Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	12.08.2019г.				
		доп.согл.№1	21.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	404 000 000	51 339 286							6 160 714	57 500 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района" Махаева Г.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Зам. Директора ТОО "Риголит" Утегенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Технический надзор: Эксперт АО "Национальный центр "Кұрылысконсалтинг" Амангелды А.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "Кокшетаугорсельпроект" Феоктистов Ю.Ф.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №356

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда **Договор №25 от 12.08.2019г.**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Сети системы водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование водоподготовки бассейна									
1	**Прайс-лист ТОО "Sun Light"**	**Станция дозирования 500 на основе панели PA-LDPHCLO,контроль PH и CL,для бассейнов объемом до 500м3 в комплекте:панель управления PA-LDPHCLO в составе:контроллер LDPHCL;Насос VMS MF 03 10(10л/ч-pH)-1шт;Насос VMS MF 02 17(17л/ч-pH)-1шт;Фильтр NFIL-1шт;Зонд pH EPHS-1шт;Датчик протока SERP-1шт;Температурный зонд ETEPT-1шт;Амперометрический зонд ECL6-1шт;Резервуар 120л CNT120 pH-1шт;Резервуар 250л CNT250 CL-1шт;Автоматический миксер MIXV8-MON L-630мм pH-1 шт;Автоматический миксер MIX8-MON L-703 CL-1шт;Зонд уровня LASP/V6 L-600 3/8 pH-1шт;Зонд уровня LASP/V7 L-720 3/8 CL;Комплект дозирования флокулянта и альгицида для бассейнов объемом до 500м3 в комплекте:Насос дозирования флокулянта и альгицида MS MF03-10 PVDF FP-2шт;Резервуар 120л CNT120-2шт;Автоматический миксер MIXV8-MON L-630мм pH-2шт;Зонд уровня LASP/V6 L-600 3/8 pH-2шт**	**шт**	**1**	**3733928,57**	**–**	**3733929**	**–**		**–**	**3733929**
					–	**–**	**–**	**–**	**3733929**	**–**	
2	**Прайс-лист ТОО "Sun Light"**	**Ультрафиолетовый проточный облучатель воды из нержавеющей стали 12Х18Н10Т,диам.324мм;L-1464мм;PN-2,5bar,Q-100м3/ч,диаметр патрубка присоединения диам.100мм,3шт,лампы ДБ300 с длиной волны излучения UVC-253,7нм,потребляемая мощность N-0,9кВт,мощность дозы облучения 40000 мкВт сек/см2,в комплекте с блоком питания,УФУ-100**	**шт**	**1**	**1888392,86**	**–**	**1888393**	**–**		**–**	**1888393**
					–	**–**	**–**	**–**	**1888393**	**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система теплоснабжения теплообменника FM-400									
3	5102-0602-0149 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-4 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	196661,00	--	393322	--		--	393322
					--	--	--	--	393322	--	
		Производственная самотечная канализация К3									
4	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,36	480,00	--	30413	--	30413	--	32846
					--	--	--	--		2433	
5	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,7	1482,00	--	2519	--	2519	--	2721
					--	--	--	--		202	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5948295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32932		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5912728		
		- Сметная прибыль	Тенге							2635	

ИТОГО:				5 948 295
В том числе :				
Накладные расходы				0
Сметная прибыль				2635
Итого с временными		2,9 %	1 031	5 949 326
Итого с зимними удорожаниями		2,773 %	1 015	5 950 341
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961				6 247 240
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6 372 185
Итого с НДС		12 %	751 797	7 136 847
Итого с тендерной скидкой				6 423 162

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и
_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответствие выполненых работ по
расценка соответствует сметной

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"
_____ Утеенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____ Разимбеков Б.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года
на 6-4 Резервуары емк.250м3
Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,64	62721		228304		228304	18264	246569
2	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1194	415560,75 200260	11835,15 1170,58	49618 23911	1413 140	24294	0 3969	53587
3	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка /камеры лаза и камеры приборов из бетона В15/	м3 сборных железобетонных конструкций	1,29	7337,22 3012,99	3945,11 1340,75	9465 3887	5089 1730	489	0 757	10222
4	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	19899		59697		59697	4776	64473
5	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0288	439281		12651		12651	1012	13663
6	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,098	521280		51085		51085	4087	55172
7	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж /люка-лаза/	т конструкций	0,356	81112,56 75121,5	4201,6 1564	28876 26743	1496 557	637	0 2310	31186
8	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,356	491549		174991		174991	13999	188991
9	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /Обетонирование камер (стыки,упоры)/	м3	0,9	22477,92 3542,06	904,95 297,49	20230 3188	814 268	16228	0 1618	21849
10	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3 прим#К=0,8 на общую толщину слоя 8 мм	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм.по подготовке	м2	110	276,69 275,52	0,96 0	30436 30307	105 0	24	0 2435	32871
11	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0088	84341,97 5004,09	6106,28 2871,51	742 44	54 25	644	0 59	802

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-410105-0110 прим	Асфальт литой "Хамаст". Приготовление		1.7204	34076,72	5326,84	58626	9164	36828	0	63316
			т		7343,28	899,9	12633	1548		4690	
13	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3#К=1,2 на общую толщину слоя 12 мм	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм		134	415,04	1,44	55615	192	43	0	60065
			м2		413,28	0	55380	0		4449	
14	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,01608	84341,97	6106,28	1356	98	1178	0	1465
			т		5004,09	2871,51	80	46		108	
15	Е11-410105-0110 прим	Асфальт литой "Хамаст". Приготовление		3,14364	34076,72	5326,84	107125	16746	67295	0	115695
			т		7343,28	899,9	23085	2829		8570	
16	Е11-410101-0103 прим#К=0,8 на общую толщину слоя 8 мм	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		185	857,54	168,94	158644	31255	40	0	171336
			м2		688,38	40,61	127350	7513		12692	
17	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,0296	84341,97	6106,28	2497	181	2168	0	2696
			т		5004,09	2871,51	148	85		200	
18	Е11-410105-0110 прим	Асфальт литой "Хамаст". Приготовление		2,442	34076,72	5326,84	83215	13008	52275	0	89873
			т		7343,28	899,9	17932	2198		6657	
19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,126	270167,7	2096,1	34041	264	26891	0	36764
			т металлических изделий		54651,6	590,76	6886	74		2723	
20	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой		83,5	2576,37	76,99	215126	6429	142795	0	232337
			м2		789,26	31,03	65903	2591		17210	
21	Е11-061401-0203	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика		41,2	5296,57	5,68	218219	234	208356	0	235676
			м шва		233,71	2,52	9629	104		17458	
22	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		124	32696,32	4521,74	4054344	560695	2483948	0	4378691
			м3		8142,75	795	1009701	98580		324348	
23	Е11-130501-0501	Поверхности. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке		12,4	4926,41	76,99	61088	955	56690	0	65975
			м2		277,68	31,03	3443	385		4887	
24	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз		22	245,74	2,22	5406	49	4744	0	5839
			м2		27,86	0,22	613	5		433	
25	Е11-130301-0905 прим	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 /ХС-720/		22	228,55	1,57	5028	35	4596	0	5430
			м2		18,09	0,22	398	5		402	
26	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		250	179,13	2,22	44783	556	27995	0	48365
			м3 емкости		64,93	0,98	16232	246		3583	
27	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция		250	350,74	0,74	87686	185	53469	0	94701
			м3 емкости		136,13	0,33	34031	82		7015	
28	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		5	2278,17	1116,88	11391	5584	63	0	12302
			м трубопровода		1148,7	287,43	5744	1437		911	
29	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5,1	1922		9802		9802		10586
			м							784	
30	Е11-090201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж /воронка 108 х190/		0,0018	123785,39	15214,17	223	27	13	0	241
			т конструкций		101583,9	4588,68	183	8		18	
31	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0118	262096		3093		3093		3340
			т							247	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	2278,17 1148,7	1116,88 287,43	11391 5744	5584 1437	63	0 911	12302
33	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,304	1922		10194		10194	816	11010
34	Е11-090201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж /воронка 108 х190/	т конструкций	0,0018	123785,39 101583,9	15214,17 4588,68	223 183	27 8	13	0 18	241
35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001287	223960		288		288	23	311
36	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,82	2676,78 1323,74	1329,11 335,88	7549 3733	3748 947	67	0 604	8152
37	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,82	3101		8745		8745	700	9444
38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00033	198733		66		66	5	71
39	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,58	2278,17 1148,7	1116,88 287,43	5878 2964	2882 742	32	0 470	6348
40	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6316	1922		5058		5058	405	5463
41	Е11-130301-1418 к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	15,63	87,44 21,41	1,57 0,22	1367 335	25 3	1008	0 109	1476
42	Прайс-лист ИП "Ткаченко"	Фильтр поглотитель ФП-50МР (установка плазмо-сорбционно-каталитической очистки "СТОПКР-0,09-0,5М" ТУ 3646-004-83782690-2009	компл	1	2678571,43		2678571		2678571		2678571
		Отпускная цена			2678571		2678571				
		Сметная стоимость оборудования					***2678571***				
43	Прайс-лист ИП "Ткаченко"	Опорнаярама из нержавеющей стали под фильтр	компл	1	441964,29		441964		441964		441964
		Отпускная цена			441964		441964				
		Сметная стоимость оборудования					***441964***				
44	Ц13-120101-0210	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,039	2278,17 1148,7	1116,88 287,43	89 45	44 11	0	0 7	96
45	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,05	1922		9706		9706	776	10483
46	Е11-090201-0101	Воронка 108х190	т	0,0018	123785,39 101583,9	15214,17 4588,68	223 183	27 8	13	0 18	241
47	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0118	262096		3093		3093	247	3340
48	Ц13-120101-0210	Трубопроводы из стальныхтруб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,03885	2278,17 1148,7	1116,88 287,43	89 45	43 11	0	0 7	96

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,252	1922		10094		10094	808	10902
50	Е11-090201-0101	Воронка 108х190	т	0,0018	123785,39 101583,9	15214,17 4588,68	223 183	27 8	13	0 18	241
51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001287	223960		288		288	23	311
52	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000826	262096		216		216	17	234
53	Ц13-120101-0212	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давлениене более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,0325	2676,78 1323,74	1329,11 335,88	87 43	43 11	1	0 7	94
54	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,8482	3101		8832		8832	707	9539
55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00033	198733		66		66	5	71
56	Ц13-120101-0210	Трубопроводы из стальных труб сфланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,02	2278,17 1148,7	1116,88 287,43	46 23	22 6	0	0 4	49
57	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,6058	1922		5008		5008	401	5409
58	Е11-130301-1418 к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	15,63	87,44 21,41	1,57 0,22	1367 335	25 3	1008	0 109	1476
		ИТОГО:					9094124 1491267	667124 123651	3815198 3120535	477886	
		В том числе :									0
		Накладные расходы									477887
		Сметная прибыль							187093		9 759 104
		Итого с временными			2,9 %				184088		9 943 192
		Итого с зимними удорожаниями			2,773 %				3120535	477 886	
											10 439 318
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									10 575 771
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							1269093		11 844 864
		Итого с НДС			12 %						10 660 378
		Итого с тендерной скидкой									

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество
_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответствие выполненных работ по проекту
Несоответствия сметной

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"
_____ Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____ Разимбеков Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» ноября 2018 года № 556

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

(по ресурсному методу)

№

за ноябрь 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Фундаменты									
1	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,21734	222913,46	1169,46	48448	254	35525	11620	64874
			т		58290	464,04	12669	101		4805	
2	Е11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм		471	5613,42	4086,6	2643918	1924788	188914	1028118	3965799
			м2 поверхности		1125,73	1273	530217	599583		293763	
3	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике. первый слой		471	3064,43	76,99	1443347	36262	1056952	251676	1830624
			м2		743,38	31,03	350132	14615		135602	
4	Е11-130501-0306 К=3	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике. последующий слой		471	6850,02	230,97	3226359	108787	2389072	532919	4060020
			м2		1546,71	93,09	728500	43845		300742	
5	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм - прижимная плита. Устройство		19,5	37028,29	4980,66	722052	97123	367004	263520	1064417
			м3		13226,91	1623,47	257925	31658		78846	
6	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,07108	222913,46	1169,46	15845	83	11618	3800	21217
			т		58290	464,04	4143	33		1572	
7	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,40296	363613,46	1169,46	146522	471	65865	73139	237233
			т		198990	464,04	80185	187		17573	
8	СПРАЙС лист ТОО "КазРосСервис-2010"	Пенетрон-Адмикс. добавка в бетон		78	1357,14		105857		105857		114326
			кг							8469	
9	Е11-150107-0106 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву		471	4843,25	30,11	2281171	14180	1393022	706607	3226800
			м2 поверхности облицовки		1855,56	19,72	873969	9290		239022	
10	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные. пожарные с ограждением. Монтаж		0,02426	63108,32	23845,64	1531	578	210	628	2331
			т конструкций		30605,1	6883,61	742	167		173	
11	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов. лестничные марши. пожарные лестницы		0,02426	521280		12646		12646		13658
			т							1012	
		Итого по разделу: Фундаменты									**10647695,44**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Кровля									
12	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	45.1	1784.7 254.37	10.75 2.97	80490 11472	485 134	68533	10678 7293	98461
13	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0926	75518,59 53731.5	19545,22 4755.07	6993 4976	1810 440	208	3737 858	11588
14	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6.264	318.54 66	11.84 2,53	1995 413	74 16	1508	395 191	2581
15	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	6,264	789,58 434,03	49,6 10,02	4946 2719	311 63	1916	2559 600	8105
16	С121-110101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1.290384	33334		43014		43014	3441	46455
17	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	6.264	541 186.14	96,71 21.22	3389 1166	606 133	1617	1195 367	4951
18	Е11-120101-1702 К=22,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	6.264	362,04 15,51	32,16 7,38	2268 97	201 46	1969	132 192	2592
19	Е11-120101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	6.264	1552.76 154.61	64.87 5.67	9726 969	406 36	8352	924 852	11502
20	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1.114992	75518,59 53731,5	19545,22 4755,07	84203 59910	21793 5302	2500	44996 10336	139535
21	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1.114992	375399		418567		418567	33485	452052
22	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	1.114992	5772 0	0 0	6436 0	0 0	0	0 515	6951
23	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30.104784	139,4 42,81	3,14 0,44	4197 1289	95 13	2813	898 408	5503
24	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6.264	318,54 66	11,84 2,53	1995 413	74 16	1508	395 191	2581
25	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	6.264	789,58 434,03	49,6 10,02	4946 2719	311 63	1916	2559 600	8105
26	С121-110101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1.290384	33334		43014		43014	3441	46455
27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	6,264	541 186,14	96,71 21,22	3389 1166	606 133	1617	1195 367	4951
28	Е11-120101-1702 К=22,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	6,264	362,04 15,51	32,16 7,38	2268 97	201 46	1969	132 192	2592
29	Е11-120101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	6,264	1552,76 154,61	64,87 5,67	9726 969	406 36	8352	924 852	11502
30	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,5800464	375399		217749		217749	17420	235169
31	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	0,5800464	5772 0	0 0	3348 0	0 0	0	0 268	3616

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,6612528	139,4 42,81	3,14 0,44	2183 671	49 7	1463	467 212	2863
		Итого по разделу: Кровля									954840,94
		Раздел: Лестницы									
33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3916	5264,23 714	1457,68 607,8	2061 280	571 238	1211	481 203	2746
34	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,71	25409,26 4483,5	1101,32 218,98	43450 7667	1883 374	33900	7318 4061	54829
35	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2056	22000,58 9565,05	10381,48 2638,18	4523 1967	2134 542	422	1731 500	6755
36	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1153	26268,12 13409,1	9367,26 2434	3029 1546	1080 281	403	1260 343	4632
37	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,545	63108,32 30605,1	23845,64 6883,61	34394 16680	12996 3752	4718	14098 3879	52371
38	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,31084	65414,19 36725,7	21204,56 6823,22	20333 11416	6591 2121	2326	9340 2374	32048
39	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1967	259677		51078		51078	4086	55165
40	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2766	313435		86696		86696	6936	93632
41	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1356	223960		30369		30369	2430	32798
42	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,105	521280		54734		54734	4379	59113
43	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,31084	228289		70961		70961	5677	76638
44	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02174	222913,46 58290	1169,46 464,04	4846 1267	25 10	3553	1162 481	6489
45	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0044	363613,46 198990	1169,46 464,04	1600 876	5 2	719	799 192	2590
46	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	0,7139	5772 0	0 0	4121 0	0 0	0	0 330	4450
47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,5443	77,97 36,64	2,22 0,22	1602 753	46 4	804	522 170	2294
48	Е11-130301-1406 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей КЕДР- S ВМ	м2	31,77198	68,94 64,22	4,72 0,66	2190 2040	150 21	0	1422 289	3902
49	СПРАЙС лист ТОО "Гермес V.V.P"	Огнезащитная краска "X - FLEME"	кг	177,923088	2098,21		373321		373321	29866	403186
50	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,23592	5264,23 714	1457,68 607,8	1242 168	344 143	730	290 123	1655
51	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,91	26379,28	1101,32	24005	1002	18923	3894	30131

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	м3	0,1996	4483,5 22000,58	218,98 10381,48	4080 4391	199 2072	410	2232 1681	6558
53	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1678	9565,05 26268,12	2638,18 9367,26	1909 4408	527 1572	586	486 1834	6742
54	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,43287	13409,1 63108,32	2434 23845,64	2250 27318	408 10322	3748	499 11197	41596
55	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т конструкций	0,43287	30605,1 521280	6883,61	13248 225646	2980	225646	3081	243698
56	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3674	313435		115156		115156	18052	124369
57	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02174	222913,46 58290	1169,46 464,04	4846 1267	25 10	3553	9212 1162 481	6489
58	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. гб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С 235 по ГОСТ 27772-88	т	0,64687	5772 0	0 0	3734 0	0 0	0	0 299	4032
59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,60729	77,97 36,64	2,22 0,22	1685 792	48 5	845	550 179	2413
60	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,60729	139,4 42,81	3,14 0,44	3012 925	68 9	2019	645 293	3950
61	Е11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,26	40366,13 13248,6	3037,42 522,02	10495 3445	790 136	6261	3258 1100	14854
62	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02775	213420		5922		5922	474	6396
63	Е11-150205-0102 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	19,4	2004,87 1260,09	65,06 43,46	38895 24446	1262 843	13187	20231 4730	63856
64	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,4	1683		32650		32650	2612	35262
65	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,22	1166,98 1085,4	47,33 18,84	28264 26288	1146 456	829	31559 4786	64609
66	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,22	3455		83680		83680	6694	90375
67	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26956	5264,23 714	1457,68 607,8	1419 192	393 164	834	331 140	1890
68	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,03	26379,28 4483,5	1101,32 218,98	27171 4618	1134 226	21418	4408 2526	34105
69	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2248	22000,58 9565,05	10381,48 2638,18	4946 2150	2334 593	462	1893 547	7386
70	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0706	26268,12 13409,1	9367,26 2434	1855 947	661 172	247	772 210	2836
71	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,34376	63108,32	23845,64	21694	8197	2976	8892	33033

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т конструкций	0,34376	30605,1 521280	6883,61	10521 179195	2366	179195	2447 14336	193531
73	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2954	313435		92589		92589	7407	99996
74	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02174	222913,46 58290	1169,46 464,04	4846 1267	25 10	3553	1162 481	6489
75	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	0,55189	5772 0	0 0	3186 0	0 0	0	0 255	3440
76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,25732	77,97 36,64	2,22 0,22	1346 632	38 4	675	439 143	1927
77	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,25732	139,4 42,81	3,14 0,44	2406 739	54 8	1613	515 234	3154
78	Е11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,07	40366,13 13248,6	3037,42 522,02	2826 927	213 37	1686	877 296	3999
79	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02775	213420		5922		5922	474	6396
80	Е11-150205-0102 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без ти	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	11	2004,87 1260,09	65,06 43,46	22054 13861	716 478	7477	11471 2682	36207
81	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	11	1683		18513		18513	1481	19994
82	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,22	1166,98 1085,4	47,33 18,84	28264 26288	1146 456	829	31559 4786	64609
83	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,22	3455		83680		83680	6694	90375
84	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,38972	5264,23 714	1457,68 607,8	2052 278	568 237	1205	479 202	2733
85	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2	26379,28 4483,5	1101,32 218,98	31655 5380	1322 263	24953	5135 2943	39733
86	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,3488	22000,58 9565,05	10381,48 2638,18	7674 3336	3621 920	716	2937 849	11460
87	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0729	26268,12 13409,1	9367,26 2434	1915 978	683 177	255	797 217	2929
88	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,38257	63108,32 30605,1	23845,64 6883,61	24143 11709	9123 2633	3312	9896 2723	36763
89	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4698	65414,19 36725,7	21204,56 6823,22	30732 17254	9962 3206	3516	14117 3588	48436
90	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,38257	521280		199426		199426	15954	215380
91	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,4217	313435		132176		132176		142750

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,4698	228289		107250		107250	10574	115830
93	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02174	222913,46	1169,46	4846	25	3553	8580 1162	6489
94	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	0,69826	58290 5772	464,04 0	1267 4030	10 0	0	481 0	4353
95	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	34,39989	0 77,97	0 2,22	0 2682	0 76	1345	322 875	3842
96	Е11-130301-1406 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей КЕДР- S BM	м2	34,39989	36,64 68,94	0,22 4,72	1260 2371	8 162	0	285 1540	4224
97	СПРАЙС лист ТОО "Термес V.V.P"	Огнезащитная краска "X - FLEME"	м2	192,639384	64,22 2098,21	0,66	2209 404199	23	404199	313	436535
98	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	кг	0,38972	5264,23	1457,68	2052	568	1205	32336 479	2733
99	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основания	1,13	714 26379,28	607,8 1101,32	278 29809	237 1244	23498	202 4836	37416
100	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	м3	0,3488	4483,5 22000,58	218,98 10381,48	5066 7674	247 3621	716	2772 2937	11460
101	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0694	9565,05 26268,12	2638,18 9367,26	3336 1823	920 650	242	849 759	2788
102	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,38257	13409,1 63108,32	2434 23845,64	931 24143	169 9123	3312	207 9896	36763
103	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4698	30605,1 65414,19	6883,61 21204,56	11709 30732	2633 9962	3516	2723 14117	48436
104	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т конструкций	0,38257	36725,7 521280	6823,22	17254 199426	3206	199426	3588	215380
105	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4182	313435		131079		131079	15954	141565
106	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,4698	228289		107250		107250	10486	115830
107	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02174	222913,46	1169,46	4846	25	3553	8580 1162	6489
108	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	0,69476	58290 5772	464,04 0	1267 4010	10 0	0	481 0	4331
109	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,30539	0 77,97	0 2,22	0 2675	0 76	1342	321 872	3831
110	Е11-130301-1406 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей КЕДР- S BM	м2	34,30539	36,64 68,94	0,22 4,72	1257 2365	8 162	0	284 1536	4213
111	СПРАЙС лист ТОО "Термес V.V.P"	Огнезащитная краска "X - FLEME"	кг	192,110184	64,22 2098,21	0,66	2203 403088	23	403088	312 32247	435335

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4135	5264,23 714	1457,68 607,8	2177 295	603 251	1279	508 215	2900
113	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,25	26379,28 4483,5	1101,32 218,98	85753 14571	3579 712	67582	13908 7971	107611
114	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,4274	22000,58 9565,05	10381,48 2638,18	9403 4088	4437 1128	878	3599 1040	14042
115	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1775	26268,12 15409,1	9367,26 2434	4663 2380	1663 432	620	1940 528	7131
116	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,8916044	63108,32 30605,1	23845,64 6883,61	56268 27288	21261 6137	7719	23063 6346	85677
117	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,78546	65414,19 36725,7	21204,56 6823,22	51380 28847	16655 5359	5878	23602 5999	80981
118	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,8916044	521280		464776		464776	37182	501958
119	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1245	313435		39023		39023	3122	42144
120	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,78546	228289		179312		179312	14345	193657
121	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0179	363613,46 198990	1169,46 464,04	6509 3562	21 8	2926	3249 781	10538
122	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02174	222913,46 58290	1169,46 464,04	4846 1267	25 10	3553	1162 481	6489
123	С РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88	т	1,2909044	5772 0	0 0	7451 0	0 0	7451	0 596	8047
124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,6130388	77,97 36,64	2,22 0,22	4804 2257	137 13	2410	1567 510	6881
125	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,6130388	139,4 42,81	3,14 0,44	8589 2638	194 27	5758	1839 834	11262
		Итого по разделу: Лестницы									**4737623,92**
		Раздел: Полы									
126	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные. толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	552,3	1015,36 287,36	86,43 29,58	560783 158707	47733 16339	354344	164543 58026	783352
127	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	552,3	224,11 16,56	7,47 3,48	-123775 -9144	-4124 -1920	-110506	-10401 -10734	-144910
128	Е11-130301-1201 прим.	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /Тексил/	м2	552,3	423,36 47,85	2,27 0,41	233821 26426	1256 227	206138	18391 20177	272388
129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	240,6	654,49 283,38	25,54 11,62	157471 68180	6146 2796	83145	66718 17935	242124
130	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	240,6	93,97 3,5	4,35 1,92	22609 843	1048 462	20719	1227 1907	25743
131	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	240,6	2948,98 1008,06	65,87 28,05	709525 242539	15848 6748	451138	234330 75508	1019363
132	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,1	654,49 283,38	25,54 11,62	50461 21848	1969 896	26644	21380 5747	77588

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		77,1	93,97	4,35	7245	336	6639	393	8249
			м2 стяжки		3,5	1,92	270	148		611	
134	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		77,1	2948,98	65,87	227366	5078	144567	75091	326654
			м2 покрытия		1008,06	28,05	77721	2162		24197	
135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		128	654,49	25,54	83775	3270	44233	35494	128811
			м2 стяжки		283,38	11,62	36272	1487		9542	
136	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		128	3780,44	18,99	483897	2431	438975	40985	566872
			м2 покрытия		331,96	8,67	42491	1110		41991	
137	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		197	1414,01	83,75	278560	16499	152819	104544	413752
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	109242	1975		30648	
138	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		197	902,57	41,21	177806	8119	103774	63016	260088
			м2 изолируемой поверхности		334,58	5,71	65913	1126		19266	
139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		197	654,49	25,54	128935	5032	68078	54627	198248
			м2 стяжки		283,38	11,62	55825	2289		14685	
140	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		197	93,97	4,35	18512	858	16964	1004	21078
			м2 стяжки		3,5	1,92	690	379		1561	
141	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		197	2948,98	65,87	580949	12976	369386	191866	834641
			м2 покрытия		1008,06	28,05	198588	5525		61825	
142	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		177,6	654,49	25,54	116238	4536	61374	49248	178725
			м2 стяжки		283,38	11,62	50328	2064		13239	
143	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		177,6	1414,01	83,75	251128	14874	137770	94248	373007
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	98484	1780		27630	
144	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		177,6	902,57	41,21	160296	7320	93554	56811	234475
			м2 изолируемой поверхности		334,58	5,71	59422	1015		17369	
145	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,88	21734,8	7,68	193005	68	165636	25663	236161
			м3 подстилающего слоя		3074,4	0	27301	0		17493	
146	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		177,6	654,49	25,54	116238	4536	61374	49248	178725
			м2 стяжки		283,38	11,62	50328	2064		13239	
147	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		177,6	2948,98	65,87	523739	11698	333010	172972	752448
			м2 покрытия		1008,06	28,05	179031	4981		55737	
148	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		91,2	654,49	25,54	59690	2330	31516	25289	91778
			м2 стяжки		283,38	11,62	25844	1060		6798	
149	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		91,2	187,94	8,71	17140	794	15707	930	19516
			м2 стяжки		7	3,84	639	350		1446	
150	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		17,82	93,97	4,35	1675	78	1535	91	1907
			м2 стяжки		3,5	1,92	62	34		141	
151	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные. толщина 30 мм. Устройство		552,3	1015,36	86,43	560783	47733	354344	164543	783352
			м2 покрытия		287,36	29,58	158707	16339		58026	
152	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		552,3	224,11	7,47	-123775	-4124	-110506	-10401	-144910
			м2 покрытия		16,56	3,48	-9144	-1920		-10734	
153	Е11-130301-1201 прим.	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /Тексил/		552,3	423,36	2,27	233821	1256	206138	18391	272388
			м2		47,85	0,41	26426	227		20177	
154	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		3,885	12509,86	1237,54	48601	4808	124	41473	97280
			т		11240,4	490,6	43669	1906		7206	
155	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		5,6413	213420		1203966		1203966		1300284
			т							96317	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		540,9	519,43	1,48	280958	802	142675	129566	443367
			м плинтусов		254,17	0,66	137482	355		32842	
157	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		231,6	143,82	0,99	33309	229	6729	24865	62827
			м плинтусов		113,78	0,44	26351	101		4654	
158	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		279,6	351,08	0,74	98162	207	69928	26431	134561
			м плинтусов		100,24	0,33	28027	92		9967	
		Итого по разделу: Полы									**7372915,97**
		Раздел: Разные работы									
159	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,7	716,5	24,84	4801	166	2756	1839	7171
			м2 стяжки		280,36	11,62	1878	78		531	
160	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		6,7	220,54	8,71	1478	58	1374	67	1668
			м2 стяжки		6,74	3,84	45	26		124	
161	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,9437	77,97	2,22	1877	53	942	612	2688
			м2		36,64	0,22	882	5		199	
162	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,9437	139,4	3,14	3356	76	2250	718	4400
			м2		42,81	0,44	1031	11		326	
163	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		8,2	21664,73	1609,62	177651	13199	151022	14605	207637
			м3		1637,85	319,44	13430	2619		15380	
164	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,1858	22000,58	10381,48	4088	1929	382	1564	6104
			т конструкций		9565,05	2638,18	1777	490		452	
165	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,3647	26268,12	9367,26	9580	3416	1273	3987	14652
			т конструкций		13409,1	2434	4890	888		1085	
166	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0697	75518,59	19545,22	5264	1362	156	2813	8723
			т конструкций		53731,5	4755,07	3745	331		646	
167	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,1858	491549		91330		91330		98636
			т							7306	
168	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,1907	313435		59772		59772		64554
			т							4782	
169	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2437	223960		54579		54579		58945
			т							4366	
170	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88		0,4344	5772	0	2507	0	0	0	2708
			т		0	0	0	0		201	
171	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,7288	77,97	2,22	915	26	459	298	1310
			м2		36,64	0,22	430	3		97	
172	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,7454	139,4	3,14	2334	53	1565	500	3061
			м2		42,81	0,44	717	7		227	
		Итого по разделу: Разные работы									**419530,53**
		ИТОГО:					**24132610**	**2610503**	**16175388**	**5227514**	**31708933**
							5315338	**829200**		**2348812**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**5227515**
		Сметная прибыль									**2348810**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			**2,9 %**				**919559**		**32 628 490**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,773 %**				**904788**		**33 533 278**
										2 348 812	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**35 206 456**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**35 877 122**
		Итого с НДС			**12 %**				**4305255**		**40 182 377**
		Итого с тендерной скидкой									**36 164 139**

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество
_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетауторсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответсвие выполненых работ по проекту
расценки соответствуют сметным

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"
_____ Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____ Разимбеков Б.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года
(по ресурсному методу)
№

за ноябрь 2020 года
на 2-1-4 Электросиловое оборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	167295		167295		167295		167295
		Отпускная цена			167295		167295				
		Сметная стоимость оборудования					***167295***				
2	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951		90951		90951		90951
		Отпускная цена			90951		90951				
		Сметная стоимость оборудования					***90951***				
3	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	46994		93988		93988	7519	101507
4	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842		5842		5842	467	6309
5	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	429		3432		3432	275	3707
6	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5145		20580		20580	1646	22226
7	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842		5842		5842	467	6309
8	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353	108	1461
9	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	429		3861		3861	309	4170
10	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	5145		41160		41160	3293	44453
11	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4104		8208		8208	657	8865
12	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310		2620		2620	210	2830

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	429		4290		4290	343	4633
14	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	445	6004
15	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692		1692		1692	135	1827
16	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1310		7860		7860	629	8489
17	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	429		3432		3432	275	3707
18	5108-0401-0711 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-1086-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	110400		110400		110400		110400
		Отпускная цена			110400		110400				
		Сметная стоимость оборудования					***110400***				
19	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	445	6004
20	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	105	1415
21	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	105	1415
22	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429		429		429	34	463
23	5108-0401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	56866		170598		170598		170598
		Отпускная цена			56866		170598				
		Сметная стоимость оборудования					***170598***				
24	5108-0401-0129 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	70057		70057		70057		70057
		Отпускная цена			70057		70057				
		Сметная стоимость оборудования					***70057***				
25	5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	62203		62203		62203		62203
		Отпускная цена			62203		62203				
		Сметная стоимость оборудования					***62203***				
26	5108-0401-0122 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66158		66158		66158		66158
		Отпускная цена			66158		66158				
		Сметная стоимость оборудования					***66158***				
27	С123-070208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	9249		36996		36996	2960	39956
28	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753		21506		21506	1720	23226
29	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010		6	26017		156102		156102		168590

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							12488	
30	Прайс-лист ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник светодиодный универсальный с призматическим рассеивателем и с защитной сеткой,IP20,220В.72 Вт.OLYMPIC LED 80 4000К	шт	36	42713,39		1537682				1537682
									1537682		
		Отпускная цена			42713		1537682				
		Сметная стоимость оборудования					*1537682*				
31	Прайс-лист ТОО "КазСвет GrOuP"	Аксессуар для крепления SusPEnsiOn KiT OLYMPIC	шт	36	2841,07		102279				102279
									102279		
		Отпускная цена			2841		102279				
		Сметная стоимость оборудования					*102279*				
32	Прайс-лист ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник светодиодный.BAT UNI LED 1500 4000К	шт	1	21866,07		21866				21866
									21866		
		Отпускная цена			21866		21866				
		Сметная стоимость оборудования					*21866*				
33	Прайс-лист ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник светодиодный.ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000К	шт	40	21856,25		874250				874250
									874250		
		Отпускная цена			21856		874250				
		Сметная стоимость оборудования					*874250*				
34	Прайс-лист ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник светодиодный,CD LED 18 4000К	шт	16	15025,89		240414				240414
									240414		
		Отпускная цена			15026		240414				
		Сметная стоимость оборудования					*240414*				
		ИТОГО:					**3947084**	**0**	**432931**		
							0	**0**	**3514153**	**34635**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**0**
		Сметная прибыль									**34634**
		Итого с временными			**2,9 %**				**13559**		**3 995 278**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,773 %**				**13342**		**4 008 620**
									3514153	**34 635**	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**4 208 634**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**4 218 572**
		Итого с НДС			**12 %**				**506 229**		**4 724 801**
		Итого с тендерной скидкой									**4 252 321**

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
(ознакомлен)

Технический надзор:
Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество
(расценки подтверждаю)

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"
Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
Разимбеков Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетауагросельпроект"
Феоктистов Ю.Ф
(соответствие выполненых работ по проекту
расценки соответствуют сметным

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	12.08.2019г.				
		доп.согл.№1	21.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	346 500 000	67 857 143							8 142 857	76 000 000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района" Махаева Г.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Зам. Директора ТОО "Риголит" Утегенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Технический надзор: Эксперт АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг" Амангелды А.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "Кокшетаугорсельпроект" Феоктистов Ю.Ф.
(должность ф.и.о. подпись)

соответствует смете

Форма 2в пр 3-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

(полное наименование, почтовый адрес, банковские реквизиты)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рикопит"

(полное наименование, почтовый адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор №25 от 12.08.2019г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

на 6-4 Резервуары емк.250м3

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-061301-0304	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	м3	4.9	45920.61 13043.25	4175.25 1341.84	225011 63912	20459 6575	140640	0 18001	243012
2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01	198733		1987		1987	159	2146
3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3996	191399		76483		76483	6119	82602
4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1864	185510		34579		34579	2766	37345
5	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0068	276769		1882		1882	151	2033
6	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.0068	109662		746		746	60	805
7	Е11-070201-0103	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	17.54	17419.01 6246	5007.09 1887.15	305529 109555	87824 33101	108150	0 24442	329972
8	С121-040104-0102 прим	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	17.54	59439		1042560		1042560	83405	1125965
9	Е11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	2755.97 1246.2	1369.97 262.23	22048 9970	10960 2098	1118	0 1764	23812
10	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	м3	6.23	62721		390752		390752	31260	422012
		ИТОГО:					**2101577**	**119244**	**1798897**		
		В том числе :					**183437**	**41774**		**168127**	
		Накладные расходы									**0**
		Сметная прибыль									**168126**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			**2,9 %**				**65821**		**2 335 524**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,773 %**				**64764**		**2 400 288**
										168 127	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**2 489 408**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**2 539 196**
		Итого с НДС			**12 %**				**308167**		**2 843 900**
		Итого с тендерной скидкой									**2 559 510**

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:

_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответствие выполненых работ по проекту

Расценки соответствуют сметной

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"

_____ Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"

_____ Разимбеков Б.К.

Заказчик (инвестор): Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

(полное наименование, адрес, код по ОКПО, банковские реквизиты, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"

(полное наименование, адрес, код по ОКПО, банковские реквизиты, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Субподрядчик (исполнитель): Акмолинская область, Аршалынский район, Аршалынский район, Акмолинский области

(полное наименование, адрес, код по ОКПО, банковские реквизиты, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Стены									
1	Е11-080201-1703 Изм и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,097	31538,33 6904,26	2024,05 382,9	1201516 263032	77110 14587	861374	258186 116776	1576478
2	С121-110103-0103 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 - "URSA" П-30	м3	1,8746	10351		19404		19404	1552	20956
3	Е11-080301-0111 Изм и доп. вып. 9	Пустоты в камнях - песком. Засыпка	м3 кладки	38,097	2892,63 1182,18	1204,56 262,56	110201 45038	45890 10003	19273	5118 12911	174299
4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2322	270167,7 54651,6	2096,1 590,76	62733 12690	487 137	49556	11929 5973	80635
5	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72,922	27559,5 3806,22	2313,2 437,6	2009694 277557	168683 31911	1563454	287805 183800	2481299
6	Е11-080301-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	48,86	7830,39 3470,76	2544,52 481,36	382593 169581	124325 23519	88686	179584 44974	607150
7	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0962	270167,7 54651,6	2096,1 590,76	25990 5257	202 57	20531	4942 2475	33407
8	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0962	213420		20531		20531		22173
9	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	419,86 140,75	242,71 47,04	38208 12808	22086 4281	3313	1642 20165 4670	63042
10	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборныхконструкций	2	2053,8 773,16	1249,13 236,3	4108 1546	2498 473	63	2382 519	7009
11	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,993	87521		261950		261950	20956	282906
12	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12136	26268,12 13409,1	9367,26 2434	3188 1627	1137 295	424	1327 361	4876
13	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12136	223960		27180		27180	2174	29354
14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,27672	77,97 36,64	2,22 0,22	255 120	7 1	128	83 27	366
15	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,27672	139,4	3,14	457	10	306	98	599

	Шифр норм, ресурса	Наименование	Ед. изм.	Количество	Всего		Всего		материалы	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
									оборудование, мебель, инвентарь		
		5			6		7		10	11	12
		[illegible]			[illegible]		[illegible]			[illegible]	
	и доп. вып. 5	Монтаж		0,2065	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			1 конструкций		[illegible]	24	2956	[illegible]		656	
17	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,081	223960	[illegible]	18141	[illegible]	18141	1451	19592
18	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,13943	313435	[illegible]	43702	[illegible]	43702	3496	47198
19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,95161	77,97	2,22	464	13	233	151	665
					36,64	0,22	218	1		49	
20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,95161	139,4	3,14	830	19	556	178	1088
					42,81	0,44	255	3		81	
21	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0364	222913,46	[illegible]	8114	42	5950	1949	[illegible]
		[illegible]			[illegible]		[illegible]			[illegible]	
	и доп. вып.	[illegible] ходу		6,0364	306898,71	126420,5	1852565	763125	60239	778792	2541865
			1 конструкций		170499	16481,2	1029200	99487		210509	
23	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	368,2198	1937,15	851,12	713298	313398	52042	295231	1089211
					944,7	217,3	347857	80013		80657	
24	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 200 мм	м2 поверхности	230	703,07	10,63	161706	2444	0	121862	306253
					692,45	4,7	159262	1082		22685	
25	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1 конструкций	3,0387	75518,59	19545,22	229478	59392	6812	122629	380276
					53731,5	4755,07	163274	14449		28169	
26	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	1 конструкций	2,95264	55138,31	19676,16	162804	58097	18277	67118	248315
					29272,1	3671,97	86430	10842		18394	
27	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1 конструкций	0,46656	26268,12	9367,26	12256	4370	1629	5100	18744
					13409,1	2434	6256	1136		1388	
28	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,46656	6298,16	969,9	2938	453	432	1418	4705
					4401,52	2,19	2054	1		348	
29	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	115,398	139,4	3,14	16087	363	10784	3444	21093
					42,81	0,44	4941	50		1562	
30	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,218	89700,44	940,4	19555	205	15014	3980	25417
					19890	393,84	4336	86		1883	
31	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,218	7979,07	37,12	1739	8	1342	354	2261
					1787,88	15	390	3		167	
32	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16,05	741,32	12,2	11898	196	209	10422	24105
					716,1	5,36	11493	86		1786	
33	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03048	222913,46	1169,46	6794	36	4982	1630	9098
					58290	464,04	1777	14		674	
34	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1 конструкций	5,4836	306898,71	126420,5	1682910	693239	54722	707474	2581614
					170499	16481,2	934948	90376		191231	
35	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	334,4996	1937,15	851,12	647977	284698	47277	268195	989465
					944,7	217,3	316002	72686		73294	
36	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 200 мм	м2 поверхности	203	703,07	10,63	142723	2157	0	107556	270302
					692,45	4,7	140566	955		20022	
37	С121-110103-0102 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95 - "URSA" П-25	м3	418,18	6901		2885860		2885860	230869	3116729

	Шифр норм	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: всего	в т.ч. материалы	в т.ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: всего	в т.ч. материалы	в т.ч. зарплата	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, стоечные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,4569	75518,59	19545,22	261060	67566	7750	139506	432411
			т конструкций		53731,5	4755,07	185744	16438		32045	
39	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из анкерных и установок		3,4569	375300		1297717		1297717		1401534
			т							103817	
40	ССЦ РК8.04-08-2018 т.ч. Раздел 21-06. тб.6 п.6.2	На применение марки стали по проекту КМ С 245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88		3,4569	5772	0	19953	0	0	0	21549
			т		0	0	0	0		1596	
41	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж		2,43726	55138,31	19676,16	134386	47956	15087	55402	204972
			т конструкций		29272,1	3671,97	71344	8950		15189	
42	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,7974	26268,12	9367,26	20946	7467	2784	6717	32036
			т конструкций		13409,1	2434	10692	1941		2373	
43	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,7974	6298,16	969,9	5022	773	739	2423	8041
			т		4401,52	2,19	3510	2		596	
44	[illegible]	Конструкции стальные [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
45	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,218	89700,44	940,4	19555	205	15014	3980	25417
			м3 древесины в конструкции		19890	393,84	4336	86		1883	
46	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, остекл. Огнезащита		0,218	7979,97	37,12	1739	8	1342	354	2261
			м3 древесины в конструкции		1787,88	15	390	3		167	
47	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		16,779	741,32	12,2	12439	205	218	10895	25200
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		716,1	5,36	12015	90		1867	
48	С121-070506-1053	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 2/4, толщина 15 мм		16,779	2902		48693		48693		52588
			м2							3895	
		Итого по разделу: Стены									**14629320,39**
		Раздел: Покрытие									
49	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство		77,63	32538,01	2781,37	2525926	215918	1700157	589815	3365000
			м3		7855,86	493,34	609850	38298		249259	
50	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		816,4	532,36	152,8	434619	124744	63757	192554	677347
			м2 покрытия		301,47	40,36	246118	32946		50174	
51	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка		18	1614,81	55,52	29067	999	9435	22210	55378
			шт. сборных конструкций		1035,15	10,5	18633	189		4102	
52	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - /ОП-1, ОП-2/		0,56	49189		27546		27546		29750
			м3							2204	
53	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02556	222913,46	1169,46	5698	30	4178	1367	7629
			т		58290	464,04	1490	12		565	
		Итого по разделу: Покрытие									**3022854,57**
		Раздел: Кровля									
54	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		44,0464	155915,78	50377,9	6867529	2218965	225019	3496121	11192742
			т конструкций		100429,2	14605	4423545	643298		829092	
55	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		2642,7015	532,36	152,8	1406870	403800	206382	623301	2192584
			м2 покрытия		301,47	40,36	796687	106647		162414	
56	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 200 мм		1199,5	703,07	10,63	843333	12745	0	635535	1597177
			м2 поверхности		692,45	4,7	830588	5643		118309	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0926	75518,59	19545,22	6993	1810	208	3737	11588
					53731,5	4755,07	4976	440		858	
58	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	46,79207	155915,78	50377,9	7295622	2357286	239046	3714055	11890451
					100429,2	14605	4699290	683398		880774	
59	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2926,8315	532,36	152,8	1558129	447214	228571	690315	2428319
					301,47	40,36	882343	118113		179876	
60	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 200 мм	м2 поверхности	1493	703,07	10,63	1049684	15864	0	791041	1987983
					692,45	4,7	1033820	7023		147258	
61	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	52,66	230,98	11,84	12164	623	8065	3320	16722
					66	2,53	3476	133		1239	
		Итого по разделу: Кровля									**19040323.13**
		ИТОГО:					**36692500**	**8551213**	**10275015**	**14304834**	**55077110**
							17846319	**2120777**		**4079784**	
		В том числе :									**14304831**
		Накладные расходы									**4079786**
		Сметная прибыль			**2,9 %**				**1597236**		**56 674 351**
		Итого с временными			**2,773 %**				**1571580**		**58 245 931**
		Итого с зимними удорожаниями								**4 079 784**	
											61 152 173
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**62 317 092**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**12 %**				**7478051**		**69 795 143**
		Итого с НДС									**62 815 629**
		Итого с тендерной скидкой									

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

(ознакомлен)

Технический надзор:

(физические объемы, расценки и качество) Амангелды А.

(расценки подтверждаю)

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Риголит"

(ответственный за указанные объемы работ) Утесенов К.

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"

Рахимбеков Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетаугорсельпроект"

(соответствие выполненых работ по проекту) Феоктистов Ю.Ф

Расценки соответствуют сметным

Форма 2в(ст.5)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и (или) индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и (или) индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №25 от 12.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

на 2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Приточно-вытяжная установка ПВ7 KLG 040/50/32 3437,5X750X750	компл	1	2639750		2639750		2639750		2639750
		Отпускная цена			2639750		2639750				
		Сметная стоимость оборудования					*2639750*				
2	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Автоматика СА-5 для ПВ1	компл	1	1437973,21		1437973		1437973		1437973
		Отпускная цена			1437973		1437973				
		Сметная стоимость оборудования					*1437973*				
3	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Теплоснабжение калорифера УРТ-2-20-Ш-4-20/60	компл	1	277258,93		277259		277259		277259
		Отпускная цена			277259		277259				
		Сметная стоимость оборудования					*277259*				
4	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Приточная установка KLG 063	компл	1	628348,21		628348		628348		628348
		Отпускная цена			628348		628348				
		Сметная стоимость оборудования					*628348*				
5	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Автоматика СА-1 для П2	компл	1	825044,64		825045		825045		825045
		Отпускная цена			825045		825045				
		Сметная стоимость оборудования					*825045*				
6	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Теплоснабжение калориферов УРТ-2-15-Ш-1,6-15/40	компл	1	262535,71		262536		262536		262536
		Отпускная цена			262536		262536				
		Сметная стоимость оборудования					*262536*				
7	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Приточная установка KLG 063	компл	1	781098,21		781098		781098		781098
		Отпускная цена			781098		781098				
		Сметная стоимость оборудования					*781098*				

Номер	Шифр и номер вид ресурса	Наименование ресурса, материал	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурсов, тенге: Всего	в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Все	в т. ч. зарплата машинистов	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Автоматика СУ-1 для ПЗ	компл	1	851830,36		851830		851830		851830
		Отпускная цена			851830		851830				
		Сметная стоимость оборудования					*851830*				
9	Прайс-лист ТОО "СибВентКомплекс"	Теплоснабжение-калориферов УРТ-2-40-III-10-25/40	комплект	1	590982,14		590982		590982		590982
		Отпускная цена			590982		590982				
		Сметная стоимость оборудования					*590982*				
10	С123-050404-0217 прим	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, n 900 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	61426		61426		61426	4914	66340
11	С123-050404-0237 прим	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	99455		99455		99455	7956	107411
12	С123-050404-0238 прим	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	144856		144856		144856	11588	156444
13	С123-050404-0203 прим	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	47321		47321		47321	3786	51107
14	С123-050404-0238 прим	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	144856		144856		144856	11588	156444
15	С123-050404-0203 прим	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	47321		47321		47321	3786	51107
16	С123-050401-0103 прим	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239		24239		24239	1939	26178
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмэкс"	Тепловая завеса ТЗ-2 570х200х120	шт	2	34375		68750		68750	5500	74250
18	СПРАЙС-ЛИСТ ГК "LUX AIR"	Кондиционер теплопроизв 5,57 кВт,FWOF-18HRN1-B	шт	1	116071,43		116071		116071	9286	125357
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "FORA TRADE"	Кондиционер теплопроизв 2.16 кВт,K2,K3FSV2-07HR1	шт	2	54455,36		108911		108911	8713	117624
20	С123-050306-2221 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	15367		15367		15367	1229	16596
21	С123-050306-2219 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 800 мм	шт.	1	13941		13941		13941	1115	15056
22	С123-050306-2164 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 750 мм	шт.	1	11990		11990		11990	959	12949
23	С123-050306-2113 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 500 мм	шт.	1	7914		7914		7914	633	8547
24	С123-050306-2058 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 450 мм	шт.	1	6565		6565		6565	525	7090
25	С123-050306-1911 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	3665		3665		3665	293	3958

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-050306-1876 прим	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	2337		2337		2337		2524
										187	
27	С121-110403-4205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2.75	3383		9303		9303		10048
										744	
28	С121-110403-4207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	14.3	4040		57772		57772		62394
										4622	
29	С121-110403-4209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	114.4	4302		492149		492149		531521
										39372	
30	С121-110403-4210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5524		11048		11048		11932
										884	
		ИТОГО:					9790078	0	1495257		
							0	0	8294821	119619	
		В том числе :									0
		Накладные расходы									119621
		Сметная прибыль			2,9 %				46831		9 956 530
		Итого с временными			2,773 %				46079		10 002 609
		Итого с зимними удорожаниями							8294821	119 619	
											10 501 700
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									10 540 537
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									11 805 401
		Итого с НДС			12 %				1264303		10 624 861
		Итого с тендерной скидкой									

Заказчик:
Главный специалист отдела
ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
_____ Амангелды А.
(физические объемы, расценки и качество
_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетауторгсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф
(соответсвие выполненых работ по проекту

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Рифолит"
_____ Утегенов К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Консорциум:
Директор ТОО "Beibarys Building"
_____ Разимбеков Б.К.