Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Огарева, 5**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул. Огарева, 5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12/19** от **04.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,21	4019,28	1347,3	844	283	0	495	1446
			м3 конструкции		2671,98	602,08	561	126		107	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,4956	79		39				42
			тенге за 1 тонну							3	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,4956	1697		841				908
			т							67	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		21	784,64	0	16477	0	0	17796	37015
			м		784,64	0	16477	0		2742	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		2,268	504		1143				1235
			т							91	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,268	1697		3849				4157
			т							308	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									23193,56
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,05805	2109,24	0	122	0	0	88	227
			м3 грунта		2109,24	0	122	0		17	
8	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		2,3625	261		617				666
			тенге за 1 тонну							49	
9	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		2,295	1697		3895				4206
			тенге за 1 тонну							312	
10	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		1,35	16,48	13,79	22	19	0	8	33
			м3 грунта		2,63	5,94	4	8		2	
11	Е11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**		0,9	6343,24	1617,14	5709	1455	3443	1396	7674
			м3 основания		901	767,26	811	691		568	
12	Е11-270201-1003	**Камни бортовые.Установка**		9	1821,05	30,07	16389	271	6237	10795	29359
			м бортового камня		1098	12,59	9882	113		2175	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,387	29213		11305		11305		12210
			м3							904	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		1,4	2109,24	0	2953	0	0	2126	5485
			м3 грунта		2109,24	0	2953	0		406	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		2,38	261		621				671
			т							50	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,38	1697		4039				4362
			т							323	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,4	16,48	13,79	23	19	0	9	34
			м3 грунта		2,63	5,94	4	8		3	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,56	6343,24	1617,14	3552	906	2142	869	4775
			м3 основания		901	767,26	505	430		354	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		14	1821,05	30,07	25495	421	9702	16792	45670
			м поребрика		1098	12,59	15372	176		3383	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,224	29213		6544		6544		7067
			м3							523	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									81286,34
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной смеси или фрезерованной крошкой		2,9	5575,23	1040,63	16168	3018	12723	1240	18801
			м3		147,31	248,57	427	721		1393	
30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0435	123912,86	1819,75	5390	79	5311	45	5870
			т		0	957	0	42		435	
31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		8,7	1242,56	44,07	10810	383	9996	552	12271
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	431	80		909	
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/		29	1329,9	44,07	38567	1278	35853	1839	43639
			м2 покрытия		49,51	9,21	1436	267		3232	
33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		58	147,5	1,46	8555	85	8464	20	9261
			м2 покрытия		0,1	0,23	6	13		686	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									79490,37
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973
			м3 грунта		2742,01	0	2139	0		294	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		1,326	261		346				374
			тенге за 1 тонну							28	
36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1,326	1697		2250				2430
			тенге за 1 тонну							180	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,78	16,48	13,79	13	11	0	5	19
			м3 грунта		2,63	5,94	2	5		1	
38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		3	696,37	136,62	2089	410	852	1043	3382
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		251	
39	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		3	931,15	136,62	2793	410	1556	1043	4143
			м2		275,81	46,03	827	138		307	
40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		3	507,5	136,62	1522	410	285	1043	2770
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		205	
41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		3	1318,88	128,54	3957	386	25	3444	7993
			м2 покрытия		1182,16	39,08	3546	117		592	
42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		3	3315		9945		9945		10741
			м2							796	
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									25054,6
		Раздел: 6. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
43	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		16,43	2234,23	0	36708	0	0	26430	68190
			м3 грунта		2234,23	0	36708	0		5051	
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		27,931	261		7290				7873
			тенге за 1 тонну							583	
45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		27,931	1697		47399				51191
			т							3792	
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		16,43	16,48	13,79	271	227	1	101	402
			м3 грунта		2,63	5,94	43	98		30	
47	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,9	157,91	70,53	2511	1121	0	1415	4240
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	1389	576		314	
48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		15,9	5575,23	1040,63	88646	16546	69758	6798	103080
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2342	3952		7636	
49	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		53	892,33	189,65	47294	10052	35388	5832	57375
			м2 основания		34,98	66,9	1854	3546		4250	
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1325	123912,86	1819,75	16418	241	16177	137	17880
			т		0	957	0	127		1324	
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		53	1188,99	2,86	63017	152	52829	10901	79831
			м2 покрытия		189,36	1,09	10036	58		5913	
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		212	185,92	0	39415	0	32947	6985	50112
			м2 покрытия		30,51	0	6468	0		3712	
53	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		53	1052,28	4,94	55771	262	21598	32003	94796
			м2 покрытия		639,84	2,54	33912	135		7022	
54	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		53	14343,75		760219		760219		821036

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							60818	
		Итого по разделу: 6. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1164958,14
		Раздел: 7. Озеленение									
55	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		39	415,57	9,78	16207	382	5329	9327	27577
			м2		269,14	2,62	10496	102		2043	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									16207,3
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
56	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
			яма		2563,6	0	7691	0		1058	
57	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,027	6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
			м3 основания		901	767,26	24	21		17	
58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,081	20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
			м3		1305,45	250,38	106	20		145	
59	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01065	25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
			т конструкций		7332,36	3633,08	78	39		28	
60	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3	809		2427		2427		2621
			м							194	
61	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,103104	169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
			т конструкций		125671	13688,54	12957	1411		2188	
62	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,103104	59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
			т конструкций		53869,6	499,15	5554	51		804	
63	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,042222	249771		10546		10546		11389
			т							844	
64	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,05826	262471		15292		15292		16515
			т							1223	
65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00798	198797		1586		1586		1713
			т							127	
66	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000462	224711		104		104		112
			т							8	
67	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,335	393,04	0	525	0	0	362	958
			м2		393,04	0	525	0		71	
68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,34	87,89	2,27	469	12	210	171	692
			м2		46,26	0,28	247	1		51	
69	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289
			м2		27,03	0,28	289	3		95	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
70	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
			шт.		32088	96,67	96264	290		12935	
71	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
72	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					***157221***				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**318022,25**
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
73	**Ц13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		**4**	**330,6**	**146,83**	**1322**	**587**	**183**	**535**	**2006**
			м кабеля		**138,1**	**47,76**	**552**	**191**		**149**	
74	**Е11-330204-0101**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**		**0,007**	**36143,74**	**14082,11**	**253**	**99**	**9**	**151**	**436**
			1км		**20801,2**	**6131,64**	**146**	**43**		**32**	
75	**С123-060118-1104**	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,00102**	**75193**		**77**		**77**		**83**
			км							**6**	
76	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,00306**	**162997**		**499**		**499**		**539**
			км							**40**	
77	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**		**0,00721**	**394639**		**2845**		**2845**		**3073**
			км							**228**	
78	**Ц13-080305-0605**	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**		**1**	**11596,5**	**6308,19**	**11597**	**6308**	**1130**	**4714**	**17615**
			шт.		**4158,6**	**2388,42**	**4159**	**2388**		**1305**	
79	**С КП**	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60**		**1**	**67857,14**		**67857**		**67857**		**73286**
			шт							**5429**	
80	**Ц13-080205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**		**1**	**11037,97**	**5953,19**	**11038**	**5953**	**284**	**5085**	**17413**
			шт.		**4801,28**	**2261,58**	**4801**	**2262**		**1290**	
81	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,008018**	**586028**		**4699**		**4699**		**5075**
			т							**376**	
82	**Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**		**1**	**34870,26**	**11134,38**	**34870**	**11134**	**4614**	**18901**	**58073**
			опора		**19121,6**	**4505,24**	**19122**	**4505**		**4302**	
83	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,052074**	**586028**		**30517**		**30517**		**32958**
			т							**2441**	
84	**С121-020101-0501**	**Бетон под опору**		**0,25**	**16484**		**4121**		**4121**		**4451**
			м3							**330**	
85	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**		**0,04**	**6198,34**	**1617,14**	**248**	**65**	**147**	**62**	**335**
			м3 основания		**901**	**767,26**	**36**	**31**		**25**	
86	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		**0,15**	**3672,69**	**952,39**	**551**	**143**	**284**	**174**	**783**
			м3 основания		**826,8**	**422,01**	**124**	**63**		**58**	
87	**С124-040207-2606**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**		**1**	**178**		**178**		**178**		**192**
			шт.							**14**	
88	**С124-040207-4402**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**		**1**	**406**		**406**		**406**		**438**
			м							**32**	
89	**С124-040207-0722**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**		**1**	**39**		**39**		**39**		**42**
			шт.							**3**	
90	**С124-040207-2809**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**		**1**	**361**		**361**		**361**		**390**
			шт.							**29**	
91	**С124-040207-1817**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**		**1**	**3089**		**3089**		**3089**		**3336**
			шт.							**247**	
92	**С124-040207-1818**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**		**1**	**3475**		**3475**		**3475**		**3753**
			шт.							**278**	
93	**С124-040207-5026**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**		**1**	**772**		**772**		**772**		**834**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							62	
94	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662		715
			шт.							53	
95	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		1	1309		1309		1309		1414
			шт.							105	
96	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
			шт.							70	
97	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085
			шт.							154	
98	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1967		1967		1967		2124
			шт.							157	
99	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		1	8498		8498		8498		9178
			шт.							680	
100	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22		24
			т							2	
101	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
102	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000006	744188		4		4		5
			т							0	
103	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
104	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение									194098,21
		ИТОГО:					1995691	70597	1321779	273650	2433668
							315653	23306	215230	164328	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							215231		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		29949				
		Итого с зимними удорожаниями									2463621
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2586546
		НДС			12 %		310386				
		Итого с НДС									2896932

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)