Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.08. 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2021-61	**26.07.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка	**2 881 122**	**2 572 430**	**2 451 173**	**2 451 173**		**2 451 173**			**308 692**	**2 881 122**
Удержание аванса										
Итого к оплате:										**2 881 122**

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** _____ **Байгабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Raiymbek & company"** _____ **Анарбеков Б.Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** _____ **Талипов Г.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Технический надзор: **ТОО "Raiymbek & company"**
Подрядчик: **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование объекта: **Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка**

Акт
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=11м /134 шт/									
58	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство**	м3	50	16414,82	26,40	820741	1320	741795	62101	953469
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	77626	--		70627	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство**	м3	1,4	19362,43	1089,24	27107	1525	23923	1800	31220
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1659	318		2313	
60	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	100	7307,32	4824,40	730732	482440	--	358106	1175945
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	248292	199341		87107	
68	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	800	137,88	0,79	110302	631	--	75880	201076
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	109670	301		14895	
69	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0064	711235,00	--	4552	--	4552	--	4916
		СП - 8%			--	--	--	--		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные /М12х25/ ГОСТ 1759.0-87**	1	0,016	605191,00	--	9683	--	9683	--	10458
		СП - 8%				--	--	--		775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2377084				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2377084				
		Сметная заработная плата	Тенге								

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**				**2 377 084**					
в том числе оборудование	**Тенге**				-					
в том числе СМР	**Тенге**				**2 377 084**					
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге			2,4%	57 050					
Итого с временными	**Тенге**				**2 434 134**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%*1	Тенге			0,7%	17 039					
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	**Тенге**				**2 451 173**					
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге				-					
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	**Тенге**				**2 451 173**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**2%**	**49 023**					
Сметная стоимость в текущих ценах 2020г. К=1,049901	**Тенге**			**1,049901**	**2 624 959**					
Понижающий коэфицент К=0,0,979988	Тенге			0,9799888	2 572 430					
НДС 12%	Тенге			12%	308 692					
Стоимость строительства	**Тенге**				**2 881 122**					

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** **Байгабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek & company"** **Адил Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** **Талипов Г.**