Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование строительства и его адрес -Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2021-61	**26.07.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка	**22 881 122**	**17 857 143**	**19 458 571**	**17 008 406**		**19 458 571**			**2 142 857**	**20 000 000**
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**22 881 122**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** _____ **Бапгабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Raiymbek & company"** _____ **Амирбеков Б.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** _____ **Талипов Г.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Инженер: **ТОО "Raiymbek &Company"**
Подрядчик: **ТОО "Vek-Stroy-Com"**
Договор №2021-61 от 26.07.2021г

Наименование объекта: **Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка**

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
22	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,47339	34113,46	13981,86	16149	6619	590	9261	27442
		НР - 80%; СП - 8%			18885,30	5567,76	8940	2636		2033	
23	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,47339	314790,00	--	149018	--	149018	--	160940
		СП - 8%			--	--	--	--		11921	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=11м /134 шт/									
58	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В15.Устройство**	м3	38,5	16414,82	26,40	631971	1016	571183	47818	734171
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	59772	--		54383	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл.В20 /подбетонка/.Устройство**	м3	1,078	19362,43	1089,24	20873	1174	18421	1386	24039
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1278	245		1781	
60	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м**	опора	77	7307,32	4824,40	562664	371479	--	275742	905478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	191185	153493		67072	
61	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм+кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/	т	7,931	485073,00	--	3847114	--	3847114	--	4154883
		СП - 8%			--	--	--	--		307769	
62	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	77	1792,66	157,80	138035	12151	1324	104283	261703
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	124560	5793		19385	
63	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У,мощность 40Вт	шт.	77	77462,00	--	5964574	--	5964574	--	6441740
		СП - 8%			--	--	--	--		477166	
64	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	231	80,93	0,88	18696	202	4472	10146	31150
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	14022	70		2307	
65	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,231	168498,00	--	38923	--	38923	--	42037
		СП - 8%			--	--	--	--		3114	
66	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	569,8	520,71	23,29	296701	13269	158919	92023	419822
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	124513	3297		31098	
67	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40756	216827,00	--	305197	--	305197	--	329613
		СП - 8%			--	--	--	--		24416	
68	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	616	137,88	0,79	84932	486	--	58428	154829
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	84446	232		11469	
69	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004928	711235,00	--	3505	--	3505	--	3785
		СП - 8%			--	--	--	--		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные /М12х25/ ГОСТ 1759.0-87	т	0,01232	605191,00	--	7456	--	7456	--	8052
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
71	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	77	4508,86	201,00	347182	15477	247575	63781	443840
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	84130	4455		32877	
72	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/	т	0,72611	314570,00	--	228412	--	228412	--	246685
		СП - 8%			--	--	--	--		18273	
73	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	192,5	383,66	16,28	73854	3135	30991	29069	111157
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	39728	645		8234	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04312	221225,00	--	9539	--	9539	--	10302
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
75	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	1108,8	383,66	16,28	425402	18055	178513	167435	640263
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	228834	3714		47427	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4389	221225,00	--	97096	--	97096	--	104863
		СП - 8%			--	--	--	--		7768	
77	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	924	137,88	0,79	127398	729	--	87642	232243
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	126669	348		17203	
78	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02464	779122,00	--	19198	--	19198	--	20733
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные,диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003388	841,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
80	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	1845,00	--	142065	--	142065	--	153430
		СП - 8%			--	--	--	--		11365	
81	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	200,2	410,00	--	82082	--	82082	--	88649
		СП - 8%			--	--	--	--		6567	
82	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	153,00	--	11781	--	11781	--	12723
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
83	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	2815,00	--	216755	--	216755	--	234095
		СП - 8%			--	--	--	--		17340	
84	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	1928,00	--	148456	--	148456	--	160332
		СП - 8%			--	--	--	--		11876	
85	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А	шт	77	3462,54	--	266615	--	266615	--	287944
		СП - 8%			--	--	--	--		21329	
86	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А,габарит II	шт	77	651,16	--	50139	--	50139	--	54151
		СП - 8%			--	--	--	--		4011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16501100				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				16501100				
		В том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				16 501 100				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				16 501 100				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	396 026				
Итого с временными			Тенге				16 897 126				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%*1			Тенге			0,7%	118 280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			**Тенге**				**17 015 406**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				-				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			**Тенге**				**17 015 406**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			**2%**	**340 308**				
Сметная стоимость в текущих ценах 2020г. К=1,049901			**Тенге**			**1,049901**	**18 221 782**				
Понижающий коэфицент К=0,0,979988			Тенге			0,9799888	17 857 143				
НДС 12%			Тенге			12%	2 142 857				
Стоимость строительства			**Тенге**				**20 000 000**				

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района,Туркестанской области "** _____ **Бангабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Raiymbek & company"** _____ **Анарбеков Б.Н**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** _____ **Талипов І.**