Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.08. 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2021-55	**26.07.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка	**3 865 000**	**3 450 893**	**3 288 275**	**3 288 275**		**165 157**			**414 107**	**3 865 000**
Удержание аванса										
Итого к оплате:										**3 865 000**

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** _____ **Байгабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Raiymbek & company"** _____ **Анарбеков Б.Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** _____ **Талипов Г.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Технический надзор: **ТОО "Raiymbek & company"**
Подрядчик: **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование объекта: Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка

Акт
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛИ-0,4кВ									
33	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,020246	34113,46	13981,86	691	283	26	396	1174
		НР - 80%, СП - 8%			18885,30	5567,76	382	113		87	
34	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,020246	314790,00	--	6373	--	6373	--	6883
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=11 м /116 шт/									
69	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	56	16414,82	26,40	919230	1478	830811	69553	1067885
		НР - 80%, СП - 8%			1552,52	--	86941	--		79103	
70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,568	19362,43	1089,24	30360	1708	26793	2016	34966
		НР - 91%, СП - 8%			1185,30	227,35	1859	356		2590	
71	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	112	7307,32	4824,40	818420	540333	--	401079	1317059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	278087	223262		97560	
72	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,412	485073,00	--	199850	--	199850	--	215838
		СП - 8%			--	--	--	--		15988	
73	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	4	1792,66	157,80	7171	631	69	5417	13595
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	6471	301		1007	
74	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	шт.	4	77462,00	--	309848	--	309848	--	334636
		СП - 8%			--	--	--	--		24788	
75	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	12	80,93	0,88	971	11	232	527	1618
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	728	4		120	
76	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,012	168498,00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
77	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	29,6	520,71	23,29	15413	689	8256	4780	21809
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	6468	171		1615	
78	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07312	216827,00	--	15854	--	15854	--	17123
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
79	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	32	137,88	0,79	4412	25	--	3035	8043
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	4387	12		596	
80	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000256	711235,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,00064	500004,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
82	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	4	4508,86	201,00	18035	804	12861	3313	23057
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	4370	231		1708	
83	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89									
			т	0,03772	314570,00	--	11866	--	11866	--	12815
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
84	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям									
			м	10	383,66	16,28	3837	163	1610	1510	5774
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	2064	33		428	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00224	221225,00	--	496	--	496	--	535
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
86	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям									
			м	57,6	383,66	16,28	22099	938	9274	8698	33260
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	11887	193		2464	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0228	221225,00	--	5044	--	5044	--	5447
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
88	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
			болт	48	137,88	0,79	6618	38	--	4553	12065
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	6580	18		894	
89	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,00128	779122,00	--	997	--	997	--	1077
		СП - 8%			--	--	--	--		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78									
			кг	0,000176	841,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
91	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	4	1845,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
92	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
			м	10,4	410,00	--	4264	--	4264	--	4605
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
93	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	4	153,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
94	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	4	2815,00	--	11260	--	11260	--	12161
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
95	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	4	1928,00	--	7712	--	7712	--	8329
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
96	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А									
			шт	4	3462,54	--	13850	--	13850	--	14958
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
97	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А,габарит II									
			шт	4	651,16	--	2605	--	2605	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3188884				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3188884				
		В том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**				**3 188 884**				
в том числе оборудование			**Тенге**				-				
в том числе СМР			**Тенге**				**3 188 884**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	76 533				
Итого с временными			**Тенге**				**3 265 417**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%*1			Тенге			0,7%	22 858				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			**Тенге**				**3 288 275**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				-				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			**Тенге**				**3 288 275**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			2%	65 766				
Сметная стоимость в текущих ценах 2020г. К=1,049901			**Тенге**			1,049901	3 521 411				
Понижающий коэфицент К=0,97997			Тенге			0,97997	3 450 893				
НДС 12%			Тенге			12%	414 107				
Стоимость строительства			**Тенге**				**3 865 000**				

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** _____ **Баигабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek & company"** _____ **Адил Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** _____ **Талипов Г.**