Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик ТОО «РаЗа Строй»
Субподрядчик ТОО «АДС-2001»
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»
Договор: №03-3/392 от 05.10.2018г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			03-0/392	05.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	10 725 570,00	-	-	-	-	-	-	1 149 168	
За отчетный период	**10 725 570,00**	**9 576 401,79**						**1 149 168,21**	**10 725 570,00**

Подрядчик ТОО «РаЗа Строй»

_____ **Сагынаев Н.К**

Подрядчик ТОО «АДС-2001»

_____ **Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР: №03-3/391 от 05.10.2018г.
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»

Акт выполненных работ №1 от 11.10.2018
за октябрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровда										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18175,13		139,82	132,96	2541282	2416523	--	487863	3 271 477
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18021,64817		30,77	30,77	554582	554582	--	137841	747 816
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	562,1175		716,36	--	402681	--	--	289930	748 020
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,481835		30,77	30,77	4723	4723	--	1174	6 369
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	132,655		2924,98	149,24	388013	19797	253610	118530	547 067
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,5476		302237,06	92946,74	769979	236791	14242	577401	1 455 170
10	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,5476		62693,74	--	159719	--	38620	119888	301 975
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0485		302237,06	92946,74	14658	4508	271	10992	27 703
12	С123-010501-1111 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,985		831,00	--	40707	--	40707	--	43 963

13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0485	62693,74	--	3041	--	736	2282	5 749
14	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	122	5561,35	4895,40	678484	597239	1656	181454	928 733
		СП - 8%			--	--	--	--		146585	
16	Е11-220601-0109 1122-0601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,122	2933376,59	416943,11	357872	50867	283819	35184	424 500
17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	122	1094,59	7,08	133540	864	19102	112664	265 901
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	62693,74	--	7147	--	1728	5365	13 513
20	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6564,30	3726,28	13129	7453	643	7181	21 935
21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	4	1774,03	74,40	7096	298	1321	5553	13 661
		задвижка Д=80									
24	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	1	1774,03	74,40	1774	74	331	1388	3 415
26	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185,00	--	4370	--	4370	--	4 720
				Колодец водопроводный д=1500мм 3шт							
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	4,29	33142,24	8154,56	142180	34983	70708	49327	206 828
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,325	823,56	18,61	29092	657	20302	7636	39 667
		Отмостка									
36	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,471	3690,15	217,46	1738	102	1229	429	2 341
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,942	22619,53	7,20	21308	7	18381	2745	25 977

38	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: хомуты,адаптеры. Установка**	**шт.**	**16**	**2443,00**	**1603,41**	**39088**	**25654**	**--**	**19905**	**63 712**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9170212**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3622435**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5094907**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1477175**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6696811**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4014795**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1554316**	

		Всего по объекту									**9 170 212**
		в том числе оборудования									**0,00**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									119 213
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**9 289 425**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)									289 691
		Итого									**9 579 115**
		Непредвиденные затраты 2%									**191 582**
		Итого									**9 770 698**
		С понижающим коэффициентом									**9 576 402**
		НДС (12 %)									1 149 168
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**10 725 570**

Подрядчик:
Руководитель
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____**Уразбаев М.М.**