Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик ТОО «РаЗа Строй»
Субподрядчик ТОО «АДС-2001»
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»
Договор: №03-3/393 от 05.10.2018г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		03-0/393	05.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 363 278,00	-	-	-	-	-	-	253 208	
За отчетный период	**2 363 278,00**	**2 110 069,64**						**253 208,36**	**2 363 278,00**

Подрядчик ТОО «РаЗа Строй»

Сагынаев Н.К

Подрядчик ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР: №03-3/391 от 05.10.2018г.
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»

Акт выполненных работ №4 от 20.12.2018
за декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 23-6-3. Наружные сети газоснабжения												
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления												
1	Е11-240202-0102 1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка		1	9735,07	1523,18	9735	1523	1554	6592	17 633
2	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,0012	882744,32	451796,26	1059	542	22	637	1 832
3	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.		1	879,00	--	879	--	879	--	949
4	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,0025	444972,18	97717,30	1112	244	51	893	2 166
5	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		2,5	2557,00	--	6393	--	6393	--	6 904
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
6	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		2,5	462,24	--	1156	--	37	1097	2 432
7	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан		1	2540,39	124,00	2540	124	321	2129	5 043

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	56987,00	--	56987	--	56987	--	61 546
9	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2716,00	--	5432	--	5432	--	5 867
		РАЗДЕЛ 2.Вход в землю										
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1223,51	803,71	2447	1607	--	1245	3 988
11	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	3474,00	--	3474	--	3474	--	3 752
12	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	8311,00	--	8311	--	8311	--	8 976
13	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,001	1002666,33	465175,22	1003	465	83	589	1 719
14	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	6998,00	--	6998	--	6998	--	7 558
15	Е11-220601-0806 1122-0601-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,001	1441899,57	436509,96	1442	437	955	179	1 750
16	Е11-250117-0401 1125-0117-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы диаметром 350 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой	км трубопровода		0,001	520629,86	72301,36	521	72	440	25	590
		РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод										
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		868,58	139,82	132,96	121447	115484	--	23315	156 342
18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		26,8632	1373,68	--	36901	--	--	26569	68 548
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		26,8632	716,36	--	19244	--	--	13856	35 747

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		858,692768	33,18	33,18	28490	28490	--	5944	37 188
21	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		858,692768	15,99	15,99	13731	13731	--	2865	17 923
22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		858,692768	133,11	63,24	114303	54301	--	61102	189 437
23	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		24,6	2924,98	149,24	71955	3671	47031	21981	101 450
24	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,531	25914,59	18562,49	13761	9857	--	4193	19 390
25	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно газ!"	м		531	40,00	--	21240	--	21240	--	22 939
26	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		496	309,19	144,90	153359	71871	21308	57674	227 916
27	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,50592	14157,00	--	7162	--	7162	--	7 735
					Труба ПНД ф110мм							
28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,492	302237,06	92946,74	148701	45730	2751	111509	281 027
					Футляр							
30	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,039	401240,18	131595,86	15648	5132	575	11236	29 035
31	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		39	4705,00	--	183495	--	183495	--	198 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	1094,59	7,08	42689	276	6107	36016	85 001
33	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	2	28760,73	2949,68	57521	5899	35706	15866	79 259
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1223,51	803,71	17129	11252	--	8718	27 914
35	С123-020303-0506 2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1049,00	--	12588	--	12588	--	13 595
36	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1868,00	--	3736	--	3736	--	4 035
37	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8117,97	1887,54	8118	1888	3304	3538	12 589
		Изготовление ковера									
38	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00667	297679,51	115739,10	1986	772	67	868	3 082
39	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0070969	439282,00	--	3118	--	3118	--	3 367
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19343	70,30	1,57	14	--	10	3	18
		РАЗДЕЛ 4.Выход из земли									
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1223,51	803,71	2447	1607	--	1245	3 988
42	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3474,00	--	3474	--	3474	--	3 752
43	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8311,00	--	8311	--	8311	--	8 976
44	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1002666,33	465175,22	1003	465	83	589	1 719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6998,00	--	6998	--	6998	--	7 558
46	Е11-220601-0806 1122-0601-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1441899,57	436509,96	1442	437	955	179	1 750
47	Е11-250117-0401 1125-0117-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы диаметром 350 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой	км трубопровода	0,001	520629,86	72301,36	521	72	440	25	590
48	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1094,59	7,08	1095	7	157	923	2 180
49	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	28760,73	2949,68	28761	2950	17853	7933	39 629
		РАЗДЕЛ 5. Газопровод среднего давления									
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	882744,32	451796,26	1059	542	22	637	1 832
51	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1053,00	--	1053	--	1053	--	1 137
52	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	600432,40	182350,96	2102	638	41	1677	4 080
53	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	1003,00	--	3511	--	3511	--	3 791
54	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1348,87	74,40	1349	74	171	1126	2 673
55	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	28009,00	--	28009	--	28009	--	30 250
56	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3 216

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Установка ГРПШ										
		площадка под ГРПШ из песчано-гравийной смеси										
57	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,9	1078,44	956,45	971	861	4	300	1 372
58	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,9	1738,00	--	1564	--	1564	--	1 689
59	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3		0,5	2164,40	--	1082	--	--	779	2 010
60	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обетонирование стоек ГРПШ из бетона класса В7,5	м3		0,5	24697,69	1095,90	12349	548	9540	2158	15 668
61	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для ГРПШ. Монтаж	т конструкций		0,028696	23207,86	11336,02	666	325	173	173	907
62	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,936	1003,00	--	6957	--	6957	--	7 513
63	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного пункта шкафного .Установка	регулятор		1	7514,09	214,86	7514	215	2691	4559	13 039
65	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	шт		1	646,10	--	646	--	--	491	1 228
66	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,5	1003,00	--	8526	--	8526	--	9 208
67	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		1	778,00	--	778	--	778	--	840
68	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00247	205337,00	--	507	--	507	--	548
69	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт		2	4036,11	181,32	8072	363	5787	1457	10 292

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		5	566,27	22,79	2831	114	1969	559	3 662
		антикоррозийное покрытие газопровода и опор										
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2раза**	м2		5,9	89,75	2,21	530	13	299	151	735
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133(Цвет желтый)за 2 раза**	м2		5,9	184,22	3,14	1087	18	814	178	1 366
					Демонтажные работы							
79	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,185	152124,04	24575,46	28143	4546	943	23948	56 259
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1997874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					442816				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						396962			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						111183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1763648		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								473607	
		- Сметная прибыль	Тенге								246163	
		Всего по объекту										**1 997 874**
		в том числе оборудования										0,00
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										25 972
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**2 023 846**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)										63 114
		Итого										**2 086 960**
		Непредвиденные затраты 2%										**41 739**
		Итого										**2 128 699**
		С понижающим коэффициентом										**2 110 070**
		НДС (12 %)										253 208
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**2 363 278**

Подрядчик:
Руководитель
Директор ТОО "РаЗа Строй"
Сагынаев Н.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
Уразбаев М.М.