Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик ТОО «РаЗа Строй»
Субподрядчик ТОО «АДС-2001»
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»
Договор: №03-3/391 от 05.10.2018г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		03-0/391	05.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	11 095 281,00	-	-	-	-	-	-	1 188 780	
За отчетный период	**11 095 281,00**	**9 906 500,89**						**1 188 780,11**	**11 095 281,00**

Подрядчик ТОО «РаЗа Строй»

_____**Сагынаев Н.К**

Подрядчик ТОО «АДС-2001»

_____**Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР: №03-3/391 от 05.10.2018г.
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»

Акт выполненных работ №2 от 20.12.2018
за декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 23-4-1. Наружные сети электроснабжения												
РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 10кВ												
					ТИП Т1-118м							
27	**Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**		**52,02**	**60,59**	**60,59**	**3152**	**3152**	**--**	**730**	**4192**
28	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**		**1,5606**	**1648,42**	**--**	**2573**	**--**	**--**	**1852**	**4779**
29	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**		**34,68**	**33,18**	**33,18**	**1151**	**1151**	**--**	**240**	**1502**
30	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**1,5606**	**716,36**	**--**	**1118**	**--**	**--**	**805**	**2077**
31	**Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**		**18,9006**	**15,99**	**15,99**	**302**	**302**	**--**	**63**	**395**
32	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**		**289**	**467,48**	**401,30**	**135101**	**115974**	**--**	**41587**	**190823**
33	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**		**17,34**	**1738,00**	**--**	**30137**	**--**	**30137**	**--**	**32548**
34	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**		**0,289**	**25914,59**	**18562,49**	**7489**	**5365**	**--**	**2282**	**10553**
35	**С121-130809-1303 2113-0809-1303 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**		**289**	**51,00**	**--**	**14739**	**--**	**14739**	**--**	**15918**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		239	622,84	370,31	148859	88504	10268	55143	220322
37	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		102	1576,52	970,91	160805	99033	25770	47906	225409
38	С123-060109-1004 2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км		0,32028	3376999,00	--	1081585	--	1081585	--	1168112
39	С123-060137-0709 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,045	1808720,00	--	81392	--	81392	--	87904
40	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,03264	591151,00	--	19295	--	19295	--	20839
41	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,05	302237,06	92946,74	15112	4647	280	11332	28560
42	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		50	2224,00	--	111200	--	111200	--	120096
43	Ц13-080206-2212 1308-0206-2212 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м		50	145,89	20,11	7295	1005	950	4086	12291
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска провода АС 50/8 мм2										
44	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,498	101621,34	52931,53	152229	79291	4202	75001	245408
45	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80(1км 195кг)	т		0,87633	926104,00	--	811573	--	811573	--	876499
		РАЗДЕЛ 4. Воздушная линия 10кВ										
					Установка КРМ-1							
46	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т		0,169	594851,03	16454,38	100530	2781	88056	7546	116722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1762,00	--	7048	--	7048	--	7612
48	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
		Крепление провода									
49	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
50	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	12460,45	3670,91	24921	7342	261	16116	44320
51	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2	5656,66	185,75	11313	372	2117	6432	19165
52	51-080301-1104 5108-0301-1104 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2	51117,00	--	102234	--		--	102234
53	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6	8266,18	4375,70	49597	26254	1279	23316	78746
54	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	6739,00	--	40434	--		--	40434
55	Ц13-080206-1503 1308-0206-1503 РСНБ РК 2015	Ошиновка проводом АС-50	м	18	662,83	71,93	11931	1295	3139	5662	19000
56	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,003528	926104,00	--	3267	--	3267	--	3529
57	С124-040206-0605 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	709,00	--	4254	--	4254	--	4594
58	С123-061702-0201 2306-1702-0201 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	1845,00	--	74	--	74	--	80
59	С121-130201-0207 2113-0201-0207 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00153	697201,00	--	1067	--	1067	--	1152
				Устройство УОП							
60	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,00514	594851,03	16454,38	3058	85	2678	230	3550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1762,00	--	5286	--	5286	--	5709
62	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
63	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
				Промежуточна опора П10-1							
64	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	25	6417,11	2804,28	160428	70107	16881	84377	264389
65	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	25	32844,00	--	821100	--	821100	--	886788
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2	62,5	823,56	18,61	51473	1163	35920	13510	70182
67	С121-060405-1204 2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные ГОСТ 23118-2012	т	0,555	466409,00	--	258857	--	258857	--	279566
68	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,57	5683,37	--	3240	--	--	2592	6298
69	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	150	1762,00	--	264300	--	264300	--	285444
70	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	150	51,00	--	7650	--	7650	--	8262
71	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,154	4362,05	--	672	--	--	537	1306
		Крепление провода									
72	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	548,00	--	82200	--	82200	--	88776
73	С124-040204-1304 2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	549,00	--	82350	--	82350	--	88938
				Анкерная опора А10-1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	12897,63	6481,60	103181	51853	5402	55703	171595
75	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	16	32844,00	--	525504	--	525504	--	567544
76	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Установка опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	16	2347,71	1323,57	37563	21177	--	19403	61523
77	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные П-3и	м3	0,8	47318,00	--	37854	--	37854	--	40883
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор, плит П3и	м2	54,4	823,56	18,61	44802	1012	31265	11760	61086
79	С121-060405-1204 2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные ГОСТ 23118-2012	т	0,3904	466409,00	--	182086	--	182086	--	196653
80	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,2128	5683,37	--	1209	--	--	968	2351
81	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	48	2127,00	--	102096	--	102096	--	110264
82	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8	1762,00	--	14096	--	14096	--	15224
83	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	51,00	--	408	--	408	--	441
84	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	3,9264	4362,05	--	17127	--	--	13702	33295
85	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	548,00	--	4384	--	4384	--	4735
				Угловая анкерная опора УА10-1							
86	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	19748,63	10433,40	118492	62600	4052	64370	197491
87	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	18	32844,00	--	591192	--	591192	--	638487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Установка опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	18	2347,71	1323,57	42259	23824	--	21828	69214
89	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные П-3и	м3	0,9	47318,00	--	42586	--	42586	--	45993
90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор, плит ПЗи	м2	61,2	823,56	18,61	50402	1139	35173	13229	68722
91	С121-060405-1204 2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные ГОСТ 23118-2012	т	0,2781	466409,00	--	129708	--	129708	--	140085
92	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,0228	5683,37	--	130	--	--	104	252
93	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	12	1933,00	--	23196	--	23196	--	25052
94	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51,00	--	612	--	612	--	661
		Крепление провода									
95	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	548,00	--	19728	--	19728	--	21306
96	С124-040204-1304 2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	549,00	--	19764	--	19764	--	21345
97	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651,00	--	7812	--	7812	--	8437
98	С124-040201-0103 2404-0201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	670,00	--	8040	--	8040	--	8683
99	С124-040204-0107 2404-0204-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные ПРТ-7	шт.	24	992,00	--	23808	--	23808	--	25713
		Подвеска натяжная изолирующая шт.									
100	С124-040204-0107 2404-0204-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные ПРТ-7	шт.	36	992,00	--	35712	--	35712	--	38569
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9388525**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**755833**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**805427**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**283715**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6178848**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							142668		
		- Накладные расходы	Тенге								**820871**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**684879**	
		Всего по объекту										**9 388 525**
		в том числе оборудования										142 668,00
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										120 196
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**9 508 721**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)										292 080
		Итого										**9 800 802**
		Непредвиденные затраты 2%										**193 163**
		Итого										**9 993 964**
		С понижающим коэффициентом										**9 906 501**
		НДС (12 %)										1 188 780
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**11 095 281**

Подрядчик:
Руководитель
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____**Уразбаев М.М.**