Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходной дорожки ул. Шолохова Турксибского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт пешеходной дорожки ул. Шолохова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 52. Подготовительные работы									
1	E12-180101-0304	**Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**		23	7526,36	707,6	173106	16275	0	112919	308907
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	156831	0		22882	
2	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную**		4,6	5203,92	82,74	23938	381	1592	15952	43081
			пень		4775	41,43	21965	191		3191	
3	C341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка**		2,53	536		1356				1465
			т							108	
4	C341-010104-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		2,53	837		2118				2287
			т							169	
5	C341-310104-0602	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**		2,53	366		926				1000
			т							74	
6	E11-270401-0102	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**		46	1190,4	1040,63	54758	47869	113	19668	80380
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6776	11434		5954	
7	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 500 мм**		92	8294,64	0	763107	0	0	0	824156
			1 дерево		0	0	0	0		61049	
		Итого по разделу: 52. Подготовительные работы									1019309,32
		Раздел: 53. Наружное освещение									
8	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		189,5292	1718,64	0	325732	0	0	234527	605081
			м3 грунта		1718,64	0	325732	0		44821	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020102-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	398,01132	1011		402389				434581
										32191	
10	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	108,3024	3672,69	952,39	397761	103146	205071	125782	565426
					826,8	422,01	89544	45705		41883	
11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,2268	897,16	0	72873	0	0	52469	135369
					897,16	0	72873	0		10027	
12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,2268	157,91	70,53	12826	5729	0	7230	21661
					87,37	36,25	7097	2945		1604	
13	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	67	4569,01	1738,54	306855	116760	701	168330	513200
					2820,03	661,08	189393	44398		38015	
14	С С	Светодиодный прожектор GALAD Дон Кихот LED-40	шт	67	91071,43		6116357		6116357		6605666
										489309	
15	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	67	948,45	758,92	63698	50969	0	26159	97046
					189,53	351,45	12729	23603		7189	
16	Е11-330304-0201 Изм. и доп. вып. 12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	67	15117,7	5683,1	1015305	381677	95962	580023	1722954
					8005,74	2789,8	537665	187363		127626	
17	С С	Опора "Торшер"	шт	67	160714,29		10793571		10793571		11657057
										863486	
18	С С	Закладная деталь фундамента	шт	67	35000		2350600		2350600		2538648
										188048	
19	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	67	27527,44	0	1848743	0	1677165	137262	2144886
					2554,76	0	171578	0		158880	
20	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	10,074	6198,34	1617,14	62442	16291	37074	15630	84317
					901	767,26	9077	7729		6246	
21	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	231,035	453,97	179	104884	41356	15669	43891	160677
					207,15	56,71	47859	13101		11902	
22	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1135,05	229,39	98,31	260375	111586	54738	94561	383331
					82,86	32,85	94050	37284		28395	
23	С123-060603-1005	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1,157751	803119		929812		929812		1004197
										74385	
24	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2356557	256028		60334		60334		65161
										4827	
25	Ц13-080206-0402	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	59,11	810,19	45,24	47890	2674	20717	18310	71497
					414,47	15,76	24499	932		5296	
26	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0602922	394639		23794		23794		25697
										1903	
27	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	21716,88	16119,95	19980	14830	67	7714	29909
					5524	6121,5	5082	5632		2215	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-061703-1302	/сеч.16-35мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8981		8263		8263		8924
										661	
29	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	8922,76	87,17	8209	80	506	5511	14817
					8286	33,54	7623	31		1098	
30	С123-061703-1202	/сеч.16-35мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	17484		16085		16085		17372
										1287	
31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	72	2710,69	21,93	197636	1599	96880	71393	290552
					1360	0	99158	0		21522	
32	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	66	465		30695		30695		33150
										2456	
33	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1473		10164		10164		10977
										813	
34	С124-040204-1306	Зажимы прокалывающий SL9.21 /прим/	шт.	264	917		242125		242125		261495
										19370	
35	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09729	152487,8	0	14836	0	149	11162	28077
					150955	0	14686	0		2080	
36	С123-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97,29	694		67519		67519		72921
										5402	
37	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97,29	119,22	3,49	11599	339	2154	6650	19708
					93,59	1,34	9105	131		1460	
38	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3269,41	475,08	1504	219	0	986	2689
					2794,33	182,79	1285	84		199	
39	С123-061707-0202 /прим./	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	1	107		49		49		53
										4	
40	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	14,03	453,97	179	6369	2511	952	2665	9757
					207,15	56,71	2906	796		723	
41	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0143106	256028		3664		3664		3957
										293	
42	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	3211,37	525,46	8863	1450	3376	3666	13531
					1462,68	381,99	4037	1054		1002	
43	С123-070101-0325 /прим./	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2379		6566		6566		7091
										525	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 53. Наружное освещение									**25850367,63**
		Раздел: 55. Демонтаж-монтаж существующего а/павильона									
44	**Е11-090305-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 /прим./**	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций автобусных павильонов, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,3703**	**38799,59** **13255,92**	**18123,32** **6983,63**	**14367** **4909**	**6711** **2586**	**2748**	**5171** **1563**	**21102**
45	**Е11-090305-0101 /прим./**	**Монтаж металлических конструкций автобусных павильонов**	**т конструкций**	**0,3703**	**62824,36** **22093,2**	**25890,45** **9976,62**	**23264** **8181**	**9587** **3694**	**5496**	**8194** **2517**	**33975**
46	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,95**	**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**1314** **692**	**34** **4**	**589**	**480** **144**	**1937**
47	**Е11-130301-1406 К-2 к объему**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**14,95**	**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**1388** **404**	**24** **4**	**960**	**282** **134**	**1804**
		Итого по разделу: 55. Демонтаж-монтаж существующего а/павильона									**40333,7**
		Раздел: 56. Ремонт существующих автобусных павильонов АП									
48	**Е12-110103-0104 /прим./**	**Поверхности автобусных павильонов. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**м2**	**13,8368**	**541,71** **268,3**	**271,69** **133,15**	**7495** **3712**	**3759** **1842**	**24**	**3999** **920**	**12415**
49	**Е11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (скамья)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,032016**	**35449,79** **25110**	**1043,49** **497,16**	**1135** **804**	**33** **16**	**298**	**738** **150**	**2023**
50	**Е11-100104-0203**	**Потолки. Подшивка плитами софитами толщиной до 8 мм**	**м2 потолков**	**10,856**	**824,68** **791,11**	**14,97** **7,46**	**8953** **8588**	**163** **81**	**202**	**7802** **1340**	**18095**
51	**С122-030101-0401 /прим./**	**Лист (софит) толщиной до 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**10,856**	**1371**		**14884**		**14884**	**1191**	**16074**
52	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,856**	**799,7** **706,18**	**20,57** **8,23**	**8682** **7666**	**223** **89**	**792**	**7135** **1265**	**17082**
53	**С121-050108-0410**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**12,4844**	**2065**		**25780**		**25780**	**2062**	**27843**
		Итого по разделу: 56. Ремонт существующих автобусных павильонов АП									**66928,64**
		Раздел: 57. Ремонт стеллы в сквере ул. Л.Толстого									
54	**Е11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (доливка)**	**м3**	**0,3519**	**22948,69** **3324,78**	**1341,57** **314,55**	**8076** **1170**	**472** **111**	**6434**	**1165** **739**	**9980**
55	**Е12-130103-0102 /прим./**	**Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка**	**м2 облицовки**	**6,003**	**5476,01** **5248,48**	**227,54** **116,29**	**32873** **31507**	**1366** **698**	**0**	**23187** **4485**	**60545**
56	**Е11-150101-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Памятник. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	**м2 поверхности облицовки**	**1,242**	**32706,27** **20256,5**	**109,94** **50,8**	**40621** **25159**	**137** **63**	**15326**	**20177** **4864**	**65662**
57	**Е11-150102-0301 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**1,242**	**803,53** **765,6**	**37,93** **17,14**	**-998** **-951**	**-47** **-21**	**0**	**-778** **-142**	**-1918**
58	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,761**	**5384,11** **1099,64**	**128,7** **62,01**	**25634** **5235**	**613** **295**	**19786**	**5199** **2467**	**33299**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		2,70756	701,53	1,93	1899	5	509	1291	3446
		м2 вертикальной проекции			511,69	0,97	1385	3		255	
60	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		2,70756	2794,75	16,58	7567	45	3465	3253	11685
		м2			1498,4	3,2	4057	9		866	
61	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		2,70756	10055,81	2,56	27227	7	26087	909	30386
		м2			418,43	1,07	1133	3		2251	
62	Е12-120103-0206 /прим./	Поверхности металлические площадью до 0,25 м2. Окраска масляными составами за два раза (реконструкция звезды)		0,032706	996	0,28	33	0	5	20	57
		м2			856,6	0,14	28	0		4	
		Итого по разделу: 57. Ремонт стеллы в сквере ул. Л.Толстого									142930,79
		Раздел: 58. Ремонт памятника в сквере ул. Заветной									
63	Е12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка		37,26	5476,01	227,54	204036	8478	0	143922	375795
		м2 облицовки			5248,48	116,29	195558	4333		27837	
64	Е11-150101-0102 Изм. и доп. вып. 4	Памятник. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3		8,28	32706,27	109,94	270808	910	102174	134516	437749
		м2 поверхности облицовки			20256,5	50,8	167724	421		32426	
65	Е11-150102-0301 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100		8,28	803,53	37,93	-6653	-314	0	-5185	-12785
		м2 поверхности облицовки			765,6	17,14	-6339	-142		-947	
66	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		28,98	5384,11	128,7	156032	3730	120434	31645	202690
		м2 покрытия			1099,64	62,01	31868	1797		15014	
		Итого по разделу: 58. Ремонт памятника в сквере ул. Заветной									624222,49
		Раздел: 59. Демонтажные работы по наружному освещению									
67	Е11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж		5,29	5515,26	3561	29176	18838	0	14533	47205
		опора			1954,26	1479,75	10338	7828		3497	
68	Е11-330207-0102	Демонтаж - светильники		5,29	2438,59	1552,91	12900	8215	0	6589	21048
		светильник			885,69	671,17	4685	3550		1559	
69	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		3,988131	79		315				340
		т								25	
70	С341-020102-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км		3,988131	1011		4032				4355
		т								323	
		Итого по разделу: 59. Демонтажные работы по наружному освещению									46422,95
		Раздел: 60. Демонтажные работы									
71	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см		0,768982	4019,28	1347,3	3091	1036	0	1813	5296
		м3 конструкции			2671,98	602,08	2055	463		392	
72	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1,8147975	79		143				155
		т								11	
73	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,8147975	1697		3080				3326
		т								246	
74	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		76,8982	784,64	0	60337	0	0	65164	135542

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		784,64	0	60337	0		10040	
75	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		8,3050056	79		656				709
			т							52	
76	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		8,3050056	1697		14094				15221
			т							1127	
77	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		1583,09	578	0	915018	0	0	988220	2055497
			м		578	0	915018	0		152259	
78	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		60,790656	79		4802				5187
			т							384	
79	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		60,790656	1697		103162				111415
			т							8253	
80	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		231,9688	2859,56	1157,66	663329	268542	0	562834	1324257
			м3 конструкции		1701,9	544,71	394788	126355		98093	
81	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		579,922	79		45814				49479
			т							3665	
82	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		579,922	1697		984128				1062858
			т							78730	
83	Е11-310401-0401 Изм. и доп. вып. 4	Лотки водоотводные бетонные. Демонтаж		589,743	781,74	484,97	461026	286009	0	234574	751248
			м лотка		296,77	205,45	175017	121162		55648	
84	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		142,14506	79		11229				12128
			т							898	
85	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		142,14506	1697		241220				260518
			т							19298	
86	Е11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка		27,18232	1819,86	45,06	49468	1225	0	52524	110152
			м3 конструкции		1774,8	14,36	48243	390		8159	
87	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		47,56906	79		3758				4059
			т							301	
88	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		47,56906	1697		80725				87183
			т							6458	
		Итого по разделу: 60. Демонтажные работы									3645080,55
		Раздел: 61. Устройство бортового камня									
89	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,4757888	5167,94	1617,14	17963	5621	9210	5393	25224
			м3 основания		901	767,26	3132	2667		1868	
90	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		99,30825	1821,05	30,07	180845	2986	68819	119114	323956
			м бортового камня		1098	12,59	109040	1250		23997	
91	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,2702548	29213		124747		124747		134727
			м3							9980	
92	Е11-270302-0201	Камни бортовые гранитные на бетонном основании. Разборка		28,55795	784,64	0	22408	0	0	24200	50337
			м		784,64	0	22408	0		3729	
93	Е11-270201-1003	Камни бортовые гранитные. Установка		28,55795	1821,05	30,07	52005	859	19790	34253	93159

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м бортового камня			1098	12,59	31357	359		6901	
		Итого по разделу: 61. Устройство бортового камня									**397967,85**
		Раздел: 62. Устройство поребрика									
94	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		169,317835	343,42	310,87	58147	52636	20	19522	83883
			м3 грунта		32,43	127,71	5490	21624		6214	
95	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		287,8403195	1697		488465				527542
			т							39077	
96	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		169,317835	16,48	13,79	2790	2335	10	1044	4142
			м3 грунта		2,63	5,94	445	1005		307	
97	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		40,6362804	5167,94	1617,14	210006	65715	107678	63046	294896
			м3 основания		901	767,26	36613	31179		21844	
98	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		1693,17835	1821,05	30,07	3083359	50907	1173342	2030857	5523353
			м поребрика		1098	12,59	1859110	21313		409137	
99	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		42,3294588	29213		1236570		1236570		1335496
			м3							98926	
		Итого по разделу: 62. Устройство поребрика									**5079337,81**
		Раздел: 63. Подъем колодцев до проектной отметки									
100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,552	4151,64	1097,63	2292	606	965	782	3319
			м3		1305,45	250,38	721	138		246	
101	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,56304	16804		9461		9461		10218
			м3							757	
102	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		18	671,85	115,84	12362	2131	0	11185	25431
			шт.		556,02	58	10231	1067		1884	
103	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		18	1850,6	193,06	34051	3552	2080	29895	69062
			шт.		1544,49	96,67	28419	1779		5116	
104	С123-030101-0310	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		13	34264		472843		472843		510671
			комплект							37827	
105	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,966	455		440				475
			тенге за 1 тонну							35	
106	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,966	455		440				475
			тенге за 1 тонну							35	
107	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,966	522		504				545
			тенге за 1 тонну							40	
		Итого по разделу: 63. Подъем колодцев до проектной отметки									**532392,63**
		Раздел: 64. Брусчатое покрытие тротуаров									
108	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		724,1710127	343,42	310,87	248694	225125	86	83496	358765
			м3 грунта		32,43	127,71	23483	92484		26575	
109	Е11-270401-0102	Забутовка болотистого грунта. Устройство		167,1163875	1190,4	1040,63	198935	173907	409	71452	292017
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	24618	41541		21631	
110	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1231,090722	1697		2089161				2256294
			тенге за 1 тонну							167133	
111	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		724,1710127	16,48	13,79	11935	9987	43	4467	17714
			м3 грунта		2,63	5,94	1905	4299		1312	
112	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		4854,8285	696,43	136,62	3381039	663257	1378796	1687459	5473978
			м2 покрытия		275,81	46,03	1338986	223476		405480	
113	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		4854,8285	813,32	136,62	3948544	663257	1946301	1687459	6086883
			м2		275,81	46,03	1338986	223476		450880	
114	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		4854,8285	507,56	136,62	2464107	663257	461864	1687459	4483692

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	1338986	223476		332125	
115	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		4854,8285	1318,88	128,54	6402925	624033	39728	5573168	12934181
			м2 покрытия		1182,16	39,08	5739165	189738		958087	
116	С С	Брусчатка, толщиной 50 мм		4841,5	2857,14		13832857		13832857		14939486
			м2							1106629	
117	С С	Решетка газонная 600х400 мм серая, толщиной 80 мм		13,3285	3035,71		40462		40462		43698
			м2							3237	
		Итого по разделу: 64. Брусчатое покрытие тротуаров									32618657,25
		Раздел: 65. Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов									
118	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью		32,2617435	4226,4	1040,63	136351	33573	98026	13794	162156
			м3		147,31	248,57	4753	8019		12012	
119	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1935705	123912,86	1819,75	23986	352	23634	200	26121
			т		0	957	0	185		1935	
120	Е12-180101-1002	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона /КЗ АБ/		15,5824221	13712,87	1535,5	213680	23927	171307	19714	252065
			т смеси		1183,79	573,31	18446	8934		18671	
121	Е12-180101-1502 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2		537,695725	2401,22	217,3	1291124	116841	806470	302978	1721631
			м2		684,05	98,55	367813	52990		127528	
122	Е11-110101-0203	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Засыпка		6,9	7866,86	1632,06	54281	11261	20347	26239	86962
			м3 подстилающего слоя		3286	759,55	22673	5241		6442	
123	Е11-110101-0204	Слои подстилающие из песачно-гравийной смеси. Устройство с уплотнением трамбовками		2,278955	8245,26	1632,06	18791	3719	7244	8984	29997
			м3 подстилающего слоя		3434,4	759,55	7827	1731		2222	
124	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,278955	21365,03	7,2	48690	16	39832	8311	61561
			м3 подстилающего слоя		3879,6	0	8841	0		4560	
		Итого по разделу: 65. Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов									1786902,46
		Раздел: 66. Озеленение									
125	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		868,02	415,57	9,78	360725	8492	118615	207588	613778
			м2		269,14	2,62	233618	2278		45465	
		Итого по разделу: 66. Озеленение									360724,72
		Раздел: 67. Устройство водоотводных лотков									
126	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		18,6566761	14178,62	5519,2	264526	102970	90508	123615	419192
			м3 лотка		3808,17	2326,8	71048	43410		31051	
127	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		18,474316	53712		992292		992292		1071676
			м3							79383	
128	С121-040302-0604	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.240.14-6, размерами 740 мм х 2380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /прим./		45	0		0				0
			шт.								
129	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81		2	14155		32557		32557		35161
			шт.							2605	
130	С С	Лоток водоотводный SuPEr ЛВ-11.20.27 с чугунной решеткой		2	19196,43		44152		44152		47684
			шт							3532	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-270201-0101	Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м дренажа	5,52805	1839,49 264,96	125,38 76,98	10169 1465	693 426	8011	2041 977	13187
132	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,414	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	1719 540	454 104	724	586 184	2489
133	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,42228	16804		7096		7096	568	7664
134	Е11-231201-0101	Чугунные решетки дренажные. Демонтаж	шт.	13	671,85 556,02	115,84 58	9272 7673	1599 800	0	8389 1413	19073
135	Е11-231201-0101	Чугунные решетки дренажные. Монтаж	шт.	13	1850,6 1544,49	193,06 96,67	25538 21314	2664 1334	1560	22422 3837	51797
136	С123-030101-0304 /прим./	Люк чугунный дренажный	комплект	5	24256		133893		133893	10711	144605
137	С341-310103-0301	Люк чугунный дренажный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,3864	455		176			14	190
138	С341-310103-0302	Люк чугунный дренажный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,3864	455		176			14	190
139	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,3864	522		202			16	218
		Итого по разделу: 67. Устройство водоотводных лотков									1521766,51
		Раздел: 68. Малые архитектурные формы									
140	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,25	5738,52 5738,52	0 0	12912 12912	0 0	0	9296 1777	23985
141	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,0405	5167,94 901	1617,14 767,26	209 36	65 31	107	63 22	294
142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,10125	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2123 132	111 25	1879	143 181	2447
143	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	8	34263,85 32088	870,56 96,67	274111 256704	6964 773	10442	157061 34494	465666
144	С	Скамья из мраморного камня "АРХиТАС" С деревянным настилом модель OndA BEnCH C3 со спинкой	шт	2	316964,29		633929		633929		633929
		Отпускная цена			316964		633929				
		Сметная стоимость оборудования					*633929*				
145	С	Скамья из мраморного камня "АРХиТАС" С деревянным настилом модель OndA BEnCH TriO	шт	2	597071,43		1194143		1194143		1194143
		Отпускная цена			597071		1194143				
		Сметная стоимость оборудования					*1194143*				
146	С	Урна из мраморного камня "АРХиТАС" модель ArTEM (У-2)	шт	2	60714,29		121429		121429		121429
		Отпускная цена			60714		121429				
		Сметная стоимость оборудования					*121429*				
147	С	Урна со вставкой	шт.	2	53428,57		106857		106857		106857
		Отпускная цена			53429		106857				
		Сметная стоимость оборудования					*106857*				
148	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Бурение. Глубина 0,7 м	яма	20	5738,52 5738,52	0 0	114770 114770	0 0	0	82635 15792	213197
149	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,36	5167,94 901	1617,14 767,26	1860 324	582 276	954	559 194	2613
150	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,9	20965,32	1097,63	18869	988	16706	1274	21754

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1305,45	250,38	1175	225		1611	
151	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**		20	34263,85	870,56	685277	17411	26106	392653	1164164
			шт.		32088	96,67	641760	1933		86234	
152	С	**Болларды**		20	13392,86		267857				267857
			шт.						267857		
		Отпускная цена			13393		267857				
		Сметная стоимость оборудования					*267857*				
153	У86-010602-0401	**Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**		10	17159	54	171590	540	158360	11803	198064
			секция		1269	28	12690	280		14671	
154	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**		2,5	5167,94	1617,14	12920	4043	6625	3879	18142
			м3 основания		901	767,26	2253	1918		1344	
155	Е11-060401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		7,5	34339	2509,44	257543	18821	157744	77713	362076
			м3		10796,99	589,55	80977	4422		26820	
156	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0245	198797		4871		4871		5260
			т							390	
157	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,02075	213495		4430		4430		4784
			т							326	
		Итого по разделу: 68. Малые архитектурные формы									3574842,42
		ИТОГО:					77308192	5097840	47097994	18639057	103451972
							17727463	1873464	2138277	7504717	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2138277		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		1367735				
		Итого с зимними удорожаниями									104819699
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									110049788
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		2053628				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									112103416
		НДС			12 %		13452410				
		Итого с НДС									125555826

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Осипов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)