Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**

(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан» (4 этап), дворовые территории по адресам: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангилдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1, капитальный ремонт**

(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Косшыгулулы 3/1**

Договор: **№ 41/001 от 30.10.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Демонтаж металлических конструкций									
1	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и и металлических конструкций** *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,315	77032,43 72304,64	4727,79 423,73	178330 167385	10945 981	--	116173 23560	318063
2	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	2,315	569,00 --	-- --	1317 --	-- --		-- 105	1422
3	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км** *СП - 8%*	т·км	2,315	1651,00 --	-- --	3822 --	-- --		-- 306	4128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	2,315	569,00	--	1317	--		--	1422
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184786	10945	--	116173	325035
							167385	981	--	24076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6456				
	Транспортные расходы		Тенге				6457				
		Сметная прибыль	Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6972				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				178330				
	Всего заработная плата		Тенге					168366			
		Накладные расходы	Тенге				116173				
		Сметная прибыль	Тенге				23560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				318063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					168366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					168366			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
5	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,0645	2551,50	--	165	--	--	118	306
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	165	--		23	
6	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	2,55	259,00	--	660	--		--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
7	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	2,55	1535,00	--	3914	--		--	4227
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,5	19,27	16,03	29	24	--	11	43
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	5	11		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	1	7590,86	1924,26	7591	1924	4577	1876	10225
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	1090	928		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	10	2065,64	34,62	20656	346	7040	14496	37964
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	13270	152		2812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,43	40291,00	--	17325	--	17325	--	18711
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
		Поребрик									
12	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	9	2551,50	--	22964	--	--	16534	42657
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	22964	--		3160	
13	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	15,3	259,00	--	3963	--		--	4280
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
14	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	15,3	1535,00	--	23486	--		--	25365
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
15	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	9	19,27	16,03	173	145	1	67	259
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	29	65		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,6	7590,86	1924,26	27327	6927	16477	6755	36808
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	3923	3340		2727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	90	2065,64	34,62	185908	3116	63362	130464	341681
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	119430	1370		25310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,44	40291,00	--	58019	--	58019	--	62661
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**372180**	**12482**	**166801**	**170321**	**585900**
							160876	**5866**	**--**	**43401**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**372180**				
	Материалы		Тенге				**91457**				
	Всего заработная плата		Тенге					**166742**			
	Местные материалы		Тенге				**75344**				
	Транспортные расходы		Тенге				**32023**				
		Накладные расходы	Тенге				**170321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43401**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**585902**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166742**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**585902**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166742**			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
19	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,12**	**4466,03**	**1153,47**	**536**	**138**	**208**	**206**	**801**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**190**	**36**		**59**	
20	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1224**	**17011,00**	**--**	**2082**	**--**	**2082**	**--**	**2249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**167**	
		Люки									
21	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1366,47**	**171,75**	**1366**	**172**	**--**	**1275**	**2853**
		НР - 99%; СП - 8%			**1194,72**	**93,52**	**1195**	**94**		**211**	
22	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1**	**2204,85**	**214,69**	**2205**	**215**	**123**	**1964**	**4502**
		НР - 99%; СП - 8%			**1866,75**	**116,90**	**1867**	**117**		**333**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**28522,00**	**--**	**28522**	**--**	**28522**	**--**	**30804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2282**	
24	**С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**т**	**0,07**	**569,00**	**--**	**40**	**--**		**--**	**43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	0,07	452,00	--	32	--		--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
26	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	т	0,07	569,00	--	40	--		--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				34823	525	30935	3445	41330
							3252	247	--	3061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6301				
	Материалы		Тенге				331				
	Всего заработная плата		Тенге					3499			
	Местные материалы		Тенге				2082				
	Транспортные расходы		Тенге				111				
		Накладные расходы	Тенге				3445				
		Сметная прибыль	Тенге				779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3499			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28522				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28522				
		Сметная прибыль	Тенге				2282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3499			
		РАЗДЕЛ 4. Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
27	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	15,5	3316,95	--	51413	--	--	37017	95505
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	51413	--		7074	
28	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	26,35	259,00	--	6825	--		--	7371
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
29	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	26,35	1535,00	--	40447	--		--	43683
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**15,5**	**19,27**	**16,03**	**299**	**248**	**2**	**116**	**448**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**49**	**111**		**33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,5**	**8300,52**	**1137,13**	**103756**	**14215**	**87314**	**6463**	**119036**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**2227**	**3758**		**8818**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**50**	**1056,83**	**219,65**	**52842**	**10983**	**39743**	**6295**	**63868**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**2116**	**3714**		**4731**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Подготовка**	**т**	**0,125**	**156623,37**	**2024,49**	**19578**	**253**	**19325**	**156**	**21313**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**145**		**1579**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**50**	**1456,27**	**3,17**	**72814**	**159**	**61207**	**12435**	**92068**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**11448**	**66**		**6820**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**200**	**232,64**	**--**	**46528**	**--**	**39150**	**7968**	**58856**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**7378**	**--**		**4360**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**394502**	**25858**	**246741**	**70450**	**502148**
							74631	**7794**	**--**	**37197**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**394502**				
		Материалы	Тенге				**246743**				
		Всего заработная плата	Тенге					**82425**			
		Транспортные расходы	Тенге				**47272**				
		Накладные расходы	Тенге				**70450**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37197**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**502149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					82425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				502149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					82425			
		РАЗДЕЛ 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
36	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	195,3	3316,95	--	647800	--	--	466416	1203354
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	647800	--		89137	
37	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	332,01	259,00	--	85991	--		--	92870
		СП - 8%			--	--	--	--		6879	
38	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	332,01	1535,00	--	509635	--		--	550406
		СП - 8%			--	--	--	--		40771	
39	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	195,3	19,27	16,03	3763	3130	12	1457	5637
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	621	1402		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	189	75,02	75,02	14179	14179	--	4476	20147
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	6216		1492	
41	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	157,5	8300,52	1137,13	1307332	179097	1100180	81432	1499865
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	28055	47344		111101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	630	1056,83	219,65	665803	138379	500769	79321	804734
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	26655	46790		59610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	1,575	156623,37	2024,49	246682	3188	243494	1969	268543
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	1823		19892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	630	1456,27	3,17	917450	1997	771208	156676	1160056
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	144245	825		85930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	2520	232,64	--	586253	--	493290	100400	741585
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	92963	--		54932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	630	1182,67	5,40	745082	3402	254331	459873	1301351
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	487349	1877		96396	
47	Прайс СТПРАЙС ТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	630	12571,43	--	7920001	--	7920001	--	8553601
		СП - 8%			--	--	--	--		633600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				13649971	343372	11283285	1352020	16202149
							1427688	106277	--	1200158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13649971				
	Материалы		Тенге				3363280				
	Всего заработная плата		Тенге					1533965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7920001				
	Транспортные расходы		Тенге				595626				
		Накладные расходы	Тенге				1352020				
		Сметная прибыль	Тенге				1200158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16202149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								996
		Сметная заработная плата	Тенге					1533965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16202149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								996
		Сметная заработная плата	Тенге					1533965			

РАЗДЕЛ 6.Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	97,65	3316,95	--	323900	--	--	233208	601677
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	323900	--		44569	
49	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	166,005	259,00	--	42995	--		--	46435
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
50	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	166,005	1535,00	--	254818	--		--	275203
		СП - 8%			--	--	--	--		20385	
51	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	97,65	19,27	16,03	1882	1565	6	728	2819
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,18	7,18	311	701		209	
52	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	94,5	75,02	75,02	7089	7089	--	2238	10073
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	3108		746	
53	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	78,75	8300,52	1137,13	653666	89549	550089	40716	749933
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,13	300,60	14028	23672		55551	
54	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	315	1056,83	219,65	332901	69190	250383	39661	402366
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,31	74,27	13328	23395		29805	
55	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,7875	156623,37	2024,49	123341	1595	121746	985	134272
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1157,68	--	912		9946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	315	1456,27	3,17	458725	999	385604	78338	580028
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	72122	413		42965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1260	232,64	--	293126	--	246645	50200	370792
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	46481	--		27466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	315	1182,67	5,40	372541	1701	127165	229936	650676
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	243675	939		48198	
59	Прайс СТПРАЙС ТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	315	14062,50	--	4429688	--	4429688	--	4784063
		СП - 8%			--	--	--	--		354375	
60	Прайс СТПРАЙС ИП Конев	**Хоккейный корт многофункциональный**	компл	1	10714285,71	--	10714286	--	10714286	--	11571429
		СП - 8%			--	--	--	--		857143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18008958	171688	16825612	676010	20179766
							713845	53140	--	1494798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18008958				
	Материалы		Тенге				1681641				
	Всего заработная плата		Тенге					766985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15143974				
	Транспортные расходы		Тенге				297813				
		Накладные расходы	Тенге				676010				
		Сметная прибыль	Тенге				1494798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20179766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					766985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20179766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					766985			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение детской площадки /Тип 1/									
61	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	40	3099,20	--	123968	--	--	89257	230283
		НР - 72%; СП - 8%			3099,20	--	123968	--		17058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	4,08	259,00	--	1057	--		--	1142
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
63	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	4,08	1535,00	--	6263	--		--	6764
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
64	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,4	19,27	16,03	46	38	--	18	69
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	8	17		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,64	7590,86	1924,26	4858	1232	2929	1201	6544
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	697	594		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,8	20643,23	1153,47	37158	2076	32239	3083	43460
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	2843	545		3219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,08912	29457,92	13447,07	2625	1199	636	816	3716
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	790	392		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0868	284606,00	--	24704	--	24704	--	26680
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
69	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00232	297904,00	--	691	--	691	--	746
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
70	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,5974	200239,20	43084,52	119623	25738	3098	69467	204217
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	90787	9889		15127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	1,1948	569,00	--	680	--		--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
72	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1,1948	1651,00	--	1973	--		--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
73	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	1,1948	569,00	--	680	--		--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
74	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,5974	72083,96	2586,12	43063	1545	2599	27103	75779
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	38919	361		5613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2082	297904,00	--	62024	--	62024	--	66986
		СП - 8%			--	--	--	--		4962	
76	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,3892	222765,00	--	86700	--	86700	--	93636
		СП - 8%			--	--	--	--		6936	
77	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	17,8	475,32	--	8461	--	--	5838	15443
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	8461	--		1144	
78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	71,2	98,78	2,47	7033	175	2876	2764	10581
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	3982	23		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	142,4	86,63	1,77	12336	252	7428	3245	16828
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	4656	47		1247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**543943**	**32255**	**225924**	**202792**	**806473**
							275111	**11868**	**--**	**59738**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**378632**				
	Материалы		Тенге				**45470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**145841**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**174119**				
	Транспортные расходы		Тенге				**10652**				
		Накладные расходы	Тенге				**105406**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38723**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**522761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145841**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**165311**				
	Материалы		Тенге				**6333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**141138**			
		Накладные расходы	Тенге				**97386**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21015**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**283712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**141138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**806473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**
		Сметная заработная плата	Тенге					**286979**			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 2/									
80	**Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**32**	**6937,44**	**--**	**221998**	**--**	**--**	**159839**	**412384**
		НР - 72%; СП - 8%			**6937,44**	**--**	**221998**	**--**		**30547**	
81	**С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**5,984**	**259,00**	**--**	**1550**	**--**		**--**	**1674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
82	**С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**5,984**	**1535,00**	**--**	**9185**	**--**		**--**	**9920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**735**	
83	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,52**	**19,27**	**16,03**	**68**	**56**	**1**	**26**	**102**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**11**	**25**		**8**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,024**	**7590,86**	**1924,26**	**7773**	**1970**	**4687**	**1921**	**10470**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**1116**	**950**		**776**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	5,12	20643,23	1153,47	105693	5906	91700	8770	123620
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	8087	1550		9157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,38096	200239,20	43084,52	76283	16413	1976	44299	130228
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	57894	6306		9647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,22608	264592,00	--	59819	--	59819	--	64605
		СП - 8%			--	--	--	--		4786	
88	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,15488	227706,00	--	35267	--	35267	--	38088
		СП - 8%			--	--	--	--		2821	
89	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	1,904864	29457,92	13447,07	56113	25615	13607	17431	79427
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	16891	8371		5884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,85088	284606,00	--	526772	--	526772	--	568914
		СП - 8%			--	--	--	--		42142	
91	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,010144	264592,00	--	2684	--	2684	--	2899
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
92	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	5,05664	200239,20	43084,52	1012538	217863	26217	587993	1728574
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	768458	83707		128042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	10,11328	569,00	--	5754	--		--	6214
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
94	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	10,11328	1651,00	--	16697	--		--	18033
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
95	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	10,11328	569,00	--	5754	--		--	6214
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
96	Е12-190101-0601 1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка**	м2 вертикальной проекции	192	5150,15	73,61	988829	14133	583632	287107	1378010
		НР - 72%; СП - 8%			2036,79	40,08	391064	7695		102075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	5,05664	72083,96	2586,12	364503	13077	22002	229409	641424
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	329424	3052		47513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,0432	280827,00	--	292959	--	292959	--	316396
		СП - 8%			--	--	--	--		23437	
99	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,2128	284606,00	--	345170	--	345170	--	372784
		СП - 8%			--	--	--	--		27614	
100	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,86368	222765,00	--	192398	--	192398	--	207790
		СП - 8%			--	--	--	--		15392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	1,33408	227706,00	--	303778	--	303778	--	328080
		СП - 8%			--	--	--	--		24302	
102	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,11776	264592,00	--	31158	--	31158	--	33651
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
103	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	160	921,00	--	147360	--	147360	--	159149
		СП - 8%			--	--	--	--		11789	
104	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,18592	227706,00	--	42335	--	42335	--	45722
		СП - 8%			--	--	--	--		3387	
105	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	179,2	475,32	--	85177	--	--	58772	155465
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	85177	--		11516	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	179,2	98,78	2,47	17701	442	7236	6956	26630
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	10023	59		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	358,4	86,63	1,77	31048	634	18694	8168	42353
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	11720	118		3137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4986364	296109	2749452	1410691	6908820
							1901863	111833	--	511768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3476927				
	Материалы		Тенге				705950				
	Всего заработная плата		Тенге					739593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1979700				
	Транспортные расходы		Тенге				38941				
		Накладные расходы	Тенге				531559				
		Сметная прибыль	Тенге				320682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4329168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					739593			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1509437				
	Материалы		Тенге				63802				
	Всего заработная плата		Тенге					1274103			
		Накладные расходы	Тенге				879132				
		Сметная прибыль	Тенге				191086				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2579655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата	Тенге					1274103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6908823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1309
		Сметная заработная плата	Тенге					2013696			
		РАЗДЕЛ 9. Калитка К-1 /1 шт/									
108	**Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**1**	**6937,44**	**--**	**6937**	**--**	**--**	**4995**	**12887**
		НР - 72%; СП - 8%			**6937,44**	**--**	**6937**	**--**		**955**	
109	**С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**0,187**	**259,00**	**--**	**48**	**--**		**--**	**52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4**	
110	**С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**0,187**	**1535,00**	**--**	**287**	**--**		**--**	**310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
111	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,11**	**19,27**	**16,03**	**2**	**2**	**--**	**1**	**3**
		НР - 72%			**3,18**	**7,18**	**--**	**1**		**--**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,032**	**7590,86**	**1924,26**	**243**	**62**	**146**	**60**	**327**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**35**	**30**		**24**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,16**	**20643,23**	**1153,47**	**3303**	**184**	**2866**	**274**	**3863**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**253**	**48**		**286**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,011905**	**200239,20**	**43084,52**	**2384**	**513**	**62**	**1384**	**4070**
		НР - 69%; СП - 8%			**151970,00**	**16553,80**	**1809**	**197**		**301**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,007065	264592,00	--	1869	--	1869	--	2019
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
116	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00484	227706,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
117	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,059527	29457,92	13447,07	1754	801	425	545	2483
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	528	262		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,05784	284606,00	--	16462	--	16462	--	17779
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
119	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,000317	264592,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
120	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,174897	200239,20	43084,52	35021	7535	907	20337	59787
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	26579	2895		4429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,349794	569,00	--	199	--		--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
122	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	0,349794	1651,00	--	578	--		--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,349794	569,00	--	199	--		--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
124	Е12-190101-0601 1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка**	м2 вертикальной проекции	6	5150,15	73,61	30901	441	18239	8972	43063
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2036,79	40,08	12221	240		3190	
125	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,174897	72083,96	2586,12	12607	453	760	7935	22185
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			65146,80	603,62	11394	106		1643	
126	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,02301	280827,00	--	6462	--	6462	--	6979
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
127	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,07286	284606,00	--	20736	--	20736	--	22395
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
128	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02699	222765,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
129	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,04169	227706,00	--	9493	--	9493	--	10252
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
130	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00368	264592,00	--	974	--	974	--	1052
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
131	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	5	921,00	--	4605	--	4605	--	4973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
132	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00581	227706,00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
133	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	5,6	475,32	--	2662	--	--	1837	4859
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	2662	--		360	
134	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,6	98,78	2,47	553	14	226	217	832
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	313	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,2	86,63	1,77	970	20	584	255	1323
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	366	4		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				167770	10025	93337	46812	231750
							63097	3785	--	17167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116004				
	Материалы		Тенге				22060				
	Всего заработная плата		Тенге					23112			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69122				
	Транспортные расходы		Тенге				1311				
		Накладные расходы	Тенге				16611				
		Сметная прибыль	Тенге				10610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23112			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51766				
	Материалы		Тенге				2155				
	Всего заработная плата		Тенге					43770			
		Накладные расходы	Тенге				30201				
		Сметная прибыль	Тенге				6557				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					43770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				231749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					66882			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45783371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4787748				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					903259			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					301791			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31622087		
		- Перевозка грузов	Тенге				1030206				
		- Накладные расходы	Тенге							4048714	
		- Сметная прибыль	Тенге							3391364	
		Итого по акту	**Тенге**								**45 783 371**
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	**k=**	**12%**						**51 277 376**
		Итого к оплате:	**Тенге**								**51 277 376**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП