Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 14,15,6)

С П Р А В К А №1 от 18.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		2/08	15.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	
Всего по стройке	**2 196 669,00**	**2 196 669,00**								**235 357,39**	**2 196 669,00**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"

Сагынаев Н.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №2/08 ОТ 15.05.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 14,15,6)

Акт выполненных работ №1 от 18.08.2016
за август 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 2-4-1. Наружные сети водопровода и канализации						
		Раздел 1 Водоснабжение						
		1.1 Земляные работы						
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта	**538,21**	**76,57**	**41210**	**59,1** / **8197**	
2	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта	**18,36**	**105,28**	**1933**	**59,1**	

3 41-020101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;**	енге за 1 тонну	**33,048**	**184,34**	**6092**	**–**
4 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;**	м3 грунта	**17,21**	**1310,4**	**22552**	**59,1**
						13328
5 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**18,36**	**11,44**	**210**	**59,1**
						59
6 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 т.ч.п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;**	м3 грунта	**27,76**	**626,59**	**17394**	**59,1**
						10280
7 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**527,66**	**16,99**	**8966**	**59,1**
						2050
8 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта	**527,66**	**97,65**	**51528**	**59,1**
						23606
1.2 Водопровод						
9 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	**11,36**	**1888,29**	**21451**	**62,1**

							4498
10	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	л трубопровода	0,035	185428,57	6490	62,1
							3253
11	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	35,35	657	23225	–
12	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	л трубопровода	0,051	163019,61	8314	62,1
							4298
13	23-010501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	51,51	309	15917	–
14	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	л трубопровода	0,039	154025,64	6007	62,1
							3150
15	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	39,39	226	8902	–
16	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода	0,039	33769,23	1317	62,1
							782
17	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода	0,051	35588,24	1815	62,1
							1023
18	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	л трубопровода	0,035	38114,29	1334	62,1

						702
19	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2К=7,000;	м короба	105	3402,03	357213	62,1
							17900
20	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	вижка или клапан	3	753	2259	62,1
							1081
21	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, типа FAF DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	10662	31986	–
22	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	вижка или клапан	1	1268	1268	62,1
							579
23	23-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, типа FAF DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22508	22508	–
24	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	309,25	1237	62,1
							648
25	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	844	3376	–
26	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	461,25	1845	62,1
							932

27	23-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	**4**	**1259**	**5036**	**–**
28	11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	**2**	**604**	**1208**	**62,1**
							608
29	23-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2**	**1624**	**3248**	**–**
30	11-221201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	**2**	**1444,5**	**2889**	**62,1**
							1457
31	23-020103-0213	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2**	**5927**	**11854**	**–**
32	23-020103-0507	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	**4**	**1706**	**6824**	**–**
33	23-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2**	**1259**	**2518**	**–**
34	23-020103-0510	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2**	**2848**	**5696**	**–**
35	23-020103-0513	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2**	**9128**	**18256**	**–**
36	11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	**10**	**699,1**	**6991**	**62,1**

						2599
37 23-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 СТ РК DN 50 ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	4	528	2112	–
38 23-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 СТ РК DN 75 ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	2	651	1302	–
39 23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 СТ РК DN 110 ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	2	1391	2782	–
40 23-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 СТ РК DN 225 ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	2	3900	7800	–
41 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, крестовины)	фасонных частей	0,049	815510,2	39960	62,1
						10091
42 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,006	491333,33	2948	62,1
						1236
43 23-020101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	592	592	–
44 23-020101-1018	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм-65 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим)	шт.	1	324	324	–

45	23-010501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 питьевая PE 100 SDR 26 - 180x6,9 ГОСТ 18599-2001К=1,020;	м	0,612	1750	1071	–
46	23-010501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 питьевая PE 100 SDR 26 - 200x7,7 ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	0,404	2167	875	–
47	23-010501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 питьевая PE 100 SDR 26 - 315x12,1 ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	0,404	5371	2170	–
48	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	и трубопровода	0,014	741428,57	10380	62,1
							4357
49	23-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	9056	126784	–
50	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	14	865,21	12113	62,1
							5206
51	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-300 мм) ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кзпр1=0,375; кэкс1=0,375; кзпм1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	1	7808	7808	62,1
							1235
52	11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	1429,5	2859	62,1
							467

1.3 Водопроводные колодцы

53 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	: и бетонных конструкций кол		**13,5**	**35232,92**	**475644**	**62,1**	**25855**

Итого прямые затраты по смете	**1 428 394**
Накладные расходы I уровня, тенге	149 868
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 578 262
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	66 918
Итого, тенге	1 645 180
Сметная прибыль (8 %), тенге	131 614
Итого по смете на подряд, тенге	**1 776 794**

		Итого по смете на подряд, тенге			**1 776 794**			
		Временные здания и сооружения 1%			17 768			
		Затраты на производство строительно-монтажные						
		работы в зимнее время 2,142%			38 440			
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 833 002			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			1 961 312			
		НДС 12%			235357			
		Всего стоимость СМР с НДС:			**2 196 669**			

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____ **Сагынаев Н.К.**

РаЗа Строй

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____ **Уразбаев М.М.**

АДС-2001