Форма № КС-3

**Подрядчик: ТОО "Раза Строй"**
**Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"**

**Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)**

**С П Р А В К А №1 от 08.06.2016 г.**

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2016 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организацион.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимен. | код | Наименов. | Код |
| | | 1/05 | 13.05.2016 | | | | |

***Стоимость выполненных работ и затрат. тенге***

| Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетный период | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.) | Дополнительные затраты | | Налоги (кроме НДС) | НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отч.месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | За отчетный месяц | Всего к оплате |
| **Всего по стройке** | **2 090 423,00** | **2 090 423,00** | | | | | | | | **223 973,89** | **2 090 423,00** |

**Подрядчик**
**Директор ТОО "РазаСтрой"**
**_____Сагынаев Н.К.**

**Субподрядчик**
**Директор ТОО "АДС-2001"**
**_____Уразбаев М.М.**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»**
**ДОГОВОР №1/05 ОТ 13.05.2016Г.**

**Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)**

## Акт выполненных работ №1 от 08.06.2016
**за июнь 2016 г.**

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЛС 2-4-1. Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Водоснабжение** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0308 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;** | м3 грунта | **476,38** | | **76,57** | **36475** | **59,1** | | |
| 2 | 11-010102-0308 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;** | м3 грунта | **22,24** | | **105,26** | **2341** | **59,1** | | |
| 3 | 41-020101-1001 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;** | ге за 1 тонну | **40,032** | | **69,82** | **2795** | **–** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; | м3 грунта | 15,27 | 1310,41 | 20010 | 59,1 |
| 5 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с коммуникациями) т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; | м3 грунта | 22,24 | 1310,39 | 29143 | 59,1 |
| | | | | | | | 17224 |
| 6 | 11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 22,24 | 11,47 | 255 | 59,1 |
| 7 | 11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 24,33 | 544,84 | 13256 | 59,1 |
| 8 | 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 462,48 | 16,99 | 7859 | 59,1 |
| | | | | | | | 1797 |
| 9 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | отненного грунта | 462,48 | 97,65 | 45163 | 59,1 |
| | | | | | | | 20690 |
| | 1.2 Водопровод | | | | | | |
| 10 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 3 основания | 9,27 | 1888,35 | 17505 | 62,1 |
| | | | | | | | 3670 |
| 11 | 11-220501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. УкладкаК=0,001; | трубопровода | 0,028 | 185392,86 | 5191 | 62,1 |
| | | | | | | | 2603 |
| 13 | 11-220501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. УкладкаК=0,001; | трубопровода | 0,074 | 163027,03 | 12064 | 62,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6237 |
| 15 11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекциейК=0,001; | рубопровода | 0,074 | 33770,27 | 2499 | 62,1 |
| | | | | | | 1484 |
| 16 11-220701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекциейК=0,001; | рубопровода | 0,028 | 38142,86 | 1068 | 62,1 |
| | | | | | | 561 |
| 17 11-220501-0108 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)К=0,001; | рубопровода | 0,011 | 346454,55 | 3811 | 62,1 |
| | | | | | | 1690 |
| 18 11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | оженной в футляре | 11 | 865,18 | 9517 | 62,1 |
| 21 11-221501-0101 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2К=5,000; | м короба | 21 | 3401,95 | 71441 | 62,1 |
| | | | | | | 12317 |
| 22 11-220901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | жка или клапан | 4 | 752,75 | 3011 | 62,1 |
| | | | | | | 1441 |
| 24 11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | жка или клапан | 1 | 1268 | 1268 | 62,1 |
| | | | | | | 579 |
| 26 11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 309,17 | 1855 | 62,1 |
| | | | | | | 972 |
| 28 11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 6 | 603,67 | 3622 | 62,1 |
| | | | | | | 1823 |
| 29 23-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1624 | 16240 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23-020302-8007 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **5** | **592** | **2960** | **–** |
| 31 | 23-020302-8010 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 СТ РК DN 110 ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **4** | **1391** | **5564** | **–** |
| 32 | 23-020302-2410 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 СТ РК DN 110 ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **1** | **1303** | **1303** | **–** |
| 33 | 23-020302-1007 | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | **1** | **748** | **748** | **–** |
| 34 | 23-020303-1003 | **Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим. 30 град)** | шт. | **1** | **960** | **960** | **–** |
| 35 | 11-220801-0105 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, крестовины)** | сонных частей | **0,03** | **815500** | **24465** | **62,1** |
| | | | | | | | **6179** |
| 36 | 11-060101-0113 | **Фундаменты бетонные. УстройствоК=3,000;** | м3 | **0,36** | **21747,22** | **7829** | **48,5** |
| | | | | | | | **562** |
| 37 | 11-220601-0603 | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | трубопровода | **0,028** | **115214,29** | **3226** | **62,1** |
| | | | | | | | **1037** |
| 38 | 13-121001-0504 | **Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали** | врезка | **1** | **8102** | **8102** | **40,6** |
| | | | | | | | **3137** |

**1.3 Водопроводные колодцы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11-221301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | бетонных конструкци | 6,01 | 35232,78 | 211749 | 62,1 |
| | | | | | | | 42630 |
| 54 | 11-080201-0109 | Стены приямков и каналов. Кладка горловинК=12,000; | м3 кладки | 0,588 | 20748,3 | 12200 | 50,8 |
| | | | | | | | 1163 |

**Раздел 2 Канализация**

**2.0 Земляные работы**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1; | м3 грунта | 177,31 | 76,57 | 13576 | 59,1 |
| | | | | | | | 2700 |
| 58 | 11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1; | м3 грунта | 35,77 | 105,26 | 3765 | 59,1 |
| | | | | | | | 761 |
| 59 | 41-020101-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800; | ге за 1 тонну | 64,386 | 69,81 | 4495 | – |
| 60 | 11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 35,77 | 11,46 | 410 | 59,1 |
| | | | | | | | 114 |
| 61 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; | м3 грунта | 6,59 | 1310,32 | 8635 | 59,1 |
| | | | | | | | 5103 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | **9,19** | **544,83** | **5007** | **59,1** |
| | | | | | | | **2959** |
| 63 | 11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | **174,7** | **16,99** | **2969** | **59,1** |
| | | | | | | | **678** |
| 64 | 11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | отненного грунта | **174,7** | **97,65** | **17059** | **59,1** |
| | | | | | | | **7815** |

## 2.1 Канализация

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | 3 основания | **11,22** | **1888,24** | **21186** | **62,1** |
| | | | | | | | **4442** |
| 66 | 11-230201-0101 | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** | трубопровода | **0,102** | **354450,98** | **36154** | **62,1** |
| 70 | 11-221501-0101 | **Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2** | м короба | **2,92** | **3402,4** | **9935** | **62,1** |
| | | | | | | | **1713** |
| 71 | 11-340201-0804 | **Колодцы. Установка указателя на стене** | шт. | **2** | **1429,5** | **2859** | **62,1** |
| | | | | | | | **467** |

## 2.2 Канализационные колодцы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11-230601-0106 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** | трукций колодца | **14,79** | **31178,97** | **461137** | **62,1** |
| | | | | | | | **82670** |
| 83 | 11-080201-0109 | **Стены приямков и каналов. Кладка горловинК=10,000;** | м3 кладки | **0,49** | **20746,94** | **10166** | **50,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **969** |
| **84** | **11-270403-0101** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=7,000;** | ? основания | **37,45** | **678,93** | **25426** | **60,3** |
| | | | | | | | **1330** |
| **85** | **11-270701-0101** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. УстройствоК=7,000;** | 2 покрытия | **37,45** | **1006,68** | **37700** | **60,3** |
| | | | | | | | **2235** |

**2.3 Врезка в существующий канализационный колодец (1 шт)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **86** | **13-121001-0506** | **Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали** | врезка | **1** | **12411** | **12411** | **40,6** |
| | | | | | | | **4834** |
| **87** | **11-160201-0203** | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | рубопровода | **1,8** | **836,11** | **1505** | **60,4** |
| | | | | | | | **718** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | **1 259 890** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 247 304 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 507 194 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 63 905 |
| Итого, тенге | 1 571 099 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 125 688 |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **1 696 787** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | | | | | **1 696 787** |
| | | Временные здания и сооружения 1% | | | | | | | | 16 968 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажные | | | | | | | | |
| | | работы в зимнее время 1,785% | | | | | | | | 30 591 |
| | | Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г | | | | | | | | 1 744 345 |
| | | Итого в текущих ценах 2016г : 1,07 | | | | | | | | 1 866 450 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | | | | | | | | 223974 |
| | | **Итого с НДС:** | | | | | | | | **2 090 423** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "РазаСтрой"**

_____**Сагынаев Н.К.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "АДС-2001"**

_____**Уразбаев М.М.**