Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

С П Р А В К А №1 от 19.08.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник		Организацион.-	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		1/10	15.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**1 649 087**	**1 649 087**								**176 688**	**1 649 087**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №1/10 ОТ 15.05.2016Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь)

Акт выполненных работ №1 от 19.08.2016
за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-3.Наружные сети теплоснабжения								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	190,3237	25,70	24,29	4890	4622	1389	0,01	2
		м3		1,41	6,11	268	1164	97	0,02	4
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	113,57	35,45	33,85	4026	3844	1183	0,01	1
		м3		1,56	9,18	177	1043	97	0,03	4
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,4071	262,72	--	895	--	1011	1,85	6
		м3		262,72	--	895	--	113	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей песком	3,1485	122,18	--	385	--	435	0,89	3
		м3		122,18	--	385	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) песком	59,8215	5,55	5,55	332	332	105	--	--
		м3		--	1,80	--	108	97	0,01	--

6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,8105	134,10	--	1316	--	1487	0,97	10
		м3		134,10	--	1316	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	186,3995	6,48	6,48	1208	1208	380	--	--
		м3		--	2,10	--	392	97	0,01	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	186,3995	21,55	4,52	4016	842	3079	0,11	20
		м3		17,03	--	3174	--	97	--	--
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	26,3	896,10	97,07	23567	2553	4609	0,78	21
		м3		112,50	36,00	2959	947	118	0,18	5
10	Е0124-8-3	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,084	197135,72	72768,22	16559	6113	15446	671,00	56
		км		121500,00	19947,99	10206	1676	130	94,56	8
11	Е0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,236	188366,19	71409,94	44454	16853	41187	632,00	149
		км		114300,00	19947,99	26975	4708	130	94,56	22
12	С130806-476 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	84	2168,00	--	182112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-475 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	236	1647,00	--	388692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-545 Изм. и доп. вып. 26	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	6097,00	--	48776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-2867 Изм. и доп. вып. 27	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	9274,00	--	92740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0124-111-1 прим.	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 100 мм	4	393,03	16,15	1572	65	1708	1,86	7
		шт		321,75	6,75	1287	27	130	0,03	--

17	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	4	165,70	20,40	663	82	493	0,63	3
		шт		137,00	--	548	--	90	--	--
18	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
		компл		317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
19	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
20	СПрайс лист ТОО "КПФ ТЕХСНАБЭЛЕКТРИКС"	Клапан запорный 15с22нж диам.40	4	8383,14	--	33533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс лист ТОО "КПФ ТЕХСНАБЭЛЕКТРИКС"	Кран шаровый 10с18п диам.80	2	12650,93	--	25302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ОК в траншее	0,32	6469,41	5158,75	2070	1651	866	6,30	2
		км		1310,66	724,68	419	232	133	4,20	1
23	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5	1,11	8053,41	248,05	8939	275	2209	7,85	9
		м3		1329,75	91,83	1476	102	140	0,43	--
		Теплофикационная камера тип II в мокрых грунтах /Ут-1/								
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,55	5069,67	--	2788	--	384	3,66	2
		м3		567,00	--	312	--	123	--	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,3	177,45	9,95	3070	172	1190	0,36	6
		м2		52,20	3,74	903	65	123	0,02	--
26	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	8,65	681,09	11,21	5891	97	364	0,20	2
		м2		31,50	4,21	272	36	118	0,02	--
27	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,49	8424,74	954,99	4128	468	723	6,51	3
		1м3		1075,50	330,44	527	162	105	1,34	1

28	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	4,05	182,89	13,43	741	54	287	0,37	1
		м2		52,65	5,04	213	20	123	0,02	--
29	Е0111-11-4 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	4,05	153,21	4,02	621	16	26	0,03	--
		м2		3,78	1,50	15	6	123	0,01	--
30	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	11,366	9875,48	418,23	112245	4754	23057	7,92	90
		м3		1296,00	152,98	14730	1739	140	0,69	8
31	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	20,73	314,93	3,58	6529	74	2737	0,73	15
		м2		124,88	0,88	2589	18	105	0,04	1
32	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	25,09	665,48	8,23	16697	206	2509	0,47	12
		м2		81,68	3,08	2049	77	118	0,02	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	8,82	184,92	9,95	1631	88	607	0,36	3
		м2		52,20	3,74	460	33	123	0,02	--
34	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой толщиной 2 мм	8,82	121,68	9,38	1073	83	568	0,24	2
		м2		48,83	3,51	431	31	123	0,02	--
35	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,16	7145,41	296,60	22579	937	3826	5,95	19
		м3		915,75	110,25	2894	348	118	0,54	2
36	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	254,30	33,28	1361	178	117	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	61	133	0,04	--
37	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5,35	458,74	15,35	2454	82	78	0,03	--
		м2		5,94	5,06	32	27	133	0,02	--
38	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,74	22280,55	2104,76	83329	7872	14518	13,90	52

		м3		2362,50	623,48	8836	2332	130	2,48	9
39	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,294	7145,41	296,60	2101	87	356	5,95	2
		м3		915,75	110,25	269	32	118	0,54	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,48	245,44	3,82	1100	17	205	0,21	1
		м2		37,35	1,44	167	6	118	0,01	--
41	Е0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	184139,80	70902,30	1841	709	1698	619,00	6
		км		110700,00	19947,99	1107	199	130	94,56	1
42	С130806-471 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	1124,00	--	11240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
		компл		317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
44	СПрайс лист ТОО "ГидроТехСнабАстана"	Кран шаровый 11с31п диам.32	2	1931,93	--	3864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс лист ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ"	Клапан обратный 16кч9нж диам.32	2	2095,79	--	4192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	11	254,30	33,28	2797	366	241	0,03	--
		м2		5,00	11,49	55	126	133	0,04	--
47	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	11	-131,54	--	-1447	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11	345,69	--	3803	--	362	0,14	2
		м2		24,75	--	272	--	133	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			1189189	59098			527

		Тенге			89788	16772			74
Стоимость монтажных работ -		Тенге			69623				
Материалы -		Тенге			33				
Всего заработная плата -		Тенге				1199			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66890				
	Накладные расходы -	Тенге			1359				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4259				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75241				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1403			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396006				
Материалы -		Тенге			101934				
Всего заработная плата -		Тенге				105361			
Местные материалы -		Тенге			147886				
	Накладные расходы -	Тенге			134058				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20109			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31804				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			561867				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							662
	Сметная заработная плата -	Тенге				125470			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			723560				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			723560				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43414				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			766974				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1404082				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							669
	Сметная заработная плата -	Тенге				126873			
	Итого по смете на подряд, тенге			1 404 082					
	Временные здания и сооружения 1%			14 041					
	Затраты на производство строительно-монтажные работы в зимнее время 2,142%			30 376					
	Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 448 499					
	Итого по акту в текущих ценах 2016 г: Иинф=1,07			1 549 894					
	С понижающим коэффициентом 0,95			1 472 399					
	НДС 12%			176688					
	Всего стоимость СМР с НДС:			**1 649 087**					

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**