Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Субподрядчик: **ТОО "АДС-2001"**
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)"
Договор: №2/07 от 15.07.2019г.

С П Р А В К А №01 от 29.09.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		2/07	15.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	5 126 463,58	-	-	-	-	-	-	549 264	
За отчетный период	**5 126 463,58**	**4 577 199,63**						**549 263,96**	**5 126 463,58**

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "АДС-2001"

_____ **Уразбаев М.М.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)"
Договор: №2/07 от 15.07.2019г.

Акт выполненных работ №01 от 30.09.2019г.
за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Канализация					
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1651,9000		135,01	223019
2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2727,6500		250,47	683194
3	21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3	м3	1651,9000		230,36	380532
4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	157,7000		11,39	1796

5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	173,4700	1314,18	227971
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,5950	656,86	54253
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1569,3050	13,61	21362
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1569,3050	119,94	188221
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,7000	2303,32	43072
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0220	221875,52	4881
11	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	22,0000	567,48	12485
12	23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	4,0000	173,05	692
13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1639	289365,79	47427
14	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	163,9000	1265,90	207481

15	**23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**26,0000**	**321,52**	**8360**
16	**23-020308-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационныхтруб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**10,0000**	**1984,22**	**19842**
17	**23-020308-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**5,0000**	**1717,65**	**8588**
18	**23-020402-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки полипропиленовые сварныедля безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**5,0000**	**965,35**	**4827**
19	**11-231101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**7,0000**	**16602,99**	**116221**
20	**11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**28,0000**	**3203,32**	**89693**
		Устройство колодцев				
21	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**3,6400**	**40589,00**	**147744**
22	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**8,4000**	**34757,85**	**291966**
23	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**	**9667,71**	**58006**

24	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7,0000	17097,82	119685
25	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	10,0000	8599,73	85997
26	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	12898,99	12899
27	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	14,0000	12011,09	168155
28	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6,0000	6538,27	39230
29	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7,0000	13148,55	92040
30	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13,0000	2127,30	27655
31	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,1270	28414,44	32023

32	23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**13,0000**		**6096,49**	**79254**
33	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**4,1600**		**3383,80**	**14077**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**3512649**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**473223**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**419443**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**140682**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1936789**
- перевозка грузов	Тенге				**683194**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**372321**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**3884970**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**164723**
ИТОГО:	Тенге				**4049692**
Сметная прибыль	Тенге				**323975**
ИТОГО по смете:	Тенге				**4373668**

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**4 373 667,59**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					43 737
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**4 417 404**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					94 621
		ИТОГО ПО АКТУ:					**4 512 025**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**4 512 025**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**4 782 468**
		Всего ПО АКТУ:					**4 782 468,18**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**4 343 299,63**
		НДС (12 %)					521 195,96
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 864 495,58**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)"
Договор: №2/07 от 15.07.2019г.

Акт выполненных работ №02 от 30.09.2019г.
за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Канализация					
2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	163,1750		250,47	40870
		Устройство колодцев					
34	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,1000		299951,71	29995
35	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	69,5500		767,18	53357
36	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	69,5500		904,59	62914
37	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	69,5500		100,21	6970
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				194107
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				19859

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15963**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5003**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**117414**
- перевозка грузов	Тенге				**40870**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**15112**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**209219**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**8871**
ИТОГО:	Тенге				**218089**
Сметная прибыль	Тенге				**17447**
ИТОГО по смете:	Тенге				**235535,41**

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**235 535,41**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					2 355
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**237 891**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					5 096
		ИТОГО ПО АКТУ:					**242 986**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**242 986**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**257 551**
		Всего ПО АКТУ:					**257 550,57**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**233 900,00**
		НДС (12 %)					28 068,00
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**261 968,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**