Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование объекта: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения."
Договор: №3 от 05.04.2019г.

С П Р А В К А №1 от 24.05.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		3	05.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	7 948 554,00	-	-	-	-	-	-	851 631	
За отчетный период	**7 948 554,00**	**7 096 923,21**						**851 630,79**	**7 948 554,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №3 от 04.05.2019г.
Наименование стройки: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения."

Акт выполненных работ №1 от 24.05.2019
за май 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		702,9	54,25	54,25	38132,32	38132,32	--	7905,09	49720,41
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,62	--	10979,30		3682,99	
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		702,9	54,25	54,25	38132,32	38132,32	--	7905,09	49720,41
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,62	--	10979,30		3682,99	
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/сухого грунта/	м3 грунта		1351,8	236,54	225,36	319753,28	304635,29	--	59078,09	409137,89
		НР - 72%; СП - 8%				11,18	49,52	15117,99	66934,92		30306,51	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/мокрого грунта/	м3 грунта		727,2	260,19	247,89	189212,20	180266,21	--	34959,13	242105,03
		НР - 72%; СП - 8%				12,30	54,47	8945,99	39608,36		17933,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	196,2	3025,40	--	593583,79	--	--	427380,33	1102641,26
		НР - 72%; СП - 8%			3025,40	--	593583,79	--		81677,13	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта для обратной засыпки из временного отвала/	м3 грунта	54,9	248,10	239,66	13620,64	13157,47	5,69	2650,91	17573,28
		НР - 72%; СП - 8%			8,33	58,73	457,48	3224,34		1301,72	
7	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1351,8	36,40	36,40	49207,89	49207,89	--	10201,13	64161,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	14168,24		4752,72	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1258,2	1016,40	--	1278834,48	--	--	920760,83	2375562,93
		НР - 72%; СП - 8%			1016,40	--	1278834,48	--		175967,62	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1351,8	157,69	75,00	213163,99	101385,00	--	113755,43	353072,97
		НР - 72%; СП - 8%			82,69	34,19	111778,99	46214,66		26153,55	
10	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,45	477518,07	170690,03	214883,13	76810,51	6412,52	151147,50	395313,08
		НР - 99%; СП - 8%			292578,00	46698,09	131660,10	21014,14		29282,45	
11	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/переходы/	т фасонных частей	0,022	600036,71	394453,17	13200,81	8677,97	275,87	6397,28	21165,93
		НР - 99%; СП - 8%			193043,90	100678,59	4246,97	2214,93		1567,85	
12	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	0,78129	5156,00	--	4028,33	--	4028,33	--	4350,60
		СП - 8%			--	--	--	--		322,27	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1217,97	801,90	12179,68	8018,98	--	6171,97	19819,78
		НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	4160,70	2073,61		1468,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы Д1500=127шт в сухих грунтах									
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые д.1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13	32555,52	8128,53	423221,81	105670,84	208014,79	148102,19	617029,92
		НР - 99%; СП - 8%			8425,86	3081,69	109536,18	40062,00		45705,92	
		Колодцы Д2000=14шт в сухих грунтах									
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые Д2000мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5	32555,52	8128,53	162777,62	40642,63	80005,69	56962,38	237319,20
		НР - 99%; СП - 8%			8425,86	3081,69	42129,30	15408,46		17579,20	
		Колодцы Д1500=18шт в мокрых грунтах									
16	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые Д1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5	51937,50	8236,65	259687,51	41183,26	146154,75	86950,78	374369,36
		НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	72349,50	15479,57		27731,06	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6333064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2372801,47				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1005920,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288361,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						444897,64		
		- Накладные расходы	Тенге							2040328,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							469115,84	
		Всего по объекту									**6 333 064**
		в том числе оборудования									**0,00**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									82 330
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**6 415 394**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)									211 708
		Итого с зимними									**6 627 102**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**132 542**
		Итого в ценах на 2018 год, К= 1,0									**6 759 644**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961									**7 096 923**
		НДС (12 %)									851 631
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**7 948 554**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____**Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____**Уразбаев М.М.**