Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

**Подрядчик:** **ТОО "РаЗа Строй"**
**Субподрядчик:** **ТОО "АДС-2001"**
**Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения"**
**Договор: №01/07 от 15.07.2019г.**

## С П Р А В К А №01 от 30.09.2019 г.
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименов. | Код | Наименование | Код |
| | | | 1/07 | 15.07.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | 7 983 397,92 | - | - | - | - | - | - | 855 364,06 | |
| За отчетный период | **7 983 397,92** | **7 128 033,86** | | | | | | **855 364,06** | **7 983 397,92** |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Раза Строй"**

_____ **Сагынаев Н.К.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "АДС-2001"**

_____ **Уразбаев М.М.**

Форма 2В

**Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"**
**Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"**
**Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения)"**
**Договор: №01/07 от 15.07.2019г.**

## Акт выполненных работ №01 от 30.09.2019г.

## за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | **Водопровод** | | | | | |
| 1 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 2778,4000 | | 135,01 | 375105 |
| 2 | 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 3986,5500 | | 250,47 | 998511 |
| 3 | 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3 | м3 | 2728,4000 | | 230,36 | 628514 |
| 4 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 753,3020 | | 96,34 | 72570 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 | м3 грунта | 23,2980 | 1717,16 | 40006 |
| 6 | 11-010104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 248,1000 | 11,39 | 2826 |
| 7 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 272,9100 | 1314,18 | 358653 |
| 8 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 175,2500 | 656,86 | 115114 |
| 9 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3329,7500 | 13,61 | 45327 |
| 10 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3329,7500 | 119,94 | 399367 |
| 11 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 41,0000 | 2303,32 | 94436 |
| 12 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 3,0000 | 1465,14 | 4395 |
| 13 | 11-220901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 6,0000 | 1433,72 | 8602 |
| 14 | 23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3,0000 | 40084,46 | 120253 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6,0000 | 27330,36 | 163982 |
| 16 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0532 | 942018,03 | 50115 |
| 17 | 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 7,0000 | 543,02 | 3801 |
| 18 | 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 13,0000 | 1395,48 | 18141 |
| 19 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 12,0000 | 710,25 | 8523 |
| 20 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 18,0000 | 2074,82 | 37347 |
| 21 | 11-221201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 2,0000 | 1702,65 | 3405 |
| 22 | 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,0000 | 3831,00 | 7662 |
| 23 | 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,0000 | 10166,77 | 20334 |
| 24 | 23-020304-2612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8,0000 | 7906,12 | 63249 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,0000 | 642,13 | 1926 |
| 26 | 23-020303-7304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,0000 | 702,57 | 2108 |
| 27 | 23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,0000 | 1459,19 | 8755 |
| 28 | 23-020303-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,0000 | 551,41 | 3308 |
| 29 | 23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | 695,11 | 695 |
| 30 | 23-020303-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | 989,03 | 989 |
| 31 | 23-020303-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | 787,09 | 1574 |
| 32 | 23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | 684,33 | 684 |
| 33 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,2534 | 197435,35 | 50030 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23-010501-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 191,9000 | 455,19 | 87351 |
| 35 | 23-010501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 98,5760 | 647,66 | 63844 |
| 36 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0371 | 224672,00 | 8335 |
| 37 | 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 83,0220 | 1381,97 | 114734 |
| 41 | 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 4,0000 | 4637,91 | 18552 |
| 42 | 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0793 | 394632,04 | 31294 |
| 43 | 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 45,5510 | 11617,01 | 529166 |
| 44 | 23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 34,5420 | 8584,81 | 296537 |
| 45 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 79,3000 | 876,98 | 69545 |
| 50 | 11-221501-0101 РСНБ РК 2015 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 | м короба | 12,0000 | 3203,32 | 38440 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА** | | | | |
| **51** | **11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **5,4600** | **44534,15** | **243156** |
| **52** | **21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | **шт.** | **3,0000** | **17097,82** | **51293** |
| **53** | **21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** | **шт.** | **9,0000** | **18199,50** | **163796** |
| **54** | **21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **3,0000** | **13148,55** | **39446** |
| **55** | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | **шт.** | **3,0000** | **2127,30** | **6382** |
| **56** | **11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены приямков и каналов. Кладка** | **м3 кладки** | **0,1470** | **28414,44** | **4177** |
| **57** | **23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013** | **комплект** | **3,0000** | **6096,49** | **18289** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | **5494649** |
| | в том числе: | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | **681324** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | **740345** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | **242428** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **3074469** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | | **998511** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | | **555019** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | | **6049668** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | | **256506** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | | **6306174** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | **504494** |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | | **6810666,93** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | **6 810 666,93** |
| | | **из них оборудование** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,0 %) | | | | | 68 107 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | **6 878 774** |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %) | | | | | 147 343 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | **7 026 117** |
| | | **в текущих ценах 4 квартала 2017 года** | | | | | **7 026 117** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269** | | | | | **7 447 250** |
| | | **Всего ПО АКТУ:** | | | | | **7 447 250,42** |
| | | **Всего по акту с понижающим коэффициентом** | | | | | **6 763 783,86** |
| | | НДС (12 %) | | | | | 811 654,06 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | **7 575 437,92** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "РаЗа Строй"**

_____ **Сагынаев Н.К.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "АДС-2001"**

_____ **Уразбаев М.М.**

Форма 2В

**Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"**
**Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"**
**Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения)"**
**Договор: №01/07 от 15.07.2019г.**

## Акт выполненных работ №02 от 30.09.2019г.

## за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | Водопровод | | | | | |
| **2** | **41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **875,6500** | | **250,47** | **219324** |
| **38** | **11-220701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,1900** | | **41024,61** | **7795** |
| **39** | **11-220701-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0976** | | **43624,09** | **4258** |
| **40** | **11-220701-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,0822** | | **47244,11** | **3883** |
| **46** | **11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0040** | | **162424,76** | **650** |
| **47** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **0,0400** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Колодцы. Установка указателя на стене** | **шт.** | **12,0000** | **453,45** | **5441** |
| **49** | **24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года** | **Указатель пожарного гидранта** | **100 шт.** | **0,1200** | **105364,98** | **12644** |
| | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА | | | | |
| **58** | **11-100201-0101 РСНБ РК 2015** | **Щиты. Укладка над подпольнымиканалами** | **м2** | **0,9600** | **3383,80** | **3248** |
| **59** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,0774** | **299951,71** | **23216** |
| **60** | **11-270403-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройствопри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **16,0500** | **767,18** | **12313** |
| **61** | **11-110101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство** | **м2 покрытия** | **16,0500** | **904,59** | **14519** |
| **62** | **11-110101-1502 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | **м2 покрытия** | **16,0500** | **100,21** | **1608** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **309674** |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **24859** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **3906** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1235** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **61586** |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | **219324** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **16118** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **325792** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **13814** |
| ИТОГО: | Тенге | | | | **339606** |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **27168** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 366774,79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | **366 774,79** |
| | | **из них оборудование** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,0 %) | | | | | 3 668 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | **370 443** |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %) | | | | | 7 935 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | **378 377** |
| | | **в текущих ценах 4 квартала 2017 года** | | | | | **378 377** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269** | | | | | **401 057** |
| | | **Всего ПО АКТУ:** | | | | | **401 056,72** |
| | | **Всего по акту с понижающим коэффициентом** | | | | | **364 250,00** |
| | | НДС (12 %) | | | | | 43 710,00 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | **407 960,00** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "РаЗа Строй"**

_____**Сагынаев Н.К.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "АДС-2001"**

_____**Уразбаев М.М.**