Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Субподрядчик: **ТОО "АДС-2001"**
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети водоснабжения)"
Договор: №3/07 от 15.07.2019г.

С П Р А В К А №01 от 29.09.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		3/07	15.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	4 978 396,00	-	-	-	-	-	-	533 400	
За отчетный период	**4 978 396,00**	**4 444 996,43**						**533 399,57**	**4 978 396,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "АДС-2001"

_____ **Уразбаев М.М.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети водоснабжения)"
Договор: №3/07 от 15.07.2019г.

Акт выполненных работ №01 от 29.09.2019г.

за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Водопровод					
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	356,1000		135,01	48076
2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	70,7000		250,47	17708
3	21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3	м3	2728,4000		230,36	628514

4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1240,9210	96,34	119545
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	38,3790	1717,16	65903
6	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	179,4000	11,39	2044
7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	197,3400	1314,18	259340
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,7700	656,86	53711
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1553,6300	13,61	21149
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1553,6300	119,94	186341
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	28,9000	2303,32	66566
12	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000	1465,14	2930

13	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6,0000	1433,72	8602
14	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000	40084,46	80169
15	23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6,0000	27330,36	163982
16	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0339	942018,03	31934
17	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6,0000	543,02	3258
18	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000	1395,48	16746
19	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9,0000	710,25	6392
20	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13,0000	2074,82	26973
21	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1,0000	3009,39	3009

22	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000	10166,77	10167
23	23-020304-2612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	7906,12	79061
24	23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	642,13	2569
25	23-020303-7304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	702,57	1405
26	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	1459,19	5837
27	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	551,41	551
28	23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	695,11	3476

29	23-020303-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	989,03	1978
30	23-020303-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	787,09	1574
31	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	684,33	684
32	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1833	197435,35	36190
33	23-010501-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	164,9330	455,19	75076
34	23-010501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,1350	647,66	41538
35	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0304	224672,00	6830
36	23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,4200	1381,97	58623

40	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**6,0000**	**4637,91**	**27827**
41	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1148**	**394632,04**	**45304**
42	**23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**32,4210**	**11617,01**	**376635**
43	**23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**83,5270**	**8584,81**	**717063**
44	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**75,6000**	**876,98**	**66300**
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА				
49	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,6400**	**44534,15**	**162104**
50	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**	**17097,82**	**34196**

51	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**		**18199,50**	**109197**
52	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**13148,55**	**26297**
53	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**2127,30**	**4255**
54	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2,0000**		**6096,49**	**12193**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3719824**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**456539**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**338948**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**112126**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2906629**
		- перевозка грузов	Тенге				**17708**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**343456**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4063281**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**172283**
	ИТОГО:		Тенге				**4235564**
	Сметная прибыль		Тенге				**338845**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4574408,04**

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**4 574 408,04**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					45 744

		Итого с временными зданиями и сооружениями					**4 620 152**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					98 964
		ИТОГО ПО АКТУ:					**4 719 116**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**4 719 116**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**5 001 972**
		Всего ПО АКТУ:					**5 001 972**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**4 200 354**
		НДС (12 %)					504 042
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 704 396**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____ **Уразбаев М.М.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети водоснабжения)"
Договор: №3/07 от 15.07.2019г.

Акт выполненных работ №02 от 29.09.2019г.
за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Водопровод					
2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	552,4750		250,47	138378
37	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1633		41024,61	6699
38	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0635		43624,09	2770
39	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0420		47244,11	1984
45	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0040		162424,76	650
46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0600		19359,80	1162

47	**11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**12,0000**	**453,45**	**5441**
48	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Указатель пожарного гидранта**	**100 шт.**	**0,1200**	**105364,98**	**12644**
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА				
55	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольнымиканалами**	**м2**	**0,6400**	**3383,80**	**2166**
56	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0516**	**299951,71**	**15478**
57	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройствопри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**10,7000**	**767,18**	**8209**
58	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**10,7000**	**904,59**	**9679**
59	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**10,7000**	**100,21**	**1072**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**206332**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**19366**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2665**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**842**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**45922**
- перевозка грузов	Тенге				**138378**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**12487**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**218819**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**9278**
ИТОГО:	Тенге				**228097**
Сметная прибыль	Тенге				**18248**

		ИТОГО по смете:	Тенге				**246345,72**

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**246 345,72**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					2 463
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**248 809**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					5 329
		ИТОГО ПО АКТУ:					**254 139**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**254 139**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**269 371**
		Всего ПО АКТУ:					**269 371**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**244 643**
		НДС (12 %)					29 357
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**274 000**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____**Уразбаев М.М.**