Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Субподрядчик: **ТОО "АДС-2001"**
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети канализации)"
Договор: №04/07 от 15.07.2019

С П Р А В К А №01 от 29.09.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			4/07	15.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	6 479 058,80	-	-	-	-	-	-	694 185	
За отчетный период	**6 479 058,80**	**5 784 873,93**						**694 184,87**	**6 479 058,80**

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

Сагынаев Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети канализации)"
Договор: №4/07 от 15.07.2019г.

Акт выполненных работ №01 от 29.09.2019г.

за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Канализация					
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2118,5000		122,74	260031
2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3642,6970		250,47	912386
3	21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3	м3	2728,4000		230,36	628514
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	191,7690		96,34	18474

5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	5,9310	1717,16	10184
6	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	191,9000	11,39	2186
7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	211,0900	1314,18	277410
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,8100	656,86	76071
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2200,3900	13,61	29953
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2200,3900	119,94	263913
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,0000	2303,32	62190
12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0090	221875,52	1997
13	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	9,0000	567,48	5107
14	23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	2,0000	173,05	346

15	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2491**	**289365,79**	**72081**
16	**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**249,1000**	**1265,90**	**315336**
17	**23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**41,0000**	**321,52**	**13182**
18	**23-020308-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационныхтруб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**8,0000**	**1984,22**	**15874**
19	**23-020308-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**4,0000**	**1717,65**	**6871**
		НР второго уровня	%	4,24	72,83	291
		Накладные расходы	%	--	72,83	291
		Сметная прибыль	%	8	143,24	573
		Сметная стоимость:			**1933,72**	**7735**
20	**23-020402-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки полипропиленовые сварныедля безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**4,0000**	**965,35**	**3861**
21	**11-231101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**7,0000**	**16602,99**	**116221**
22	**11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**20,0000**	**3203,32**	**64066**
		Устройство колодцев				

23	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,4600	40589,00	221616
24	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,7850	34757,85	235832
25	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,0000	9667,71	106345
26	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5,0000	17097,82	85489
27	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	12,0000	8599,73	103197
28	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	12898,99	51596
29	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	11,0000	12011,09	132122
30	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	18199,50	18200

31	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**11,0000**		**6538,27**	**71921**
32	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**5,0000**		**13148,55**	**65743**
33	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**16,0000**		**2127,30**	**34037**
34	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**1,1270**		**28414,44**	**32023**
35	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**16,0000**		**6096,49**	**97544**
37	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**1,4700**		**28414,44**	**41769**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4453689**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**580678**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**521522**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**174785**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2439102**
		- перевозка грузов	Тенге				**912386**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**456158**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4909846**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**208177**
	ИТОГО:		Тенге				**5118024**
	Сметная прибыль		Тенге				**409442**

		ИТОГО по смете:	Тенге				5527465,50

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**5 527 465,50**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					55 275
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**5 582 740**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					119 582
		ИТОГО ПО АКТУ:					**5 702 322**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**5 702 322**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**6 044 110**
		Всего ПО АКТУ:					**6 044 109,96**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**5 489 260,63**
		НДС (12 %)					658 711,28
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**6 147 971,90**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**

РаЗа Строй

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**

АДС-200

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети канализации)"
Договор: №4/07 от 15.07.2019г.

Акт выполненных работ №02 от 29.09.2019г.

за сентябрь 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Канализация					
2	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**64,6780**		**250,47**	**16200**
		Устройство колодцев					
36	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**5,1200**		**3383,80**	**17325**
38	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2001**		**299951,71**	**60020**
39	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**85,6000**		**767,18**	**65670**
40	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**85,6000**		**904,59**	**77433**
41	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**85,6000**		**100,21**	**8578**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

Итого прямые затраты:	Тенге					245227
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					25248
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20060
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6329
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					183718
- перевозка грузов	Тенге					16200
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня	Тенге					19184
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					264410
Накладные расходы II уровня	Тенге					11211
ИТОГО:	Тенге					275621
Сметная прибыль	Тенге					22050
ИТОГО по смете:	Тенге					297670,75

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**297 670,75**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					2 977
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**300 647**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					6 440
		ИТОГО ПО АКТУ:					**307 087**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**307 087**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**325 494**
		Всего ПО АКТУ:					**325 493,62**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**295 613,30**
		НДС (12 %)					35 473,60
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**331 086,90**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

РаЗа Строй

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____ **Уразбаев М.М.**

АДС-2001