Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июнь месяц 2022 года
Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт а/д областного значения и иссуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км) Балхашского района Алматинской области	тенге	1 237 576 472,50	739 667 960,66	-	592 804 175,17	146 863 785,49	-	146 863 785,49
	в т. ч. 2021г.					**268 025 032 159**			
			297 973 000,00	297 973 000,00	-	297 973 000,00	-	-	146 863 785,49
	в т.ч. 2022г.					**268 025 015 159**			
			813 472,50	813 472,50		813 472,50	-		-
						268 025 053 159			
			938 790 000,00	440 881 488,16	-	294 017 702,67	146 863 785,49	-	146 863 785,49
	Всего по акту:		1 237 576 472,50	739 667 960,66	-	592 804 175,17	146 863 785,49	-	146 863 785,49

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов
М.П.

Представитель заказчика:
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 015 159/ 268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ

по среднему ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км)
Балхашского района за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков путем разборки дорожной одежды на глубину 50 см с вывозкой на 20 км. С КМ 132+100 по КМ 132+950. С КМ 134+255 по КМ 135+055. С КМ 135+300 по КМ 135+730. С КМ 142+150 по КМ 142+950. С КМ 144+810 по КМ 144+910. С КМ 145+125 по КМ 146+525. С КМ 147+290 по КМ 148+740 (5830 м)												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6000		211,51	201,32	1269040	1207930	535	301452	1696132
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	60575	358109		125639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозки строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	10800		419,00	--	4525200	--		--	4887216
		СП - 8%				--	--	--	--		362016	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4200		19,08	19,08	80119	80119	--	24040	112492
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	33388		8333	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5124		3675,06	--	18831007	--	18831007	--	20337488
		СП - 8%				--	--	--	--		1506481	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1800		1256,98	1098,78	2262564	1977804	3528	816069	3324923

		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,24 0,00	263,55	281232	474387		246291	
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	2196	4075,92 --	-- --	8950720 --	-- --	8950720	-- 716058	9666778
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	11,2	1882,69 --	1882,69 1015,02	21120 --	21120 11386	--	12297 2673	36090
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 СП - 8%	т	11,554	124469,58 --	-- --	1438168 --	-- --	1438168	-- 115053	1553222
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	14000	112,90 54,26	53,52 11,28	1580561 759574	749326 157868	71661	990837 205712	2777110
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 СП - 8%	т	0,840	124469,58 --	-- --	104572 --	-- --	104572	-- 8366	112937
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	996,8	17139,06 --	-- --	17084215 --	-- --	17084215	-- 1366737	18450952
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14000	9,85 9,82	0,03 --	137834 137431	403 --	--	148425 22901	309160
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 СП - 8%	т	0,840	124469,58 --	-- --	104572 --	-- --	104572	-- 8366	112937
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	999,6	17139,06 --	-- --	17132204 --	-- --	17132204	-- 1370576	18502781
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								81 880 218

РАЗДЕЛ 3. Фрезерование покрытия глубиной до 4 см на поврежденных участках с вывозом на расстояние 1 км. С КМ 129+410 по КМ 131+160. С КМ 148+800 по КМ 149+125. С КМ 149+525 по КМ 150+125. С КМ 151+200 по КМ 151+700.С КМ 154+540 по КМ 155+240. С КМ 155+550 по КМ 155+965.С 156+555 по КМ 157+055. С КМ 157+155 по КМ 157+755. С КМ 158+545 по КМ 161+145. С КМ 163+785 по КМ 164+985. С КМ 165+690 по КМ 165+990. С КМ 166+390 по КМ 178+790

20	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	6000	99,14 3,55	95,58 8,32	594868 21270	573506 49943	92	76910 53742	725520

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	41,8825	28,00				1173		
21	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		576	44,00	--	25344	--		--	27372
		СП - 8%				--	--	--	--		2028	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		1,80	1882,67	1882,67	3390	3390	--	1974	5792
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,01	--	1827		429	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,854	124469,58	--	230822	--	230822	--	249288
		СП - 8%				--	--	--	--		18466	
24	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси		700	1728,11	1440,27	1209680	1008186	1880	503298	1850016
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	199614	266403		137038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	0,32895	53700,00				17668		
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,51795106	124469,58	--	64469	--	64469	--	69627
		СП - 8%				--	--	--	--		5158	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		707	17139,06	--	12117315	--	12117315	--	13086701
		СП - 8%				--	--	--	--		969385	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		4,20008853	1882,67	1882,67	7907	7907	0	4604	13512
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1015,01	0	4263		1001	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		4,32607348	124469,58	--	538465	--	538465	--	581542
		СП - 8%				--	--	--	--		43077	
29	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		14000	112,90	53,52	1580561	749326	71661	990837	2 777 110
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	759574	157868		205712	
30	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,84001771	124469,58	--	104557	--	104557	--	112921
		СП - 8%				--	--	--	--		8365	
31	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		996,8	17139,06	--	17084215	--	17084215	--	18450952
		СП - 8%				--	--	--	--		1366737	
32	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		14000	9,85	0,03	137834	403	--	148425	309160
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	137431	--		22901	

33	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 СП - 8%	т	0,84001771	124469,58 --	-- --	104557 --	-- --	104557	-- 8365	112921
34	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	999,6	17139,06 --	-- --	17132204 --	-- --	17132204	-- 1370576	18502781
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								56 875 215
		Общая по локальной смете	Тенге								**138 755 433**
		Коэфициент на 2021 год К= 1,050036	Тенге								**145 698 200**
		Налог на добавленную стоимость-12%	Тенге								**17 483 784**
		Всего по сметному расчету	Тенге								**163 181 984**
		Итого с тендерной скидкой									**146 863 785,49**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.