Форма N 2в

Заказчик Директор ТОО "Акаба Сервис"

Подрядчик ТОО "Астана Томирис и Ко"

Инженер ТОО "GN Group"

Договор №6 от 21.06.2017

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома №110 по улице Майлы Кожа в городе Арыс,ЮКО

Наименование обьекта: Жилой дом №110

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 1. | E0162-36-1 | Очистка вручную стен подъезда от набелов с земли и лесов | м2 | 1007,28 | 25,70<br>25,70 | --<br>-- | 25887<br>25887 | --<br>-- | 0,18<br>-- | 179<br>-- |
| 2. | E0162-36-1 | Очистка вручную потолков подъезда от набелов с земли и лесов | м2 | 74,28 | 25,70<br>25,70 | --<br>-- | 1909<br>1909 | --<br>-- | 0,18<br>-- | 13<br>-- |
| 3. | E0159-6-1 | Разборка деревянных поручней с прямой частью | м | 172,20 | 12,93<br>12,67 | 0,26<br>0,05 | 2227<br>2182 | 45<br>9 | 0,09<br>0,00 | 15<br>0 |
| 4. | E0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | м2 | 10,40 | 158,38<br>134,60 | 23,78<br>8,98 | 1647<br>1400 | 247<br>93 | 0,91<br>0,04 | 9<br>0 |
| 5. | E0146-44-2 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок | м2 | 12,00 | 250,04<br>226,26 | 23,78<br>8,98 | 3000<br>2715 | 285<br>108 | 1,52<br>0,04 | 18<br>1 |
| 6. | E0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 1325,00 | 48,37<br>44,01 | 4,36<br>0,68 | 64090<br>58313 | 5777<br>901 | 0,29<br>0,01 | 381<br>7 |
| 7. | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 1325,00 | 24,15<br>21,51 | 2,64<br>0,45 | 31999<br>28501 | 3498<br>596 | 0,15<br>0,00 | 201<br>6 |
| 8. | E0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | м2 | 397,50 | 36,77<br>35,10 | 1,67<br>0,29 | 14616<br>13952 | 664<br>115 | 0,23<br>0,00 | 90<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Е0158-3-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | окно | 2,00 | 499,86 | 44,86 | 1000 | 90 | 3,09 | 6 |
| | | | | | 455,00 | 7,09 | 910 | 14 | 0,06 | 0 |
| 10. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 51,48 | 27,10 | -- | 1395 | -- | 0,40 | 21 |
| | | | | | 18,97 | -- | 977 | -- | -- | -- |
| 11. | С010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 51,48 | 40,50 | -- | 2085 | -- | 0,17 | 9 |
| | | | | | 8,10 | -- | 417 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Демонтажные работы | | | | | | | | 149855 |
| | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 12. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 205,00 | 105,07 | 1,24 | 21539 | 254 | 0,08 | 16 |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 2732 | 97 | 0,00 | 0 |
| 13. | Е0110-14-1 | Установка стропил, кобылок | м3 | 3,37 | 21898,02 | 417,85 | 73796 | 1408 | 25,41 | 86 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 13167 | 531 | 0,78 | 3 |
| 14. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 3,37 | 599,34 | 35,14 | 2020 | 118 | 0,90 | 3 |
| | | | | | 142,31 | 13,23 | 480 | 45 | 0,07 | 0 |
| 15. | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА | м3 | 8,41 | 8200,00 | -- | 68962 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 1325,00 | 21,41 | 1,14 | 28370 | 1507 | 0,03 | 44 |
| | | | | | 5,38 | 0,42 | 7131 | 563 | 0,00 | 3 |
| 17. | С11011-86 4 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,40 | 67180,00 | -- | 26801 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали НАД ВЕНТШАХТАМИ | м2 | 80,08 | 568,05 | 1,55 | 45489 | 124 | 1,12 | 90 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 14111 | 47 | 0,00 | 0 |
| 19. | Е0112-12-1 | Устройство снегодержателей | м | 9,00 | 15,49 | 3,11 | 139 | 28 | 0,07 | 1 |
| | | | | | 11,13 | 1,15 | 100 | 10 | 0,01 | 0 |
| 20. | С11011-86 6 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | кг | 28,64 | 62,00 | -- | 1775 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0112-12- | Ограждение кровель перилами | м | 205,00 | 15,49 | 3,11 | 3176 | 638 | 0,07 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11,13 | 1,15 | 2282 | 236 | 0,01 | 1 |
| 22. | С12021-26 | Сварная решетка ограждения | т | 1,09 | 134000,00 | -- | 145591 | -- | -- | -- |
| | 8 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Е0115-172 | Масляная окраска ограждения за 2 | м2 | 31,51 | 164,61 | 0,09 | 5187 | 3 | 0,74 | 23 |
| | -4 | раза | | | 124,20 | 0,02 | 3913 | 1 | 0,00 | 0 |
| 24. | Е0110-13- | Укладка ходовых досок | м | 152,00 | 7,64 | 1,13 | 1161 | 171 | 0,04 | 6 |
| | 1 | | | | 6,23 | 0,43 | 947 | 65 | 0,00 | 0 |
| 25. | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта | м3 | 2,19 | 7940,00 | -- | 17379 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,30 | 8200,00 | -- | 2493 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Е0110-51- | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 2,49 | 599,34 | 35,14 | 1494 | 88 | 0,90 | 2 |
| | 1 | - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | | | 142,31 | 13,23 | 355 | 33 | 0,07 | 0 |
| 28. | Е0110-15- | Устройство слуховых окон | шт | 10,00 | 1320,84 | 102,01 | 13208 | 1020 | 6,99 | 70 |
| | 1 | | | | 1107,45 | 39,37 | 11074 | 394 | 0,19 | 2 |
| 29. | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила | м3 | 0,45 | 9700,00 | -- | 4365 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | С11021-68 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска | м3 | 0,05 | 10200,00 | -- | 479 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил | м3 | 1,13 | 10600,00 | -- | 11978 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка | м3 | 0,12 | 9700,00 | -- | 1164 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С11021-68 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок | м3 | 0,51 | 10200,00 | -- | 5202 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С11021-30 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,36 | 14400,00 | -- | 5184 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 2,62 | 599,34<br>142,31 | 35,14<br>13,23 | 1568<br>372 | 92<br>35 | 0,90<br>0,07 | 2<br>0 |
| 36. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ | м2 | 30,00 | 568,05<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 17042<br>5286 | 47<br>18 | 1,12<br>0,00 | 34<br>0 |
| 37. | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | м2 | 5,40 | 3960,00<br>-- | --<br>-- | 21384<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | С12061-18 | Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья | м2 | 4,90 | 4872,00<br>-- | --<br>-- | 23873<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 39. | С11011-797 | Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м | комплект | 10,00 | 360,00<br>-- | --<br>-- | 3600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40. | Е0115-201-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом | м2 | 4,90 | 387,65<br>38,30 | 2,06<br>0,79 | 1900<br>188 | 10<br>4 | 0,25<br>0,00 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 556320 |
| | | Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Д-1(6шт) | | | | | | | | |
| 41. | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций металлических дверей | т | 0,92 | 17023,17<br>14826,38 | 1416,44<br>497,81 | 15737<br>13706 | 1309<br>460 | 94,42<br>2,44 | 87<br>2 |
| 42. | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | т | 0,53 | 154200,00<br>-- | --<br>-- | 81288<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 43. | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,39 | 147100,00<br>-- | --<br>-- | 57800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 44. | С11011-819 | Шарнир | шт | 24,00 | 40,00<br>-- | --<br>-- | 960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 45. | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12,00 | 308,00<br>-- | --<br>-- | 3696<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 46. | ТПрайс-лист | Электромагнитный замок EL130 | шт | 6,00 | 4595,81<br>-- | --<br>-- | 27575<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,10 | 23143,99 | 395,71 | 2361 | 40 | 25,88 | 3 |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 409 | 15 | 0,72 | 0 |
| 48. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,10 | 1911,45 | 17,71 | 195 | 2 | 2,16 | 0 |
| | | | | | 349,31 | 6,75 | 36 | 1 | 0,03 | 0 |
| 49. | Е0110-28-10 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по минвате с одной стороны | м2 | 15,60 | 143,43 | 3,50 | 2237 | 55 | 0,90 | 14 |
| | | | | | 136,37 | 1,32 | 2127 | 21 | 0,01 | 0 |
| 50. | С11031-25 | Вата минеральная | м3 | 0,62 | 2530,00 | -- | 1579 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | С11011-86 6 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 97,97 | 62,00 | -- | 6074 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52. | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 15,60 | 68,47 | 2,30 | 1068 | 36 | 0,13 | 2 |
| | | | | | 21,22 | 0,88 | 331 | 14 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Д-1(6шт) | | | | | | | | 200569 |
| | | Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 53. | Е0115-79-10 | Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС" | м2 | 74,28 | 324,07 | 2,99 | 24072 | 222 | 0,80 | 59 |
| | | | | | 172,28 | 1,12 | 12797 | 84 | 0,01 | 0 |
| 54. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 74,28 | 304,08 | 2,91 | 22587 | 216 | 0,56 | 42 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 6939 | 82 | 0,01 | 0 |
| 55. | Е0115-169-6 | Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | -74,28 | 30,59 | 0,06 | -2273 | -5 | 0,17 | -13 |
| | | | | | 30,53 | 0,03 | -2268 | -2 | 0,00 | -0 |
| 56. | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС" | м2 | 1007,28 | 259,84 | 2,82 | 261733 | 2846 | 0,56 | 564 |
| | | | | | 115,82 | 1,08 | 116660 | 1083 | 0,01 | 5 |
| 57. | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 559,60 | 153,69 | 2,35 | 86008 | 1315 | 0,54 | 301 |
| | | | | | 90,05 | 0,90 | 50389 | 504 | 0,00 | 2 |
| 58. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 447,68 | 285,16 | 2,63 | 127660 | 1175 | 0,45 | 201 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 33480 | 442 | 0,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | Е0115-169 -5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | -1007,28 | 22,11<br>22,05 | 0,06<br>0,03 | -22269<br>-22206 | -63<br>-25 | 0,13<br>0,00 | -126<br>-0 |
| 60. | Е0115-152 -1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 222,84 | 19,52<br>15,79 | 0,15<br>0,06 | 4349<br>3519 | 33<br>14 | 0,11<br>0,00 | 24<br>0 |
| 61. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 21,96 | 666,46<br>359,66 | 7,91<br>2,99 | 14635<br>7898 | 174<br>66 | 2,06<br>0,01 | 45<br>0 |
| 62. | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/ | м2 | 21,96 | 259,84<br>115,82 | 2,82<br>1,08 | 5706<br>2543 | 62<br>24 | 0,56<br>0,01 | 12<br>0 |
| 63. | Е0115-180 -3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/ | м2 | 21,96 | 285,16<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 6262<br>1642 | 58<br>22 | 0,45<br>0,00 | 10<br>0 |
| 64. | Е0115-169 -5 | Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/ | м2 | -21,96 | 22,11<br>22,05 | 0,06<br>0,03 | -485<br>-484 | -1<br>-1 | 0,13<br>0,00 | -3<br>-0 |
| 65. | Е0162-29-7 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и перил | м2 | 90,00 | 150,43<br>118,89 | 0,04<br>0,02 | 13539<br>10700 | 4<br>2 | 0,74<br>0,00 | 66<br>0 |
| 66. | Е0159-9-1 | Установка прямой части деревянного поручня | 1м | 172,20 | 115,41<br>107,37 | 2,66<br>0,32 | 19873<br>19489 | 458<br>55 | 0,69<br>0,01 | 119<br>2 |
| 67. | С12069-54 | Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм | м | 172,20 | 156,00<br>-- | --<br>-- | 26863<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | 588261 |
| | | Раздел: СМЕТА ДОБАВИТЬ | | | | | | | | |
| 68. | Е0112-7-8 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 | 775,85 | 121,68<br>94,18 | 8,30<br>1,17 | 94402<br>73069 | 6440<br>907 | 0,57<br>0,00 | 439<br>4 |
| 69. | С11011-37 80 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 892,22 | 354,00<br>-- | --<br>-- | 315846<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: СМЕТА ДОБАВИТЬ | | | | | | | | 410249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 1905252 | 30491 | | 3181 |
| | | | | | | | 529077 | 7683 | | 45 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 536345 |
| На металломонтажные работы | 11474 |
| Всего накладных расходов: | 547820 |
| Итого с накладными | 2453071 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 147184 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2600255 |
| Итого с временными, 0,88 % | 2623137 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,49 % | 2635990 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2646483 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2672714 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 6386944 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 127739 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6514683 |
| С тендерным коэф. 0,9928342 | 6468000 |

Специализированная уполномоченная организация»
Директор ТОО "Акаба Сервис" Сарбасов Е.

«Технический надзор»
ТОО "GN Group" Н.Увайдин

«Подрядчик»
ТОО "Астана Томирис" Пернебаев А.

«Орган управления объектом кондоминиума»
Байкова Ж.

Инженер-эксперт ТОО "GN Group"
Т.Тұрсынқұлұлы