Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Корпаративный фонд "Компания по строительству объектов",КАЗАХСТАН, Z05T1D8 г.Нур-Султан ул. Саганак д.17/10, кабинет 1105**	**171240025503**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор№9 от 28.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000054	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту Медицинский Центр в городе Жанаозен			услуга	1	167 661 889	167 661 889	17 963 774
				Итого	1	x	167 661 889	17 963 774

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательный при его (их) наличии) на _____ страниц Форма КС-3 - 1 лист, Форма 2 - 56 лист, Платежный сертификат - 1 лист, Реестр - 1 лист, Ведомость - 9 лист

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: Завершение строительства объекта "Медицинский центр со стационаром на 50 койко - мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в г. ЖанаОзен Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	28.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	167 661 889	149 698 115							17 963 774	167 661 889
За отчетный месяц		149 698 115							17 963 774	167 661 889
Всего к оплате с НДС		149 698 115							17 963 774	167 661 889

Заказчик Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов" БИН 171240025593

Заместитель Генерального директора _____ **Муханов К.К.**

Место печати (при наличии)

Генеральный директор ТОО «СК Девелопмент»

_____ **Искалиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Руководитель проекта ТОО «СК Девелопмент»

_____ **Мусатаев Н.Г.**

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Байжанов С. К.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «СК Девелопмент»

_____ **Мерсеитов К.А**

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные работы**

(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год

на работы Демонтажные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №1-1-1 Демонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Главный корпус										
			Демонтаж перемычек										
1	1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	18	412,45	250,21	7 424	4 504	—	4 597	12 982	
			НР - 118%; СП - 8%			162,24	54,18	2 920	975		962		
2	2	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	539,90	273,43	9 718	4 922	624	6 567	17 588	
			НР - 118%; СП - 8%			231,77	77,40	4 172	1 393		1 303		
3	3	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,864	68 489,00	—	59 174	—	59 174	—	63 908	
			СП - 8%			—	—	—	—		4 734		
			Отопление										
4	4	1120-2701-0101 РСНБ РК 2015	Фанкойлы. Демонтаж	фанкойл	156	11 180,94	33,72	1 744 227	5 261	—	1 704 187	3 724 288	
			НР - 98%; СП - 8%			11 147,22	—	1 738 966	—		275 873		
5	5	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	124	1 471,16	57,66	182 424	7 150	—	129 211	336 565	
			НР - 72%; СП - 8%			1 413,50	33,76	175 274	4 186		24 931		
6	6	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	180	671,90	14,83	120 942	2 669	—	115 923	255 815	
			НР - 98%; СП - 8%			657,07	0,09	118 273	16		18 949		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	1 665,28	14,96	299 751	2 693	1 376	289 807	636 723	
			НР - 98%; СП - 8%			1 642,68	0,22	295 682	39		47 165		
8	8	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	180	635,00	–	114 300	–	114 300	–	123 444	
			СП - 8%			–	–	–	–		9 144		
9	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2850	116,48	1,13	331 975	3 206	3 505	318 759	702 793	
			НР - 98%; СП - 8%			114,13	–	325 264	–		52 059		
10	11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	265	118,78	1,13	31 476	298	934	29 639	66 005	
			НР - 98%; СП - 8%			114,13	–	30 244	–		4 889		
11	26	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	75	1 874,24	16,28	140 568	1 221	41 350	88 699	247 608	
			НР - 90%; СП - 8%			1 306,62	7,43	97 997	557		18 341		
12	27	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	75	419,00	–	31 425	–	31 425	–	33 939	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 514		
13	28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,32	390 716,09	2 485,69	125 029	795	95 429	27 078	164 275	
			НР - 93%; СП - 8%			90 014,40	972,00	28 805	311		12 169		
14	30	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	2101,93	2 374,72	698,94	4 991 504	1 469 123	–	3 100 194	8 739 033	
			НР - 72%; СП - 8%			1 675,78	372,73	3 522 381	783 444		647 336		
			Совмещение оконных проемов с витражами на фасаде										
15	34	1203-0101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,52	25 573,95	5 404,88	115 594	24 430	–	74 769	205 592	
			НР - 72%; СП - 8%			20 169,07	2 805,52	91 164	12 681		15 229		
16	35	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,76	9 483,51	2 468,86	177 911	46 316	30 835	105 640	306 235	
			НР - 93%; СП - 8%			5 371,00	684,00	100 760	12 832		22 684		
17	36	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	18,3848	8 333,00	–	153 201	–	153 201	–	165 457	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12 256		
18	37	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,37	297 119,20	2 404,85	109 934	890	14 710	68 242	192 430	
			НР - 72%; СП - 8%			254 957,56	1 206,00	94 334	446		14 254		
19	38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,37	259 543,00	–	96 031	–	96 031	–	103 713	России
			СП - 8%			–	–	–	–		7 682		
			Изменение стен и перегородок										
20	39	1203-0101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,92	25 573,95	5 404,88	125 824	26 592	–	81 385	223 786	
			НР - 72%; СП - 8%			20 169,07	2 805,52	99 232	13 803		16 577		
21	40	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	39,5	15 240,45	3 908,85	601 998	154 400	–	444 665	1 130 396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 84%; СП - 8%			11 331,60	2 070,00	447 598	81 765		83 733		
22	41	1146-0302-0101 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из камня ракушечника. Пробивка	м3	0,8	22 572,42	7 069,92	18 058	5 656	–	12 934	33 471	
			НР - 84%; СП - 8%			15 502,50	3 744,00	12 402	2 995		2 479		
23	42	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,01	9 483,51	2 468,86	237 183	61 746	41 108	140 835	408 259	
			НР - 93%; СП - 8%			5 371,00	684,00	134 329	17 107		30 241		
24	43	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	25,01	8 333,00	–	208 408	–	208 408	–	225 081	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16 673		
			Демонтажные работы для чистки воздуховодов после консервации										
25	44	1215-0103-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	1296	982,28	19,31	1 273 032	25 019	–	909 116	2 356 720	
			НР - 72%; СП - 8%			962,97	11,30	1 248 013	14 648		174 572		
			Электроснабжение										
26	45	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	5	8 193,10	3 331,10	40 965	16 655	–	21 698	67 676	
			НР - 72%; СП - 8%			4 862,00	1 165,14	24 310	5 826		5 013		
27	46	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	14800	121,82	0,26	1 802 903	3 810	–	1 296 953	3 347 845	
			НР - 72%; СП - 8%			121,56	0,15	1 799 094	2 230		247 989		
28	47	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	7670	32,03	–	245 665	–	–	176 879	456 348	
			НР - 72%; СП - 8%			32,03	–	245 665	–		33 804		
29	48	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Демонтаж	м	1050	245,19	25,57	257 451	26 852	–	171 815	463 608	
			НР - 72%; СП - 8%			219,62	7,65	230 599	8 034		34 341		
			Ремонт дверей, витражей и фасада										
30	50	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2 749,98	134,93	8 250	405	–	5 803	15 177	
			НР - 72%; СП - 8%			2 615,04	71,46	7 845	214		1 124		
31	51	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	8,16	475,27	–	3 878	–	–	2 792	7 204	
			НР - 72%; СП - 8%			475,27	–	3 878	–		534		
			Прочие работы										
32	65	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2.	отверстие	31	2 730,16	1 039,07	84 635	32 211	–	58 365	154 440	
			НР - 84%; СП - 8%			1 691,09	550,26	52 424	17 058		11 440		
33	66	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	400	287,76	–	115 104	–	–	96 687	228 735	
			НР - 84%; СП - 8%			287,76	–	115 104	–		16 943		
					Демонтажные работы (марки АС)								
34	78	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Разборка	м3	44,3	15 240,45	3 908,85	675 152	173 162	–	498 700	1 267 760	
			НР - 84%; СП - 8%			11 331,60	2 070,00	501 990	91 701		93 908		
35	79	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из камня-ракушечника. Разборка	м3	42,27	10 802,55	2 617,23	456 624	110 630	–	339 847	860 188	
			НР - 84%; СП - 8%			8 185,32	1 386,00	345 993	58 586		63 718		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14 997 740	2 210 617	892 410	10 321 786	27 345 087	
								11 894 713	1 130 848	–	2 025 563		
		Стоимость монтажных работ		тенге				298 417					
			Накладные расходы	тенге				193 513					
			Сметная прибыль	тенге				39 354					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				531 284					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12 056 651					
			Накладные расходы	тенге				7 669 957					
			Сметная прибыль	тенге				1 578 129					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21 304 738					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				2 642 672					
			Накладные расходы	тенге				2 458 315					
			Сметная прибыль	тенге				408 079					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5 509 066					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27 345 088					
			РАЗДЕЛ 2. Вспомогательный корпус										
			Отопление										
36	80	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	228	1 471,16	57,66	335 424	13 146	–	237 582	618 846	
			НР - 72%; СП - 8%			1 413,50	33,76	322 278	7 697		45 840		
37	81	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	180	671,90	14,83	120 942	2 669	–	115 923	255 815	
			НР - 98%; СП - 8%			657,07	0,09	118 273	16		18 949		
38	82	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	1 665,28	14,96	299 751	2 693	1 376	289 807	636 723	
			НР - 98%; СП - 8%			1 642,68	0,22	295 682	39		47 165		
39	83	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	180	635,00	–	114 300	–	114 300	–	123 444	Турция
			СП - 8%			–	–	–	–		9 144		
			Изменение перегородок										
40	89	1146-0302-0101 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из камня ракушечника. Пробивка	м3	6,83	22 572,42	7 069,92	154 170	48 288	–	110 421	285 758	
			НР - 84%; СП - 8%			15 502,50	3 744,00	105 882	25 572		21 167		
41	90	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	1,44	10 802,55	2 617,23	15 556	3 769	–	11 577	29 304	
			НР - 84%; СП - 8%			8 185,32	1 386,00	11 787	1 996		2 171		
42	91	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	33,69	9 483,51	2 468,86	319 499	83 176	55 374	189 713	549 950	
			НР - 93%; СП - 8%			5 371,00	684,00	180 949	23 044		40 737		
43	92	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	33,69	8 333,00	–	280 739	–	280 739	–	303 198	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		22 459		
44	93	1203-0101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,3	25 573,95	5 404,88	263 412	55 670	–	170 380	468 495	
			НР - 72%; СП - 8%			20 169,07	2 805,52	207 741	28 897		34 703		
			Замена дверей										
45	94	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	2 749,98	134,93	19 250	945	–	13 540	35 413	
			НР - 72%; СП - 8%			2 615,04	71,46	18 305	500		2 623		
46	95	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	23,52	475,27	–	11 178	–	–	8 048	20 765	
			НР - 72%; СП - 8%			475,27	–	11 178	–		1 538		
			Прочие работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	115	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.7 Kтр=1,25, Kзм=1,25	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1.25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	отверстие	26	3 412,70	1 298,84	88 730	33 770	—	61 189	161 913	
			НР - 84%; СП - 8%			2 113,86	687,83	54 960	17 883		11 994		
					Станция источников медгазов								
			Изменение перегородок										
48	118	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	9,6	10 802,55	2 617,23	103 704	25 125	—	77 183	195 359	
			НР - 84%; СП - 8%			8 185,32	1 386,00	78 579	13 306		14 471		
49	119	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,04	9 483,51	2 468,86	28 830	7 505	4 997	17 119	49 624	
			НР - 93%; СП - 8%			5 371,00	684,00	16 328	2 079		3 676		
50	120	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	3,04	8 333,00	—	25 332	—	25 332	—	27 359	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		2 027		
			Проем										
51	121	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	15	15 240,45	3 908,85	228 607	58 633	—	168 860	429 264	
			НР - 84%; СП - 8%			11 331,60	2 070,00	169 974	31 050		31 797		
52	122	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	9	7 122,13	282,07	64 099	2 539	—	45 306	118 157	
			НР - 72%; СП - 8%			6 840,06	151,58	61 560	1 364		8 752		
					Электроснабжение (КТПН)								
			Демонтажные работы										
53	129	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	1	6 033,56	2 918,78	6 034	2 919	—	3 579	10 382	
			НР - 80%; СП - 8%			3 114,77	1 359,12	3 115	1 359		769		
54	130	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	2	14 999,65	7 110,92	29 999	14 222	—	17 918	51 751	
			НР - 80%; СП - 8%			7 888,73	3 310,03	15 777	6 620		3 833		
55	131	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Kтр=0,75, Kзм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	0,32	211 921,17	102 083,82	67 815	32 667	—	35 686	111 781	
			НР - 80%; СП - 8%			109 837,35	29 560,92	35 148	9 459		8 280		
					Ограждение								
56	132	1203-0101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	18,4	25 573,95	5 404,88	470 561	99 450	—	304 367	836 922	
			НР - 72%; СП - 8%			20 169,07	2 805,52	371 111	51 622		61 994		
57	133	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Демонтаж	м оград	93	2 755,01	1 037,86	256 216	96 521	—	227 418	522 325	
			НР - 118%; СП - 8%			1 717,15	355,19	159 695	33 033		38 691		
58	134	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	48	2 702,58	—	129 724	—	—	93 401	240 975	
			НР - 72%; СП - 8%			2 702,58	—	129 724	—		17 850		
59	135	4102-0101-2003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км	т	48	161,00	—	7 728	—		—	8 346	
			СП - 8%			—	—	—	—		618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	136	1216-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	260	5 340,30	3 757,28	1 388 477	976 893	15 344	829 607	2 395 530	
			НР - 72%; СП - 8%			1 524,00	2 907,66	396 240	755 992		177 447		
					Тепловые сети								
61	137	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	1 257,37	319,80	2 515	640	—	1 609	4 454	
			НР - 72%; СП - 8%			937,57	180,00	1 875	360		330		
62	138	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	2 071,98	319,80	4 144	640	—	2 782	7 480	
			НР - 72%; СП - 8%			1 752,18	180,00	3 504	360		554		
63	139	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3 896,99	159,90	7 794	320	637	6 947	15 920	
			НР - 99%; СП - 8%			3 418,52	90,00	6 837	180		1 179		
64	140	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2 066,53	95,94	4 133	192	337	3 675	8 432	
			НР - 99%; СП - 8%			1 801,88	54,00	3 604	108		625		
65	141	2304-0902-2513 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40 239,00	—	40 239	—	40 239	—	43 458	Россия
			СП - 8%			—	—	—	—		3 219		
66	142	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	37 413,00	—	37 413	—	37 413	—	40 406	Россия
			СП - 8%			—	—	—	—		2 993		
67	143	2304-0902-2515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	68 138,00	—	136 276	—	136 276	—	147 178	Россия
			СП - 8%			—	—	—	—		10 902		
68	144	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	40	27 407,82	1 351,07	1 096 313	54 043	708 383	276 189	1 482 303	
			НР - 76%; СП - 8%			8 347,18	738,00	333 887	29 520		109 800		
69	145	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,8	12 051,40	3 066,37	57 847	14 719	16 211	38 435	103 984	
			НР - 118%; СП - 8%			5 607,72	1 178,04	26 917	5 655		7 702		
70	146	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,153	259 543,00	—	39 710	—	39 710	—	42 887	Россия
			СП - 8%			—	—	—	—		3 177		
71	147	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	4,8	68 066,00	—	326 717	—	326 717	—	352 854	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		26 137		
					Демонтажные работы (марка АС)								
72	148	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Разборка	м3	0,23	15 240,45	3 908,85	3 505	899	—	2 589	6 582	
			НР - 84%; СП - 8%			11 331,60	2 070,00	2 606	476		488		
73	149	1146-0401-0 05 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из камня-ракушечника. Разборка	м3	18,93	10 802,55	2 617,23	204 492	49 544	—	152 195	385 223	
			НР - 84%; СП - 8%			8 185,32	1 386,00	154 948	26 237		28 535		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6 791 174	1 681 594	1 803 385	3 513 045	11 128 560	
								3 298 467	1 074 423	--	824 336		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6 042 253					
			Накладные расходы	тенге				3 107 317					
			Сметная прибыль	тенге				731 966					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9 881 535					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				748 921					
			Накладные расходы	тенге				405 730					
			Сметная прибыль	тенге				92 372					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1 247 023					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				11 128 558					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								38 473 647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				15 193 180					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3 892 212				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2 205 271				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2 695 795			
			- Перевозка грузов	тенге				7 728					
			- Накладные расходы	тенге							13 834 831		
			- Сметная прибыль	тенге							2 849 899		
			ИТОГО									38 473 647	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								923 368	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**39 397 015**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								330 935	
			Итого с зимним удорожанием:									**39 727 949**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								794 559	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**40 522 508**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									3 647 026	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								38 720 584	
			Итого по акту:									**42 367 610**	
			НДС 12%	12%								5 084 113	
			Всего с НДС									**47 451 723**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Н.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года

Акт №2
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год
на работы Строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2 Строительно-монтажные работы										
			ОТДЕЛ 1. Цокольный этаж										
					Устройство проемов (лист 14 и 2)								
1	24	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,32	25 858,46	8 633,46	8 275	2 763	--	5 859	15 264	
						17 225,00	4 572,00	5 512	1 463		1 131		
2	25	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	539,90	273,43	1 080	547	69	730	1 954	
						231,77	77,40	464	155		145		
3	26	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,044	68 489,00	--	3 014	--	3 014	--	3 255	Казахстан
						--	--	--	--		241		
					Кладка проемов (лист 14)								
4	27	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,52	9 483,51	2 468,86	14 415	3 753	2 498	8 559	24 812	
						5 371,00	684,00	8 164	1 040		1 838		
5	28	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	1,368	8 333,00	--	11 400	--	11 400	--	12 312	Казахстан
						--	--	--	--		912		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				38 183	7 062	16 981	15 148	57 597	
								14 139	2 658	--	4 267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		тенге				38 183					
			Накладные расходы	тенге				15 148					
			Сметная прибыль	тенге				4 266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57 597					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				57 597					
				ОТДЕЛ 2. Первый этаж									
					Устройство проемов (лист 14, 3 и 18)								
6	133	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,8	25 858,46	8 633,46	20 687	6 907	--	14 648	38 161	
						17 225,00	4 572,00	13 780	3 658		2 827		
7	134	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	539,90	273,43	4 319	2 187	278	2 919	7 817	
						231,77	77,40	1 854	619		579		
8	135	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,216	68 489,00	--	14 794	--	14 794	--	15 977	Казахстан
						--	--	--	--		1 183		
9	136	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Премычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	0,031	114 651,63	23 575,24	3 554	731	80	2 060	6 063	
						88 479,00	7 828,98	2 743	243		449		
					Кладка проемов								
10	140	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1	9 483,51	2 468,86	9 484	2 469	1 644	5 631	16 324	
						5 371,00	684,00	5 371	684		1 209		
11	141	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,62	9 483,51	2 468,86	43 814	11 406	7 594	26 016	75 416	
						5 371,00	684,00	24 814	3 160		5 586		
12	142	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	5,058	8 333,00	--	42 148	--	42 148	--	45 520	Казахстан
						--	--	--	--		3 372		
					Узел сомещения проема окна с витражом (лист3)								
13	193	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы (совмещение окна с витражом). Обрамление угловой сталью	т	0,786	434 733,33	1 372,31	341 700	1 079	284 422	40 889	413 197	
						71 500,00	752,66	56 199	592		30 607		
14	194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,222	107,63	2,50	2 284	53	951	888	3 426	
						60,30	0,36	1 280	8		254		
15	195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,222	165,09	3,60	3 503	76	1 931	1 043	4 910	
						70,50	0,72	1 496	15		364		
					Стены. Отделочные работы								
			Тип 1										
16	207	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1959,7887	1 740,52	100,21	3 411 049	196 382	686 892	2 153 114	6 009 296	
						1 289,82	83,49	2 527 775	163 618		445 133		
					Полы (лист 16)								
			Тип 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	227	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	170,2	805,20	34,05	137 045	5 795	51 876	77 674	231 897	
						466,36	19,14	79 374	3 257		17 178		
18	228	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	170,2	347,99	23,01	59 228	3 917	51 387	5 714	70 137	
						23,06	12,66	3 924	2 155		5 195		
			Тип 2										
19	233	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	477	1 190,93	34,10	568 074	16 268	265 463	277 744	913 483	
						600,30	19,14	286 343	9 129		67 665		
20	234	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	477	2 310,57	88,60	1 102 142	42 263	1 016 762	62 382	1 257 686	
						90,39	48,74	43 117	23 247		93 162		
			Тип 3										
21	237	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,01224	7 973,10	1 131,66	135 640	19 252	46 090	74 715	227 184	
						4 132,18	540,00	70 298	9 187		16 828		
22	238	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500,36	52,63	0,64	26 334	320	–	24 623	55 034	
						51,99	0,36	26 014	180		4 077		
23	239	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	510,3672	32,00	–	16 332	–	16 332	–	17 638	
						–	–	–	–		1 307		
24	240	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	500,36	805,20	34,05	402 890	17 037	152 505	228 349	681 738	
						466,36	19,14	233 348	9 576		50 499		
25	241	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	500,36	347,99	23,01	174 120	11 515	151 069	16 798	206 192	
						23,06	12,66	11 536	6 334		15 273		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				6 519 141	337 658	2 792 218	3 015 207	10 297 096	
								3 389 266	235 662	–	762 747		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6 515 587					
			Накладные расходы	тенге				3 013 147					
			Сметная прибыль	тенге				762 299					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10 291 033					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				3 554					
			Накладные расходы	тенге				2 060					
			Сметная прибыль	тенге				449					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				6 063					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				10 297 096					
				ОТДЕЛ 3. Второй этаж									
				Кладка проемов(лист 14)									
26	244	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,8	9 483,51	2 468,86	45 521	11 851	7 889	27 030	78 354	
						5 371,00	684,00	25 781	3 283		5 804		
27	245	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,29	9 483,51	2 468,86	2 750	716	476	1 633	4 734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5 371,00	684,00	1 558	198		351		
28	246	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	4,581	8 333,00	--	38 173	--	38 173	--	41 227	Казахстан
						--	--	--	--		3 054		
					Узел сомещения проема окна с витражом (лист4)								
29	253	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы (совмещение окна с витражом). Обрамление угловой сталью	т	0,1686	434 733,33	1 372,31	73 296	231	61 010	8 771	88 632	
						71 500,00	752,66	12 055	127		6 565		
30	254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5522	107,63	2,50	490	11	205	191	735	
						60,30	0,36	274	2		54		
31	255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,5522	165,09	3,60	752	16	415	224	1 053	
						70,50	0,72	321	3		78		
					Полы								
			Тип 1										
32	295	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,96	805,20	34,05	89 345	3 778	33 820	50 639	151 182	
						466,36	19,14	51 747	2 124		11 199		
33	296	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	110,96	347,99	23,01	38 613	2 554	33 501	3 725	45 725	
						23,06	12,66	2 558	1 405		3 387		
			Тип 2										
34	301	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	908,46	1 190,93	34,10	1 081 913	30 982	505 582	528 971	1 739 755	
						600,30	19,14	545 349	17 387		128 871		
35	302	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	908,46	2 340,58	89,75	2 126 321	81 537	1 961 600	120 352	2 426 406	
						91,57	49,37	83 184	44 850		179 734		
			Тип 3										
36	305	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,64276	7 973,10	1 131,66	29 044	4 122	9 869	15 998	48 646	
						4 132,18	540,00	15 053	1 967		3 603		
37	306	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	107,14	52,63	0,64	5 639	69	--	5 272	11 784	
						51,99	0,36	5 570	39		873		
38	307	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	109,2828	32,00	--	3 497	--	3 497	--	3 777	Россия
						--	--	--	--		280		
39	308	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,14	805,20	34,05	86 269	3 648	32 655	48 895	145 978	
						466,36	19,14	49 966	2 051		10 813		
40	309	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	107,14	347,99	23,01	37 284	2 466	32 348	3 597	44 151	
						23,06	12,66	2 470	1 356		3 270		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				3 658 906	141 982	2 721 040	815 298	4 832 139	
								795 886	74 791	--	357 936		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3 658 906					
			Накладные расходы	тенге				815 298					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				357 936					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4 832 140					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				4 832 140					
			ОТДЕЛ 4. Третий этаж										
					Кладка проемов								
41	312	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,2	9 483,51	2 468,86	96 732	25 182	16 766	57 438	166 503	
						5 371,00	684,00	54 784	6 977		12 334		
42	313	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,3	9 483,51	2 468,86	12 329	3 210	2 137	7 320	21 221	
						5 371,00	684,00	6 982	889		1 572		
43	314	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	10,35	8 333,00	–	86 247	–	86 247	–	93 146	Казахстан
						–	–	–	–		6 900		
					Устройство проемов								
44	315	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,109	434 733,33	1 372,31	47 386	150	39 442	5 670	57 301	
						71 500,00	752,66	7 794	82		4 245		
45	316	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы (совмещение окна с витражом). Обрамление угловой сталью	т	0,1124	434 733,33	1 372,31	48 864	154	40 673	5 847	59 088	
						71 500,00	752,66	8 037	85		4 377		
46	317	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9778	107,63	2,50	643	15	268	250	965	
						60,30	0,36	360	2		71		
47	318	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,9778	165,09	3,60	987	22	544	294	1 383	
						70,50	0,72	421	4		102		
					Узел сомещения проема окна с витражом (лист5)								
48	340	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы (совмещение окна с витражом). Обрамление угловой сталью	т	0,1124	434 733,33	1 372,31	48 864	154	40 673	5 847	59 088	
						71 500,00	752,66	8 037	85		4 377		
49	341	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0348	107,63	2,50	327	8	136	127	490	
						60,30	0,36	183	1		36		
50	342	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,0348	165,09	3,60	501	11	276	149	702	
						70,50	0,72	214	2		52		
					Полы								
			Тип 1										
51	377	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,44	805,20	34,05	105 030	4 442	39 756	59 529	177 724	
						466,36	19,14	60 832	2 496		13 165		
52	378	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	130,44	347,99	23,01	45 392	3 002	39 383	4 379	53 753	
						23,06	12,66	3 007	1 651		3 982		
			Тип 2										
53	383	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	701,81	1 190,93	34,10	835 807	23 935	390 575	408 645	1 344 008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						600,30	19,14	421 297	13 432		99 556		
54	384	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	701,81	2 340,58	89,75	1 642 640	62 990	1 515 388	92 975	1 874 465	
						91,57	49,37	64 262	34 648		138 849		
			Тип 3										
55	387	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,56186	7 973,10	1 131,66	116 103	16 479	39 452	63 953	194 461	
						4 132,18	540,00	60 172	7 863		14 405		
56	388	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	428,29	52,63	0,64	22 541	274	–	21 076	47 107	
						51,99	0,36	22 267	154		3 489		
57	389	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	436,8558	32,00	–	13 979	–	13 979	–	15 098	
						–	–	–	–		1 118		
58	390	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	428,29	805,20	34,05	344 859	14 583	130 539	195 458	583 543	
						466,36	19,14	199 737	8 197		43 225		
59	391	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	428,29	347,99	23,01	149 040	9 856	129 309	14 379	176 492	
						23,06	12,66	9 875	5 422		13 074		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				3 618 272	164 466	2 525 543	943 336	4 926 538	
								928 261	81 991	–	364 929		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3 618 272					
			Накладные расходы	тенге				943 338					
			Сметная прибыль	тенге				364 929					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				4 926 538					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				4 926 538					
						ОТДЕЛ 5. Четвертый этаж							
					Кладка проемов								
60	394	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,12	9 483,51	2 468,86	39 072	10 172	6 771	23 200	67 254	
						5 371,00	684,00	22 129	2 818		4 982		
61	395	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,6	9 483,51	2 468,86	53 108	13 826	9 204	31 534	91 413	
						5 371,00	684,00	30 078	3 830		6 771		
62	396	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	8,748	8 333,00	–	72 897	–	72 897	–	78 729	Казахстан
						–	–	–	–		5 832		
					Устройство проемов								
63	397	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	539,90	273,43	1 080	547	69	730	1 954	
						231,77	77,40	464	155		145		
64	398	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,055	68 489,00	–	3 767	–	3 767	–	4 068	Казахстан
						–	–	–	–		301		
65	399	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,071	434 733,33	1 372,31	30 866	97	25 692	3 694	37 324	
						71 500,00	752,66	5 077	53		2 765		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	400	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы (совмещение окна с витражом). Обрамление угловой сталью	т	0,1124	434 733,33	1 372,31	48 864	154	40 673	5 847	59 088	
						71 500,00	752,66	8 037	85		4 377		
67	401	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,9518	107,63	2,50	533	12	222	207	799	
						60,30	0,36	299	2		59		
68	402	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,9518	165,09	3,60	817	18	450	243	1 146	
						70,50	0,72	349	4		85		
					Узел сомещения проема окна с витражом (лист6)								
69	431	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы (совмещение окна с витражом). Обрамление угловой сталью	т	0,1124	434 733,33	1 372,31	48 864	154	40 673	5 847	59 088	
						71 500,00	752,66	8 037	85		4 377		
70	432	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0348	107,63	2,50	327	8	136	127	490	
						60,30	0,36	183	1		36		
71	433	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,0348	165,09	3,60	501	11	276	149	702	
						70,50	0,72	214	2		52		
					Полы								
			Тип 1										
72	473	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	248,63	805,20	34,05	200 197	8 466	75 780	113 467	338 757	
						466,36	19,14	115 951	4 759		25 093		
73	474	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	248,63	347,99	23,01	86 521	5 722	75 067	8 347	102 457	
						23,06	12,66	5 732	3 147		7 589		
			Тип 2										
74	478	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	812,37	1 190,93	34,10	967 476	27 705	452 105	473 021	1 555 737	
						600,30	19,14	487 666	15 548		115 240		
75	479	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	812,37	2 340,58	89,75	1 901 415	72 913	1 754 117	107 622	2 169 760	
						91,57	49,37	74 385	40 106		160 723		
			Тип 3										
76	483	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,75712	7 973,10	1 131,66	14 010	1 988	4 761	7 717	23 465	
						4 132,18	540,00	7 261	949		1 738		
77	484	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	51,68	52,63	0,64	2 720	33	–	2 543	5 684	
						51,99	0,36	2 687	19		421		
78	485	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	52,7136	32,00	–	1 687	–	1 687		1 822	
						–	–	–	–		135		
79	486	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,68	805,20	34,05	41 613	1 760	15 752	23 585	70 414	
						466,36	19,14	24 101	989		5 216		
80	487	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	51,68	347,99	23,01	17 984	1 189	15 603	1 735	21 297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						23,06	12,66	1 192	654		1 578		
			Тип 4										
81	490	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31	1 190,93	34,10	36 919	1 057	17 253	18 050	59 367	
						600,30	19,14	18 609	593		4 398		
82	491	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=15,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	31	2 280,56	87,45	70 697	2 711	65 220	4 002	80 675	
						89,22	48,10	2 766	1 491		5 976		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				3 641 934	148 543	2 678 175	831 667	4 831 490	
								815 214	75 290	—	357 889		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3 641 934					
			Накладные расходы	тенге				831 668					
			Сметная прибыль	тенге				357 888					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4 831 490					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632	
			Сметная заработная плата	тенге					890 504				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				4 831 490					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								24 944 860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5 942 767					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					799 711				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					470 391				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10 733 957			
			- Накладные расходы	тенге							5 620 656		
			- Сметная прибыль	тенге							1 847 768		
			ИТОГО									24 944 860	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								598 677	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									25 543 537	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								214 566	
			Итого с зимним удорожанием:									25 758 102	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								515 162	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									26 273 264	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									2 364 594	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								25 104 965	
			Итого по акту:									27 469 559	
			НДС 12%	12%								3 296 347	
			Всего с НДС									30 765 906	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

ИИН 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

Объект: **Главный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №3
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год

на работы Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-3 Электромонтажные работы										
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	41	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	54	536,29	75,85	28 960	4 096	1 536	17 493	50 169	
			НР - 72%; СП - 8%			432,00	17,93	23 328	968		3 716		
2	42	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	93	48,55	10,14	4 515	943	224	2 733	7 827	
			НР - 72%; СП - 8%			36,00	4,81	3 348	447		580		
3	43	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,55335	103 369,81	16 210,76	57 200	8 970	970	36 744	101 460	
			НР - 72%; СП - 8%			85 407,00	6 820,32	47 260	3 774		7 516		
4	44	2306-1710-1434 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	186	4 387,00	--	815 982	--	815 982	--	881 261	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		65 279		
5	45	2306-1710-2407 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	186	3 143,00	--	584 598	--	584 598	--	631 366	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		46 768		
6	46	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные П-300	шт.	93	675,00	--	62 775	--	62 775	--	67 797	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5 022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	47	2306-1710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	39	2 987,00	–	116 493	–	116 493	–	125 812	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		9 319		
8	48	2306-1710-0322 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП200	шт.	15	1 289,00	–	19 335	–	19 335	–	20 882	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 547		
9	56	2306-0145-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,4994	1 173 594,00	–	1 759 687	–	1 759 687	–	1 900 462	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		140 775		
10	57	2306-0145-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6732	815 885,00	–	549 254	–	549 254	–	593 194	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		43 940		
11	58	2306-0145-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,6626	526 467,00	–	875 304	–	875 304	–	945 328	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		70 024		
12	59	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,7453	332 903,00	–	3 910 046	–	3 910 046	–	4 222 849	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		312 804		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9 548 407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				73 936					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14 009				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5 189				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8 696 204			
			- Накладные расходы	тенге							56 970		
			- Сметная прибыль	тенге							707 290		
			ИТОГО									**9 548 407**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								229 162	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**9 777 569**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								82 132	
			Итого с зимним удорожанием:									**9 859 700**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								197 194	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**10 056 894**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									905 120	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								9 609 692	
			Итого по акту:									**10 514 813**	
			НДС 12%	12%								1 261 778	
			Всего с НДС									**11 776 590**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года

Акт №4
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021

на работы Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-5 Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 1. Система В1										
			Оборудование										
1	11	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта DN 20**	шт.	5	12,00	–	60	–	60	–	65	Турция
			СП - 8%			–	–	–	–		5		
			Трубы										
2	12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	109	2 798,47	613,61	305 033	66 884	2 375	253 458	603 170	
			НР - 98%; СП - 8%			2 163,06	209,70	235 774	22 857		44 679		
3	13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	2 061,69	18,00	82 467	720	452	79 678	175 117	
			НР - 98%; СП - 8%			2 032,38	0,22	81 295	9		12 972		
4	14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	65	1 910,04	14,97	124 152	973	797	119 943	263 623	
			НР - 98%; СП - 8%			1 882,80	0,13	122 382	9		19 528		
5	15	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	109	809,00	–	88 181	–	88 181	–	95 235	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7 054		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	16	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	136,00	–	5 440	–	5 440	–	5 875	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		435		
7	17	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65	93,00	–	6 045	–	6 045	–	6 529	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		484		
8	18	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	190	740,54	79,95	140 703	15 191	50 544	63 474	220 512	
			НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	74 968	8 550		16 334		
9	19	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводнос-ти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	190	557,00	–	105 830	–	105 830	–	114 296	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		8 466		
10	20	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	4	360,00	–	1 440	–	1 440	–	1 555	Турция
			СП - 8%			–	–	–	–		115		
11	21	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	3	436,00	–	1 308	–	1 308	–	1 413	Турция
			СП - 8%			–	–	–	–		105		
12	22	2302-0401-1306 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63	шт.	2	305,00	–	610	–	610	–	659	Турция
			СП - 8%			–	–	–	–		49		
					Материалы теплоизоляций								
13	23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	132	740,54	79,95	97 752	10 553	35 116	44 098	153 198	
			НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	52 083	5 940		11 348		
14	24	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводнос-ти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	109	557,00	–	60 713	–	60 713	–	65 570	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		4 857		
15	25	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводнос-ти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	23	460,00	–	10 580	–	10 580	–	11 426	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		846		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1 030 315**	**94 321**	**369 491**	**560 651**	**1 718 243**	
								566 502	37 365	–	127 277		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				415 578					
			Накладные расходы	тенге				107 572					
			Сметная прибыль	тенге				41 852					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				565 002					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				614 737					
			Накладные расходы	тенге				453 079					
			Сметная прибыль	тенге				85 425					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				1 153 241					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1 718 242**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Система Т3,Т4										
			Трубы										
16	36	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	140	2 061,69	18,00	288 636	2 520	1 583	278 873	612 909	
			НР - 98%; СП - 8%			2 032,38	0,22	284 533	31		45 401		
17	37	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	200	1 910,04	14,97	382 007	2 994	2 453	369 055	811 147	
			НР - 98%; СП - 8%			1 882,80	0,13	376 560	26		60 085		
18	38	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	65	2 251,16	21,28	146 326	1 383	799	141 283	310 618	
			НР - 98%; СП - 8%			2 217,60	0,35	144 144	23		23 009		
19	39	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	200	134,00	–	26 800	–	26 800	–	28 944	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2 144		
20	40	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	140	206,00	–	28 840	–	28 840	–	31 147	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2 307		
21	41	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	65	338,00	–	21 970	–	21 970	–	23 728	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 758		
					Материалы теплоизоляций								
22	42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	100	740,54	79,95	74 054	7 995	26 602	33 407	116 059	
			НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	39 457	4 500		8 597		
23	43	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводнос-ти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	м	50	271,00	–	13 550	–	13 550	–	14 634	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 084		
24	44	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводнос-ти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	50	234,00	–	11 700	–	11 700	–	12 636	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		936		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**993 883**	**14 892**	**134 297**	**822 618**	**1 961 822**	
								844 694	**4 580**	–	**145 321**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				99 304					
			Накладные расходы	тенге				33 407					
			Сметная прибыль	тенге				10 617					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				143 329					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				894 579					
			Накладные расходы	тенге				789 210					
			Сметная прибыль	тенге				134 703					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1 818 492					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1 961 821					
			РАЗДЕЛ 3. Система К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Трубы										
25	79	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1 095,88	1,53	54 794	77	113	53 542	117 003	
			НР - 98%; СП - 8%			1 092,08	0,62	54 604	31		8 667		
26	80	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1 055,94	3,72	100 314	353	477	97 626	213 775	
			НР - 98%; СП - 8%			1 047,20	1,41	99 484	134		15 835		
27	81	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	50	307,00	-	15 350	-	15 350	-	16 578	Казахстан
			СП - 8%			-	-	-	-		1 228		
28	82	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	95	921,00	-	87 495	-	87 495	-	94 495	Казахстан
			СП - 8%			-	-	-	-		7 000		
			Фасонные части										
29	83	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	300,00	-	5 400	-	5 400	-	5 832	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		432		
30	84	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	84,00	-	1 176	-	1 176	-	1 270	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		94		
31	85	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	20	176,00	-	3 520	-	3 520	-	3 802	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		282		
32	86	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	467,00	-	10 274	-	10 274	-	11 096	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		822		
33	87	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	26	545,00	-	14 170	-	14 170	-	15 304	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		1 134		
34	88	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	131,00	-	1 310	-	1 310	-	1 415	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		105		
35	89	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	17	155,00	-	2 635	-	2 635	-	2 846	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		211		
36	90	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	33	212,00	-	6 996	-	6 996	-	7 556	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		560		
37	91	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	37	553,00	-	20 461	-	20 461	-	22 098	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		1 637		
38	92	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	8	8 908,30	39,70	71 266	318	64 324	6 668	84 169	
			НР - 98%; СП - 8%			828,00	22,52	6 624	180		6 235		
39	93	2303-0102-2206 РСНБ РК 2015	Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	14 212,00	-	28 424	-	28 424	-	30 698	Россия
			СП - 8%			-	-	-	-		2 274		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				423 585	748	262 125	157 836	627 937	
								160 712	345	-	46 516		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость сантехнических работ		тенге				423 585					
			Накладные расходы	тенге				157 836					
			Сметная прибыль	тенге				46 514					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				627 935					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				627 935					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4 308 002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 571 908					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					109 961				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					42 290				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						765 913			
			- Накладные расходы	тенге							1 541 105		
			- Сметная прибыль	тенге							319 114		
			ИТОГО									4 308 002	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								103 392	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									4 411 394	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								37 056	
			Итого с зимним удорожанием:									4 448 450	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								88 969	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									4 537 419	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									408 368	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								4 335 652	
			Итого по акту:									4 744 020	
			НДС 12%	12%								569 282	
			Всего с НДС									5 313 302	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального Директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №5

приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год

на работы Отопление и Вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-6 Отопление и Вентиляция										
					ДРЕНАЖ КОНДЕНСАТА								
1	15	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	400	666,64	2,16	266 656	864	5 369	255 249	563 658	
			НР - 98%, СП - 8%			651,06	0,09	260 423	35		41 752		
2	16	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	40	664,98	1,59	26 599	64	456	25 563	56 335	
			НР - 98%, СП - 8%			651,98	0,13	26 079	5		4 173		
3	17	2301-0507-0102 РСНБ РК 2015	**Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	400	444,00	–	177 600	–	177 600	–	191 808	Польша
			СП - 8%			–	–	–	–		14 208		
4	18	2301-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	40	532,00	–	21 280	–	21 280	–	22 982	Польша
			СП - 8%			–	–	–	–		1 702		
					ВЕНТИЛЯЦИЯ								
5	169	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1859,3	6 380,83	49,60	11 863 880	92 222	7 460 940	4 259 093	17 412 811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			2 318,46	18,98	4 313 718	35 295		1 289 838		
6	170	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	610,7	6 038,69	47,99	3 687 827	29 308	2 433 427	1 214 117	5 294 100	
			НР - 98%; СП - 8%			2 006,05	22,60	1 225 092	13 803		392 156		
7	171	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	355,6	5 528,33	44,72	1 965 874	15 903	1 413 204	533 362	2 699 175	
			НР - 98%; СП - 8%			1 509,47	21,04	536 767	7 480		199 939		
8	172	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	206,4	5 216,36	39,46	1 076 656	8 145	816 688	249 960	1 432 745	
			НР - 98%; СП - 8%			1 220,07	15,69	251 823	3 238		106 129		
9	173	1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5 032,20	41,88	80 515	670	63 428	16 353	104 618	
			НР - 98%; СП - 8%			1 026,04	16,88	16 417	270		7 749		
10	174	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	123,866	5 647,50	43,80	699 533	5 425	445 627	245 383	1 020 509	
			НР - 98%; СП - 8%			2 006,05	15,42	248 481	1 910		75 593		
11	175	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	620	752,98	3,13	466 847	1 939	409 875	54 392	562 938	
			НР - 98%; СП - 8%			88,76	0,76	55 033	469		41 699		
12	176	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	620	655,00		406 100		406 100		438 588	Россия
			СП - 8%								32 488		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**29 800 267**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6 930 833					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					154 541				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					62 505				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13 653 994			
			- Накладные расходы	тенге							6 853 472		
			- Сметная прибыль	тенге							2 207 426		
			ИТОГО									**29 800 267**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								715 206	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**30 515 473**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								256 330	
			Итого с зимним удорожанием:									**30 771 803**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								615 436	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**31 387 239**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									2 824 852	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								29 991 536	
			Итого по акту:									**32 816 387**	
			НДС 12%	12%								3 937 966	
			Всего с НДС									**36 754 354**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740000511
Директор _____ Байжанов С. К

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Мухаев К.К

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года

Акт №6
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год
на работы Строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная мета№2-2-1Строительно-монтажные работы										
			ОТДЕЛ 1. Второй этаж										
					Двери (лист 29)								
					Полы (лист 33.1)								
			Тип 1										
1	241	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,56	1 190,93	34,10	43 540	1 247	20 346	21 288	70 015	
						600,30	19,14	21 947	700		5 186		
2	242	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	36,56	1 800,44	69,04	65 824	2 524	60 725	3 726	75 114	
						70,44	37,98	2 575	1 388		5 564		
			Тип 2										
3	245	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,9115	7 973,10	1 131,66	102 945	14 611	34 981	56 705	172 422	
						4 132,18	540,00	53 353	6 972		12 772		
4	246	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	379,75	52,63	0,64	19 987	243	–	18 688	41 768	
						51,99	0,36	19 744	137		3 094		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	247	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	387,345	32,00	–	12 395	–	12 395	–	13 387	
						–	–	–	–		992		
6	248	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	379,75	805,20	34,05	305 775	12 931	115 744	173 306	517 407	
						466,36	19,14	177 100	7 268		38 326		
7	249	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	379,75	347,99	23,01	132 149	8 739	114 654	12 749	156 490	
						23,06	12,66	8 756	4 807		11 592		
			Тип 4										
8	256	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,47072	7 973,10	1 131,66	27 672	3 928	9 402	15 243	46 348	
						4 132,18	540,00	14 342	1 874		3 433		
9	257	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,08	52,63	0,64	5 373	65	–	5 023	11 228	
						51,99	0,36	5 307	37		832		
10	258	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	104,1216	32,00	–	3 332	–	3 332	–	3 598	
						–	–	–	–		267		
11	259	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,08	805,20	34,05	82 195	3 476	31 113	46 586	139 083	
						466,36	19,14	47 606	1 954		10 302		
12	260	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	102,08	347,99	23,01	35 523	2 349	30 820	3 427	42 066	
						23,06	12,66	2 354	1 292		3 116		
			Тип 5										
13	263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,57	805,20	34,05	20 589	871	7 793	11 669	34 839	
						466,36	19,14	11 925	489		2 581		
14	264	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,57	347,99	23,01	8 898	588	7 720	858	10 537	
						23,06	12,66	590	324		781		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				866 196	51 572	449 025	369 268	1 334 302	
								365 597	27 242	–	98 838		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				866 196					
			Накладные расходы	тенге				369 269					
			Сметная прибыль	тенге				98 837					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 334 303					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				1 334 303					
			ОТДЕЛ 2. Третий этаж										
					Полы (лист 33.2)								
			Тип 1										
15	300	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,91634	7 973,10	1 131,66	47 172	6 695	16 030	25 984	79 008	
						4 132,18	540,00	24 447	3 195		5 852		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	301	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	174,01	52,63	0,64	9 158	111	–	8 563	19 139	
						51,99	0,36	9 047	63		1 418		
17	302	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	177,4902	32,00	–	5 680	–	5 680	–	6 134	
						–	–	–	–		454		
18	303	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	174,01	805,20	34,05	140 113	5 925	53 037	79 413	237 088	
						466,36	19,14	81 151	3 330		17 562		
19	304	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	174,01	347,99	23,01	60 554	4 005	52 537	5 842	71 707	
						23,06	12,66	4 012	2 203		5 312		
			Тип 2										
20	307	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	327,63	1 190,93	34,10	390 184	11 174	182 334	190 770	627 431	
						600,30	19,14	196 676	6 270		46 476		
21	308	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	327,63	2 310,57	88,60	757 012	29 029	698 368	42 848	863 848	
						90,39	48,74	29 615	15 968		63 989		
			Тип 3										
22	311	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,75106	7 973,10	1 131,66	5 988	850	2 034	3 299	10 030	
						4 132,18	540,00	3 104	406		743		
23	312	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,09	52,63	0,64	1 163	14	–	1 087	2 430	
						51,99	0,36	1 148	8		180		
24	313	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	22,5318	32,00	–	721	–	721	–	779	
						–	–	–	–		58		
25	314	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,09	805,20	34,05	17 787	752	6 733	10 081	30 098	
						466,36	19,14	10 302	423		2 229		
26	315	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,09	347,99	23,01	7 687	508	6 670	742	9 103	
						23,06	12,66	509	280		674		
			Тип 4										
27	318	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,42	805,20	34,05	18 858	797	7 139	10 688	31 910	
						466,36	19,14	10 922	448		2 364		
28	319	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,42	347,99	23,01	8 150	539	7 071	786	9 651	
						23,06	12,66	540	296		715		
29	320	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,42	1 881,60	89,31	44 067	2 092	20 599	20 456	69 685	
						912,70	16,50	21 376	386		5 162		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	321	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,42	2 331,02	89,09	54 593	2 086	26 712	24 661	85 594	
						1 101,39	18,81	25 795	441		6 340		
			Тип 5										
31	324	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,21	1 190,93	34,10	21 687	621	10 135	10 603	34 873	
						600,30	19,14	10 931	349		2 583		
32	325	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	18,21	1 800,44	69,04	32 786	1 257	30 246	1 856	37 413	
						70,44	37,98	1 283	692		2 771		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				1 623 359	66 456	1 126 046	437 679	2 225 921	
								430 859	34 756	--	164 882		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 623 359					
			Накладные расходы	тенге				437 678					
			Сметная прибыль	тенге				164 883					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				2 225 919					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				2 225 919					
			ОТДЕЛ 3. Четвертый этаж										
					Полы (лист 33.2)								
			Тип 1										
33	373	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,25	7 973,10	1 131,66	33 886	4 810	11 514	18 665	56 755	
						4 132,18	540,00	17 562	2 295		4 204		
34	374	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125	52,63	0,64	6 579	80	--	6 151	13 749	
						51,99	0,36	6 499	45		1 018		
35	375	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	127,5	32,00	--	4 080	--	4 080	--	4 406	
						--	--	--	--		326		
36	376	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125	805,20	34,05	100 650	4 256	38 099	57 046	170 312	
						466,36	19,14	58 295	2 392		12 616		
37	377	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	125	347,99	23,01	43 499	2 877	37 740	4 196	51 511	
						23,06	12,66	2 882	1 582		3 816		
			Тип 2										
38	380	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	388,2	1 190,93	34,10	462 319	13 239	216 044	226 038	743 426	
						600,30	19,14	233 036	7 430		55 069		
39	381	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	388,2	2 310,57	88,60	896 963	34 395	827 478	50 769	1 023 551	
						90,39	48,74	35 090	18 919		75 819		
			Тип 3										
40	384	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,204	7 973,10	1 131,66	1 627	231	553	896	2 724	
						4 132,18	540,00	843	110		202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	385	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6	52,63	0,64	316	4	–	295	660	
						51,99	0,36	312	2		49		
42	386	2113-0802-9903 РСНБ РК 2015	Бумага водонепроницаемая	м2	6,12	32,00	–	196	–	196	–	212	
						–	–	–	–		16		
43	387	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	805,20	34,05	4 831	204	1 829	2 738	8 175	
						466,36	19,14	2 798	115		606		
44	388	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6	347,99	23,01	2 088	138	1 812	201	2 473	
						23,06	12,66	138	76		183		
			Тип 4										
45	391	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,66	805,20	34,05	17 441	738	6 602	9 885	29 512	
						466,36	19,14	10 101	415		2 186		
46	392	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,66	347,99	23,01	7 537	498	6 540	727	8 926	
						23,06	12,66	499	274		661		
			Тип 5										
47	397	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,21	1 190,93	34,10	21 687	621	10 135	10 603	34 873	
						600,30	19,14	10 931	349		2 583		
48	398	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	18,21	1 800,44	69,04	32 786	1 257	30 246	1 856	37 413	
						70,44	37,98	1 283	692		2 771		
			Тип 6										
49	403	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,71	805,20	34,05	63 377	2 680	23 990	35 921	107 242	
						466,36	19,14	36 707	1 506		7 944		
50	404	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,71	173,99	11,51	13 695	906	11 882	1 321	16 218	
						11,53	6,33	907	498		1 201		
51	405	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,141678	298 216,00	–	42 251	–	42 251	–	45 631	Россия
						–	–	–	–		3 380		
52	406	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные В15 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,71	881,80	33,39	69 407	2 629	30 451	35 563	113 367	
						461,53	19,14	36 327	1 506		8 398		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				1 825 214	69 563	1 301 442	462 871	2 471 136	
								454 212	38 207	–	183 048		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 825 214					
			Накладные расходы	тенге				462 874					
			Сметная прибыль	тенге				183 047					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				2 471 134					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				2 471 134					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6 031 359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 250 667					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					187 591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					100 205				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2 876 513			
			- Накладные расходы	тенге							1 269 818		
			- Сметная прибыль	тенге							446 768		
			ИТОГО									6 031 359	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								144 753	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									6 176 112	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								51 879	
			Итого с зимним удорожанием:									6 227 991	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								124 560	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									6 352 551	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									571 730	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								6 070 070	
			Итого по акту:									6 641 800	
			НДС 12%	12%								797 016	
			Всего с НДС									7 438 816	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)

Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"

БИН 171240025503

Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247

Аттестат: KZ72VKB00022568

Аттестат: KZ72VKB00022569

Аттестат: KZ72VKB00022860

Разработчик проектостроительства: ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170

Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений

_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №7
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год
на работы Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-2 электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Система вентиляции										
			Кабельная продукция										
1	111	2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	**Перфокороб КТ-50**	шт.	100	1 449,00	--	144 900	--	144 900	--	156 492	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		11 592		
2	112	2307-0202-1003 РСНБ РК 2015	**Перфокороб КТ-300**	шт.	20	3 370,00	--	67 400	--	67 400	--	72 792	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5 392		
3	113	2307-0202-1002 РСНБ РК 2015	**Перфокороб КТ-150**	шт.	40	1 960,00	--	78 400	--	78 400	--	84 672	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6 272		
4	114	2306-1710-2401 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм**	м	200	672,00	--	134 400	--	134 400	--	145 152	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		10 752		
5	115	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 150 мм**	м	80	1 022,00	--	81 760	--	81 760	--	88 301	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6 541		
6	116	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	м	40	2 436,00	--	97 440	--	97 440	--	105 235	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7 795		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	117	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	80	73,00	–	5 840	–	5 840	–	6 307	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		467		
8	118	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	80	48,55	10,14	3 884	811	193	2 351	6 733	
			НР - 72%; СП - 8%			36,00	4,81	2 880	385		499		
9	119	2306-1719-0322 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные подвесные окрашенные СП200**	шт.	80	1 289,00	–	103 120	–	103 120	–	111 370	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		8 250		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								777 054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2 880					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					811				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					385				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						713 453			
			- Накладные расходы	тенге							2 351		
			- Сметная прибыль	тенге							57 560		
			ИТОГО									777 054	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								18 649	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									795 703	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								6 684	
			Итого с зимним удорожанием:									802 387	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								16 048	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									818 435	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									73 659	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								782 041	
			Итого по акту:									855 701	
			НДС 12%	12%								102 684	
			Всего с НДС									958 385	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503

Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №8
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год
на работы Отопление и Вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-3 Отопление и Вентиляция										
					Вентиляция								
1	35	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	564,64	20,66	14 116	516	235	13 331	29 643	
			НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	13 365	239		2 196		
2	36	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	565,16	20,66	36 735	1 343	643	34 662	77 109	
			НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	34 749	620		5 712		
3	37	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	566,06	20,66	15 850	578	303	14 931	33 243	
			НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	14 969	267		2 462		
4	38	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	567,36	20,66	40 850	1 487	872	38 395	85 584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	38 491	687		6 340		
5	39	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	66	725,93	38,11	47 912	2 515	1 203	44 509	99 814	
			НР - 98%; СП - 8%			669,60	18,54	44 194	1 224		7 394		
6	40	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	25	654,00	–	16 350	–	16 350	–	17 658	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 308		
7	41	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	65	941,00	–	61 165	–	61 165	–	66 058	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		4 893		
8	42	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	28	1 238,00	–	34 664	–	34 664	–	37 437	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		2 773		
9	43	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	72	1 538,00	–	110 736	–	110 736	–	119 595	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		8 859		
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1-П6								
10	185	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	98	2 121,97	44,55	207 953	4 356	104 141	99 341	331 878	
			НР - 98%; СП - 8%			1 014,76	19,62	99 446	1 923		24 584		
11	186	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	51	3 158,01	44,55	161 058	2 272	107 033	51 698	229 777	
			НР - 98%; СП - 8%			1 014,76	19,62	51 753	1 031		17 021		
12	187	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	81	3 744,51	53,30	303 305	4 317	201 483	97 375	432 735	
			НР - 98%; СП - 8%			1 203,76	22,94	97 505	1 858		32 054		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1 560 531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				394 471					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17 396				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					7 818				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						638 828			
			- Накладные расходы	тенге							394 242		
			- Сметная прибыль	тенге							115 596		
			ИТОГО									1 560 531	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								37 453	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 597 984	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								13 423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимним удорожанием:									1 611 407	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								32 228	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									1 643 635	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									147 927	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								1 570 547	
			Итого по акту:									1 718 474	
			НДС 12%	12%								206 217	
			Всего с НДС									1 924 691	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд "Комфинз по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года

Акт №9
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год
на работы Наружные сети водопровода и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализация										
			РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение В1										
			Арматура										
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3 896,99	159,90	7 794	320	637	6 947	15 920	
			НР - 99%; СП - 8%			3 418,52	90,00	6 837	180		1 179		
2	2	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	3	1 414,76	62,28	4 244	187	183	3 835	8 725	
			НР - 99%; СП - 8%			1 291,20	--	3 874	--		646		
3	3	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	3 103,00	--	9 309	--	9 309	--	10 054	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		745		
4	4	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ**	шт.	2	62 396,00	--	124 792	--	124 792	--	134 775	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		9 983		
5	5	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	38 719,00	--	38 719	--	38 719	--	41 817	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 098		
6	6	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	5 291,78	124,51	5 292	125	3 041	2 119	8 004	
			НР - 98%; СП - 8%			2 126,46	36,00	2 126	36		593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56 549,00	–	56 549	–	56 549	–	61 073	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		4 524		
8	8	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2 622,11	–	2 622	–	2 198	415	3 280	
			НР - 98%; СП - 8%			423,74	–	424	–		243		
9	9	2304-0902-1023 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с67п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14 124,00	–	14 124	–	14 124	–	15 254	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 130		
10	10	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1 916,00	–	5 748	–	5 748	–	6 208	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		460		
			Трубы										
			Земляные работы										
11	11	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	118	134,55	125,69	15 877	14 831	–	4 096	21 572	
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	1 046	4 643		1 598		
12	12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	108	20,04	16,55	2 164	1 787	7	869	3 275	
			НР - 72%; СП - 8%			3,43	7,74	370	836		243		
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,5	2 688,84	–	9 411	–	–	6 776	17 482	
			НР - 72%; СП - 8%			2 688,84	–	9 411	–		1 295		
14	14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	108	33,89	33,89	3 660	3 660	–	1 156	5 201	
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	1 606		385		
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	1 169,32	–	14 032	–	–	10 103	26 065	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	–	14 032	–		1 931		
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108	201,96	88,02	21 811	9 506	–	12 534	37 093	
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	12 306	5 103		2 748		
17	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	122	96,28	75,21	11 747	9 176	1 001	3 060	15 991	
			НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	1 570	2 679		1 184		
18	18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15	1 585,10	175,46	23 776	2 632	–	21 869	49 297	
			НР - 99%; СП - 8%			1 409,64	63,00	21 145	945		3 652		
			Трубы										
19	19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	453 247,59	116 924,15	81 585	21 046	686	66 596	160 035	
			НР - 99%; СП - 8%			332 516,00	41 198,84	59 853	7 416		11 854		
20	20	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	1 593,00	–	286 740	–	286 740	–	309 679	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		22 939		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	400 752,64	92 248,92	4 008	922	18	3 356	7 952	
			НР - 99%; СП - 8%			306 806,00	32 141,40	3 068	321		589		
22	22	2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	538,00	–	5 380	–	5 380	–	5 810	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		430		
23	23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	379 180,18	81 592,02	5 309	1 142	16	4 505	10 598	
			НР - 99%; СП - 8%			296 522,00	28 481,22	4 151	399		785		
24	24	2301-0501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	150,00	–	2 100	–	2 100	–	2 268	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		168		
25	25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1 030 613,01	267 264,77	2 061	535	105	1 625	3 981	
			НР - 99%; СП - 8%			710 640,00	109 936,48	1 421	220		295		
26	26	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	4 994,00	–	9 988	–	9 988	–	10 787	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		799		
27	27	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	674 816,21	125 625,17	18 220	3 392	438	15 742	36 679	
			НР - 99%; СП - 8%			532 980,00	55 959,04	14 390	1 511		2 717		
28	35	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95	15 820,00	–	1 502 900	–	1 502 900	–	1 623 132	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		120 232		
29	36	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	1 574 051,05	615 374,77	26 759	10 461	1 499	18 776	49 178	
			НР - 99%; СП - 8%			870 534,00	245 108,84	14 799	4 167		3 643		
30	37	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	9 510,00	–	47 550	–	47 550	–	51 354	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		3 804		
31	38	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	13 243,00	–	158 916	–	158 916		171 629	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		12 713		
32	39	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	93 054,61	3 241,93	186 109	6 484	153 657	25 886	228 955	
			НР - 99%; СП - 8%			12 983,75	90,00	25 968	180		16 960		
			Детали трубопровода										
33	40	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2 495,39	1 484,19	4 991	2 968	–	2 998	8 628	
			НР - 99%; СП - 8%			1 011,21	503,06	2 022	1 006		639		
34	41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1 693,08	1 007,91	11 852	7 055	–	7 115	20 484	
			НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	4 796	2 391		1 517		
35	42	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	2	2 416,00	–	4 832	–	4 832	–	5 219	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		387		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	43	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	6	2 174,00	–	13 044	–	13 044	–	14 088	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 044		
37	44	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	1	1 369,00	–	1 369	–	1 369	–	1 479	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		110		
38	45	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1 776,00	–	1 776	–	1 776	–	1 918	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		142		
39	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09037	1 255 927,98	564 269,12	113 498	50 993	1 692	78 291	207 133	
			НР - 99%; СП - 8%			672 930,40	202 162,72	60 813	18 269		15 343		
40	47	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5	4 716,00	–	23 580	–	23 580	–	25 466	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 886		
41	48	2302-0101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 8 мм - 108 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	10 855,00	–	32 565	–	32 565	–	35 170	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		2 605		
42	49	2302-0101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 8 мм - 108 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	10 855,00	–	32 565	–	32 565	–	35 170	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		2 605		
43	50	2302-0101-2716 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	13 281,00	–	13 281	–	13 281	–	14 343	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 062		
44	51	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4	2 150,00	–	8 600	–	8 600	–	9 288	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		688		
45	52	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3 014,00	–	3 014	–	3 014	–	3 255	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		241		
46	53	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2	3 316,00	–	6 632	–	6 632	–	7 163	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		531		
47	54	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3 014,00	–	6 028	–	6 028	–	6 510	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		482		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	55	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1 483,00	–	1 483	–	1 483	–	1 602	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		119		
49	56	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	–	909	–	909	–	982	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		73		
50	57	2302-0310-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160	шт.	2	361,00	–	722	–	722	–	780	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		58		
51	58	2302-0303-3531 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x140x160, PN 10	шт.	2	11 528,00	–	23 056	–	23 056	–	24 900	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 844		
52	59	2302-0310-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 110	шт.	8	197,00	–	1 576	–	1 576	–	1 702	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		126		
53	60	2302-0303-3514 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110x125, PN 10	шт.	8	6 816,00	–	54 528	–	54 528	–	58 890	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4 362		
54	61	2302-0310-0212 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 90	шт.	4	501,00	–	2 004	–	2 004	–	2 164	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		160		
55	62	2302-0303-3510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x50x125, PN 10	шт.	4	6 079,00	–	24 316	–	24 316	–	26 261	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 945		
56	63	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3 103,00	–	9 309	–	9 309	–	10 054	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		745		
57	64	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5 119,00	–	10 238	–	10 238	–	11 057	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		819		
58	65	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1 154,00	–	1 154	–	1 154	–	1 246	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		92		
59	66	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00112	136 899,35	6 397,79	153	7	10	95	268	
			НР - 69%; СП - 8%			121 808,00	570,92	136	1		20		
60	67	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры подвижные	т	0,00112	482 745,00	–	541	–	541	–	584	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		43		
			Крепежные детали и прокладки										
61	68	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0176	188 590,00	–	3 319	–	3 319	–	3 585	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		266		
62	69	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005744	193 218,00	–	1 110	–	1 110	–	1 199	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			—	—	—	—		89		
63	70	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001288	187 026,00	—	241	—	241	—	260	Россия
			СП - 8%			—	—	—	—		19		
64	71	2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	189 388,00	—	379	—	379	—	409	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		30		
65	72	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	118 772,00	—	1 188	—	1 188	—	1 283	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		95		
66	73	2302-1101-0110 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-32-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	39 857,00	—	80	—	80	—	86	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		6		
					Сборные Ж/б изделия								
67	74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.д 1000 Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	21,37	27 134,33	10 562,74	579 861	225 726	57 631	400 869	1 059 188	
			НР - 99%; СП - 8%			13 874,76	5 073,20	296 504	108 414		78 458		
68	75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,09	22 038,95	1 180,82	90 139	4 830	78 346	7 551	105 505	
			НР - 91%; СП - 8%			1 702,35	326,34	6 963	1 335		7 815		
69	76	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,56	7 973,10	1 131,66	60 277	8 555	20 483	33 202	100 957	
			НР - 94%; СП - 8%			4 132,18	540,00	31 239	4 082		7 478		
					Колодцы Д 1500 (7шт)								
70	77	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	203	134,55	125,69	27 315	25 515	—	7 047	37 111	
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	1 800	7 988		2 749		
71	78	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	7	3 893,58	—	27 255	—	—	19 624	50 629	
			НР - 72%; СП - 8%			3 893,58	—	27 255	—		3 750		
72	79	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42	48,26	48,26	2 027	2 027	—	640	2 880	
			НР - 72%; СП - 8%			—	21,18	—	889		213		
73	80	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	42	178,70	178,70	7 505	7 505	—	2 371	10 667	
			НР - 72%; СП - 8%			—	78,42	—	3 294		790		
74	81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14	1 064,66	—	14 905	—	—	10 732	27 688	
			НР - 72%; СП - 8%			1 064,66	—	14 905	—		2 051		
75	82	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	154	33,89	33,89	5 219	5 219	—	1 649	7 417	
			НР - 72%; СП - 8%			—	14,87	—	2 290		549		
76	83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154	201,96	88,02	31 101	13 555	—	17 873	52 892	
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	17 547	7 277		3 918		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	84	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 50 мм	м2 покрытия	25,9	1 814,06	168,70	46 984	4 369	33 031	10 684	62 282	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	9 584	1 782		4 613		
78	85	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	2 204,00	--	30 856	--	30 856	--	33 324	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 468		
79	86	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	14	18 000,00	--	252 000	--	252 000	--	272 160	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20 160		
80	87	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	28	20 807,00	--	582 596	--	582 596	--	629 204	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		46 608		
81	88	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	28	21 033,00	--	588 924	--	588 924	--	636 038	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		47 114		
82	89	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,924	582 024,00	--	537 790	--	537 790	--	580 813	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43 023		
83	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	459,2	972,87	20,65	446 743	9 483	264 658	162 058	657 505	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	172 602	1 653		48 704		
84	91	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20 342,00	--	20 342	--	20 342	--	21 969	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 627		
85	92	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	9	17 208,00	--	154 872	--	154 872	--	167 262	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12 390		
					Колодцы Д 2000 (1шт)								
86	93	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	29	134,55	125,69	3 902	3 645	--	1 007	5 302	
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	257	1 141		393		
87	94	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1	3 893,58	--	3 894	--	--	2 803	7 233	
			НР - 72%; СП - 8%			3 893,58	--	3 894	--		536		
88	95	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6	48,26	48,26	290	290	--	91	411	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,18	--	127		30		
89	96	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	6	178,70	178,70	1 072	1 072	--	339	1 524	
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,42	--	471		113		
90	97	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2	1 064,66	--	2 129	--	--	1 533	3 955	
			НР - 72%; СП - 8%			1 064,66	--	2 129	--		293		
91	98	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	22	33,89	33,89	746	746	--	236	1 060	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	327		78		
92	99	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	201,96	88,02	4 443	1 936	--	2 553	7 556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	2 507	1 040		560		
93	100	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 50 мм	м2 покрытия	3,7	1 814,06	168,70	6 712	624	4 719	1 526	8 897	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	1 369	255		659		
94	101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2 204,00	--	4 408	--	4 408	--	4 761	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		353		
95	102	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	18 000,00	--	36 000	--	36 000	--	38 880	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 880		
96	103	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	20 807,00	--	83 228	--	83 228	--	89 886	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 658		
97	104	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	21 033,00	--	84 132	--	84 132	--	90 863	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 731		
98	105	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,066	582 024,00	--	38 414	--	38 414	--	41 487	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 073		
99	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	32,8	972,87	20,65	31 910	677	18 904	11 576	46 965	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	12 329	118		3 479		
100	107	2303-0131-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20 342,00	--	20 342	--	20 342	--	21 969	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 627		
					Колодцы Д 1000 (2шт)								
101	108	1101-0131-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	58	134,55	125,69	7 804	7 290	--	2 014	10 603	
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	514	2 282		785		
102	109	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2	3 893,58	--	7 787	--	--	5 607	14 465	
			НР - 72%; СП - 8%			3 893,58	--	7 787	--		1 072		
103	110	1101-0134-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12	48,26	48,26	579	579	--	183	823	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,18	--	254		61		
104	111	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	12	178,70	178,70	2 144	2 144	--	678	3 048	
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,42	--	941		226		
105	112	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4	1 064,66	--	4 259	--	--	3 066	7 911	
			НР - 72%; СП - 8%			1 064,66	--	4 259	--		586		
106	113	1101-0134-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	44	33,89	33,89	1 491	1 491	--	471	2 119	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	654		157		
107	114	1101-0231-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44	201,96	88,02	8 886	3 873	--	5 106	15 112	
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	5 013	2 079		1 119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	115	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 50 мм	м2 покрытия	7,4	1 814,06	168,70	13 424	1 248	9 438	3 053	17 795	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2 738	509		1 318		
109	116	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2 204,00	–	8 816	–	8 816	–	9 521	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		705		
110	117	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	18 000,00	–	72 000	–	72 000	–	77 760	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5 760		
111	118	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	20 807,00	–	166 456	–	166 456	–	179 772	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13 316		
112	119	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	21 033,00	–	168 264	–	168 264	–	181 725	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13 461		
113	120	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,132	582 024,00	–	76 827	–	76 827	–	82 973	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6 146		
114	121	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	65,6	972,87	20,65	63 820	1 355	37 808	23 151	93 929	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	24 657	236		6 958		
115	122	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20 342,00	–	40 684	–	40 684	–	43 939	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3 255		
					Антикоррозийная изоляция								
116	123	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1 031 978,48	36 860,52	7 224	258	4 489	2 453	10 451	
			НР - 99%; СП - 8%			353 829,00	180,00	2 477	1		774		
117	124	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	2 435 805,48	224 912,58	9 743	901	7 058	1 970	12 651	
			НР - 99%; СП - 8%			446 208,00	51 375,60	1 785	205		937		
118	125	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	1 611 656,10	38 931,76	43 515	1 051	32 816	9 560	57 320	
			НР - 99%; СП - 8%			357 315,00	324,00	9 648	9		4 246		
119	126	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,095	4 560 161,25	325 246,05	433 215	30 898	343 203	65 341	538 441	
			НР - 99%; СП - 8%			622 251,00	72 496,76	59 114	6 887		39 885		
120	127	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3 892 432,46	293 695,08	46 709	3 524	36 429	7 463	58 506	
			НР - 99%; СП - 8%			562 989,00	65 176,88	6 756	782		4 334		
121	128	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3 168 763,00	253 411,66	15 844	1 267	12 154	2 677	20 002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%, СП - 8%			484 554,00	56 167,20	2 423	281		1 482		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				8 151 052	518 882	6 639 560	1 127 521	10 020 855	
								992 612	209 514	–	742 282		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4 712 131					
			Накладные расходы	тенге				1 124 890					
			Сметная прибыль	тенге				466 962					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6 303 982					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				653 725					
			Накладные расходы	тенге				95					
			Сметная прибыль	тенге				52 306					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				706 125					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				2 785 196					
			Накладные расходы	тенге				2 554					
			Сметная прибыль	тенге				223 018					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3 010 769					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				10 020 856					
			РАЗДЕЛ 2.Пожарные гидранты на сети В1										
122	129	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	4	3 506,51	208,96	14 026	836	2 219	11 279	27 329	
			НР - 99%; СП - 8%			2 742,74	105,44	10 971	422		2 024		
123	130	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	4	38 518,00	–	154 072	–	154 072	–	166 398	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		12 326		
124	131	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ПШФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	4	115 379,00	–	461 516	–	461 516	–	498 437	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36 921		
125	132	2302-0103-1713 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	38 066,00	–	152 264	–	152 264	–	164 445	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		12 181		
126	133	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,003	1 574 051,05	615 374,77	4 722	1 846	264	3 313	8 678	
			НР - 99%; СП - 8%			870 534,00	245 108,84	2 612	735		643		
127	134	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	9 510,00	–	28 530	–	28 530	–	30 812	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		2 282		
			Детали трубопровода										
128	135	2302-0310-0201 РСНБ РК 2015	**Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 110**	шт.	8	197,00	–	1 576	–	1 576	–	1 702	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		126		
129	136	2302-0303-3514 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110x125, PN 10**	шт.	8	6 816,00	–	54 528	–	54 528	–	58 890	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4 362		
			Крепежные детали и прокладки										
130	137	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,021376	188 590,00	–	4 031	–	4 031	–	4 354	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		323		
131	138	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,008	118 772,00	–	950	–	950	–	1 026	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		76		
			Сборные ж/б изделия										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Колодцы Д 1500 (4шт)								
132	139	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	116	134,55	125,69	15 608	14 580	–	4 027	21 206	
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	1 028	4 565		1 571		
133	140	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.17º Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4	3 893,58	–	15 574	–	–	11 214	28 931	
			НР - 72%; СП - 8%			3 893,58	–	15 574	–		2 143		
134	141	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24	48,26	48,26	1 158	1 158	–	366	1 646	
			НР - 72%; СП - 8%			–	21,18	–	508		122		
135	142	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	24	178,70	178,70	4 289	4 289	–	1 355	6 095	
			НР - 72%; СП - 8%			–	78,42	–	1 882		452		
136	143	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8	1 064,66	–	8 517	–	–	6 132	15 822	
			НР - 72%; СП - 8%			1 064,66	–	8 517	–		1 172		
137	144	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	88	33,89	33,89	2 982	2 982	–	942	4 238	
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	1 309		314		
138	145	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88	201,96	88,02	17 772	7 745	–	10 213	30 224	
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	10 027	4 158		2 239		
139	146	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2 204,00	–	17 632	–	17 632	–	19 043	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 411		
140	147	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	18 000,00	–	144 000	–	144 000	–	155 520	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11 520		
141	148	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	20 807,00	–	332 912	–	332 912	–	359 545	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		26 633		
142	149	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	21 033,00	–	336 528	–	336 528	–	363 450	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		26 922		
143	150	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,264	582 024,00	–	153 654	–	153 654	–	165 947	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12 292		
144	151	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	131,2	972,87	20,65	127 641	2 709	75 617	46 302	187 859	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	49 315	472		13 915		
145	152	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	17 208,00	–	68 832	–	68 832	–	74 339	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5 507		
					Антикоррозийная изоляция								
146	153	1122-0501-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	6 303 286,41	900 159,01	163 885	23 404	124 081	23 692	202 583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			630 752,00	289 667,00	16 430	7 531		15 006		
147	154	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,015	5 555 996,30	819 389,94	83 340	12 291	63 002	11 915	102 876	
			НР - 99%; СП - 8%			536 482,00	265 898,52	8 047	3 988		7 620		
148	155	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,007	3 892 432,46	293 695,08	27 247	2 056	21 250	4 353	34 128	
			НР - 99%; СП - 8%			562 989,00	65 176,88	3 941	456		2 528		
149	156	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	4 560 161,25	325 246,05	9 120	650	7 225	1 376	11 336	
			НР - 99%; СП - 8%			622 251,00	72 496,76	1 245	145		840		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2 406 909	74 547	2 204 683	136 479	2 746 859	
								127 676	26 172	–	203 471		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 330 986					
			Накладные расходы	тенге				136 479					
			Сметная прибыль	тенге				117 397					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 584 863					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				153 654					
			Сметная прибыль	тенге				12 292					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				165 947					
			Сметная прибыль	тенге				73 781					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				996 050					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2 746 859					
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая безнапорная К1										
			Земляные работы										
150	157	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65**	м3 грунта	78,764	134,55	125,69	10 598	9 900	–	2 734	14 399	
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	698	3 099		1 067		
151	158	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	72,065	20,04	16,55	1 444	1 193	4	580	2 186	
			НР - 72%; СП - 8%			3,43	7,74	247	558		162		
152	159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,436	2 688,84	–	6 550	–	–	4 716	12 167	
			НР - 72%; СП - 8%			2 688,84	–	6 550	–		901		
153	160	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	72,065	33,89	33,89	2 442	2 442	–	772	3 471	
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	1 072		257		
154	161	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,12	1 169,32	–	9 495	–	–	6 836	17 638	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	–	9 495	–		1 306		
155	162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	72,065	201,96	88,02	14 554	6 343	–	8 364	24 751	
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	8 211	3 405		1 833		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	163	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	81,2	96,28	75,21	7 818	6 107	666	2 036	10 643	
			НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	1 045	1 783		788		
157	164	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,15	1 585,10	175,46	16 089	1 781	–	14 798	33 357	
			НР - 99%; СП - 8%			1 409,64	63,00	14 308	639		2 471		
			Трубы										
158	165	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,11	591 593,54	165 658,10	65 075	18 222	1 099	51 718	126 137	
			НР - 99%; СП - 8%			415 948,00	58 965,14	45 754	6 486		9 343		
159	166	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	712 849,67	215 206,49	24 950	7 532	561	19 353	47 847	
			НР - 99%; СП - 8%			481 624,00	76 901,92	16 857	2 692		3 544		
160	167	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	100	1 149,00	–	114 900	–	114 900	–	124 092	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9 192		
161	168	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	35	2 270,00	–	79 450	–	79 450	–	85 806	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–			6 356		
162	169	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,026	2 495 726,88	1 060 530,20	64 889	27 574	3 339	44 336	117 963	
			НР - 99%; СП - 8%			1 306 788,00	415 666,04	33 976	10 807		8 738		
163	170	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	22 020,00	–	572 520	–	572 520	–	618 322	
			СП - 8%			–	–	–	–		45 802		
164	171	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,015	2 258 885,99	928 666,65	33 863	13 930	1 743	23 427	61 895	
			НР - 99%; СП - 8%			1 214 010,00	363 588,04	18 210	5 454		4 585		
165	172	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	23 850,00	–	357 750	–	357 750	–	386 370	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		28 620		
166	173	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1 870 248,82	777 808,66	3 740	1 555	194	2 579	6 825	
			НР - 99%; СП - 8%			994 896,00	307 538,12	1 990	615		506		
167	174	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	1 574 051,05	615 374,77	11 018	4 308	616	7 731	20 250	
			НР - 99%; СП - 8%			870 534,00	245 108,84	6 094	1 715		1 500		
168	175	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	12 491,00	–	24 982	–	24 982	–	26 981	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 999		
169	176	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	10 629,00	–	74 403	–	74 403	–	80 355	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		5 952		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	177	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	93 054,61	3 241,93	186 109	6 484	153 657	25 886	228 955	
			НР - 99%; СП - 8%			12 983,75	90,00	25 958	180		16 960		
			Детали трубопровода										
171	178	2302-0308-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18	431,00	–	7 758	–	7 758	–	8 379	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		621		
172	179	2302-0308-1204 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	1 148,00	–	6 888	–	6 888	–	7 439	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		551		
173	180	2302-0310-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160	шт.	36	361,00	–	12 996	–	12 996	–	14 036	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 040		
174	181	2302-0310-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 200	шт.	12	361,00	–	4 332	–	4 332	–	4 679	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		347		
					Сборные Ж/б изделия								
175	182	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.д 1000 Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	11,505	27 134,33	10 562,74	312 180	121 524	31 027	215 816	570 236	
			НР - 99%; СП - 8%			13 874,76	5 073,20	159 629	58 367		42 240		
176	183	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,67	22 038,95	1 180,82	124 961	6 695	108 614	10 467	146 263	
			НР - 91%; СП - 8%			1 702,35	326,34	9 652	1 850		10 834		
177	184	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	4,62	54 101,11	7 934,64	249 947	36 658	114 190	104 630	382 943	
			НР - 91%; СП - 8%			21 450,00	3 437,04	99 099	15 879		28 366		
					Колодцы Д 1000 (7шт), Жироуловитель (2шт)								
178	185	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	21	134,55	125,69	2 826	2 639	–	729	3 839	
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	186	826		284		
179	186	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	9	3 893,58	–	35 042	–	–	25 230	65 094	
			НР - 72%; СП - 8%			3 893,58	–	35 042	–		4 822		
180	187	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54	48,26	48,26	2 606	2 606	–	823	3 703	
			НР - 72%; СП - 8%			–	21,18	–	1 143		274		
181	188	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	54	178,70	178,70	9 650	9 650	–	3 049	13 715	
			НР - 72%; СП - 8%			–	78,42	–	4 235		1 016		
182	189	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18	1 064,66	–	19 164	–	–	13 798	35 599	
			НР - 72%; СП - 8%			1 064,66	–	19 164	–		2 637		
183	190	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	198	33,89	33,89	6 710	6 710	–	2 120	9 536	
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,87	–	2 944		706		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	191	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	198	201,96	88,02	39 987	17 427	–	22 979	68 004	
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	22 560	9 356		5 037		
185	192	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 50 мм	м2 покрытия	33,3	1 814,06	168,70	60 408	5 618	42 468	13 737	80 077	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	12 322	2 292		5 932		
186	193	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15	2 204,00	–	33 060	–	33 060	–	35 705	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2 645		
187	194	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11 817,00	–	47 268	–	47 268	–	51 049	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3 781		
188	195	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	7 763,00	–	85 393	–	85 393	–	92 224	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6 831		
189	196	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	12	10 639,00	–	127 668	–	127 668	–	137 881	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10 213		
190	197	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	12	7 532,00	–	90 384	–	90 384	–	97 615	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7 231		
191	198	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,462	582 024,00	–	268 895	–	268 895	–	290 407	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		21 512		
192	199	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	147,6	972,87	20,65	143 596	3 048	85 069	52 090	211 341	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	55 479	531		15 655		
193	200	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20 342,00	–	81 368	–	81 368	–	87 877	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6 509		
194	201	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	17 208,00	–	120 456	–	120 456	–	130 092	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9 636		
195	202	1116-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	4	14 085,24	31,98	56 341	128	2 323	52 883	117 962	
			НР - 98%; СП - 8%			13 472,58	18,00	53 890	72		8 738		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				3 632 544	320 074	2 656 041	734 217	4 716 105	
								656 428	136 002	–	349 340		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 849 505					
			Накладные расходы	тенге				681 336					
			Сметная прибыль	тенге				202 467					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2 733 308					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				268 895					
			Сметная прибыль	тенге				21 512					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				290 407					
			Накладные расходы	тенге				52 883					
			Сметная прибыль	тенге				125 362					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1 692 385					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				4 716 104					

РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	203	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,005	453 247,59	116 924,15	2 266	585	18	1 850	4 445	
			НР - 99%; СП - 8%			332 516,00	41 198,84	1 663	206		329		
197	204	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5	1 593,00	–	7 965	–	7 965	–	8 602	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		637		
198	205	2302-0303-3514 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110x125, PN 10**	шт.	4	6 816,00	–	27 264	–	27 264	–	29 445	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2 181		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				37 495	585	35 247	1 850	42 492	
								1 663	206	–	3 147		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2 266					
			Накладные расходы	тенге				1 850					
			Сметная прибыль	тенге				329					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4 445					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				35 229					
			Сметная прибыль	тенге				2 818					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				38 047					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				42 493					
			РАЗДЕЛ 5.Демонтируемые сети К1 (демонтаж)										
					Канализация бытовая безнапорная К1								
			Трубы										
199	206	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	7	651,72	116,51	4 562	816	43	2 936	8 097	
			НР - 72%; СП - 8%			528,96	53,50	3 703	374		600		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				4 562	816	43	2 936	8 097	
								3 703	374	–	600		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4 562					
			Накладные расходы	тенге				2 936					
			Сметная прибыль	тенге				600					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8 097					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				8 097					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								17 534 408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 782 082					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					914 903				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					372 268				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11 535 574			
			- Накладные расходы	тенге							2 003 003		
			- Сметная прибыль	тенге							1 298 840		
			ИТОГО									17 534 408	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								420 826	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									17 955 234	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								150 824	
			Итого с зимним удорожанием:									18 106 058	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								362 121	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									18 468 179	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									1 662 136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								17 646 950	
			Итого по акту:									**19 309 086**	
			НДС 12%	12%								2 317 090	
			Всего с НДС									**21 626 176**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял Заказчик
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенгизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №10
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021

на работы Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство										
			Земляные работы										
1	4	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	13	98,33	94,48	1 278	1 228	--	236	1 636	
			НР - 108%; СП - 8%			3,85	13,00	50	169		121		
2	5	4102-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3**	т	27	161,00	--	4 347	--		--	4 695	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
3	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Камни бортовые бетонные. Демонтаж**	м бортового камня	19	701,48	30,01	13 328	570	--	13 998	29 512	
			НР - 108%; СП - 8%			671,48	10,67	12 758	203		2 186		
4	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	177	56,40	56,40	9 982	9 982	--	3 154	14 187	
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,75	--	4 380		1 051		
5	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя**	м3 уплотненного грунта	536	86,69	86,69	46 465	46 465	--	15 332	66 741	
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,73	--	21 294		4 944		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	536	8,04	8,04	4 309	4 309	–	1 138	5 883	
			НР - 72%; СП - 8%			–	2,95	–	1 580		436		
7	10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирован-	2 680	7,54	7,54	20 202	20 202	–	4 913	27 124	
			НР - 72%; СП - 8%			–	2,55	–	6 824		2 009		
8	11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2 804	56,40	56,40	158 134	158 134	–	49 963	224 745	
			НР - 72%; СП - 8%			–	24,75	–	69 393		16 648		
9	12	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	2 804	48,26	48,26	135 308	135 308	–	42 751	192 304	
			НР - 72%; СП - 8%			–	21,18	–	59 377		14 245		
10	13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1 727	86,69	86,69	149 712	149 712	–	49 399	215 040	
			НР - 72%; СП - 8%			–	39,73	–	68 610		15 929		
11	14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1 727	8,04	8,04	13 884	13 884	–	3 666	18 954	
			НР - 72%; СП - 8%			–	2,95	–	5 092		1 404		
					Ограждение медцентра.								
					ФМ-2								
12	69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,58	5 867,60	337,40	32 741	1 883	26 728	4 604	40 333	
			НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	4 130	768		2 988		
13	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15	30 522,76	1 872,02	457 841	28 080	330 073	97 893	600 193	
			НР - 91%; СП - 8%			6 645,87	525,76	99 688	7 886		44 459		
14	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,64	972,87	20,65	43 429	922	25 728	15 754	63 918	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	16 779	161		4 735		
15	72	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45	9 483,51	2 468,86	426 758	111 099	73 964	253 402	734 572	
			НР - 93%; СП - 8%			5 371,00	684,00	241 695	30 780		54 413		
16	73	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	40,5	8 333,00	–	337 487	–	337 487	–	364 485	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		26 999		
17	74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,25741	984 042,23	1 519,23	253 302	391	168 560	76 938	356 660	
			НР - 91%; СП - 8%			327 690,00	763,80	84 351	197		26 419		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2 960 982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				459 451					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					682 170				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					276 714				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						962 540			
			- Перевозка грузов	тенге				4 347					
			- Накладные расходы	тенге							633 141		
			- Сметная прибыль	тенге							219 334		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО									2 960 982	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								71 064	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**3 032 046**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								25 469	
			Итого с зимним удорожанием:									**3 057 515**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								61 150	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**3 118 665**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									280 680	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								2 979 987	
			Итого по акту:									**3 260 666**	
			НДС 12%	12%								391 280	
			Всего с НДС									**3 651 946**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Инженерные изыскания №KZ02VJE00022569
Геодезия №KZ02VJE00022860

Разработчики проекта строительства: ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора Филиала по проектированию и обустройству месторождений

_____ Тенизбаев М.С

Расчеты согласно утвержденной сметной докум.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Корпаративный фонд "Компания по строительству объектов",КАЗАХСТАН, Z05T1D8 г.Нур-Султан ул. Сағанақ д.17/10, кабинет 1105** — **171240025503**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№9 от 28.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000061	16.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту Медицинский Центр в городе Жанаозень			услуга	1	445 282 429	445 282 429	47 708 832
				Итого	1	x	445 282 429	47 708 832

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Форма КС-3 - 1 лист, Форма 2 - 73 лист, Платежный сертификат - 1 лист, Реестр - 1 лист, Ведомость 14 - лист

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: Завершение строительства объекта "Медицинский центр со стационаром на 50 койко - мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в г. ЖанаОзен Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	28.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	612 944 318	397 573 598							47 708 832	445 282 429
За отчетный месяц		397 573 598							47 708 832	445 282 429
Всего к оплате с НДС		397 573 598							47 708 832	445 282 429

Заказчик Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов" БИН 171240025503

Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Место печати (при наличии)

Генеральный директор ТОО «СК Девелопмент»

_____ Искалиев М.С.

Место печати (при наличии)

Руководитель проекта ТОО «СК-Девелопмент»

_____ Мусыпаев Н.Г.

Эксперт технического надзора ТОО «СК Девелопмент»

_____ Мерсентов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные работы**
(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Демонтажные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №1-1-1 Демонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Главный корпус										
			Металлоконструкции										
1	12	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	118,84	512,38	--	60 891	--	--	42 015	111 139	
			НР - 69% СП - 8%			512,38	--	60 891	--		8 232		
2	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118,84	107,63	2,50	12 791	298	5 327	4 974	19 186	
			НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	7 166	43		1 421		
3	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118,84	82,54	1,80	9 809	214	5 406	2 920	13 748	
			НР - 69% СП - 8%			35,25	0,36	4 189	43		1 018		
			Усиление перекрытий										
4	29	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,84	117 158,45	779,40	215 572	1 434	76 309	116 444	358 577	
			НР - 84% СП - 8%			74 907,28	432,00	137 829	795		26 561		
			Надземный переход										
5	31	1203-0101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	7,2	25 573,95	5 404,88	184 132	38 915	--	119 100	327 491	
			НР - 72% СП - 8%			20 169,07	2 805,52	145 217	20 200		24 259		
6	32	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,2	9 483,51	2 468,86	68 281	17 776	11 834	40 544	117 532	
			НР - 93% СП - 8%			5 371,00	684,00	38 671	4 925		8 706		
7	33	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	7,056	8 333,00	--	58 798	--	58 798	--	63 501	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 704		
			Замена оконных блоков										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	169	1 291,74	5,83	218 304	985	163 352	49 073	288 767	Турция
9	64	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	169	920,00	--	155 480	--	155 480	--	167 918	Турция
			СП - 8%			--	--	--	--		12 438		
			Прочие работы										
10	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	236 952,00	--	36 965	--	36 965	--	39 922	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 957		
11	68	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	10	157 389,10	1 381,35	1 573 891	13 814	533 701	868 658	2 637 953	
			НР - 84%, СП - 8%			102 637,64	774,00	1 026 376	7 740		195 404		
			Отопление и вентиляция										
12	77	1215-0103-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	1296	982,28	19,31	1 273 032	25 019	--	909 116	2 356 720	
			НР - 72%, СП - 8%			962,97	11,30	1 248 013	14 648		174 572		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3 867 947**	**98 454**	**1 047 172**	**2 152 844**	**6 502 454**	
								2 722 321	**48 951**	**--**	**481 662**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3 867 947					
			Накладные расходы	тенге				2 152 845					
			Сметная прибыль	тенге				481 663					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6 502 455					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**6 502 455**					
			РАЗДЕЛ 2. Вспомогательный корпус										
			Металлоконструкции										
13	86	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	59,42	512,38	--	30 446	--	--	21 007	55 569	
			НР - 69%, СП - 8%			512,38	--	30 446	--		4 116		
14	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,42	107,63	2,50	6 396	149	2 664	2 487	9 593	
			НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	3 583	21		711		
15	88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,42	82,54	1,80	4 905	107	2 703	1 460	6 874	
			НР - 69%, СП - 8%			35,25	0,36	2 095	21		509		
			Замена оконных блоков										
16	107	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	142	1 291,74	5,83	183 427	827	137 255	41 233	242 633	Турция
			НР - 90%, СП - 8%			319,33	3,30	45 345	469		17 973		
17	109	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	142	920,00	--	130 640	--	130 640	--	141 091	Турция
			СП - 8%			--	--	--	--		10 451		
			Прочие работы										
18	116	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	700	439,87	2,57	307 912	1 802	4 105	218 203	568 205	
			НР - 72%, СП - 8%			431,44	1,51	302 005	1 055		42 089		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Станция источников медгазов								
			Проем										
19	123	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15	12 555,77	2 598,80	188 337	38 982	51 904	100 674	312 131	
			НР - 93%; СП - 8%			6 496,74	720,00	97 451	10 800		23 121		
20	124	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	1,2820513	52 532,00	--	67 349	--	67 349	--	72 737	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 388		
21	127	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	металлоконструкций перемычек	0,11	297 119,20	2 404,85	32 683	265	4 373	20 288	57 209	
			НР - 72%; СП - 8%			254 957,56	1 206,00	28 045	133		4 238		
22	128	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,11	290 045,00	--	31 905	--	31 905	--	34 457	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 552		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**983 999**	**42 131**	**432 898**	**405 352**	**1 500 499**	
								508 970	**12 499**	**--**	**111 148**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				983 999					
			Накладные расходы	тенге				405 352					
			Сметная прибыль	тенге				111 148					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 500 499					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1 500 499**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8 002 953**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3 231 291					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					140 585				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					61 451				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 480 070			
			- Накладные расходы	тенге							2 558 196		
			- Сметная прибыль	тенге							592 810		
			ИТОГО									8 002 953	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								192 071	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**8 195 024**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								68 838	
			Итого с зимним удорожанием:									**8 263 862**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								165 277	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**8 429 139**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									758 623	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								8 054 319	
			Итого по акту:									**8 812 941**	
			НДС 12%	12%								1 057 553	
			Всего с НДС									**9 870 494**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740000411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**
(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №2
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Строительно-монтажные работы

Составлен (а) з текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2 Строительно-монтажные работы										
			ОТДЕЛ 1. Первый этаж										
			Устройство проемов (лист 14, 3 и 18)										
1	137	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,031	502 308,00 --	-- --	15 572 --	-- --	15 572	-- 1 246	16 817	
2	138	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1,8	1 357,00 --	-- --	2 443 --	-- --	2 443	-- 195	2 638	
3	139	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001385	634 001,00 --	-- --	878 --	-- --	878	-- 70	948	Казахстан
			Потолок.Отделочные работы (лист 15.1)										
4	200	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Тип 1** **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	475,43	1 013,57 727,94	5,26 2,07	481 882 346 083	2 502 982	133 297	277 651 60 763	820 297	
5	202	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Тип 2** **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	224,24	1 013,57	5,26	227 283	1 180	62 871	130 956	386 899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						727,94	2,07	163 232	463		28 659		
			Тип 3										
6	204	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	494,43	439,87 431,44	2,57 1,51	217 487 213 315	1 273 745	2 899	154 123 29 729	401 339	
					Стены. Отделочные работы								
			Тип 1										
7	207	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	65,9713	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	114 824 85 091	6 611 5 508	23 122	72 479 14 984	202 288	
8	208	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	2025,76	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	3 567 426 2 568 699	43 505 17 009	955 222	2 068 566 450 879	6 086 871	
			Тип 2										
9	210	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	872,96	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	1 519 403 1 125 961	87 475 72 882	305 967	959 074 198 278	2 676 755	
10	211	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	872,96	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	4 780 529 2 940 129	20 389 11 442	1 820 011	2 361 257 571 343	7 713 128	
			Тип 3										
11	212	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	479,01	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	833 726 617 837	47 999 39 991	167 890	526 263 108 799	1 468 787	
12	213	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	479,01	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	843 552 607 393	10 287 4 022	225 872	489 132 106 615	1 439 298	
			Тип 4										
13	215	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	201,59	2 478,73 1 140,30	13,75 7,74	499 687 229 872	2 772 1 560	267 043	175 889 54 046	729 622	
14	216	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	201,59	2 278,20 846,53	16,80 7,87	459 262 170 652	3 387 1 586	285 223	155 015 49 142	663 419	
15	217	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	201,59	751,43 529,11	3,49 1,33	151 480 106 664	704 267	44 112	85 545 18 962	255 987	
					Колонны								
16	219	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 отделываемой поверхности	33,12	2 752,83 2 187,90	104,07 85,75	91 174 72 463	3 447 2 840	15 264	60 243 12 113	163 530	
17	220	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	33,12	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	58 325 41 997	711 278	15 617	33 820 7 372	99 517	
					Низ стен и перегородок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	222	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	12,48	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	68 343 42 033	291 164	26 019	33 757 8 168	110 268	
19	224	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	232,52	1 627,29 418,43	1,92 1,08	378 377 97 293	446 251	280 638	91 691 37 605	507 673	
20	225	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	316,27	1 614,65 373,75	14,56 6,09	510 665 118 206	4 604 1 926	387 855	112 924 49 887	673 476	
					Полы (лист 16)								
			Тип 1										
21	229	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	170,2	1 881,60 912,70	89,31 16,50	320 248 155 342	15 201 2 808	149 705	148 661 37 513	506 422	
22	230	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	170,2	2 331,02 1 101,39	89,09 18,81	396 740 187 456	15 163 3 202	194 121	179 219 46 077	622 035	
23	231	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	170,2	2 193,62 1 659,96	86,20 46,18	373 355 282 525	14 672 7 860	76 158	272 962 51 705	698 022	
24	232	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	173,604	2 076,00 --	-- --	360 402 --	-- --	360 402	-- 28 832	389 234	Кыргызстан
			Тип 3										
25	242	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	500,36	2 068,60 1 659,96	86,20 46,18	1 035 043 830 578	43 133 23 107	161 332	802 464 147 001	1 984 508	
26	243	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	510,3672	3 232,00 --	-- --	1 649 507 --	-- --	1 649 507	-- 131 961	1 781 467	Иран
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**18 957 613**	**325 752**	**7 629 040**	**9 191 691**	**30 401 245**	
								11 002 821	**198 893**	**--**	**2 251 944**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				18 942 042					
			Накладные расходы	тенге				9 191 690					
			Сметная прибыль	тенге				2 250 699					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				30 384 430					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				15 572					
			Сметная прибыль	тенге				1 246					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				16 817					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**30 401 247**					

ОТДЕЛ 2. Второй этаж

Устройство проемов (лист 14, 4 и 18)

27	247	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Премычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	0,031	114 651,63 88 479,00	23 575,24 7 828,98	3 554 2 743	731 243	80	2 060 449	6 063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	248	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,031	502 308,00 –	– –	15 572 –	– –	15 572	– 1 246	16 817	
29	249	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,8	1 357,00 –	– –	2 443 –	– –	2 443	– 195	2 638	
30	250	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001385	634 001,00 –	– –	878 –	– –	878	– 70	948	Казахстан
31	251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	539,90 231,77	273,43 77,40	540 232	273 77	35	365 72	977	
32	252	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,022	68 489,00 –	– –	1 507 –	– –	1 507	– 121	1 627	Казахстан
						Потолок.Отделочные работы							
			Тип 1										
33	268	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	756,7	1 013,57 727,94	5,26 2,07	766 970 550 829	3 982 1 563	212 159	441 913 96 711	1 305 594	
			Тип 2										
34	270	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110,96	1 013,57 727,94	5,26 2,07	112 466 80 772	584 229	31 110	64 801 14 181	191 448	
			Тип 3										
35	272	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	306,44	439,87 431,44	2,57 1,51	134 795 132 209	789 462	1 797	95 523 18 425	248 744	
						Стены. Отделочные работы							
			Тип 1										
36	275	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	840,73	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	1 463 306 1 084 390	84 246 70 191	294 670	923 665 190 958	2 577 929	
37	276	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	840,73	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	1 480 552 1 066 060	18 056 7 059	396 436	858 495 187 124	2 526 171	
			Тип 2										
38	278	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	443,4	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	771 746 571 906	44 431 37 018	155 409	487 140 100 711	1 359 597	
			Тип 3										
39	280	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	276,34	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	480 975 356 429	27 691 23 071	96 855	303 600 62 766	847 341	
40	281	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,34	751,43 529,11	3,49 1,33	205 395 144 628	955 363	59 812	115 992 25 711	347 098	
			Тип 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	283	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1459,9	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	2 540 983 1 883 008	146 290 121 884	511 685	1 603 914 331 592	4 476 488	
42	284	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1459,9	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	2 570 929 1 851 178	31 353 12 258	688 398	1 490 749 324 934	4 386 612	
					Колонны								
43	286	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	2 752,83 2 187,90	104,07 85,75	26 427 21 004	999 823	4 424	17 462 3 511	47 400	
44	287	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	16 906 12 173	206 81	4 527	9 803 2 137	28 845	
			Откосы (прим.1)										
45	293	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,2	3 879,32 3 068,06	53,02 31,04	625 347 494 571	8 548 5 004	122 228	399 660 82 001	1 107 008	
					Полы								
			Тип 1										
46	297	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	110,96	1 881,60 912,70	89,31 16,50	208 782 101 274	9 910 1 831	97 598	96 918 24 456	330 156	
47	298	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	110,96	2 331,02 1 101,39	89,09 18,81	258 650 122 210	9 885 2 087	126 555	116 840 30 039	405 529	
48	299	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	110,96	2 193,62 1 659,96	86,20 46,18	243 404 184 189	9 565 5 124	49 650	177 955 33 709	455 068	
49	300	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	113,1792	2 076,00 --	-- --	234 960 --	-- --	234 960	-- 18 797	253 757	Кыргызстан
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**12 167 086** **8 659 805**	**398 494** **289 367**	**3 108 788** --	**7 206 855** **1 549 916**	**20 923 855**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12 147 960					
			Накладные расходы	тенге				7 204 793					
			Сметная прибыль	тенге				1 548 220					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20 900 974					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				19 126					
			Накладные расходы	тенге				2 060					
			Сметная прибыль	тенге				1 695					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				22 881					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**20 923 855**					

ОТДЕЛ 3. Третий этаж

Потолок.Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 1										
50	350	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	636,23	1 013,57 727,94	5,26 2,07	644 865 463 135	3 348 1 314	178 382	371 559 81 314	1 097 737	
			Тип 2										
51	352	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149,15	1 013,57 727,94	5,26 2,07	151 174 108 572	785 308	41 817	87 104 19 062	257 340	
			Тип 3										
52	354	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	521,7	439,87 431,44	2,57 1,51	229 483 225 080	1 343 786	3 060	162 624 31 369	423 475	
					Стены. Отделочные работы								
			Тип 1										
53	357	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	536,4	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	933 614 691 859	53 750 44 783	188 005	589 314 121 834	1 644 762	
54	358	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	536,4	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	944 617 680 164	11 520 4 504	252 933	547 735 119 388	1 611 740	
			Тип 2										
55	360	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,8	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	1 171 021 867 791	67 418 56 171	235 812	739 169 152 815	2 063 005	
56	361	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	672,8	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	3 684 407 2 265 990	15 714 8 818	1 402 703	1 819 847 440 340	5 944 594	
			Тип 3										
57	362	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	121	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	210 603 156 068	12 125 10 102	42 410	132 936 27 483	371 022	
58	363	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	121	751,43 529,11	3,49 1,33	90 923 64 023	423 161	26 477	51 347 11 382	153 651	
			Тип 4										
59	365	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2050,4	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	3 568 759 2 644 647	205 462 171 183	718 650	2 252 664 465 714	6 287 137	
60	366	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2050,4	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	3 610 818 2 599 942	44 035 17 216	966 841	2 093 726 456 364	6 160 908	
					Колонны								
61	368	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	2 752,83 2 187,90	104,07 85,75	52 854 42 008	1 998 1 646	8 848	34 923 7 022	94 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	369	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	33 812 24 346	412 161	9 054	19 606 4 273	57 691	
					Низ стен и перегородок								
63	371	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	21,12	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	115 658 71 132	493 277	44 033	57 127 13 823	186 608	
64	373	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	204,36	442,56 418,43	1,92 1,08	90 441 85 510	392 221	4 539	80 587 13 682	184 710	
65	374	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	204,36	1 173,00 --	-- --	239 714 --	-- --	239 714	-- 19 177	258 891	Иран
			Откосы (прим.1)										
66	375	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,6	3 879,32 3 068,06	53,02 31,04	657 933 520 343	8 993 5 265	128 597	420 486 86 274	1 164 693	
					Полы								
			Тип 1										
67	379	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	130,44	1 881,60 912,70	89,31 16,50	245 435 119 053	11 650 2 152	114 732	113 933 28 749	388 118	
68	380	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	130,44	2 331,02 1 101,39	89,09 18,81	304 058 143 665	11 621 2 454	148 772	137 352 35 313	476 723	
69	381	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	130,44	2 193,62 1 659,96	86,20 46,18	286 136 216 525	11 244 6 024	58 367	209 196 39 627	534 959	
70	382	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	133,0488	2 076,00 --	-- --	276 209 --	-- --	276 209	-- 22 097	298 306	Кыргызстан
			Тип 3										
71	392	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	428,29	2 068,60 1 659,96	86,20 46,18	885 960 710 944	36 920 19 779	138 096	686 880 125 827	1 698 667	
72	393	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	436,8558	3 232,00 --	-- --	1 411 918 --	-- --	1 411 918	-- 112 953	1 524 871	Иран
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**19 840 413**	**499 645**	**6 639 969**	**10 608 115**	**32 884 408**	
								12 700 798	**353 324**	**--**	**2 435 882**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				19 840 413					
			Накладные расходы	тенге				10 608 114					
			Сметная прибыль	тенге				2 435 882					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				32 884 408					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**32 884 408**					

ОТДЕЛ 4. Четвертый этаж

Потолок.Отделочные работы

Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	438	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	575,28	1 013,57 727,94	5,26 2,07	583 088 418 767	3 027 1 188	161 294	335 964 73 524	992 576	
			Тип 2										
74	440	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	267,19	1 013,57 727,94	5,26 2,07	270 816 194 497	1 406 552	74 913	156 039 34 148	461 004	
			Тип 3										
75	442	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	316,75	439,87 431,44	2,57 1,51	139 330 136 657	815 477	1 858	98 737 19 045	257 113	
			Тип 4										
76	445	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,86	1 719,41 1 289,82	100,21 83,49	149 348 112 034	8 704 7 252	28 610	95 428 19 582	264 359	
					Стены. Отделочные работы								
			Тип 1										
77	447	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	614,53	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	1 069 601 792 633	61 579 51 306	215 389	675 151 139 580	1 884 332	
78	448	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	614,53	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	1 082 206 779 235	13 198 5 160	289 773	627 515 136 778	1 846 500	
			Тип 2										
79	450	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	898,68	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	1 564 169 1 159 135	90 053 75 029	314 981	987 331 204 120	2 755 621	
80	451	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	898,68	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	4 921 377 3 026 754	20 989 11 779	1 873 634	2 430 826 588 176	7 940 380	
			Тип 3										
81	452	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,7	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	116 093 86 031	6 684 5 569	23 378	73 280 15 150	204 522	
82	453	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	66,7	751,43 529,11	3,49 1,33	50 120 35 292	233 88	14 595	28 304 6 274	84 698	
			Тип 4										
83	455	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1134,53	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	1 974 671 1 463 339	113 686 94 719	397 646	1 246 447 257 689	3 478 807	
84	456	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1134,53	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	1 997 943 1 438 604	24 365 9 526	534 974	1 158 503 252 516	3 408 962	
			Тип 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	458	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,86	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	137 257 101 715	7 902 6 584	27 640	86 639 17 912	241 808	
86	459	1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и перегородки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,86	4 923,25 3 442,88	322,25 264,93	388 248 271 506	25 413 20 892	91 329	233 918 49 773	671 939	
87	460	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,73	1 686,72 645,54	373,84 320,66	80 507 30 812	17 843 15 305	31 852	36 894 9 392	126 793	
88	461	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3,5	Перегородки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,13	1 967,84 753,13	436,14 374,11	61 259 23 445	13 577 11 646	24 237	28 073 7 147	96 478	
89	462	ТОО "Qyzymet snabservice",РК	Баритовый песок (расход при толщ.60мм для стен, 65мм для перегородок)	м3	5,09274	62,50 –	– –	318 –	– –	318	– 25	344	
90	463	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	78,86	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	431 855 265 600	1 842 1 034	164 413	213 307 51 613	696 776	
			Тип 6										
91	464	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,65	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	136 892 101 444	7 881 6 566	27 567	86 409 17 864	241 164	
					Колонны								
92	466	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,4	2 752,83 2 187,90	104,07 85,75	39 641 31 506	1 499 1 235	6 636	26 192 5 267	71 100	
93	467	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,4	1 761,03 1 268,02	21,48 8,40	25 359 18 259	309 121	6 791	14 704 3 205	43 268	
					Полы								
			Тип 1										
94	475	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	248,63	1 881,60 912,70	89,31 16,50	467 821 226 926	22 206 4 102	218 689	217 166 54 799	739 786	
95	476	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	248,63	2 331,02 1 101,39	89,09 18,81	579 562 273 838	22 150 4 677	283 574	261 804 67 309	908 676	
96	477	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	248,63	2 193,62 1 659,96	86,20 46,18	545 400 412 716	21 433 11 482	111 251	398 746 75 532	1 019 678	
97	478	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	253,6026	2 076,00 –	– –	526 479 –	– –	526 479	– 42 118	568 597	
			Тип 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	494	1115-0209-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,86	1 296,53	143,62	72 424	8 022	36 765	26 852	107 218	
						494,76	106,11	27 637	5 927		7 942		
99	495	1115-0209-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3,5	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,86	1 461,24	194,07	81 625	10 841	42 701	28 578	119 019	
						502,74	136,76	28 083	7 639		8 816		
100	496	ТОО "Qyzymet snabservice",РК	Баритовый песок (при толщ.65мм)	м3	3,6309	62,50	--	227	--	227	--	245	
						--	--	--	--		18		
101	497	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,17306	7 973,10	1 131,66	9 353	1 328	3 178	5 152	15 665	
						4 132,18	540,00	4 847	633		1 160		
102	498	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,86	1 190,93	34,10	66 525	1 905	31 087	32 526	106 975	
						600,30	19,14	33 533	1 069		7 924		
103	499	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	55,86	2 700,67	103,56	150 859	5 785	139 172	8 539	172 150	
						105,65	56,96	5 902	3 182		12 752		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**17 720 374**	**514 675**	**5 704 951**	**9 619 024**	**29 526 553**	
								11 500 747	**364 739**	**--**	**2 187 150**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				17 720 374					
			Накладные расходы	тенге				9 619 025					
			Сметная прибыль	тенге				2 187 152					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29 526 551					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**29 526 551**					

ОТДЕЛ 5. Прочее сооружения

Площадка под чиллер. Ограждение.

104	504	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские сульф.В15 W6 F100. Устройство	м3	4,32	24 633,53	1 820,66	106 417	7 865	86 899	12 671	128 615	
						2 697,53	525,61	11 653	2 271		9 527		
105	505	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,237	256 999,00	--	60 909	--	60 909	--	65 781	Россия
						--	--	--	--		4 873		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				**167 326**	**7 865**	**147 808**	**12 671**	**194 396**	
								11 653	**2 271**	**--**	**14 400**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				167 326					
			Накладные расходы	тенге				12 671					
			Сметная прибыль	тенге				14 400					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				194 396					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				**194 396**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**113 930 457**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				43 875 825					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1 746 432				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1 208 593				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23 230 556			
			- Накладные расходы	тенге							36 638 356		
			- Сметная прибыль	тенге							8 439 292		
			ИТОГО									**113 930 457**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения 2.4 %	2.4%								2 734 331	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**116 664 788**	
			Зимнее удорожание 0.84 %	0.84%								979 984	
			Итого с зимним удорожанием:									**117 644 772**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								2 352 895	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**119 997 668**	
			Итого на 2020 год - 9%. К=1									10 799 790	
			Итого на 2021 год -91%. К=1.050036	1.050036								114 661 703	
			Итого по акту:									**125 461 493**	
			НДС 12%	12%								15 055 379	
			Всего с НДС									**140 516 872**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Мухаев К.К.

Инженер технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенибаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №3
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-3 Электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Силовые сети										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	21 489,55	746,04	21 490	746	10 195	7 855	31 692	
			НР - 72%, СП - 8%			10 549,16	360,69	10 549	361		2 348		
2	2	ТОО "Силумин-Восток", КЗ	**Двухсекционное низковольтное комплектное распределительное устройство. ОЛ-7.**	шт	1	12 837 523,60	--	12 837 524	--		--	12 837 524	
						--	--	--	--	12 837 524	--		
3	6	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	8 394,00	--	16 788	--	16 788	--	18 131	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 343		
4	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5 847,67	120,13	5 848	120	2 182	2 585	9 107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 8%			3 546,00	43,72	3 546	44		675		
5	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	3 142,23	22,97	78 556	574	33 657	31 914	119 307	
			НР - 72%, СП - 8%			1 773,00	--	44 325	--		8 838		
6	9	"IEK GROUP",РК	Ввод авт. выключ С100А 3Р 100А	шт	1	7 019,79	--	7 020	--	7 020	--	7 581	
			СП - 8%			--	--	--	--		562		
7	10	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1 545,00	--	10 815	--	10 815	--	11 680	
			СП - 8%			--	--	--	--		865		
8	11	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1 509,00	--	6 036	--	6 036	--	6 519	
			СП - 8%			--	--	--	--		483		
9	12	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	1 510,00	--	16 610	--	16 610	--	17 939	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 329		
10	13	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1 510,00	--	4 530	--	4 530	--	4 892	
			СП - 8%			--	--	--	--		362		
11	14	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до	шт.	1	23 644,84	2 871,59	23 645	2 872	15 163	4 952	30 885	
			НР - 72%, СП - 8%			5 610,00	1 267,88	5 610	1 268		2 288		
12	15	2307-0201-0909 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	26 710,00	--	26 710	--	26 710	--	28 847	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 137		
13	16	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	31	13 941,12	1 054,81	432 175	32 699	283 536	93 235	567 443	
			НР - 72%, СП - 8%			3 740,00	437,20	115 940	13 553		42 033		
					ЩСБ-0.1,ЩСБ-0.2,ЩСА-1.2,ЩСА-3.1,ЩСБ-3.1,ЩСА-4.1,ЩСБ-4.2,ЩСБ-4.2,ЩСБ-								
14	17	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11	5 893,00	--	64 823	--	64 823	--	70 009	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 186		
					ЩСБ-1.1,ЩСА-1.1,ЩСБ-1.2,ЩСБ-2.1,ЩСБ-2.2,ЩСА-2.2,ЩСА-3.2,ЩСБ-3.2,ЩСБ-								
15	18	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	8 384,00	--	75 456	--	75 456	--	81 492	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6 036		
					ЩС-0.1,ЩСА-0.1,ЩС-0.2,ЩС-1.1,ЩС-1.2,ЩС-2.1,ЩС-2.2,ЩС-3.1,ЩС-4.1,ЩС-4.2								
16	19	"IEK GROUP",РК	Корпус щита распределения встраиваемый КМПв 4/56	к-т.	11	45 193,03	--	497 123	--		--	497 123	Россия
						--	--	--	--	497 123	--		
17	20	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	39	5 847,67	120,13	228 059	4 685	85 080	100 799	355 167	Россия
			НР - 72%, СП - 8%			3 546,00	43,72	138 294	1 705		26 309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	302	3 142,23	22,97	948 954	6 937	406 571	385 521	1 441 233	Россия
			НР - 72%, СП - 8%			1 773,00	--	535 446	--		106 758		
19	37	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	818	26,00	--	21 268	--	21 268	--	22 969	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 701		
20	38	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	233	41,00	--	9 553	--	9 553	--	10 317	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		764		
21	39	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	650	29,00	--	18 850	--	18 850	--	20 358	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 508		
22	40	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	91,00	--	4 550	--	4 550	--	4 914	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		364		
						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
23	50	2306-0145-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS ТХ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (нужен прайс)	км	0,051	21 161 279,00	--	1 079 225	--	1 079 225	--	1 165 563	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		86 338		
24	51	2306-0145-1023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	16 873 744,00	--	1 549 010	--	1 549 010	--	1 672 930	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		123 921		
25	52	2306-0145-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	8 939 018,00	--	820 602	--	820 602	--	886 250	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65 648		
26	53	2306-0145-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5967	6 674 304,00	--	3 982 557	--	3 982 557	--	4 301 162	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		318 605		
27	54	2306-0145-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1683	4 883 739,00	--	821 933	--	821 933	--	887 688	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65 755		
28	55	2306-0145-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	3 048 695,00	--	342 064	--	342 064	--	369 429	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27 365		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**23 951 772**	**48 633**	**9 714 784**	**626 861**	**25 478 151**	
								853 710	**16 931**	**13 334 647**	**899 521**		
		Стоимость оборудования		тенге				13 334 647					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				13 334 647					
		Стоимость монтажных работ		тенге				10 572 236					
			Накладные расходы	тенге				619 006					
			Сметная прибыль	тенге				895 299					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				12 086 542					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				21 490					
			Накладные расходы	тенге				7 855					
			Сметная прибыль	тенге				2 348					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31 692					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				23 400					
			Сметная прибыль	тенге				1 872					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				25 272					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**25 478 153**					
			РАЗДЕЛ 2.Система освещения										
29	**64**	**1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**20**	**7 069,45**	**194,70**	**141 389**	**3 894**	**25 295**	**82 043**	**241 307**	
			НР - 72%, СП - 8%			**5 610,00**	**87,44**	**112 200**	**1 749**		**17 875**		
					ЩО 0.1,ЩО 0.2,ЩО 2.1,ЩО 2.2,ЩО 3.1,ЩО 3.2,ЩО 4.2								
30	**65**	**"IEK GROUP",РК**	**Бокс ЩРВ-П-9 модулей встраиваемый однорядный,пластиковый IP41**	**к-т.**	**7**	**2 070,08**	**--**	**14 491**	**--**		**--**	**14 491**	
						--	**--**	**--**	**--**	**14 491**	**--**		
					ЩАО-0.1,ЩАО-0.2,ЩАО-1.1,ЩАО-1.2,ЩАО-2.1,ЩАО-2.2,ЩАО-3.1,ЩАО-								
31	**66**	**"IEK GROUP",РК**	**Бокс ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый однорядный,пластиковый IP41**	**к-т.**	**10**	**1 288,49**	**--**	**12 885**	**--**		**--**	**12 885**	
						--	**--**	**--**	**--**	**12 885**	**--**		
					ЩО 1.1,ЩО 1.2,ЩО 4.1								
32	**67**	**"IEK GROUP",РК**	**Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый однорядный,пластиковый IP41**	**к-т.**	**3**	**2 208,33**	**--**	**6 625**	**--**		**--**	**6 625**	
						--	**--**	**--**	**--**	**6 625**	**--**		
33	**68**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**139**	**3 142,23**	**22,97**	**436 770**	**3 193**	**187 130**	**177 442**	**663 349**	**Россия**
			НР - 72%, СП - 8%			**1 773,00**	**--**	**246 447**	**--**		**49 137**		
34	**69**	**2307-0204-0709 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**92**	**479,00**	**--**	**44 068**	**--**	**44 068**	**--**	**47 593**	**Россия**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3 525**		
35	**70**	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**27**	**479,00**	**--**	**12 933**	**--**	**12 933**	**--**	**13 968**	**Россия**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 035**		
36	**71**	**2307-0204-0743 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**13**	**1 510,00**	**--**	**19 630**	**--**	**19 630**	**--**	**21 200**	**Россия**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 570**		
37	**72**	**2307-0204-0745 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7**	**1 509,00**	**--**	**10 563**	**--**	**10 563**	**--**	**11 408**	**Россия**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**845**		
					ЭЛЕКТРОУСТАНОВОНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
38	**101**	**2307-0202-0515 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**8**	**500,00**	**--**	**4 000**	**--**	**4 000**	**--**	**4 320**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		320		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**703 353**	**7 087**	**303 619**	**259 485**	**1 037 145**	
								358 647	**1 749**	**34 000**	**74 307**		
		Стоимость оборудования		тенге				34 000					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				34 000					
		Стоимость монтажных работ		тенге				669 353					
			Накладные расходы	тенге				259 485					
			Сметная прибыль	тенге				74 307					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1 003 145					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1 037 146**					
			РАЗДЕЛ 3.Система вентиляции										
			Кабельная продукция										
39	**122**	**2306-0145-0404 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6171**	**239 170,00**	**--**	**147 592**	**--**	**147 592**	**--**	**159 399**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		11 807		
40	**123**	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,907**	**321 277,00**	**--**	**933 952**	**--**	**933 952**	**--**	**1 008 668**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		74 716		
41	**124**	**2306-0145-2019 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4182**	**491 652,00**	**--**	**205 609**	**--**	**205 609**	**--**	**222 058**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		16 449		
42	**125**	**2306-0145-2020 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2091**	**751 749,00**	**--**	**157 191**	**--**	**157 191**	**--**	**169 766**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		12 575		
43	**126**	**2306-0146-2005 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1887**	**1 008 638,00**	**--**	**190 330**	**--**	**190 330**	**--**	**205 556**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		15 226		
44	**127**	**2306-0206-1703 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,2193**	**397 338,00**	**--**	**87 136**	**--**	**87 136**	**--**	**94 107**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		6 971		
45	**128**	**1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	**м**	**700**	**292,98**	**36,02**	**205 088**	**25 213**	**70 066**	**86 334**	**314 735**	
			НР - 72%, СП - 8%			156,87	14,43	109 809	10 099		23 314		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1 926 897**	**25 213**	**1 791 876**	**86 334**	**2 174 289**	
								109 809	**10 099**	**--**	**161 058**		
		Стоимость монтажных работ		тенге				1 926 897					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	тенге				86 334					
			Сметная прибыль	тенге				161 059					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2 174 290					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2 174 290**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**28 689 585**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 322 166					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					80 932				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					28 779				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11 810 279			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						13 368 647			
			- Накладные расходы	тенге							972 680		
			- Сметная прибыль	тенге							1 134 886		
			ИТОГО:	**Тенге**								**28 689 585**	
			в том числе оборудование:									**13 368 647**	
			в том числе строительно-монтажные работы:									**15 320 938**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								367 703	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									15 688 641	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								131 785	
			Итого с зимним удорожанием:									15 820 425	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								316 409	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									16 136 834	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									2 655 493	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								28 193 453	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**30 848 947**	
			В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								16 871 588	
			В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								13 977 358	
			НДС 12%	**12%**								**3 701 874**	
			Всего по акту с НДС:									**34 550 820**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчики проектной документации: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №4
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-5 Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 5.Демонтаж										
1	97	1216-0101-2402	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**										
		РСНБ РК 2015		задвижка	7	2 071,98	319,80	14 504	2 239	--	9 738	26 181	
			НР - 72% СП - 8%			1 752,18	180,00	12 265	1 260		1 939		
2	98	1215-0101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	210	912,68	5,91	191 663	1 242	11 257	129 385	346 732	
		РСНБ РК 2015				853,16	2,56	179 164	538		25 684		
			НР - 72% СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**206 166**	**3 481**	**11 257**	**139 123**	**372 913**	
								191 429	**1 798**	--	**27 623**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				206 166					
			Накладные расходы	тенге				139 124					
			Сметная прибыль	тенге				27 623					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				372 913					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**372 913**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**372 913**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				191 429					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3 481				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1 798				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11 257			
			- Накладные расходы	тенге							139 123		
			- Сметная прибыль	тенге							27 623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО									**372 913**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								8 950	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**381 863**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								3 208	
			Итого с зимним удорожанием:									**385 071**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								7 701	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**392 772**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									35 349	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								375 306	
			Итого по акту:									**410 656**	
			НДС 12%	12%								49 279	
			Всего с НДС									**459 935**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Шедибаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10. кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименова ние,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №5
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Отопление и Вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-6 Отопление и Вентиляция										
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	86	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	35	13 210,00	--	462 350	--	462 350	--	499 338	
			СП - 8%			--	--	--	--		36 988		
2	87	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	3	13 713,00	--	41 139	--	41 139	--	44 430	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 291		
3	88	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	15	21 064,00	--	315 960	--	315 960	--	341 237	
			СП - 8%			--	--	--	--		25 277		
4	89	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	21 458,00	--	21 458	--	21 458	--	23 175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1 717		
5	90	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22 798,00	--	22 798	--	22 798	--	24 622	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 824		
6	91	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	29 038,00	--	58 076	--	58 076	--	62 722	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 646		
7	92	ИП Алмэкс	Вытяжной канальный вентилятор N=0.515 кВт, 1370 об/мин, ВКН 60-35/40-4D	шт	1	134 632,14	--	134 632	--		--	134 632	
						--	--	--	--	134 632	--		
8	93	ИП Алмэкс	Вытяжной канальный вентилятор N=0,74 кВт.ВКН 70-40/45-4D	шт	2	204 387,86	--	408 776	--		--	408 776	
						--	--	--	--	408 776	--		
9	99	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	50	6678,00	--	333900	--	333900	--	360612	
			СП - 8%			--	--	--	--		26712		
10	100	2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	6	7 691,00	--	46 146	--	46 146	--	49 838	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 692		
11	101	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8 138,00	--	16 276	--	16 276	--	17 578	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 302		
12	102	2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	4	13 168,00	--	52 672	--	52 672	--	56 886	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 214		
13	103	2305-0307-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	6	18 025,00	--	108 150	--	108 150	--	116 802	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 652		
14	104	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	6	1 998,86	49,46	11 993	297	736	10 852	24 672	Польша
			НР - 98%; СП - 8%			1 826,62	18,90	10 960	113		1 828		
15	105	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	2	2 810,96	56,51	5 622	113	348	5 095	11 575	Польша
			НР - 98%; СП - 8%			2 580,73	18,90	5 161	38		857		
16	106	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	10	2 815,42	56,51	28 154	565	1 782	25 476	57 921	
			НР - 98%; СП - 8%			2 580,73	18,90	25 807	189		4 290		
17	107	1120-1001-0203 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	15	3 357,32	94,21	50 360	1 413	3 198	45 390	103 410	
			НР - 98%; СП - 8%			3 049,96	37,80	45 749	567		7 660		
18	108	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП Установка	глушитель шума	9	3 419,06	94,21	30 772	848	2 474	27 234	62 646	
			НР - 98%; СП - 8%			3 049,96	37,80	27 450	340		4 640		
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1-П7								
19	234	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубо-провода	86	2 121,97	44,55	182 489	3 832	91 388	87 177	291 240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			1 014,76	19,62	87 269	1 687		21 573		
20	235	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29	3 158,01	44,55	91 582	1 292	60 862	29 397	130 657	
			НР - 98%; СП - 8%			1 014,76	19,62	29 428	569		9 678		
21	236	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	123	3 744,51	53,30	460 574	6 556	305 956	147 866	657 116	
			НР - 98%; СП - 8%			1 203,76	22,94	148 062	2 821		48 675		
22	237	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	163	4 640,03	77,39	756 325	12 615	526 859	217 727	1 051 976	
			НР - 98%; СП - 8%			1 330,38	32,63	216 851	5 319		77 924		
23	238	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	5 624,19	77,39	151 853	2 090	113 843	36 065	202 952	
			НР - 98%; СП - 8%			1 330,38	32,63	35 920	881		15 033		
24	239	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	183	6 938,06	104,19	1 269 664	19 067	913 160	338 030	1 736 311	
			НР - 98%; СП - 8%			1 843,92	40,94	337 437	7 492		128 616		
25	240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	156	107,63	2,50	16 791	391	6 994	6 529	25 186	
			НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	9 406	56		1 866		
26	241	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	156	139,38	3,24	21 744	506	15 971	3 692	27 471	
			НР - 69%; СП - 8%			33,76	0,54	5 267	84		2 035		
27	242	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	115,66	1,13	13 301	129	47	12 862	28 256	
			НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	13 125	--		2 093		
28	243	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	313	115,66	1,13	36 202	352	128	35 008	76 907	
			НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	35 722	--		5 697		
29	244	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	183	115,66	1,13	21 166	206	75	20 468	44 965	
			НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	20 885	--		3 331		
					ВПД1, ВПД2,ВПД3								
30	255	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	140	5 528,33	44,72	773 966	6 261	556 380	209 985	1 062 667	
			НР - 98%; СП - 8%			1 509,47	21,04	211 325	2 945		78 716		
31	256	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,072	5 146,21	49,60	77 564	748	54 065	22 576	108 151	
			НР - 98%; СП - 8%			1 509,47	18,98	22 751	286		8 011		
32	257	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	190	1 791,57	24,62	340 398	4 678	272 157	43 929	415 074	
			НР - 69%; СП - 8%			334,54	0,54	63 563	103		30 746		
33	258	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	50	752,98	3,13	37 649	156	33 055	4 386	45 398	
			НР - 98%; СП - 8%			88,76	0,76	4 438	38		3 363		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	259	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	50	655,00	--	32 750	--	32 750	--	35 370	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 620		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8 340 569**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 356 578					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					62 115				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					23 529				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4 471 153			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						543 408			
			- Накладные расходы	тенге							1 329 744		
			- Сметная прибыль	тенге							577 567		
			ИТОГО									**8 340 569**	
			в том числе оборудование:									**543 408**	
			в том числе строительно-монтажные работы:									**7 797 161**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								187 132	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**8 527 701**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								67 068	
			Итого с зимним удорожанием:									**8 594 769**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								161 027	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**8 755 796**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									788 022	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								8 366 450	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**9 154 472**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								8 586 321	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								568 151	
			НДС 12%	12%								**1 098 537**	
			Всего по акту с НДС:									**10 253 008**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Ахмеров К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Рукозодитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчик проекта: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Елизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №6
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-1Строительно-монтажные работы										
			ОТДЕЛ 1. Цокольный этаж										
			Кладка проемов (лист 30)										
1	4	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29	9 483,51	2 468,86	275 022	71 597	47 666	163 303	473 391	
						5 371,00	684,00	155 759	19 836		35 066		
2	5	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	26,1	8 333,00	--	217 491	--	217 491	--	234 891	
						--	--	--	--		17 399		
			Полы (лист 33)										
			Тип 1										
3	45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	812,52	294,25	35,86	239 082	29 139	129 434	87 777	353 008	
						99,09	15,84	80 509	12 870		26 149		
4	46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	65,0016	24 811,65	7,20	1 612 797	468	1 283 543	309 059	2 075 604	
						5 058,12	--	328 786	--		153 748		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	812,52	1 881,60 912,70	89,31 16,50	1 528 835 741 590	72 568 13 404	714 677	709 695 179 082	2 417 612	
6	48	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	812,52	1 165,51 550,69	44,54 9,41	947 001 447 450	36 193 7 643	463 358	427 787 109 983	1 484 771	
7	49	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные В20 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	812,52	911,79 461,53	33,39 19,14	740 846 374 999	27 134 15 551	338 713	367 117 88 637	1 196 600	
8	50	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	812,52	459,20 22,19	23,01 12,66	373 113 18 033	18 699 10 286	336 381	26 619 31 979	431 711	
			Тип 2										
9	51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	422,32	294,25 99,09	35,86 15,84	124 267 41 846	15 145 6 690	67 276	45 623 13 591	183 481	
10	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	33,7856	24 811,65 5 058,12	7,20 --	838 275 170 892	243 --	667 141	160 638 79 913	1 078 828	
11	53	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	422,32	1 881,60 912,70	89,31 16,50	794 636 385 453	37 718 6 967	371 465	368 875 93 081	1 256 592	
12	54	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	422,32	1 165,51 550,69	44,54 9,41	492 219 232 569	18 812 3 972	240 838	222 349 57 165	771 733	
13	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	422,32	805,20 466,36	34,05 19,14	340 052 196 953	14 380 8 083	128 719	192 734 42 623	575 409	
14	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	422,32	347,99 23,06	23,01 12,66	146 963 9 737	9 719 5 346	127 507	14 178 12 891	174 032	
			Тип 3										
15	59	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	22,23	294,25 99,09	35,86 15,84	6 541 2 203	797 352	3 541	2 402 715	9 658	
16	60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,7784	24 811,65 5 058,12	7,20 --	44 125 8 995	13 --	35 117	8 456 4 206	56 787	
17	61	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,23	1 881,60 912,70	89,31 16,50	41 828 20 289	1 985 367	19 554	19 417 4 900	66 144	
18	62	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	22,23	1 165,51 550,69	44,54 9,41	25 909 12 242	990 209	12 677	11 704 3 009	40 622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	63	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,23	1 190,93 600,30	34,10 19,14	26 474 13 345	758 425	12 371	12 944 3 153	42 572	
20	64	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	22,23	1 200,30 46,96	46,03 25,32	26 683 1 044	1 023 563	24 616	1 510 2 255	30 448	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**8 842 161**	**357 383**	**5 242 085**	**3 152 187**	**12 953 894**	
								3 242 694	**112 564**	**--**	**959 545**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8 842 161					
			Накладные расходы	тенге				3 152 186					
			Сметная прибыль	тенге				959 548					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12 953 894					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**12 953 894**					
			ОТДЕЛ 2. Первый этаж										
			Устройство проемов (листы 30,20)										
21	67	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	6,61	25 858,46 17 225,00	8 633,46 4 572,00	170 924 113 857	57 067 30 221	--	121 026 23 356	315 306	
22	68	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	539,90 231,77	273,43 77,40	3 779 1 622	1 914 542	243	2 554 507	6 840	
23	69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,198	68 489,00 --	-- --	13 561 --	-- --	13 561	-- 1 085	14 646	Казахстан
24	70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Премычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	0,2605	114 651,63 88 479,00	23 575,24 7 828,98	29 867 23 049	6 141 2 039	677	17 311 3 774	50 952	
25	71	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2605	502 308,00 --	-- --	130 851 --	-- --	130 851	-- 10 468	141 319	
26	72	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,2	1 357,00 --	-- --	17 912 --	-- --	17 912	-- 1 433	19 345	Казахстан
27	73	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062762	634 001,00 --	-- --	3 979 --	-- --	3 979	-- 318	4 297	Казахстан
			Кладка проемов										
28	74	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,1	9 483,51 5 371,00	2 468,86 684,00	10 432 5 908	2 716 752	1 808	6 194 1 330	17 956	
29	75	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,15	9 483,51 5 371,00	2 468,86 684,00	105 741 59 887	27 528 7 627	18 326	62 787 13 482	182 011	
30	76	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	11,025	8 333,00 --	-- --	91 871 --	-- --	91 871	-- 7 350	99 221	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	77	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м										
				м3 кладки	1,44	35 791,25 6 496,74	2 598,80 720,00	51 539 9 355	3 742 1 037	38 442	9 665 4 896	66 100	
					Полы (лист 33)								
			Тип 1										
32	144	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,02	1 190,93 600,30	34,10 19,14	160 799 81 053	4 605 2 584	75 141	78 618 19 153	258 571	
33	145	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=25,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	135,02	3 810,94 149,09	146,14 80,38	514 553 20 130	19 731 10 853	474 692	29 124 43 494	587 171	
			Тип 2										
34	148	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	667,19	1 190,93 600,30	34,10 19,14	794 577 400 514	22 754 12 769	371 309	388 486 94 645	1 277 708	
35	149	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	667,19	1 380,34 54,00	52,93 29,12	920 949 36 028	35 315 19 425	849 606	52 127 77 846	1 050 922	
36	150	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	667,19	805,20 466,36	34,05 19,14	537 222 311 151	22 718 12 769	203 353	304 485 67 337	909 043	
37	151	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	667,12	347,99 23,06	23,01 12,66	232 151 15 381	15 353 8 445	201 417	22 396 20 364	274 911	
38	152	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	667,19	1 881,60 912,70	89,31 16,50	1 255 382 608 947	59 588 11 007	586 847	582 757 147 051	1 985 190	
39	153	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	667,19	2 331,02 1 101,39	89,09 18,81	1 555 234 734 835	59 439 12 551	760 960	702 543 180 622	2 438 400	
			Тип 3										
40	156	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,6	1 190,93 600,30	34,10 19,14	186 500 94 007	5 341 2 997	87 152	91 184 22 215	299 898	
41	157	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	156,6	1 950,48 76,30	74,79 41,14	305 445 11 949	11 713 6 443	281 783	17 289 25 819	348 553	
42	158	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,6	805,20 466,36	34,05 19,14	126 094 73 032	5 332 2 997	47 730	71 467 15 805	213 367	
43	159	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	156,6	347,99 23,06	23,01 12,66	54 495 3 611	3 604 1 982	47 280	5 257 4 780	64 533	
			Тип 4										
44	162	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	158,35	294,25	35,86	46 594	5 679	25 225	17 107	68 797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						99,09	15,84	15 690	2 508		5 096		
45	163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,668	24 811,65 5 058,12	7,20 --	314 314 64 076	91 --	250 147	60 232 29 964	404 509	
46	164	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	158,35	1 881,60 912,70	89,31 16,50	297 951 144 527	14 143 2 612	139 281	138 311 34 901	471 162	
47	165	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	158,35	1 165,51 550,69	44,54 9,41	184 559 87 202	7 054 1 489	90 303	83 370 21 434	289 363	
48	166	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные В20 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	158,35	911,79 461,53	33,39 19,14	144 382 73 083	5 288 3 031	66 011	71 546 17 274	233 202	
49	167	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	158,35	459,20 22,19	23,01 12,66	72 715 3 514	3 644 2 005	65 557	5 188 6 232	84 135	
			Тип 5										
50	168	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,16	1 190,93 600,30	34,10 19,14	59 737 30 111	1 711 960	27 915	29 207 7 116	96 059	
51	169	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=5,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	50,16	780,19 30,52	29,92 16,46	39 134 1 531	1 501 825	36 102	2 215 3 308	44 657	
52	170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,16	805,20 466,36	34,05 19,14	40 389 23 393	1 708 960	15 288	22 891 5 062	68 343	
53	171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50,16	347,99 23,06	23,01 12,66	17 455 1 156	1 154 635	15 145	1 684 1 531	20 670	
54	172	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50,16	1 881,60 912,70	89,31 16,50	94 381 45 781	4 480 828	44 120	43 812 11 055	149 249	
55	173	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50,16	2 331,02 1 101,39	89,09 18,81	116 924 55 246	4 469 944	57 209	52 818 13 579	183 321	
			Тип 6										
56	176	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	79,35	1 190,93 600,30	34,10 19,14	94 500 47 634	2 706 1 519	44 160	46 203 11 256	151 960	
57	177	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=25,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	79,35	3 780,93 147,91	144,99 79,75	300 017 11 737	11 505 6 328	276 775	16 981 25 360	342 358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 7										
58	180	1115-0209-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,42	1 296,53	143,62	141 866	15 715	72 014	52 598	210 021	
						494,76	106,11	54 137	11 610		15 557		
59	181	1115-0209-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=35	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,42	14 612,45	1 940,67	1 598 894	212 348	836 448	559 789	2 331 378	
						5 027,40	1 367,56	550 098	149 638		172 695		
60	182	ТОО "Qyzymet snabservice",РК	Баритовый песок (при толщ.65мм)	м3	7,1123	62,50	--	445	--	445	--	480	
						--	--	--	--		36		
61	183	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,67462	7 973,10	1 131,66	53 217	7 553	18 083	29 314	89 134	
						4 132,18	540,00	27 581	3 604		6 603		
			Тип 8										
62	187	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,88	1 190,93	34,10	29 630	849	13 846	14 487	47 647	
						600,30	19,14	14 935	476		3 529		
63	188	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	24,88	3 000,74	115,07	74 658	2 863	68 874	4 226	85 195	
						117,39	63,29	2 921	1 575		6 311		
64	189	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,88	1 881,60	89,31	46 814	2 222	21 884	21 731	74 029	
						912,70	16,50	22 708	410		5 484		
65	190	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	24,88	2 331,02	89,09	57 996	2 217	28 376	26 198	90 930	
						1 101,39	18,81	27 403	468		6 736		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**11 100 433**	**673 500**	**6 518 148**	**3 865 178**	**16 162 859**	
								3 908 780	**339 468**	**--**	**1 197 249**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10 939 715					
			Накладные расходы	тенге				3 847 868					
			Сметная прибыль	тенге				1 183 007					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15 970 590					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				160 718					
			Накладные расходы	тенге				17 311					
			Сметная прибыль	тенге				14 242					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				192 271					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**16 162 861**					

ОТДЕЛ 3. Второй этаж

Потолок.Отделочные работы

			Тип 1										
66	217	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	271,34	1 013,57	5,26	275 023	1 428	76 077	158 463	468 164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						727,94	2,07	197 518	560		34 679		
			Тип 2										
67	219	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,66	1 482,96	94,54	466 627	29 749	82 760	303 476	831 712	
						1 125,40	80,17	354 118	25 227		61 608		
			Тип 3										
68	221	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	218,6	439,87	2,57	96 157	563	1 282	68 142	177 442	
						431,44	1,51	94 312	329		13 144		
			Тип 4										
69	224	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,82	1 513,98	8,21	76 941	417	21 858	43 865	130 470	
						1 075,68	3,24	54 666	165		9 664		
					Стены. Отделочные работы								
			Тип 1										
70	226	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	658,87	1 740,52	100,21	1 146 775	66 022	230 929	723 865	2 020 292	
						1 289,82	83,49	849 824	55 008		149 651		
71	227	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	658,87	1 761,03	21,48	1 160 291	14 150	310 683	672 792	1 979 730	
						1 268,02	8,40	835 458	5 532		146 647		
			Тип 2										
72	229	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1130,85	1 740,52	100,21	1 968 265	113 318	396 354	1 242 404	3 467 523	
						1 289,82	83,49	1 458 593	94 412		256 854		
			Тип 3										
73	231	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	723,79	1 740,52	100,21	1 259 770	72 528	253 683	795 189	2 219 356	
						1 289,82	83,49	933 559	60 428		164 397		
74	232	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	723,79	751,43	3,49	543 875	2 528	158 380	307 141	919 098	
						529,11	1,33	382 967	960		68 081		
			Откосы (прим.1)										
75	239	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	284,6	3 879,32	53,02	1 104 055	15 091	215 794	705 604	1 954 432	
						3 068,06	31,04	873 170	8 835		144 773		
					Полы (лист 33.1)								
			Тип 3										
76	252	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	275,97	1 190,93	34,10	328 661	9 412	153 584	160 690	528 499	
						600,30	19,14	165 665	5 282		39 148		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	253	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=15,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	275,97	2 340,58 91,57	89,75 49,37	645 929 25 269	24 769 13 624	595 891	36 560 54 599	737 088	
			Тип 5										
78	265	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,57	1 881,60 912,70	89,31 16,50	48 112 23 338	2 284 422	22 490	22 334 5 636	76 082	
79	266	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	25,57	2 331,02 1 101,39	89,09 18,81	59 604 28 162	2 278 481	29 164	26 925 6 922	93 451	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**9 180 085**	**354 536**	**2 548 929**	**5 267 450**	**15 603 339**	
								6 276 619	**271 265**	--	**1 155 803**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				9 180 085					
			Накладные расходы	тенге				5 267 450					
			Сметная прибыль	тенге				1 155 803					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15 603 338					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**15 603 338**					

ОТДЕЛ 4. Третий этаж

Потолок.Отделочные работы

			Тип 1										
80	283	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	303,45	1 513,98 1 075,68	8,21 3,24	459 418 326 415	2 493 983	130 510	261 919 57 707	779 043	
			Тип 2										
81	285	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,9	1 765,32 1 307,25	100,21 83,49	155 172 114 907	8 808 7 339	31 457	97 797 20 237	273 206	
			Тип 3										
82	287	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	174,01	439,87 431,44	2,57 1,51	76 543 75 074	448 262	1 021	54 242 10 463	141 248	

Стены. Отделочные работы

			Тип 1										
83	290	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1227,23	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	2 136 017 1 582 906	122 975 102 459	430 136	1 348 292 278 745	3 763 053	
84	291	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1227,23	751,43 529,11	3,49 1,33	922 173 649 343	4 287 1 628	268 543	520 777 115 436	1 558 386	
			Тип 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	294	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	313,44	1 740,52 1 289,82	100,21 83,49	545 548 404 281	31 408 26 168	109 859	344 360 71 193	961 100	
86	295	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	313,44	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	1 716 469 1 055 666	7 321 4 108	653 482	847 819 205 143	2 769 432	
					Низ стен и перегородок								
87	296	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	9,6	5 476,23 3 368,00	23,36 13,11	52 572 32 333	224 126	20 015	25 967 6 283	84 822	
88	298	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	103,7	442,56 418,43	1,92 1,08	45 893 43 391	199 112	2 303	40 893 6 943	93 729	
89	299	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	103,7	1 173,00 --	-- --	121 640 --	-- --	121 640	-- 9 731	131 371	Иран
					Полы (лист 33.2)								
			Тип 1										
90	305	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	174,01	2 068,60 1 659,96	86,20 46,18	359 957 288 850	15 000 8 036	56 107	279 072 51 122	690 151	
91	306	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	177,4902	3 232,00 --	-- --	573 648 --	-- --	573 648	-- 45 892	619 540	
			Тип 3										
92	316	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,09	2 054,81 1 659,96	86,20 46,18	45 391 36 669	1 904 1 020	6 818	35 427 6 465	87 284	
93	317	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,5318	2 076,00 --	-- --	46 776 --	-- --	46 776	-- 3 742	50 518	Кыргызстан
			Тип 4										
94	322	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,42	2 193,62 1 659,96	86,20 46,18	51 375 38 876	2 019 1 082	10 480	37 560 7 115	96 050	
95	323	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	23,8884	2 076,00 --	-- --	49 592 --	-- --	49 592	-- 3 967	53 560	Кыргызстан
			Тип 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	326	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
				м2 покрытия	18,21	2 124,22	86,20	38 682	1 570	6 884	29 205	73 318	
						1 659,96	46,18	30 228	841		5 431		
97	327	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001										Кыргызстан
				м2	18,5742	2 076,00	--	38 560	--	38 560	--	41 645	
						--	--	--	--		3 085		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**7 435 425**	**198 657**	**2 557 831**	**3 923 330**	**12 267 456**	
								4 678 938	**154 164**	**--**	**908 700**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7 435 425					
			Накладные расходы	тенге				3 923 329					
			Сметная прибыль	тенге				908 700					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12 267 455					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**12 267 455**					
			ОТДЕЛ 5. Четвертый этаж										
			Кладка проемов (лист 30)										
98	328	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м										
				м3 кладки	1,3	9 483,51	2 468,86	12 329	3 210	2 137	7 320	21 221	
						5 371,00	684,00	6 982	889		1 572		
99	329	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013										Казахстан
				м3	1,17	8 333,00	--	9 750	--	9 750	--	10 530	
						--	--	--	--		780		
			Устройство проемов (лист 23)										
100	330	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка										
				шт. сборных конструкций	1	539,90	273,43	540	273	35	365	977	
						231,77	77,40	232	77		72		
101	331	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016										Казахстан
				м3	0,022	68 489,00	--	1 507	--	1 507	--	1 627	
						--	--	--	--		121		
			Потолки										
			Тип 1										
102	352	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	406,21	1 513,98	8,21	614 995	3 337	174 706	350 614	1 042 858	
						1 075,68	3,24	436 952	1 316		77 249		
			Тип 2										
103	354	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,66	1 312,51	74,47	28 429	1 613	5 559	18 137	50 291	
						981,42	65,25	21 257	1 413		3 725		
			Тип 3										
104	356	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	124,9	439,87	2,57	54 940	321	733	38 934	101 384	
						431,44	1,51	53 886	188		7 510		
			Тип 4										
105	359	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3	1 312,51	74,47	8 269	469	1 617	5 275	14 628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						981,42	65,25	6 183	411		1 084		
				Стены. Отделочные работы									
			Тип 1										
106	361	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1263,95	1 740,52	100,21	2 199 928	126 655	443 005	1 388 634	3 875 647	
						1 289,82	83,49	1 630 268	105 524		287 085		
107	362	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1263,95	751,43	3,49	949 766	4 415	276 579	536 359	1 605 015	
						529,11	1,33	668 772	1 677		118 890		
			Тип 2										
108	365	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,52	1 740,52	100,21	228 913	13 179	46 097	144 494	403 280	
						1 289,82	83,49	169 637	10 980		29 873		
109	366	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	131,52	5 476,23	23,36	720 234	3 072	274 203	355 747	1 162 059	
						3 368,00	13,11	442 959	1 724		86 078		
			Тип 3										
110	367	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,89	1 269,66	74,47	40 489	2 375	8 242	25 563	71 336	
						936,73	65,25	29 872	2 081		5 284		
				Низ стен и перегородок									
111	369	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	8,64	5 476,23	23,36	47 315	202	18 013	23 370	76 340	
						3 368,00	13,11	29 100	113		5 655		
112	371	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,4	442,56	1,92	19 650	85	987	17 509	40 131	
						418,43	1,08	18 578	48		2 973		
113	372	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	44,4	1 173,00	--	52 081	--	52 081	--	56 248	Иран
						--	--	--	--		4 166		
				Полы (лист 33.2)									
			Тип 1										
114	378	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	125	2 068,60	86,20	258 575	10 775	40 305	200 472	495 770	
						1 659,96	46,18	207 495	5 773		36 724		
115	379	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	127,5	3 232,00	--	412 080	--	412 080	--	445 046	Иран
						--	--	--	--		32 966		
			Тип 3										
116	389	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6	2 054,81	86,20	12 329	517	1 852	9 623	23 708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1 659,96	46,18	9 960	277		1 756		
117	390	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001										Кыргызстан
				м2	6,12	2 076,00	--	12 705	--	12 705	--	13 722	
						--	--	--	--		1 016		
			Тип 4										
118	393	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21,66	1 881,60	89,31	40 755	1 935	19 051	18 919	64 448	
						912,70	16,50	19 769	357		4 774		
119	394	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол)на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	21,66	2 331,02	89,09	50 490	1 930	24 704	22 808	79 161	
						1 101,39	18,81	23 856	407		5 864		
120	395	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,66	2 193,62	86,20	47 514	1 867	9 692	34 738	88 832	
						1 659,96	46,18	35 955	1 000		6 580		
121	396	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001										Кыргызстан
				м2	22,0932	2 076,00	--	45 865	--	45 865	--	49 535	
						--	--	--	--		3 669		
			Тип 5										
122	399	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,21	2 124,22	86,20	38 682	1 570	6 884	29 205	73 318	
						1 659,96	46,18	30 228	841		5 431		
123	400	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001										
				м2	18,5742	2 076,00	--	38 560	--	38 560	--	41 645	
						--	--	--	--		3 085		
			Тип 6										
124	401	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	78,71	1 881,60	89,31	148 100	7 030	69 231	68 749	234 198	
						912,70	16,50	71 839	1 299		17 348		
125	402	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,71	3 828,89	35,97	301 372	2 831	265 542	32 525	360 608	
						419,25	20,35	32 999	1 602		26 712		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				**6 396 160**	**187 661**	**2 261 722**	**3 329 360**	**10 503 563**	
								3 946 780	**137 999**	--	**778 042**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6 396 160					
			Накладные расходы	тенге				3 329 358					
			Сметная прибыль	тенге				778 041					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10 503 560					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				**10 503 560**					

ОТДЕЛ 6. Прочие конструкции и сооружения

Устройство фундаментов Фм-1 (5шт) лист 34

126	407	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем не более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков (пункт 6)	м3	0,45	102 625,93	54 010,11	46 182	24 305	--	29 188	81 400	
						48 615,82	28 602,00	21 877	12 871		6 030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	408	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные В20 W6 F100 объемом до 5 м3. Устройство**										
				м3	5,75	29 158,80	718,04	167 663	4 129	129 068	32 994	216 710	
						5 994,00	311,58	34 466	1 792		16 053		
128	409	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
				т	0,09	236 952,00	--	21 326	--	21 326	--	23 032	
						--	--	--	--		1 706		
129	410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
				т	0,354	215 273,00	--	76 207	--	76 207	--	82 303	
						--	--	--	--		6 097		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**				311 377	28 433	226 601	62 182	403 445	
								56 343	14 662	--	29 886		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				311 377					
			Накладные расходы	тенге				62 182					
			Сметная прибыль	тенге				29 885					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				403 444					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**				**403 444**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								67 894 556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				22 110 153					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1 800 170				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1 030 123				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19 355 316			
			- Накладные расходы	тенге							19 599 687		
			- Сметная прибыль	тенге							5 029 225		
			ИТОГО									**67 894 556**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								1 629 469	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**69 524 025**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								584 002	
			Итого с зимним удорожанием:									**70 108 027**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								1 402 161	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**71 510 188**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									6 435 917	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								68 330 327	
			Итого по акту:									**74 766 244**	
			НДС 12%	12%								8 971 949	
			Всего с НДС									**83 738 193**	

Подряд (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен" БИН 070740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Исполнительный директор, филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Сенгибаев М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	9 978 320	--		
			Электроустановочные изделия										
3	43	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК										Россия
				шт.	418	26,00	--	10 868	--	10 868	--	11 737	
			СП - 8%			--	--	--	--		869		
4	44	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК										Россия
				шт.	324	41,00	--	13 284	--	13 284	--	14 347	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 063		
5	45	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	330	24,00	--	7 920	--	7 920	--	8 554	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		634		
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
6	46	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах										
				м	10260	263,23	2,10	2 700 716	21 503	264 614	1 739 100	4 795 002	
			НР - 72%, СП - 8%			235,34	0,08	2 414 599	818		355 185		
7	47	2306-0145-1023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	0,09	16 873 744,00	--	1 518 637	--	1 518 637	--	1 640 128	
			СП - 8%			--	--	--	--		121 491		
8	48	2306-0145-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	0,09	21 161 279,00	--	1 904 515	--	1 904 515	--	2 056 876	
			СП - 8%			--	--	--	--		152 361		
9	49	2306-0145-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	0,5457	3 048 695,00	--	1 663 673	--	1 663 673	--	1 796 767	
			СП - 8%			--	--	--	--		133 094		
10	50	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	5,9619	332 903,00	--	1 984 734	--	1 984 734	--	2 143 513	
			СП - 8%			--	--	--	--		158 779		
11	51	2306-0145-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	2,7795	526 467,00	--	1 463 315	--	1 463 315	--	1 580 380	
			СП - 8%			--	--	--	--		117 065		
12	52	2306-0145-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	0,1479	8 939 018,00	--	1 322 081	--	1 322 081	--	1 427 847	
			СП - 8%			--	--	--	--		105 766		
13	53	2306-0145-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	0,2703	6 674 304,00	--	1 804 064	--	1 804 064	--	1 948 390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		144 325		
14	54	2306-0145-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3315	1 173 594,00	--	389 046	--	389 046	--	420 170	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31 124		
15	55	2306-0145-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	815 885,00	--	199 729	--	199 729	--	215 707	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15 978		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**24 982 393**	**22 249**	**12 556 675**	**1 746 955**	**28 069 430**	
								2 425 148	**1 179**	**9 978 320**	**1 340 082**		
		Стоимость оборудования		тенге				9 978 320					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				9 978 320					
		Стоимость монтажных работ		тенге				12 273 947					
			Сметная прибыль	тенге				981 916					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				13 255 862					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2 722 206					
			Накладные расходы	тенге				1 746 955					
			Сметная прибыль	тенге				357 533					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4 826 694					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				7 920					
			Сметная прибыль	тенге				634					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				8 554					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**28 069 430**					
			РАЗДЕЛ 2.Система освещения										
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
16	86	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6875	263,23	2,10	1 809 691	14 409	177 313	1 165 333	3 213 025	
			НР - 72%, СП - 8%			235,34	0,08	1 617 969	548		238 002		
17	87	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1318	294 862,00	--	628 587	--	628 587	--	678 874	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50 287		
18	88	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,8807	206 765,00	--	1 009 158	--	1 009 158	--	1 089 891	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80 733		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3 447 435**	**14 409**	**1 815 058**	**1 165 333**	**4 981 790**	
								1 617 969	**548**	**--**	**369 022**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость монтажных работ		тенге				1 637 745					
			Сметная прибыль	тенге				131 020					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1 768 764					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 809 691					
			Накладные расходы	тенге				1 165 333					
			Сметная прибыль	тенге				238 002					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3 213 025					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4 981 789**					
			РАЗДЕЛ 3.Система вентиляции										
			Кабельная продукция										
19	**103**	**2306-0145-0404 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**										**Казахстан**
				км	**1,5708**	**239 170,00**	**--**	**375 688**	**--**	**375 688**	**--**	**405 743**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30 055**		
20	**104**	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**										**Казахстан**
				км	**1,66464**	**321 277,00**	**--**	**534 811**	**--**	**534 811**	**--**	**577 595**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42 785**		
21	**105**	**2306-0145-2019 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										**Казахстан**
				км	**0,3876**	**491 652,00**	**--**	**190 564**	**--**	**190 564**	**--**	**205 809**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15 245**		
22	**106**	**2306-0145-2020 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										**Казахстан**
				км	**0,0306**	**751 749,00**	**--**	**23 004**	**--**	**23 004**	**--**	**24 844**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 840**		
23	**107**	**2306-0145-2021 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										**Казахстан**
				км	**0,0714**	**1 077 399,00**	**--**	**76 926**	**--**	**76 926**	**--**	**83 080**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6 154**		
24	**108**	**2306-0146-1903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**										**Казахстан**
				км	**0,0663**	**1 186 178,00**	**--**	**78 644**	**--**	**78 644**	**--**	**84 935**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6 291**		
25	**109**	**2306-0206-1703 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78**										**Казахстан**
				км	**0,1428**	**397 338,00**	**--**	**56 740**	**--**	**56 740**	**--**	**61 279**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4 539**		
26	**110**	**1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**										
				м	**260**	**292,98**	**36,02**	**76 175**	**9 365**	**26 024**	**32 067**	**116 902**	
			ПР - 72%, СП - 8%			**156,87**	**14,43**	**40 786**	**3 751**		**8 659**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Электроустановочные изделия							
27	122	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**										
				шт.	56	921,79	--	51 620	--	240	31 342	89 599	
			НР - 61% СП - 8%			917,50	--	51 380	--		6 637		
28	123	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**										Россия
				шт.	20	26,00	--	520	--	520	--	562	
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
29	124	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**										Россия
				шт.	36	41,00	--	1 476	--	1 476	--	1 594	
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
30	125	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**										
				шт.	4	5 580,72	22,97	22 323	92	8 047	10 212	35 138	
			НР - 72% СП - 8%			3 546,00	--	14 184	--		2 603		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1 488 491**	**9 457**	**1 372 684**	**73 621**	**1 687 080**	
								106 350	**3 751**	--	**124 968**		
		Стоимость монтажных работ		тенге				1 488 491					
			Накладные расходы	тенге				73 621					
			Сметная прибыль	тенге				124 969					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1 687 081					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1 687 081**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**34 738 300**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4 149 467					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					46 114				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5 478				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						15 744 417			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						9 978 320			
			- Накладные расходы	тенге							2 985 909		
			- Сметная прибыль	тенге							1 834 072		
			ИТОГО									**34 738 300**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								594 240	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**35 332 540**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								212 975	
			Итого с зимним удорожанием:									**35 545 515**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								511 344	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**36 056 859**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									3 245 117	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								34 453 510	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**37 698 627**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								27 265 967	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								10 432 660	
			НДС 12%	**12%**								**4 523 835**	
			Всего по акту с НДС:									**42 222 462**	

(Субп) (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

(Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель руководителя филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Сеитнизбаев М.С

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №8
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Отопление и Вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-3 Отопление и Вентиляция										
			Вентиляция										
1	44	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	66	1 960,00	--	129 360	--	129 360	--	139 709	Россия
			СП = 8%			--	--	--	--		10 349		
2	45	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2 066,63	104,19	309 995	15 629	17 778	277 074	634 034	
			НР = 98%, СП = 8%			1 843,92	40,94	276 588	6 141		46 966		
3	46	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1 646,00	--	13 168	--	13 168	--	14 221	Россия
			СП = 8%			--	--	--	--		1 053		
4	47	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1 940,00	--	77 600	--	77 600	--	83 808	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		6 208		
5	48	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	92	2 688,00	--	247 296	--	247 296	--	267 080	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		19 784		
6	49	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	3 348,00	--	33 480	--	33 480	--	36 158	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 678		
7	50	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1600 до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,98	5 528,33	44,72	5 418	44	3 895	1 470	7 439	
			НР - 98%, СП - 8%			1 509,47	21,04	1 479	21		551		
8	104	1120-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8168	5 300,91	38,76	14 932	109	11 386	3 410	19 809	
			НР - 98%, СП - 8%			1 220,07	15,31	3 437	43		1 467		
9	105	2305-0107-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	2,8168	3 634,00	--	10 236	--	10 236	--	11 055	
			СП - 8%			--	--	--	--		819		
10	111	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,82	5 800,22	47,99	207 764	1 719	122 998	82 180	313 139	
			НР - 98%, СП - 8%			2 318,46	22,60	83 047	810		23 195		
11	112	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72,34	5 907,22	47,99	427 328	3 472	256 138	165 966	640 758	
			НР - 98%, СП - 8%			2 318,46	22,60	167 718	1 635		47 464		
12	113	1120-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали. толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	8 640,25	38,94	23 329	105	20 454	2 757	28 173	
			НР - 98%, СП - 8%			1 026,04	15,96	2 770	43		2 087		
13	114	1120-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,885	6 494,57	47,99	25 231	186	16 038	8 913	36 876	
			НР - 98%, СП - 8%			2 318,46	22,60	9 007	88		2 732		
14	115	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,895	7 692,93	44,72	53 043	308	38 903	13 697	72 079	
			НР - 98%, СП - 8%			2 006,05	21,04	13 832	145		5 339		
15	116	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов 205	кг	600	655,00	--	393 000	--	393 000	--	424 440	
			СП - 8%			--	--	--	--		31 440		
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1-П6										
16	188	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	77	4 640,03	77,39	357 283	5 959	248 885	102 853	496 946	
			НР - 98%, СП - 8%			1 330,38	32,63	102 439	2 513		36 811		
17	189	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	93	5 624,19	77,39	523 050	7 198	392 127	124 224	699 056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98% СП - 8%			1 330,38	32,63	123 725	3 035		51 782		
18	190	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1 696,25	20,66	3 392	41	2 282	1 067	4 816	
			НР - 98% СП - 8%			534,60	9,54	1 069	19		357		
19	191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81	107,63	2,50	8 718	203	3 631	3 390	13 077	
			НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	4 884	29		969		
20	192	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	81	139,38	3,24	11 290	263	8 292	1 917	14 264	
			НР - 69% СП - 8%			33,76	0,54	2 735	44		1 057		
21	193	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	123	115,66	1,13	14 226	138	50	13 757	30 222	
			НР - 98% СП - 8%			114,13	--	14 038	--		2 239		
22	194	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	251	115,66	1,13	29 031	282	103	28 073	61 673	
			НР - 98% СП - 8%			114,13	--	28 646	--		4 568		
			РАЗДЕЛ 1.Тепло узел на 2 здания										
			Приборы учета тепла										
23	236	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	2	8 194,47	511,68	16 389	1 023	2 838	9 828	28 314	
			НР - 75% СП - 8%			6 264,00	288,00	12 528	576		2 097		
24	237	2305-1501-0912 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой Ultraflow д.65	шт.	2	392 726,00	--	785 452	--	785 452	--	848 288	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		62 836		
25	238	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж тепловычислителя, термопреобразователя	шт	2	1 604,87	--	3 210	--	78	2 349	6 003	
			НР - 75% СП - 8%			1 566,00	--	3 132	--		445		
26	239	2305-1501-0913 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель /Multical 601/	шт.	1	276 281,00	--	276 281	--	276 281	--	298 383	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		22 102		
27	240	2305-1501-1006 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь Pt500 /2шт/	шт.	1	71 171,00	--	71 171	--	71 171	--	76 865	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5 694		
28	241	ТОО "QLTY ENERGY"	Гильзы для термопреобразователя Pt500 /2шт/	комплект	1	21 579,46	--	21 579	--	21 579	--	23 306	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 726		
			Регулятор перепада давления										
29	242	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	5	1 625,69	--	8 128	--	298	5 873	15 121	
			НР - 73% СП - 8%			1 566,00	--	7 830	--		1 120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	243	2304-1005-1708 РСНБ РК 2015	Клапан регулятора перепада давления /VFG2Ду32мм/	шт.	1	348 194,00	--	348 194	--	348 194	--	376 050	
			СП - 8%			--	--	--	--		27 856		
31	244	ТОО "QLTY ENERGY"	Регулирующий блок AFP9 /1-6бар/	шт	1	367 090,18	--	367 090	--	367 090	--	396 457	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		29 367		
32	245	ООО "Вектор-С"	Импульсная трубка AF	шт	2	20 360,20	--	40 720	--	40 720	--	43 978	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 258		
33	246	ТОО "QLTY ENERGY"	Регулирующий клапан вентиляции с электроприводом VB2Ду40мм, AMV20	шт	1	192 520,00	--	192 520	--	192 520	--	207 922	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		15 402		
34	247	ТОО "QLTY ENERGY"	Теплообменник вентиляции (XG40-1 80пластин)	шт	2	1 109 899,94	--	2 219 800	--	2 219 800	--	2 397 384	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		177 584		
35	248	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный	шт	2	51 956,78	1 605,72	103 914	3 211	3 095	60 074	177 107	
			НР - 61%, СП - 8%			48 804,00	437,20	97 608	874		13 119		
36	249	ТОО "QLTY ENERGY"	Насос циркуляционный вентиляции IP-E 50/130-2.2/2 G=29.75т/час	шт	2	827 357,14	--	1 654 714	--	1 654 714	--	1 787 091	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		132 377		
37	250	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1бак	2	39 254,74	909,08	78 509	1 818	48 186	28 729	115 818	
			НР - 98%, СП - 8%			14 252,44	405,24	28 505	810		8 579		
38	251	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных	1шт	2	4 934,53	93,37	9 869	187	3 306	6 319	17 483	
			НР - 98%, СП - 8%			3 188,04	36,00	6 376	72		1 295		
39	252	ООО "Вектор-С"	Клапан предохранительный (1-12бар) д.32	шт	2	167 323,07	--	334 646	--	334 646	--	361 418	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		26 772		
40	253	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	4	1 625,69	--	6 503	--	239	4 698	12 097	
			НР - 75%, СП - 8%			1 566,00	--	6 264	--		896		
41	254	ТОО "QLTY ENERGY"	Регулятор давления "после себя"/AVД Ду32мм/	шт	1	623 600,89	--	623 601	--	623 601	--	673 489	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		49 888		
42	255	ТОО "QLTY ENERGY"	Регулирующий клапан отопления с электроприводом VB2Ду32мм, AMV20	шт	1	139 729,46	--	139 729	--	139 729	--	150 908	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		11 178		
43	256	ТОО "QLTY ENERGY"	Теплообменник отопления (XG40-1 50пластин)	шт	2	573 311,98	--	1 146 624	--	1 146 624	--	1 238 354	
			СП - 8%			--	--	--	--		91 730		
44	257	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный	шт	2	51 956,78	1 605,72	103 914	3 211	3 095	60 074	177 107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 61%, СП - 8%			48 804,00	437,20	97 608	874		13 119		
45	258	Прайс лист	Насос циркуляционный отопления (TOP-S 65/153-PN6/10)	шт	2	406 783,93	--	813 568	--	813 568	--	878 653	
			СП - 8%			--	--	--	--		65 085		
46	259	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	7	1 625,69	--	11 380	--	418	8 222	21 169	
			НР - 75%, СП - 8%			1 566,00	--	10 962	--		1 568		
47	260	ТОО "QLTY ENERGY"	Регулятор давления "после себя"/АВД Ду25мм/	шт	1	339 430,36	--	339 430	--	339 430	--	366 585	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		27 154		
48	261	ТОО "QLTY ENERGY"	Электронно-погодный регулятор в комплекте с клеммной панелью и картой C62 (ECL 300062)	шт	1	202 471,43	--	202 471	--	202 471	--	218 669	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		16 198		
49	262	ТОО "QLTY ENERGY"	Датчик температуры погружной с гильзой ESMUL=100м	шт	4	27 919,64	--	111 679	--	111 679	--	120 613	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		8 934		
50	263	ТОО "QLTY ENERGY"	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1	15 630,36	--	15 630	--	15 630	--	16 881	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 250		
51	264	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	77	2 823,40	92,53	217 402	7 125	22 948	184 941	434 531	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	187 329	1 386		32 187		
52	265	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	2 855,38	124,51	11 422	498	1 193	9 678	22 787	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	9 731	144		1 688		
53	266	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	32	5 119,29	294,43	163 817	9 422	16 699	137 442	325 360	
			НР - 98%, СП - 8%			4 303,00	79,72	137 696	2 551		24 101		
54	267	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	10	11 751,88	551,64	117 519	5 516	11 875	99 864	234 773	
			НР - 98%, СП - 8%			10 012,75	177,44	100 128	1 774		17 391		
55	268	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	49	9 712,00	--	475 888	--	475 888	--	513 959	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		38 071		
56	269	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	28	11 535,00	--	322 980	--	322 980	--	348 818	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25 838		
57	270	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	4	18 151,00	--	72 604	--	72 604	--	78 412	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 808		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	271	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	7	27 633,00	--	193 431	--	193 431	--	208 905	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15 474		
59	272	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	10	38 952,00	--	389 520	--	389 520	--	420 682	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31 162		
60	273	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	15	53 611,00	--	804 165	--	804 165	--	868 498	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64 333		
61	274	2304-0902-0111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	шт	10	89 216,00	--	892 160	--	892 160	--	963 533	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		71 373		
62	275	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1фильтр	2	36 247,46	846,90	72 495	1 694	56 960	14 173	93 601	
			НР - 98%, СП - 8%			6 920,45	310,71	13 841	621		6 933		
63	276	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	4	31 248,95	532,57	124 996	2 130	111 355	11 950	147 902	
			НР - 98%, СП - 8%			2 877,63	170,85	11 511	683		10 956		
64	277	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2	19 833,69	247,54	39 667	495	35 959	3 338	46 446	
			НР - 98%, СП - 8%			1 606,53	96,68	3 213	193		3 440		
65	278	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	2	11 751,88	551,64	23 504	1 103	2 375	19 973	46 955	
			НР - 98%, СП - 8%			10 012,75	177,44	20 026	355		3 478		
66	279	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4	5 119,29	294,43	20 477	1 178	2 087	17 180	40 670	
			НР - 98%, СП - 8%			4 303,00	79,72	17 212	319		3 013		
67	280	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	2 855,38	124,51	5 711	249	596	4 839	11 394	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	4 866	72		844		
68	281	2304-1001-0108 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый д.125	шт.	2	22 902,00	--	45 804	--	45 804	--	49 468	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 664		
69	282	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый д.100	шт.	2	16 517,00	--	33 034	--	33 034	--	35 677	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 643		
70	283	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый д.50	шт.	2	9 686,00	--	19 372	--	19 372	--	20 922	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 550		
71	284	2304-0502-1303 РСНБ РК 2015	Вентиль запорный с предварительной настройкой д.65 п5.75 /Stromax M/	шт	1	75 876,00	--	75 876	--	75 876	--	81 946	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 070		
72	285	2304-0502-1304 РСНБ РК 2015	Вентиль запорный с предварительной настройкой д.80 п.12 /Stromax M/	шт	1	92 741,00	--	92 741	--	92 741	--	100 160	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 419		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	286	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров	комплект	32	621,25	--	19 880	--	2 071	17 453	40 320	
			НР - 98% СП - 8%			556,54	--	17 809	--		2 987		
74	287	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры	шт	32	1 450,00	--	46 400	--	46 400	--	50 112	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 712		
75	288	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	43	2 622,11	--	112 751	--	94 530	17 856	141 056	
			НР - 98% СП - 8%			423,74	--	18 221	--		10 449		
76	289	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	44	2 823,40	92,53	124 230	4 071	13 114	105 681	248 303	
			НР - 98% СП - 8%			2 432,85	18,00	107 045	792		18 393		
77	290	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан запорный для манометра REM8/15, 1/2/1/4	шт	43	4 053,00	--	174 279	--	174 279	--	188 221	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13 942		
78	291	2304-0502-0710 РСНБ РК 2015	Вентиль запорный с предварительной настройкой д.25 п1.8 /Stromax M/	шт	1	26 095,00	--	26 095	--	26 095	--	28 183	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 088		
79	292	1118-0701-0108 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 273 мм	1шт	2	168 286,24	1 987,00	336 572	3 974	282 813	50 025	417 525	
			НР - 98% СП - 8%			24 892,42	630,44	49 785	1 261		30 928		
80	293	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	10	6 938,06	104,19	69 381	1 042	49 900	18 472	94 880	
			НР - 98% СП - 8%			1 843,92	40,94	18 439	409		7 028		
81	294	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	10	5 624,19	77,39	56 242	774	42 164	13 357	75 167	
			НР - 98% СП - 8%			1 330,38	32,63	13 304	326		5 568		
82	295	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	12	4 640,03	77,39	55 680	929	38 786	16 029	77 446	
			НР - 98% СП - 8%			1 330,38	32,63	15 965	392		5 737		
83	296	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	12	3 744,51	53,30	44 934	640	29 849	14 426	64 109	
			НР - 98% СП - 8%			1 203,76	22,94	14 445	275		4 749		
84	297	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5	3 158,01	44,55	15 790	223	10 493	5 068	22 527	
			НР - 98% СП - 8%			1 014,76	19,62	5 074	98		1 669		
85	298	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6	2 121,97	44,55	12 732	267	6 376	6 082	20 319	
			НР - 98% СП - 8%			1 014,76	19,62	6 089	118		1 505		
86	299	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	6	419,00	--	2 514	--	2 514	--	2 715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
87	300	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6	115,66	1,13	694	7	2	671	1 474	
			НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	685	--		109		
88	301	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	29	115,66	1,13	3 354	33	11	3 244	7 126	
			НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	3 310	--		528		
89	302	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	20	115,66	1,13	2 313	23	7	2 237	4 914	
			НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	2 283	--		364		
90	303	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	21	107,63	2,50	2 260	53	941	879	3 390	
			НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	1 266	8		251		
91	304	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177	М2	21	132,10	3,24	2 774	68	2 150	392	3 419	
			НР - 69%, СП - 8%			26,48	0,54	556	11		253		
92	305	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,7	83 536,51	1 319,32	142 012	2 243	85 948	41 834	198 554	
			НР - 76%, СП - 8%			31 659,20	720,00	53 821	1 224		14 708		
93	306	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,7	14 423,00	--	24 519	--	24 519	--	26 481	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 962		
94	307	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	666,51	29,54	1 666	74	363	950	2 826	
			НР - 76%, СП - 8%			491,53	8,46	1 229	21		209		
95	308	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	1000М2	0,04	542 460,00	--	21 698	--	21 698	--	23 434	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 736		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15 560 072	53 280	16 448 197	1 834 948	21 938 245	
								1 105 689	16 242	--	1 625 056		
		Стоимость монтажных работ		тенге				253 437					
			Накладные расходы	тенге				151 118					
			Сметная прибыль	тенге				32 364					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				436 919					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				194 930					
			Накладные расходы	тенге				44 054					
			Сметная прибыль	тенге				19 119					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				258 103					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				15 111 705					
			Накладные расходы	тенге				809 028					
			Сметная прибыль	тенге				1 273 659					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				17 194 392					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**17 889 414**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**21 938 245**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 941 103					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					88 937				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					30 806				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16 448 197			
			- Накладные расходы	тенге							1 834 948		
			- Сметная прибыль	тенге							1 625 056		
			ИТОГО									**21 938 245**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								526 518	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**22 464 763**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								188 704	
			Итого с зимним удорожанием:									**22 653 467**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								453 069	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**23 106 536**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									2 079 588	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								22 079 052	
			Итого по акту:									**24 158 641**	
			НДС 12%	12%								2 899 037	
			Всего с НДС									**27 057 677**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор_____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора_____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Генизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №9
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-4 Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 1. Система В1										
			Трубы										
1	22	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	7 429,35	86,53	148 587	1 731	123 617	23 560	185 919	
			НР - 98% СП - 8%			1 161,96	40,09	23 239	802		13 772		
2	23	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	300	5 203,99	54,90	1 561 196	16 470	1 264 340	282 520	1 991 214	
			НР - 98% СП - 8%			934,62	26,33	280 386	7 900		147 497		
3	24	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3 545,26	41,41	17 726	207	13 622	3 917	23 375	
			НР - 98% СП - 8%			779,40	19,98	3 897	100		1 731		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	25	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2 908,25	23,60	58 165	472	45 561	12 108	75 895	
			ИР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	12 132	223		5 622		
5	26	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2 488,95	23,60	99 558	944	74 350	24 216	133 676	
			ИР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	24 264	446		9 902		
6	27	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2 234,05	23,60	134 043	1 416	96 231	36 324	183 996	
			ИР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	36 396	670		13 629		
7	28	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1 936,53	23,60	174 288	2 124	117 570	54 486	247 076	
			ИР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	54 594	1 004		18 302		
8	29	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2 489,25	25,21	49 785	504	267	48 044	105 655	
			ИР - 98%, СП - 8%			2 450,70	0,52	49 014	10		7 826		
9	30	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2 251,16	21,28	157 581	1 490	859	152 151	334 511	
			ИР - 98%, СП - 8%			2 217,60	0,35	155 232	24		24 779		
10	31	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2 061,69	18,00	123 701	1 080	678	119 517	262 675	
			ИР - 98%, СП - 8%			2 032,38	0,22	121 943	13		19 457		
11	32	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	1 910,04	14,97	573 011	4 492	3 679	553 582	1 216 720	
			ИР - 98%, СП - 8%			1 882,80	0,13	564 840	39		90 127		
12	33	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	20	716,00	--	14 320	--	14 320	--	15 466	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 146		
13	34	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	70	421,00	--	29 470	--	29 470	--	31 828	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 358		
14	35	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	60	278,00	--	16 680	--	16 680	--	18 014	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 334		
15	36	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	300	173,00	--	51 900	--	51 900	--	56 052	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 152		
16	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1013	1 255 927,98	564 269,12	127 226	57 160	1 898	87 760	232 185	
			ИР - 99%, СП - 8%			672 930,40	202 162,72	68 168	20 479		17 199		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	38	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	2 150,00	--	17 200	--	17 200	--	18 576	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 376		
18	39	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	27	1 160,00	--	31 320	--	31 320	--	33 826	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 506		
19	40	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	3 316,00	--	19 896	--	19 896	--	21 488	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 592		
20	41	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	9	1 625,00	--	14 625	--	14 625	--	15 795	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 170		
21	42	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	6	1 263,00	--	7 578	--	7 578	--	8 184	
			СП - 8%			--	--	--	--		606		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3 427 856**	**88 089**	**1 945 661**	**1 398 185**	**5 212 126**	
								1 394 105	**31 711**	**--**	**386 083**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				127 226					
			Накладные расходы	тенге				87 760					
			Сметная прибыль	тенге				17 199					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				232 185					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				3 300 631					
			Накладные расходы	тенге				1 310 426					
			Сметная прибыль	тенге				368 885					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4 979 942					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5 212 126**					

РАЗДЕЛ 2. Система Т3,Т4

22	64	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	2 251,16	21,28	67 535	639	368	65 208	143 362	
			НР - 98%, СП - 8%			2 217,60	0,35	66 528	10		10 619		
23	65	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	170	2 061,69	18,00	350 486	3 059	1 922	338 631	744 247	
			НР - 98%, СП - 8%			2 032,38	0,22	345 505	37		55 129		
24	66	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	420	1 910,04	14,97	802 215	6 288	5 151	775 014	1 703 408	
			НР - 98%, СП - 8%			1 882,80	0,13	790 776	55		126 178		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	67	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	30	220,00	--	6 600	--	6 600	--	7 128	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		
26	68	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	170	150,00	--	25 500	--	25 500	--	27 540	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 040		
27	69	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	420	170,00	--	71 400	--	71 400	--	77 112	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 712		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1 323 737**	**9 986**	**110 941**	**1 178 853**	**2 702 797**	
								1 202 809	**103**	**--**	**200 206**		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1 323 737					
			Накладные расходы	тенге				1 178 853					
			Сметная прибыль	тенге				200 207					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2 702 797					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2 702 797**					

РАЗДЕЛ 3. Система К1

28	113	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	4 358,00	--	17 432	--	17 432	--	18 827	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 395		
			Арматура										
29	114	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	4 358,00	--	17 432	--	17 432	--	18 827	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 395		
			Трубы										
30	115	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1 095,88	1,53	13 151	18	28	12 850	28 081	
			НР - 98%, СП - 8%			1 092,08	0,62	13 105	7		2 080		
31	116	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	235	1 055,94	3,72	248 145	874	1 179	241 496	528 812	
			НР - 98%, СП - 8%			1 047,20	1,41	246 092	332		39 171		
32	117	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	12	307,00	--	3 684	--	3 684	--	3 979	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		295		
33	118	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	235	921,00	--	216 435	--	216 435	--	233 750	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17 315		
34	119	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	12 055,53	151,75	36 167	455	26 882	8 778	48 540	
			НР - 98%, СП - 8%			2 943,18	42,48	8 830	127		3 596		
35	120	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	43	300,00	--	12 900	--	12 900	--	13 932	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	121	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	15	84,00	--	1 260	--	1 260	--	1 361	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		101		
37	122	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	36	467,00	--	16 812	--	16 812	--	18 157	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 345		
38	123	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	2	545,00	--	1 090	--	1 090	--	1 177	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
39	124	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	16	176,00	--	2 816	--	2 816	--	3 041	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		225		
40	125	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	4	131,00	--	524	--	524	--	566	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
41	126	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	7	654,00	--	4 578	--	4 578	--	4 944	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		366		
42	127	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	4 358,00	--	4 358	--	4 358	--	4 707	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		349		
43	128	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	54	553,00	--	29 862	--	29 862	--	32 251	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 389		
44	129	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	5	212,00	--	1 060	--	1 060	--	1 145	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		85		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**627 705**	**1 348**	**358 332**	**263 124**	**962 097**	
								268 027	**467**	**--**	**71 268**		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				627 705					
			Накладные расходы	тенге				263 124					
			Сметная прибыль	тенге				71 266					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				962 095					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**962 095**					
			РАЗДЕЛ 4.Демонтаж										
44	168	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	8	2 071,98	319,80	16 576	2 558	--	11 129	29 922	
			НР - 72%, СП - 8%			1 752,18	180,00	14 017	1 440		2 216		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**16 576**	**2 558**	**--**	**11 129**	**29 922**	
								14 017	**1 440**	**--**	**2 216**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				16 576					
			Накладные расходы	тенге				11 129					
			Сметная прибыль	тенге				2 216					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29 922					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**29 922**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8 906 942**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2 878 957					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					101 982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					33 721				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2 414 934			
			- Накладные расходы	тенге							2 851 291		
			- Сметная прибыль	тенге							659 773		
			ИТОГО									**8 906 942**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								213 767	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**9 120 709**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								76 614	
			Итого с зимним удорожанием:									**9 197 323**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								183 946	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**9 381 269**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									844 314	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								8 964 110	
			Итого по акту:									**9 808 424**	
			НДС 12%	12%								1 177 011	
			Всего с НДС									**10 985 435**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Электроснабжение**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №10
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №4-1-1 Электроснабжение										
			Площадка КТПН.										
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
				м2 покрытия	63	5 867,60	337,40	369 659	21 256	301 778	51 979	455 368	
			НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	46 625	8 671		33 731		
2	2	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	10,56	5 604,61	3 101,54	59 185	32 752	2 873	39 839	106 946	
			НР - 108%, СП - 8%			2 231,04	1 262,16	23 560	13 328		7 922		
3	3	2104-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН из тяжелого бетона класса В27,5 СТ РК 937-92**										**Казахстан**
				шт.	12	140 270,00	--	1 683 240	--	1 683 240	--	1 817 899	
			СП - 8%			--	--	--	--		134 659		
			Фундаменты опор освещения										
			Фундамент опоры ОТ1ф-2,5(28шт)										
4	4	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**										
				м3 грунта	4,032	3 530,80	--	14 236	--	--	10 250	26 445	
			НР - 72%, СП - 8%			3 530,80	--	14 236	--		1 959		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,584	1 169,32	--	4 191	--	--	3 017	7 785	
			ПР - 7%, СП - 8%			1 169,32	--	4 191	--		577		
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,48	5 867,60	337,40	26 287	1 512	21 459	3 696	32 382	
			ПР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	3 316	617		2 399		
7	7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,64	30 522,76	1 872,02	111 103	6 814	80 098	23 755	145 647	
			ПР - 91%, СП - 8%			6 645,87	525,76	24 191	1 914		10 789		
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,84	972,87	20,65	34 868	740	20 657	12 648	51 317	
			ПР - 95%, СП - 8%			375,88	3,60	13 471	129		3 801		
9	9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04928	697 923,01	2 596,01	34 394	128	11 536	20 743	59 548	
			ПР - 91%, СП - 8%			461 244,00	1 309,00	22 730	65		4 411		
			Фундамент опоры ОКК-6(34шт)										
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,5	1 169,32	--	9 939	--	--	7 156	18 463	
			ПР - 7%, СП - 8%			1 169,32	--	9 939	--		1 368		
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,5	5 867,60	337,40	49 875	2 868	40 716	7 013	61 439	
			ПР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	6 291	1 170		4 551		
12	12	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	8,5	22 953,64	23,40	195 106	199	175 949	15 166	227 094	
			ПР - 80%, СП - 8%			2 230,36	--	18 958	--		16 822		
13	13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,5	30 522,76	1 872,02	259 443	15 912	187 041	55 473	340 109	
			ПР - 91%, СП - 8%			6 645,87	525,76	56 490	4 469		25 193		
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68	972,87	20,65	66 155	1 404	39 191	23 998	97 366	
			ПР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	25 560	245		7 212		
15	15	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13192	697 923,01	2 596,01	92 070	342	30 881	55 528	159 406	
			ПР - 91%, СП - 8%			461 244,00	1 309,00	60 847	173		11 808		
					Оборудование и материалы								
16	16	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	42 548,36	4 055,04	42 548	4 055	693	28 601	76 841	
			ПР - 7%, СП - 8%			37 800,00	1 923,68	37 800	1 924		5 692		
17	17	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	4 058 426,00	--	4 058 426	--		--	4 058 426	Россия
						--	--	--	--	4 058 426	--		
					Кабельная продукция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	40	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3894,744	169,75	158,55	661 122	617 510	–	170 601	898 260	
			НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	43 612	193 334		66 538		
19	41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	120,456	2 688,84	–	323 887	–	–	233 199	601 652	
			НР - 72%, СП - 8%			2 688,84	–	323 887	–		44 567		
20	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3097,44	39,53	39,53	122 430	122 430	–	38 682	174 001	
			НР - 72%, СП - 8%			–	17,35	–	53 725		12 889		
21	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	344,16	1 169,32	–	402 432	–	–	289 751	747 557	
			НР - 72%, СП - 8%			1 169,32	–	402 432	–		55 375		
22	44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	516,24	201,96	88,02	104 258	45 438	–	59 913	177 305	
			НР - 72%, СП - 8%			113,94	47,25	58 820	24 392		13 134		
23	45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	573,6	96,28	75,21	55 229	43 142	4 704	14 385	75 183	
			НР - 72%, СП - 8%			12,87	21,96	7 383	12 596		5 569		
24	46	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7170	416,55	172,25	2 986 687	1 234 997	332 030	1 360 686	4 695 162	
			НР - 72%, СП - 8%			198,00	65,58	1 419 660	470 181		347 790		
25	47	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7170	567,88	459,88	4 071 688	3 297 328	–	1 683 783	6 215 909	
			НР - 72%, СП - 8%			108,00	218,16	774 360	1 564 227		460 438		
26	48	2306-0109-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	0,48	6 439 590,00	–	3 091 003	–	3 091 003	–	3 338 283	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		247 280		
27	50	1308-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до	комплект (3 фазы)	10	36 471,72	–	364 717	–	130 717	168 480	575 853	
			НР - 72%, СП - 8%			23 400,00	–	234 000	–		42 656		
28	51	2306-1703-2709 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST 12/150-240/1200 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	75 315,00	–	753 150	–	753 150	–	813 402	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		60 252		
29	52	2306-0148-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,49	2 796 649,00	–	1 370 358	–	1 370 358	–	1 479 987	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		109 629		
30	54	2306-0148-0844 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	13 636 870,00	–	1 363 687	–	1 363 687	–	1 472 782	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		109 095		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	55	2306-0143-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,2	882 274,00	--	1 058 729	--	1 058 729	--	1 143 427	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		84 698		
32	56	2306-0148-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	1 136 154,00	--	272 677	--	272 677	--	294 491	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21 814		
33	57	2306-0148-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,62	384 030,00	--	238 099	--	238 099	--	257 146	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19 048		
34	58	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,385	198 545,44	--	76 440	--	657	57 595	144 758	
			НР - 76%, СП - 8%			196 840,00	--	75 783	--		10 723		
35	59	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	35	170,00	--	5 950	--	5 950	--	6 426	
			СП - 8%			--	--	--	--		476		
36	60	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм	м	350	170,00	--	59 500	--	59 500	--	64 260	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 760		
37	63	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная ЛСЭ. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1	32 941,55	20 940,05	32 942	20 940	--	10 920	47 371	
			НР - 61%, СП - 8%			12 001,50	5 900,64	12 002	5 901		3 509		
38	64	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	1000	51,00	--	51 000	--	51 000	--	55 080	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 080		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**31 020 776**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3 720 144					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5 469 768				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2 357 060				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11 328 373			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						4 058 426			
			- Накладные расходы	тенге							4 446 857		
			- Сметная прибыль	тенге							1 997 214		
			ИТОГО									**31 020 776**	
			в том числе оборудование:									**4 058 426**	
			в том числе строительно-монтажные работы:									**26 962 350**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								647 096	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**31 667 872**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								231 919	
			Итого с зимним удорожанием:									**31 899 792**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								556 827	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**32 456 619**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									2 921 096	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								31 013 363	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**33 934 459**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								29 691 241	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								4 243 217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%	12%								4 072 135	
			Всего по акту с НДС:									38 006 594	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Директор филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализация**

(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №11
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год

на работы Наружные сети водопровода и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализация										
			РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение В1										
			Арматура										
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3 896,99	159,90	23 382	959	1 912	20 841	47 760	
			ПР - 99% / СП - 8%			3 418,52	90,00	20 511	540		3 538		
2	2	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	13	1 414,76	62,28	18 392	810	796	16 618	37 810	
			ПР - 99% / СП - 8%			1 291,20	--	16 786	--		2 801		
3	3	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	13	3 103,00	--	40 339	--	40 339	--	43 566	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 227		
4	4	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-	шт.	6	62 396,00	--	374 376	--	374 376	--	404 326	
			СП - 8%			--	--	--	--		29 950		
5	5	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	38 719,00	--	38 719	--	38 719	--	41 817	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 098		
			Трубы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
6	11	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	118,8352	134,55	125,69	15 990	14 936	--	4 125	21 724	
			НР - 72%, СП - 8%			8,86	39,35	1 053	4 676		1 609		
7	12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	108,692	20,04	16,55	2 178	1 799	6	874	3 296	
			НР - 72%, СП - 8%			3,43	7,74	373	841		244		
8	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,8248	2 688,84	--	10 284	--	--	7 405	19 104	
			НР - 72%, СП - 8%			2 688,84	--	10 284	--		1 415		
9	14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	108,692	33,89	33,89	3 683	3 683	--	1 164	5 235	
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,87	--	1 616		388		
10	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,416	1 169,32	--	14 518	--	--	10 453	26 969	
			НР - 72%, СП - 8%			1 169,32	--	14 518	--		1 998		
11	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	108,692	201,96	88,02	21 951	9 567	--	12 614	37 331	
			НР - 72%, СП - 8%			113,94	47,25	12 384	5 136		2 765		
12	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	122,16	96,28	75,21	11 762	9 188	1 002	3 064	16 012	
			НР - 72%, СП - 8%			12,87	21,96	1 572	2 683		1 186		
13	18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,52	1 585,10	175,46	24 601	2 723	--	22 627	51 006	
			НР - 99%, СП - 8%			1 409,64	63,00	21 878	978		3 778		
			Трубы										
14	19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	453 247,59	116 924,15	81 585	21 046	686	66 596	160 035	
			НР - 99%, СП - 8%			332 516,00	41 198,84	59 853	7 416		11 854		
15	20	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	1 593,00	--	286 740	--	286 740	--	309 679	
			СП - 8%			--	--	--	--		22 939		
16	28	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	2 688,00	--	72 576	--	72 576	--	78 382	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 806		
17	29	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1 030 613,01	267 264,77	2 061	535	105	1 625	3 981	
			НР - 99%, СП - 8%			710 640,00	109 936,48	1 421	220		295		
18	30	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	4 994,00	--	9 988	--	9 988	--	10 787	
			СП - 8%			--	--	--	--		799		
19	31	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	587 592,68	78 596,20	4 113	550	67	3 696	8 434	
			НР - 99%, СП - 8%			499 422,00	33 898,64	3 496	237		625		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	32	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1 052,00	--	5 260	--	5 260	--	5 681	
			СП - 8%			--	--	--	--		421		
21	33	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	555,00	--	1 110	--	1 110	--	1 199	
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
22	34	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Футляр	км трубопровода	0,095	1 870 248,82	777 808,66	177 674	73 892	9 267	122 494	324 181	
			НР - 99%, СП - 8%			994 896,00	307 538,12	94 515	29 216		24 013		
			Детали трубопровода										
23	40	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2 495,39	1 484,19	4 991	2 968	--	2 998	8 628	
			НР - 99%, СП - 8%			1 011,21	503,06	2 022	1 006		639		
24	41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1 693,08	1 007,91	11 852	7 055	--	7 115	20 484	
			НР - 99%, СП - 8%			685,17	341,52	4 796	2 391		1 517		
25	42	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	2	2 416,00	--	4 832	--	4 832	--	5 219	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		387		
26	43	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	5	2 174,00	--	10 870	--	10 870	--	11 740	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		870		
27	44	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	1	1 369,00	--	1 369	--	1 369	--	1 479	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		110		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1 275 195**	**149 712**	**860 020**	**304 309**	**1 705 865**	
								265 464	**56 956**	--	**126 361**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				429 016					
			Накладные расходы	тенге				304 308					
			Сметная прибыль	тенге				58 666					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				791 990					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				846 179					
			Сметная прибыль	тенге				67 694					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				913 873					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1 705 864**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1 705 865**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				265 464					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					149 712				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					56 956				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						860 020			
			- Накладные расходы	тенге							304 309		
			- Сметная прибыль	тенге							126 361		
			ИТОГО									**1 705 865**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								40 941	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**1 746 806**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								14 673	
			Итого с зимним удорожанием:									**1 761 479**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								35 230	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**1 796 709**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									161 704	
			Итого на 2021 год - 91%, К=1,050036	1,050036								1 716 814	
			Итого по акту:									**1 878 518**	
			НДС 12%	12%								225 422	
			Всего с НДС									**2 103 940**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Генибаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №12
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство										
			Земляные работы										
1	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	спланированной площади	19 546	7,54	7,54	147 339	147 339	--	35 834	197 826	
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,55	--	49 770		14 654		
2	2	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25**	м3 уплотненного грунта	3 909	86,69	86,69	338 868	338 868	--	111 813	486 736	
			НР - 72%, СП - 8%			--	39,73	--	155 296		36 054		
3	3	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при**	м3 уплотненного грунта	3 909	8,04	8,04	31 425	31 425	--	8 298	42 901	
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,95	--	11 525		3 178		
4	15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	спланированной площади	8 634	7,54	7,54	65 083	65 083	--	15 829	87 385	
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,55	--	21 985		6 473		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	16	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1 118	176,31	165,38	197 115	184 895	140	50 105	266 997	
			НР - 72%, СП - 8%			10,81	51,44	12 080	57 510		19 778		
6	17	4102-0101-2016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 16	т	1 844,70	695,00	--	1 282 067	--		--	1 384 632	
			СП - 8%			--	--	--	--		102 565		
7	18	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1 118	20,04	16,55	22 405	18 501	69	8 991	33 907	
			НР - 72%, СП - 8%			3,43	7,74	3 835	8 652		2 512		
8	19	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1 118	12,15	11,78	13 587	13 168	419	2 215	17 066	
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,75	--	3 077		1 264		
9	20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30	м3 уплотненного грунта	3 672	77,41	77,41	284 231	284 231	--	93 743	408 212	
			НР - 72%, СП - 8%			--	35,46	--	130 199		30 238		
10	21	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3 672	36,68	36,68	134 671	134 671	--	35 560	183 849	
			НР - 72%, СП - 8%			--	13,45	--	49 388		13 618		
11	22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3 672	96,28	75,21	353 555	276 182	30 111	92 088	481 294	
			НР - 72%, СП - 8%			12,87	21,96	47 262	80 637		35 651		
12	23	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	12 592	7,54	7,54	94 919	94 919	--	23 085	127 445	
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,55	--	32 063		9 440		
13	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54	201,96	88,02	10 906	4 753	--	6 267	18 547	
			НР - 72%, СП - 8%			113,94	47,25	6 153	2 552		1 374		
					Дорожная одежда								
14	30	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	6 015	981,30	273,82	5 902 509	1 647 011	3 981 178	908 882	7 356 303	
			НР - 108%, СП - 8%			45,61	94,30	274 320	567 238		544 911		
15	31	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	6 015	-153,97	-32,63	-926 107	-196 259	-729 848	-77 170	-1 083 539	
			НР - 108%, СП - 8%			--	-11,88	--	-71 454		-80 262		
16	32	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	6 448	827,29	181,08	5 334 394	1 167 598	3 911 938	725 778	6 544 985	
			НР - 108%, СП - 8%			39,53	64,70	254 858	417 158		484 814		
17	33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1 151	2 219,09	35,75	2 554 177	41 149	1 323 999	1 304 549	4 167 425	
			НР - 108%, СП - 8%			1 033,04	16,41	1 189 029	18 887		308 698		
18	34	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	49,493	55 127,00	--	2 728 401	--	2 728 401	--	2 946 673	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		218 272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Тротуар								
19	35	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	951	571,07	43,32	543 087	41 201	1 145	562 169	1 193 677	
			НР - 108%, СП - 8%			526,54	20,81	500 741	19 786		88 421		
20	36	2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	951	2 561,00	--	2 435 511	--	2 435 511	--	2 630 352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		194 841		
21	37	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	основания в плотном теле	35,58	3 960,56	1 119,67	140 917	39 838	94 244	19 328	173 064	
			НР - 108%, СП - 8%			192,10	310,88	6 835	11 061		12 820		
22	38	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	2186	889,45	225,20	1 944 340	492 281	1 352 364	296 678	2 420 300	
			НР - 108%, СП - 8%			45,61	80,06	99 695	175 007		179 281		
23	39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	897	2 219,09	35,75	1 990 527	32 068	1 031 822	1 016 664	3 247 767	
			НР - 108%, СП - 8%			1 033,04	16,41	926 637	14 719		240 575		
24	40	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,352	55 127,00	--	791 183	--	791 183	--	854 477	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63 295		
					Ограждение медцентра. ФМ-2								
25	75	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10248	553 145,00	--	56 686	--	56 686	--	61 221	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 535		
					Ограждение								
26	76	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	93,15	4 145,32	1 229,12	386 136	114 492	25 563	350 439	795 501	
			НР - 118%, СП - 8%			2 641,77	546,44	246 081	50 901		58 926		
27	77	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (панели)	т	1,8214	540 192,00	--	983 906	--	983 906	--	1 062 618	
			СП - 8%			--	--	--	--		78 712		
28	78	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	44 437,64	5 668,10	133 313	17 004	18 320	124 746	278 703	
			НР - 118%, СП - 8%			32 663,00	2 575,93	97 989	7 728		20 645		
29	79	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-	т	0,55623	760 929,00	--	423 252	--	423 252	--	457 112	
			СП - 8%			--	--	--	--		33 860		
30	80	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1 142,53	30,94	1 143	31	42	1 270	2 605	
			НР - 118%, СП - 8%			1 069,97	6,12	1 070	6		193		
31	81	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Калитки различных типов: рамы,каркасы, панели с заполнением, без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,07172	760 929,00	--	54 574	--	54 574	--	58 940	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 366		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**36 904 981**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3 666 585**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**4 990 447**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1 813 690**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**18 515 019**			
			- Перевозка грузов	тенге				**1 282 067**					
			- Накладные расходы	тенге							**5 717 161**		
			- Сметная прибыль	тенге							**2 733 702**		
			ИТОГО									**36 904 981**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								885 720	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**37 790 701**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								317 442	
			Итого с зимним удорожанием:									**38 108 142**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								762 163	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**38 870 305**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									3 498 327	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								37 141 850	
			Итого по акту:									**40 640 178**	
			НДС 12%	12%								4 876 821	
			Всего с НДС									**45 516 999**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК Атамекен", БИН 010740006411

Директор_____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора_____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247

Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мусатаев Н.Г.

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.