Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Корпаративный фонд "Компания по строительству объектов",КАЗАХСТАН, Z05T1D8 г.Нур-Султан ул. Сағанақ д.17/10,** **171240025503**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл.,** **010740006411**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№9 от 28.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000001	14.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту Медицинский Центр в городе Жанаозень			услуга	1	320 719 548	320 719 548	34 362 809
				Итого	1	x	320 719 548	34 362 809

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Форма КС-3 - 1 лист, Форма 2 - 108 лист, Платежный сертификат - 1 лист, Реестр - 1 лист, Ведомость - 21 лист

Сдал (Исполнитель) Директор / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.02.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: Завершение строительства объекта "Медицинский центр со стационаром на 50 койко - мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в г. ЖанаОзен Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2022 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	28.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**320 719 548**	**286 356 739**							**34 362 809**	**320 719 548**
За отчетный месяц		**286 356 739**							**34 362 809**	**320 719 548**
Всего к оплате с НДС		**286 356 739**							**34 362 809**	**320 719 548**

Заказчик Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов" БИН 171240025503

Заместитель Генерального директора _____ **Муханов К.К.**
Место печати (при наличии)

Заместитель Генерального директора ТОО «СК Девелопмент»

_____ **Искалиев М.С.**
Место печати (при наличии)

Руководитель проекта ТОО «СК Девелопмент»

_____ Сурондуков К.В

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Байжанов С. К.**
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «СК Девелопмент»

_____ **Мерсейтов К.А**

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VIE00022568
Аттестат №KZ72VIE00022566
Аттестат №KZ72VIE00022860

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные работы**
(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Демонтажные работы,

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №1-1-1 Демонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Главный корпус										
			Усиление перекрытий										
1	22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,64	136 899,35	6 397,79	87 616	4 095	5 564	54 043	152 991	
			НР - 69%; СП - 8%			121 808,00	570,92	77 957	365		11 333		
2	23	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,64	280 865,00	--	179 754	--	179 754	--	194 134	
			СП - 8%			--	--	--	--		14 380		
3	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,4	107,63	2,50	1 550	36	646	603	2 325	
			НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	868	5		172		
4	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,4	82,54	1,80	1 189	26	655	354	1 666	
			НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	508	5		123		
			Ремонт дверей, витражей и фасада										
5	49	1206-0101-1306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коробки дверные широкие в каменных стенах. Ремонт со снятием полотен	коробка	1	29 958,62	60,76	29 959	61	2 660	19 636	53 562	
			НР - 72%; СП - 8%			27 238,25	34,20	27 238	34		3 968		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	58	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	176,76	8 391,53	41,80	1 483 286	7 388	655 311	658 429	2 313 052	
			НР - 80%; СП - 8%			4 642,38	13,85	820 587	2 449		171 337		
7	59	2113-0211-0906 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамическая плита	м2	176,76	6 314,00	--	1 116 063	--	1 116 063	--	1 205 348	
			СП - 8%			--	--	--	--		89 285		
			Замена оконных блоков										
8	60	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1 846,35	67,30	14 771	538	--	10 458	27 248	
			НР - 72%; СП - 8%			1 779,05	36,65	14 232	293		2 018		
9	61	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	16,164507	4 100,61	201,91	66 284	3 264	30 036	31 282	105 372	
			НР - 90%; СП - 8%			2 040,50	109,77	32 984	1 774		7 805		
10	63	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,164507	31 301,00	--	505 965	--	505 965	--	546 442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40 477		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3 486 436**	**15 408**	**2 496 654**	**774 805**	**4 602 140**	
								974 374	**4 926**	--	**340 898**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3 398 820					
			Накладные расходы	тенге				720 762					
			Сметная прибыль	тенге				329 567					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4 449 149					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				87 616					
			Накладные расходы	тенге				54 043					
			Сметная прибыль	тенге				11 533					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				152 991					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**4 602 139**					
			РАЗДЕЛ 2. Вспомогательный корпус										
			Замена оконных блоков										
11	105	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж	м2	16,16451	1 597,33	168,98	25 820	2 732	--	21 898	51 535	
			НР - 90%; СП - 8%			1 428,35	76,84	23 089	1 242		3 817		
12	106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	16,16451	4 100,61	201,91	66 284	3 264	30 036	31 282	105 372	
			НР - 90%; СП - 8%			2 040,50	109,77	32 984	1 774		7 805		
13	108	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,16451	31 301,00	--	505 965	--	505 965	--	546 443	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40 477		
14	113	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	106,92	8 391,53	41,80	897 222	4 469	396 390	398 276	1 399 137	
			НР - 80%; СП - 8%			4 642,38	13,85	496 363	1 481		103 640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	114	2113-0211-0906 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамическая плита	м2	106,92	6 314,00	--	675 093	--	675 093	--	729 100	
			СП - 8%			--	--	--	--		54 007		
			Прочие работы										
16	117	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	320	2 977,19	16,18	952 701	5 177	420 553	476 414	1 543 444	
			НР - 90%; СП - 8%			1 646,78	7,43	526 971	2 378		114 329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3 123 085**	**15 641**	**2 028 037**	**927 870**	**4 375 031**	
								1 079 406	**6 876**	--	**324 075**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3 123 085					
			Накладные расходы	тенге				927 870					
			Сметная прибыль	тенге				324 076					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4 375 031					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4 375 031**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8 977 171**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2 053 781					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31 049				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					11 802				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4 524 691			
			- Накладные расходы	тенге							1 702 675		
			- Сметная прибыль	тенге							664 973		
			ИТОГО									**8 977 171**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								215 452	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**9 192 623**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								77 218	
			Итого с зимним удорожанием:									**9 269 841**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								185 397	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**9 455 238**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									850 971	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								9 034 790	
			Итого по акту:									**9 885 761**	
			НДС 12%	12%								1 186 291	
			Всего с НДС									**11 072 052**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор_____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора_____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сулейменов И.В

ИИН: 620519301141
Аттестат №KZ02VHE00022568
Аттестат №KZ22VHE00022569
Аттестат №KZ02VHE00022860

Разработчик проекта строительства: ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тепизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №2
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год

на работы Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.СО										
			Оборудование и материалы										
1	1	1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	23 400,00	--	23 400	--	--	14 274	40 688	
			НР - 61%, СП - 8%			23 400,00	--	23 400	--		3 014		
2	11	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт микрофонный. Монтаж оборудования	шт.	1	10 578,44	405,60	10 578	406	2 192	6 103	18 016	
			НР - 75%, СП - 8%			7 980,00	156,88	7 980	157		1 334		
3	15	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Оповещатель пожарный речевой. Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	280	9 860,70	1,56	2 760 995	437	44 558	1 656 760	4 771 175	
			НР - 61%, СП - 8%			9 700,00	--	2 716 000	--		353 420		
4	27	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель охранно-пожарный световой. Монтаж оборудования	шт.	55	1 751,50	147,51	96 333	8 113	3 883	62 662	171 714	
			НР - 72%, СП - 8%			1 533,40	48,97	84 337	2 693		12 720		
5	28	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	35	1 951,00	--	68 285	--	68 285	--	73 748	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5 463		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	29	2308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-Д "Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	1 624,00	--	19 488	--	19 488	--	21 047	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 559		
7	30	2308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1 624,00	--	12 992	--	12 992	--	14 031	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 039		
					Кабели и провода								
8	36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель симметричный, огнестойкий групповой прокладки. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3232	388,15	162,93	1 254 510	526 598	146 152	563 751	1 963 721	
			НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	581 760	201 227		145 461		
9	42	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	55	433,24	2,76	23 828	152	8 338	11 096	37 718	
			НР - 72%, СП - 8%			278,88	1,31	15 338	72		2 794		
10	44	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10	433,24	2,76	4 332	28	1 515	2 017	6 858	
			НР - 72%, СП - 8%			278,88	1,31	2 789	13		508		
					Материалы и монтажные изделия								
11	46	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 20 мм. Монтаж оборудования	м	2755	314,22	2,27	865 676	6 253	63 719	573 206	1 553 992	
			НР - 72%, СП - 8%			288,82	0,15	795 704	415		115 111		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 672 708**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 227 308					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					541 985				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204 577				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						371 122			
			- Накладные расходы	Тенге							2 889 869		
			- Сметная прибыль	Тенге							642 423		
			ИТОГО									**8 672 708**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								208 145	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**8 880 853**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								74 599	
			Итого с зимним удорожанием:									**8 955 452**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								179 109	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**9 134 561**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									822 111	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								8 728 372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту:									**9 550 483**	
			НДС 12%	12%								1 146 058	
			Всего с НДС									**10 696 541**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерситов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыздыков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №3
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2 Строительно-монтажные работы										
			ОТДЕЛ 1. Цокольный этаж										
					Отмостка								
1	22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	881,80	33,39	15 872	601	6 964	8 133	25 926	
						461,53	19,14	8 307	345		1 920		
2	23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18	1 716,87	92,05	30 904	1 657	27 649	2 359	35 923	
						88,77	50,64	1 598	911		2 661		
					Потолок.Отделочные работы (лист 15)								
			Тип 1										
3	53	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	615,78	1 013,57	5,26	624 137	3 240	172 649	359 616	1 062 453	
						727,94	2,07	448 248	1 272		78 700		
			Тип 2										
4	55	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	263,8	1 013,57	5,26	267 380	1 388	73 963	154 059	455 155	
						727,94	2,07	192 029	545		33 715		
					Стены. Отделочные работы								
			Тип 1										
5	60	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	888,38	1 740,52	100,21	1 546 242	89 021	311 371	976 015	2 724 038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1 289,82	83,49	1 145 850	74 169		201 781		
6	61	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	888,38	1 761,03	21,48	1 564 465	19 079	418 905	907 152	2 669 346	
						1 268,02	8,40	1 126 481	7 459		197 729		
			Тип 2										
7	63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	803,08	1 740,52	100,21	1 397 776	80 473	281 474	882 301	2 462 483	
						1 289,82	83,49	1 035 829	67 047		182 406		
8	64	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	803,08	5 476,23	23,36	4 397 850	18 757	1 674 320	2 172 239	7 095 696	
						3 368,00	13,11	2 704 773	10 526		525 607		
			Тип 3										
9	65	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,27	1 740,52	100,21	143 192	8 244	28 835	90 386	252 264	
						1 289,82	83,49	106 113	6 869		18 686		
10	66	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,27	1 761,03	21,48	144 880	1 767	38 793	84 008	247 200	
						1 268,02	8,40	104 320	691		18 311		
			Тип 4										
11	68	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	614,47	1 740,52	100,21	1 069 496	61 573	215 367	675 085	1 884 148	
						1 289,82	83,49	792 556	51 301		139 567		
12	69	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	614,47	751,43	3,49	461 729	2 147	134 458	260 751	780 279	
						529,11	1,33	325 124	815		57 798		
			Тип5										
13	71	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	458,14	1 447,00	94,54	662 929	43 314	126 771	423 659	1 173 515	
						1 075,75	80,17	492 844	36 730		86 927		
14	72	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	458,14	1 761,03	21,48	806 799	9 839	216 031	467 821	1 376 589	
						1 268,02	8,40	580 929	3 847		101 970		
					Колонны								
15	74	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,9	2 731,72	104,07	59 825	2 279	9 631	39 834	107 632	
						2 187,90	85,75	47 915	1 878		7 973		
16	75	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,9	1 761,03	21,48	38 567	470	10 327	22 363	65 804	
						1 268,02	8,40	27 770	184		4 874		
			Низ стен и перегородок										
17	77	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	4,8	5 476,23	23,36	26 286	112	10 008	12 983	42 411	
						3 368,00	13,11	16 166	63		3 142		
18	79	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм.	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	311,2	1 614,65	14,56	502 479	4 530	381 638	111 114	662 680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						373,75	6,09	116 311	1 895		49 087		
			Откосы (прим.1)										
19	80	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,6	3 879,32	53,02	553 191	7 561	108 125	353 546	979 276	
						3 068,06	31,04	437 505	4 427		72 539		
					Полы (лист 16)								
			Тип 3										
20	113	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,68	2 110,92	152,97	408 843	29 626	101 510	275 759	739 370	
						1 433,85	80,82	277 707	15 654		54 768		
			Тип 4										
21	120	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	46,54	2 124,22	86,20	98 861	4 012	17 594	74 640	187 381	
						1 659,96	46,18	77 255	2 149		13 880		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**14 821 703**	**389 691**	**4 366 383**	**8 353 823**	**25 029 569**	
								10 065 632	**288 775**	--	**1 854 041**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				14 821 703					
			Накладные расходы	тенге				8 353 824					
			Сметная прибыль	тенге				1 854 042					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25 029 569					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**25 029 569**					
					ОТДЕЛ 2. Первый этаж								
					Двери								
22	166	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	81,48	20 160,00	--	1 642 637	--	1 642 637	--	1 774 048	Беларусь
						--	--	--	--		131 411		
23	172	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,96	-33 944,00	--	-507 802	--	-507 802	--	-548 426	Россия
						--	--	--	--		-40 624		
24	182	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	13,23	25 366,00	--	335 592	--	335 592	--	362 440	Беларусь
						--	--	--	--		26 847		
25	183	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-12П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	15,12	20 160,00	--	304 819	--	304 819	--	329 205	Беларусь
						--	--	--	--		24 386		
26	189	2109-0102-0804 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	2,1	24 174,00	--	50 765	--	50 765	--	54 827	Беларусь
						--	--	--	--		4 061		
					Полы (лист 16)								
			Тип 1										
27	231	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	170,2	-2 193,62	-86,20	-373 355	-14 672	-76 158	-272 962	-698 022	
						-1 659,96	-46,18	-282 525	-7 860		-51 705		
28	232	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	173,604	-2 076,00	--	-360 402	--	-360 402	--	-389 234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		-28 832		
			Тип 2										
29	235	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	477	739,09	25,00	352 546	11 925	79 873	251 504	652 374	
						546,64	14,27	260 748	6 809		48 324		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				1 444 801	-2 747	1 469 324	-21 458	1 537 212	
								-21 777	-1 051	--	113 868		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 952 604					
			Накладные расходы	тенге				-21 458					
			Сметная прибыль	тенге				154 492					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2 085 637					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				-507 802					
			Сметная прибыль	тенге				-40 624					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				-548 426					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				1 537 210					
			ОТДЕЛ 3. Второй этаж										
				Двери									
30	261	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П, ДГ 21-13 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	103,74	20 160,00	--	2 091 398	--	2 091 398	--	2 258 710	Беларусь
						--	--	--	--		167 312		
31	265	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	13,23	25 366,00	--	335 592	--	335 592	--	362 440	Беларусь
						--	--	--	--		26 847		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				2 426 991	--	2 426 990	--	2 621 150	
								--	--	--	194 159		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2 426 991					
			Сметная прибыль	тенге				194 159					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2 621 150					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				2 621 150					
			ОТДЕЛ 4. Третий этаж										
				Двери									
32	320	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	85,05	20 160,00	--	1 714 608	--	1 714 608	--	1 851 777	Беларусь
						--	--	--	--		137 169		
33	321	2109-0102-0804 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	2,73	24 174,00	--	65 995	--	65 995	--	71 275	Беларусь
						--	--	--	--		5 280		
34	331	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	16,17	25 366,00	--	410 168	--	410 168	--	442 982	Беларусь
						--	--	--	--		32 813		
35	335	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	5,46	20 160,00	--	110 074	--	110 074	--	118 879	Беларусь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		8 806		
					Полы								
			Тип 1										
36	381	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	128,28	-2 193,62	-86,20	-281 398	-11 058	-57 400	-205 732	-526 100	
						-1 659,96	-46,18	-212 940	-5 924		-38 970		
37	382	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	130,8456	-2 076,00	--	-271 635	--	-271 635	--	-293 366	
						--	--	--	--		-21 731		
			Тип 2										
38	385	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	701,81	739,09	25,00	518 701	17 545	117 517	370 037	959 838	
						546,64	14,27	383 639	10 018		71 099		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**2 266 513**	**6 486**	**2 089 327**	**164 305**	**2 625 285**	
								170 699	**4 094**	--	**194 466**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2 266 513					
			Накладные расходы	тенге				164 305					
			Сметная прибыль	тенге				194 465					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2 625 284					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**2 625 284**					
					ОТДЕЛ 5. Четвертый этаж								
					Двери								
39	404	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	58,38	20 160,00	--	1 176 941	--	1 176 941	--	1 271 096	Беларусь
						--	--	--	--		94 155		
40	405	2109-0202-1702 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13, ДГ 21-15, ДГ 21-19	м2	21,84	27 089,00	--	591 624	--	591 624	--	638 954	Беларусь
						--	--	--	--		47 330		
41	416	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,57	3 416,11	58,23	12 195	208	1 524	7 291	21 045	
						2 930,93	28,84	10 463	103		1 559		
42	417	ТОО "База ГИН"	Дверь ДПСО 02 2100-1700 EI30 с ручкой "антипаника"	к-т	1	292 857,14	--	292 857	--	292 857	--	316 286	Россия
						--	--	--	--		23 429		
43	420	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	34,44	25 366,00	--	873 605	--	873 605	--	943 493	Беларусь
						--	--	--	--		69 888		
					Потолок.Отделочные работы								
			Тип 1										
44	439	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	184,2	-578,56	-3,46	-106 571	-636	-28 110	-62 547	-182 648	
						-422,50	-1,95	-77 825	-359		-13 529		
			Тип 2										
45	441	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	53,7	-467,64	-0,90	-25 112	-48	-4 051	-16 832	-45 300	
						-391,30	-0,51	-21 013	-27		-3 356		
			Тип 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	446	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	31	718,49	1,54	22 273	48	6 320	12 745	37 820	
						513,05	0,87	15 905	27		2 801		
					Стены. Отделочные работы								
			Тип 1										
47	449	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	82,55	-404,20	-0,90	-33 366	-74	-6 227	-21 685	-59 456	
						-327,86	-0,51	-27 065	-42		-4 404		
			Тип 2										
48	451	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	236,66	-5 476,23	-23,36	-1 296 004	-5 527	-493 406	-640 138	-2 091 034	
						-3 368,00	-13,11	-797 071	-3 102		-154 891		
			Тип 4										
49	457	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	122,14	-342,14	-2,82	-41 789	-344	-14 055	-22 067	-68 964	
						-224,25	-1,59	-27 390	-194		-5 108		
			Тип 6										
50	465	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска латексными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	62,96	-534,20	-0,90	-33 633	-56	-12 935	-16 539	-54 186	
						-327,86	-0,51	-20 642	-32		-4 014		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				**1 433 020**	**-6 431**	**2 384 087**	**-759 772**	**727 106**	
								-944 637	**-3 627**	**--**	**53 860**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 420 824					
			Накладные расходы	тенге				-767 064					
			Сметная прибыль	тенге				52 301					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				706 061					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				12 195					
			Накладные расходы	тенге				7 291					
			Сметная прибыль	тенге				1 559					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				21 045					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				**727 106**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**32 540 322**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				9 269 918					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					386 999				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					288 191				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12 736 111			
			- Накладные расходы	тенге							7 736 898		
			- Сметная прибыль	тенге							2 410 394		
			ИТОГО									**32 540 322**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								780 968	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**33 321 290**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								279 899	
			Итого с зимним удорожанием:									**33 601 189**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								672 024	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**34 273 212**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									3 084 589	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								32 749 177	
			Итого по акту:									**35 833 766**	
			НДС 12%	12%								4 300 052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**40 133 818**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсейтов К.А

ИИН: 620519301249
Аттестат №KZ02MUF00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыроидуков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуаль ный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года

Акт №4
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-3 Электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Силовые сети										
1	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	23 061.38	2 205,72	23 061	2 206	1 487	12 298	38 188	
			НР - 61%, СП - 8%			19 368.00	792,00	19 368	792		2 829		
2	4	ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS",РК	Источник бесперебойного питания модели MASTERYS BC+ 100 кВА	шт	1	8 855 000,00	--	8 855 000	--		--	8 855 000	Казахстан
						--	--	--	--	8 855 000	--		
3	5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13 941,12	1 054,81	27 882	2 110	18 292	6 015	36 609	Казахстан
			НР - 72%, СП - 58%			3 740,00	437,20	7 480	874		2 712		
			Электроустановочные изделия										
4	31	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	15	1 568.98	31,98	23 535	480	--	17 494	44 311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 75%, СП - 8%			1 537,00	18,00	23 055	270		3 282		
5	32	ТОО "Связь Плюс"	Розеточный блок на 4 модуля. арт 031065	шт	15	15 026,79	--	225 402	--	225 402	--	243 434	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18 032		
					КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
6	49	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	16485	263,23	2,10	4 339 309	34 549	425 164	2 794 256	7 704 250	
			НР - 75%, СП - 8%			235,34	0,08	3 879 596	1 314		570 685		
7	60	2306-0145-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	3 048 695,00	--	217 677	--	217 677	--	235 091	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17 414		
8	61	2306-0128-0616 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	2 360 663,00	--	120 394	--	120 394	--	130 025	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9 632		
9	62	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	245	703,89	25,69	172 453	6 294	106 374	44 742	234 571	
			НР - 72%, СП - 8%			244,02	9,62	59 785	2 357		17 376		
10	63	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	24 121,00	--	24 121	--	24 121	--	26 051	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 930		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14 028 834	45 638	1 138 911	2 874 805	17 547 530	
								3 989 284	5 607	8 855 000	643 892		
		Стоимость оборудования		тенге				8 855 000					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8 855 000					
		Стоимость монтажных работ		тенге				834 525					
			Накладные расходы	тенге				80 548					
			Сметная прибыль	тенге				73 206					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				988 279					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4 339 309					
			Накладные расходы	тенге				2 794 256					
			Сметная прибыль	тенге				570 685					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7 704 250					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17 547 529					
			РАЗДЕЛ 2.Система освещения										
					СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
11	88	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	244	2 358,00	--	575 352	--	575 352	--	621 380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		46 028		
12	89	2305-0306-1807 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	122	2 152,00	--	262 544	--	262 544	--	283 548	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21 004		
13	90	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	22	2 460,00	--	54 120	--	54 120	--	58 450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	91	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	66	2 367,00	--	156 222	--	156 222	--	168 720	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12 498		
15	92	2305-0306-1831 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	22	2 689,00	--	59 158	--	59 158	--	63 891	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 733		
					ЭЛЕКТРОУСТАНОВОНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
16	99	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	520	26,00	--	13 520	--	13 520	--	14 602	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 082		
17	100	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	744	41,00	--	30 504	--	30 504	--	32 944	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 440		
18	102	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	565	24,00	--	13 560	--	13 560	--	14 645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 085		
					КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
19	103	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	9175	263,23	2,10	2 415 114	19 229	236 631	1 555 189	4 287 928	
			НР - 72%, СП - 8%			235,34	0,08	2 159 254	732		317 624		
20	104	2306-0145-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,3103	306 860,00	--	708 939	--	708 939	--	765 654	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		56 715		
21	105	2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	7,0482	212 519,00	--	1 497 876	--	1 497 876	--	1 617 707	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		119 830		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**5 786 909**	**19 229**	**3 608 426**	**1 555 189**	**7 929 469**	
								2 159 254	**732**	**--**	**587 369**		
		Стоимость монтажных работ		тенге				2 250 839					
			Сметная прибыль	тенге				180 067					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2 430 906					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2 415 114					
			Накладные расходы	тенге				1 555 189					
			Сметная прибыль	тенге				317 624					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4 287 928					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1 120 956					
			Сметная прибыль	тенге				89 676					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1 210 632					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7 929 467**					

РАЗДЕЛ 3.Система вентиляции

Кабельная продукция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	121	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4470	287,47	2,10	1 284 981	9 368	223 639	757 678	2 206 072	
			НР - 72% СП - 8%			235,34	0,08	1 051 974	356		163 413		
23	129	2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-50	шт.	100	1 449,00	--	144 900	--	144 900	--	156 492	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11 592		
24	130	2307-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300	шт.	50	3 370,00	--	168 500	--	168 500	--	181 980	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13 480		
25	131	2307-0202-1002 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-150	шт.	200	1 960,00	--	392 000	--	392 000	--	423 360	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31 360		
26	132	2306-1710-2401 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	200	672,00	--	134 400	--	134 400	--	145 152	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10 752		
27	133	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 150 мм	м	400	1 022,00	--	408 800	--	408 800	--	441 504	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32 704		
28	134	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	100	2 436,00	--	243 600	--	243 600	--	263 088	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19 488		
29	135	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	350	73,00	--	25 550	--	25 550	--	27 594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 044		
30	136	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	350	48,55	10,14	16 992	3 548	844	10 284	29 458	
			НР - 72% СП - 8%			36,00	4,81	12 600	1 683		2 182		
31	137	2306-1710-0322 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП200	шт.	350	1 289,00	--	451 150	--	451 150	--	487 242	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36 092		
					Электроустановочные изделия								
32	140	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	86	921,79	--	79 274	--	369	48 132	137 598	
			НР - 61% СП - 8%			917,50	--	78 905	--		10 192		
33	141	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	26,00	--	780	--	780	--	842	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
34	142	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	56	41,00	--	2 296	--	2 296	--	2 480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		184		
35	143	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5 580,72	22,97	22 323	92	8 047	10 212	35 138	
			НР - 72% СП - 8%			3 546,00	--	14 184	--		2 603		
36	144	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1 028,00	--	4 112	--	4 112	--	4 441	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сп - Кр			--	--	--	--		329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3 379 657**	**13 008**	**2 208 987**	**826 306**	**4 542 441**	
								1 157 663	**2 040**	--	**336 477**		
		Стоимость монтажных работ		тенге				2 069 127					
			Накладные расходы	тенге				68 628					
			Сметная прибыль	тенге				171 020					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2 308 776					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 310 531					
			Накладные расходы	тенге				757 678					
			Сметная прибыль	тенге				165 457					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2 233 666					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4 542 441**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**30 019 440**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7 306 201					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					77 876				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8 378				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6 956 324			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						8 855 000			
			- Накладные расходы	тенге							5 256 300		
			- Сметная прибыль	тенге							1 567 738		
			ИТОГО									**30 019 440**	
			в том числе оборудование:									**8 855 000**	
			в том числе строительно-монтажные работы:									**21 164 440**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								507 947	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**30 527 387**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								182 048	
			Итого с зимним удорожанием:									**30 709 435**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								437 089	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**31 146 523**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									2 803 187	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								29 761 523	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**32 564 710**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								23 306 518	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								9 258 193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%	12%								3 907 765	
			Всего по акту с НДС:									36 472 476	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор_____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора_____Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72MJ00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Сулаидуков К.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуаль ный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №5
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год

на работы Автоматическая пожарная сигнализация АУПС.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-4 Автоматическая пожарная сигнализация АУПС.СО										
					Оборудование и материалы								
1	3	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	3 262,20	0,19	3 262	--	83	1 939	5 618	
			НР - 61%, СП - 8%			3 179,00	--	3 179	--		416		
2	5	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея, 12В, 12Ач. Монтаж оборудования	шт.	2	10 490,44	--	20 981	--	2 981	12 960	36 656	
			НР - 72%, СП - 8%			9 000,00	--	18 000	--		2 715		
3	6	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	4 437,00	--	8 874	--	8 874	--	9 584	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		710		
4	11	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1 568,98	31,98	1 569	32	--	1 166	2 954	
			НР - 75%, СП - 8%			1 537,00	18,00	1 537	18		219		
5	13	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Блок питания 24В, 4А . Монтаж оборудования	шт.	1	16 306,25	--	16 306	--	1 906	10 368	28 808	
			НР - 72%, СП - 8%			14 400,00	--	14 400	--		2 134		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	ТОО «Assad Energy Company»	Бесперебойный источник резервного питания 24В, 4А	шт	1	218 326,92	--	218 327	--	218 327	--	235 793	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		17 466		
7	15	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея, 12В, 17Ач. Монтаж оборудования	шт.	2	10 490,44	--	20 981	--	2 981	12 960	36 656	
			НР - 72%, СП - 8%			9 000,00	--	18 000	--		2 715		
8	16	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6 917,00	--	13 834	--	13 834	--	14 941	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 107		
9	18	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный точечный ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	469	4 727,74	2,28	2 217 310	1 069	39 143	1 328 030	3 828 967	
			НР - 61%, СП - 8%			4 642,00	--	2 177 098	--		283 627		
10	22	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования ручного извещателя	шт.	40	1 844,55	0,72	73 782	29	1 753	43 920	127 118	
			НР - 61%, СП - 8%			1 800,00	--	72 000	--		9 416		
11	24	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1 551,86	185,20	1 552	185	584	668	2 398	
			НР - 79%, СП - 8%			783,00	108,00	783	108		178		
					Кабели и провода								
12	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель симметричный, огнестойкий групповой прокладки. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3135	388,15	162,93	1 216 859	510 793	141 766	546 831	1 904 785	
			НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	564 300	195 188		141 095		
13	40	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10	433,24	2,76	4 332	28	1 515	2 017	6 858	
			НР - 72%, СП - 8%			278,88	1,31	2 789	13		508		
14	41	ТОО "Cable Industry",РК	Провод одножильный с ПВХ изоляцией для ЭУ ПУГВ 1х6	м	10	191,25	--	1 913	--	1 913	--	2 066	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		153		
					Материалы и монтажные изделия								
15	42	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	300	314,22	2,27	94 266	681	6 938	62 418	169 219	
			НР - 72%, СП - 8%			288,82	0,15	86 647	45		12 535		
16	43	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	300	74,00	--	22 200	--	22 200	--	23 976	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 776		
17	44	2306-1710-2704 РСНБ РК 2015	Внешний угол 20х10	шт.	21	43,00	--	903	--	903	--	975	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		72		
18	45	2306-1710-2719 РСНБ РК 2015	Внутренний угол 20х10	шт.	21	48,00	--	1 008	--	1 008	--	1 089	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		81		
19	46	2306-1710-2749 РСНБ РК 2015	Т-образный угол 20х10	шт.	16	48,00	--	768	--	768	--	829	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		61		
20	47	2306-1710-2779 РСНБ РК 2015	Заглушка 20х10	шт.	10	44,00	--	440	--	440	--	475	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		35		
21	48	2306-1710-2764 РСНБ РК 2015	Соединитель на стык 20х10	шт.	210	176,00	--	36 960	--	36 960	--	39 917	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 957		
22	50	ТОО "Энергокомплект Актау, РК	Скоба металлическая однолапковая (в упаковке - 100 шт.)	шт	660	13,66	--	9 016	--	9 016	--	9 737	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		721		
23	56	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут	шт.	300	43,00	--	12 900	--	12 900	--	13 932	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 032		
24	57	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1 630,00	--	3 260	--	3 260	--	3 521	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		261		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 506 872**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 958 732					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					512 817				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195 372				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						530 053			
			- Накладные расходы	Тенге							2 023 277		
			- Сметная прибыль	Тенге							481 990		
			ИТОГО									**6 506 872**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								156 165	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**6 663 037**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								55 970	
			Итого с зимним удорожанием:									**6 719 006**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								134 380	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**6 853 387**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									616 805	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								6 548 635	
			Итого по акту:									**7 165 440**	
			НДС 12%	12%								859 853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									8 025 293	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсектов К.А
ИИН: 620519501247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ02VJE00022569
Аттестат №KZ02VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыздыков А.Б

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №6
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-5 Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 1. Система В1										
			Арматура										
1	5	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	818,00	--	8 180	--	8 180	--	8 834	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		654		
2	6	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2 280,00	--	9 120	--	9 120	--	9 850	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		730		
3	7	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3 994,00	--	15 976	--	15 976	--	17 254	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 278		
4	8	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8 403,00	--	42 015	--	42 015	--	45 376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 361		
5	9	2302-1104-3306 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 20 мм, длиной 3,0 м	шт.	5	720,00	--	3 600	--	3 600	--	3 888	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		288		
6	10	2304-0905-0103 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1 130,00	--	5 650	--	5 650	--	6 102	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		452		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**84 541**	--	**84 541**	--	**91 304**	
								--	--	--	**6 763**		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				84 541					
			Сметная прибыль	тенге				6 763					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				91 304					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**91 304**					
			РАЗДЕЛ 2.Система Т3,Т4										
			Арматура										
7	**28**	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21**	**818,00**	--	**17 178**	--	**17 178**	--	**18 552**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1 374**		
8	**29**	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**2 280,00**	--	**9 120**	--	**9 120**	--	**9 850**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**730**		
9	**30**	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**3 994,00**	--	**15 976**	--	**15 976**	--	**17 254**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1 278**		
10	**31**	**2304-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**26**	**804,00**	--	**20 904**	--	**20 904**	--	**22 576**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1 672**		
11	**32**	**2302-1104-3306 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 20 мм, длиной 2,0 м**	**шт.**	**5**	**720,00**	--	**3 600**	--	**3 600**	--	**3 888**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**288**		
12	**33**	**2304-0905-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**1 130,00**	--	**5 650**	--	**5 650**	--	**6 102**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**452**		
13	**34**	**2302-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Муфта DN 20**	**шт.**	**5**	**12,00**	--	**60**	--	**60**	--	**65**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**5**		
14	**35**	**2304-0905-3301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14**	**4 559,00**	--	**63 826**	--	**63 826**	--	**68 932**	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		**5 106**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**136 314**	--	**136 314**	--	**147 219**	
								--	--	--	**10 905**		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				136 314					
			Сметная прибыль	тенге				10 905					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				147 219					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**147 219**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**238 523**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**220 855**			
			- Сметная прибыль	тенге							**17 668**		
			ИТОГО									**238 523**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								5 725	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**244 248**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								2 052	
			Итого с зимним удорожанием:									**246 299**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								4 926	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**251 225**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									22 610	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								240 054	
			Итого по акту:									**262 664**	
			НДС 12%	12%								31 520	
			Всего с НДС									**294 184**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжаноз С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Инженер технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыпондыков И.Б

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №7
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Отопление и Вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-6 Отопление и Вентиляция										
			ФАНКОЙЛЫ										
1	6	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл напольный FCV-21	шт	17	194 955,81	--	3 314 249	--		--	3 314 249	Китай
						--	--	--	--	3 314 249	--		
2	7	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл напольный FCV-22	шт	19	199 335,59	--	3 787 376	--		--	3 787 376	Китай
						--	--	--	--	3 787 376	--		
3	8	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл напольный FCV-23	шт	6	204 154,36	--	1 224 926	--		--	1 224 926	Китай
						--	--	--	--	1 224 926	--		
4	9	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл напольный FCV-31	шт	11	235 700,90	--	2 592 710	--		--	2 592 710	Китай
						--	--	--	--	2 592 710	--		
5	10	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл канальный встраеваемый ВН-21	шт	14	155 088,69	--	2 171 242	--		--	2 171 242	Китай
						--	--	--	--	2 171 242	--		
6	11	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл канальный встраеваемый ВН-22	шт	24	157 717,57	--	3 785 222	--		--	3 785 222	Китай
						--	--	--	--	3 785 222	--		
7	12	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл канальный встраеваемый ВН-23	шт	21	162 536,34	--	3 413 263	--		--	3 413 263	Китай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	3 413 263	--		
8	13	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл канальный встраеваемый ВН-31	шт	15	186 403,13	--	2 796 047	--		--	2 796 047	Китай
						--	--	--	--	2 796 047	--		
9	14	ООО "Италсервис", РФ	Фанкойл канальный встраеваемый FNL93	шт	29	229 338,11	--	6 650 805	--		--	6 650 805	Китай
						--	--	--	--	6 650 805	--		
					ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ								
10	19	1120-2701-0201 РСНБ РК 2015	Чиллеры, производительность до 5300 кВт. Монтаж	чиллер	2	488 069,90	26 594,83	976 140	53 190	2 785	920 293	2 048 147	
			НР - 98%, СП - 8%			460 082,70	9 454,53	920 165	18 909		151 715		
11	24	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый стальной фланцевый модели 2500, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 108, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42 919,00	--	42 919	--	42 919	--	46 353	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 434		
12	25	2304-1013-0110 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый стальной фланцевый модели 2500, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 133. типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	64 251,00	--	64 251	--	64 251	--	69 391	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 140		
13	26	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	24 506,54	238,15	49 013	476	23 100	25 105	80 047	
			НР - 98%, СП - 8%			12 718,44	90,06	25 437	180		5 929		
14	27	2305-1206-0402 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11 449,00	--	22 898	--	22 898	--	24 730	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 832		
15	28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	2 823,40	92,53	110 113	3 609	11 623	93 671	220 087	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	94 881	702		16 303		
16	29	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	804,00	--	31 356	--	31 356	--	33 864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 508		
17	30	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	11 828,09	551,64	23 656	1 103	2 527	19 973	47 119	
			НР - 98%, СП - 8%			10 012,75	177,44	20 026	355		3 490		
18	31	2304-0502-0704 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38 709,00	--	77 418	--	77 418	--	83 611	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 193		
19	32	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	564,64	20,66	14 116	516	235	13 331	29 643	
			НР - 98%, СП - 8%			534,60	9,54	13 365	239		2 196		
20	33	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	565,16	20,66	36 735	1 343	643	34 662	77 109	
			НР - 98%, СП - 8%			534,60	9,54	34 749	620		5 712		
21	34	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	566,06	20,66	15 850	578	303	14 931	33 243	
			НР - 98%, СП - 8%			534,60	9,54	14 969	267		2 462		
22	35	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	72	567,36	20,66	40 850	1 487	872	38 395	85 584	
			НР - 98%, СП - 8%			534,60	9,54	38 491	687		6 340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	36	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66	725,93	38,11	47 912	2 515	1 203	44 509	99 814	
			НР - 98% СП - 8%			669,60	18,54	44 194	1 224		7 394		
24	37	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25	654,00	--	16 350	--	16 350	--	17 658	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 308		
25	38	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	65	941,00	--	61 165	--	61 165	--	66 058	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4 893		
26	39	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	28	1 238,00	--	34 664	--	34 664	--	37 437	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 773		
27	40	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	72	1 538,00	--	110 736	--	110 736	--	119 595	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		8 859		
28	41	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	66	1 960,00	--	129 360	--	129 360	--	139 709	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		10 349		
					ВЕНТИЛЯЦИЯ								
29	109	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	495	4 617,91	174,95	2 285 864	86 601	408 724	1 786 165	4 397 792	
			НР - 98% СП - 8%			3 617,25	64,81	1 790 539	32 079		325 762		
30	115	ООО «РУСРЕСУРС ТРЕЙДИНГ»	Воздухораздающий блок с фильтром класса H13 450x450	шт	2	100 606,12	--	201 212	--	201 212	--	217 309	
			СП - 8%			--	--	--	--		16 097		
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1-П7								
31	182	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2 823,40	92,53	14 117	463	1 490	12 009	28 216	
			НР - 98% СП - 8%			2 432,85	18,00	12 164	90		2 090		
32	183	2304-0902-7001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	17 626,00	--	88 130	--	88 130	--	95 180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 050		
33	184	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	25	2 855,38	124,51	71 385	3 113	7 451	60 487	142 421	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	60 821	900		10 550		
34	185	2304-0902-7002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	20 688,00	--	206 880	--	206 880	--	223 430	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16 550		
35	186	2304-0902-7003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	28 218,00	--	141 090	--	141 090	--	152 377	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11 287		
36	187	2304-0902-7004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	42 332,00	--	423 320	--	423 320	--	457 186	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33 866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	188	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	5 119,29	294,43	35 835	2 061	3 653	30 065	71 172	
			НР - 98%, СП - 8%			4 303,00	79,72	30 121	558		5 272		
38	189	2304-0902-7006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	74 482,00	--	521 374	--	521 374	--	563 084	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41 710		
39	190	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	47	349,15	--	16 410	--	5 140	11 044	29 651	
			НР - 98%, СП - 8%			239,78	--	11 270	--		2 196		
40	191	2304-0902-7101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	47	18 877,00	--	887 219	--	887 219	--	958 197	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		70 978		
41	192	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	14	36 337,75	1 020,14	508 729	14 282	91 578	400 990	982 496	
			НР - 98%, СП - 8%			28 776,35	450,32	402 869	6 304		72 777		
42	193	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.195кВт,n=2600 об/мин	шт	4	34 155,00	--	136 620	--		--	136 620	Казахстан
						--	--	--	--	136 620	--		
43	194	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.08515кВт,n=2550 об/мин	шт	2	27 830,00	--	55 660	--		--	55 660	Казахстан
						--	--	--	--	55 660	--		
44	195	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.136кВт,n=2320 об/мин	шт	2	66 773,93	--	133 548	--		--	133 548	Казахстан
						--	--	--	--	133 548	--		
45	196	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.08515кВт,n=2550 об/мин	шт	2	27 830,00	--	55 660	--		--	55 660	Казахстан
						--	--	--	--	55 660	--		
46	197	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.04802кВт,n=2200 об/мин	шт	2	27 378,21	--	54 756	--		--	54 756	Казахстан
						--	--	--	--	54 756	--		
47	198	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.41кВт,n=2600 об/мин	шт	2	103 368,57	--	206 737	--		--	206 737	Казахстан
						--	--	--	--	206 737	--		
48	199	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2 823,40	92,53	8 470	278	893	7 205	16 930	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	7 299	54		1 254		
49	200	2304-1001-1303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +70°С, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	3	2 522,00	--	7 566	--	7 566	--	8 171	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		605		
50	201	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	2 855,38	124,51	42 831	1 868	4 470	36 292	85 453	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	36 493	540		6 330		
51	202	2304-1001-1304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +70°С, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	6	3 487,00	--	20 922	--	20 922	--	22 596	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 674		
52	203	2304-1001-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 40, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	3	4 961,00	--	14 883	--	14 883	--	16 074	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 191		
53	204	2304-1001-1306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	6	7 532,00	--	45 192	--	45 192	--	48 807	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 615		
54	205	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	5 119,29	294,43	15 358	883	1 566	12 885	30 502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%, СП - 8%			4 303,00	79,72	12 909	239		2 259		
55	206	2304-1001-1307 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	3	18 558,00	--	55 674	--	55 674	--	60 128	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 454		
56	207	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1 531,55	170,65	1 532	171	15	1 386	3 151	
			НР - 98%, СП - 8%			1 346,47	67,54	1 346	68		233		
57	208	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=25мм	шт	1	2 119,66	--	2 120	--	2 120	--	2 289	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
58	209	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16 942,27	164,31	33 885	329	30 863	2 753	39 568	
			НР - 98%, СП - 8%			1 346,47	58,01	2 693	116		2 931		
59	210	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=32мм	шт	2	3 381,98	--	6 764	--	6 764	--	7 305	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		541		
60	211	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17 637,77	241,68	17 638	242	15 789	1 669	20 852	
			НР - 98%, СП - 8%			1 606,53	96,94	1 607	97		1 545		
61	212	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=40мм	шт	1	4 556,06	--	4 556	--	4 556	--	4 921	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		364		
62	213	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19 833,69	247,54	39 667	495	35 959	3 338	46 446	
			НР - 98%, СП - 8%			1 606,53	96,68	3 213	193		3 440		
63	214	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=50мм	шт	2	8 139,66	--	16 279	--	16 279	--	17 582	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 302		
64	215	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21 893,54	340,24	21 894	340	19 594	2 058	25 868	
			НР - 98%, СП - 8%			1 959,62	140,38	1 960	140		1 916		
65	216	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный, d=65мм	шт	1	22 581,53	--	22 582	--	22 582	--	24 388	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 807		
66	217	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	795,73	2,45	2 387	7	214	2 125	4 873	
			НР - 98%, СП - 8%			722,07	0,79	2 166	2		361		
67	218	2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71 974,00	--	71 974	--	71 974	--	77 732	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 758		
68	219	2304-1009-0606 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	78 846,00	--	157 692	--	157 692	--	170 307	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12 615		
69	220	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	927,32	2,45	3 709	10	448	3 189	7 450	
			НР - 98%, СП - 8%			812,67	0,79	3 251	3		552		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	221	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	113 569,00	--	227 138	--	227 138	--	245 309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18 171		
71	222	2304-1009-0616 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	354 583,00	--	709 166	--	709 166	--	765 899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		56 733		
72	223	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапан смесительный трехходовой VRG 3, Kvs=1.0 м3/ч., диаметром до 25 мм.Установка	шт.	7	2 823,40	92,53	19 764	648	2 086	16 813	39 503	
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	18,00	17 030	126		2 926		
73	224	2304-1005-2007 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	88 380,00	--	88 380	--	88 380	--	95 450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 070		
74	225	2304-1005-2008 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	88 380,00	--	88 380	--	88 380	--	95 450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 070		
75	226	2304-1005-2009 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	88 380,00	--	88 380	--	88 380	--	95 450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 070		
76	227	2304-1005-2010 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	88 380,00	--	176 760	--	176 760	--	190 901	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14 141		
77	228	2304-1005-2011 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	88 380,00	--	88 380	--	88 380	--	95 450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 070		
78	229	2304-1005-2012 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	105 193,00	--	105 193	--	105 193	--	113 608	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8 415		
79	230	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр П4 1-160-66. Установка	комплект	7	621,25	--	4 349	--	453	3 818	8 820	
			НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	3 896	--		653		
80	231	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	7	1 715,00	--	12 005	--	12 005	--	12 965	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		960		
81	232	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометр ДМ-1001-1.0 МПа. Установка	комплект	35	2 622,11	--	91 774	--	76 943	14 534	114 813	
			НР - 98%; СП - 8%			423,74	--	14 831	--		8 505		
82	233	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	1 526,00	--	53 410	--	53 410	--	57 683	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 273		
			Узлы холодоснабжения										
			П1,П4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	270	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	927,32	2,45	1 855	5	225	1 594	3 725	
			ПР - 95% СП - 8%			812,67	0,79	1 625	2		276		
84	271	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	113 569,00	--	227 138	--	227 138	--	245 309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18 171		
85	272	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2 855,38	124,51	5 711	249	596	4 839	11 394	
			ПР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	4 866	72		844		
86	273	2304-0902-2701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88 499,00	--	176 998	--	176 998	--	191 158	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14 160		
87	274	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Монтаж оборудования Ду40	шт.	2	540,00	--	1 080	--	--	659	1 878	
			ПР - 61%, СП - 8%			540,00	--	1 080	--		139		
88	275	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	17 771,00	--	35 542	--	35 542	--	38 385	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 843		
89	276	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры WIKA. Установка	комплект	2	2 622,11	--	5 244	--	4 397	831	6 561	
			ПР - 95%, СП - 8%			423,74	--	847	--		486		
90	277	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры WIKA. Установка	комплект	4	621,25	--	2 485	--	259	2 182	5 040	
			ПР - 98%, СП - 8%			556,54	--	2 226	--		373		
91	278	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1 715,00	--	6 860	--	6 860	--	7 409	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		549		
92	279	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	277,00	--	1 108	--	1 108	--	1 197	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
93	280	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	3 191,98	346,99	12 768	1 388	277	11 598	26 315	
			ПР - 95%, СП - 8%			2 775,81	182,76	11 103	731		1 949		
94	281	2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик	шт.	4	4 353,00	--	17 412	--	17 412	--	18 805	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 393		
95	282	2304-0902-7101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18 877,00	--	75 508	--	75 508	--	81 549	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 041		
			П2,П6										
96	283	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	795,73	2,45	1 591	5	142	1 417	3 249	
			ПР - 98%, СП - 8%			722,07	0,79	1 444	2		241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	284	2304-1009-0606 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	78 846,00	–	157 692	–	157 692	–	170 307	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12 615		
98	285	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2 823,40	92,53	5 647	185	596	4 804	11 287	
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	18,00	4 866	36		836		
99	286	2304-0902-2701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88 499,00	–	176 998	–	176 998	–	191 158	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14 160		
100	287	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Монтаж оборудования Ду25	шт.	2	540,00	–	1 080	–	–	659	1 878	
			НР - 61%; СП - 8%			540,00	–	1 080	–		139		
101	288	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10 160,00	–	20 320	–	20 320	–	21 946	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 626		
102	289	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры WIKA. Установка	комплект	2	2 622,11	–	5 244	–	4 397	831	6 561	
			НР - 98%; СП - 8%			423,74	–	847	–		486		
103	290	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры WIKA. Установка	комплект	4	621,25	–	2 485	–	259	2 182	5 040	
			НР - 98%; СП - 8%			556,54	–	2 226	–		373		
104	291	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1 715,00	–	6 860	–	6 860	–	7 409	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		549		
105	292	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	230,00	–	920	–	920	–	994	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		74		
106	293	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	3 191,98	346,99	12 768	1 388	277	11 598	26 315	
			НР - 98%; СП - 8%			2 775,81	182,76	11 103	731		1 949		
107	294	2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик	шт.	4	4 353,00	–	17 412	–	17 412	–	18 805	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 393		
108	295	2304-0902-7101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18 877,00	–	75 508	–	75 508	–	81 549	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6 041		
			П3,П5										
109	296	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	927,32	2,45	1 855	5	225	1 594	3 725	
			НР - 98%; СП - 8%			812,67	0,79	1 625	2		276		
110	297	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	113 569,00	–	227 138	–	227 138	–	245 309	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		18 171		
111	298	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2 855,38	124,51	5 711	249	596	4 839	11 394	
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	36,00	4 866	72		844		
112	299	2304-0902-2701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88 499,00	--	176 998	--	176 998	--	191 158	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14 160		
113	300	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Монтаж оборудования Ду32	шт.	2	540,00	--	1 080	--	--	659	1 878	
			НР - 61%; СП - 8%			540,00	--	1 080	--		139		
114	301	2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	14 557,00	--	29 114	--	29 114	--	31 443	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 329		
115	302	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры WIKA. Установка	комплект	2	2 622,11	--	5 244	--	4 397	831	6 561	
			НР - 98%; СП - 8%			423,74	--	847	--		486		
116	303	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры WIKA. Установка	комплект	4	621,25	--	2 485	--	259	2 182	5 040	
			НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	2 226	--		373		
117	304	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1 715,00	--	6 860	--	6 860	--	7 409	
			СП - 8%			--	--	--	--		549		
118	305	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	230,00	--	920	--	920	--	994	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
119	306	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	3 191,98	346,99	12 768	1 388	277	11 598	26 315	
			НР - 98%; СП - 8%			2 775,81	182,76	11 103	731		1 949		
120	307	2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик	шт.	4	4 353,00	--	17 412	--	17 412	--	18 805	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 393		
121	308	2304-0902-7101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18 877,00	--	75 508	--	75 508	--	81 549	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 041		
			П7										
122	309	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	927,32	2,45	927	2	112	797	1 862	
			НР - 98%; СП - 8%			812,67	0,79	813	1		138		
123	310	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	113 569,00	--	113 569	--	113 569	--	122 655	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9 086		
124	311	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2 855,38	124,51	2 855	125	297	2 419	5 697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	36,00	2 433	36		422		
125	312	2304-0902-2701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку. без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	88 499,00	--	88 499	--	88 499	--	95 579	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 080		
126	313	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Монтаж оборудования Ду50	шт.	1	540,00	--	540	--	--	329	939	
			НР - 64%; СП - 8%			540,00	--	540	--		70		
127	314	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22 190,00	--	22 190	--	22 190	--	23 965	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 775		
128	315	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры WIKA. Установка	комплект	2	2 622,11	--	5 244	--	4 397	831	6 561	
			НР - 98%; СП - 8%			423,74	--	847	--		486		
129	316	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры WIKA. Установка	комплект	4	621,25	--	2 485	--	259	2 182	5 040	
			НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	2 226	--		373		
130	317	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1 715,00	--	6 860	--	6 860	--	7 409	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		549		
131	318	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	230,00	--	920	--	920	--	994	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
132	319	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	3 191,98	346,99	12 768	1 388	277	11 598	26 315	
			НР - 98%; СП - 8%			2 775,81	182,76	11 103	731		1 949		
133	320	2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик	шт.	4	4 353,00	--	17 412	--	17 412	--	18 805	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 393		
134	321	2304-0902-7101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18 877,00	--	75 508	--	75 508	--	81 549	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 041		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								46 943 398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3 705 778					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					182 983				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					67 839				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7 752 063			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						30 378 821			
			- Накладные расходы	тенге							3 696 748		
			- Сметная прибыль	тенге							1 227 004		
			ИТОГО									46 943 398	
			в том числе оборудование:									30 378 821	
			в том числе строительно-монтажные работы:									16 564 577	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								397 550	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									47 340 948	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								142 482	
			Итого с зимним удорожанием:									47 483 430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								342 092	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**47 825 522**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									4 304 297	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								45 698 853	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**50 003 150**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								18 241 097	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								31 762 053	
			НДС 12%	**12%**								**6 000 378**	
			Всего по акту с НДС:									**56 003 528**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сулейменов И.Б

ИИН 620319301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ73VJE00022860

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №8
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Медицинское оборудование и мебель

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-7 Медицинское оборудование и мебель										
			РАЗДЕЛ 1. Мед оборудование										
1	12	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	160	16 555,88	--	2 648 941	--	941	1 615 280	4 605 358	
			НР - 61%, СП - 8%			16 550,00	--	2 648 000	--		341 138		
2	20	1334-0107-0401 РСНБ РК 2015	**Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц. Монтаж оборудования**	комплект	1	268 620,00	--	268 620	--	1 920	162 687	465 812	
			НР - 61%, СП - 8%			266 700,00	--	266 700	--		34 505		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5 071 170**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2 914 700					
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2 861			
			- Накладные расходы	тенге							1 777 967		
			- Сметная прибыль	тенге							375 643		
			ИТОГО									**465 812**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								11 179	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**476 991**	
			Зимнее удорожание 0,34 %	0,84%								4 007	
			Итого с зимним удорожанием:									**480 998**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								9 620	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**490 618**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									44 156	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								468 802	
			Итого по акту:									**512 957**	
			НДС 12%	12%								61 555	
			Всего с НДС									**574 512**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сланбуков И.С

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ73VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №9
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы СОТ.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная сметя №2-1-9 СОТ.СО										
			Оборудование и материалы										
1	1	1310-0408-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	2	137 632,75	200,52	275 266	401	8 465	162 592	472 886	
			НР - 61% СП - 8%			133 200,00	72,00	266 400	144		35 029		
2	3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1 568,98	31,98	3 138	64	--	2 333	5 908	
			НР - 75% СП - 8%			1 537,00	18,00	3 074	36		438		
3	4	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	**Модуль вентиляторный на 6 вентиляторов**	шт	2	105 883,65	--	211 767	--	211 767	--	228 709	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16 941		
4	5	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	**Терморегулятор с НО контактами для включения вентилятора**	шт	2	10 587,60	--	21 175	--	21 175	--	22 869	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 694		
5	6	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	**Панель 19" с кабельными организаторами**	шт	7	4 536,99	--	31 759	--	31 759	--	34 300	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 541		
6	7	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	**Организатор кабельный, в упаковке 10 шт**	упак	2	4 536,99	--	9 074	--	9 074	--	9 800	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	Провод зазамления, длина провода 400 мм, подсоединение М6-М6, в упаковке - 10 шт	упак	2	14 066,98	--	28 134	--	28 134	--	30 385	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 251		
8	9	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	Комплект заземления ЕК6, в упаковке - 10 шт	упак	2	529,57	--	1 059	--	1 059	--	1 144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		85		
9	10	ТОО "IEK",РК	Блок электрических розеток для шкафов 19,6 розеток,длина Toten PD.0604.9000	шт	11	4 999,82	--	54 998	--	54 998	--	59 398	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 400		
10	17	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	93	6 584,82	10,28	612 388	956	--	372 974	1 064 191	
			НР - 61%, СП - 8%			6 574,54	--	611 432	--		78 829		
11	19	ТОО "Связь Плюс"	Монтажная коробка для купольной видеокамеры DH-PFA-136	шт	40	2 732,14	--	109 286	--	109 286	--	118 029	Китай
			СП - 8%			--	--	--	--		8 743		
12	20	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	13	6 584,82	10,28	85 603	134	--	52 136	148 758	
			НР - 61%, СП - 8%			6 574,54	--	85 469	--		11 019		
13	22	ТОО «Assad Energy Company»	Монтажная коробка для уличной видеокамеры SP-AG-FA62-1	шт	13	33 415,20	--	434 398	--	434 398	--	469 149	Китай
			СП - 8%			--	--	--	--		34 752		
14	23	ТОО "SKYMAX PROJECTS"	Муфта труба-коробка IP67	шт	13	1 057,61	--	13 749	--	13 749	--	14 849	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 100		
15	40	ТОО "HIGH-TECH ENERGY KZ",РК	Патч-панель 19" 1U 24xRJ45/s, Cat.5e	шт	6	6 313,07	--	37 878	--	37 878	--	40 909	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 030		
16	41	ТОО "HIGH-TECH ENERGY KZ", РК	Накладная розетка с 2мя портами для RJ-45,80x80мм"	шт	1	637,50	--	638	--	638	--	689	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		51		
17	42	ТОО "Жана Арна Телеком", РК	Модуль RJ-45/s cat.5e для установки в розетку"	шт	2	191,25	--	383	--	383	--	413	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		31		
18	43	ТОО "Жана Арна Телеком", РК	Вилка RJ-45, в упаковке - 100 шт"	упак	200	13,66	--	2 732	--	2 732	--	2 951	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		219		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2 725 337**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				966 375					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1 555				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					180				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						965 495			
			- Накладные расходы	тенге							590 035		
			- Сметная прибыль	тенге							201 879		
			ИТОГО									**2 725 337**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								65 408	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 790 745**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								23 442	
			Итого с зимним удорожанием:									**2 814 187**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								56 284	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**2 870 471**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									258 342	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								2 742 829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту:									**3 001 172**	
			НДС 12%	12%								360 141	
			Всего с НДС									**3 361 312**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «СМК-Атамекен» БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыздыков И.В

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Генизбаев М.С.

Пр расчеты соц. отв нед

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №10
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы ОС.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-10 ОС.СО										
			Оборудование и материалы										
1	1	1310-0408-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	2	137 632,75	200,52	275 266	401	8 465	162 592	472 886	
			НР - 61% СП - 8%			133 200,00	72,00	266 400	144		35 029		
2	2	ТОО "IEK",РК	**Серверный шкаф на 24U , 1200x600x1000 (ВхШхГ), зданяя и боковые панели перфорированные, передняя - обзорная дверь**	шт	2	22 477,24	--	44 954	--		--	44 954	Россия
						--	--	--	--	44 954	--		
3	3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1 568,98	31,98	3 138	64	--	2 333	5 908	
			НР - 78%, СП - 8%			1 537,00	18,00	3 074	36		438		
4	4	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	**Модуль вентиляторный на 6 вентиляторов**	шт	2	105 883,65	--	211 767	--	211 767	--	228 709	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16 941		
5	5	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	**Терморегулятор с НО контактами для включения вентилятора**	шт	2	10 587,60	--	21 175	--	21 175	--	22 869	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 694		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	Панель 19" с кабельными организаторами	шт	7	4 536,99	--	31 759	--	31 759	--	34 300	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 541		
7	7	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	Патч-панель 19" 1U 24xRJ45/s, Cat.5e	шт	2	6 313,07	--	12 626	--	12 626	--	13 636	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 010		
8	8	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	Организатор кабельный, в упаковке 10 шт	упак	2	45 377,61	--	90 755	--	90 755	--	98 016	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7 260		
9	9	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	Провод зазамления, длина провода 400 мм, подсоединение М6-М6, в упаковке - 10 шт	упак	2	14 066,98	--	28 134	--	28 134	--	30 385	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 251		
10	10	ТОО "SKYMAX PROJECTS",РК	Комплект заземления ЕК6, в упаковке - 10 шт	упак	2	5 295,72	--	10 591	--	10 591	--	11 439	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		847		
11	11	ТОО "IEK",РК	Блок электрических розеток для шкафов 19,6 розеток,длина Toten PD.0604.9000	шт	4	4 901,79	--	19 607	--	19 607	--	21 176	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 569		
12	12	ТОО "БураГрупп", РК	Din-рейка 35х7,5 мм, 600 мм	шт	5	524,57	--	2 623	--	2 623	--	2 833	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		210		
13	13	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6	3 262,20	0,19	19 573	1	498	11 635	33 705	
			НР - 61%, СП - 8%			3 179,00	--	19 074	--		2 497		
14	14	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	20 370,92	1,56	40 742	3	369	24 626	70 597	
			НР - 61%, СП - 8%			20 185,00	--	40 370	--		5 229		
15	15	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	7	20 370,92	1,56	142 596	11	1 290	86 190	247 089	
			НР - 61%, СП - 8%			20 185,00	--	141 295	--		18 303		
16	16	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный объемный оптико-электронный. Монтаж оборудования	шт.	211	1 862,01	--	392 884	--	13 084	231 678	674 527	
			НР - 61%, СП - 8%			1 800,00	--	379 800	--		49 965		
17	17	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный. Монтаж оборудования	шт.	191	1 862,01	--	355 644	--	11 844	209 718	610 591	
			НР - 61%, СП - 8%			1 800,00	--	343 800	--		45 229		
18	18	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Монтаж оборудования	шт.	264	1 862,01	--	491 571	--	16 371	289 872	843 958	
			НР - 61%, СП - 8%			1 800,00	--	475 200	--		62 515		
					Кабели и провода								
19	19	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2440	433,24	2,76	1 057 106	6 746	369 893	492 241	1 673 294	
			НР - 29%, СП - 8%			278,88	1,31	680 467	3 200		123 948		
20	20	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2,44	88 021,00	--	214 771	--	214 771	--	231 953	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		17 182		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10863	433,24	2,76	4 706 286	30 034	1 646 779	2 191 479	7 449 587	
			НР - 72% СП - 8%			278,88	1,31	3 029 473	14 248		551 821		
			Монтажные материалы										
22	22	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	21700	18,00	--	390 600	--	390 600	--	421 848	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31 248		
23	23	ТОО "МТ-Трейд", РК	Хомут стандартный Р6.6 (упаковка 100 шт.)	шт	21700	6,48	--	140 709	--	140 709	--	151 966	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11 257		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13 396 226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5 378 954					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					37 260				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					17 628				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3 243 710			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						44 954			
			- Накладные расходы	тенге							3 702 364		
			- Сметная прибыль	тенге							988 984		
			ИТОГО									13 396 226	
			в том числе оборудование:									44 954	
			в том числе строительно-монтажные работы:									13 351 272	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								320 431	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									13 716 657	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								114 842	
			Итого с зимним удорожанием:									13 831 499	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								275 731	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									14 107 230	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									1 269 651	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								13 479 920	
			Итого по акту без НДС:	Тенге								14 749 571	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								14 702 570	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								47 001	
			НДС 12%	12%								1 769 948	
			Всего по акту с НДС:									16 519 519	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 820519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыздыков К.Б

Разработчик проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №11
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы СКС.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-11 СКС.СО										
					ТШ1.1								
1	1	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	15 623,32	1 843,83	15 623	1 844	1 723	7 749	25 243	
			НР - 61% СП - 8%			12 056,00	648,00	12 056	648		1 870		
2	3	ТОО "Alkon Trade", РК	**Патч-панель укомплектованная 19"-1U-LCS3 (арт.033751)**	шт	16	29 122,60	--	465 962	--	465 962	--	503 239	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		37 277		
3	5	ТОО "Alkon Trade", РК	**Кабельный органайзер (арт.046522)**	шт	16	31 038,56	--	496 617	--	496 617	--	536 346	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		39 729		
4	6	ТОО "ТД ИЭК.КАЗ", РК	**Блок питания 19" 230В 9 розеток**	шт	1	4 999,82	--	5 000	--	5 000	--	5 400	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		400		
5	8	ТОО "Alkon Trade", РК	**Шина заземления медная 19"**	шт	1	41 607,80	--	41 608	--	41 608	--	44 936	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 329		
6	10	ИП "Global Сеть", РК	**Кабель заземления сеч.10**	м	5	1 320,54	--	6 603	--	6 603	--	7 131	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	7 268,00	–	727	–	727	–	785	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		58		
8	12	2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,25	10 520,00	–	2 630	–	2 630	–	2 840	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		210		
					ТП1.2								
9	13	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	15 623,32	1 843,83	15 623	1 844	1 723	7 749	25 243	
			НР - 61%, СП - 8%			12 056,00	648,00	12 056	648		1 870		
10	15	ТПРАЙС ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-панель неукомплектованная 19"-1U-LCS (арт.033590)	шт	1	29 122,60	–	29 123	–	29 123	–	31 452	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		2 330		
11	16	ТОО "Alkon Trade", РК	Вставка для 12 многодомовых коннекторов LC (арт.033519)	шт	2	29 888,99	–	59 778	–	59 778	–	64 560	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4 782		
12	17	ТОО "Alkon Trade", РК	Оптическая кассета для патч-панели LCS (арт.033511)	шт	2	18 010,03	–	36 020	–	36 020	–	38 902	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		2 882		
13	18	ТОО "Альянс", РК	Гильза СКДС 60 мм	шт	24	13,66	–	328	–	328	–	354	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		26		
14	19	ТОО "Alkon Trade", РК	Волоконно-оптическая сборка (пигтейл) (арт.032623)	шт	24	3 448,73	–	82 770	–	82 770	–	89 391	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		6 622		
15	20	ТОО "Alkon Trade", РК	Кассета для пигтейлов 12 волокон многодомовый (арт.032907)	шт	2	10 729,38	–	21 459	–	21 459	–	23 175	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1 717		
16	21	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-корд оптический ОМ2 (арт.033061)	шт	3	16 094,07	–	48 282	–	48 282	–	52 145	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		3 863		
17	22	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-корд UTP5e для телефонныйх патч-панелей, L=1м	шт	3	391,61	–	1 175	–	1 175	–	1 269	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		94		
18	45	ТОО "КазПромВент", РК	Пластина под вентилятэры ВКР4 (арт.046487)	шт	1	22 767,86	–	22 768	–	22 768	–	24 589	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1 821		
19	46	ИП "Global Сеть", РК	Вентилятор 230В	шт	2	59 405,89	–	118 812	–	118 812	–	128 317	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9 505		
20	47	ИП "Global Сеть", РК	Термостат 230В, диапазон регулирования от 5 до 60 градусов	шт	1	41 081,41	–	41 081	–	41 081	–	44 368	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3 287		
21	48	ИП "Global Сеть", РК	Держатель для документов, внутр. размеры 310x200x18 мм	шт	1	81 627,32	–	81 627	–	81 627	–	88 158	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		6 530		
22	49	ТОО "ТД ИЭК.КАЗ",	Блок питания 19" 230В 9 розеток	шт	1	4 999,82	--	5 000	--	5 000	--	5 400	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		400		
23	50	ИП "Global Сеть", РК	Полка (46502)	шт	1	29 381,46	--	29 381	--	29 381	--	31 732	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 351		
24	52	ТОО "Alkon Trade", РК	Кабельный органайзер (арт.046522)	шт	12	31 038,56	--	372 463	--	372 463	--	402 260	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		29 797		
25	53	ИП "Global Сеть", РК	Шина заземления медная вертикальная 19" 42U	шт	1	41 607,80	--	41 608	--	41 608	--	44 936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 329		
26	54	ИП "Global Сеть", РК	Кабель заземления сеч.10	м	5	1 320,54	--	6 603	--	6 603	--	7 131	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		
27	55	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	7 268,00	--	727	--	727	--	785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
28	56	2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	10 520,00	--	210	--	210	--	227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
29	59	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-панель укомплектованная 19"-1U-LCS3 (арт.033751)	шт	4	29 122,60	--	116 490	--	116 490	--	125 810	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		9 319		
30	60	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	88 021,00	--	4 225	--	4 225	--	4 563	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		338		
31	61	ТОО "Alkon Trade", РК	Вставка для 12 многодомовых коннекторов LC (арт.033519)	шт	1	29 888,99	--	29 889	--	29 889	--	32 280	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 391		
32	62	ТОО "Alkon Trade", РК	Оптическая кассета для патч-панели LCS (арт.033511)	шт	1	18 010,03	--	18 010	--	18 010	--	19 451	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 441		
33	63	ТОО "Alkon Trade", РК	Волоконно-оптическая сборка (пигтейл) (арт.032623)	шт	12	3 448,73	--	41 385	--	41 385	--	44 696	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 311		
34	64	ТОО "Alkon Trade", РК	Кассета для пигтейлов 12 волокон многодомовый (арт.032907)	шт	1	10 729,38	--	10 729	--	10 729	--	11 588	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		858		
35	65	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-корд оптический ОМ2 (арт.033061)	шт	2	16 094,07	--	32 188	--	32 188	--	34 763	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 575		
36	66	ТОО "Альянс", РК	Гильза СКДС 60 мм	шт	12	13,39	--	161	--	161	--	174	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
37	70	ТОО "Alkon Trade", РК	Блок питания 19"	шт	2	4 999,82	--	10 000	--	10 000	--	10 800	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		800		
38	71	ИП "Global Сеть", РК	Полка (46502)	шт	1	29 381,46	--	29 381	--	29 381	--	31 732	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2 351		
39	72	ТОО "I-TECH Company", РК	Блок бесперебойного питания 220В 400 ВА	шт	1	11 966,79	--	11 967	--	11 967	--	12 924	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		957		
40	73	ТОО "Alkon Trade", РК	Кабельный органайзер (арт.046522)	шт	12	31 038,56	--	372 463	--	372 463	--	402 260	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		29 797		
41	74	ИП "Global Сеть", РК	Шина заземления медная вертикальная 19" 42U	шт	1	41 607,80	--	41 608	--	41 608	--	44 936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 329		
42	75	ИП "Global Сеть", РК	Кабель заземления сеч.10	м	5	1 320,54	--	6 603	--	6 603	--	7 131	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		
43	76	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	7 268,00	--	727	--	727	--	785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
44	77	2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	10 520,00	--	210	--	210	--	227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
					ТШ2.1								
45	78	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	15 623,32	1 843,83	15 623	1 844	1 723	7 749	25 243	
			НР - 61%; СП - 8%			12 056,00	648,00	12 056	648		1 870		
46	80	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-панель укомплектованная 19"-1U-LCS (арт.033751)	шт	4	29 122,60	--	116 490	--	116 490	--	125 810	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		9 319		
47	81	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-корд UTP5e для RJ45, L=1м	шт	48	1 532,77	--	73 573	--	73 573	--	79 459	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5 886		
48	82	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-панель неукомплектованная 19"-1U-LCS (арт.033590)	шт	1	29 122,60	--	29 123	--	29 123	--	31 452	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 330		
49	83	ТОО "Alkon Trade", РК	Вставка для 12 многодомовых коннекторов LC (арт.033519)	шт	1	29 888,99	--	29 889	--	29 889	--	32 280	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 391		
50	84	ТОО "Alkon Trade", РК	Оптическая кассета для патч-панели LCS (арт.033511)	шт	1	18 010,03	--	18 010	--	18 010	--	19 451	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 441		
51	85	ТОО "Альянс",РК	Гильза СКДС 60 мм	шт	12	13,66	--	164	--	164	--	177	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
52	86	ТОО "Alkon Trade", РК	Волоконно-оптическая сборка (пигтейл) (арт.032623)	шт	12	3 448,73	--	41 385	--	41 385	--	44 696	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 311		
53	87	ТОО "Alkon Trade", РК	Кассета для пигтейлов 12 волокон многодомовый (арт.032907)	шт	1	10 729,38	--	10 729	--	10 729	--	11 588	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		858		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	88	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-корд оптический OM2 (арт.033061)	шт	2	16 094,07	--	32 188	--	32 188	--	34 763	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 575		
55	90	ТОО "Azma", РК	Кабель питания CAB-3KX-AC-EU	шт	1	5 777,57	--	5 778	--	5 778	--	6 240	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		462		
56	91	ИП "Global Сеть", РК	Адаптер GLC-SX-MM	шт	1	21 899,04	--	21 899	--	21 899	--	23 651	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 752		
57	92	ТОО "IEK",РК	Блок питания 19" 230В	шт	1	4 999,82	--	5 000	--	5 000	--	5 400	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		400		
58	93	ИП "Global Сеть", РК	Полка (46502)	шт	1	29 381,46	--	29 381	--	29 381	--	31 732	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 351		
59	95	ТОО "Alkon Trade", РК	Кабельный органайзер (арт.046522)	шт	6	31 038,56	--	186 231	--	186 231	--	201 130	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		14 899		
60	96	ИП "Global Сеть", РК	Шина заземления медная вертикальная 19"	шт	1	41 607,80	--	41 608	--	41 608	--	44 936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 329		
61	97	ИП "Global Сеть", РК	Кабель заземления сеч.10	м	5	1 320,54	--	6 603	--	6 603	--	7 131	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		
62	98	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	7 268,00	--	727	--	727	--	785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
63	99	2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	10 520,00	--	210	--	210	--	227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
					ТШ2.1								
64	100	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	15 623,32	1 843,83	15 623	1 844	1 723	7 749	25 243	
			НР - 61% СП - 8%			12 056,00	648,00	12 056	648		1 870		
65	102	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-панель укомплектованная 19"-1U-LCS (арт.033751)	шт	4	29 122,60	--	116 490	--	116 490	--	125 810	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		9 319		
66	103	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-панель неукомплектованная 19"-1U-LCS (арт.033590)	шт	2	29 122,60	--	58 245	--	58 245	--	62 905	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4 660		
67	104	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-корд UTP5e для RJ45, L=1м	шт	48	1 532,77	--	73 573	--	73 573	--	79 459	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5 886		
68	105	ТОО "Alkon Trade", РК	Вставка для 12 многодомовых коннекторов LC (арт.033519)	шт	1	29 888,99	--	29 889	--	29 889	--	32 280	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 391		
69	106	ТОО "Alkon Trade", РК	Оптическая кассета для патч-панели LCS (арт.033511)	шт	1	18 010,03	--	18 010	--	18 010	--	19 451	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	107	ТОО "Альянс",РК	Гильза СКДС 60 мм	шт	12	13,66	--	164	--	164	--	177	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
71	108	ТОО "Alkon Trade", РК	Волоконно-оптическая сборка (пигтейл) (арт.032623)	шт	12	3 448,73	--	41 385	--	41 385	--	44 696	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 311		
72	109	ТОО "Alkon Trade", РК	Кассета для пигтейлов 12 волокон многодомовый (арт.032907)	шт	1	10 729,38	--	10 729	--	10 729	--	11 588	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		858		
73	110	ТОО "Alkon Trade", РК	Патч-корд оптический ОМ2 (арт.033061)	шт	2	16 094,07	--	32 188	--	32 188	--	34 763	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 575		
74	115	ИП "Global Сеть", РК	Полка (46502)	шт	1	29 381,46	--	29 381	--	29 381	--	31 732	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 351		
75	117	ТОО "Alkon Trade", РК	Кабельный органайзер (арт.046522)	шт	6	31 038,56	--	186 231	--	186 231	--	201 130	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		14 899		
76	118	ИП "Global Сеть", РК	Шина заземления медная вертикальная 19"	шт	1	41 607,80	--	41 608	--	41 608	--	44 936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 329		
77	119	ИП "Global Сеть", РК	Кабель заземления сеч.10	м	5	1 320,54	--	6 603	--	6 603	--	7 131	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		
78	120	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	7 268,00	--	727	--	727	--	785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
79	121	2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	10 520,00	--	210	--	210	--	227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
					Трубы								
80	122	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12000	456,16	15,68	5 473 885	188 158	684 207	3 354 646	9 534 814	
			НР - 72%, СП - 8%			383,46	4,81	4 601 520	57 710		706 283		
					Оборудования телефонизации и компьютеризации								
81	138	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	921,79	--	1 844	--	9	1 119	3 200	
			НР - 64%, СП - 8%			917,50	--	1 835	--		237		
82	139	2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	2	206,00	--	412	--	412	--	445	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
					Кабельные материалы								
83	145	ИП "Global Сеть",РК	Кабель заземления сеч.25	м	10	783,21	--	7 832	--	7 832	--	8 459	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		627		
84	146	2113-0816-3013 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	12	17,00	--	204	--	204	--	220	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Комплексо медицинская информационная система								
85	155	ИП "Global Сеть",РК	ОС для сервера Windows 2008 server	шт	1	311 732,14	--	311 732	--		--	311 732	США
						--	--	--	--	311 732	--		
86	156	ИП "Global Сеть",РК	СУБСД для сервера (Microsoft SQL server 2008R2)	шт	1	1 736 271,23	--	1 736 271	--		--	1 736 271	США
						--	--	--	--	1 736 271	--		
87	157	ИП "Global Сеть",РК	Клиент для сервера (Microsoft SQL CAL)	шт	125	119 777,43	--	14 972 179	--		--	14 972 179	США
						--	--	--	--	14 972 179	--		
88	158	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	15 623,32	1 843,83	15 623	1 844	1 723	7 749	25 243	
			НР - 61%; СП - 8%			12 056,00	648,00	12 056	648		1 870		
89	159	2305-1207-1304 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 600 мм	шт.	1	35 990,00	--	35 990	--	35 990	--	38 869	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 879		
					Комплексо медицинская информационная система								
90	161		Консоль HPFG AG065A	шт	1	739 808,04	--	739 808	--		--	739 808	США
						--	--	--	--	739 808	--		
91	162		Коммутатор KVM HP AF 611A	шт	1	168 300,00	--	168 300	--		--	168 300	США
						--	--	--	--	168 300	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**32 002 438**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4 663 635					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					197 377				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					60 950				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4 776 088			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						17 928 290			
			- Накладные расходы	тенге							3 394 510		
			- Сметная прибыль	тенге							1 042 534		
			ИТОГО									**32 002 438**	
			в том числе оборудование:									**17 928 290**	
			в том числе строительно-монтажные работы:									**14 074 148**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								337 780	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**32 340 218**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								121 060	
			Итого с зимним удорожанием:									**32 461 278**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								290 660	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**32 751 937**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									2 947 674	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								31 295 549	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**34 243 224**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								15 498 609	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								18 744 615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%	**12%**								**4 109 187**	
			Всего по акту с НДС:									**38 352 410**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

ИИН 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сраждуков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Главный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №12
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Система палатной сигнализации "HostCall-CMP"

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-13 Система палатной сигнализации "HostCall-CMP"										
1	2	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Сенсорный пульт медсестры с ПО "HostCall-Nurse" MP-110D1**	шт	1	231 427,80	--	231 428	--	231 428	--	249 942	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		18 514		
2	3	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Преобразователь интерфеса (RS-485/LAN) MP-251W2**	шт	1	38 978,28	--	38 978	--	38 978	--	42 097	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3 118		
3	5	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Табло отображения вызовов MP-731W1**	шт	1	85 631,04	--	85 631	--	85 631	--	92 482	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6 850		
4	6	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Трехцветное светодиодное табло MP-761WA с блоком питания**	шт	2	121 157,64	--	242 315	--	242 315	--	261 701	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		19 385		
5	8	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Системный контроллер MP-231W2**	шт	1	26 322,12	--	26 322	--	26 322	--	28 428	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 106		
6	9	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Радиопередатчик для радиопейджера MP-811S1**	шт	2	8 268,12	--	16 536	--	16 536	--	17 859	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 323		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	10	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Наручный радиопейджер для дублирования сигнала вызова MP-801H2**	**шт**	**6**	**63 036,00**	**--**	**378 216**	**--**	**378 216**	**--**	**408 473**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		30 257		
8	12	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Коридорная лампа MP-611W1**	**шт**	**10**	**8 176,32**	**--**	**81 763**	**--**	**81 763**	**--**	**88 304**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		6 541		
9	14	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Палатная консоль с кнопками присутствия/сброса и вызова врача MP-331W1**	**шт**	**10**	**31 903,56**	**--**	**319 036**	**--**	**319 036**	**--**	**344 558**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		25 523		
10	16	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Радиоконтроллер со встроенной лампой MP-211W1**	**шт**	**4**	**20 771,28**	**--**	**83 085**	**--**	**83 085**	**--**	**89 732**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		6 647		
11	17	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Радиокнопка присутствия/сброса и вызова врача MP-414W1**	**шт**	**4**	**16 040,52**	**--**	**64 162**	**--**	**64 162**	**--**	**69 295**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		5 133		
12	18	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Проводная цифровая кнопка вызова MP-432W1**	**шт**	**23**	**16 934,04**	**--**	**389 483**	**--**	**389 483**	**--**	**420 642**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		31 159		
13	19	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Влагозащищенная радиокнопка вызова со шнуром MP-413W1**	**шт**	**4**	**20 544,84**	**--**	**82 179**	**--**	**82 179**	**--**	**88 754**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		6 574		
14	21	ТОО "Kazmedpro.kz"	**Блок питания ББП-50 исп. 2**	**шт**	**2**	**28 623,24**	**--**	**57 246**	**--**	**57 246**	**--**	**61 826**	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		4 580		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2 264 093**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2 096 380**			
			- Сметная прибыль	тенге							**167 710**		
			ИТОГО									**2 264 093**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								54 338	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 318 431**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								19 475	
			Итого с зимним удорожанием:									**2 337 906**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								46 758	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**2 384 664**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									214 620	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								2 278 625	
			Итого по акту:									**2 493 245**	
			НДС 12%	12%								299 189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**2 792 434**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжаноз С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН 620519301247
Аттестат №KZ02VIE00022568
Аттестат №KZ22VIE00022569
Аттестат №KZ72VIE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сулонд улов И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №13
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-1 Строительно-монтажные работы										
			ОТДЕЛ 1. Цокольный этаж										
					Отмостка								
1	2	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,5	881,80	33,39	18 959	718	8 318	9 714	30 967	
						461,53	19,14	9 923	411		2 294		
2	3	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	21,5	1 716,87	92,05	36 913	1 979	33 025	2 817	42 909	
						88,77	50,64	1 909	1 089		3 178		
					Поручни (прим.2)								
3	43	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м	96	470,29	48,95	45 148	4 699	--	38 537	90 380	
						421,34	24,69	40 449	2 370		6 695		
4	44	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали	м	96	11 369,00	--	1 091 424	--	1 091 424	--	1 178 738	
						--	--	--	--		87 314		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**1 192 443**	**7 396**	**1 132 767**	**51 068**	**1 342 994**	
								52 280	**3 870**	**--**	**99 481**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				101 019					
			Накладные расходы	тенге				51 069					
			Сметная прибыль	тенге				12 167					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				164 255					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				1 091 424					
			Сметная прибыль	тенге				87 314					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1 178 738					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**1 342 993**					
			ОТДЕЛ 2. Первый этаж										
				Двери (лист 29)									
5	79	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	32,76	20 160,00	--	660 442	--	660 442	--	713 277	Беларусь
						--	--	--	--		52 835		
6	91	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	33,6	25 366,00	--	852 298	--	852 298	--	920 481	Беларусь
						--	--	--	--		68 184		
7	93	2109-0102-0118 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остеклениями качающимися полотнами ДК 24-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,2	6 689,00	--	48 161	--	48 161	--	52 014	Беларусь
						--	--	--	--		3 853		
8	94	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	65,52	20 160,00	--	1 320 883	--	1 320 883	--	1 426 554	Беларусь
						--	--	--	--		105 671		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**2 881 783**	--	**2 881 784**	--	**3 112 326**	
								--	--	--	**230 543**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2 881 783**					
			Сметная прибыль	тенге				**230 543**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3 112 326**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**3 112 326**					
			ОТДЕЛ 3. Второй этаж										
				Двери (лист 29)									
9	198	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	70,14	20 160,00	--	1 414 022	--	1 414 022	--	1 527 144	Беларусь
						--	--	--	--		113 122		
10	208	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	11,76	25 366,00	--	298 304	--	298 304	--	322 168	Беларусь
						--	--	--	--		23 864		
11	209	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	8,19	20 160,00	--	165 110	--	165 110	--	178 319	Беларусь
						--	--	--	--		13 209		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Низ стен и перегородок								
12	236	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах										
				м плинтусов	481,73	304,44	2,53	146 660	1 220	89 519	53 097	215 737	
						116,08	1,17	55 921	565		15 980		
13	237	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	383	442,56	1,92	169 499	735	8 506	151 031	346 173	
						418,43	1,08	160 258	414		25 642		
					Полы (лист 33.1)								
			Тип 2										
14	250	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
				м2 покрытия	379,75	2 054,81	86,20	780 315	32 736	117 209	609 033	1 500 496	
						1 659,96	46,18	630 370	17 537		111 148		
15	251	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001										Кыргызстан
				м2	387,345	2 076,00	--	804 128	--	804 128	--	868 458	
						--	--	--	--		64 330		
			Тип 3										
16	254	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"										
				м2 покрытия	275,97	739,09	25,00	203 967	6 899	46 211	145 508	377 433	
						546,64	14,27	150 857	3 939		27 958		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				3 982 006	41 590	2 943 009	958 669	5 335 928	
								997 406	22 455	--	395 253		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3 982 006					
			Накладные расходы	тенге				958 669					
			Сметная прибыль	тенге				395 254					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5 335 929					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				5 335 929					
					ОТДЕЛ 4. Третий этаж								
					Двери (лист 29)								
17	277	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92										Беларусь
				м2	29,4	20 160,00	--	592 704	--	592 704	--	640 120	
						--	--	--	--		47 416		
18	281	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92										Беларусь
				м2	15,33	25 366,00	--	388 861	--	388 861	--	419 970	
						--	--	--	--		31 109		
19	282	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92										Беларусь
				м2	5,46	20 160,00	--	110 074	--	110 074	--	118 879	
						--	--	--	--		8 806		
					Низ стен и перегородок								
20	297	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах										
				м плинтусов	416,4	304,44	2,53	126 770	1 055	77 378	45 896	186 479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						116,08	1,17	48 337	488		13 813		
					Полы (лист 33.2)								
			Тип 2										
21	309	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"										
				м2 покрытия	327,63	739,09	25,00	242 148	8 190	54 862	172 747	448 087	
						546,64	14,27	179 096	4 677		33 192		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**1 460 557**	**9 245**	**1 223 879**	**218 643**	**1 813 535**	
								227 434	**5 165**	**--**	**134 336**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1 460 557**					
			Накладные расходы	тенге				**218 643**					
			Сметная прибыль	тенге				**134 336**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1 813 535**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				**1 813 535**					
					ОТДЕЛ 5. Четвертый этаж								
					Двери (лист 29)								
22	333	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92										Беларусь
				м2	15,33	20 160,00	--	309 053	--	309 053	--	333 777	
						--	--	--	--		24 724		
23	343	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92										Беларусь
				м2	11,97	25 366,00	--	303 631	--	303 631	--	327 922	
						--	--	--	--		24 290		
24	344	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92										Беларусь
				м2	32,76	20 160,00	--	660 442	--	660 442	--	713 277	
						--	--	--	--		52 835		
					Окна								
25	349	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых										
				м2	1,8	4 100,61	201,91	7 381	363	3 345	3 483	11 734	
						2 040,50	109,77	3 673	198		869		
26	350	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99										Казахстан
				м2	1,8	36 651,00	--	65 972	--	65 972	--	71 250	
						--	--	--	--		5 278		
					Низ стен и перегородок								
27	370	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах										
				м плинтусов	442,74	304,44	2,53	134 789	1 121	82 273	48 799	198 275	
						116,08	1,17	51 395	519		14 687		
					Полы (лист 33.2)								
			Тип 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	382	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**										
				м2 покрытия	388,2	739,09	25,00	286 915	9 705	65 004	204 683	530 926	
						546,64	14,27	212 206	5 541		39 328		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**				**1 768 183**	**11 189**	**1 489 720**	**256 965**	**2 187 161**	
								267 274	**6 258**	**--**	**162 011**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1 768 183**					
			Накладные расходы	тенге				**256 965**					
			Сметная прибыль	тенге				**162 012**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2 187 160**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				**2 187 160**					
			ОТДЕЛ 6. Прочие конструкции и сооружения										
					Рама мет. РМ-1 (1шт)								
29	411	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные-Рама РМ-1. Монтаж**										
				т конструкций	1,927	53 905,73	9 590,82	103 876	18 482	27 287	43 906	159 605	
						30 153,90	2 867,20	58 107	5 525		11 823		
30	412	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**										
				т	1,927	465 607,00	--	897 225	--	897 225	--	969 003	
						--	--	--	--		71 778		
31	413	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
				м2	52,029	107,63	2,50	5 600	130	2 333	2 178	8 400	
						60,30	0,36	3 137	19		622		
32	415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**										
				м2	52,029	165,09	3,60	8 589	187	4 734	2 557	12 038	
						70,50	0,72	3 668	37		892		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**				**1 015 290**	**18 799**	**931 579**	**48 641**	**1 149 046**	
								64 912	**5 581**	**--**	**85 115**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**14 189**					
			Накладные расходы	тенге				**4 735**					
			Сметная прибыль	тенге				**1 514**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**20 438**					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1 001 101**					
			Накладные расходы	тенге				**43 906**					
			Сметная прибыль	тенге				**83 601**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1 128 607**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				**1 149 045**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**14 940 990**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1 609 306**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**88 219**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**43 329**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**10 602 738**			
			- Накладные расходы	тенге							**1 533 986**		
			- Сметная прибыль	тенге							**1 106 739**		
			ИТОГО									**14 940 990**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								358 584	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**15 299 574**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								128 516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимним удорожанием:									**15 428 090**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								303 562	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**15 736 652**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									1 416 299	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								15 036 887	
			Итого по акту:									**16 453 185**	
			НДС 12%	12%								1 974 382	
			Всего с НДС									**18 427 567**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сдоондыков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №14
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-2 электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Силовые сети										
1	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	23 061,38	2 205,72	46 123	4 411	2 976	24 595	76 375	
			НР - 61%, СП - 8%			19 368,00	792,00	38 736	1 584		5 657		
2	4	ТОО "UPS Service KZ",РК	**Источник бесперебойного питания модели MASTERYS BC+ 120 кВА**	шт	1	10 888 035,71	--	10 888 036	--		--	10 888 036	Казахстан
						--	--	--	--	10 888 036	--		
3	5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	3	13 941,12	1 054,81	41 823	3 164	27 439	9 023	54 914	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			3 740,00	437,20	11 220	1 312		4 068		
					КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
4	56	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	210	703,89	25,69	147 817	5 395	91 178	38 350	201 061	
			НР - 72%, СП - 8%			244,02	9,62	51 244	2 020		14 893		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11 123 799	12 971	121 593	71 968	11 220 386	
								101 200	4 915	10 888 036	24 618		
		Стоимость оборудования		тенге				10 888 036					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				10 888 036					
		Стоимость монтажных работ		тенге				235 763					
			Накладные расходы	тенге				71 968					
			Сметная прибыль	тенге				24 619					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				332 350					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**11 220 386**					
			РАЗДЕЛ 2.Система освещения										
					ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
5	78	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**388**	**260,31**	**0,22**	**101 002**	**87**	**461**	**72 362**	**187 233**	
			НР - 72%, СП - 8%			**258,90**	**0,13**	**100 454**	**49**		**13 869**		
6	79	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**388**	**285,00**	**--**	**110 580**	**--**	**110 580**	**--**	**119 426**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8 846**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**211 582**	**87**	**111 041**	**72 362**	**306 659**	
								100 454	**49**	**--**	**22 715**		
		Стоимость монтажных работ		тенге				110 580					
			Сметная прибыль	тенге				8 846					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				119 426					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				101 002					
			Накладные расходы	тенге				72 362					
			Сметная прибыль	тенге				13 869					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				187 233					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**306 659**					
			РАЗДЕЛ 3.Система вентиляции										
					Электроустановочные изделия								
7	126	**2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**4**	**1 028,00**	**--**	**4 112**	**--**	**4 112**	**--**	**4 441**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**329**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4 112**	**--**	**4 112**	**--**	**4 441**	
								--	**--**	**--**	**329**		
		Стоимость монтажных работ		тенге				4 112					
			Сметная прибыль	тенге				329					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4 441					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4 441**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11 531 486**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				201 654					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13 058				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4 964				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						236 746			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						10 888 036			
			- Накладные расходы	тенге							144 330		
			- Сметная прибыль	тенге							47 662		
			ИТОГО									**11 531 486**	
			в том числе оборудование:									**10 888 036**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе строительно-монтажные работы:									**643 450**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								15 443	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**11 546 929**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								5 535	
			Итого с зимним удорожанием:									**11 552 463**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								13 289	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**11 565 752**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									1 040 918	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								1 051 455	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**12 092 373**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								708 574	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								11 383 798	
			НДС 12%	**12%**								**1 451 085**	
			Всего по акту с НДС:									**13 543 457**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора/ ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301242
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Суондуков К.Б

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №15
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Отопление и Вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-3 Отопление и Вентиляция										
					Вентиляция								
1	13	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	47	14 275,36	467,62	670 942	21 978	34 664	610 098	1 383 523	
			НР - 98%, СП - 88%			13 070,21	175,52	614 300	8 249		102 483		
2	14	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	21	13 210,00	--	277 410	--	277 410	--	299 603	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22 193		
3	15	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	8	21 458,00	--	171 664	--	171 664	--	185 397	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13 733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	16	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	13 713,00	--	27 426	--	27 426	--	29 620	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 194		
5	17	ТОО "КазПромВент",РК	Вытяжной канальный вентилятор N=0.133 кВт, 1270 об/мин. ВКН 60-30/35-4D	шт	1	149 089,29	--	149 089	--		--	149 089	Казахстан
						--	--	--	--	149 089	--		
6	18	ТОО "КазПромВент",РК	Вытяжной канальный вентилятор N=0.409 кВт, 1410 об/мин. ВКН 60-35/40-4D	шт	3	167 160,71	--	501 482	--		--	501 482	Казахстан
						--	--	--	--	501 482	--		
7	19	ИП Алмэкс	Вытяжной канальный вентилятор N=0.515 кВт, 1370 об/мин. ВКН 60-35/40-4D	шт	1	134 632,14	--	134 632	--		--	134 632	Казахстан
						--	--	--	--	134 632	--		
8	20	ТОО "КазПромВент",РК	Вытяжной канальный вентилятор N=0.78 кВт, 1358 об/мин. ВКН 70-40/45-4D	шт	1	216 857,14	--	216 857	--		--	216 857	Казахстан
						--	--	--	--	216 857	--		
9	21	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	29 038,00	--	174 228	--	174 228	--	188 166	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13 938		
10	22	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	21 064,00	--	84 256	--	84 256	--	90 996	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 740		
11	23	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	5	12 534,37	1 288,80	62 672	6 444	8 694	49 613	121 267	
			НР - 98%; СП - 8%			9 506,70	618,37	47 534	3 092		8 983		
12	24	ТОО "АльфаПлюсВент",РК	Вентилятор крышный радиальный, N=0.135 кВт, 2000 об/мин.	шт	1	72 285,71	--	72 286	--		--	72 286	Казахстан
						--	--	--	--	72 286	--		
13	25	ТОО "АльфаПлюсВент",РК	Вентилятор крышный радиальный, N=0.12 кВт, 1370 об/мин	шт	1	72 285,71	--	72 286	--		--	72 286	Казахстан
						--	--	--	--	72 286	--		
14	26	ТОО "АльфаПлюсВент",РК	Вентилятор крышный радиальный, N=0.245 кВт, 1420 об/мин	шт	1	93 067,86	--	93 068	--		--	93 068	Казахстан
						--	--	--	--	93 068	--		
15	27	ТОО "АльфаПлюсВент",РК	Вентилятор крышный радиальный, N=0.41 кВт, 1200 об/мин	шт	2	125 596,43	--	251 193	--		--	251 193	Казахстан
						--	--	--	--	251 193	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	28	ТОО «АстанаЭнергоМунай»,РК	Регулятор управления скорости СРМ-2,5	шт	37	10 747,34	--	397 652	--	397 652	--	429 464	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31 812		
17	29	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	24 506,54	238,15	49 013	476	23 100	25 105	80 047	
			НР - 98%, СП - 8%			12 718,44	90,06	25 437	180		5 929		
18	30	2305-1206-0402 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11 449,00	--	22 898	--	22 898	--	24 730	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 832		
19	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	2 823,40	92,53	110 113	3 609	11 623	93 671	220 087	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	94 881	702		16 303		
20	32	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	804,00	--	31 356	--	31 356	--	33 864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 508		
21	33	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	11 828,09	551,64	23 656	1 103	2 527	19 973	47 119	
			НР - 98%, СП - 8%			10 012,75	177,44	20 026	355		3 490		
22	34	2304-0502-0704 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38 709,00	--	77 418	--	77 418	--	83 611	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6 193		
23	55	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	8,4569	9 650,78	33,58	81 616	284	1 374	78 515	172 941	
			НР - 98%, СП - 8%			9 454,73	18,90	79 958	160		12 810		
24	56	2305-0307-0411 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 7,1 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	16	10 284,00	--	164 544	--	164 544	--	177 708	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13 164		
25	57	2305-0307-0508 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	72	8 901,00	--	640 872	--	640 872	--	692 142	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		51 270		
26	58	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	9	13 388,86	49,46	120 500	445	103 615	16 278	147 719	
			НР - 98%, СП - 8%			1 826,62	18,90	16 440	170		10 942		
27	59	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	26 920,96	56,51	26 921	57	24 283	2 548	31 826	
			НР - 98%, СП - 8%			2 580,73	18,90	2 581	19		2 357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	60	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	4	25 814,42	56,51	103 258	226	92 709	10 191	122 524	
			НР - 98%, СП - 8%			2 580,73	18,90	10 323	76		9 076		
29	61	1120-1001-0203 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	8	29 044,32	94,21	232 355	754	207 201	24 208	277 088	
			НР - 98%, СП - 8%			3 049,96	37,80	24 400	302		20 525		
30	62	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 500х250,600х300,600х350,700х400мм.прим. Установка	глушитель шума	8	3 419,06	94,21	27 352	754	2 198	24 208	55 685	
			НР - 98%, СП - 8%			3 049,96	37,80	24 400	302		4 125		
31	63	ТОО «АстанаЭнергоМунай»,РК	Глушитель шума трубчатый прямоугольный, 500х250. ГТПи 50-25-60	шт	2	27 536,36	--	55 073	--	55 073	--	59 479	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 406		
32	64	ТОО «АстанаЭнергоМунай»,РК	Глушитель шума трубчатый прямоугольный, 600х300. ГТПи 60-30-60	шт	4	30 996,16	--	123 985	--	123 985	--	133 903	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9 919		
33	65	ТОО «АстанаЭнергоМунай»,РК	Глушитель шума трубчатый прямоугольный, 600х350. ГТПи 60-35-60	шт	1	27 321,43	--	27 321	--	27 321	--	29 507	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 186		
34	66	ТОО «АстанаЭнергоМунай»,РК	Глушитель шума трубчатый прямоугольный, 700х400. ГТПи 70-40-60	шт	1	31 875,00	--	31 875	--	31 875	--	34 425	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 550		
35	67	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	455	3 555,04	153,46	1 617 544	69 823	258 990	1 291 853	3 142 148	
			НР - 98%, СП - 8%			2 832,38	64,81	1 288 731	29 487		232 752		
36	68	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	240	1 579,00	--	378 960	--	378 960	--	409 277	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30 317		
37	69	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	118	1 843,00	--	217 474	--	217 474	--	234 872	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17 398		
38	70	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	1 948,00	--	3 896	--	3 896	--	4 208	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		312		
39	71	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	1 843,00	--	29 488	--	29 488	--	31 847	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2 359		
40	72	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	38	1 948,00	--	74 024	--	74 024	--	79 946	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 922		
41	73	2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	3	2 105,00	--	6 315	--	6 315	--	6 820	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		505		
42	74	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	2 106,00	--	2 106	--	2 106	--	2 274	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
43	75	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2 105,00	--	12 630	--	12 630	--	13 640	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 010		
44	76	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	21	2 105,00	--	44 205	--	44 205	--	47 741	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 536		
45	77	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	7	2 106,00	--	14 742	--	14 742	--	15 921	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 179		
46	78	2305-0306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 500 мм	шт.	1	2 105,00	--	2 105	--	2 105	--	2 273	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
47	79	2305-0306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	2 105,00	--	4 210	--	4 210	--	4 547	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		337		
48	80	ТОО «АстанаЭнергоМунай»,РК	Лючок нитометражный для чистки воздуховодов и замера воздуха	шт	7	865,18	--	6 056	--	6 056	--	6 541	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		484		
49	81	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	177	2 234,05	48,87	395 427	8 649	66 651	317 002	769 424	
			НР - 98%; СП - 8%			1 808,63	18,90	320 127	3 345		56 994		
50	82	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	151	3 568,00	--	538 768	--	538 768	--	581 869	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43 101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	83	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	26	3 964,00	--	103 064	--	103 064	--	111 309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8 245		
52	84	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	16	2 562,53	51,22	41 001	820	7 967	31 866	78 696	
			НР - 98%; СП - 85%			2 013,38	18,90	32 214	302		5 829		
53	85	2305-0302-2061 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	11	4 717,00	--	51 887	--	51 887	--	56 038	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4 151		
54	86	2305-0302-2064 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	5 475,00	--	10 950	--	10 950	--	11 826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		876		
55	87	2305-0302-2126 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6 300,00	--	6 300	--	6 300	--	6 804	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		504		
56	88	2305-0302-2064 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	5 475,00	--	10 950	--	10 950	--	11 826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		876		
57	89	2305-0305-0301 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.	3	3 424,00	--	10 272	--	10 272	--	11 094	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		822		
58	90	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	1	6 256,00	--	6 256	--	6 256	--	6 756	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		500		
59	91	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	34	2 011,46	48,87	68 390	1 661	8 042	58 143	136 655	
			НР - 98%; СП - 8%			1 726,07	18,90	58 687	643		10 123		
60	92	ТОО "Kaz Mega Vent",РК	Клапан обратный типа КОп (прямоугольного сечения)150х150	шт	29	2 417,04	--	70 094	--	70 094	--	75 702	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 608		
61	93	ТОО "Kaz Mega Vent",РК	Клапан обратный типа КОп (прямоугольного сечения) 200х200	шт	3	3 050,89	--	9 153	--	9 153	--	9 885	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		732		
62	94	ТОО "Kaz Mega Vent",РК	Клапан обратный типа КОп (прямоугольного сечения) 250х250	шт	2	4 289,46	--	8 579	--	8 579	--	9 265	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		686		
63	95	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	28	7 746,16	92,97	216 892	2 603	18 688	192 208	441 828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%, СП - 82%			6 985,76	18,90	195 601	529		32 728		
64	96	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24	13 094,00	--	314 256	--	314 256	--	339 396	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25 140		
65	97	2305-0308-0703 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14 242,00	--	28 484	--	28 484	--	30 763	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 279		
66	98	2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	15 294,00	--	15 294	--	15 294	--	16 518	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 224		
67	99	2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 100 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	15 294,00	--	15 294	--	15 294	--	16 518	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 224		
						ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1-П6							
68	117	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2 823,40	92,53	14 117	463	1 490	12 009	28 216	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	12 164	90		2 090		
69	118	2304-0902-7001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	17 626,00	--	88 130	--	88 130	--	95 180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 050		
70	119	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	29	2 855,38	124,51	82 806	3 611	8 642	70 165	165 208	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	70 553	1 044		12 238		
71	120	2304-0902-7002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	20 688,00	--	206 880	--	206 880	--	223 430	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16 550		
72	121	2304-0902-7003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	28 218,00	--	282 180	--	282 180	--	304 754	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22 574		
73	122	2304-0902-7004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	42 332,00	--	380 988	--	380 988	--	411 467	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30 479		
74	123	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5 119,29	294,43	10 239	589	1 044	8 590	20 335	
			НР - 98%, СП - 8%			4 303,00	79,72	8 606	159		1 506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	124	2304-0902-7005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48 213,00	--	96 426	--	96 426	--	104 140	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7 714		
76	125	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	38	349,15	--	13 268	--	4 156	8 930	23 973	
			НР - 98%, СП - 8%			239,78	--	9 112	--		1 776		
77	126	2304-0902-7101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	38	18 877,00	--	717 326	--	717 326	--	774 712	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		57 386		
78	127	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	14	36 337,75	1 020,14	508 729	14 282	91 578	400 990	982 496	
			НР - 98%, СП - 8%			28 776,35	450,32	402 869	6 304		72 777		
79	128	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.4кВт,n=2610 об/мин	шт	4	103 007,14	--	412 029	--		--	412 029	Казахстан
						--	--	--	--	412 029	--		
80	129	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.04802кВт,n=2200 об/мин	шт	2	27 378,21	--	54 756	--		--	54 756	Казахстан
						--	--	--	--	54 756	--		
81	130	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.147кВт,n=2650 об/мин	шт	2	103 007,14	--	206 014	--		--	206 014	Казахстан
						--	--	--	--	206 014	--		
82	131	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.195кВт,n=2600 об/мин	шт	2	34 155,00	--	68 310	--		--	68 310	Казахстан
						--	--	--	--	68 310	--		
83	132	ТОО «WL-Astana»,РК	Насос циркуляционный для системы вентиляции N=0.08515кВт,n=2200 об/мин	шт	4	31 173,21	--	124 693	--		--	124 693	Казахстан
						--	--	--	--	124 693	--		
84	133	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2 823,40	92,53	25 411	833	2 682	21 616	50 789	
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	21 896	162		3 762		
85	134	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	6	3 104,00	--	18 624	--	18 624	--	20 114	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 490		
86	135	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	4 053,00	--	12 159	--	12 159	--	13 132	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		973		
87	136	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	2 855,38	124,51	42 831	1 868	4 470	36 292	85 453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	36 493	540		6 330		
88	137	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	6	5 019,00	--	30 114	--	30 114	--	32 523	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 409		
89	138	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	6	7 329,00	--	43 974	--	43 974	--	47 492	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 518		
90	139	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	10 090,00	--	30 270	--	30 270	--	32 692	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 422		
91	140	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1 531,55	170,65	1 532	171	15	1 386	3 151	
			НР - 98%, СП - 8%			1 346,47	67,54	1 346	68		233		
92	141	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=25мм	шт	1	2 119,66	--	2 120	--	2 120	--	2 289	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
93	142	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16 942,27	164,31	33 885	329	30 863	2 753	39 568	
			НР - 98%, СП - 8%			1 346,47	58,01	2 693	116		2 931		
94	143	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=32мм	шт	2	3 381,98	--	6 764	--	6 764	--	7 305	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		541		
95	144	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	17 637,77	241,68	35 276	483	31 580	3 339	41 703	
			НР - 98%, СП - 8%			1 606,53	96,94	3 213	194		3 089		
96	145	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=40мм	шт	2	4 556,06	--	9 112	--	9 112	--	9 841	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
97	146	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19 833,69	247,54	19 834	248	17 979	1 669	23 223	
			НР - 98%, СП - 8%			1 606,53	96,68	1 607	97		1 720		
98	147	ТОО "АльфаИнвест",РК	Фильтр ферромагнитный d=50мм	шт	1	8 139,66	--	8 140	--	8 140	--	8 791	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		651		
					ВПД1								
99	218	1120-1401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,6 т. Установка	вентилятор	1	25 020,33	2 605,76	25 020	2 606	1 685	21 508	50 250	
			НР - 98%, СП - 8%			20 728,79	1 217,83	20 729	1 218		3 722		
100	219	ТОО "КазПромВент",РК	Вентилятор радиальные дымоудаления низкого давления L=14970 м3/ч	шт	1	257 517,86	--	257 518	--		--	257 518	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	257 518	--		
101	220	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	1	9 650,78	33,58	9 651	34	162	9 284	20 450	
			НР - 98%, СП - 8%			9 454,73	18,90	9 455	19		1 515		
102	221	2305-0307-0512 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 8 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	1	16 264,00	--	16 264	--	16 264	--	17 565	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 301		
103	222	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	5	10 823,06	240,04	54 115	1 200	8 026	44 402	106 398	
			НР - 98%, СП - 8%			8 977,88	83,71	44 889	419		7 881		
104	223	2305-0308-0731 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	5	36 004,00	--	180 020	--	180 020	--	194 422	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14 402		
105	226	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	15	752,98	3,13	11 295	47	9 917	1 316	13 619	
			НР - 98%, СП - 8%			88,76	0,76	1 331	11		1 009		
106	227	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	15	655,00	--	9 825	--	9 825	--	10 611	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		786		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**18 456 173**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3 502 591					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					146 447				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					58 354				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7 529 721			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						2 614 213			
			- Накладные расходы	тенге							3 489 729		
			- Сметная прибыль	тенге							1 173 474		
			ИТОГО									**18 456 173**	
			в том числе оборудование:									**2 614 213**	
			в том числе строительно-монтажные работы:									**15 841 960**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								380 207	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**18 836 380**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								136 266	
			Итого с зимним удорожанием:									**18 972 646**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								327 169	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**19 299 815**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									1 736 983	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								18 441 605	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**20 178 589**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								17 445 343	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								2 733 245	
			НДС 12%	**12%**								**2 421 431**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего по акту с НДС:									**22 600 019**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор_____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора_____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыгондыков К.В

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJB00022568
Аттестат №KZ72VJB00022569
Аттестат №KZ72VJB00022860

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Генизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №16
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-4 Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 1. Система В1										
1	15	2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	3 926,00	--	3 926	--	3 926	--	4 240	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		314		
2	16	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2 777,00	--	13 885	--	13 885	--	14 996	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 111		
3	17	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	13	1 915,00	--	24 895	--	24 895	--	26 887	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 992		
4	18	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	1 340,00	--	9 380	--	9 380	--	10 130	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	19	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	957,00	--	9 570	--	9 570	--	10 336	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		766		
6	20	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	95	1 345,00	--	127 775	--	127 775	--	137 997	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10 222		
7	21	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2 543,00	--	25 430	--	25 430	--	27 464	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 034		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**214 861**	--	**214 861**	--	**232 050**	
								--	--	--	**17 189**		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**214 861**					
			Сметная прибыль	тенге				**17 189**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**232 050**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**232 050**					
			РАЗДЕЛ 2. Система Т3,Т4										
8	51	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2 777,00	--	8 331	--	8 331	--	8 997	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		666		
9	52	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1 915,00	--	24 895	--	24 895	--	26 887	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 992		
10	53	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1 340,00	--	12 060	--	12 060	--	13 025	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		965		
11	54	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	957,00	--	19 140	--	19 140	--	20 671	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 531		
12	55	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	98	1 345,00	--	131 810	--	131 810	--	142 355	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10 545		
13	56	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2 543,00	--	25 430	--	25 430	--	27 464	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 034		
14	57	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1 526,00	--	24 416	--	24 416	--	26 369	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 953		
15	58	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	804,00	--	17 688	--	17 688	--	19 103	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	59	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	100	4 569,06	54,90	456 906	5 490	357 954	94 173	595 166	
			НР - 98%; СП - 8%			934,62	26,33	93 462	2 633		44 086		
17	60	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	140	2 908,25	23,60	407 155	3 304	318 927	84 757	531 265	
			НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	84 924	1 562		39 353		
18	61	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2 488,95	23,60	124 448	1 180	92 938	30 270	167 095	
			НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	30 330	558		12 377		
19	62	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2 234,05	23,60	268 086	2 832	192 462	72 649	367 993	
			НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	72 792	1 339		27 259		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1 520 365**	**12 806**	**1 226 051**	**281 849**	**1 946 390**	
								281 508	**6 093**	**--**	**144 176**		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**1 520 365**					
			Накладные расходы	тенге				**281 849**					
			Сметная прибыль	тенге				**144 177**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**1 946 391**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1 946 391**					
					28								
19	169	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	150	912,68	5,91	136 902	887	8 041	92 418	247 666	
			НР - 72%; СП - 8%			853,16	2,56	127 974	384		18 346		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**136 902**	**887**	**8 041**	**92 418**	**247 666**	
								127 974	**384**	**--**	**18 346**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**136 902**					
			Накладные расходы	тенге				**92 418**					
			Сметная прибыль	тенге				**18 346**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**247 666**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**247 666**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2 426 106**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**409 482**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**13 693**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**6 477**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1 448 953**			
			- Накладные расходы	тенге							**374 267**		
			- Сметная прибыль	тенге							**179 711**		
			ИТОГО									**2 426 106**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								58 227	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 484 333**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								20 868	
			Итого с зимним удорожанием:									**2 505 201**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								50 104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**2 555 305**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									229 977	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								2 441 678	
			Итого по акту:									**2 671 655**	
			НДС 12%	12%								320 599	
			Всего с НДС									**2 992 254**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301234
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ17VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыздыков К.Б.

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН: 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №17
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Автоматическая пожарная сигнализация АУПС.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-6 Автоматическая пожарная сигнализация АУПС.СО										
			Оборудование и материалы										
1	3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель пожарный точечный ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	252	4 727,74	2,28	1 191 390	575	21 031	713 568	2 057 355	
			НР - 61%, СП - 8%			4 642,00	--	1 169 784	--		152 397		
2	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	17	1 844,55	0,72	31 357	12	745	18 666	54 025	
			НР - 61%, СП - 8%			1 800,00	--	30 600	--		4 002		
3	7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	50	20 370,92	1,56	1 018 546	78	9 218	615 643	1 764 924	
			НР - 61%, СП - 8%			20 185,00	--	1 009 250	--		130 735		
4	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования ручного извещателя**	шт.	21	1 844,55	0,72	38 735	15	920	23 058	66 737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 61%, СП - 8%			1 800,00	--	37 800	--		4 943		
					Кабели и провода								
5	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель симметричный, огнестойкий групповой прокладки. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105	388,15	162,93	40 756	17 108	4 748	18 315	63 797	
			НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	18 900	6 537		4 726		
6	13	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10	433,24	2,76	4 332	28	1 515	2 017	6 858	
			НР - 72%, СП - 8%			278,88	1,31	2 789	13		508		
7	14	ТОО "Cable Industry",РК	Провод одножильный с ПВХ изоляцией для ЭУ ПУГВ 1х6	м	10	191,25	--	1 913	--	1 913	--	2 066	
			СП - 8%			--	--	--	--		153		
					Материалы и монтажные изделия								
8	23	ТОО "Энергокомплект Актау, РК	Скоба металлическая однолапковая (в упаковке - 100 шт.)	шт	460	13,66	--	6 284	--	6 284	--	6 787	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
9	29	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут	шт.	100	43,00	--	4 300	--	4 300	--	4 644	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		344		
10	30	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 630,00	--	1 630	--	1 630	--	1 760	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		130		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 028 953**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 269 123					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17 815				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6 551				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52 304			
			- Накладные расходы	Тенге							1 391 267		
			- Сметная прибыль	Тенге							298 441		
			ИТОГО									**4 028 953**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								96 695	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**4 125 648**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								34 655	
			Итого с зимним удорожанием:									**4 160 303**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								83 206	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**4 243 509**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									381 916	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								4 054 812	
			Итого по акту:									**4 436 728**	
			НДС 12%	12%								532 407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**4 969 135**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301707
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сулейменов И.Б

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №18
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-7 Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.СО										
					Оборудование и материалы								
1	1	1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	**Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	23 400,00	--	23 400	--	--	14 274	40 688	
			НР - 61%, СП - 8%			23 400,00	--	23 400	--		3 014		
2	11	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Оповещатель пожарный речевой. Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	206	9 860,70	1,56	2 031 303	321	32 782	1 218 902	3 510 222	
			НР - 61%, СП - 8%			9 700,00	--	1 998 200	--		260 016		
3	21	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель охранно-пожарный световой. Монтаж оборудования**	шт.	36	1 751,50	147,51	63 054	5 310	2 542	41 015	112 395	
			НР - 72%, СП - 8%			1 533,40	48,97	55 202	1 763		8 326		
4	22	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	19	1 951,00	--	37 069	--	37 069	--	40 035	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		2 966		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	23	2308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-Д "Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1 624,00	--	12 992	--	12 992	--	14 031	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 039		
6	24	2308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1 624,00	--	14 616	--	14 616	--	15 785	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 169		
					Кабели и провода								
7	25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель симметричный, огнестойкий групповой прокладки. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3183	388,15	162,93	1 235 490	518 614	143 936	555 204	1 933 949	
			НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	572 940	198 176		143 256		
8	29	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10	433,24	2,76	4 332	28	1 515	2 017	6 858	
			НР - 72%; СП - 8%			278,88	1,31	2 789	13		508		
					Материалы и монтажные изделия								
9	31	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 20 мм. Монтаж оборудования	м	1815	314,22	2,27	570 309	4 119	41 979	377 629	1 023 773	
			НР - 72%; СП - 8%			288,82	0,15	524 211	274		75 835		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 697 736**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 176 743**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**528 392**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**200 226**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**287 431**			
			- Накладные расходы	Тенге							**2 209 041**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**496 129**		
			ИТОГО									**6 697 736**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								160 746	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**6 858 482**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								57 611	
			Итого с зимним удорожанием:									**6 916 093**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								138 322	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**7 054 415**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									634 897	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								6 740 724	
			Итого по акту:									**7 375 622**	
			НДС 12%	12%								885 075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**8 260 696**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740000411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022508
Аттестат №KZ72VJE00022509
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыроедуков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Вспомогательный корпус**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №19
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы СОТ.СО

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-9 СОТ.СО										
					Оборудование и материалы								
1	1	1310-0408-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	137 632,75	200,52	137 633	201	4 232	81 296	236 443	
			НР - 61%, СП - 8%			133 200,00	72,00	133 200	72		17 514		
2	3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1 568,98	31,98	1 569	32	--	1 166	2 954	
			НР - 75%, СП - 8%			1 537,00	18,00	1 537	18		219		
3	4	ТОО "SKYMAX PROJECTS", РК	**Модуль вентиляторный на 6 вентиляторов**	шт	1	105 883,65	--	105 884	--	105 884	--	114 354	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8 471		
4	5	ТОО "SKYMAX PROJECTS", РК	**Терморегулятор с НО контактами для включения вентилятора**	шт	1	10 587,60	--	10 588	--	10 588	--	11 435	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		847		
5	6	ТОО "SKYMAX	**Панель 19" с кабельными организаторами**	шт	5	4 536,99	--	22 685	--	22 685	--	24 500	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 815		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	ТОО "SKYMAX PROJECTS", РК	Организатор кабельный, в упаковке 10 шт	упак	1	4 536,99	--	4 537	--	4 537	--	4 900	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		363		
7	8	ТОО "SKYMAX	Провод заземления, длина провода 400 мм, подсоединение М6-	упак	1	14 066,98	--	14 067	--	14 067	--	15 192	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 125		
8	9	ТОО "SKYMAX PROJECTS", РК	Комплект заземления ЕК6, в упаковке - 10 шт	упак	1	529,57	--	530	--	530	--	572	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
9	10	ТОО "IEK",РК	Блок электрических розеток для шкафов 19,6 розеток,длина Toten PD.0604.9000	шт	1	4 999,82	--	5 000	--	5 000	--	5 400	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		400		
10	11	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	65	6 584,82	10,28	428 013	668	--	260 681	743 789	
			НР - 61%, СП - 8%			6 574,54	--	427 345	--		55 096		
11	13	ТОО "Связь Плюс"	Монтажная коробка для купольной видеокамеры DH-PFA-136	шт	16	2 732,14	--	43 714	--	43 714	--	47 211	Китай
			СП - 8%			--	--	--	--		3 497		
12	14	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	19	6 584,82	10,28	125 112	195	--	76 199	217 415	
			НР - 61%, СП - 8%			6 574,54	--	124 916	--		16 105		
13	16	ТОО «Assad Energy Company»	Монтажная коробка для уличной видеокамеры SP-AG-FA62-1	шт	19	33 415,20	--	634 889	--	634 889	--	685 680	Китай
			СП - 8%			--	--	--	--		50 791		
14	17	ТОО "SKYMAX PROJECTS"	Муфта труба-коробка IP67	шт	19	1 057,61	--	20 095	--	20 095	--	21 702	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 608		
15	18	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	1 568,98	31,98	7 845	160	--	5 831	14 770	
			НР - 75%, СП - 8%			1 537,00	18,00	7 685	90		1 094		
16	19	ТОО "Бэйснк Секьюритн Системс"	Блок защиты портов	шт	5	66 114,36	--	330 572	--	330 572	--	357 018	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26 446		
17	20	ТОО "БураГрупп",РК	Din-рейка 35x7,5 мм, 600 мм	шт	1	524,57	--	525	--	525	--	567	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
18	31	ТОО "VIKI Trade",РК	Оптический кросс, 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex OM3, PC, ceramic, Bm/3т	шт	1	15 937,50	--	15 938	--	15 938	--	17 213	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1 275		
19	32	ТОО "HIGH-TECH ENERGY KZ",РК	Слайс-держатель R30/R40 на 12 волокон	шт	2	1 356,96	--	2 714	--	2 714	--	2 931	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		217		
20	33	ТОО "HIGH-TECH ENERGY KZ",РК	Держатель на 12 волокон	шт	4	1 356,96	--	5 428	--	5 428	--	5 862	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	34	ТОО "HIGH-TECH ENERGY KZ",РК	Защитная термоусадочная защита для волокна, 35мм	шт	24	14,57	--	350	--	350	--	378	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
22	35	ТОО "HIGH-TECH ENERGY KZ",РК	Патч-панель 19" 1U 24xRJ45/s, Cat.5e	шт	4	6 313,07	--	25 252	--	25 252	--	27 272	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2 020		
23	36	ТОО "Жана Арна Телеком",РК	Вилка RJ-45, в упаковке - 100 шт"	упак	100	13,66	--	1 366	--	1 366	--	1 475	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		109		
						Кабели и провода							
24	41	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	50	-433,24	-2,76	-21 662	-138	-7 580	-10 087	-34 289	
			НР - 72%; СП - 8%			-278,88	-1,31	-13 944	-66		-2 540		
25	42	ТОО "Cable Industry"	Провод одножильный с ПВХ изоляцией для ЭУ (ПУГВ 1х6)	м	50	-191,25	--	-9 563	--	-9 563	--	-10 328	
			СП - 8%			--	--	--	--		-765		
						Монтажные материалы							
26	48	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	878	314,22	2,27	275 885	1 993	20 307	182 677	495 247	
			НР - 72%; СП - 8%			288,82	0,15	253 585	132		36 685		
27	58	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	36	361,72	2,54	13 022	91	1 193	8 455	23 196	
			НР - 72%; СП - 8%			326,05	0,15	11 738	5		1 718		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3 032 859**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				946 063					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3 202				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					252				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 252 723			
			- Накладные расходы	тенге							606 218		
			- Сметная прибыль	тенге							224 656		
			ИТОГО									**3 032 859**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								72 789	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**3 105 648**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								26 087	
			Итого с зимним удорожанием:									**3 131 735**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								62 635	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**3 194 370**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									287 493	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								3 052 325	
			Итого по акту:									**3 339 818**	
			НДС 12%	12%								400 778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**3 740 596**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мересмтов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ73VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыздыков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Медицинское газоснабжение**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №20
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год

на работы Кислородная станция. Наружная сеть медицинского газоснабжения МГ.С1

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стсимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-3-1 Кислородная станция. Наружная сеть медицинского газоснабжения МГ.С1										
					Здание медгазов								
					Земляные работы								
1	5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	48,5	169,75	158,55	8 233	7 690	--	2 124	11 186	
			НР - 22%, СП - 8%			11,20	49,64	543	2 408		829		
2	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,5	2 688,84	--	4 033	--	--	2 904	7 492	
			НР - 22%, СП - 8%			2 688,84	--	4 033	--		555		
3	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	45	33,89	33,89	1 525	1 525	--	482	2 167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 80%			--	14,87	--	669		161		
4	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	5	**1 169,32**	--	**5 847**	--	--	**4 210**	**10 861**	
			НР - 72%, СП - 80%			**1 169,32**	--	**5 847**	--		**804**		
5	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	45	**201,96**	**88,02**	**9 088**	**3 961**	--	**5 223**	**15 455**	
			НР - 72%, СП - 80%			**113,94**	**47,25**	**5 127**	**2 126**		**1 145**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47 161**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15 550**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13 175**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5 203**				
			- Накладные расходы	Тенге							**14 943**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**3 494**		
			ИТОГО									**47 161**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								1 132	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**48 293**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								406	
			Итого с зимним удорожанием:									**48 699**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								974	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**49 672**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									4 471	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								47 464	
			Итого по акту:									**51 934**	
			НДС 12%	12%								6 232	
			Всего с НДС									**58 166**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ23VJE00022569
Аттестат №KZ22VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сроидуков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТСО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Медицинское газоснабжение**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №21
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-3-3 Отопление и вентиляция										
					Вентиляция								
1	1	1120-1401-0102 РСНБ	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	1	14 275,36	467,62	14 275	468	737	12 981	29 437	
			НР - 98%, СП - 8%			13 070,21	175,52	13 070	176		2 180		
2	2	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,19845	9 650,78	33,58	1 915	7	32	1 842	4 058	
			НР - 98%, СП - 8%			9 454,73	18,90	1 876	4		301		
3	3	2305-0307-0411 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 7,1 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	2	10 284,00	--	20 568	--	20 568	--	22 213	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 645		
4	4	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 500х250,600х300,600х350,700х400мм.прим. Установка**	глушитель шума	2	3 419,06	94,21	6 838	188	550	6 052	13 921	
			НР - 98%, СП - 8%			3 049,96	37,80	6 100	76		1 031		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,5125**	**7 953,61**	**60,54**	**4 076**	**31**	**2 747**	**1 286**	**5 791**	
			НР - 98%, СП - 85%			**2 532,22**	**28,79**	**1 298**	**15**		**429**		
6	6	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**5**	**2 234,05**	**48,87**	**11 170**	**244**	**1 883**	**8 955**	**21 735**	
			НР - 98%, СП - 85%			**1 808,63**	**18,90**	**9 043**	**95**		**1 610**		
7	7	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**5**	**3 568,00**	**--**	**17 840**	**--**	**17 840**	**--**	**19 267**	**Казахстан**
			СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 427**		
8	8	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	**решетка**	**6**	**3 555,04**	**153,46**	**21 330**	**921**	**3 415**	**17 035**	**41 435**	
			НР - 98%, СП - 85%			**2 832,38**	**64,81**	**16 994**	**389**		**3 069**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**157 857**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**48 382**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1 859**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**753**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**47 772**			
			- Накладные расходы	тенге							**48 151**		
			- Сметная прибыль	тенге							**11 692**		
			ИТОГО									**157 857**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								3 789	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**161 646**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								1 358	
			Итого с зимним удорожанием:									**163 003**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								3 260	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**166 263**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									14 964	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								158 870	
			Итого по акту:									**173 834**	
			НДС 12%	12%								20 860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**194 694**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

ИИН: 620519201247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сулейманов И.С

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуаль ный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Медицинское газоснабжение**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №22
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

на работы Электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-3-4 Электроснабжение										
			РАЗДЕЛ 1.Силовые сети										
			Силовое электрооборудование										
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	21	13 941,12	1 054,81	292 764	22 151	192 073	63 159	384 397	Казахстан
			НР - 72%, СП - 80%			3 740,00	437,20	78 540	9 181		28 474		
2	2	ТОО "IEK GROUP",РК	**Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый однорядный,пластиковый IP31**	к-т.	2	2 836,31	--	5 673	--		--	5 673	Казахстан
						--	--	--	--	5 673	--		
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5 847,67	120,13	11 695	240	4 363	5 169	18 214	
			НР - 72%, СП - 80%			3 546,00	43,72	7 092	87		1 349		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3 142,23	22,97	18 853	138	8 077	7 659	28 634	
			НР - 72%, СП - 8%			1 773,00	--	10 638	--		2 121		
5	5	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 602,00	--	1 602	--	1 602	--	1 730	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
6	6	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 510,00	--	1 510	--	1 510	--	1 631	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		121		
7	7	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473,00	--	1 892	--	1 892	--	2 043	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
8	8	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 943,00	--	1 943	--	1 943	--	2 098	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
9	9	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
			Электроустановочные изделия										
10	10	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5 580,72	22,97	5 581	23	2 012	2 553	8 785	
			НР - 72%, СП - 8%			3 546,00	--	3 546	--		651		
11	11	ТОО "Алматы Электро Снаб",РК	Пускатель электромагнитный марки ПМЛ-1621 УХЛ4 Б	шт	1	3 369,64	--	3 370	--	3 370	--	3 639	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
12	12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	260,31	0,22	521	--	3	373	965	
			НР - 72%, СП - 8%			258,90	0,13	518	--		71		
13	13	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63		
14	14	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
15	15	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	3	41,00	--	123	--	123	--	133	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
16	16	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5	24,00	--	120	--	120	--	130	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
					КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	135	263,23	2.10	35 536	283	3 482	22 883	63 092	
			НР - 72%, СП - 8%			235,34	0.08	31 771	11		4 673		
18	18	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	332 903,00	--	27 165	--	27 165	--	29 338	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2 173		
19	19	2306-0145-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	373 766,00	--	3 812	--	3 812	--	4 117	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		305		
20	20	2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	212 519,00	--	7 587	--	7 587	--	8 194	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
21	21	2306-0145-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1 173 594,00	--	11 971	--	11 971	--	12 928	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		958		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				433 034	22 835	272 422	101 796	577 163	
								132 105	9 280	5 673	42 332		
		Стоимость оборудования		тенге				5 673					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				5 673					
		Стоимость монтажных работ		тенге				391 185					
			Накладные расходы	тенге				78 541					
			Сметная прибыль	тенге				37 578					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				507 304					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				36 056					
			Накладные расходы	тенге				23 256					
			Сметная прибыль	тенге				4 745					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				64 057					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				120					
			Сметная прибыль	тенге				10					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				130					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				577 163					
			РАЗДЕЛ 2.Система освещения										
					СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
22	22	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	5	1 818,39	18,43	9 092	92	174	6 386	16 717	
			НР - 72%, СП - 8%			1 765,28	8,74	8 826	44		1 238		
23	23	ТОО "Световые Технологии",РК	Накладной светодиодный светильник для внутреннего освещения помещений,мощность 32 Вт,степень защиты IP54. ALS.OPL UNI LED 1200 4000K	шт.	2	21 358,80	--	42 718	--	42 718	--	46 135	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 417		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	ТОО "Световые Технологии",РК	Накладной светодиодный светильник для внутреннего аварийного освещения помещений, с блоком аварийного питания,мощность 32 Вт,степень защиты IP54. ALS.OPL UNI LED 1200 EM 4000K	шт.	1	44 640,30	--	44 640	--	44 640	--	48 212	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 571		
25	25	ТОО "Световые Технологии",РК	Накладной светодиодный светильник круглой формы для внешнего и внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, мощность 18 Вт,степень защиты IP65 C LED 18 4000K	шт.	2	22 475,70	--	44 951	--	44 951	--	48 548	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 596		
						ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
26	26	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	260,31	0,22	1 041	1	4	746	1 930	
			НР - 72%; СП - 8%			258,90	0,13	1 036	1		143		
27	27	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	285,00	--	1 140	--	1 140	--	1 231	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		91		
28	28	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
29	29	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	4	41,00	--	164	--	164	--	177	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
30	30	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5	24,00	--	120	--	120	--	130	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				143 971	93	134 015	7 132	163 192	
								9 862	44	--	12 087		
		Стоимость монтажных работ		тенге				142 809					
			Накладные расходы	тенге				6 386					
			Сметная прибыль	тенге				11 936					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				161 131					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 041					
			Накладные расходы	тенге				746					
			Сметная прибыль	тенге				143					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 930					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				120					
			Сметная прибыль	тенге				10					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				130					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				163 191					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								740 355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				141 967					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22 928				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9 324				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						406 437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Оборудование, инвентарь	тенге						5 673			
			- Накладные расходы	тенге							108 928		
			- Сметная прибыль	тенге							54 419		
			ИТОГО									**740 355**	
			в том числе оборудование:									**5 673**	
			в том числе строительно-монтажные работы:									**734 682**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								17 632	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**757 987**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								6 319	
			Итого с зимним удорожанием:									**764 307**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								15 173	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**779 479**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									70 153	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								744 818	
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**814 971**	
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								809 040	
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								5 931	
			НДС 12%	**12%**								**97 797**	
			Всего по акту с НДС:									**912 768**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Экспертно технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ71VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыроядов И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Электроснабжение**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №23
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №4-1-1 Электроснабжение										
					Оборудование и материалы								
1	18	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	9	37 149,00	17 345,15	334 341	156 106	16 235	198 645	575 625	
			НР - 91%, СП - 8%			18 000,00	6 254,57	162 000	56 291		42 639		
2	27	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из многобоксовых блоков. Установка**	т блок-боксов	6,914	65 055,34	31 101,16	449 793	215 033	24 436	257 846	764 249	
			НР - 91%, СП - 8%			30 420,00	10 561,60	210 324	73 023		56 611		
					Кабельная продукция								
3	61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	700	703,89	25,69	492 724	17 983	303 927	127 834	670 202	
			НР - 72%, СП - 8%			244,02	9,62	170 814	6 733		49 645		
4	62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	40	3 589,67	172,97	143 587	6 919	87 864	36 902	194 928	
			НР - 72%, СП - 8%			1 220,10	61,21	48 804	2 448		14 439		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2 205 004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				591 942					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					396 041				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					138 495				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						432 462			
			- Накладные расходы	тенге							621 227		
			- Сметная прибыль	тенге							163 334		
			ИТОГО									**2 205 004**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								52 920	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 257 924**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								18 967	
			Итого с зимним удорожанием:									**2 276 891**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								45 538	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**2 322 428**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									209 019	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								2 219 156	
			Итого по акту:									**2 428 175**	
			НДС 12%	12%								291 381	
			Всего с НДС									**2 719 556**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Вайжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А
ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VIF00022568
Аттестат №KZ72VIF00022569
Аттестат №KZ72VIF00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сыздыков К.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Сеть телефонизации**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №24
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Сеть телефонизации

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в.т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 5-1-1 Сеть телефонизации										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	4,4779662	169,75	158,55	760	710	--	196	1 033	
			НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	50	222		77		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,1384938	2 688,84	--	372	--	--	268	692	
			НР - 72%, СП - 8%			2 688,84	--	372	--		51		
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,904524	42,04	42,04	164	164	--	44	225	
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,69	--	61		17		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,433836	1 169,32	--	507	--	--	365	942	
			НР - 72%, СП - 8%			1 169,32	--	507	--		70		
5	5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом-50мм. Устройство**	м2 покрытия	1,3905	2 765,82	168,70	3 846	235	3 096	574	4 773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	515	96		354		
6	6	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	44 840,35	3 334,09	89 681	6 668	59 740	19 994	118 449	
			НР - 76%; СП - 8%			11 636,44	1 517,48	23 273	3 035		8 774		
7	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,47	972,87	20,65	5 322	113	3 153	1 930	7 832	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	2 056	20		580		
8	8	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	4,338	62 403,00	--	270 704	--	270 704	--	292 361	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21 656		
9	9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления	кг	306,8	537,00	--	164 752	--	164 752	--	177 932	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13 180		
10	10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	76,3875	169,75	158,55	12 967	12 111	--	3 346	17 618	
			НР - 72%; СП - 8%			11,20	49,64	855	3 792		1 305		
11	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,0765	2 688,84	--	121 203	--	--	87 267	225 148	
			НР - 72%; СП - 8%			2 688,84	--	121 203	--		16 678		
12	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1352,295	42,04	42,04	56 852	56 852	--	15 276	77 898	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,69	--	21 216		5 770		
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,255	1 169,32	--	175 696	--	--	126 501	326 372	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	--	175 696	--		24 176		
14	14	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	75	380,51	103,22	28 538	7 742	69	15 073	47 100	
			НР - 61%; СП - 8%			276,36	53,10	20 727	3 983		3 489		
15	15	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	698	489,91	133,66	341 956	93 296	647	180 565	564 322	
			НР - 61%; СП - 8%			355,32	68,76	248 013	47 994		41 802		
16	16	ТОО "Альянс",РК	Волоконно-оптический распределительный кабель,для внешней прокладки. ВОК-8	м	698	196,71	--	137 307	--	137 307	--	148 291	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10 985		
17	17	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1	198 545,44	--	19 855	--	171	14 960	37 600	
			НР - 76%; СП - 8%			196 840,00	--	19 684	--		2 785		
18	19	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая	шт.	5	1 913,00	--	9 565	--	9 565	--	10 330	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СН - 8%			--	--	--	--		765		
19	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	2,5	2 408,00	--	6 020	--	6 020	--	6 502	Казахстан
			СН - 8%			--	--	--	--		482		
20	21	ООО "Прогресс",РФ	**Кросс оптический FTB 108 на 8 портов**	шт.	1	15 527,22	--	15 527	--	15 527	--	16 769	Россия
			СН - 8%			--	--	--	--		1 242		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2 082 189**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**612 952**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**177 891**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**80 419**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**670 751**			
			- Накладные расходы	тенге							**466 359**		
			- Сметная прибыль	тенге							**154 238**		
			ИТОГО									**2 082 189**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								49 973	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 132 162**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								17 910	
			Итого с зимним удорожанием:									**2 150 072**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								43 001	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**2 193 073**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									197 377	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								2 095 553	
			Итого по акту:									**2 292 930**	
			НДС 12%	12%								275 152	
			Всего с НДС									**2 568 081**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Мерсеитов К.А

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»
_____ Сроидуков И.В

ИИН 620519301247
Аттестат №KZ02VJE00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений
_____ Тенизбаев М.С.

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 9 от 28.07.2021 года.

Акт №25
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год
на работы Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство										
			Озеленение территории										
1	41	1147-0102-0410 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	70	10 680,45	--	747 631	--	172 905	505 759	1 353 661	
			НР - 88%; СП - 8%			8 210,37	--	574 726	--		100 271		
2	42	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	70	6 770,05	1 305,92	473 903	91 414	9 907	358 971	899 504	
			НР - 85%; СП - 8%			5 322,60	504,85	372 582	35 339		66 630		
3	44	2501-0103-1302 РСНБ РК 2015	**Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1 м до 1,5 м**	шт.	70	13 856,00	--	969 920	--	969 920	--	1 047 514	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		77 594		
4	45	1147-0102-0410 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	73	10 680,45	--	779 673	--	180 316	527 434	1 411 675	
			НР - 88%; СП - 8%			8 210,37	--	599 357	--		104 569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	46	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	73	6 770,05	1 305,92	494 213	95 332	10 331	374 355	938 054	
			НР - 88%; СП - 8%			5 322,60	504,85	388 550	36 854		69 485		
6	49	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	230	791,37	--	182 015	--	41 308	123 822	330 304	
			НР - 88%; СП - 8%			611,77	--	140 707	--		24 467		
7	50	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	230	2 551,85	506,15	586 926	116 414	18 701	427 504	1 095 585	
			НР - 88%; СП - 8%			1 964,40	147,78	451 811	33 989		81 154		
8	51	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Розы**	шт.	2848	115,00	--	327 520	--	327 520	--	353 722	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26 202		
9	52	1147-0118-0401 РСНБ РК 2015	**Цветники из многолетников. Уход**	м2	230	1 450,46	332,91	333 607	76 569	4 244	242 132	621 798	
			НР - 88%; СП - 8%			1 099,10	97,20	252 794	22 356		46 059		
10	53	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2650	674,73	16,03	1 788 032	42 477	356 955	1 232 882	3 262 587	
			НР - 88%; СП - 8%			524,00	4,68	1 388 600	12 402		241 673		
11	54	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	2650	307,44	168,92	814 719	447 641	161 173	296 211	1 199 804	
			НР - 88%; СП - 8%			77,70	49,32	205 905	130 698		88 874		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**12 514 208**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4 375 032**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**869 847**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**271 639**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2 253 280**			
			- Накладные расходы	тенге							**4 089 070**		
			- Сметная прибыль	тенге							**926 978**		
			ИТОГО									**12 514 208**	
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								300 341	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**12 814 549**	
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								107 642	
			Итого с зимним удорожанием:									**12 922 191**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								258 444	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**13 180 635**	
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									1 186 257	
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								12 594 529	
			Итого по акту:									**13 780 786**	
			НДС 12%	12%								1 653 694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**15 434 480**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)
Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов"
БИН 171240025503
Заместитель Генерального директора _____ Муханов К.К.

Эксперт технического надзора: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Мерсейтов К.А.

ИИН: 620519301247
Аттестат №KZ02VJH00022568
Аттестат №KZ72VJE00022569
Аттестат №KZ72VJE00022860

Руководитель проекта: ТОО «Самрук Казына Development»

_____ Сыздыков И.В

Разработчики проекта строительства: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз», БИН 180541009170
Заместитель директора филиала по проектированию и обустройству месторождений

_____ Тенизбаев М.С.