Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №99/1 от 30.09.2020
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова СКО (водоснабжение)

С П Р А В К А №1 от 30.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		99/1	30.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 959 717,00	-		-	-	-	-	-	209 969,68	
За отчетный период	**1 959 717,00**	**1 749 747,32**							**209 969,68**	**1 959 717,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №99/1 от 30.09.2020
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова СКО (водоснабжение)

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	1101-0101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0.970:**	**м3 грунта**	**1360,8**	165,33	159,11	8335450	8021890	–	1902118	298527,471
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=0,030; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2:**	**м3 грунта**	**41,4**	1833,22	–	2858591	–	–	2058186	143373,213
					1833,22	–	2858591	–	–	393342	
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.700:**	**м3 грунта**	**912,6**	34,21	34,21	1157064	1157064	–	287772	42131,421
					–	11,82	–	399683	–	115587	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300:**	**м3 грунта**	**390,6**	797,04	–	11554475	–	–	8319222	579517,011
					797,04	–	11554475	–	–	1589896	
5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.700:**	**м3 уплотненного грунта**	**912,6**	150,78	73,13	5100392	2473758	–	2675605	226748,079
					77,65	32,21	2626634	1089484	–	622080	

6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	95,4	2662	154,56	9468627	549764	5501194	3534719	379177,578
					960,84	42,95	3417669	152754	–	1040268	
	1.2 Монтажные работы										
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,27945	336133,24	104239,32	3478979	1078877	54875	2609464	177538,986
					226591,98	28076,81	2345227	290595	–	487075	

		Итого по акту									**1 847 014**
		Оборудование и прочие затраты									**303 155**
		Временные здания и сооружения 2,9%									44 772
		Всего									**1 891 786**
		Зимние 3,63%									57 667
		Итого в текущих ценах по акту									**1 949 453**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									32 926
		Итого в текущих ценах по акту									**1 982 379**
		Итого в текущих в прогнозных ценах									**1 982 379**
		Всего по акту									1 749 748
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									209 970
		Всего по акту									**1 959 717**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.