Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
Наименование стройки: «Строительство наружных сетей канализации к производственному зданию» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Панфилова, 276
ДОГОВОР №238/1 от 25.09.2020

С П Р А В К А №1 от 10.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		238/1	25.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 421 521,00	-		-	-	-	-	-	259 448,68	
За отчетный период	**2 421 521,00**	**2 162 072,32**							**259 448,68**	**2 421 521,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Кадмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
Наименование стройки: «Строительство наружных сетей канализации к производственному зданию» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Панфилова, 276
ДОГОВОР №238/1 от 25.09.2020

Акт выполненных работ №1
за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

		СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									
15	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,72**	**2829,31**	**177,74**	**16184**	**1017**	**8847**	**6537**	**24538**
		НР - 99%; СП - 8%			**1104,97**	**49,39**	**6320**	**282**		**1818**	
16	**Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерн ых труб диаметром 300 мм (футляр). Прокладка бестр аншейная методом горизонтального направленного бур ения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**4**	**7106,50**	**6263,96**	**28426**	**25056**	**30**	**7612**	**38921**
		НР - 99%; СП - 8%			**834,99**	**1087,23**	**3340**	**4349**		**2883**	
18	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**8**	**1352,13**	**8,41**	**10817**	**67**	**1223**	**9451**	**21890**
		НР - 99%; СП - 8%			**1190,93**	**2,40**	**9527**	**19**		**1621**	
19	**Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестранше йная методом горизонтального направленного буренияв грунтах 1-2 групп**	**м**	**430,592**	**1871,40**	**1509,83**	**1259078**	**1015814**	**2024**	**519786**	**1921173**
		НР - 99%; СП - 8%			**448,20**	**527,26**	**301551**	**354744**		**177886**	
		Итого по акту									**1 921 173**
		Оборудование									**-**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**24 975**
		Итого с временными									**1 946 148**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние 3,74%									72 786
		Всего									**2 018 934**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									40 379
		Итого в текущих ценах 2019 года									**2 059 313**
		Итого в текущих ценах 2020 года, К=1,0499									**2 162 073**
		Всего по акту									2 162 073
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									259 449
		Всего по акту									2 421 521

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.