Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №35/1 от 11.09.2020г.
Наименование стройки: "Строительство теплотрассы к физкультурно оздоровительному комплексу в селе Саумалколь Айыртауского района СКО "

С П Р А В К А №1 от 24.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			35/1	11.09.2020.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 155 994,00	-		-	-	-	-	-	230 999,36	
За отчетный период	**2 155 994,00**	**1 924 994,64**							**230 999,36**	**2 155 994,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Кажмагамбетова Ж.Б.

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №35/1 от 11.09.2020г.
Наименование стройки: "Строительство теплотрассы к физкультурно оздоровительному комплексу в селе Саумалколь Айыртауского района СКО "

Акт выполненных работ №1
за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Тепловые сети

		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод									
1	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, тем пературе до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,83623	512407,46	195986,07	856981	327779	12686	610058	1 584 402,50
					308836,50	59615,03	516517	99704		117363	
3	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводынадземные при условном давлении 1,6 МПа, температу ре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* *СП - 8%*	км трубопровода	0,101	951237,82	369253,86	96075	37295	1077	68490	177 731,00
					571320,00	113651,58	57703	11479		13165	
					--	--	--	--		2298	
		Колодцы Д1000 - 10шт									
20	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	252,14	207,34	197,88	52279	49894	30	11718	69 117,00
					9,34	55,21	2355	13921		5120	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примене н коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,78	2023,56	--	7649	--	--	5507	14 209,00
					2023,56	--	7649	--		1053	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п невматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	45,84	162,71	76,96	7459	3528	--	4003	12 379,00
					85,75	35,54	3931	1629		917	
24	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на от вале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	206,3	21,23	17,96	4380	3705	25	1521	6 373,00
					3,15	7,09	650	1463		472	
26	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная о клеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	25,434	2235,90	44,59	56868	1134	49937	5616	67 482,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 93%; СП - 8%			227,93	9,48	5797	241		4999	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	25,434	776,29	29,21	19744	743	10082	8728	30 750,00
		НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	8919	366		2278	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,203472	161248,35	1806,41	32810	367	32443	206	35 658,00
		НР - 108%; СП - 8%			--	939,02	--	191		2641	

		Итого по акту										**1 998 102**
		Оборудование										**-**
		Временные здания и сооружения 1,3%										**25 975**
		Итого с временными										**2 024 077**
		Зимние 3,6%										72 867
		Всего										**2 096 944**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										41 939
		Итого										**2 138 882**
		Всего по акту с пониж коэффициентом										1 924 994
		Налог на добавленную стоимость (12 %)										230 999
		Всего по акту										**2 155 994**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.