Объект :Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-я очередь

Сметная стоимость: 171 084 970
Лимит финансирования: 170 240 000
Стоимость выполненнызх работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года: 126014285
б) За отчетный период 48631428

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"
Подрядчик : ТОО "АҚ ЖОЛ"
Адрес: г.Алматы, микр Аксай-1 а, дом 28а, оф 61
ИИК KZ 888560000000040119 АО Банк Центр Кредит г.Алматы
БИК KCJBKZKX

АКТ Ф-3

выполнение работ за июль месяц 2014 года по договору № 37 от 22 апреля 2014 г

487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
058 Развитие систем водоснаьжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
015 За счет средств местного бюджета
431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Суммы , требуемые к		Стоимость выполненных работ с начала года
				сумма аванса	Сумма погашения(тенге)	остаток					
431	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-я очередь	объект	48631428	51072000	37804285	13267715	25828571	88210000			126014285
	Итого		48631428	51072000	37804285	13267715	25828571	88210000			126014285

Сумма прописью к оплате (Тридцать четыре миллиона сорок две тысячи) 00 тиын

Заказчик : Начальник ГУ " Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского р-на

Джуртшиев Е.

Директор ТОО " АҚ ЖОЛ"

Сырлыбаев К.К

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) - - 20850

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Договор №37 от 22 апреля 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

Наименование обьекта: Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения с.Актерек Жамбылского района Алматинской области 2-ая очередь

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1130,20	26,23	25,02	29642	28279	0,01	9
					1,15	6,79	1300	7670	0,02	26
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	125,00	42,21	40,26	5277	5033	0,01	2
					1,86	10,92	232	1365	0,04	5
3.	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	116,00	48,60	46,86	5638	5436	0,01	1
					1,63	15,68	189	1819	0,06	7
4.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2500,00	45,00	--	112500	--	0,19	472
					9,00	--	22500	--	--	--
5.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4500,00	18,51	17,50	83309	78764	0,01	32
					1,01	4,41	4545	19829	0,02	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20500,00	29,64	28,03	607579	574574	0,01	230
					1,61	7,06	33005	144648	0,02	502
7.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3456,00	38,59	36,49	133379	126122	0,01	50
					2,10	9,19	7258	31751	0,03	110
8.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1590,00	791,10	--	1257849	--	4,27	6792
					791,10	--	1257849	--	--	--
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	48,00	218,93	--	10509	--	1,54	74
					218,93	--	10509	--	--	--
10.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	112,00	389,25	--	43596	--	2,48	278
					389,25	--	43596	--	--	--
11.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36,00	659,25	--	23733	--	3,56	128
					659,25	--	23733	--	--	--
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1280,00	134,10	--	171648	--	0,97	1244
					134,10	--	171648	--	--	--
13.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2520,00	2,80	2,80	7068	7068	--	--
					--	0,97	--	2452	0,00	8
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3800,00	25,65	5,38	97456	20430	0,13	490
					20,27	--	77026	--	--	--
15.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	485,00	42,21	40,26	20474	19527	0,01	6
					1,86	10,92	902	5296	0,04	18
16.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	812,40	45,00	45,00	36558	36558	--	--
					--	9,00	--	7312	0,19	154

Итого по разделу: Земляные работы 2646215

Раздел: Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм/Д140/	км	0,75	78245,00	36133,62	58293	26920	247,00	184
					41850,00	9612,90	31178	7162	37,30	28
18.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,00	58881,69	25695,31	235527	102781	194,00	776
					33075,00	6813,45	132300	27254	26,38	106
19.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	158,00	282,86	0,37	44692	58	0,90	142
					156,38	0,14	24708	22	0,00	0
20.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	63,63	163,00	--	10372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	273,71	105,00	--	28740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	94,94	49,00	--	4652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	1,42	47611,09	17877,09	67608	25385	173,00	246
					29700,00	4698,68	42174	6672	18,10	26
24.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 250мм/Гильзы/	км	0,01	147352,61	97234,98	1591	1050	296,00	3
					49950,00	21436,60	539	232	91,71	1
25.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 300мм/Гильзы/	км	0,04	154938,86	103471,23	5888	3932	306,00	12
					51300,00	23175,85	1949	881	98,72	4
26.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 350мм/Гильзы/	км	0,01	198209,36	127554,83	2815	1811	413,00	6
					70416,50	28479,01	1000	404	121,05	2
27.	С130804-811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,80	1040,00	--	11232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130804-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,00	1648,00	--	62624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130804-814	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 355х8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,20	2097,00	--	29777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130804-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,14	67,00	--	947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,07	105,00	--	742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	63,63	163,00	--	10372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	11,04	250,00	--	2761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	204666,79	85907,16	15145	6357	504,00	37
					95850,00	32451,75	7093	2401	158,50	12
35.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,02	453445,54	80944,76	7255	1295	278,50	4
					48442,50	30577,50	775	489	149,34	2
36.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,18	647812,25	104375,72	115311	18579	356,70	63
					62122,50	39429,00	11058	7018	192,57	34
37.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,06	850692,05	154584,92	51892	9430	367,60	22
					63180,00	58396,50	3854	3562	285,20	17
38.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	13,00	411,46	17,71	5349	230	1,40	18
					231,75	6,75	3013	88	0,03	0
39.	СПрайс-лист	Затвор дисковый поворотный фланцевый с ручным управлением FAF 3500 диаметром 100 мм	шт	44,00	3524,82	--	155092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-лист	Затвор дисковый поворотный фланцевый с ручным управлением FAF 3500 диаметром 50 мм	шт	6,00	2111,44	--	12669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	СПрайс-лист	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ д 100 мм 21 ч5бк	шт	3,00	14959,75	--	44879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-лист	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ д 150 мм 21 ч5бк	шт	2,00	18284,14	--	36568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /на опорожнение/	шт	8,00	242,08	6,95	1937	56	0,88	7
					144,00	2,25	1152	18	0,01	0
44.	СПрайс-лист	Затвор дисковый FAF 2100 Д 50 мм	шт	13,00	6272,10	--	81537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-лист	Затвор дисковый FAF 2100 Д 40 мм	шт	5,00	4675,57	--	23378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-лист	Затвор дисковый FAF 2100 Д 32 мм	шт	8,00	3421,15	--	27369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Вентиль дисковый FAF 2100 Д 25 мм	шт	10,00	2567,59	--	25676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-лист	Вентиль дисковый FAF 2100 Д 15 мм	шт	6,00	1710,57	--	10263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	24,00	74,06	9,93	1777	238	0,32	8
					63,00	--	1512	--	--	--
50.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	218,00	156,43	21,43	34102	4672	0,60	131
					126,00	--	27468	--	--	--
51.	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	44,00	181,14	23,64	7970	1040	0,71	31
					146,25	--	6435	--	--	--
52.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	27,00	231,52	33,52	6251	905	0,90	24
					180,00	2,25	4860	61	0,01	0
53.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	40,00	391,37	57,24	15655	2290	1,43	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					301,50	2,25	12060	90	0,01	0
54.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	31,00	285,00	--	8835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	310,00	492,00	--	152520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	66,00	618,00	--	40788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	50,00	757,00	--	37850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	40,00	1140,00	--	45600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок, муфт	шт	148,00	300,57	225,64	44484	33394	0,41	61
					69,53	58,98	10290	8729	0,23	33
61.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,15	247994,13	49389,75	37199	7408	312,70	47
					62775,00	18657,00	9416	2799	91,12	14
62.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	22,00	300,57	225,64	6613	4964	0,41	9
					69,53	58,98	1530	1298	0,23	5
63.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,14	66,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130804-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,09	151,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /ВТУЛКИ/	м	26,38	678,00	--	17888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С130804-1 007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140Х12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /ВТУЛКИ/	м	8,21	1111,00	--	9125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /ВТУЛКИ/	м	5,55	1440,00	--	7992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс-лист	Муфта разъемная комьинированная ВР "Американка" Д63 мм	шт	15,00	1693,30	--	25399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс-лист	Муфта разъемная комьинированная ВР "Американка" Д50 мм	шт	2,00	1019,43	--	2039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15	шт	568,00	1002,15	--	569224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс-лист	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, латунный косой муфтовый 15 ALTEC	шт	568,00	207,34	--	117770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	2,00	13000,00	--	26000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс-лист	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 диаметром 50 мм	шт	1,00	2111,44	--	2111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
75.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-лист	Затвор дисковый FAF 2100 Д 20 мм	шт	2,00	1938,65	--	3877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбов под затворы	м3	2,68	9488,15	95,97	25428	257	4,90	13
					771,75	36,25	2068	97	0,18	0
78.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,73	78,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	13363	43	198,00	28
					33075,00	114,75	4702	16	0,56	0
80.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,04	147801,76	587,63	5347	21	118,00	4
					19800,00	222,75	716	8	1,08	0
81.	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбов под гидранты	м3	0,47	9488,15	95,97	4459	45	4,90	2
					771,75	36,25	363	17	0,18	0
82.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,85	78,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ,плоские, прямоугольные	м3	0,80	18200,00	--	14560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,80	209,00	--	-167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,80	112,00	--	-90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С143019-210	Столбики сигнальные	м3	0,20	14200,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								2481384
		Раздел: Колодцы								
87.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1500 мм	м3	4,37	17371,44	1879,87	75913	8215	8,86	39
					1435,50	538,43	6273	2353	2,06	9
88.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-21,45	209,00	--	-4483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С143001-4	Надбавка или скидка к сметной	м3	-21,45	112,00	--	-2402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
90.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	46,86	78,00 -------- --	-- -------- --	3655 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	С143018-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /БЕТОН В15/	м3	9,07	23700,00 -------- --	-- -------- --	214959 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-30,52	209,00 -------- --	-- -------- --	-6379 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-30,52	112,00 -------- --	-- -------- --	-3418 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
94.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	59,92	78,00 -------- --	-- -------- --	4674 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
95.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 2500 мм	м3	99,00	17371,44 -------- 1435,50	1879,87 -------- 538,43	1719772 -------- 142114	186107 -------- 53305	8,86 -------- 2,06	877 -------- 204
96.	С143018-23	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские,прямоугольные /БЕТОН В15/	м3	98,94	18200,00 -------- --	-- -------- --	1800708 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
97.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-98,94	209,00 -------- --	-- -------- --	-20678 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
98.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-98,94	112,00 -------- --	-- -------- --	-11081 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
99.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	167,02	78,00 --------	-- --------	13028 --------	-- --------	-- --------	-- --------

		сульфатостойкого цемента										
					--	--	--	--	--	--		
100.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Л"шт		107,00	2591,78	--	277320	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
101.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Т"шт		5,00	3801,28	--	19006	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
102.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,91	133700,00	--	255763	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
103.	С143018-2 4	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаро в,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые / В15/	м3	4,14	23700,00	--	98118	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
104.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-4,14	209,00	--	-865	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
105.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-4,14	112,00	--	-464	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
106.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,79	78,00	--	1310	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
107.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,04	3275,00	--	131	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
108.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Л"шт		19,00	2591,78	--	49244	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
109.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Т"шт		4,00	3801,28	--	15205	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
110.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,39	133700,00	--	52523	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах /2500х2000х1800/	м3	9,96	11161,15 1410,75	369,93 139,73	111165 14051	3685 1392	8,01 0,68	80 7
112.	С143018-2-3	Плиты покрытий,перекрытий и днищ длясооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские,прямоугольные /БЕТОН В15/	м3	7,39	18200,00 --	-- --	134462 --	-- --	-- --	-- --
113.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-7,39	209,00 --	-- --	-1544 --	-- --	-- --	-- --
114.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-7,39	112,00 --	-- --	-827 --	-- --	-- --	-- --
115.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,92	78,00 --	-- --	1554 --	-- --	-- --	-- --
116.	СПРАЙС-ЛИСТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Л"шт		2,00	2591,78 --	-- --	5184 --	-- --	-- --	-- --
117.	СПРАЙС-ЛИСТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Т"шт		4,00	3801,28 --	-- --	15205 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах /3000х2000х1800/	м3	6,45	11161,15 1410,75	369,93 139,73	71989 9099	2386 901	8,01 0,68	52 4
119.	С143018-2-3	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские,прямоугольные /БЕТОН В15/	м3	4,22	18200,00 --	-- --	76731 --	-- --	-- --	-- --
120.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	-4,22	209,00 --	-- --	-881 --	-- --	-- --	-- --

		ячеистого: выше 15 до 20								
121.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-4,22	112,00 -- --	-- -- --	-472 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
122.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,90	78,00 -- --	-- -- --	1006 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
123.	СПРАЙС-ЛИСТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Л"шт		4,00	2591,78 -- --	-- -- --	10367 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
124.	С143018-23	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские,прямоугольные /БЕТОН В15/	м3	6,22	18200,00 -- --	-- -- --	113277 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
125.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-6,22	209,00 -- --	-- -- --	-1301 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
126.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-6,22	112,00 -- --	-- -- --	-697 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
127.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,74	78,00 -- --	-- -- --	1228 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
128.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00 -- --	-- -- --	4567 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
129.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ Соединительные элементы МС-2-МС-8 для круглых колодцев/	т	3,53	175710,10 -- 8100,00	1826,10 -- 690,75	619698 -- 28567	6440 -- 2436	42,70 -- 3,37	151 -- 12
130.	СПРАЙС-ЛИСТ	Люки полимерно-песчаные ПП-630 ТИП "Л"шт		2,00	2591,78 -- --	-- -- --	5184 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Колодцы								5717452
		Раздел: Внутриплощадочные сети водопровода								
131.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,00	18,51 -- 1,01	17,50 -- 4,41	648 -- 35	613 -- 154	0,01 -- 0,02	0 -- 1
132.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,50	29,64 -- 1,61	28,03 -- 7,06	874 -- 47	827 -- 208	0,01 -- 0,02	0 -- 1

133.	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,25	38,59	36,49	589	557	0,01	0
					2,10	9,19	32	140	0,03	0
134.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,85	791,10	--	3046	--	4,27	16
					791,10	--	3046	--	--	--
135.	C130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	78,31	1142,00	--	89432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс-лист	Затвор дисковый поворотный FAF 3500 диаметром 150 мм	шт	2,00	5356,34	--	10713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс-лист	Вентиль дисковый FAF 2100 диаметром 50 мм/ на опорожнение/	шт	4,00	6272,10	--	25088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс-лист	Клапан обратный FAF 2250 диаметром 200 мм	шт	2,00	38202,82	--	76406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс-лист	Клапан обратный FAF 2250 диаметром 150 мм	шт	4,00	24062,07	--	96248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	C130810-314	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт	4,00	6407,55	--	25630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	3,56	7920,00	--	28195	--	--	--
		сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети водопровода								356869
		Раздел: Технологическая часть насосной установки пожаротушения								
		==========								
142.	СПРАЙСЛИСТ	Насос погружной DRK.15.100.75.5.00	шт	4,00	119774,74	--	479099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическая часть насосной установки пожаротушения								479099
		Раздел: Сети 0,4кв								
		==========								
143.	СПрайс-лист	Дизель генератор WilsOn P33-1CAE,26.4 кВА, двигатель PErKins,без АВР ATI взаводском	шт	1,00	1300381,79	--	1300382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

20850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

кожухе

Итого по разделу: Сети 0,4кв 1300382

ИТОГО: 12981402 1363803 12962

Накладные расходы : 2199895 352349 1422

На общестроительные работы 2941146

Всего накладных расходов: 2941146

Итого с накладными 15922548

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 877326

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 16799874

Итого с временными, 2,48 % 17216511

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 17572893

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 17641759

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 17813924

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 42569527

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 851391

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 43420918

Налог на добавленную стоимость, 12 % 5210510

Итого с НДС 48631428

Принял:

Технадзор

Сдал: