Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР № 121/1 от 30.10.2020.
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской Области (электроснабжение)

С П Р А В К А №1 от 12.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		121/1	30.10.2020				

За отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 235 366,00	-		-	-	-	-	-	346 646,36	
За отчетный период	**3 235 366,00**	**2 888 719,64**							**346 646,36**	**3 235 366,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР № 121/1 от 30.10.2020.
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Привольное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской Области (электроснабжение)

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.Воздушная линия ВЛЗ-10кВ фидер "Привольное"											
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,16	166 008	94 243	26 561	15 079	575	12 665	42 364
		НР - 80%; СП - 8%			68 167	30 776	10 907	4 924		3 138	
3	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	11 772	1 018	23 543	2 036	241	17 814	44 666
		НР - 80%; СП - 8%			10 633	501	21 266	1 002		3 309	
Опора промежуточная ПоБ10-5 (2 шт)											
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7 379	3 131	14 757	6 262	1 286	8 284	24 885
		НР - 80%; СП - 8%			3 605	1 573	7 209	3 146		1 843	
Опора концевая КтБ10-26(2 шт)											
34	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2 532	1 399	10 126	5 594	--	5 390	16 757
		НР - 80%; СП - 8%			1 133	551	4 532	2 206		1 241	
Заземление РЛНД-10											

36	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	377 223	14 4	9 050 5 349	347 87	3 354	3 914 1 037	14 001
37	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4 766	184	9 533	367	6 806	1 789	12 228
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование АСКУЭ									
		Установка ПКУ-10кВ									
40	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12 903 2 814	942 329	12 903 2 814	942 329	9 147	2 263 1 213	16 379
		Низковольтный модуль									
42	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	3	45 383 16 248	19 620 7 888	136 149 48 744	58 859 23 664	28 546	52 134 15 063	203 345
44	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1 420 1 407	-- --	1 420 1 407	-- --	13	1 013 195	2 627
50	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6 146 3 933	41 --	6 146 3 933	41 --	2 172	2 832 718	9 696
52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1 420 1 407	-- --	1 420 1 407	-- --	13	1 013 195	2 627
		РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛЗ-10кВ фидер "Новоселовка-СТФ"									
66	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1	166 008 68 167	94 243 30 776	215 811 88 618	122 516 40 009	4 677	102 902 25 497	344 209
68	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	2	11 772 10 633	1 018 501	23 543 21 266	2 036 1 002	241	17 814 3 309	44 666
		Заземление опор ВЛЗ-10кВ									

124	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		23	3 183 918	156 46	73 218 21 107	3 580 1 059	48 531	15 960 7 134	96 312
125	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м		230	485 210	17 5	111 447 48 245	3 802 1 059	59 400	35 499 11 756	158 701
РАЗДЕЛ 6.Кабельная линия 10кВ №2 (фидер "Новоселовка")												
142	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		3	1 292 1 292	-- --	3 489 3 489	-- --	--	2 512 480	6 481
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1	3	1 095		3 489				
143	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания		0,45	3 117 1 061	160 47	1 403 477	72 21	854	494 152	2 048
144	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1	801 801	-- --	865 865	-- --	--	623 119	1 607
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1	1	905		865				
145	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода		0,015	149 723 148 029	-- --	2 246 2 220	-- --	26	1 688 315	4 248
149	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		2	26 271 6 770	19 447 6 946	52 542 13 540	38 893 13 891	109	19 750 5 783	78 076
Ограждение КТПМ												
191	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция		28	45 456	2 314	1 272 768	64 792	1 083 712	166 376	1 554 280
		Итого по акту										2 680 203
		в т.ч. оборудование и прочие затраты										

		в т.ч. Прочие										
		Временные здания и сооружения 2,4%										64 325
		Всего										**2 744 528**
		Зимние 3,19%										87 550
		Итого в текущих ценах по акту										**2 832 078**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										56 642
		Итого в текущих ценах по акту										**2 888 720**
		Итого в текущих в прогнозных ценах										**2 888 720**
		Всего по акту										2 888 720
		Налог на добавленную стоимость (12 %)										346 646
		Всего по акту										**3 235 366**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.