*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ " Управление строительства Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131 — 060140013977

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "NEFT",A25Y2G0, Республика Казахстан, Алматы обл., г.Алматы, ул.Коперника, дом № 84, тел.: 3911006 3911070 — 050540006095

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): № 09/01/22 от 18.01.2022 года (Шелек ФОК)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000041 | 25.05.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в с. Шелек Енбекшиказахского района | | | работа | 1 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 3 214 285,71 |
| | | | | Итого | 1 | x | 30 000 000,00 | 3 214 285,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Кадырбеков Н.М.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республика Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в с.Шелек Енбекшиказахского района**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
за май 2022 года

| Код заказчика | Код порядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | | Источник финансирования код | Организационно- правовая форма Наименование | | Организационно- правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 09/01/22 | 2022-01-18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчётный месяц без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат: Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне | Из них: в отчётном месяце | Из них: по монтажу оборудования | Ст-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по объекту Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в с. Шелек | 30 000 000 | 26 785 714 | | | | | | | 3 214 286 | 30 000 000 |
| Енбекшиказахского района | | | | | | | | | | |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | 9 000 000 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 21 000 000 |

**Заказчик:**
**ГУ «Управление строительства Алматинской области»**

_____ **Караласов С. М.**
(подпись)

**Технический надзор**
**ТОО "Нұралем-Құрылыс"**

_____ **Бейсехан Д.К.**
(подпись)

**Подрядчик:**
**ТОО «СП «NEFT»**

_____ **Кадыржсков Н.М.**
(подпись)

**Заказчик:** ГУ «Управление стро ГУ «Управление строительства Алматинской области»
**Подрядчик:** ТОО «СП «NEFT»
**Наименование стройки:** СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

**Договор подряда (контракт):** №09/01/22 от 2022-01-18

**Сметная стоимость объекта, тенге:** 1 766 955 089
**Договорная стоимость, тенге:** 1 678 607 334
**Сумма скидки 5%:** 88 347 754

РЕЕСТР №1

актов выполненных работ за май месяц 2022 года

| № п/п | № акта | Электронный номер сметы | Смета № | Наименование работ | Сметная стоимость в текущих ценах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Э141190000 | 1-2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 10 037 952 |
| 2 | 2 | Э141192010 | 1-3 | ЛЕСОПАТОЛОГИЯ. СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 900 597 |
| 3 | 3 | Э141192020 | 1-4 | ЛЕСОПАТОЛОГИЯ. САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА | 110 912 |
| 4 | 4 | Э200 | 2-1-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА | 4 095 687 |
| 5 | 5 | Э210 | 4-1 | ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 10,0 КВ | 63 533 |
| 6 | 6 | Э220 | 4-2 | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ | 117 045 |
| 7 | 7 | Э230 | 5-1 | СООРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ | 42 905 |
| ~~8~~ | ~~8~~ | ~~Э240~~ | ~~6-1~~ | ~~ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА~~ | ~~347 988~~ |
| 9 | 9 | Э250 | 6-2 | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1) | 396 043 |
| 10 | 10 | Э260 | 6-3 | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ(ТС) | 451 072 |
| 11 | 11 | Э270 | 6-4-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ | 115 815 |
| 12 | 12 | Э280 | 6-5-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 171 476 |
| 13 | 13 | Э290 | 6-6-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 (2 ШТ.) | 518 511 |
| 14 | 14 | Э300 | 6-7-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ | 208 873 |
| 15 | 15 | Э330 | 7-1-1 | ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС | 12 338 002 |
| 16 | 16 | Э310 | 7-1-5 | ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ДРЕНАЖ | 59 997 |
| 17 | 17 | Э320 | 7-1-6 | ТРИБУНЫ | 23 591 |
| | | | | | |
| | | | | **Итого** | **30 000 000** |

Составил(а)
ТОО «СП « NEFT»

Басарова Д. С.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

# АКТ № 1
## выполненных работ за май месяц 2022 года

1-2 . ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы согласно дефектному акту** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0401-0208 РСНБ РК 2015 | **Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 47,88 | | 93091,69 | 48671,07 | 4457230 | 2330371 | 89938 | 2646631 | 7672170 |
| | | | | | | | 42542,20 | 23262,96 | 2036921 | 1113831 | | 568309 | |
| 2 | 2 | 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | | | | | | | | | | |
| | | | | т | 119,7 | | 107,00 | -- | 12808 | -- | | -- | 13833 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1025 | |
| 3 | 3 | 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 598,5 | | 56,00 | -- | 33516 | -- | | -- | 36197 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2681 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 4503554 | 2330371 | 89938 | 2646631 | 7722200 |
| | | | | | | | | | 2036921 | 1113831 | -- | 572015 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 4503554 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 89939 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 3150752 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 46324 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2646631 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 572015 | | | | |
| | | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 7722200 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2422 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3150752 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 7722200 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2422 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3150752 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Вынос существующей ВЛ-0,4кВ с территории строительства** | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. | 4 | 2856,65 | 1352,97 | 11427 | 5412 | -- | 6733 | 19612 |
| | | | | | | 1503,68 | 600,24 | 6015 | 2401 | | 1453 | |
| 5 | 5 | 1133-0210-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж одностоечных | шт. | 2 | 5995,56 | 4326,52 | 11991 | 8653 | -- | 6292 | 19746 |
| | | | | | | 1669,04 | 2263,52 | 3338 | 4527 | | 1463 | |
| | | | **Погрузка и вывоз демонтированного материала** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 4104-0103-0401 РСНБ РК 2015 | Проволока в кругах. Погрузка | т | 0,014018 | 936,00 | -- | 13 | -- | | -- | 14 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 7 | 7 | 4104-0103-0402 РСНБ РК 2015 | Проволока в кругах. Разгрузка | т | 0,014018 | 936,00 | -- | 13 | -- | | -- | 14 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 8 | 8 | 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,42 | 107,00 | -- | 45 | -- | | -- | 49 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 9 | 9 | 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 2,17009 | 56,00 | -- | 122 | -- | | -- | 132 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 23611 | 14065 | -- | 13025 | 39567 |
| | | | | | | | | 9353 | 6928 | -- | 2932 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23611 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16281 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 193 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13025 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2932 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 39568 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16281 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 39568 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16281 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Разборка асфальтового покрытия при прокладке сетей связи** | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 0,75 | 3096,01 | 1291,81 | 2322 | 969 | -- | 1929 | 4591 |
| | | | | | | 1804,20 | 577,45 | 1353 | 433 | | 340 | |
| 11 | 11 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 3,45 | 380,46 | 260,42 | 1313 | 899 | -- | 674 | 2145 |
| | | | | | | 120,04 | 60,74 | 414 | 210 | | 159 | |
| 12 | 12 | 1101-0102-0416 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3 | м3 грунта | 4,2 | 286,01 | 286,01 | 1201 | 1202 | -- | 284 | 1604 |
| | | | | | | -- | 93,96 | -- | 395 | | 119 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 35,025 | 56,00 | -- | 1961 | -- | | -- | 2118 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 6797 | 3070 | -- | 2887 | 10458 |
| | | | | | | | | 1767 | 1038 | -- | 775 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6797 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2805 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1961 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2887 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 775 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10459 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2805 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10459 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2805 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 7772227 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2048041 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2347506 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1121797 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 89939 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 48478 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2662543 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 575722 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 7 772 227 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | Затраты по разбивке по осей зданий и сооружений | | | | | | | | | 506 180 |
| | | | Итого с затратами по разбивке | | | | | | | | | 8 278 407 |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 116 583 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 7 888 810 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 106 499 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 7 995 309 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 159 906 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 8 155 216 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 2 251 963 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 6 409 433 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 2 364 561 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 283 747 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 2 648 308 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 7 069 604 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 848 353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 7 917 957 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 10 566 265 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 528 313 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 10 037 952 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 1 075 495 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

**АКТ № 2**
**выполненных работ за май месяц 2022 года**

1-3 ЛЕСОПАТОЛОГИЯ. СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Вынужденный снос деревьев табл.5 и 8** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0207-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | | | | | | | | | |
| | | | | дерево | 76 | | 248,62 | 192,74 | 18895 | 14649 | -- | 7003 | 27970 |
| | | | | | | | 55,88 | 72,10 | 4247 | 5480 | | 2072 | |
| 2 | 2 | 1101-0207-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | | | | | | | | | |
| | | | | дерево | 26 | | 325,17 | 253,56 | 8454 | 6592 | -- | 3116 | 12496 |
| | | | | | | | 71,61 | 94,85 | 1862 | 2466 | | 926 | |
| 3 | 3 | 1101-0207-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | | | | | | | | | |
| | | | | дерево | 47 | | 403,37 | 314,40 | 18958 | 14777 | -- | 6990 | 28024 |
| | | | | | | | 88,97 | 117,60 | 4182 | 5527 | | 2076 | |
| 4 | 4 | 1101-0207-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | | | | | | | | | |
| | | | | дерево | 181 | | 665,72 | 515,99 | 120495 | 93395 | -- | 44667 | 178375 |
| | | | | | | | 149,73 | 193,02 | 27101 | 34937 | | 13213 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1101-0207-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см | дерево | 25 | 820,34<br>789,54 | 30,80<br>-- | 20509<br>19739 | 770<br>-- | -- | 14212<br>2778 | 37498 |
| 6 | 6 | 1101-0207-0306 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см | дерево | 4 | 477,95<br>459,39 | 18,56<br>-- | 1912<br>1838 | 74<br>-- | -- | 1323<br>259 | 3494 |
| 7 | 7 | 1101-0207-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см | дерево | 58 | 72,23<br>69,43 | 2,80<br>-- | 4189<br>4027 | 162<br>-- | -- | 2899<br>567 | 7656 |
| 8 | 8 | 1101-0207-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см | дерево | 18 | 154,71<br>148,71 | 6,00<br>-- | 2785<br>2677 | 108<br>-- | -- | 1927<br>377 | 5089 |
| 9 | 9 | 1101-0207-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см | дерево | 18 | 250,31<br>240,59 | 9,72<br>-- | 4506<br>4331 | 175<br>-- | -- | 3118<br>610 | 8234 |
| 10 | 10 | 1101-0207-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см | дерево | 8 | 338,01<br>324,89 | 13,12<br>-- | 2704<br>2599 | 105<br>-- | -- | 1871<br>366 | 4941 |
| 11 | 11 | 1101-0207-0312 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см | дерево | 20 | 452,33<br>434,77 | 17,56<br>-- | 9047<br>8695 | 351<br>-- | -- | 6261<br>1225 | 16532 |
| 12 | 12 | 1101-0207-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валкиа. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см | дерево | 23 | 581,43<br>558,85 | 22,58<br>-- | 13373<br>12854 | 519<br>-- | -- | 9255<br>1810 | 24438 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1101-0207-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см | дерево | 156 | 973,63 | 37,80 | 151887 | 5897 | -- | 105113 | 277560 |
| | | | | | | 935,83 | -- | 145990 | -- | | 20560 | |
| 14 | 14 | 1101-0207-0901 РСНБ РК 2015 | Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) | яма | 330 | 106,42 | 106,42 | 35119 | 35119 | -- | 10538 | 49309 |
| | | | | | | -- | 44,35 | -- | 14636 | | 3652 | |
| 15 | 15 | 4104-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Дрова. Погрузка | т | 52,970544 | 751,00 | -- | 39781 | -- | | -- | 42963 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3182 | |
| 16 | 16 | 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 264,85272 | 56,00 | -- | 14832 | -- | | -- | 16019 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1187 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 467446 | 172693 | -- | 218293 | 740598 |
| | | | | | | | | 240142 | 63046 | -- | 54860 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 467446 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 303188 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 54613 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 218293 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54860 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 740599 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 239 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 303188 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 740599 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 239 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 303188 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 740599 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 240142 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 172693 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 63046 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 54613 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 218293 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 54860 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 740 599 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 11 109 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 751 708 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 10 148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 761 856 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 15 237 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 777 093 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 202 044 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 575 049 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1.05 | | | | | | | | 212 146 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 25 458 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 237 604 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 634 279 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 76 113 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 710 392 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 947 996 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 47 400 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 900 597 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 96 492 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА

**АКТ № 3**
**выполненных работ за май месяц 2022 года**

1-4 ЛЕСОПАТОЛОГИЯ. САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1.Вынужденный снос деревьев табл.5 и 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0207-0501 РСНБ РК 2015 | Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | дерево | 3 | | 248,62 | 192,74 | 746 | 578 | -- | 276 | 1104 |
| | | | | | | | 55,88 | 72,10 | 168 | 216 | | 82 | |
| 2 | 2 | 1101-0207-0502 РСНБ РК 2015 | Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | дерево | 4 | | 325,17 | 253,56 | 1301 | 1014 | -- | 479 | 1923 |
| | | | | | | | 71,61 | 94,85 | 286 | 379 | | 142 | |
| 3 | 3 | 1101-0207-0503 РСНБ РК 2015 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | дерево | 8 | | 403,37 | 314,40 | 3227 | 2515 | -- | 1190 | 4770 |
| | | | | | | | 88,97 | 117,60 | 712 | 941 | | 353 | |
| 4 | 4 | 1101-0207-0504 РСНБ РК 2015 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | дерево | 22 | | 665,72 | 515,99 | 14646 | 11351 | -- | 5429 | 21681 |
| | | | | | | | 149,73 | 193,02 | 3294 | 4246 | | 1606 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1101-0207-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см | дерево | 1 | 820,34 | 30,80 | 820 | 31 | -- | 568 | 1500 |
| | | | | | | 789,54 | -- | 790 | -- | | 111 | |
| 6 | 6 | 1101-0207-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см | дерево | 2 | 72,23 | 2,80 | 144 | 6 | -- | 100 | 264 |
| | | | | | | 69,43 | -- | 139 | -- | | 20 | |
| 7 | 7 | 1101-0207-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см | дерево | 1 | 154,71 | 6,00 | 155 | 6 | -- | 107 | 283 |
| | | | | | | 148,71 | -- | 149 | -- | | 21 | |
| 8 | 8 | 1101-0207-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см | дерево | 2 | 250,31 | 9,72 | 501 | 19 | -- | 346 | 915 |
| | | | | | | 240,59 | -- | 481 | -- | | 68 | |
| 9 | 9 | 1101-0207-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см | дерево | 2 | 338,01 | 13,12 | 676 | 26 | -- | 468 | 1235 |
| | | | | | | 324,89 | -- | 650 | -- | | 92 | |
| 10 | 10 | 1101-0207-0312 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см | дерево | 2 | 452,33 | 17,56 | 905 | 35 | -- | 626 | 1654 |
| | | | | | | 434,77 | -- | 870 | -- | | 122 | |
| 11 | 11 | 1101-0207-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валкиа. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см | дерево | 6 | 581,43 | 22,58 | 3489 | 135 | -- | 2414 | 6375 |
| | | | | | | 558,85 | -- | 3353 | -- | | 472 | |
| 12 | 12 | 1101-0207-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7 | Древесина, полученная от валки. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см | дерево | 21 | 973,63 | 37,80 | 20446 | 794 | -- | 14150 | 37363 |
| | | | | | | 935,83 | -- | 19652 | -- | | 2768 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1101-0207-0901 РСНБ РК 2015 | Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | яма | 37 | 106,42 | 106,42 | 3938 | 3938 | -- | 1181 | 5529 |
| | | | | | | -- | 44,35 | -- | 1641 | | 410 | |
| 14 | 14 | 4104-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Дрова. Погрузка | т | 5,9389299 | 751,00 | -- | 4460 | -- | | -- | 4817 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| 15 | 15 | 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 29,695608 | 56,00 | -- | 1663 | -- | | -- | 1796 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 57117 | 20448 | -- | 27334 | 91209 |
| | | | | | | | | 30544 | 7423 | -- | 6757 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 57117 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 37967 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 6123 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27334 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6757 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 91208 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37967 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 91208 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37967 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 91208 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 30544 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 20448 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7423 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 6123 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 27334 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6757 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 91 208 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 1 368 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 92 576 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 1 250 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 93 826 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 1 877 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 95 702 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 24 883 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 70 820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 26 127 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 3 135 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 29 262 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 78 114 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 9 374 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 87 488 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 116 750 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 5 837 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 110 912 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 11 883 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: ЗДАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА - БЛОКИ "1-5"

# АКТ № 4
## выполненных работ за май месяц 2022 года

2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измере | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Разработка котлована** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 4193,1936 | | 125,56 | 118,35 | 526497 | 496264 | -- | 118409 | 696499 |
| | | | НР - 72% СП - 89% | | | | 7,21 | 32,01 | 30233 | 134224 | | 51593 | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 4542,6264 | | 158,40 | 149,29 | 719552 | 678168 | -- | 161866 | 951932 |
| | | | НР - 72% СП - 89% | | | | 9,11 | 40,38 | 41383 | 183431 | | 70513 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 129,6864 | | 1776,00 | -- | 230323 | -- | -- | 165833 | 427848 |
| | | | НР - 72% СП - 89% | | | | 1776,00 | -- | 230323 | -- | | 31692 | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 140,4936 | | 2685,31 | -- | 377269 | -- | -- | 271634 | 700815 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 25%, СП - 8% | | | 2685,31 | -- | 377269 | -- | | 51912 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 728,28 | 171,98 | 163,70 | 125250 | 119219 | 52 | 29752 | 167402 |
| | | | НР - 25%, СП - 8% | | | 8,21 | 48,53 | 5979 | 35343 | | 12400 | |
| 6 | 6 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км** | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 7542,06768 | 52,00 | -- | 392188 | -- | | -- | 423563 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31375 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3368058** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 685187 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1293651 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 352998 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 51 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 392188 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 747494 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 249485 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 3 368 058 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 50 521 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 3 418 579 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 46 151 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 3 464 730 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 69 295 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 3 534 024 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 918 846 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 2 615 178 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 964 789 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 115 775 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 1 080 563 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 2 884 541 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 346 145 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 3 230 686 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 4 311 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | | 215 562 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | | 4 095 687 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | | 438 824 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# АКТ № 5
## выполненных работ за май месяц 2022 года

4-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 10,0 КВ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Траншея Т-1,<br>ширина по основанию 200 мм,<br>глубина 900 мм - 948,00 м;<br>траншея Т-2.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 165,5208 | | 166,52 | 157,17 | 27563 | 26015 | -- | 6051 | 36303 |
| | | | | | | | 9,35 | 41,42 | 1548 | 6856 | | 2689 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Ктр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 5,1192 | | 1676,54 | -- | 8583 | -- | -- | 6179 | 15943 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 8583 | -- | | 1181 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 36146 | 26015 | -- | 12230 | 52246 |
| | | | | | | | | | 10131 | 6856 | -- | 3870 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 36146 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 16987 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 12230 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3870 | | | | |
| | | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 52246 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 12 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 16987 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 52246 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 12 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 16987 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 52246 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 10131 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 26015 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 6856 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 12230 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 3870 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | | 52 246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 784 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 53 030 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 716 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 53 746 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 1 075 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 54 821 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 14 253 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 40 567 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 14 966 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 1 796 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 16 762 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 44 746 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 5 369 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 50 115 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 66 877 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 3 344 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 63 533 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 6 807 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# АКТ № 6
## выполненных работ за май месяц 2022 года

4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладным и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети 0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **траншея Т-1,<br>ширина по основанию 200 мм,<br>глубина 900 мм - 204,00 м;<br>траншея Т-3,<br>ширина по основанию 400 мм,<br>глубина 900 мм - 523,00 м;<br>траншея Т-4,<br>ширина по основанию 500 мм,<br>глубина 900 мм - 51,00 м;<br>траншея Т-5,<br>ширина по основанию 600 мм,<br>глубина 900 мм - 123,00<br>.....** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 304,9389 | | 166,52 | 157,17 | 50778 | 47928 | -- | 11147 | 66879 |
| | | | | | | | 9,35 | 41,42 | 2851 | 12631 | | 4954 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2 | м3 грунта | 9,4311 | | 1676,54 | -- | 15812 | -- | -- | 11384 | 29372 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 15812 | -- | | 2176 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 66590 | 47928 | -- | 22531 | 96251 |
| | | | | | | | | | 18663 | 12631 | -- | 7130 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 66590 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 31294 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 22531 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 7130 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 96251 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31294 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 96251 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31294 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 96251 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 18663 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 47928 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 12631 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 22531 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7130 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 96 251 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 1 444 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 97 695 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 1 319 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 99 014 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 1 980 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 100 994 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 26 258 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 74 735 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 27 571 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 3 309 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 30 880 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 82 433 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 9 892 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 92 325 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 123 205 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 6 160 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 117 045 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 12 541 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

# АКТ № 7
## выполненных работ за май месяц 2022 года

5-1 СООРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Траншея Т-1, ширина по основанию 200 мм.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | м3 грунта | | 52,38 | 174,69 | 166,02 | 9150 | 8696 | -- | 2881 | 12993 |
| | | | | | | | 8,67 | 67,72 | 454 | 3547 | | 962 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | | 1,62 | 1676,54 | -- | 2716 | -- | -- | 1956 | 5045 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 2716 | -- | | 374 | |
| | | | **Колодец телефонный ККС-2 (шестигранной формы) - 5 шт.** | | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | | 25,987125 | 166,52 | 157,17 | 4327 | 4084 | -- | 950 | 5699 |
| | | | | | | | 9,35 | 41,42 | 243 | 1076 | | 422 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 0,462875 | 1676,54 | -- | 776 | -- | -- | 559 | 1442 |
| | | | | | | 1676,54 | -- | 776 | -- | | 107 | |
| 5 | 12 | 1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 11,15 | 231,18 | 222,02 | 2578 | 2475 | 2 | 590 | 3422 |
| | | | | | | 9,09 | 64,43 | 101 | 718 | | 253 | |
| 6 | 13 | 4102-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 113,73 | 52,00 | -- | 5914 | -- | | -- | 6387 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 473 | |
| 7 | 14 | 1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 11,15 | 17,93 | 15,10 | 200 | 168 | 1 | 73 | 295 |
| | | | | | | 2,79 | 6,29 | 31 | 70 | | 22 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 35283 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4321 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 15423 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5411 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 5914 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7009 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2613 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 35 283 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 529 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 35 812 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 483 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 36 296 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 726 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 37 022 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 9 626 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 27 396 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 10 107 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 1 213 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 11 320 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 30 218 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 3 626 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 33 844 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 45 164 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 2 258 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 42 905 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 4 597 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# АКТ № 8
## выполненных работ за май месяц 2022 года

6-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 710,86935 | 166,52 | 157,17 | 118374 | 111727 | -- | 25985 | 155908 |
| | | | | | | | 9,35 | 41,42 | 6647 | 29444 | | 11549 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 21,98565 | 1676,54 | -- | 36860 | -- | -- | 26539 | 68471 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 36860 | -- | | 5072 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 68,189 | 231,18 | 222,02 | 15764 | 15139 | 5 | 3610 | 20923 |
| | | | | | | | 9,09 | 64,43 | 620 | 4393 | | 1550 | |
| 4 | 4 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км** | | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | | 695,5278 | 52,00 | -- | 36167 | -- | | -- | 39060 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2893 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | | 68,189 | 17,93 | 15,10 | 1223 | 1030 | 3 | 446 | 1802 |
| | | | | | | | 2,79 | 6,29 | 190 | 429 | | 133 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 208388 | 127896 | 8 | 56580 | 286164 |
| | | | | | | | | | 44317 | 34266 | -- | 21197 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 208388 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 78583 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 36167 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56580 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21197 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 286165 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78583 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 286165 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78583 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 208388 | 127896 | 8 | 56580 | 286164 |
| | | | | | | | | 44317 | 34266 | -- | 21197 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 208388 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 8 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 78583 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 36167 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56580 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21197 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 286165 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78583 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 286165 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78583 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 286165 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 44317 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 127896 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 34266 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 36167 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 56580 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 21197 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 286 165 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 4 292 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 290 457 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 3 921 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 294 379 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 5 888 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 300 266 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 78 069 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 222 197 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 81 973 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 9 837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 91 809 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 245 083 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 29 410 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 274 493 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 366 303 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 18 315 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 347 988 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 37 284 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

# АКТ № 9
## выполненных работ за май месяц 2022 года

6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | | 788,416 | 166,52 | 157,17 | 131287 | 123915 | -- | 28820 | 172916 |
| | | | | | | | 9,35 | 41,42 | 7372 | 32656 | | 12809 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 24,384 | 1676,54 | -- | 40881 | -- | -- | 29434 | 75940 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 40881 | -- | | 5625 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | | 84,789 | 231,18 | 222,02 | 19602 | 18825 | 6 | 4488 | 26017 |
| | | | | | | | 9,09 | 64,43 | 771 | 5463 | | 1927 | |
| 4 | 4 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | т·км | | 864,8478 | 52,00 | -- | 44972 | -- | | -- | 48570 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3598 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 | | 84,789 | 17,93 | 15,10 | 1520 | 1280 | 3 | 554 | 2240 |
| | | | | | | | 2,79 | 6,29 | 237 | 533 | | 166 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 238262 | 144020 | 9 | 63296 | 325683 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 49261 | 38652 | -- | 24125 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 238262 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 9 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 87913 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 44972 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 63296 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24125 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 325683 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 87913 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 325683 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 87913 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **325683** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 49261 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 144020 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 38652 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 44972 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 63296 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 24125 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 325 683 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 4 885 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 330 568 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 4 463 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 335 031 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 6 701 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 341 732 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 88 850 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 252 881 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 93 293 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 11 195 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 104 488 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 278 928 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 33 471 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 312 399 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 416 887 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 20 844 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 396 043 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 42 433 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

# АКТ № 10
## выполненных работ за май месяц 2022 года

6-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ(ТС)

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладным и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | | 513,720885 | 166,52 | 157,17 | 85545 | 80741 | -- | 18779 | 112670 |
| | | | | | | | 9,35 | 41,42 | 4803 | 21278 | | 8346 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | | 15,8882748 | 1676,54 | -- | 26637 | -- | -- | 19179 | 49481 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 26637 | -- | | 3665 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1** | м3 грунта | | 137,3804 | 509,76 | -- | 70031 | -- | -- | 50422 | 130090 |
| | | | | | | | 509,76 | -- | 70031 | -- | | 9636 | |
| 4 | 4 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км** | т·км | | 1401,28008 | 52,00 | -- | 72867 | -- | | -- | 78696 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5829 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 255080 | 80741 | -- | 88380 | 370937 |
| | | | | | | | | | 101471 | 21278 | -- | 27476 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 255080 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 122749 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 72867 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 88380 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 27476 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 370936 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 111 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122749 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 370936 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 111 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122749 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 255080 | 80741 | -- | 88380 | 370937 |
| | | | | | | | | 101471 | 21278 | -- | 27476 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 255080 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 122749 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 72867 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 88380 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27476 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 370936 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 111 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122749 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 370936 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 111 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122749 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 370936 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 101471 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 80741 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 21278 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 72867 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 88380 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 27476 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 370 936 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 5 564 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 376 500 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 5 083 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 381 583 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 7 632 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 389 214 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 101 196 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 288 019 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 106 256 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 12 751 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 119 006 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 317 685 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 38 122 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 355 807 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | | | | | | | | | 474 813 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 23 741 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 451 072 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 48 329 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ

# АКТ № 11
## выполненных работ за май месяц 2022 года

6-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка котлована** | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка котлована** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 174,406 | 125,56 | 118,35 | 21898 | 20641 | -- | 4925 | 28969 |
| | | | | | | | 7,21 | 32,01 | 1257 | 5583 | | 2146 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 5,394 | 1676,54 | -- | 9043 | -- | -- | 6511 | 16799 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 9043 | -- | | 1244 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 61,63525 | 171,98 | 163,70 | 10600 | 10090 | 4 | 2518 | 14167 |
| | | | | | | | 8,21 | 48,53 | 506 | 2991 | | 1049 | |
| 4 | 4 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км** | | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | | 628,67955 | 52,00 | -- | 32691 | -- | | -- | 35306 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2615 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 74232 | 30731 | 4 | 13954 | 95241 |
| | | | | | | | | 10806 | 8574 | -- | 7054 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 74232 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 19380 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 32691 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13954 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7054 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 95240 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19380 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 95240 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19380 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 95240 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 10806 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 30731 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 8574 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 32691 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 13954 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7054 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 95 240 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1.5% | | | | | | | | 1 429 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 96 669 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1.35% | | | | | | | | 1 305 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 97 974 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 1 959 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 99 933 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 25 983 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 73 950 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1.05 | | | | | | | | 27 282 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 3 274 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 30 556 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 81 567 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 9 788 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 91 355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | | | | | | | | | 121 911 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 6 096 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 115 815 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 12 409 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# АКТ № 12
## выполненных работ за май месяц 2022 года

6-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладным и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 162,386249 | | 166,52 | 157,17 | 27041 | 25522 | -- | 5936 | 35615 |
| | | | | | | | 9,35 | 41,42 | 1518 | 6726 | | 2638 | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 122,501907 | | 210,25 | 198,45 | 25756 | 24311 | -- | 5654 | 33922 |
| | | | | | | | 11,80 | 52,30 | 1446 | 6407 | | 2513 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 2,8923759 | | 1676,54 | -- | 4849 | -- | -- | 3491 | 9008 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 4849 | -- | | 667 | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 2,1819678 | | 2188,03 | -- | 4774 | -- | -- | 3437 | 8868 |
| | | | | | | | 2188,03 | -- | 4774 | -- | | 657 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 32,665275 | | 231,18 | 222,02 | 7552 | 7253 | 2 | 1729 | 10024 |
| | | | | | | | 9,09 | 64,43 | 297 | 2105 | | 742 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 24,642225 | 282,28 | 271,04 | 6956 | 6679 | 2 | 1593 | 9233 |
| | | | | | | 11,15 | 78,66 | 275 | 1938 | | 684 | |
| 7 | 7 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 584,5365 | 52,00 | -- | 30396 | -- | | -- | 32828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2432 | |
| 8 | 8 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 57,3075 | 17,93 | 15,10 | 1028 | 865 | 3 | 375 | 1515 |
| | | | | | | 2,79 | 6,29 | 160 | 360 | | 112 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 108352 | 64630 | 7 | 22215 | 141013 |
| | | | | | | | | 13319 | 17536 | -- | 10445 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 108352 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 6 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 30855 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 30396 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22215 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10445 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 141012 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30855 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 141012 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30855 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 141012 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 13319 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 64630 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17536 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 30396 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 22215 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 10445 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 141 012 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 2 115 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 143 127 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 1 932 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 145 059 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 2 901 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 147 961 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 38 470 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 109 491 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 40 393 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 4 847 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 45 240 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 120 768 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 14 492 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 135 261 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 180 501 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 9 025 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 171 476 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 18 372 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Подрядчик
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 (2 шт)

# АКТ № 13
## выполненных работ за май месяц 2022 года

6-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 (2 ШТ.)

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка котлована** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 684,788718 | | 125,56 | 118,35 | 85982 | 81045 | -- | 19337 | 113745 |
| | | | | | | | 7,21 | 32,01 | 4937 | 21920 | | 8426 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 21,1790326 | | 1676,54 | -- | 35508 | -- | -- | 25565 | 65959 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 35508 | -- | | 4886 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 307,328 | | 171,98 | 163,70 | 52854 | 50310 | 21 | 12555 | 70642 |
| | | | | | | | 8,21 | 48,53 | 2523 | 14915 | | 5233 | |
| 4 | 4 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | т-км | 3134,7456 | | 52,00 | -- | 163007 | -- | | -- | 176048 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13041 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 337351 | 131355 | 21 | 57457 | 426394 |
| | | | | | | | | | 42968 | 36835 | -- | 31586 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 337351 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 22 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 79803 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 163007 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 57457 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31586 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 426394 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79803 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 426394 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79803 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **426394** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 42968 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 131355 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 36835 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 163007 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 57457 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 31586 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 426 394 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 6 396 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 432 790 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 5 843 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 438 633 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 8 773 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 447 405 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 116 325 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 331 080 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 122 142 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 14 657 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 136 799 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 365 181 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 43 822 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 409 003 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 545 801 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 27 290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 518 511 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 55 555 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин Є.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ

# АКТ № 14
## выполненных работ за май месяц 2022 года

6-7-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка котлована** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 491,93775 | 125,56 | 118,35 | 61768 | 58221 | -- | 13892 | 81712 |
| | | | | | | | 7,21 | 32,01 | 3547 | 15747 | | 6053 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 8,76225 | 1676,54 | -- | 14690 | -- | -- | 10577 | 27288 |
| | | | | | | | 1676,54 | -- | 14690 | -- | | 2021 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0307<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | | 75,7 | 171,98 | 163,70 | 13019 | 12392 | 6 | 3093 | 17400 |
| | | | | | | | 8,21 | 48,53 | 621 | 3674 | | 1289 | |
| 4 | 4 | 4102-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | | 772,14 | 52,00 | -- | 40151 | -- | | -- | 43363 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3212 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | | 75,7 | 17,93 | 15,10 | 1357 | 1143 | 3 | 495 | 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2,79 | 6,29 | 211 | 476 | | 148 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **130985** | **71756** | **9** | **28057** | **171763** |
| | | | | | | | | 19069 | 19897 | -- | 12723 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 130985 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 8 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 38966 | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 40151 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28057 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12723 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 171765 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38966 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 171765 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38966 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 171765 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 19069 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71756 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 19897 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 40151 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 28057 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 12723 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 171 765 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 2 576 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 174 341 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 2 354 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 176 695 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 3 534 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 180 229 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 46 860 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 133 369 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 49 203 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 5 904 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 55 107 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 147 107 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 17 653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 164 759 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 219 866 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 10 993 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 208 873 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 22 379 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

# АКТ № 15
## выполненных работ за май месяц 2022 года

7-7-1 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Срезка плодородного слоя толщиной 0,40 м** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50) м | м3 грунта | 12322,23 | | 27,61 | 27,61 | 340217 | 340217 | -- | 102117 | 477720 |
| | | | | | | | -- | 11,51 | -- | 141829 | | 35387 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 12322,23 | | 95,58 | 95,58 | 1177759 | 1177758 | -- | 353372 | 1653621 |
| | | | | | | | -- | 39,83 | -- | 490794 | | 122490 | |
| | | | **Перемещение плодородного слоя на участки озеленения толщиной 0,3** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50) м на участки озеленения | м3 грунта | 6583,65 | | 27,61 | 27,61 | 181775 | 181775 | -- | 54560 | 255242 |
| | | | | | | | -- | 11,51 | -- | 75778 | | 18907 | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на участки озеленения | м3 грунта | 6583,65 | | 95,58 | 95,58 | 629265 | 629265 | -- | 188803 | 883514 |
| | | | | | | | -- | 39,83 | -- | 262227 | | 65445 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Вывоз избыточного плодородного слоя** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 5738,58 | 171,98 | 163,70 | 986921 | 939405 | 402 | 234437 | 1319067 |
| | | | | | | 8,21 | 48,53 | 47114 | 278493 | | 97709 | |
| 6 | 6 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | | | | | | | | | |
| | | | | т·км | 41317,776 | 52,00 | -- | 2148524 | -- | | -- | 2320406 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 171882 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Устройство выемки** | | | | | | | | | |
| | | | **Выемка (-)** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50) м перемещение в насыпь | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 14056,97 | 27,61 | 27,61 | 388113 | 388113 | -- | 116493 | 544974 |
| | | | | | | -- | 11,51 | -- | 161796 | | 40368 | |
| 8 | 8 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 мперемещения грунта перемещение в насыпь | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 14056,97 | 95,58 | 95,58 | 1343565 | 1343565 | -- | 403120 | 1886420 |
| | | | | | | -- | 39,83 | -- | 559889 | | 139735 | |
| | | | **Выемка при устройстве дорожных корыт (-)** | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 4111,68 | 27,61 | 27,61 | 113523 | 113523 | -- | 34074 | 159405 |
| | | | | | | -- | 11,51 | -- | 47325 | | 11808 | |
| 10 | 10 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4 | Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 4111,68 | 95,58 | 95,58 | 392994 | 392994 | -- | 117913 | 551780 |
| | | | | | | -- | 39,83 | -- | 163768 | | 40873 | |
| 11 | 11 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 | Дорожное корыто. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48 | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | | | | | | | | |
| | | | | | 9564,85 | 1,71 | 1,71 | 16356 | 16356 | -- | 4890 | 22945 |
| | | | | | | -- | 0,71 | -- | 6791 | | 1700 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см** | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 490,275008 | 103,62 | 103,62 | 50802 | 50802 | -- | 14911 | 70970 |
| | | | | | | -- | 42,24 | -- | 20709 | | 5257 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2305353 | 2305353 | 402 | 1624690 | 10146064 |
| | | | | | | | | -- | 960278 | -- | 751561 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2305353 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 960278 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 691401 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 239741 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3236495 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 458 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 960278 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3236495 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 458 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 960278 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 10146065 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 47114 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5573773 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2209399 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 402 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 2148524 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1624690 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 751561 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 10 146 065 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 152 191 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 10 298 256 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 139 026 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 10 437 282 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 208 746 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 10 646 028 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 2 767 967 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 7 878 061 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 2 906 366 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 348 764 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 3 255 130 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 8 689 501 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 1 042 740 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 9 732 241 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 12 987 371 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 649 369 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 12 338 002 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 1 321 929 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

# АКТ № 16
## выполненных работ за май месяц 2022 года

7-1-5 ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ДРЕНАЖ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка траншей** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 117,20025 | | 174,69 | 166,02 | 20474 | 19458 | -- | 6446 | 29074 |
| | | | | | | | 8,67 | 67,72 | 1016 | 7937 | | 2154 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,62475 | | 1676,54 | -- | 6077 | -- | -- | 4375 | 11289 |
| | - | | | | | | 1676,54 | -- | 6077 | -- | | 836 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 8,8237925 | | 290,93 | 263,85 | 2567 | 2328 | 1 | 849 | 3689 |
| | | | | | | | 27,01 | 106,58 | 238 | 940 | | 273 | |
| 4 | 4 | 4102-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км | т·км | 90,0026835 | | 52,00 | -- | 4680 | -- | | -- | 5054 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 374 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 8,8237925 | | 17,93 | 15,10 | 158 | 134 | 1 | 58 | 233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2,79 | 6,29 | 25 | 56 | | 17 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **33956** | **21920** | **2** | **11728** | **49339** |
| | | | | | | | | **7356** | **8933** | **--** | **3654** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **33956** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **1** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **16289** | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **4680** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11728** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3654** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **49338** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16289** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **49338** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16289** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **49338** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **7356** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **21920** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **8933** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1** | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **4680** | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **11728** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **3654** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | 49 338 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 740 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 50 078 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 676 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 50 754 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 1 015 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 51 769 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 13 460 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 38 309 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 14 133 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 1 696 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 15 829 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 42 255 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 5 071 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 47 326 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 63 155 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 3 158 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 59 997 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 6 428 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ФОК) В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Договор (контракт) №09/01/22 от 2022-01-18
Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

# АКТ № 17
## выполненных работ за май месяц 2022 года

7-1-6 ТРИБУНЫ

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными и расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка котлована** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | | | | | | | | | | |
| | | | | **м3 грунта** | | **73,92564** | **125,56** | **118,35** | **9282** | **8749** | **--** | **2088** | **12279** |
| | | | | | | | **7,21** | **32,01** | **533** | **2366** | | **910** | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | | | | | | | | | |
| | | | | **м3 грунта** | | **2,28636** | **1676,54** | **--** | **3833** | **--** | **--** | **2760** | **7120** |
| | | | | | | | **1676,54** | **--** | **3833** | **--** | | **527** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **13115** | **8749** | **--** | **4848** | **19399** |
| | | | | | | | | | **4366** | **2366** | **--** | **1437** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **13115** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | **6732** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **4848** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1437** | | | | |
| | | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **19400** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **5** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6732** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **19400** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **5** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6732** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **19400** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **4366** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **8749** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2366 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4848 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1437 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 19 400 |
| | | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты на временное здания и сооружения | 1,5% | | | | | | | | 291 |
| | | | Итого с временными затратами | | | | | | | | | 19 691 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 266 |
| | | | Итого с зимними затратами | | | | | | | | | 19 957 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 399 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | | | | | 20 356 |
| | | | в т.ч. на 2021 г. | 26% | | | | | | | | 5 293 |
| | | | в т.ч. на 2022 г. | 74% | | | | | | | | 15 063 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. - 26%, К= | 1,05 | | | | | | | | 5 557 |
| | | | НДС на 2021 г. | 12% | | | | | | | | 667 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 г. | | | | | | | | | 6 224 |
| | | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. - 26%, К= | 1,103 | | | | | | | | 16 615 |
| | | | НДС на 2022 г. | 12% | | | | | | | | 1 994 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 г. | | | | | | | | | 18 609 |
| | | | Всего | | | | | | | | | 24 833 |
| | | | Скидка подрядчика | 5% | | | | | | | | 1 242 |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 23 591 |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 2 528 |

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мергазин С.М.

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"

_____ Алимбаев К.М.