Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)**

(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 173/10, 173/10а, 173/10б, 173/10в**

(наименование)

Договор: **№ 39/002 от 20.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	**Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**1,6684**	**4525,69**	**1527,62**	**7551**	**2549**	**--**	**4413**	**12921**
		НР - 72%; СП - 8%			**2998,07**	**675,75**	**5002**	**1127**		**957**	
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**3,937424**	**101,00**	**--**	**398**	**--**		**--**	**429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**3,937424**	**1468,00**	**--**	**5780**	**--**		**--**	**6243**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**462**	

4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	166,84	880,52	--	146905	--	--	158658	330008
		НР - 108%; СП - 8%			880,52	--	146905	--		24445	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	18,01872	573,00	--	10325	--		--	11151
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	18,01872	1468,00	--	26451	--		--	28568
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	166,35	648,62	--	107898	--	--	116530	242382
		НР - 108%; СП - 8%			648,62	--	107898	--		17954	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	6,38784	573,00	--	3660	--		--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,38784	1468,00	--	9377	--		--	10128
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	5,1318	71980,00	4856,80	369387	24924	--	239072	657135
		НР - 69%; СП - 8%			67123,20	393,23	344463	2018		48677	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	5,1318	509,00	--	2612	--		--	2821
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,1318	1468,00	--	7533	--		--	8136
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				697878	27473	--	518673	1313875
							604268	3145	--	97324	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328491					
	Всего заработная плата		Тенге					260933				
	Транспортные расходы		Тенге				66137					
		Накладные расходы	Тенге				279601					
		Сметная прибыль	Тенге				48647					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				656739					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге					260933				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				369387					
	Всего заработная плата		Тенге					346481				
		Накладные расходы	Тенге				239072					
		Сметная прибыль	Тенге				48677					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				657135					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303
		Сметная заработная плата	Тенге					346481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1313874					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									530
		Сметная заработная плата	Тенге					607413				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика										
		Бортовой камень										
13	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,232458**	**2368,17**	**--**	**551**	**--**	**--**	**396**	**1023**
		НР - 72%; СП - 8%			**2368,17**	**--**	**551**	**--**		**76**	
14	**С341-3T0104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**9,4605**	**275,00**	**--**	**2602**	**--**		**--**	**2810**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**208**	
15	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**9,1902**	**1468,00**	**--**	**13491**	**--**		**--**	**14571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1079**	
16	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,406**	**18,47**	**15,46**	**100**	**84**	**--**	**37**	**148**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**16**	**36**		**11**	
17	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,604**	**6872,95**	**1845,60**	**24770**	**6652**	**14473**	**6277**	**33531**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**3645**	**3104**		**2484**	
18	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**36,04**	**1931,57**	**33,31**	**69614**	**1200**	**24013**	**48503**	**127566**

		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	44401	509		9449	
19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,54972	33095,00	--	51288	--	51288	--	55391
		СП - 8%			--	--	--	--		4103	
		Поребрик									
20	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	33,163	2368,17	--	78536	--	--	56546	145888
		НР - 72%; СП - 8%			2368,17	--	78536	--		10807	
21	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	56,3771	275,00	--	15504	--		--	16744
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
22	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	56,3771	1468,00	--	82762	--		--	89383
		СН - 8%			--	--	--	--		6621	
23	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	33,163	18,47	15,46	612	513	1	230	909
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	98	221		67	
24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,2652	6872,95	1845,60	91171	24482	53271	23103	123416
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	13418	11425		9142	
25	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	331,63	1931,57	33,31	640566	11046	220952	446313	1173829
		НР - 108%; СП - 8%			1232,00	14,13	408568	4684		86950	
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,30608	33095,00	--	175605	--	175605	--	189653
		СП - 8%			--	--	--	--		14048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1247171	43977	539603	581405	1974862
							549233	19979	--	146285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247171				
	Материалы		Тенге				312711				
	Всего заработная плата		Тенге					569212			
	Местные материалы		Тенге				226893				
	Транспортные расходы		Тенге				114358				
		Накладные расходы	Тенге				581405				
		Сметная прибыль	Тенге				146286				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1974862					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									457
		Сметная заработная плата	Тенге					569212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1974862					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									457
		Сметная заработная плата	Тенге					569212				
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки										
27	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,18**	**4329,78**	**1130,61**	**779**	**204**	**311**	**286**	**1151**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**264**	**51**		**85**	
28	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1836**	**16110,00**	**--**	**2958**	**--**	**2958**	**--**	**3194**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**237**	
29	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**6**	**1273,51**	**164,30**	**7641**	**986**	**--**	**7104**	**15925**
		НР - 99%; СП - 8%			**1109,20**	**86,80**	**6655**	**521**		**1180**	
30	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**6**	**2053,05**	**205,38**	**12318**	**1232**	**687**	**10939**	**25118**
		НР - 99%; СП - 8%			**1733,13**	**108,50**	**10399**	**651**		**1861**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**23696**	**2422**	**3956**	**18329**	**45388**
							17318	**1222**	**--**	**3363**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23696				
	Материалы		Тенге				999				
	Всего заработная плата		Тенге					18540			
	Местные материалы		Тенге				2958				
		Накладные расходы	Тенге				18330				
		Сметная прибыль	Тенге				3362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге					18540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45388					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге					18540				
		РАЗДЕЛ 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
31	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**63,28**	**5881,86**	**1110,22**	**372204**	**70255**	**291488**	**30362**	**434772**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**10461**	**17652**		**32205**	

32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,904	103174,87	1937,20	93270	1751	91519	1049	101865
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	972		7546	
33	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	316,4	1454,89	46,70	460327	14775	427969	22523	521479
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	17583	3272		38628	
34	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	904	1485,44	46,70	1342834	42213	1250384	64353	1519762
		НР - 108%; СП - 8%			55,57	10,34	50237	9349		112575	
35	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	1808	167,51	1,55	302863	2797	299866	714	327863
		НР - 108%; СП - 8%			0,11	0,25	200	461		24286	
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2571499	131791	2361226	119001	2905741
							78481	31706	--	215240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2571499				
	Материалы		Тенге				2361227				
	Всего заработная плата		Тенге					110187			
		Накладные расходы	Тенге				119002				
		Сметная прибыль	Тенге				215240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2905741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					110187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2905741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					110187			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление тротуаров из а/б Тип2									
36	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	104,4	891,90	135,57	93115	14153	46642	40453	144253
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	32320	5136		10685	
37	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2784	103174,87	1937,20	28724	539	28185	323	31371
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	299		2324	
38	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	20,532	14458,80	1050,59	296868	21571	257921	27806	350648

		НР - 108%; СП - 8%			846,30	407,65	17376	8370		25974		
39	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	348	1325,24	3,06	461183	1065	386153	80340	584845	
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	73965	424		43322		
40	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	348	844,15	--	293763	--	246096	51480	372862	
		НР - 108%; СП - 8%			136,97	--	47667	--		27619		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1173652	37328	964997	200402	1483979	
							171328	14229	--	109924		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173652					
	Материалы		Тенге				964996					
	Всего заработная плата		Тенге					185558				
		Накладные расходы	Тенге				200402					
		Сметная прибыль	Тенге				109924					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1483979					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге					185558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1483979					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге					185558				
		РАЗДЕЛ 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
41	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	59,179	3078,62	--	182190	--	--	131177	338436	
		НР - 72%; СП - 8%			3078,62	--	182190	--		25069		
42	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	100,6043	275,00	--	27666	--		--	29879	
		СП - 8%			--	--	--	--		2213		
43	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	100,6043	1468,00	--	147687	--		--	159502	
		СП - 8%			--	--	--	--		11815		
44	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	59,179	18,47	15,46	1093	915	3	410	1623	
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	175	394		120		

45	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,27	72,39	72,39	4146	4146	--	1259	5837
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	1748		432	
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,27	5881,86	1110,22	336854	63582	263805	27479	393479
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	278,95	9467	15976		29147	
47	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	190,9	944,52	204,28	180310	38997	133816	23578	220199
		НР - 108%; СП - 8%			39,27	75,09	7497	14335		16311	
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,47725	128216,23	1937,20	61191	925	60266	554	66685
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	513		4940	
49	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	190,9	1325,24	3,06	252988	584	211829	44072	320824
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	40575	232		23765	
50	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	763,6	211,04	--	161147	--	134999	28240	204538
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	26148	--		15151	
51	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	190,9	1128,90	5,20	215508	993	77430	129362	372459
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	137085	534		27590	
52	СЧЕТ	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	190,9	12571,43	--	2399886	--	2399886	--	2591877
		СП - 8%			--	--	--	--		191991	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3970665	110142	3282034	386131	4705338
							403137	33732	--	348544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3970665				
	Материалы		Тенге				882148				
	Всего заработная плата		Тенге					436868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2399886				

	Транспортные расходы		Тенге				175353					
		Накладные расходы	Тенге				386129					
		Сметная прибыль	Тенге				348544					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4705338					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									305
		Сметная заработная плата	Тенге					436868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4705338					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									305
		Сметная заработная плата	Тенге					436868				
		РАЗДЕЛ 7.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
53	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**50,561**	**3078,62**	**--**	**155658**	**--**	**--**	**112074**	**289151**
		НР - 72%; СП - 8%			**3078,62**	**--**	**155658**	**--**		**21419**	
54	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**85,9537**	**275,00**	**--**	**23637**	**--**		**--**	**25528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1891**	
55	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**85,9537**	**1468,00**	**--**	**126180**	**--**		**--**	**136274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10094**	
56	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**50,561**	**18,47**	**15,46**	**934**	**782**	**3**	**350**	**1387**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,95**	**6,66**	**149**	**337**		**103**	
57	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**48,93**	**72,39**	**72,39**	**3542**	**3542**	**--**	**1075**	**4987**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**30,52**	**--**	**1493**		**369**	
58	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**40,775**	**5881,86**	**1110,22**	**239833**	**45269**	**187823**	**19564**	**280149**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**6741**	**11374**		**20752**	
59	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**163,1**	**944,52**	**204,28**	**154052**	**33318**	**114329**	**20144**	**188132**
		НР - 108%; СП - 8%			**39,27**	**75,09**	**6405**	**12247**		**13936**	

60	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,40775	128216,23	1937,20	52280	790	51490	473	56974
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	438		4220	
61	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	163,1	1325,24	3,06	216146	499	180981	37654	274104
		НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	34666	199		20304	
62	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	652,4	211,04	--	137680	--	115340	24127	174752
		НР - 108%; СП - 8%			34,24	--	22340	--		12945	
63	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	163,1	1128,90	5,20	184124	849	66153	110523	318219
		НР - 94%; СП - 8%			718,10	2,80	117122	456		23572	
64	СЧЕТ	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	163,1	14062,50	--	2293594	--	2293594	--	2477081
		СП - 8%			--	--	--	--		183488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3587661	85049	3009713	325984	4226738
							343081	26545	--	313093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3587661				
	Материалы		Тенге				716120				
	Всего заработная плата		Тенге					369626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2293594				
	Транспортные расходы		Тенге				149817				
		Накладные расходы	Тенге				325985				
		Сметная прибыль	Тенге				313092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4226738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					369626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4226738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					369626			

РАЗДЕЛ 8. Ограждение детской площадки /Тип 1/

65	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	75	2878,20	--	215865	--	--	155423	400991
		НР - 72%; СП - 8%			2878,20	--	215865	--		29703	

66	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,2	6872,95	1845,60	8248	2215	4819	2090	11165
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1214	1033		827	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,375	19593,06	1130,61	66127	3816	57363	5366	77212
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	4948	948		5719	
68	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1671	27639,05	12971,12	4618	2167	1076	1419	6520
		НР - 69%; СП - 8%			8226,12	4079,59	1375	682		483	
69	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16275	260822,00	--	42449	--	42449	--	45845
		СП - 8%			--	--	--	--		3396	
70	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00435	271830,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
71	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,120125	187939,65	41726,76	210516	46739	5783	120888	357916
		НР - 69%; СП - 8%			141050,00	15361,00	157994	17206		26512	
72	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,120125	66973,25	2565,21	75018	2873	4392	47182	131977
		НР - 69%; СП - 8%			60486,80	560,18	67753	627		9776	
73	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,390375	271830,00	--	106116	--	106116	--	114605
		СП - 8%			--	--	--	--		8489	
74	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,72975	204457,00	--	149202	--	149202	--	161139
		СП - 8%			--	--	--	--		11936	
75	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	33,375	441,32	--	14729	--	--	10163	26883

		НР - 69%; СП - 8%			441,32	--	14729	--		1991	
76	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	133,5	90,83	2,37	12126	317	4878	4811	18293
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	6931	41		1355	
77	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	267	88,49	1,70	23627	454	15069	5649	31618
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	8104	83		2342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				929824	58581	392329	352991	1385441
							478912	20621	--	102624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				639671				
	Материалы		Тенге				82129				
	Всего заработная плата		Тенге					253897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298949				
		Накладные расходы	Тенге				183502				
		Сметная прибыль	Тенге				65854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				889026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					253897			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				290153				
	Материалы		Тенге				11252				
	Всего заработная плата		Тенге					245636			
		Накладные расходы	Тенге				169489				
		Сметная прибыль	Тенге				36771				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				496413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					245636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1385440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					499534			

РАЗДЕЛ 9.Озеленение

Газоны

78	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	193,4648871	455,71	10,23	88163	1979	27742	51930	151301
		НР - 88%; СП - 8%			302,08	2,95	58442	570		11207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				88163	1979	27742	51930	151301
							58442	570	--	11207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88163				
	Материалы		Тенге				27743				
	Всего заработная плата		Тенге					59011			
		Накладные расходы	Тенге				51930				
		Сметная прибыль	Тенге				11207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151301				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					59011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				151301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					59011			

РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

79	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	68	6442,74	--	438106	--	--	315437	813826
		НР - 72%; СП - 8%			6442,74	--	438106	--		60283	
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	1,224	6872,95	1845,60	8412	2259	4915	2132	11388
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1238	1054		844	
81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	3,06	19593,06	1130,61	59955	3460	52009	4865	70005
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	4486	860		5186	
82	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	3	50938,73	5490,64	152816	16472	5307	83644	255377
		НР - 61%; СП - 8%			43679,10	2028,08	131037	6084		18917	
83	СЧЕТ	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет**	шт	1	665625,00	--	665625	--		--	665625
					--	--	--	--	665625	--	
84	СЧЕТ	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет**	шт	1	566071,43	--	566071	--		--	566071
					--	--	--	--	566071	--	
85	СЧЕТ	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет**	шт	1	258482,14	--	258482	--		--	258482
					--	--	--	--	258482	--	
86	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	5	45761,19	2742,40	228806	13712	6455	129971	387479
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	208639	4428		28702	
87	СЧЕТ	**Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет**	шт	1	211160,71	--	211161	--		--	211161
					--	--	--	--	211161	--	
88	СЧЕТ	**Детский игровой комплекс для детей от 6 лет**	шт	1	574553,57	--	574554	--		--	574554
					--	--	--	--	574554	--	
89	СЧЕТ	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет**	шт	1	94642,86	--	94643	--		--	94643
					--	--	--	--	94643	--	

90	СЧЕТ	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	234821,43	--	234821	--		--	234821
					--	--	--	--	234821	--	
91	СЧЕТ	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	285267,86	--	285268	--		--	285268
					--	--	--	--	285268	--	
92	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	45761,19	2742,40	183045	10970	5164	103977	309983
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	166911	3542		22962	
93	СЧЕТ	Брусья	шт	2	240625,00	--	481250	--		--	481250
					--	--	--	--	481250	--	
94	СЧЕТ	Воркаут	шт	2	1255803,57	--	2511607	--		--	2511607
					--	--	--	--	2511607	--	
95	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6	45761,19	2742,40	274567	16454	7746	155965	464975
		НР - 61%; СП - 8%			41727,80	885,62	250367	5314		34443	
96	СЧЕТ	Уличный тренажер "Хипс"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
97	СЧЕТ	Уличный тренажер "Маятниковый"	шт	1	355357,14	--	355357	--		--	355357
					--	--	--	--	355357	--	
98	СЧЕТ	Уличный тренажер "Шаговый"	шт	2	446633,93	--	893268	--		--	893268
					--	--	--	--	893268	--	
99	СЧЕТ	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1	394928,57	--	394929	--		--	394929
					--	--	--	--	394929	--	
100	СЧЕТ	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1	304464,29	--	304464	--		--	304464
					--	--	--	--	304464	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				9572136	63327	81596	795991	10539462
							1200785	21283	8226429	171337	
Стоимость оборудования			Тенге				8226429				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8226429				
Стоимость монтажных работ			Тенге				839234				
Материалы			Тенге				24672				
Всего заработная плата			Тенге					776323			

		Накладные расходы	Тенге				473557				
		Сметная прибыль	Тенге				105023				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1417814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					776323			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				506474				
Материалы			Тенге				56924				
Всего заработная плата			Тенге					445745			
		Накладные расходы	Тенге				322433				
		Сметная прибыль	Тенге				66313				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				895219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					445745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10539462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					1222068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28732125**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3904985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					562067			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10663196		
		- Перевозка грузов	Тенге				505665				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8226429		
		- Накладные расходы	Тенге							3350837	
		- Сметная прибыль	Тенге							1518941	
		Итого с НДС									**32179980**
		Итого к оплате									**32179980,0**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП