Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Т. Сауранбаева**
(наименование)

Объект : **Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Т. Сауранбаева**
(наименование)

Договор: **№ 37 от 15.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года
на благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Брусчатое покрытие тротуаров									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	103,0140659	1644,72	--	169429	--	--	121989	314732
					1644,72	--	169429	--		23313	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	118,8623837	152,66	68,96	18145	8197	--	10133	30541
					83,70	34,70	9949	4125		2262	
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	180,2746153	516,00	--	93022	--		--	100463
					--	--	--	--		7442	
4	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	180,2746153	823,00	--	148366	--		--	160235
					--	--	--	--		11869	

5	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	180,2746153	355,00	--	63997	--		--	69117
					--	--	--	--		5120	
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	396,2079457	660,53	134,67	261706	53357	103791	131782	424966
					263,90	44,07	104558	17462		31479	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	396,2079457	851,48	134,67	337362	53357	179447	131782	506675
					263,90	44,07	104558	17462		37531	
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	396,2079457	486,29	134,67	192670	53357	34755	131782	350408
					263,90	44,07	104558	17462		25956	
9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	396,2079457	7121,45	126,93	2821575	50289	2323189	435145	3517258
					1130,96	37,41	448097	14823		260538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4106273	218555	2641182	962613	5474395
							941150	71333	--	405510	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4106273				
	Материалы		Тенге				2323903				
	Всего заработная плата		Тенге					1012483			
	Местные материалы		Тенге				317280				
	Транспортные расходы		Тенге				305385				
		Накладные расходы	Тенге				962612				
		Сметная прибыль	Тенге				405511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5474396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1012483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5474396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1012483			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие проездов. Укладка нового покрытия									
10	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	33,7932	336,59	305,44	11374	10322	3	3731	16314
					31,05	122,29	1049	4133		1208	
11	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	57,44844	823,00	--	47280	--		--	51062
					--	--	--	--		3782	
12	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	57,44844	355,00	--	20394	--		--	22026

					--	--	--	--		1632	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24,138	63,48	63,48	1532	1532	--	452	2143
					--	26,03	--	628		159	
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20	м3	16,092	4819,47	1030,56	77555	16584	58702	6584	90871
					140,98	237,89	2269	3828		6731	
15	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	80,46	784,14	186,87	63092	15036	45361	8475	77292
					33,50	64,03	2695	5152		5725	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,072414	114965,11	1779,44	8325	129	8196	72	9068
					--	916,40	--	66		672	
17	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/	80,46	1245,84	43,69	100240	3515	92914	4882	113532
					47,36	8,82	3811	710		8410	
18	1127-0602-1203	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство	м2 покрытия	160,92	134,84	1,45	21698	233	21450	54	23493
					0,09	0,22	15	35		1740	
19	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина	м2 покрытия	80,46	1311,64	43,69	105535	3515	98209	4882	119250
					47,36	8,82	3811	710		8833	
20	1127-0602-1203	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство	м2 покрытия	160,92	146,16	1,45	23521	233	23273	54	25461
					0,09	0,22	15	35		1886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				480547	51099	348108	29186	550512
							13665	15297	--	40778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480547				
	Материалы		Тенге				348109				
	Всего заработная плата		Тенге					28962			
	Транспортные расходы		Тенге				67674				
		Накладные расходы	Тенге				29187				
		Сметная прибыль	Тенге				40779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				550513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28962			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика									
21	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	40,6296	336,59	305,44	13675	12410	3	4486	19614
					31,05	122,29	1262	4969		1453	

22	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	69,07032	823,00	--	56845	--		--	61392
					--	--	--	--		4548	
23	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	40,6296	16,11	13,54	655	550	3	240	966
					2,52	5,68	102	231		72	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики щебеночное. Устройство**	м3 основания	16,25184	5224,91	1583,86	84914	25741	45152	24141	117780
					862,75	734,52	14021	11937		8724	
25	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	677,16	1618,03	29,52	1095663	19992	364653	776709	2022161
					1050,00	12,05	711018	8157		149790	
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	10,83456	43034,00	--	466254	--	466254	--	503555
					--	--	--	--		37300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1718006	58693	876065	805576	2725468
							726403	25294	--	201887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1718006				
	Материалы		Тенге				409811				
	Всего заработная плата		Тенге					751697			
	Местные материалы		Тенге				466254				
	Транспортные расходы		Тенге				56845				
		Накладные расходы	Тенге				805576				
		Сметная прибыль	Тенге				201887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2725469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					751697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2725469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					751697			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
27	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	м3 грунта	70,5312	2018,52	--	142369	--	--	102505	264464
					2018,52	--	142369	--		19590	
28	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	123,4296	516,00	--	63690	--		--	68785
					--	--	--	--		5095	
29	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	123,4296	823,00	--	101583	--		--	109709
					--	--	--	--		8127	

30	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	123,4296	355,00	--	43818	--		--	47323
					--	--	--	--		3505	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,256	152,66	68,96	10420	4707	--	5819	17538
					83,70	34,70	5713	2369		1299	
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или пгс. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,88	4819,47	1030,56	274132	58618	207495	23274	321198
					140,98	237,89	8019	13531		23792	
33	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	227,52	775,97	186,87	176549	42517	126411	23965	216555
					33,50	64,03	7621	14569		16041	
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,204768	114965,11	1779,44	23541	364	23177	203	25643
					--	916,40	--	188		1900	
35	1127-0701-0101	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной	м2 покрытия	227,52	1134,90	2,82	258213	641	216356	44768	327219
					181,15	1,04	41216	236		24238	
36	1127-0701-0102	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения	м2 покрытия	910,08	177,82	--	161832	--	135271	28686	205760
					29,19	--	26561	--		15241	
37	1111-0101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	227,52	1024,67	4,85	233133	1103	92715	131481	393783
					612,32	2,45	139315	558		29169	
38	СТПРАЙС	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм	м2	227,52	12571,43	--	2860251	--	2860251	--	3089072
					--	--	--	--		228820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4349529	107950	3661676	360701	5087049
							370813	31451	--	376817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4349529				
	Материалы		Тенге				801424				
	Всего заработная плата		Тенге					402264			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2860251				
	Транспортные расходы		Тенге				209090				
		Накладные расходы	Тенге				360701				
		Сметная прибыль	Тенге				376818				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				5087048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					402264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5087048				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					402264			
		РАЗДЕЛ 5. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
39	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	46,035	2018,52	--	92923	--	--	66904	172613
					2018,52	--	92923	--		12786	
40	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	80,56125	516,00	--	41570	--		--	44895
					--	--	--	--		3326	
41	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	80,56125	823,00	--	66302	--		--	71606
					--	--	--	--		5304	
42	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	80,56125	355,00	--	28599	--		--	30887
					--	--	--	--		2288	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,55	152,66	68,96	6801	3072	--	3798	11447
					83,70	34,70	3729	1546		848	
44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или пгс. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,125	4819,47	1030,56	178923	38259	135430	15191	209643
					140,98	237,89	5234	8832		15529	
45	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	148,5	775,97	186,87	115232	27750	82508	15642	141343
					33,50	64,03	4974	9509		10470	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13365	114965,11	1779,44	15365	238	15127	132	16737
					--	916,40	--	122		1240	
47	1127-0701-0101	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой	м2 покрытия	148,5	1134,90	2,82	168533	418	141214	29220	213573
					181,15	1,04	26901	154		15820	
48	1127-0701-0102	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения	м2 покрытия	594	177,82	--	105626	--	88290	18723	134297
					29,19	--	17336	--		9948	
49	1111-0101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия	148,5	1025,94	6,12	152353	909	60514	85905	257318
					612,32	3,09	90930	459		19061	

50	СТПРАЙС	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	148,5	14062,50	--	2088281	--	2088281	--	2255344
					--	--	--	--		167063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3060507	70647	2611364	235515	3559703
							242026	20622	--	263683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3060507				
	Материалы		Тенге				523082				
	Всего заработная плата		Тенге					262648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2088281				
	Транспортные расходы		Тенге				136471				
		Накладные расходы	Тенге				235515				
		Сметная прибыль	Тенге				263682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3559703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					262648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3559703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					262648			
		РАЗДЕЛ 6. Закрытие лотков									
51	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	10,13715	13695,17	5418,89	138830	54932	46964	64266	219344
					3643,44	2226,63	36934	22572		16248	
52	2104-0302-0609 РСНБ РК 2015 /прим./	**Плита перекрытия для лотковых каналов, размерами 750 мм х 1480 мм х 100 мм СТ РК 937-92**	шт.	63	23650,00	--	1489950	--	1489950	--	1609146
					--	--	--	--		119196	
53	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Чугунные и металлические решетки. Установка**	шт.	18	1760,60	188,86	31691	3399	1694	27981	64446
					1477,68	92,54	26598	1666		4774	
54	ПРАЙС	**Чугунная решетка**	шт	18	22276,79	--	400982	--		--	400982
					--	--	--	--	400982	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2061453	58332	1538608	92247	2293918
							63532	24237	400982	140218	
	Стоимость оборудования		Тенге				400982				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				400982				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1660471				
	Материалы		Тенге				48657				
	Всего заработная плата		Тенге					87770			

	Местные материалы		Тенге				1489950				
		Накладные расходы	Тенге				92248				
		Сметная прибыль	Тенге				140217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1892936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					87770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2293918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					87770			
		РАЗДЕЛ 7.Наружное освещение									
		Земляные работы									
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,848	1891,43	--	82935	--	--	59713	154061
					1891,43	--	82935	--		11412	
56	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,006912	77,00	--	1	--		--	1
					--	--	--	--		--	
57	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	105,2352	823,00	--	86609	--		--	93537
					--	--	--	--		6929	
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,5772	2269,71	--	14928	--	--	10748	27731
					2269,71	--	14928	--		2054	
59	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	6,264	3731,58	1074,23	23375	6729	10943	8011	33896
					910,46	464,62	5703	2910		2511	
60	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	37,2708	1412,37	--	52640	--	--	37901	97785
					1412,37	--	52640	--		7243	
		Светотехническое оборудование									
61	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	20	5081,20	1966,64	101624	39333	208	55182	169350
					3104,14	727,95	62083	14559		12544	
62	2307-0106-0313	Светильники уличные светодиодные, 4000К, IP67 СТ РК	шт	20	121358,00	--	2427160	--	2427160	--	2621333
					--	--	--	--		194173	
63	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	2981,72	--	29817	--	--	21468	55388

					2981,72	--	29817	--		4103	
64	1133-0304-0201	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и	опора	10	16704,37	6398,50	167044	63985	14980	95025	283034
					8807,92	3070,18	88079	30702		20965	
65	СТ Прайс	Опоры освещения высотой 4м	шт	10	223214,29	--	2232143	--	2232143	--	2410714
					--	--	--	--		178571	
66	СТ Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	10	35000,00	--	350000	--	350000	--	378000
					--	--	--	--		28000	
67	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из пгс. Устройство	м3 основания	0,4	6480,85	1821,44	2592	729	1466	683	3538
					992,16	844,70	397	338		262	
68	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	10	23761,83	--	237618	--	209509	22487	280914
					2810,90	--	28109	--		20808	
		Кабельно-проводниковая продукция									
69	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	72	497,72	203,13	35836	14626	4791	15056	54964
					228,05	62,39	16419	4492		4071	
70	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	230,76	360,15	175,95	83108	40601	3916	36982	129697
					167,23	55,35	38591	12773		9607	
71	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23076	358154,00	--	82648	--	82648	--	89259
					--	--	--	--		6612	
72	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	256025,00	--	18434	--	18434	--	19909
					--	--	--	--		1475	
73	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,022374	167635,62	--	3751	--	35	2824	7101
					166103,70	--	3716	--		526	
74	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,374	665,00	--	14879	--	14879	--	16069
					--	--	--	--		1190	

75	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22,374	128,82	3,94	2882	88	489	1684	4931
					103,04	1,48	2305	33		365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6050023	166091	5371601	367764	6931212
							425724	65808	--	513421	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5333834				
		Материалы	Тенге				9404				
		Всего заработная плата	Тенге					151256			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5110384				
		Накладные расходы	Тенге				108904				
		Сметная прибыль	Тенге				435419				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5878157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					151256			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				701310				
		Материалы	Тенге				236933				
		Всего заработная плата	Тенге					340276			
		Транспортные расходы	Тенге				86609				
		Накладные расходы	Тенге				258862				
		Сметная прибыль	Тенге				76814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1036986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					340276			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14879				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14879				
		Сметная прибыль	Тенге				1190				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6931212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					491531			

РАЗДЕЛ 8.Видеонаблюдение

Земляные работы

76	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,306	301,61	289,92	2807	2698	1	625	3706
					11,59	81,64	108	760		275	
77	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	19,5426	1000,00	--	19543	--		--	21106
					--	--	--	--		1563	

78	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	3,096	3731,58	1074,23	11553	3326	5408	3959	16753
					910,46	464,62	2819	1438		1241	
79	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	6,21	44,19	44,19	274	274	--	77	379
					--	17,12	--	106		28	
80	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,21	22,39	22,39	139	139	--	42	196
					--	9,40	--	58		14	
		Кабельная продукция									
81	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,081	329726,36	78600,78	26708	6367	68	21998	52602
					250279,10	24039,23	20273	1947		3896	
82	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	81,81	65,00	--	5318	--	5318	--	5743
					--	--	--	--		425	
83	1308-0206-2201	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,	м	81	93,10	0,99	7541	80	1499	4314	12803
					73,60	0,37	5962	30		948	
84	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	9	497,72	203,13	4479	1828	599	1882	6870
					228,05	62,39	2052	562		509	
85	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0954	150668,00	--	14374	--	14374	--	15524
					--	--	--	--		1150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				92736	14712	27267	32897	135682
							31213	4901	--	10049	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26394				
	Материалы		Тенге				2098				
	Всего заработная плата		Тенге					8605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14374				
		Накладные расходы	Тенге				6196				
		Сметная прибыль	Тенге				2607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8605			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61024				
	Материалы		Тенге				5478				
	Всего заработная плата		Тенге					27509			
	Транспортные расходы		Тенге				19543				
		Накладные расходы	Тенге				26700				
		Сметная прибыль	Тенге				7018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22

	Сметная заработная плата	Тенге					27509		
Стоимость сантехнических работ		Тенге				5318			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5318			
	Сметная прибыль	Тенге				425			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5743			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				135682			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							29
	Сметная заработная плата	Тенге					36115		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							26757939
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2814527			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					746079		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					258942		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17075871	
	- Перевозка грузов	Тенге				881619			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						400982	
	- Накладные расходы	Тенге							2886499
	- Сметная прибыль	Тенге							1952363
	Итого по акту с НДС:	**Тенге**							29968892
	- в том числе НДС 12%	Тенге							3210953

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП