Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Ч. Айтматова дом 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7 и ул. И. Омарова, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Ч. Айтматова дом 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7 и ул. И. Омарова, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11д** от **04.10.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 09.11.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
		Разборка поребрика и очистка от мусора										
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика**	м	55		775,74	--	42666	--	--	46079	95845
		НР - 108%; СП - 8%				775,74	--	42666	--		7100	
2	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	5,282		745,00	--	3935	--		--	4250
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
3	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	158,46		33,00	--	5229	--		--	5647
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
		Демонтаж асфальтобетонного и брусчатого покрытия										
4	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	0,5		5251,10	1666,55	2626	833	--	1581	4544
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	1792	404		337	
5	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	10,605		745,00	--	7901	--		--	8533
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
6	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	318,15		33,00	--	10499	--		--	11339
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
		Демонтаж ограждений и МАФ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	1,7	85799,89	5581,78	145860	9489	--	94647	259748
		НР - 69%; СП - 8%			80218,11	470,12	136371	799		19241	
8	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	1,7	707,00	--	1202	--		--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
9	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	34	46,00	--	1564	--		--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
10	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	1,7	707,00	--	1202	--		--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**222684**	**10322**	**--**	**142307**	**394191**
							180829	**1203**	**--**	**29200**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76824**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44862**			
	Транспортные расходы		Тенге				**31532**				
		Накладные расходы	Тенге				**47660**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9959**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44862**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**145860**				
	Всего заработная плата		Тенге					**137170**			
		Накладные расходы	Тенге				**94647**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19241**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**259748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137170**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**394191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182032**			
		<u>РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/</u>									
		Бортовой камень									
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,1032	2831,22	--	292	--	--	210	543
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	292	--		40	
12	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	4,08	288,00	--	1175	--		--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
13	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	122,4	33,00	--	4039	--		--	4362
		СП - 8%			--	--	--	--		323	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,4		20,24	16,64	49	40	1	20	74
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	8	19		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,000048	3479,00				0		
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6		7381,68	2012,68	11811	3220	6656	3332	16354
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	1935	1647		1211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,84	3613,00				6648		
16	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бордюр. Установка	м сборных бетонных конструкций	16		5002,65	36,35	80042	581	55893	25745	114250
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	23568	270		8463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	0,944	17312,00				16343		
16.2	247617 С	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,043	0,688	55813,00				38399		
		Поребрик										
17	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	1		2831,22	--	2831	--	--	2038	5259
		НР - 72%; СП - 8%				2831,22	--	2831	--		390	
18	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	1,7		288,00	--	490	--		--	529
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
19	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	51		33,00	--	1683	--		--	1818
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
20	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1		20,24	16,64	20	17	1	8	31
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	4	8		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,00002	3479,00				0		
21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4		7381,68	2012,68	2953	805	1664	833	4089
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	484	412		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,46	3613,00				1662		
22	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м сборных бетонных конструкций	10		3802,69	36,35	38027	364	22933	16091	58447
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	14730	169		4329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	0,59	17312,00				10214		
22.2	295527 С	Камни бортовые 100.20.08	м	1	10	1200,00				12000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**143412**	**5027**	**87148**	**48277**	**207025**
								43852	**2525**	**--**	**15334**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**143412**				
	Материалы		Тенге					**87145**				
	Всего заработная плата		Тенге						**46377**			
	Транспортные расходы		Тенге					**7387**				
		Накладные расходы	Тенге					**48277**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15334**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**207023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46377**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**207023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46377**			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки										
23	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Подъем колодцев до проектной отметки**	**люк**	**7**		**15141,44**	**351,50**	**105990**	**2460**	**54348**	**36345**	**153722**
		НР - 72%; СП - 8%				**7026,03**	**185,30**	**49182**	**1297**		**11387**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,03**	**0,21**	**13570,00**				**2850**		
23.2	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,017**	**0,119**	**51830,00**				**6168**		
23.3	**279218 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м3**	**0,35**	**2,45**	**18502,00**				**45330**		
24	**Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж и монтаж люков**	**люк**	**7**		**12759,75**	**351,50**	**89318**	**2460**	**47230**	**29466**	**128287**
		НР - 72%; СП - 8%				**5661,15**	**185,30**	**39628**	**1297**		**9503**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,02**	**0,14**	**13570,00**				**1900**		
24.2	**279218 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м3**	**0,35**	**2,45**	**18502,00**				**45330**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**195308**	**4920**	**101578**	**65811**	**282009**
								88810	**2594**	**--**	**20890**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**195308**				
	Материалы		Тенге					**101577**				
	Всего заработная плата		Тенге						**91404**			
		Накладные расходы	Тенге					**65811**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20890**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**282009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**60**
		Сметная заработная плата	Тенге						**91404**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**282009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**60**
		Сметная заработная плата	Тенге						**91404**			
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/										
25	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1.3**	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	**м3 грунта**	**12,311922**		**3680,59**	**--**	**45315**	**--**	**--**	**32627**	**84177**
		НР - 72%; СП - 8%				**3680,59**	**--**	**45315**	**--**		**6235**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т		20,9302674	288,00	--	6028	--		--	6510
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
27	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км		20,9302674	33,00	--	691	--		--	746
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		12,311922	20,24	16,64	249	205	1	102	379
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	43	98		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,000246	3479,00				1		
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20	м3		5,86282	6160,78	1191,81	36120	6987	27974	3364	42642
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	1159	1955		3159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,32	7,738922	3613,00				27961		
29.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,410397	30,00				12		
30	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		29,3141	1013,73	228,82	29717	6707	21633	4095	36517
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	1377	2415		2705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	5,980076	3613,00				21606		
30.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,879423	30,00				26		
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0732853	2630,80	2355,96	193	173	20	102	318
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	94		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0025	0,000183	109935,00				20		
32	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		29,3141	1746,05	204,66	51184	5999	44271	2054	57497
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	914	987		4259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	2,811222	15735,00				44235		
32.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000317	109935,00				35		
32.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,029314	30,00				1		
33	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		29,3141	370,88	0,04	10872	1	10710	173	11929
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	161	--		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	0,680087	15735,00				10701		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000082	109935,00				9		
34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		29,3141	1853,98	215,96	54348	6331	47103	2027	60885
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	32,85	914	963		4510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	2,861056	16451,00				47067		
34.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000317	109935,00				35		
34.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,029314	30,00				1		
35	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		29,3141	403,94	0,04	11841	1	11679	173	12976
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	161	--		961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	0,709401	16451,00				11670		
35.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000082	109935,00				9		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					246558	26404	163391	44717	314576
								50044	6512	--	23302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					246558				
	Материалы		Тенге					163388				
	Всего заработная плата		Тенге						56556			
	Транспортные расходы		Тенге					6719				
		Накладные расходы	Тенге					44717				
		Сметная прибыль	Тенге					23302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					314577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						56556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					314577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						56556			
		РАЗДЕЛ 5. Основания и покрытия из брусчатки										
36	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания. Разборка	м3		0,937672	5251,10	1666,55	4924	1562	--	2965	8521
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	3361	757		631	
37	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		11,7209	1013,73	228,82	11882	2682	8650	1637	14601
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	550	966		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	2,391064	3613,00				8639		
37.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,351627	30,00				11		
38	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		11,7209	685,23	180,17	8031	2112	1581	5467	14578
		НР - 108%; СП - 8%				370,09	61,77	4338	724		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	100328 М	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,055	0,644649	2443,00				1575		
38.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	0,234418	30,00				7		
39	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		11,7209	1751,37	155,06	20528	1818	132	18041	41655
		НР - 94%; СП - 8%				1585,06	52,44	18578	615		3086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,0504	2443,00				123		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					45365	8174	10363	28110	79355
								26827	3062	--	5879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					45365				
	Материалы		Тенге					8788				
	Всего заработная плата		Тенге						29889			
	Местные материалы		Тенге					1575				
		Накладные расходы	Тенге					28110				
		Сметная прибыль	Тенге					5879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					79354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						29889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					79354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						29889			
РАЗДЕЛ 6.Спортивная площадка с резиновым покрытием												
40	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1.3	Разработка грунта 2 группы	м3 грунта		7	3680,59	--	25764	--	--	18550	47859
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	25764	--		3545	
41	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т		11,9	288,00	--	3427	--		--	3701
		СП - 8%				--	--	--	--		274	
42	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км		357	33,00	--	11781	--		--	12723
		СП - 8%				--	--	--	--		942	
43	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		7	20,24	16,64	142	117	--	58	216
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	25	56		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,00014	3479,00				0		
44	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		6	77,77	77,77	467	467	--	158	675
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,49	--	219		50	
45	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4	6160,78	1191,81	24643	4767	19085	2295	29093

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	791	1334		2155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,28	30,00				8		
46	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	20		1013,73	228,82	20275	4577	14759	2794	24914
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	939	1648		1845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,6	30,00				18		
47	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,05		115589,01	2355,96	5779	118	5661	69	6316
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	64		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,0515	109935,00				5662		
48	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20		1537,63	3,49	30753	70	25603	5518	39173
		НР - 108%; СП - 8%				254,02	1,46	5080	29		2902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,1	2443,00				244		
48.2	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0714	1,428	16834,00				24039		
48.3	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,012	109935,00				1319		
49	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	80		244,61	--	19569	--	16295	3535	24953
		НР - 108%; СП - 8%				40,92	--	3274	--		1848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0121	0,968	16834,00				16295		
50	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20		543,05	14,08	10861	281	10	10076	22612
		НР - 94%; СП - 8%				528,52	7,42	10570	148		1675	
51	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	16		6608,00	--	105728	--	105728	--	114186
		СП - 8%				--	--	--	--		8458	
52	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	20		6196,66	465,39	123933	9308	67947	52059	190072
		НР - 94%; СП - 8%				2333,92	435,20	46678	8704		14079	
53	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	20		5174,00	--	103480	--	103480	--	111758
		СП - 8%				--	--	--	--		8278	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					486602	19705	358568	95112	628251
								93121	12202	--	46535	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					486602				
Материалы			Тенге					149359				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						105323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					209208				
	Транспортные расходы		Тенге					15208				
		Накладные расходы	Тенге					95112				
		Сметная прибыль	Тенге					46535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					628249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						105323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					628249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						105323			
РАЗДЕЛ 7. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки												
54	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0011196		79596,62	2834,95	89	3	5	56	157
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	81	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000004	647579,00				2		
54.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,001679	268,00				0		
54.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	651547,00				0		
54.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0011196		325908,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
56	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия сеткой заградительной**	м2	291		733,65	11,75	213492	3419	2299	167423	411388
		НР - 80%; СП - 8%				714,00	5,17	207774	1504		30473	
57	Прайс	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	м2.	180		2678,57	--	482143	--	482143	--	520714
		СП - 8%				--	--	--	--		38571	
58	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Подвеска троса**	м	63		43,16	0,35	2719	22	64	2619	5765
		НР - 99%; СП - 8%				41,80	0,19	2633	12		427	
59	Прайс	**Трос d3**	м.	66		321,43	--	21214	--	21214	--	22911
		СП - 8%				--	--	--	--		1697	
60	Прайс	**Талреп**	шт.	9		2678,57	--	24107	--	24107	--	26036
		СП - 8%				--	--	--	--		1929	
61	Прайс	**Зажим для троса**	шт.	36		303,57	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%				--	--	--	--		874	
62	Прайс	**Хомут**	шт.	540		35,71	--	19283	--	19283	--	20826
		СП - 8%				--	--	--	--		1543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					774341	3444	560409	170098	1019994
								210488	1517	--	75555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					774252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2363				
	Всего заработная плата		Тенге					211923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				558041				
		Накладные расходы	Тенге				170042				
		Сметная прибыль	Тенге				75543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					211923			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					82			
		Накладные расходы	Тенге				56				
		Сметная прибыль	Тенге				12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157				
		Сметная заработная плата	Тенге					82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1019994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					212005			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство ливневых стоков									
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков									
63	**Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	**м3**	**10**	**50868,45**	**16154,05**	**508684**	**161541**	**347143**	**80475**	**636291**
		НР - 108%; СП - 8%			--	7451,35	--	74514		47133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	**100560 С**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,46 4,6**	**18210,00**				**83766**		
63.2	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**3,8 38**	**6931,00**				**263378**		
64	**С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**8**	**63685,00**	**--**	**509480**	**--**	**509480**	**--**	**550238**
		СП - 8%			--	--	--	--		40758	
65	**С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0**	**м3**	**9**	**3793,00**	**--**	**34137**	**--**	**34137**	**--**	**36868**
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1052301**	**161541**	**890760**	**80475**	**1223397**
							--	74514	--	90622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052301				
	Материалы		Тенге				347144				
	Всего заработная плата		Тенге					74514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				543617				
		Накладные расходы	Тенге				80475				
		Сметная прибыль	Тенге				90622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1223398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					74514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1223398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					74514			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
66	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Буровые работы в грунте. Глубина 0,7 м**	**яма**	**3**	**7699,86**	**--**	**23100**	**--**	**--**	**16632**	**42910**
		НР - 72%; СП - 8%			**7699,86**	**--**	**23100**	**--**		**3179**	
67	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**0,561**	**288,00**	**--**	**162**	**--**		**--**	**175**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
68	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**16,83**	**33,00**	**--**	**555**	**--**		**--**	**599**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	
69	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,33**	**20,24**	**16,64**	**7**	**6**	**--**	**3**	**10**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,53**	**7,96**	**1**	**3**		**1**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00002 0,000007**	**3479,00**				**0**		
70	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,096**	**7381,68**	**2012,68**	**709**	**193**	**400**	**200**	**982**
		НР - 93%; СП - 8%			**1209,55**	**1029,50**	**116**	**99**		**73**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15 0,1104**	**3613,00**				**399**		
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Установка закладных деталей с анкерными болтами**	**м3**	**0,48**	**21161,30**	**1201,15**	**10157**	**576**	**8740**	**912**	**11955**
		НР - 91%; СП - 8%			**1752,30**	**335,95**	**841**	**161**		**886**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02 0,4896**	**16152,00**				**7908**		
72	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Деталь закладная из толстолистовой стали толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,021195**	**346354,00**	**--**	**7341**	**--**	**7341**	**--**	**7928**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**587**	
73	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и установка закладных деталей**	**т конструкций**	**0,035715**	**219537,29**	**45709,58**	**7841**	**1633**	**186**	**4608**	**13445**
		НР - 69%; СП - 8%			**168623,00**	**18365,02**	**6022**	**656**		**996**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215 0,000768**	**206112,00**				**158**		
74	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,01452**	**578362,00**	**--**	**8398**	**--**	**8398**	**--**	**9070**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**672**	
75	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	**т конструкций**	**0,178581**	**32215,03**	**14409,14**	**5753**	**2574**	**1423**	**1812**	**8170**
		НР - 69%; СП - 8%			**9831,36**	**4874,86**	**1756**	**871**		**605**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000893	587428,00				525		
75.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000714	647579,00				463		
75.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,348233	268,00				93		
75.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000346	439300,00				152		
76	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,17352		598039,00	--	103772	--	103772	--	112074
		СП - 8%				--	--	--	--		8302	
77	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000951		578362,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
78	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,47406		219537,29	45709,58	104074	21669	2468	61164	178457
		НР - 69%; СП - 8%				168623,00	18365,02	79937	8706		13219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,010192	206112,00				2101		
79	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,94812		707,00	--	670	--		--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
80	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18,9624		46,00	--	872	--		--	942
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
81	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,94812		707,00	--	670	--		--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
82	Е12-190101-0601 1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции	18		6041,71	84,36	108751	1518	66559	29862	149702
		НР - 72%; СП - 8%				2259,68	44,47	40674	800		11089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	131587 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	0,09	70572,00				6351		
82.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,026	0,468	70572,00				33028		
82.3	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0189	0,3402	44541,00				15153		
83	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,47406		79703,72	2834,95	37784	1343	2178	23861	66576
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	34263	317		4932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,001564	647579,00				1013		
83.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,71109	268,00				191		
83.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000284	651547,00				185		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,00092	439300,00				404		
84	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0978	598039,00	--	58488	--	58488	--	63167
		СП - 8%			--	--	--	--		4679	
85	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1137	598039,00	--	67997	--	67997	--	73437
		СП - 8%			--	--	--	--		5440	
86	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,08097	578362,00	--	46830	--	46830	--	50576
		СП - 8%			--	--	--	--		3746	
87	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,12507	578362,00	--	72336	--	72336	--	78123
		СП - 8%			--	--	--	--		5787	
88	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01104	578362,00	--	6385	--	6385	--	6896
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
89	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	15	858,00	--	12870	--	12870	--	13900
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
90	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,01743	578362,00	--	10081	--	10081	--	10887
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
91	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	16,8	527,34	--	8859	--	--	6113	16170
		НР - 69%; СП - 8%			527,34	--	8859	--		1198	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,8	108,73	2,75	1827	46	738	724	2755
		НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	1043	6		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,001512	439993,00				665		
93	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м2	33,6	392,71	2,33	13195	78	12333	554	14849
		НР - 69%; СП - 8%			23,33	0,56	784	19		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	149437 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799	т	0,00029 0,009744	1226014,00				11946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				720034	29636	490073	146445	935797
							197396	11638	--	69321	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				564582				
	Материалы		Тенге				88768				
	Всего заработная плата		Тенге					76506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				395048				
	Транспортные расходы		Тенге				2930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				55000				
		Сметная прибыль	Тенге				49569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				669151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					76506			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				155452				
	Материалы		Тенге				6254				
	Всего заработная плата		Тенге					132528			
		Накладные расходы	Тенге				91445				
		Сметная прибыль	Тенге				19752				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				266649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					132528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				935800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					209034			
РАЗДЕЛ 10. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения											
94	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**54226,24** **49873,20**	**3038,57** **1058,81**	**108452** **99746**	**6078** **2118**	**2628**	**62137** **13647**	**184236**
95	**ПРАЙС**	**Каскад турников "Треугольник" СО-2**	**шт**	**1**	**290178,57** **--**	**--** **--**	**290179** **--**	**--** **--**	**290179**	**--** **--**	**290179**
96	**ПРАЙС**	**Уличный тренажер "Твист+диск" УТ-04**	**шт**	**1**	**339285,71** **--**	**--** **--**	**339286** **--**	**--** **--**	**339286**	**--** **--**	**339286**
97	**У86-010209-0106 8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)** *НР - 19229 Тенге; СП - 20039 Тенге*	**комплект**	**1**	**231263,00** **23928,00**	**4571,00** **1672,00**	**231263** **23928**	**4571** **1672**	**202764**	**19229** **20039**	**270531**
98	**У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей** *НР - 5544 Тенге; СП - 12922 Тенге*	**комплект**	**1**	**155982,00** **7254,00**	**304,00** **130,00**	**155982** **7254**	**304** **130**	**148424**	**5544** **12922**	**174448**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1125161** **130928**	**10953** **3920**	**353816** **629464**	**86910** **46608**	**1258679**
	Стоимость оборудования		Тенге				629465				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				629465				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108452				
	Материалы		Тенге				2629				
	Всего заработная плата		Тенге					101864			
		Накладные расходы	Тенге				62137				
		Сметная прибыль	Тенге				13647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				184236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					101864			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				387245				
	Материалы		Тенге				351188				
	Всего заработная плата		Тенге					32984			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				24773				
		Сметная прибыль	Тенге				32961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				444979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					32984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1258680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					134848			
		РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
99	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	4	7699,86	--	30799	--	--	22176	57213
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	30799	--		4238	
100	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,748	288,00	--	215	--		--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
101	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	22,44	33,00	--	741	--		--	800
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
102	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,44	20,24	16,64	9	8	1	4	14
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002 0,000009	3479,00				0		
103	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,072	7381,68	2012,68	531	145	299	150	735
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	87	74		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 0,0828	3613,00				299		
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,18	21161,30	1201,15	3809	216	3278	342	4483
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	315	60		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,1836	16152,00				2966		
105	С3414-102-0301 414-102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка**	т	0,02	731,00	--	15	--		--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
106	С3414-102-0302 414-102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка**	т	0,02	1259,00	--	25	--		--	27
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
107	С3412-201-0116 412-201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	0,3	113,00	--	34	--		--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-140101-0303 1114-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	**шт**	**2**	**40989,08**	**14282,12**	**81978**	**28565**	**140**	**65638**	**159426**
		НР - 99%; СП - 8%			**26636,40**	**6514,30**	**53273**	**13029**		**11809**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	**286164 С**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,18 0,36**	**392,00**				**141**		
109	**Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**60066,85**	**6068,98**	**120134**	**12138**	**3585**	**66649**	**201725**
		НР - 61%; СП - 8%			**52205,40**	**2424,68**	**104411**	**4849**		**14943**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**238290**	**41072**	**7303**	**154959**	**424708**
							188887	**18016**	**--**	**31460**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**120134**				
	Материалы		Тенге				**3585**				
	Всего заработная плата		Тенге					**109260**			
		Накладные расходы	Тенге				**66649**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14943**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**201726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109260**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**118156**				
	Материалы		Тенге				**3717**				
	Всего заработная плата		Тенге					**97643**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1030**				
		Накладные расходы	Тенге				**88310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16517**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**222983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97643**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**424709**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**206903**			
		РАЗДЕЛ 12.Прокладка сетей наружного освещения									
110	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**3**	**1191,18**	**936,77**	**3574**	**2811**	**--**	**1568**	**5553**
		НР - 72%; СП - 8%			**254,41**	**471,58**	**763**	**1415**		**411**	
111	**Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**3**	**19842,97**	**7567,40**	**59529**	**22703**	**4623**	**34745**	**101816**
		НР - 80%; СП - 8%			**10734,24**	**3742,88**	**32203**	**11229**		**7542**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	**150380 С**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**1,4 4,2**	**1063,00**				**4465**		
112	**Прайс**	**Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью**	**шт**	**3**	**22321,43**	**--**	**66964**	**--**	**66964**	**--**	**72321**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5357**	
113	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**3**	**33926,73**	**--**	**101780**	**--**	**91497**	**8227**	**118807**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	--	10283	--		8801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,06	17312,00				52975		
113.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0394	0,1182	325908,00				38522		
114	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45		4972,92	1171,18	2238	527	1212	701	3175
		НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	499	255		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,495	2443,00				1209		
115	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,12		6813,58	2012,68	818	242	431	250	1153
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	145	124		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,138	3119,00				430		
116	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	3		40326,00	--	120978	--	120978	--	130656
		СП - 8%				--	--	--	--		9678	
117	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	6		1448,58	643,78	8692	3862	345	5343	15158
		НР - 72%; СП - 8%				747,47	489,41	4485	2936		1123	
118	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3		95039,00	--	285117	--	285117	--	307926
		СП - 8%				--	--	--	--		22809	
119	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка самонесущих изолированных проводов	км линии	1,6		345001,27	172116,37	552002	275386	--	283702	902560
		НР - 80%; СП - 8%				172884,90	48757,07	276616	78011		66856	
120	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75	км	1,6		215599,00	--	344958	--	344958	--	372555
		СП - 8%				--	--	--	--		27597	
121	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1		6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%				3848,00	1077,37	3848	1077		785	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге					1552918	307840	916236	338082	2042279
								328842	95047	--	151279	
Стоимость монтажных работ			Тенге					81924				
Материалы			Тенге					454				
Всего заработная плата			Тенге						12346			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					66964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				8889				
		Сметная прибыль	Тенге				7265				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12346			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1470994				
	Материалы		Тенге				97763				
	Всего заработная плата		Тенге					411543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751053				
		Накладные расходы	Тенге				329193				
		Сметная прибыль	Тенге				144014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1944201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					411543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2042279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					423889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8810263
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость 12%:	**Тенге**								9867495

Генподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "Деловой Альянс"

Исполнительный директор _____ **Оспанов М.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП