Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: пр. Кабанбай батыра 13, сквер «Триумфальный»**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: пр. Кабанбай батыра 13, сквер «Триумфальный»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9д** от **13.09.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 14.10.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
		Разборка поребрика и очистка от мусора										
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика**	м		45	775,74	--	34908	--	--	37701	78418
		НР - 108%; СП - 8%				775,74	--	34908	--		5809	
2	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т		32,59	745,00	--	24280	--		--	26222
		СП - 8%				--	--	--	--		1942	
3	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км		977,7	33,00	--	32264	--		--	34845
		СП - 8%				--	--	--	--		2581	
		Демонтаж брусчатого покрытия										
4	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции		1,25	5251,10	1666,55	6564	2083	--	3953	11359
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	4481	1010		841	
5	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т		35	745,00	--	26075	--		--	28161
		СП - 8%				--	--	--	--		2086	
6	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км		1050	33,00	--	34650	--		--	37422
		СП - 8%				--	--	--	--		2772	
		Демонтаж МАФ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	0,4	85799,89	5581,78	34320	2233	--	22270	61117
		НР - 69%; СП - 8%			80218,11	470,12	32087	188		4527	
8	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,4	707,00	--	283	--		--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
9	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	8	46,00	--	368	--		--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
10	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,4	707,00	--	283	--		--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Демонтаж мусорной площадки									
11	Е11-460401-0210 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	15	162409,35	79626,00	2436140	1194390	31272	1555669	4311153
		НР - 84%; СП - 8%			80698,53	42767,24	1210478	641509		319345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,26 3,9	5957,00				23232		
11.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2 30	268,00				8040		
12	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены из блоков. Разборка**	м3	15	15625,70	3967,50	234386	59512	--	173743	440780
		НР - 84%; СП - 8%			11658,20	2130,95	174873	31964		32650	
13	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,02456	745,00	--	18	--		--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
14	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	0,7368	33,00	--	24	--		--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2864563	1258218	31272	1793336	5030531
							1456827	674671	--	372631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2830243				
	Материалы		Тенге				31272				
	Всего заработная плата		Тенге					2099223			
	Транспортные расходы		Тенге				118245				
		Накладные расходы	Тенге				1771066				
		Сметная прибыль	Тенге				368104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4969413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					2099223			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34320				
	Всего заработная плата		Тенге					32275			
		Накладные расходы	Тенге				22270				
		Сметная прибыль	Тенге				4527				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5030530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1302
		Сметная заработная плата	Тенге					2131498			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/									
		Бортовой камень									
15	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,0645	2831,22	--	183	--	--	131	340
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	183	--		25	
16	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	2,55	288,00	--	734	--		--	793
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
17	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	76,5	33,00	--	2524	--		--	2726
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
18	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,5	20,24	16,64	30	25	--	12	46
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	5	12		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002 0,00003	3479,00				0		
19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	1	7381,68	2012,68	7382	2013	4159	2082	10221
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	1210	1030		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 1,15	3613,00				4155		
20	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бордюр. Установка**	м сборных бетонных конструкций	10	5002,65	36,35	50026	364	34932	16091	71406
		НР - 108%; СП - 8%			1473,00	16,89	14730	169		5289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059 0,59	17312,00				10214		
20.2	247617 С	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,043 0,43	55813,00				24000		
		Поребрик									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	1	2831,22	--	2831	--	--	2038	5259
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	2831	--		390	
22	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	1,7	288,00	--	490	--		--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
23	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	51	33,00	--	1683	--		--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1		20,24	16,64	20	17	1	8	31
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	4	8		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,00002	3479,00				0		
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,4		7381,68	2012,68	2953	805	1664	833	4089
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	484	412		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,46	3613,00				1662		
26	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м сборных бетонных конструкций	10		3802,69	36,35	38027	364	22933	16091	58447
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	14730	169		4329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	0,59	17312,00				10214		
26.2	295527 С	**Камни бортовые 100.20.08**	м	1	10	1200,00				12000		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					106883	3588	63689	37286	155705
								34177	1800	--	11533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106883				
	Материалы		Тенге					63689				
	Всего заработная плата		Тенге						35977			
	Транспортные расходы		Тенге					5432				
		Накладные расходы	Тенге					37286				
		Сметная прибыль	Тенге					11533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					155702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						35977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					155702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						35977			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство ливневых стоков										
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков										
27	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	м3	8		79807,05	16154,05	638456	129233	277714	314409	1029094
		НР - 108%; СП - 8%				28938,60	7451,35	231509	59611		76229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,46	3,68	18210,00				67013		
27.2	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	3,8	30,4	6931,00				210702		
28	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	8		63685,00	--	509480	--	509480	--	550238
		СП - 8%				--	--	--	--		40758	
29	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0**	м3	7		3793,00	--	26551	--	26551	--	28675

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1174487**	**129233**	**813745**	**314409**	**1608007**
								231509	**59611**	**--**	**119111**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1174487**				
		Материалы	Тенге					**277715**				
		Всего заработная плата	Тенге						**291120**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**536031**				
		Накладные расходы	Тенге					**314409**				
		Сметная прибыль	Тенге					**119111**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1608007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**190**
		Сметная заработная плата	Тенге						**291120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1608007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**190**
		Сметная заработная плата	Тенге						**291120**			
РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки												
30	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Подъем колодцев до проектной отметки**	**люк**	**2**		**15141,44**	**351,50**	**30283**	**703**	**15528**	**10384**	**43921**
		НР - 72%; СП - 8%				**7026,03**	**185,30**	**14052**	**371**		**3253**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,03**	**0,06**	**13570,00**				**814**		
30.2	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,017**	**0,034**	**51830,00**				**1762**		
30.3	**279218 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м3**	**0,35**	**0,7**	**18502,00**				**12951**		
31	**Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж и монтаж люков**	**люк**	**2**		**12759,75**	**351,50**	**25520**	**703**	**13495**	**8419**	**36654**
		НР - 72%; СП - 8%				**5661,15**	**185,30**	**11322**	**371**		**2715**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,02**	**0,04**	**13570,00**				**543**		
31.2	**279218 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м3**	**0,35**	**0,7**	**18502,00**				**12951**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**55803**	**1406**	**29023**	**18803**	**80575**
								25374	**742**	**--**	**5968**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**55803**				
		Материалы	Тенге					**29022**				
		Всего заработная плата	Тенге						**26116**			
		Накладные расходы	Тенге					**18803**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5968**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**80574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**26116**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**80574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**26116**			
РАЗДЕЛ 5. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/												
32	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kзтр=1.3**	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	**м3 грунта**	**10,844988**		**3680,59**	**--**	**39916**	**--**	**--**	**28739**	**74148**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	39916	--		5492	
33	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т		18,4364796	288,00	--	5310	--		--	5735
		СП - 8%				--	--	--	--		425	
34	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км		18,4364796	33,00	--	608	--		--	657
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
35	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		10,844988	20,24	16,64	220	180	2	90	334
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	38	86		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,000217	3479,00				1		
36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20	м3		5,16428	6160,78	1191,81	31816	6155	24640	2963	37561
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	1021	1722		2782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,32	6,81685	3613,00				24629		
36.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,3615	30,00				11		
37	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		25,8214	1013,73	228,82	26176	5908	19055	3607	32166
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	1213	2127		2383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	5,267566	3613,00				19032		
37.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,774642	30,00				23		
38	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0645535	2630,80	2355,96	170	152	18	90	280
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	83		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0025	0,000161	109935,00				18		
39	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		25,8214	1746,05	204,66	45085	5285	38995	1809	50646
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	805	870		3752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	2,476272	15735,00				38964		
39.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000279	109935,00				31		
39.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,025821	30,00				1		
40	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		25,8214	370,88	0,04	9577	1	9434	153	10508
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	142	--		778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	0,599056	15735,00				9426		
40.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000072	109935,00				8		
41	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25,8214		1853,98	215,96	47872	5576	41491	1786	53631
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	32,85	805	848		3973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	2,520169	16451,00				41459		
41.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000279	109935,00				31		
41.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,025821	30,00				1		
42	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	25,8214		403,94	0,04	10430	1	10287	153	11429
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	142	--		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	0,624878	16451,00				10280		
42.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000072	109935,00				8		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					217180	23258	143922	39390	277095
								44082	5736	--	20527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					217180				
	Материалы		Тенге					143922				
	Всего заработная плата		Тенге						49818			
	Транспортные расходы		Тенге					5918				
		Накладные расходы	Тенге					39390				
		Сметная прибыль	Тенге					20527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					277097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						49818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					277097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						49818			
		РАЗДЕЛ 6. Основания и покрытия из брусчатки										
43	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания. Разборка	м3	0,759672		5251,10	1666,55	3989	1266	--	2402	6903
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	2723	614		511	
44	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	9,4959		1013,73	228,82	9626	2172	7008	1327	11829
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	446	782		876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	1,937164	3613,00				6999		
44.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,284877	30,00				9		
45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	9,4959		685,23	180,17	6507	1711	1282	4429	11811
		НР - 108%; СП - 8%				370,09	61,77	3514	587		875	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100328 М	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,055	0,522274	2443,00				1276		
45.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	0,189918	30,00				6		
46	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	9,4959		1751,37	155,06	16631	1472	107	14617	33747
		НР - 94%; СП - 8%				1585,06	52,44	15052	498		2500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,040832	2443,00				100		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**36753**	**6621**	**8397**	**22775**	**64290**
								21735	**2481**	**--**	**4762**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**36753**				
	Материалы		Тенге					**7120**				
	Всего заработная плата		Тенге						**24216**			
	Местные материалы		Тенге					**1276**				
		Накладные расходы	Тенге					**22775**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4762**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**64290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24216**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**64290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24216**			
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка сетей наружного освещения										
47	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4		1191,18	936,77	4765	3747	--	2091	7404
		НР - 72%; СП - 8%				254,41	471,58	1018	1886		548	
48	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4		19842,97	7567,40	79372	30270	6165	46327	135755
		НР - 80%; СП - 8%				10734,24	3742,88	42937	14972		10056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	150380 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,4	5,6	1063,00				5953		
49	Прайс	Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью	шт	4		22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%				--	--	--	--		7143	
50	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	4		33926,73	--	135707	--	121996	10969	158410
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	--	13711	--		11734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,08	17312,00				70633		
50.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0394	0,1576	325908,00				51363		
51	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6		4972,92	1171,18	2984	703	1615	935	4233
		НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	666	340		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 0,66	2443,00				1612		
52	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6813,58	2012,68	1090	322	574	333	1537
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	194	165		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 0,184	3119,00				574		
53	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	4	40326,00	--	161304	--	161304	--	174208
		СП - 8%			--	--	--	--		12904	
54	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	12	1448,58	643,78	17383	7725	688	10687	30315
		НР - 72%; СП - 8%			747,47	489,41	8970	5873		2246	
55	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	95039,00	--	380156	--	380156	--	410568
		СП - 8%			--	--	--	--		30412	
56	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка самонесущих изолированных проводов	км линии	1,3	345001,27	172116,37	448502	223751	--	230508	733330
		НР - 80%; СП - 8%			172884,90	48757,07	224750	63384		54321	
57	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75	км	1,3	215599,00	--	280279	--	280279	--	302701
		СП - 8%			--	--	--	--		22422	
58	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1607096**	**268827**	**1042174**	**305396**	**2065489**
							296094	**87697**	**--**	**152999**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**112937**				
	Материалы		Тенге				**798**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19768**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**89286**				
		Накладные расходы	Тенге				**14233**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10174**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**137344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19768**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1494159**				
	Материалы		Тенге				**130351**				
	Всего заработная плата		Тенге					**364023**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**821739**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				291163				
		Сметная прибыль	Тенге				142825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1928147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					364023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2065491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					383791			
		РАЗДЕЛ 8. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
59	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kзтр=1.3	**Разработка грунта 2 группы**	м3 грунта	12,6	3680,59	--	46375	--	--	33390	86147
		НР - 72%; СП - 8%			3680,59	--	46375	--		6381	
60	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	21,42	288,00	--	6169	--		--	6663
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
61	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	642,6	33,00	--	21206	--		--	22902
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
62	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,6	20,24	16,64	255	209	2	104	388
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	44	100		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002 0,000252	3479,00				1		
63	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	10,8	77,77	77,77	840	840	--	284	1214
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	394		90	
64	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,2	6160,78	1191,81	44358	8581	34353	4131	52368
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	1424	2401		3879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07 0,504	30,00				15		
65	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	36	1013,73	228,82	36494	8237	26566	5029	44845
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	1691	2966		3322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03 1,08	30,00				32		
66	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,09	115589,01	2355,96	10403	212	10191	125	11370
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	116		842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,0927	109935,00				10191		
67	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36		1537,63	3,49	55355	126	46084	9933	70511
		НР - 108%; СП - 8%				254,02	1,46	9145	53		5223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,18	2443,00				440		
67.2	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0714	2,5704	16834,00				43270		
67.3	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,0216	109935,00				2375		
68	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	144		244,61	--	35224	--	29332	6364	44915
		НР - 108%; СП - 8%				40,92	--	5892	--		3327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0121	1,7424	16834,00				29332		
69	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36		543,05	14,08	19550	507	16	18136	40701
		НР - 94%; СП - 8%				528,52	7,42	19027	267		3015	
70	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	28,8		6608,00	--	190310	--	190310	--	205535
		СП - 8%				--	--	--	--		15225	
71	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	36		6196,66	465,39	223080	16754	122305	93707	342130
		НР - 94%; СП - 8%				2333,92	435,20	84021	15667		25343	
72	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	36		5174,00	--	186264	--	186264	--	201165
		СП - 8%				--	--	--	--		14901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					875883	35466	645423	171203	1130854
								167619	21964	--	83767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					875883				
	Материалы		Тенге					268847				
	Всего заработная плата		Тенге						189583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					376574				
	Транспортные расходы		Тенге					27375				
		Накладные расходы	Тенге					171203				
		Сметная прибыль	Тенге					83767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1130853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						189583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1130853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						189583			

РАЗДЕЛ 9. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0003732		79596,62	2834,95	30	1	2	19	53
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	27	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000001	647579,00				1		
73.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,00056	268,00				0		
73.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0	651547,00				0		
73.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000001	439300,00				0		
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003732		325908,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
75	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	65		733,65	11,75	47687	764	513	37397	91891
		НР - 80%; СП - 8%				714,00	5,17	46410	336		6807	
76	Прайс	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	65		2678,57	--	174107	--	174107	--	188036
		СП - 8%				--	--	--	--		13929	
77	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	21		43,16	0,35	906	7	21	873	1921
		НР - 99%; СП - 8%				41,80	0,19	878	4		142	
78	Прайс	Трос d3	м.	23,1		321,43	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
79	Прайс	Талреп	шт.	4		2678,57	--	10714	--	10714	--	11571
		СП - 8%				--	--	--	--		857	
80	Прайс	Зажим для троса	шт.	16		303,57	--	4857	--	4857	--	5246
		СП - 8%				--	--	--	--		389	
81	Прайс	Хомут	шт.	189		35,71	--	6749	--	6749	--	7289
		СП - 8%				--	--	--	--		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					252597	772	204510	38289	314158
								47315	340	--	23272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					252567				
	Материалы		Тенге					535				
	Всего заработная плата		Тенге						47628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					203974				
		Накладные расходы	Тенге					38270				
		Сметная прибыль	Тенге					23268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					314105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						47628			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					30				
	Материалы		Тенге					2				
	Всего заработная плата		Тенге						27			
		Накладные расходы	Тенге					19				
		Сметная прибыль	Тенге					4				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					53				
		Сметная заработная плата	Тенге						27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					314158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						47655			
		РАЗДЕЛ 10. Декоративное ограждение										
82	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,113754		707,00	--	80	--		--	86
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
83	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2,27508		46,00	--	105	--		--	113
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
84	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,113754		707,00	--	80	--		--	86
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
85	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	3		3439,80	--	10319	--	--	7430	19169
		НР - 72%; СП - 8%				3439,80	--	10319	--		1420	
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,027		7381,68	2012,68	199	55	111	56	276
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	33	28		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,03105	3613,00				112		
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,081		21161,30	1201,15	1714	97	1475	154	2017
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	142	27		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,08262	16152,00				1334		
88	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,01065		32215,03	14409,14	343	154	84	108	487
		НР - 69%; СП - 8%				9831,36	4874,86	105	52		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000053	587428,00				31		
88.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000043	647579,00				28		
88.3	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,020768	268,00				6		
88.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000021	439300,00				9		
89	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3		1031,00	--	3093	--	3093	--	3340
		СП - 8%				--	--	--	--		247	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и установка закладных деталей	т конструкций	0,103104		219537,29	45709,58	22635	4713	536	13303	38813
		НР - 69%; СП - 8%				168623,00	18365,02	17386	1894		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002217	206112,00				457		
91	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104		79703,72	2834,95	8218	292	474	5190	14480
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	7452	69		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,00034	647579,00				220		
91.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,154656	268,00				41		
91.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000062	651547,00				40		
91.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0002	439300,00				88		
92	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,042222		598039,00	--	25250	--	25250	--	27270
		СП - 8%				--	--	--	--		2020	
93	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,05826		578362,00	--	33695	--	33695	--	36391
		СП - 8%				--	--	--	--		2696	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003		325908,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
95	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,000462		578362,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
96	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,34		527,34	--	2816	--	--	1943	5140
		НР - 69%; СП - 8%				527,34	--	2816	--		381	
97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34		108,73	2,75	581	15	235	230	876
		НР - 69%; СП - 8%				62,07	0,37	331	2		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000481	439993,00				211		
98	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м2	10,68		392,71	2,33	4194	25	3920	176	4720
		НР - 69%; СП - 8%				23,33	0,56	249	6		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	149437 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799	т	0,00029	0,003097	1226014,00				3797		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					114567	5351	70118	28590	154608
								38833	2078	--	11451	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					83371				
Материалы			Тенге					5741				
Всего заработная плата			Тенге						13953			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**63283**				
	Транспортные расходы		Тенге				**266**				
		Накладные расходы	Тенге				**9989**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13953**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**31196**				
	Материалы		Тенге				**1095**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26958**			
		Накладные расходы	Тенге				**18601**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3984**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**53781**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26958**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**154608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40911**			
		РАЗДЕЛ 11. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения									
99	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3**	**54226,24**	**3038,57**	**162679**	**9115**	**3944**	**93206**	**276355**
		НР - 61%; СП - 8%			**49873,20**	**1058,81**	**149620**	**3176**		**20471**	
100	**ПРАЙС**	**Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4**	**шт**	**1**	**428571,43**	**--**	**428571**	**--**		**--**	**428571**
					--	**--**	**--**	**--**	**428571**	**--**	
101	**ПРАЙС**	**Уличный тренажер "Шпагат" УТ-02**	**шт**	**1**	**229966,07**	**--**	**229966**	**--**		**--**	**229966**
					--	**--**	**--**	**--**	**229966**	**--**	
102	**ПРАЙС**	**Уличный тренажер "Армреслинг" УТ-08**	**шт**	**1**	**339285,71**	**--**	**339286**	**--**		**--**	**339286**
					--	**--**	**--**	**--**	**339286**	**--**	
103	**У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей**	**комплект**	**1**	**155982,00**	**304,00**	**155982**	**304**	**148424**	**5544**	**174448**
		НР - 5544 Тенге; СП - 12922 Тенге			**7254,00**	**130,00**	**7254**	**130**		**12922**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1316484**	**9419**	**152368**	**98750**	**1448626**
							156874	**3306**	**997823**	**33393**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**997823**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**997823**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**162679**				
	Материалы		Тенге				**3943**				
	Всего заработная плата		Тенге					**152796**			
		Накладные расходы	Тенге				**93206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20471**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**276356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152796**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**155982**				
	Материалы		Тенге				**148424**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					7384			
		Накладные расходы	Тенге				5544				
		Сметная прибыль	Тенге				12922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1448627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					160180			
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
104	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2	7699,86	--	15400	--	--	11088	28607
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	15400	--		2119	
105	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,374	288,00	--	108	--		--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
106	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	11,22	33,00	--	370	--		--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
107	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,22	20,24	16,64	4	4	1	2	6
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	1	2		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002 0,000004	3479,00				0		
108	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,036	7381,68	2012,68	266	72	150	75	368
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	44	37		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 0,0414	3613,00				150		
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,09	21161,30	1201,15	1905	108	1639	171	2242
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	158	30		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,0918	16152,00				1483		
110	Е11-140101-0303 1114-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	шт	2	40989,08	14282,12	81978	28565	140	65638	159426
		НР - 99%; СП - 8%			26636,40	6514,30	53273	13029		11809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	286164 С	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	0,18 0,36	392,00				141		
111	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	60066,85	6068,98	120134	12138	3585	66649	201725
		НР - 61%; СП - 8%			52205,40	2424,68	104411	4849		14943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С3414-102-0301 414-102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,02	731,00 --	--	15 --	--		-- 1	16
113	С3414-102-0302 414-102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка** *СП - 8%*	т	0,02	1259,00 --	--	25 --	--		-- 2	27
114	С3412-201-0116 412-201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	0,3	113,00 --	--	34 --	--		-- 3	37
115	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	7699,86 7699,86	--	15400 15400	--	--	11088 2119	28607
116	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,374	288,00 --	--	108 --	--		-- 9	117
117	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км** *СП - 8%*	т·км	11,22	33,00 --	--	370 --	--		-- 30	400
118	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	0,22	20,24 3,53	16,64 7,96	4 1	4 2	1	2 1	6
31.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002 0,000004	3479,00				0		
119	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,036	7381,68 1209,55	2012,68 1029,50	266 44	72 37	150	75 27	368
119.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 0,0414	3613,00				150		
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,09	21161,30 1752,30	1201,15 335,95	1905 158	108 30	1639	171 166	2242
120.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,0918	16152,00				1483		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				238292 188890	41071 18016	7305 --	154959 31462	424711
Стоимость монтажных работ			Тенге				120134				
Материалы			Тенге				3585				
Всего заработная плата			Тенге					109260			
		Накладные расходы	Тенге				66649				
		Сметная прибыль	Тенге				14943				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				201726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					109260			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				118158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3719				
	Всего заработная плата		Тенге					97646			
	Транспортные расходы		Тенге				1030				
		Накладные расходы	Тенге				88310				
		Сметная прибыль	Тенге				16519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					97646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				424713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					206906			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12754650
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость 12%:	**Тенге**								14285208

Генподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "Деловой Альянс"

Исполнительный директор _____ **Оспанов М.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП