Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №49/1 от 27.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

С П Р А В К А №1 от 31.07.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			49/1	27.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 570 861,00	-		-	-	-	-	-	382 592,25	
За отчетный период	**3 570 861,00**	**3 188 268,75**							**382 592,25**	**3 570 861,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

_____Уразбаев М.М.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №49/1 от 27.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объекная смета 2-6. Водоводы от водозаборных сорружений до площадки водопроводных сооружений (скважина 1,2,3,4,5)											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6											
Водоводы от водозаборных сорружений до площадки водопроводных сооружений (скважина 1,2,3,4,5)											
РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД ОТ ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ (СКВАЖИНА 1)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3909,28	200,33	190,45	783140	744522	--	151158	1009042
					9,88	43,83	38618	171324		74744	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	72,8	220,36	209,50	16042	15251	--	3096	20670
					10,87	48,21	791	3510		1531	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим.	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	123,04	2108,20	--	259393	--	--	186763	481848
					2108,20	--	259393	--		35692	
4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	130,32	254,03	241,49	33105	31471	--	6391	42656
					12,54	55,57	1634	7242		3160	

5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	278,48	279,44	265,64	77817	73975	--	15022	100267
					13,80	61,13	3842	17023		7427	
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	12,56	3395,02	--	42641	--	--	30702	79211
					3395,02	--	42641	--		5867	
7	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,96	2618,88	--	7752	--	--	5581	14400
					2618,88	--	7752	--		1067	
8	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2,16	564,75	25,26	1220	55	588	431	1783
					267,02	10,36	577	22		132	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4057,68	34,21	34,21	138800	138800	--	34521	187186
					--	11,82	--	47945		13866	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	450,8	797,04	--	359306	--	--	258700	667446
					797,04	--	359306	--		49440	
		ТРУБОПРОВОД									
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,31232	541897,33	191404,72	169245	59780	6922	117723	309926
					328328,00	52409,12	102543	16368		22957	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2914435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				817097				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1063854			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7510		
		- Накладные расходы	Тенге							810088	
		- Сметная прибыль	Тенге							215883	

		Итого по акту									2 914 435
		в т.ч оборудование									-

		Временыне здания сооружения 2,6%									75 775
		Итого с временными									**2 990 210**
		Дополниетельные затраты в зимнее время 3,63%									108 545
		Итого с зимними									**3 098 755**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**61 975**
		Итого с непредвиденными затратами									**3 160 730**
		- в том числе на 2019г.-75%									**2 370 548**
		- в том числе на 2020г.-25%									**790 183**
		в том числе в ткущих ценах на 2019 год, К=1									**2 370 548**
		в том числе в ткущих ценах на 2020 год, К=1,03485149									**817 722**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020г.									**3 188 269**
		Всего по									3 188 269
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									382 592
		Всего по акту									**3 570 861**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.