Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: пр. Туран 9, 11 ЖК "Изумруд"**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: пр. Туран 9, 11 ЖК "Изумруд"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3д** от **07.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 28.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Разборка поребрика и очистка от мусора										
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика**	м	120		775,74	--	93089	--	--	100536	209115
		НР - 108%; СП - 8%				775,74	--	93089	--		15490	
2	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	91,692		745,00	--	68311	--		--	73776
		СП - 8%				--	--	--	--		5465	
3	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	2750,76		33,00	--	90775	--		--	98037
		СП - 8%				--	--	--	--		7262	
		Демонтаж асфальтобетонного и брусчатого покрытия										
4	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	1,5		5251,10	1666,55	7877	2500	--	4744	13630
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	5377	1212		1010	
5	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	25,625		745,00	--	19091	--		--	20618
		СП - 8%				--	--	--	--		1527	
6	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	768,75		33,00	--	25369	--		--	27399
		СП - 8%				--	--	--	--		2030	
		Демонтаж ограждений и МАФ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	0,1	85799,89	5581,78	8580	558	--	5567	15279
		НР - 69%; СП - 8%			80218,11	470,12	8022	47		1132	
8	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,1	707,00	--	71	--		--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
9	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2	46,00	--	92	--		--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
10	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,1	707,00	--	71	--		--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				313326	3058	--	110847	458107
							106488	1259	--	33935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304746				
	Всего заработная плата		Тенге					99678			
	Транспортные расходы		Тенге				203778				
		Накладные расходы	Тенге				105280				
		Сметная прибыль	Тенге				32803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				442829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					99678			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8580				
	Всего заработная плата		Тенге					8069			
		Накладные расходы	Тенге				5567				
		Сметная прибыль	Тенге				1132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				458108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					107747			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/									
		Бортовой камень									
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,1161	2831,22	--	329	--	--	237	611
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	329	--		45	
12	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	4,59	288,00	--	1322	--		--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
13	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	137,7	33,00	--	4544	--		--	4908
		СП - 8%			--	--	--	--		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,7	20,24	16,64	55	44	1	22	83
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	10	21		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,8	7381,68	2012,68	13287	3623	7487	3748	18398
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	2177	1853		1363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бордюр. Установка**	м сборных бетонных конструкций	18	5002,65	36,35	90048	654	62880	28963	128532
		НР - 108%; СП - 8%			1473,00	16,89	26514	304		9521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Поребрик									
17	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	0,9	2831,22	--	2548	--	--	1835	4733
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	2548	--		351	
18	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	1,53	288,00	--	441	--		--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
19	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	45,9	33,00	--	1515	--		--	1636
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
20	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,9	20,24	16,64	18	15	--	7	27
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	3	7		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,36	7381,68	2012,68	2657	725	1497	750	3679
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	435	371		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м сборных бетонных конструкций	9	3802,69	36,35	34224	327	20640	14482	52602
		НР - 108%; СП - 8%			1473,00	16,89	13257	152		3896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				150988	5388	92505	50044	217113
							45273	2708	--	16083	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150988				
	Материалы		Тенге				92503				
	Всего заработная плата		Тенге					47981			
	Транспортные расходы		Тенге				7821				
		Накладные расходы	Тенге				50044				
		Сметная прибыль	Тенге				16083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					47981			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				217115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					47981			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
23	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Подъем колодцев до проектной отметки**	люк	1	15141,44	351,50	15141	351	7764	5192	21960
		НР - 72%; СП - 8%			7026,03	185,30	7026	185		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Демонтаж и монтаж люков**	люк	1	12759,75	351,50	12760	351	6748	4209	18327
		НР - 72%; СП - 8%			5661,15	185,30	5661	185		1358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				27901	702	14512	9401	40287
							12687	370	--	2985	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27901				
		Материалы	Тенге				14511				
		Всего заработная плата	Тенге					13057			
		Накладные расходы	Тенге				9401				
		Сметная прибыль	Тенге				2985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13057			
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/									
25	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kатр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	м3 грунта	12,44565	3680,59	--	45807	--	--	32981	85091
		НР - 72%; СП - 8%			3680,59	--	45807	--		6303	
26	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	21,157605	288,00	--	6093	--		--	6580
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
27	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	21,157605	33,00	--	698	--		--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,44565	20,24	16,64	252	207	1	103	383
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	44	99		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20**	м3	5,9265	6160,78	1191,81	36512	7063	28277	3400	43105
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	1172	1976		3193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	29,6325	1013,73	228,82	30039	6780	21867	4140	36913
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	1392	2441		2734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0740813	2630,80	2355,96	195	174	21	103	322
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	95		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	29,6325	1746,05	204,66	51740	6065	44751	2076	58121
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	924	998		4305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	29,6325	370,88	0,04	10990	1	10827	175	12059
		НР - 108%; СП - 8%			5,48	--	162	--		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	29,6325	1853,98	215,96	54938	6399	47615	2049	61546
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	32,85	924	973		4559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	29,6325	403,94	0,04	11970	1	11807	175	13117
		НР - 108%; СП - 8%			5,48	--	162	--		972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				249234	26690	165166	45202	317991
							50587	6582	--	23554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249234				
	Материалы		Тенге				165163				
	Всего заработная плата		Тенге					57169			
	Транспортные расходы		Тенге				6792				
		Накладные расходы	Тенге				45202				
		Сметная прибыль	Тенге				23554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				317990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57169			

РАЗДЕЛ 5. Основания и покрытия из брусчатки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка**	м3	0,881344	5251,10	1666,55	4628	1469	--	2787	8008
		НР - 72%; СП - 8%			3584,55	807,85	3159	712		593	
37	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	11,0168	1013,73	228,82	11168	2521	8130	1539	13724
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	517	908		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	11,0168	685,23	180,17	7549	1985	1487	5138	13702
		НР - 108%; СП - 8%			370,09	61,77	4077	681		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	11,0168	1751,37	155,06	19294	1709	123	16958	39152
		НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	17462	578		2900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				42639	7684	9740	26422	74586
							25215	2879	--	5525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42639				
	Материалы		Тенге				8261				
	Всего заработная плата		Тенге					28094			
	Местные материалы		Тенге				1480				
		Накладные расходы	Тенге				26422				
		Сметная прибыль	Тенге				5525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					28094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					28094			
		РАЗДЕЛ 6. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
40	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы**	м3 грунта	11,2	3680,59	--	41223	--	--	29680	76575
		НР - 72%; СП - 8%			3680,59	--	41223	--		5672	
41	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	19,04	288,00	--	5484	--		--	5923
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
42	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	571,2	33,00	--	18850	--		--	20358
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
43	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,2	20,24	16,64	227	186	1	93	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	40	89		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	9,6	77,77	77,77	747	746	--	252	1079
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	350		80	
45	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,4	6160,78	1191,81	39429	7627	30537	3672	46549
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	1265	2134		3448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	32	1013,73	228,82	32439	7322	23614	4470	39862
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	1503	2636		2953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,08	115589,01	2355,96	9247	189	9058	111	10107
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	103		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	32	1537,63	3,49	49204	112	40963	8829	62676
		НР - 108%; СП - 8%			254,02	1,46	8129	47		4643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	128	244,61	--	31310	--	26072	5657	39924
		НР - 108%; СП - 8%			40,92	--	5238	--		2957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	32	543,05	14,08	17378	450	15	16121	36179
		НР - 94%; СП - 8%			528,52	7,42	16913	237		2680	
51	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	**Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей**	кг	25,6	6608,00	--	169165	--	169165	--	182698
		СП - 8%			--	--	--	--		13533	
52	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство**	м2 покрытия	32	6196,66	465,39	198293	14892	108716	83295	304115
		НР - 94%; СП - 8%			2333,92	435,20	74685	13926		22527	
53	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	32	5174,00	--	165568	--	165568	--	178813
		СП - 8%			--	--	--	--		13245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				778564	31524	573709	152180	1005203
							148996	19522	--	74460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				778564				
	Материалы		Тенге				238975				
	Всего заработная плата		Тенге					168518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334733				
	Транспортные расходы		Тенге				24333				
		Накладные расходы	Тенге				152180				
		Сметная прибыль	Тенге				74460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					168518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1005204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					168518			
РАЗДЕЛ 7.Спортивная площадка с резиновым покрытием											
54	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы**	**м3 грунта**	**1,75**	**3680,59**	**--**	**6441**	**--**	**--**	**4638**	**11965**
		НР - 72%; СП - 8%			**3680,59**	**--**	**6441**	**--**		**886**	
55	**С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**2,975**	**288,00**	**--**	**857**	**--**		**--**	**926**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
56	**С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**89,25**	**33,00**	**--**	**2945**	**--**		**--**	**3181**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**236**	
57	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,75**	**20,24**	**16,64**	**35**	**29**	**--**	**14**	**53**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,53**	**7,96**	**6**	**14**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1,5**	**77,77**	**77,77**	**117**	**117**	**--**	**39**	**169**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**36,49**	**--**	**55**		**12**	
59	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1**	**6160,78**	**1191,81**	**6161**	**1192**	**4771**	**574**	**7273**
		НР - 108%; СП - 8%			**197,71**	**333,50**	**198**	**334**		**539**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**5**	**1013,73**	**228,82**	**5069**	**1144**	**3690**	**698**	**6229**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,96**	**82,39**	**235**	**412**		**461**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Подготовка**	**т**	**0,0125**	**115589,01**	**2355,96**	**1445**	**29**	**1416**	**17**	**1579**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	16		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	5	1537,63	3,49	7688	17	6401	1380	9793
		НР - 108%; СП - 8%			254,02	1,46	1270	7		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	20	244,61	--	4892	--	4074	884	6238
		НР - 108%; СП - 8%			40,92	--	818	--		462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	5	543,05	14,08	2715	70	2	2519	5653
		НР - 94%; СП - 8%			528,52	7,42	2643	37		419	
65	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	**Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей**	кг	4	6608,00	--	26432	--	26432	--	28547
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
66	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство**	м2 покрытия	5	6196,66	465,39	30983	2327	16986	13015	47518
		НР - 94%; СП - 8%			2333,92	435,20	11670	2176		3520	
67	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	5	5174,00	--	25870	--	25870	--	27940
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				121650	4925	89642	23778	157064
							23281	3051	--	11635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121650				
	Материалы		Тенге				37340				
	Всего заработная плата		Тенге					26332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52302				
	Транспортные расходы		Тенге				3802				
		Накладные расходы	Тенге				23778				
		Сметная прибыль	Тенге				11635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					26332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				157063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					26332			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки									
68	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0001866	79596,62	2834,95	15	--	2	9	26
		НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	13	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0001866	325908,00	--	61	--	61	--	66
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
70	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия сеткой заградительной**	м2	25	733,65	11,75	18341	293	198	14383	35342
		НР - 80%; СП - 8%			714,00	5,17	17850	129		2618	
71	Прайс	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	м2.	25	2678,57	--	66964	--	66964	--	72321
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
72	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Подвеска троса**	м	18	43,16	0,35	777	6	19	748	1647
		НР - 99%; СП - 8%			41,80	0,19	752	3		122	
73	Прайс	**Трос d3**	м.	19,8	321,43	--	6364	--	6364	--	6873
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
74	Прайс	**Талреп**	шт.	4	2678,57	--	10714	--	10714	--	11571
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
75	Прайс	**Зажим для троса**	шт.	16	303,57	--	4857	--	4857	--	5246
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
76	Прайс	**Хомут**	шт.	162	35,71	--	5785	--	5785	--	6248
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				113878	299	94964	15140	139340
							18615	132	--	10322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113863				
	Материалы		Тенге				216				
	Всего заработная плата		Тенге					18734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94745				
		Накладные расходы	Тенге				15131				
		Сметная прибыль	Тенге				10320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18734			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					13			
		Накладные расходы	Тенге				9				
		Сметная прибыль	Тенге				2				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26				
		Сметная заработная плата	Тенге					13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				139340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18747			

РАЗДЕЛ 9. Устройство ливневых стоков

Разработка грунта учтена в устройстве лотков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	м3	9	79807,05	16154,05	718263	145386	312430	353710	1157731
		НР - 108%; СП - 8%			28938,60	7451,35	260447	67062		85758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	7	63685,00	--	445795	--	445795	--	481459
		СП - 8%			--	--	--	--		35664	
79	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0**	м3	8	3793,00	--	30344	--	30344	--	32772
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1194402	145386	788569	353710	1671962
							260447	67062	--	123850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1194402				
	Материалы		Тенге				312430				
	Всего заработная плата		Тенге					327509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476139				
		Накладные расходы	Тенге				353710				
		Сметная прибыль	Тенге				123850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1671962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					327509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1671962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					327509			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
80	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Буровые работы в грунте. Глубина 0,7 м**	яма	4	7699,86	--	30799	--	--	22176	57213
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	30799	--		4238	
81	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,748	288,00	--	215	--		--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
82	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	22,44	33,00	--	741	--		--	800
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
83	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,44	20,24	16,64	9	8	1	4	14
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,128	7381,68	2012,68	945	258	532	267	1308
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	155	132		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Установка закладных деталей с анкерными болтами**	м3	0,64	21161,30	1201,15	13543	769	11653	1216	15940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1752,30**	**335,95**	**1121**	**215**		**1181**	
86	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Деталь закладная из толстолистовой стали толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02826**	**346354,00**	**--**	**9788**	**--**	**9788**	**--**	**10571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**783**	
87	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и установка закладных деталей**	**т конструкций**	**0,04762**	**219537,29**	**45709,58**	**10454**	**2177**	**247**	**6144**	**17926**
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**168623,00**	**18365,02**	**8030**	**875**		**1328**	
88	**С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,01936**	**578362,00**	**--**	**11197**	**--**	**11197**	**--**	**12093**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**896**	
89	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки ограждения Монтаж**	**т конструкций**	**0,238108**	**32215,03**	**14409,14**	**7671**	**3431**	**1899**	**2416**	**10894**
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**9831,36**	**4874,86**	**2341**	**1161**		**807**	
90	**С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,23136**	**598039,00**	**--**	**138362**	**--**	**138362**	**--**	**149431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11069**	
91	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,001268**	**578362,00**	**--**	**733**	**--**	**733**	**--**	**792**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
92	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,63208**	**219537,29**	**45709,58**	**138765**	**28892**	**3290**	**81552**	**237942**
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**168623,00**	**18365,02**	**106583**	**11608**		**17625**	
93	**С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**1,26416**	**707,00**	**--**	**894**	**--**		**--**	**966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	
94	**С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**25,2832**	**46,00**	**--**	**1163**	**--**		**--**	**1256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93**	
95	**С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**1,26416**	**707,00**	**--**	**894**	**--**		**--**	**966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	
96	**Е12-190101-0601 1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**24**	**6041,71**	**84,36**	**145001**	**2024**	**88745**	**39816**	**199602**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2259,68**	**44,47**	**54232**	**1067**		**14785**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,63208	79703,72	2834,95	50379	1792	2902	31814	88769
		НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	45685	423		6575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,1304	598039,00	--	77984	--	77984	--	84223
		СП - 8%			--	--	--	--		6239	
99	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,1516	598039,00	--	90663	--	90663	--	97916
		СП - 8%			--	--	--	--		7253	
100	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,10796	578362,00	--	62440	--	62440	--	67435
		СП - 8%			--	--	--	--		4995	
101	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,16676	578362,00	--	96448	--	96448	--	104164
		СП - 8%			--	--	--	--		7716	
102	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01472	578362,00	--	8513	--	8513	--	9194
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
103	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	20	858,00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
104	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,02324	578362,00	--	13441	--	13441	--	14516
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
105	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	22,4	527,34	--	11812	--	--	8151	21560
		НР - 69%; СП - 8%			527,34	--	11812	--		1597	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,4	108,73	2,75	2436	61	985	965	3673
		НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	1390	8		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза**	м2	44,8	392,71	2,33	17593	104	16444	738	19798
		НР - 69%; СП - 8%			23,33	0,56	1045	25		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**960043**	**39516**	**653427**	**195259**	**1247727**
							263195	**15518**	**--**	**92425**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**752774**				
Материалы			Тенге				**118357**				
Всего заработная плата			Тенге					**102007**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				526729				
	Транспортные расходы		Тенге				3906				
		Накладные расходы	Тенге				73333				
		Сметная прибыль	Тенге				66090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					102007			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				207269				
	Материалы		Тенге				8340				
	Всего заработная плата		Тенге					176706			
		Накладные расходы	Тенге				121926				
		Сметная прибыль	Тенге				26335				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					176706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1247727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					278713			
РАЗДЕЛ 11. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения											
108	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3**	**54226,24**	**3038,57**	**162679**	**9115**	**3944**	**93206**	**276355**
		НР - 61%; СП - 8%			**49873,20**	**1058,81**	**149620**	**3176**		**20471**	
109	**ПРАЙС**	**Спортивное оборудование "Брусья" СО-5**	**шт**	**1**	**267857,14**	**--**	**267857**	**--**		**--**	**267857**
					--	**--**	**--**	**--**	**267857**	**--**	
110	**ПРАЙС**	**Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4**	**шт**	**1**	**428571,43**	**--**	**428571**	**--**		**--**	**428571**
					--	**--**	**--**	**--**	**428571**	**--**	
111	**ПРАЙС**	**Уличный тренажер "Жим ногами+Диск" УТ-09**	**шт**	**1**	**401785,71**	**--**	**401786**	**--**		**--**	**401786**
					--	**--**	**--**	**--**	**401786**	**--**	
112	**У86-010806-0101 8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)**	**комплект**	**2**	**176964,00**	**2876,00**	**353928**	**5752**	**329406**	**15740**	**399242**
		НР - 7870 Тенге; СП - 14787 Тенге			**9385,00**	**1080,00**	**18770**	**2160**		**29574**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1614821**	**14867**	**333350**	**108946**	**1773811**
							168390	**5336**	**1098214**	**50045**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1098214**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1098214**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**162679**				
	Материалы		Тенге				**3943**				
	Всего заработная плата		Тенге					**152796**			
		Накладные расходы	Тенге				**93206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20471**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**276356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152796**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**353928**				
	Материалы		Тенге				**329406**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					20930			
		Накладные расходы	Тенге				15740				
		Сметная прибыль	Тенге				29574				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				399242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1773812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					173726			
РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке											
113	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	3	7699,86	--	23100	--	--	16632	42910
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	23100	--		3179	
114	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,561	288,00	--	162	--		--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
115	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	16,83	33,00	--	555	--		--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
116	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,33	20,24	16,64	7	6	--	3	10
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	1	3		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,054	7381,68	2012,68	399	109	225	112	552
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	65	56		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,135	21161,30	1201,15	2857	162	2458	257	3363
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	237	45		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-140101-0303 1114-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	шт	1	40989,08	14282,12	40989	14282	71	32819	79713
		НР - 99%; СП - 8%			26636,40	6514,30	26636	6514		5905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	5	60066,85	6068,98	300334	30345	8962	166622	504312
		НР - 61%; СП - 8%			52205,40	2424,68	261027	12123		37356	
121	ПРАЙС	**Детский игровой комплекс ИК-66.1**	шт	1	1703958,21	--	1703958	--		--	1703958
					--	--	--	--	1703958	--	
122	С3414-102-0301 414-102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка**	т	0,03	731,00	--	22	--		--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С3414-102-0302 414-102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка**	т	0,03	1259,00	--	38	--		--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
124	С3412-201-0116 412-201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	0,45	113,00	--	51	--		--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
125	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2	7699,86	--	15400	--	--	11088	28607
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	15400	--		2119	
126	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,374	288,00	--	108	--		--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
127	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	11,22	33,00	--	370	--		--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
128	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,22	20,24	16,64	4	4	1	2	6
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	1	2		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,036	7381,68	2012,68	266	72	150	75	368
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	44	37		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,09	21161,30	1201,15	1905	108	1639	171	2242
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	158	30		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2090525	45088	13506	227781	2367452
							326669	18810	1703958	49149	
	Стоимость оборудования		Тенге				1703958				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1703958				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				300334				
	Материалы		Тенге				8962				
	Всего заработная плата		Тенге					273150			
		Накладные расходы	Тенге				166622				
		Сметная прибыль	Тенге				37356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				504312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					273150			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86233				
	Материалы		Тенге				4543				
	Всего заработная плата		Тенге					72329			
	Транспортные расходы		Тенге				1305				
		Накладные расходы	Тенге				61159				
		Сметная прибыль	Тенге				11793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					72329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2367455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					345479			
РАЗДЕЛ 13.Прокладка сетей наружного освещения											
131	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	4	1191,18	936,77	4765	3747	--	2091	7404
		НР - 72%; СП - 8%			254,41	471,58	1018	1886		548	
132	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	4	19842,97	7567,40	79372	30270	6165	46327	135755
		НР - 80%; СП - 8%			10734,24	3742,88	42937	14972		10056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	Прайс	**Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью**	шт	4	22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%			--	--	--	--		7143	
134	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	4	33926,73	--	135707	--	121996	10969	158410
		НР - 80%; СП - 8%			3427,71	--	13711	--		11734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,6	4972,92	1171,18	2984	703	1615	935	4233
		НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	666	340		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,16	6813,58	2012,68	1090	322	574	333	1537
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	194	165		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	шт.	4	40326,00	--	161304	--	161304	--	174208
		СП - 8%			--	--	--	--		12904	
138	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	8	1448,58	643,78	11589	5150	459	7124	20211
		НР - 72%; СП - 8%			747,47	489,41	5980	3915		1497	
139	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	4	95039,00	--	380156	--	380156	--	410568
		СП - 8%			--	--	--	--		30412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Прокладка самонесущих изолированных проводов**	км линии	0,6	345001,27	172116,37	207001	103270	--	106388	338460
		НР - 80%; СП - 8%			172884,90	48757,07	103731	29254		25071	
141	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75**	км	0,6	215599,00	--	129359	--	129359	--	139708
		СП - 8%			--	--	--	--		10349	
142	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1208881	145771	891025	177713	1497522
							172085	51609	--	110927	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				107143				
	Материалы		Тенге				569				
	Всего заработная плата		Тенге					14820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89286				
		Накладные расходы	Тенге				10670				
		Сметная прибыль	Тенге				9425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				127238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14820			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101738				
	Материалы		Тенге				130351				
	Всего заработная плата		Тенге					208874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670819				
		Накладные расходы	Тенге				167043				
		Сметная прибыль	Тенге				101502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1370283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					208874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1497521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					223694			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10968170
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость 12%:	**Тенге**								12284350

Генподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "Деловой Альянс"

Исполнительный директор _____ **Оспанов М.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП