Форма 4

Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Достык 5, 5/1, 5/2 ЖК «Северное Сияние»**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Достык 5, 5/1, 5/2 ЖК «Северное Сияние»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6д** от **01.07.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.07.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Устройство поребрика /сборные бетонные конструкции/												
		Поребрик										
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**0,8**		**2831,22**	**--**	**2265**	**--**	**--**	**1631**	**4207**
		НР - 72%; СП - 8%				**2831,22**	**--**	**2265**	**--**		**312**	
2	**С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**1,36**		**288,00**	**--**	**392**	**--**		**--**	**423**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
3	**С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**40,8**		**33,00**	**--**	**1346**	**--**		**--**	**1454**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
4	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,8**		**20,24**	**16,64**	**16**	**13**	**--**	**7**	**24**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,53**	**7,96**	**3**	**6**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,32**		**7381,68**	**2012,68**	**2362**	**644**	**1331**	**666**	**3271**
		НР - 93%; СП - 8%				**1209,55**	**1029,50**	**387**	**329**		**242**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поребрик. Установка**	**м сборных бетонных конструкций**	**8**		**3802,69**	**36,35**	**30422**	**291**	**18347**	**12873**	**46758**
		НР - 108%; СП - 8%				**1473,00**	**16,89**	**11784**	**135**		**3464**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**36803**	**948**	**19678**	**15177**	**56137**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							14439	**470**	**--**	**4159**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36803**				
	Материалы		Тенге				**19678**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14909**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1738**				
		Накладные расходы	Тенге				**15177**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4159**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14909**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**56139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14909**			
РАЗДЕЛ 2. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/											
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	**м3 грунта**	**12,6**	**3680,59**	**--**	**46375**	**--**	**--**	**33390**	**86147**
		НР - 72%; СП - 8%			**3680,59**	**--**	**46375**	**--**		**6381**	
8	**С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**21,42**	**288,00**	**--**	**6169**	**--**		**--**	**6663**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**494**	
9	**С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**21,42**	**33,00**	**--**	**707**	**--**		**--**	**764**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
10	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,6**	**20,24**	**16,64**	**255**	**209**	**2**	**104**	**388**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,53**	**7,96**	**44**	**100**		**29**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20**	**м3**	**6**	**6160,78**	**1191,81**	**36965**	**7151**	**28628**	**3442**	**43640**
		НР - 108%; СП - 8%			**197,71**	**333,50**	**1186**	**2001**		**3233**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**30**	**1013,73**	**228,82**	**30412**	**6865**	**22138**	**4191**	**37371**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,96**	**82,39**	**1409**	**2472**		**2768**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,075**	**2630,80**	**2355,96**	**197**	**176**	**21**	**104**	**325**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1284,12**	**--**	**96**		**24**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	30	1746,05	204,66	52382	6139	45307	2102	58842
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	936	1010		4359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	30	370,88	0,04	11126	1	10961	178	12208
		НР - 108%; СП - 8%			5,48	--	164	--		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	30	1853,98	215,96	55619	6479	48204	2075	62309
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	32,85	936	986		4616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	30	403,94	0,04	12118	1	11953	178	13279
		НР - 108%; СП - 8%			5,48	--	164	--		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				252325	27021	167214	45764	321936
							51214	6665	--	23849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252325				
	Материалы		Тенге				167213				
	Всего заработная плата		Тенге					57879			
	Транспортные расходы		Тенге				6876				
		Накладные расходы	Тенге				45764				
		Сметная прибыль	Тенге				23849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				321938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57879			
		РАЗДЕЛ 3. Основания и покрытия из брусчатки									
18	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка**	м3	0,808992	5251,10	1666,55	4248	1349	--	2558	7351
		НР - 72%; СП - 8%			3584,55	807,85	2900	654		545	
19	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	10,1124	1013,73	228,82	10251	2314	7462	1413	12597
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	475	833		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	10,1124	685,23	180,17	6929	1822	1365	4717	12577
		НР - 108%; СП - 8%			370,09	61,77	3742	625		932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	10,1124	1751,37	155,06	17711	1568	114	15566	35939
		НР - 94%; СП - 8%			1585,06	52,44	16029	530		2662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39139	7053	8941	24254	68464
							23146	2642	--	5072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39139				
	Материалы		Тенге				7582				
	Всего заработная плата		Тенге					25788			
	Местные материалы		Тенге				1359				
		Накладные расходы	Тенге				24254				
		Сметная прибыль	Тенге				5072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					25788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					25788			
		РАЗДЕЛ 4. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
22	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы**	м3 грунта	12,801355	3680,59	--	47116	--	--	33924	87523
		НР - 72%; СП - 8%			3680,59	--	47116	--		6483	
23	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	21,7623035	288,00	--	6268	--		--	6769
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
24	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	652,869105	33,00	--	21545	--		--	23269
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
25	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,801355	20,24	16,64	259	213	1	106	394
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	45	102		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	10,97259	77,77	77,77	853	853	--	288	1233
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	400		91	
27	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,31506	6160,78	1191,81	45066	8719	34901	4197	53204
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	1446	2440		3941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	36,5753	1013,73	228,82	37077	8369	26990	5109	45561
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	1718	3013		3375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,0914383	115589,01	2355,96	10569	215	10354	127	11551
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	117		856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	36,5753	1537,63	3,49	56239	127	46821	10092	71637
		НР - 108%; СП - 8%			254,02	1,46	9291	53		5306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	146,3012	244,61	--	35787	--	29800	6466	45633
		НР - 108%; СП - 8%			40,92	--	5987	--		3380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	36,5753	543,05	14,08	19862	515	16	18426	41351
		НР - 94%; СП - 8%			528,52	7,42	19331	271		3063	
33	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	**Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей**	кг	29,26024	6608,00	--	193352	--	193352	--	208820
		СП - 8%			--	--	--	--		15468	
34	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство**	м2 покрытия	36,5753	6196,66	465,39	226645	17022	124259	95205	347597
		НР - 94%; СП - 8%			2333,92	435,20	85364	15918		25748	
35	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	36,5753	5174,00	--	189241	--	189241	--	204380
		СП - 8%			--	--	--	--		15139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				889879	36033	655735	173940	1148922
							170298	22314	--	85104	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				889879				
		Материалы	Тенге				273144				
		Всего заработная плата	Тенге					192612			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				382593				
		Транспортные расходы	Тенге				27812				
		Накладные расходы	Тенге				173940				
		Сметная прибыль	Тенге				85104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1148923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					192612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1148923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					192612			
РАЗДЕЛ 5.Спортивная площадка с покрытием из искусственной травы											
36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,11246	6160,78	1191,81	25336	4902	19621	2359	29911
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	813	1372		2216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	20,5623	1013,73	228,82	20845	4705	15174	2873	25615
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	966	1694		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	20,5623	294,17	110,59	6049	2274	2688	1980	8671
		НР - 108%; СП - 8%			52,88	36,28	1087	746		642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	20,5623	669,83	27,12	13773	558	--	12707	28598
		НР - 94%; СП - 8%			642,71	14,69	13216	302		2118	
40	Прайс	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	20,5623	1383,93	--	28457	--	28457	--	30734
		СП - 8%			--	--	--	--		2277	
41	Прайс	**Полоса для линии разметки, цвет белый**	м	45	1089,29	--	49018	--	49018	--	52939
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
42	Прайс	**Соединительная лента**	м	65	875,00	--	56875	--	56875	--	61425
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
43	Прайс	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг	55	5267,86	--	289732	--	289732	--	312911
		СП - 8%			--	--	--	--		23179	
44	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3 изоляции	0,65	7698,84	1479,33	5004	961	--	4106	9839
		НР - 94%; СП - 8%			6219,51	500,31	4043	325		729	
45	Прайс	**Песок кварцевый, окатанный**	т	1,0725	41964,29	--	45007	--	45007	--	48608
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
46	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3 изоляции	0,65	7698,84	1479,33	5004	961	--	4106	9839
		НР - 94%; СП - 8%			6219,51	500,31	4043	325		729	
47	Прайс	**Резиновый гранулят**	т	0,143	352678,57	--	50433	--	50433	--	54468
		СП - 8%			--	--	--	--		4035	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				595533	14361	557005	28131	673558
							24168	4764	--	49894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				595533				
	Материалы		Тенге				37483				
	Всего заработная плата		Тенге					28932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519522				
		Накладные расходы	Тенге				28131				
		Сметная прибыль	Тенге				49894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				673558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				673558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28932			
РАЗДЕЛ 6. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки											
48	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,000622**	**79596,62**	**2834,95**	**50**	**1**	**4**	**31**	**88**
		НР - 69%; СП - 8%			**72276,60**	**669,71**	**45**	**--**		**6**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000622**	**325908,00**	**--**	**203**	**--**	**203**	**--**	**219**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
50	**Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия сеткой заградительной**	**м2**	**47**	**733,65**	**11,75**	**34482**	**552**	**372**	**27041**	**66445**
		НР - 80%; СП - 8%			**714,00**	**5,17**	**33558**	**243**		**4922**	
51	**Прайс**	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2.**	**47**	**2678,57**	**--**	**125893**	**--**	**125893**	**--**	**135964**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10071**	
52	**Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска троса**	**м**	**21**	**43,16**	**0,35**	**906**	**7**	**21**	**873**	**1921**
		НР - 99%; СП - 8%			**41,80**	**0,19**	**878**	**4**		**142**	
53	**Прайс**	**Трос d3**	**м.**	**23,1**	**321,43**	**--**	**7425**	**--**	**7425**	**--**	**8019**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**594**	
54	**Прайс**	**Талреп**	**шт.**	**9**	**2678,57**	**--**	**24107**	**--**	**24107**	**--**	**26036**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1929**	
55	**Прайс**	**Зажим для троса**	**шт.**	**36**	**303,57**	**--**	**10929**	**--**	**10929**	**--**	**11803**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**874**	
56	**Прайс**	**Хомут**	**шт.**	**189**	**35,71**	**--**	**6749**	**--**	**6749**	**--**	**7289**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**540**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**210744**	**560**	**175703**	**27945**	**257784**
							34481	**247**	**--**	**19094**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**210694**				
	Материалы		Тенге				**392**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34683**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**175306**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				27914				
		Сметная прибыль	Тенге				19088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34683			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					45			
		Накладные расходы	Тенге				31				
		Сметная прибыль	Тенге				6				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87				
		Сметная заработная плата	Тенге					45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				257783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34728			
РАЗДЕЛ 7. Устройство ливневых стоков											
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков									
57	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	м3	13	80015,76	16362,76	1040205	212716	451287	511695	1676052
		НР - 108%; СП - 8%			28938,60	7506,94	376202	97590		124152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	12	63685,00	--	764220	--	764220	--	825358
		СП - 8%			--	--	--	--		61138	
59	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0**	м3	10	3793,00	--	37930	--	37930	--	40964
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1842355	212716	1253437	511695	2542374
							376202	97590	--	188324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1842355				
	Материалы		Тенге				451287				
	Всего заработная плата		Тенге					473792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				802150				
		Накладные расходы	Тенге				511695				
		Сметная прибыль	Тенге				188324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2542374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					473792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2542374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					473792			
РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/											
60	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Буровые работы в грунте. Глубина 0,7 м**	яма	10	7699,86	--	76999	--	--	55439	143033
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	76999	--		10595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	1,87	288,00	--	539	--		--	582
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
62	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	56,1	33,00	--	1851	--		--	1999
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
63	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,1	20,24	16,64	22	19	1	9	34
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	4	9		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,32	7381,68	2012,68	2362	644	1331	666	3271
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	387	329		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Установка закладных деталей с анкерными болтами**	м3	1,6	21161,30	1201,15	33858	1922	29132	3040	39850
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2804	538		2952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Деталь закладная из толстолистовой стали толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,07065	346354,00	--	24470	--	24470	--	26428
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
67	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и установка закладных деталей**	т конструкций	0,11905	219537,29	45709,58	26136	5441	620	15360	44816
		НР - 69%; СП - 8%			168623,00	18365,02	20075	2186		3320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,0484	578362,00	--	27993	--	27993	--	30232
		СП - 8%			--	--	--	--		2239	
69	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,59527	32215,03	14409,14	19177	8577	4748	6040	27235
		НР - 69%; СП - 8%			9831,36	4874,86	5852	2902		2017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,5784	598039,00	--	345906	--	345906	--	373578
		СП - 8%			--	--	--	--		27672	
71	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00317	578362,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
72	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,5802	219537,29	45709,58	346913	72230	8225	203880	594857
		НР - 69%; СП - 8%			168623,00	18365,02	266458	29020		44063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	3,1604	707,00	--	2234	--		--	2413
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
74	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	63,208	46,00	--	2908	--		--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
75	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	3,1604	707,00	--	2234	--		--	2413
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
76	Е12-190101-0601 1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка**	м2 вертикальной проекции	60	6041,71	84,36	362503	5061	221861	99539	499006
		НР - 72%; СП - 8%			2259,68	44,47	135581	2668		36963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,5802	79703,72	2834,95	125948	4480	7257	79536	221923
		НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	114211	1058		16439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,326	598039,00	--	194961	--	194961	--	210558
		СП - 8%			--	--	--	--		15597	
79	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,379	598039,00	--	226657	--	226657	--	244790
		СП - 8%			--	--	--	--		18133	
80	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,2699	578362,00	--	156100	--	156100	--	168588
		СП - 8%			--	--	--	--		12488	
81	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,4169	578362,00	--	241119	--	241119	--	260409
		СП - 8%			--	--	--	--		19290	
82	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0368	578362,00	--	21284	--	21284	--	22987
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
83	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	50	858,00	--	42900	--	42900	--	46332
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
84	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,0581	578362,00	--	33603	--	33603	--	36291
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	56	527,34	--	29531	--	--	20376	53900
		НР - 69%; СП - 8%			527,34	--	29531	--		3993	
86	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	56	108,73	2,75	6089	154	2459	2413	9182
		НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	3476	21		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза**	м2	112	392,71	2,33	43984	261	41110	1846	49497
		НР - 69%; СП - 8%			23,33	0,56	2613	63		3666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2400114**	**98789**	**1633570**	**488144**	**3119325**
							657991	**38794**	**--**	**231062**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1881940**				
		Материалы	Тенге				**295893**				
		Всего заработная плата	Тенге					**255023**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1316826**				
		Транспортные расходы	Тенге				**9766**				
		Накладные расходы	Тенге				**183328**				
		Сметная прибыль	Тенге				**165223**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2230491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**255023**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**518174**				
		Материалы	Тенге				**20848**				
		Всего заработная плата	Тенге					**441762**			
		Накладные расходы	Тенге				**304816**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65839**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**888829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**247**
		Сметная заработная плата	Тенге					**441762**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3119320**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**408**
		Сметная заработная плата	Тенге					**696785**			
		РАЗДЕЛ 9. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения									
88	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	3	54226,24	3038,57	162679	9115	3944	93206	276355
		НР - 61%; СП - 8%			49873,20	1058,81	149620	3176		20471	
89	ПРАЙС	**Спортивное оборудование "Брусья" СО-5**	шт	1	267857,14	--	267857	--		--	267857
					--	--	--	--	267857	--	
90	ПРАЙС	**Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4**	шт	1	428571,43	--	428571	--		--	428571
					--	--	--	--	428571	--	
91	ПРАЙС	**Уличный тренажер "Шпагат" УТ-02**	шт	1	339285,71	--	339286	--		--	339286
					--	--	--	--	339286	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1198393**	**9115**	**3944**	**93206**	**1312069**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							149620	**3176**	**1035714**	**20471**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1035714**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1035714**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**162679**				
	Материалы		Тенге				**3943**				
	Всего заработная плата		Тенге					**152796**			
		Накладные расходы	Тенге				**93206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20471**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**276356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1312070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152796**			
РАЗДЕЛ 10.Прокладка сетей наружного освещения											
92	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**5**	**1191,18**	**936,77**	**5956**	**4684**	**--**	**2614**	**9255**
		НР - 72%; СП - 8%			**254,41**	**471,58**	**1272**	**2358**		**686**	
93	**Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**5**	**19842,97**	**7567,40**	**99215**	**37837**	**7707**	**57908**	**169693**
		НР - 80%; СП - 8%			**10734,24**	**3742,88**	**53671**	**18714**		**12570**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**Прайс**	**Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью**	**шт**	**5**	**22321,43**	**--**	**111607**	**--**	**111607**	**--**	**120536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8929**	
95	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**5**	**33926,73**	**--**	**169634**	**--**	**152495**	**13711**	**198012**
		НР - 80%; СП - 8%			**3427,71**	**--**	**17139**	**--**		**14668**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,75**	**4972,92**	**1171,18**	**3730**	**879**	**2019**	**1169**	**5291**
		НР - 93%; СП - 8%			**1109,94**	**566,25**	**832**	**425**		**392**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	**6813,58**	**2012,68**	**1363**	**403**	**718**	**416**	**1922**
		НР - 93%; СП - 8%			**1209,55**	**1029,50**	**242**	**206**		**142**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	**С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**40326,00**	**--**	**201630**	**--**	**201630**	**--**	**217760**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16130**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	10	1448,58	643,78	14486	6438	573	8906	25263
		НР - 72%; СП - 8%			747,47	489,41	7475	4894		1871	
100	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	5	95039,00	--	475195	--	475195	--	513211
		СП - 8%			--	--	--	--		38016	
101	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Прокладка самонесущих изолированных проводов**	км линии	0,5	345001,27	172116,37	172501	86059	--	88657	282050
		НР - 80%; СП - 8%			172884,90	48757,07	86442	24379		20893	
102	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75**	км	0,5	215599,00	--	107800	--	107800	--	116424
		СП - 8%			--	--	--	--		8624	
103	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1369385	138609	1059855	176927	1670016
							170921	52053	--	123706	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				132361				
	Материалы		Тенге				683				
	Всего заработная плата		Тенге					17294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111607				
		Накладные расходы	Тенге				12452				
		Сметная прибыль	Тенге				11585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				156398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17294			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1237024				
	Материалы		Тенге				162939				
	Всего заработная плата		Тенге					205680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				784625				
		Накладные расходы	Тенге				164475				
		Сметная прибыль	Тенге				112121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1513620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					205680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1670018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					222974			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	1	7699,86	--	7700	--	--	5544	14303
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	7700	--		1060	
105	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,187	288,00	--	54	--		--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
106	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	5,61	33,00	--	185	--		--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
107	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,11	20,24	16,64	2	2	--	1	3
		НР - 72%			3,53	7,96	--	1		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,018	7381,68	2012,68	133	37	74	37	184
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	22	19		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,045	21161,30	1201,15	952	54	819	86	1121
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	79	15		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-140101-0303 1114-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МАФы. Сборка**	шт	1	40989,08	14282,12	40989	14282	71	32819	79713
		НР - 99%; СП - 8%			26636,40	6514,30	26636	6514		5905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	60066,85	6068,98	60067	6069	1793	33324	100863
		НР - 61%; СП - 8%			52205,40	2424,68	52205	2425		7471	
112	ПРАЙС	**Детский игровой комплекс ИК-66.1**	шт	1	1703958,21	--	1703958	--		--	1703958
					--	--	--	--	1703958	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1814040	20444	2757	71811	1900403
							86642	8974	1703958	14552	
		Стоимость оборудования	Тенге				1703958				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1703958				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				60067				
		Материалы	Тенге				1792				
		Всего заработная плата	Тенге					54630			
		Накладные расходы	Тенге				33324				
		Сметная прибыль	Тенге				7471				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				100862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					54630			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50015				
		Материалы	Тенге				965				
		Всего заработная плата	Тенге					40986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				239				
		Накладные расходы	Тенге				38487				
		Сметная прибыль	Тенге				7081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1900403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					95616			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13070991
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость 12%:	**Тенге**								14639510

Генподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "Деловой Альянс"

Исполнительный директор _____ **Оспанов М.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП