Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Е-22 д.3, ЖК «Семейный»**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Е-22 д.3, ЖК «Семейный»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1д** от **02.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 28.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Демонтаж ограждений и МАФ										
1	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	0,4		85799,89	5581,78	34320	2233	--	22270	61117
		НР - 69%; СП - 8%				80218,11	470,12	32087	188		4527	
2	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,4		707,00	--	283	--		--	306
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
3	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	8		46,00	--	368	--		--	397
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
4	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,4		707,00	--	283	--		--	306
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					35254	2233	--	22270	62126
								32087	188	--	4602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					934				
	Транспортные расходы		Тенге					934				
		Сметная прибыль	Тенге					75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1009				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					34320				
	Всего заработная плата		Тенге						32275			
		Накладные расходы	Тенге					22270				
		Сметная прибыль	Тенге					4527				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					61117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**32275**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32275**			
РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/											
		Бортовой камень									
5	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,10965**	**2831,22**	**--**	**310**	**--**	**--**	**224**	**576**
		НР - 72%; СП - 8%			**2831,22**	**--**	**310**	**--**		**43**	
6	**С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**4,335**	**288,00**	**--**	**1248**	**--**		**--**	**1348**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100**	
7	**С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**130,05**	**33,00**	**--**	**4292**	**--**		**--**	**4635**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**343**	
8	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,55**	**20,24**	**16,64**	**52**	**42**	**1**	**21**	**79**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,53**	**7,96**	**9**	**20**		**6**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,7**	**7381,68**	**2012,68**	**12549**	**3421**	**7072**	**3540**	**17376**
		НР - 93%; СП - 8%			**1209,55**	**1029,50**	**2056**	**1750**		**1287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бордюр. Установка**	**м сборных бетонных конструкций**	**17**	**5002,65**	**36,35**	**85045**	**618**	**59386**	**27354**	**121391**
		НР - 108%; СП - 8%			**1473,00**	**16,89**	**25041**	**287**		**8992**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**103496**	**4081**	**66459**	**31139**	**145405**
							27416	**2057**	**--**	**10771**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**103496**				
	Материалы		Тенге				**66457**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29473**			
	Транспортные расходы		Тенге				**5540**				
		Накладные расходы	Тенге				**31139**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29473**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**145406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29473**			
РАЗДЕЛ 3. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	м3 грунта	12,18	3680,59	--	44830	--	--	32277	83276
		НР - 72%; СП - 8%			3680,59	--	44830	--		6169	
12	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	20,706	288,00	--	5963	--		--	6440
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
13	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	20,706	33,00	--	683	--		--	738
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,18	20,24	16,64	247	203	1	101	376
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	43	97		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20**	м3	5,8	6160,78	1191,81	35733	6912	27674	3327	42185
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	1147	1934		3125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	29	1013,73	228,82	29398	6635	21401	4051	36125
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	82,39	1362	2389		2676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0725	2630,80	2355,96	191	171	20	101	315
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	93		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	29	1746,05	204,66	50635	5935	43795	2032	56880
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	905	977		4213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	29	370,88	0,04	10756	1	10596	172	11802
		НР - 108%; СП - 8%			5,48	--	159	--		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	29	1853,98	215,96	53765	6263	46597	2006	60232
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	32,85	905	953		4462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**29**	**403,94**	**0,04**	**11714**	**1**	**11554**	**172**	**12837**
		НР - 108%; СП - 8%			**5,48**	**--**	**159**	**--**		**951**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**243915**	**26121**	**161638**	**44239**	**311206**
							49510	**6443**	**--**	**23053**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**243915**				
	Материалы		Тенге				**161638**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55953**			
	Транспортные расходы		Тенге				**6647**				
		Накладные расходы	Тенге				**44239**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23053**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**311207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55953**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**311207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55953**			
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из брусчатки									
22	**Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания. Разборка**	**м3**	**0,668146**	**5251,10**	**1666,55**	**3509**	**1114**	**--**	**2113**	**6072**
		НР - 72%; СП - 8%			**3584,55**	**807,85**	**2395**	**540**		**450**	
23	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**8,351825**	**1013,73**	**228,82**	**8466**	**1911**	**6163**	**1167**	**10403**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,96**	**82,39**	**392**	**688**		**771**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,351825**	**685,23**	**180,17**	**5723**	**1505**	**1127**	**3895**	**10388**
		НР - 108%; СП - 8%			**370,09**	**61,77**	**3091**	**516**		**769**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**8,351825**	**1751,37**	**155,06**	**14627**	**1295**	**94**	**12856**	**29681**
		НР - 94%; СП - 8%			**1585,06**	**52,44**	**13238**	**438**		**2199**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**32325**	**5825**	**7384**	**20031**	**56544**
							19116	**2182**	**--**	**4189**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32325**				
	Материалы		Тенге				**6262**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21298**			
	Местные материалы		Тенге				**1122**				
		Накладные расходы	Тенге				**20031**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**21298**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**56545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21298**			
РАЗДЕЛ 5. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием											
26	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1.3**	**Разработка грунта 2 группы**	**м3 грунта**	**11,2**	**3680,59**	**--**	**41223**	**--**	**--**	**29680**	**76575**
		НР - 72%; СП - 8%			**3680,59**	**--**	**41223**	**--**		**5672**	
27	**С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**19,04**	**288,00**	**--**	**5484**	**--**		**--**	**5923**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**439**	
28	**С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**571,2**	**33,00**	**--**	**18850**	**--**		**--**	**20358**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1508**	
29	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**11,2**	**20,24**	**16,64**	**227**	**186**	**1**	**93**	**345**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,53**	**7,96**	**40**	**89**		**26**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9,6**	**77,77**	**77,77**	**747**	**746**	**--**	**252**	**1079**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**36,49**	**--**	**350**		**80**	
31	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,4**	**6160,78**	**1191,81**	**39429**	**7627**	**30537**	**3672**	**46549**
		НР - 108%; СП - 8%			**197,71**	**333,50**	**1265**	**2134**		**3448**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**32**	**1013,73**	**228,82**	**32439**	**7322**	**23614**	**4470**	**39862**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,96**	**82,39**	**1503**	**2636**		**2953**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Подготовка**	**т**	**0,08**	**115589,01**	**2355,96**	**9247**	**189**	**9058**	**111**	**10107**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1284,12**	**--**	**103**		**749**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**32**	**1537,63**	**3,49**	**49204**	**112**	**40963**	**8829**	**62676**
		НР - 108%; СП - 8%			**254,02**	**1,46**	**8129**	**47**		**4643**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**128**	**244,61**	**--**	**31310**	**--**	**26072**	**5657**	**39924**
		НР - 108%; СП - 8%			**40,92**	**--**	**5238**	**--**		**2957**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**32**	**543,05**	**14,08**	**17378**	**450**	**15**	**16121**	**36179**
		НР - 94%; СП - 8%			**528,52**	**7,42**	**16913**	**237**		**2680**	
37	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	**Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей**	**кг**	**25,6**	**6608,00**	**--**	**169165**	**--**	**169165**	**--**	**182698**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13533**	
38	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**32**	**6196,66**	**465,39**	**198293**	**14892**	**108716**	**83295**	**304115**
		НР - 94%; СП - 8%			**2333,92**	**435,20**	**74685**	**13926**		**22527**	
39	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**32**	**5174,00**	**--**	**165568**	**--**	**165568**	**--**	**178813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13245**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**778564**	**31524**	**573709**	**152180**	**1005203**
							148996	**19522**	**--**	**74460**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**778564**				
	Материалы		Тенге				**238975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**168518**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**334733**				
	Транспортные расходы		Тенге				**24333**				
		Накладные расходы	Тенге				**152180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74460**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1005204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168518**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1005204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168518**			
		РАЗДЕЛ 6.Спортивная площадка с покрытием из искусственной травы									
40	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**20**	**294,17**	**110,59**	**5883**	**2212**	**2613**	**1926**	**8434**
		НР - 108%; СП - 8%			**52,88**	**36,28**	**1058**	**726**		**625**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	**м2 покрытия**	**20**	**669,83**	**27,12**	**13397**	**543**	**--**	**12359**	**27817**
		НР - 94%; СП - 8%			**642,71**	**14,69**	**12854**	**294**		**2060**	
42	**Прайс**	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	**м2**	**20**	**10312,50**	**--**	**206250**	**--**	**206250**	**--**	**222750**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16500	
43	Прайс	**Полоса для линии разметки, цвет белый**	м	12	1089,29	--	13071	--	13071	--	14117
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
44	Прайс	**Соединительная лента**	м	12	875,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
45	Прайс	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг	12,5	5267,86	--	65848	--	65848	--	71116
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	
46	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3 изоляции	0,2	7698,84	1479,33	1540	296	--	1263	3028
		НР - 94%; СП - 8%			6219,51	500,31	1244	100		224	
47	Прайс	**Песок кварцевый, окатанный**	т	0,198	41964,29	--	8309	--	8309	--	8974
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
48	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3 изоляции	0,12	7698,84	1479,33	924	177	--	758	1817
		НР - 94%; СП - 8%			6219,51	500,31	746	60		135	
49	Прайс	**Резиновый гранулят**	т	0,0264	352678,57	--	9311	--	9311	--	10056
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**335033**	**3228**	**315902**	**16306**	**379449**
							15902	**1180**	--	**28108**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**335033**				
Материалы			Тенге				**2614**				
Всего заработная плата			Тенге					**17082**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**313289**				
		Накладные расходы	Тенге				**16306**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28108**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**379447**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**379447**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17082**			
РАЗДЕЛ 7. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки											
50	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0003732	79596,62	2834,95	30	1	2	19	53
		НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	27	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0003732	325908,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
52	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия сеткой заградительной**	м2	50	733,65	11,75	36682	587	395	28767	70685
		НР - 80%; СП - 8%			714,00	5,17	35700	258		5236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**Прайс**	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2.**	**50**	**2678,57**	**--**	**133928**	**--**	**133928**	**--**	**144642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10714**	
54	**Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска троса**	**м**	**50**	**43,16**	**0,35**	**2158**	**17**	**51**	**2079**	**4575**
		НР - 99%; СП - 8%			**41,80**	**0,19**	**2090**	**9**		**339**	
55	**Прайс**	**Трос d3**	**м.**	**55**	**321,43**	**--**	**17679**	**--**	**17679**	**--**	**19093**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1414**	
56	**Прайс**	**Талреп**	**шт.**	**49**	**2678,57**	**--**	**131250**	**--**	**131250**	**--**	**141750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10500**	
57	**Прайс**	**Зажим для троса**	**шт.**	**196**	**303,57**	**--**	**59500**	**--**	**59500**	**--**	**64260**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4760**	
58	**Прайс**	**Хомут**	**шт.**	**450**	**35,71**	**--**	**16070**	**--**	**16070**	**--**	**17356**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**397419**	**605**	**358997**	**30865**	**462546**
							37817	**267**	**--**	**34263**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**397389**				
	Материалы		Тенге				**445**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**358549**				
		Накладные расходы	Тенге				**30846**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34259**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**462494**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38057**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30**				
	Материалы		Тенге				**2**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27**			
		Накладные расходы	Тенге				**19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**53**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**27**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**462547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38084**			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение детских площадок и палисадника /Тип 1/									
59	**С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,113754**	**707,00**	**--**	**80**	**--**		**--**	**86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
60	**С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**2,27508**	**46,00**	**--**	**105**	**--**		**--**	**113**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
61	**С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**0,113754**	**707,00**	**--**	**80**	**--**		**--**	**86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
62	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	3	3439,80	--	10319	--	--	7430	19169
		НР - 72%; СП - 8%			3439,80	--	10319	--		1420	
63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,027	7381,68	2012,68	199	55	111	56	276
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	33	28		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,081	21161,30	1201,15	1714	97	1475	154	2017
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	142	27		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,01065	32215,03	14409,14	343	154	84	108	487
		НР - 69%; СП - 8%			9831,36	4874,86	105	52		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1031,00	--	3093	--	3093	--	3340
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
67	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и установка закладных деталей**	т конструкций	0,103104	219537,29	45709,58	22635	4713	536	13303	38813
		НР - 69%; СП - 8%			168623,00	18365,02	17386	1894		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,103104	79703,72	2834,95	8218	292	474	5190	14480
		НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	7452	69		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,042222	598039,00	--	25250	--	25250	--	27270
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
70	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**	т	0,05826	578362,00	--	33695	--	33695	--	36391
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003	325908,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
72	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,000462	578362,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
73	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	5,34	527,34	--	2816	--	--	1943	5140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			**527,34**	**--**	**2816**	**--**		**381**	
74	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,34**	**108,73**	**2,75**	**581**	**15**	**235**	**230**	**876**
		НР - 69%; СП - 8%			**62,07**	**0,37**	**331**	**2**		**65**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза**	**м2**	**10,68**	**392,71**	**2,33**	**4194**	**25**	**3920**	**176**	**4720**
		НР - 69%; СП - 8%			**23,33**	**0,56**	**249**	**6**		**350**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**114567**	**5351**	**70118**	**28590**	**154608**
							38833	**2078**	**--**	**11451**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**83371**				
		Материалы	Тенге				**5741**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13953**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**63283**				
		Транспортные расходы	Тенге				**266**				
		Накладные расходы	Тенге				**9989**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7467**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**100827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13953**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**31196**				
		Материалы	Тенге				**1095**				
		Всего заработная плата	Тенге					**26958**			
		Накладные расходы	Тенге				**18601**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3984**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**53781**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26958**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**154608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40911**			
		РАЗДЕЛ 9.Прокладка сетей наружного освещения									
76	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**5**	**1191,18**	**936,77**	**5956**	**4684**	**--**	**2614**	**9255**
		НР - 72%; СП - 8%			**254,41**	**471,58**	**1272**	**2358**		**686**	
77	**Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**5**	**19842,97**	**7567,40**	**99215**	**37837**	**7707**	**57908**	**169693**
		НР - 80%; СП - 8%			**10734,24**	**3742,88**	**53671**	**18714**		**12570**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	**Прайс**	**Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью**	**шт**	**5**	**22321,43**	**--**	**111607**	**--**	**111607**	**--**	**120536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8929**	
79	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**5**	**33926,73**	**--**	**169634**	**--**	**152495**	**13711**	**198012**
		НР - 80%; СП - 8%			**3427,71**	**--**	**17139**	**--**		**14668**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,75	4972,92	1171,18	3730	879	2019	1169	5291
		НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	832	425		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,2	6813,58	2012,68	1363	403	718	416	1922
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	242	206		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	шт.	5	40326,00	--	201630	--	201630	--	217760
		СП - 8%			--	--	--	--		16130	
83	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	10	1448,58	643,78	14486	6438	573	8906	25263
		НР - 72%; СП - 8%			747,47	489,41	7475	4894		1871	
84	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	5	95039,00	--	475195	--	475195	--	513211
		СП - 8%			--	--	--	--		38016	
85	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Прокладка самонесущих изолированных проводов**	км линии	0,25	345001,27	172116,37	86250	43029	--	44328	141025
		НР - 80%; СП - 8%			172884,90	48757,07	43221	12189		10446	
86	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75**	км	0,25	215599,00	--	53900	--	53900	--	58212
		СП - 8%			--	--	--	--		4312	
87	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	1077,37	3848	1077		785	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				**1229234**	**95579**	**1005955**	**132598**	**1470779**
							127700	**39863**	**--**	**108947**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**132361**				
Материалы			Тенге				**683**				
Всего заработная плата			Тенге					**17294**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**111607**				
		Накладные расходы	Тенге				**12452**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11585**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**156398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17294**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1096873**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				162939				
	Всего заработная плата		Тенге					150269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730725				
		Накладные расходы	Тенге				120146				
		Сметная прибыль	Тенге				97362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1314381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					150269			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1470779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					167563			
	РАЗДЕЛ 10. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения										
88	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3**	**54226,24**	**3038,57**	**162679**	**9115**	**3944**	**93206**	**276355**
		НР - 61%; СП - 8%			**49873,20**	**1058,81**	**149620**	**3176**		**20471**	
89	**ПРАЙС**	**Спортивное оборудование "Брусья" СО-5**	**шт**	**1**	**267857,14**	**--**	**267857**	**--**		**--**	**267857**
					--	**--**	**--**	**--**	**267857**	**--**	
90	**ПРАЙС**	**Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4**	**шт**	**1**	**428571,43**	**--**	**428571**	**--**		**--**	**428571**
					--	**--**	**--**	**--**	**428571**	**--**	
91	**ПРАЙС**	**Уличный тренажер "Жим на брусьях" УТ-06**	**шт**	**1**	**401785,71**	**--**	**401786**	**--**		**--**	**401786**
					--	**--**	**--**	**--**	**401786**	**--**	
92	**У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей**	**комплект**	**1**	**155982,00**	**304,00**	**155982**	**304**	**148424**	**5544**	**174448**
		НР - 5544 Тенге; СП - 12922 Тенге			**7254,00**	**130,00**	**7254**	**130**		**12922**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**				**1416875**	**9419**	**152368**	**98750**	**1549017**
							156874	**3306**	**1098214**	**33393**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1098214**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1098214**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**162679**				
	Материалы		Тенге				**3943**				
	Всего заработная плата		Тенге					**152796**			
		Накладные расходы	Тенге				**93206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20471**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**276356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152796**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**155982**				
	Материалы		Тенге				**148424**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7384**			
		Накладные расходы	Тенге				**5544**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**174448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7384**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				**1549018**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					160180			
РАЗДЕЛ 11. Переустановка игрового оборудования на детской игровой площадке											
93	С3414-102-0301 414-102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка**	т	0,03	731,00	--	22	--		--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
94	С3414-102-0302 414-102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка**	т	0,03	1259,00	--	38	--		--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
95	С3412-201-0116 412-201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	0,45	113,00	--	51	--		--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
96	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	3	7699,86	--	23100	--	--	16632	42910
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	23100	--		3179	
97	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,561	288,00	--	162	--		--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
98	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	16,83	33,00	--	555	--		--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
99	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,33	20,24	16,64	7	6	--	3	10
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	1	3		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,054	7381,68	2012,68	399	109	225	112	552
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	65	56		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,135	21161,30	1201,15	2857	162	2458	257	3363
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	237	45		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				27191	277	2683	17004	47729
							23403	104	--	3536	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27191				
Материалы			Тенге				2683				
Всего заработная плата			Тенге					23507			
Транспортные расходы			Тенге				828				
		Накладные расходы	Тенге				17004				
		Сметная прибыль	Тенге				3536				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				47731				17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23507			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12. Устройство ливневых стоков									
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков									
102	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**13**	**79807,05** **28938,60**	**16154,05** **7451,35**	**1037492** **376202**	**210003** **96868**	**451287**	**510915** **123873**	**1672279**
103	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	**м3**	**10**	**63685,00** **--**	**--** **--**	**636850** **--**	**--** **--**	**636850**	**--** **50948**	**687798**
104	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0** *СП - 8%*	**м3**	**12**	**3793,00** **--**	**--** **--**	**45516** **--**	**--** **--**	**45516**	**--** **3641**	**49157**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1719858** **376202**	**210003** **96868**	**1133653** **--**	**510915** **178462**	**2409234**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1719858**				
		Материалы	Тенге				**451287**				
		Всего заработная плата	Тенге					**473070**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**682366**				
		Накладные расходы	Тенге				**510915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**178462**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2409235**				**308**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**473070**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**2409235**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								**308**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**473070**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**8053853**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9020315**
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость 12%:	**Тенге**								

Генподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "Деловой Альянс"

Исполнительный директор _____ **Оспанов М.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП