Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июнь месяц 2022 г.
Дополнительное соглашение №3 от 07.06.2022г. к Договору № 74 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-159, 268-025-011-159, 268-025-055-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	тенге	612 403 004,64	**2021 год**						
				268-025-015-159						
				5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-011-159						
				220 581 653,93	196 275 250,12	182 220 901,39	54 801 075,06	141 474 175,06	42 442 252,52	99 031 922,54
				268-025-055-159						
				386 821 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**612 403 004,64**	**612 403 004,64**	**201 275 250,12**	**183 720 901,39**	**59 801 075,06**	**141 474 175,06**	**42 442 252,52**	**99 031 922,54**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А.Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 "Кеген-Нарынкол" - Комерчи" - км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ										
1	1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия		12000	41,79	39,41	501515	472951	--	130993	683108
		НР - 72%; СП - 8%				2,38	12,78	28564	153371		50601	
2	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		856,6	44,00	--	37690	--		--	40706
		СП - 8%				--	--	--	--		3015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					539205	472951	--	130993	723814
								28564	153371	--	53616	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					539205				
		Всего заработная плата	Тенге						181935			
		Транспортные расходы	Тенге					37690				
		Накладные расходы	Тенге					130993				
		Сметная прибыль	Тенге					53616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					723814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
		Сметная заработная плата	Тенге						181935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					723814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
		Сметная заработная плата	Тенге						181935			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (основная дорога)										
3	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания		29700	825,92	460,73	24529893	13683742	7981424	4855141	31735837
		НР - 72%; СП - 8%				96,46	130,59	2864727	3878525		2350803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,055	1633,5	4873,36				7960634		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных породдля строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004	м3	1800		4873,36	--	8772048	--	8772048	--	9473812
		СП - 8%				--	--	--	--		701764	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2	т	31,68		1882,68	1882,68	59643	59643	--	34728	101921
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	32155		7550	
6	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	32,6304		108644,28	--	3545106	--	3545106	--	3828715
		СП - 8%				--	--	--	--		283609	
7	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36000		119,42	53,52	4298972	1926838	418943	2547867	7394586
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	1953191	405945		547747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,22068	216144,00				47699		
7.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	5,4	25080,00				135432		
7.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00006	2,16	108644,28				234672		
8	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	36000		10,91	0,02	392734	691	156447	254443	698952
		НР - 108%; СП - 8%				6,54	--	235596	--		51774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00004	1,44	108644,28				156448		
9	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	4276,8		14079,06	--	60213324	--	60213324	--	6503 0390
		СП - 8%				--	--	--	--		4817066	
		ОБОЧИНЫ										
		Доставка сфрезерованного материала на трассу										
10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (фрезеровнный материал)	м3 грунта	536		164,76	155,78	88310	83498	100	19539	116478
		НР - 72%; СП - 8%				8,79	41,84	4712	22426		8628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02144	4684,66				100		
11	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	536		44,00	--	23584	--		--	25471
		СП - 8%				--	--	--	--		1887	
12	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС, толщиной 10(5) см	м2 покрытия обочин	10000		207,68	171,85	2076753	1718485	1960	923339	3240099
		НР - 108%; СП - 8%				35,63	49,86	356308	498635		240007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	70	28,00				1960		
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,4		4820,72	--	117626	--	117626	--	127036
		СП - 8%				--	--	--	--		9410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					104117993	17472898	81206978	8635057	121773297
								5414533	4837687	--	9020245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					104117993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				598241				
	Всего заработная плата		Тенге					10252220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3545106				
	Местные материалы		Тенге				77063631				
	Транспортные расходы		Тенге				23584				
		Накладные расходы	Тенге				8635057				
		Сметная прибыль	Тенге				9020244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121773294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7356
		Сметная заработная плата	Тенге					10252220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121773294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7356
		Сметная заработная плата	Тенге					10252220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**122497111**
Всего по смете:											**122 497 111,00**
Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712											**128 626 376,09**
ИТОГО С НДС-12%											**144 061 541,22**
Тендерное снижение											**141 474 175,06**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Накыпбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.