Форма 2В

Заказчик **ТОО "Қарағанды Жарық"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Промстрой -Энерго"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ВЛ110кВ "Шахан-Кирова", 1,2 цепь**
(наименование, адрес)

Договор подряда **№215-6-юр от 03.08.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь 2020 года

Капитальный ремонт ВЛ110кВ "Шахан-Кирова", 1,2 цепь(инв№408647, №408648)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИНВ №408647										
		Подготовительные работы										
2	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м(Верховой осмотр воздушных линий)	маш.-ч	6		11920,44	11920,44	71522,64	71522,64		--	77244,45
		СП - 8%				--	2724,12	--	16344,72		5721,81	
3	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	25		1913,84	--	47845,98	--	--	42104,46	97146,48
		НР - 88%; СП - 8%				1913,84	--	47845,98	--		7196,04	
4	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4		1176,00	--	4704,00	--		--	5080,32
		СП - 8%				--	--	--	--		376,32	
		Ремонт фундаментов опор (48подножников)										
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	93,834		2373,85	--	222747,69	--	--	160378,34	413776,11
		НР - 72%; СП - 8%				2373,85	--	222747,69	--		30650,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1211-0102-0801 РСНБ РК 2015	Ремонт подножников анкерной метопоры с заделкой цементным раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2	43,2	5369,38	0,36	231957,20	15,66	18863,82	153415,96	416203,01
					4932,35	--	213077,72	--		30829,85	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,234	1238,08	--	111716,48	--	--	80435,87	207524,54
					1238,08	--	111716,48	--		15372,19	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	90,234	267,84	147,12	24168,68	13275,41	--	12331,62	39420,32
					120,72	69,09	10893,26	6233,98		2920,02	
		РАЗДЕЛ 2. ИНВ №408648									
		Подготовительные работы									
58	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м *СП - 8%*	маш.-ч	6	11920,44	11920,44	71522,64	71522,64		--	77244,45
					--	2724,12	--	16344,72		5721,81	
59	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 *НР - 88%; СП - 8%*	1 дерево	25	1913,84	--	47845,98	--	--	42104,46	97146,48
					1913,84	--	47845,98	--		7196,04	
60	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	4	1176,00	--	4704,00	--		--	5080,32
					--	--	--	--		376,32	
		Ремонт фундаментов опор (48 подножников)									
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	93,834	2373,85	--	222747,69	--	--	160378,34	413776,11
					2373,85	--	222747,69	--		30650,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1211-0102-0801 РСНБ РК 2015	Ремонт подножников анкерной метопоры с заделкой цементным раствором	м2	43,2	5369,38	0,36	231957,20	15,66	18863,82	153415,96	416203,01
		НР - 72%; СП - 8%			4932,35	--	213077,72	--		30829,85	
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,234	1238,08	--	111716,48	--	--	80435,87	207524,54
		НР - 72%; СП - 8%			1238,08	--	111716,48	--		15372,19	
66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	90,234	267,84	147,12	24168,68	13275,41	--	12331,62	39420,32
		НР - 72%; СП - 8%			120,72	69,09	10893,26	6233,98		2920,02	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2512790,47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1212562,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169627,43			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45157,41			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37727,64		
		- Перевозка грузов	Тенге				9408,00				
		- Накладные расходы	Тенге							897332,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							186132,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по Акту:			2 512 790,47						
		В том числе :									
		Строительно - монтажные работы			2 512 790,47						
		Стоимость оборудования, всего			0						
		Непредвиденные работы и затраты-2%			-						
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 512 790,47						
		НДС			301 534,86						
		Итого с НДС			**2 814 325,33**						

Принял:
ТОО "Қарағанды Жарық"

Технический директор _____ К.А. Конради

Зам.техн. директора по ВЭС _____ А.Н. Бочарников

Зам.техн. директора по РиКС _____ В.А. Канашкин

Начальник ОКС _____ А.Г. Алексеев

Начальник ПТС _____ В.Г. Мокров

Начальник СЛ _____ А.С. Карнаухов

Сдал:
ТОО "Промстрой -Энерго"

Директор _____ Ш.Б. Сиргебаева