Заказчик КСПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Кагам"
Договор № 0992-2/721-17R от 11.09.2017г.
Наименование строительства: РП "Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП-1 в городе Рудный"
Наименование обьекта: ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	4110,37052	87,84	82,93	361041	340853	102684	0,01	30
		м3 грунта		4,91	30,37	20188	124832	59,1	0,03	129
		Накладные расходы -		*24,98*		*102684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,85*				*85707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,13*				*16976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*37098*				
		Сметная стоимость				*500823*				
		Вытесненный грунт								
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	555,014479	136,02	127,89	75491	70980	20012	0,01	7
		м3 грунта		8,13	42,22	4511	23434	59,1	0,04	21
		Накладные расходы -		*36,06*		*20012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,76*				*16516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,30*				*3496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,77*		*7640*				
		Сметная стоимость				*103143*				
3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	999,026062	209,39	--	209186	--	7949	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,96*		*7949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,96*				*7949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,39*		*17371*				
		Сметная стоимость				*234506*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			238,07	1347,27	--	320744	--	208951	1,85	440
		м3 грунта		1347,27	--	320744	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,69*		*208951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,00*		*42376*				
		Сметная стоимость				*572071*				
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	175,5	2229,01	118,68	391191	20828	100139	1,02	179
		м3 основания		724,49	29,30	127147	5143	62,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*570,59*		*100139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*468,10*				*82152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,49*				*17987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,97*		*39306*				
		Сметная стоимость				*530636*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1357653	432660			656
			Тенге			472590	153409			156
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1357653				
	Материалы -		Тенге			243216				
	Всего заработная плата -		Тенге				625999			
	Транспортные расходы -		Тенге			209186				
		Накладные расходы -	Тенге			439735				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					373934		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65801		
		Сметная прибыль -	Тенге			143791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1941178				812
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				625999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1941178				812
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				625999			

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

6	ООО "БТ СВАП" стр.7	**Трубы стальные электросварные D 273Х6,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя**								
			2000	14128,61	--	28257226	--	1073775	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*536,89*		*1073775*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*536,89*				*1073775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173,24*		*2346480*				
		Сметная стоимость				*31677481*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			28257226	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**28257226**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**28257226**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1073775**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2346480**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31677481**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**31677481**				

РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

7	**23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			1089,0137	**5739,41**	--	**6250296**	--	**237511**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*237511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*218,10*				*237511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,60*		*519025*				
		Сметная стоимость				*7006832*				
8	**ТОО "ЗГО" стр.9**	**Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-200-UFG-T**								
			2	**11607142,86**	--	**23214286**	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*441071,43*		*882143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*441071,43*				*882143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*963857,14*		*1927714*				
		Сметная стоимость				*26024143*				
9	**ТОО "ЗГО" стр.9**	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-15-2ВУ1**								
			1	**2410714,29**	--	**2410714**	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91607,14*		*91607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*91607,14*				*91607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200185,71*		*200186*				
		Сметная стоимость				*2702507*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**31875296**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**25625000**				
	Накладные расходы -		Тенге			**973750**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**2127900**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**28726650**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6250296**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6250296**				
		Накладные расходы -	Тенге			**237511**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**519025**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7006832**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**35733482**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**61490175**	**432660**			**656**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**472590**	**153409**			**156**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**25625000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**973750**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2127900**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**28726650**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1357653**				
		Материалы -	Тенге			**243216**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**625999**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**209186**				
		Накладные расходы -	Тенге			**439735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**373934**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**65801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**143791**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1941178**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**812**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625999**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**34507523**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**34507523**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1311286**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2865505**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**38684313**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**40625491**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			**528 131**				
		Итого	**Тенге**			**41 153 622**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**Тенге**			**1 358 070**				
			Тенге							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**			**71 238 342**				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г.-100%, К=1	**Тенге**			**71 238 341,93**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ К 2017г К=0,99972729713	**Тенге**			**71 218 915,03**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**8 546 269,80**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**79 765 184,84**				

Заказчик:

Первый Заместитель директора КСПФ АО "КазТрансГазАймак"

Жангалиев А.Ж.

Технадзор ТОО "GasTehnology"

Абишев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кагам"

Денисов Д.С.

Заказчик КСПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Кагам"
Договор № 0992-2/721-17R от 11.09.2017г.
Наименование строительства: РП "Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП-1 в городе Рудный"
Наименование обьекта: Восстановление и закрепление трассы трубопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК 8.02-03-2002 т.17 п.1	**Восстановление трассы**	11,7665	20778,18	--	244487	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	РДС РК 8.02-03-2002 т.17 п.2	**Закрепление трассы**	11,7665	13488,11	--	158708	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**403194**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**403194**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**403194**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**403194**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**							
		Итого	**Тенге**			**403 194**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**Тенге**							
			Тенге							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**			**403 194**				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г.-100%, К=1	**Тенге**			**403 194,00**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ К 2017г К=0,99972729713	**Тенге**			**403 084,05**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**48 370,09**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**451 454,13**				

Заказчик:

Первый Заместитель директора КСПФ АО "КазТрансГазАймак"

Жангалиев А.Ж.

Технадзор ТОО "Gas Tehnology"

Абишев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кагам"

Денисов Д.С.

Заказчик КСПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Кагам"
Договор № 0992-2/721-17R от 11.09.2017г.
Наименование строительства: РП "Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП-1 в городе Рудный"
Наименование обьекта: Снятие и хранение растительного слоя

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСКРЫТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ								
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**9354,5**	**34,29**	**34,29**	**320734**	**320734**	**68896**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**9,88**	**--**	**92440**	**59,1**	**0,01**	**82**
		Накладные расходы -		***7,37***		***68896***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,33***		***31170***				
		Сметная стоимость				***420800***				
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**9354,5**	**28,83**	**28,83**	**269708**	**269708**	**57935**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**8,31**	**--**	**77734**	**59,1**	**0,01**	**69**
		Накладные расходы -		***6,19***		***57935***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,80***		***26211***				
		Сметная стоимость				***353855***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**590441**	**590441**			**--**
			Тенге			**--**	**170174**			**152**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**590441**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**170174**			
		Накладные расходы -	Тенге			**126831**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**57382**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**774654**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**152**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170174**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**774654**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			**10 071**				
		Итого	**Тенге**			**784 725**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**Тенге**			**25 896**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	Тенге			810 620				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г.-100%, К=1	Тенге			810 620,41				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ К 2017г К=0,99972729713	Тенге			810 399,35				
		НДС (12%)	Тенге			97 247,92				
		Общая стоимость строительства	Тенге			907 647,27				

Заказчик:

Первый заместитель директора КСПФ АО "КазТрансГазАймак"

Жангалиев А.Ж.

Технадзор ТОО "Gas Tehnology"

Абишев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каган"

Денисов Д.С.

Заказчик КСПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Кагам"
Договор № 0992-2/721-17R от 11.09.2017г.
Наименование строительства: РП "Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП-1 в городе Рудный"
Наименование обьекта: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**								
			3837,10566	87,84	82,93	337038	318192	95857	0,01	28
		м3 грунта		4,91	30,37	18846	116533	59,1	0,03	121
		Накладные расходы -		*24,98*		*95857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*34632*				
		Сметная стоимость				*467527*				
		Вытесненный грунт								
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			943,994345	136,02	127,89	128399	120725	34037	0,01	12
		м3 грунта		8,13	42,22	7673	39858	59,1	0,04	35
		Накладные расходы -		*36,06*		*34037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,77*		*12995*				
		Сметная стоимость				*175431*				
3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**								
			1699,18982	209,39	--	355793	--	13520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,96*		*13520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,39*		*29545*				
		Сметная стоимость				*398858*				
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			131,88	1347,27	--	177677	--	115749	1,85	244
		м3 грунта		1347,27	--	177677	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*877,69*		*115749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,00*		*23474*				
		Сметная стоимость				*316901*				
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			131,88	2229,01	118,68	293962	15651	75250	1,02	135
		м3 основания		724,49	29,30	95545	3864	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*570,59*		*75250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,97*		*29537*				
		Сметная стоимость				*398749*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1292869**	**454569**			**418**
			Тенге			**299742**	**160255**			**161**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1292869**				
	Материалы -		Тенге			**182765**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**459997**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**355793**				
		Накладные расходы -	Тенге			**334414**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**130183**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1757466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**459997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1757466**				
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
			2,1145	220654,60	61151,83	466574	129306	258966	194,00	410
		км трубопровода		156839,30	20149,48	331637	42606	62,1	26,83	57
		Накладные расходы -		*122471,49*		*258966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27450,09*		*58043*				
		Сметная стоимость				*783583*				
7	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			2455,31	1452,51	--	3566362	--	135522	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,20*		*135522*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,62*		*296151*				
		Сметная стоимость				*3998034*				
8	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**								
			138	863,23	13,15	119126	1814	67509	0,84	116
		м трубы, уложенной в футляре		706,61	1,42	97512	196	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*489,20*		*67509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,19*		*14931*				
		Сметная стоимость				*201566*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,002	501853,96	140013,39	1004	280	520	360,00	1
		км трубопровода		324352,80	49427,85	649	99	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*260008,71*		*520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60949,01*		*122*				
		Сметная стоимость				*1646*				
10	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			2,008	2725,47	--	5473	--	208	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,57*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,32*		*454*				
		Сметная стоимость				*6135*				
11	11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,0305	397244,00	78747,50	12116	2402	6863	328,00	10
		км трубопровода		295521,44	30120,92	9013	919	62,1	32,85	1
		Накладные расходы -		*225003,69*		*6863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49779,81*		*1518*				
		Сметная стоимость				*20497*				
12	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			30,622	2400,68	--	73514	--	2794	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,23*		*2794*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,35*		*6105*				
		Сметная стоимость				*82412*				
13	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,166	Концы футляра диаметром 133/800 мм. Заделка битумом и прядью								
			3	3801,75	376,55	11405	1130	2447	1,33	4
		футляр		1034,12	6,95	3102	21	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*815,54*		*2447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,38*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14960*				
14	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка								
			0,1055	261921,57	71032,67	27633	7494	15617	236,00	25
		км трубопровода		190794,20	23403,41	20129	2469	62,1	31,17	3
		Накладные расходы -		*148024,37*		*15617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32795,68*		*3460*				
		Сметная стоимость				*46710*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			106,555	3500,49	--	372995	--	14174	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,02*		*14174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,68*		*30973*				
		Сметная стоимость				*418142*				
16	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,175	Концы футляра диаметром 140/800 мм. Заделка битумом и прядью								
			9	4007,87	396,97	36071	3573	7738	1,40	13
		футляр		1090,19	7,33	9812	66	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*859,75*		*7738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,41*		*3505*				
		Сметная стоимость				*47313*				
17	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,0298	491822,05	161652,67	14656	4817	7954	352,00	10
		км трубопровода		317144,96	67927,18	9451	2024	62,1	78,46	2
		Накладные расходы -		*266905,97*		*7954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60698,24*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24419*				
18	АО "АТЗ" стр.6	Трубы стальные электросварные D 108x4,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя								
			31,124	4083,55	--	127096	--	4830	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,17*		*4830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,10*		*10554*				
		Сметная стоимость				*142480*				
19	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
			1,2	863,23	13,15	1036	16	587	0,84	1
		м трубы, уложенной в футляре		706,61	1,42	848	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*489,20*		*587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,19*		*130*				
		Сметная стоимость				*1753*				
20	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка								
			0,0012	501853,96	140013,39	602	168	312	360,00	--
		км трубопровода		324352,80	49427,85	389	59	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*260008,71*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60949,01*		*73*				
		Сметная стоимость				*987*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80								
			1,2048	3225,72	--	3886	--	148	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,58*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,86*		*323*				
		Сметная стоимость				*4356*				
22	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,169	890424,85	426301,93	150482	72045	67882	458,00	77
		км трубопровода		412648,84	157989,94	69738	26700	62,1	173,46	29
		Накладные расходы -		*401668,76*		*67882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103367,49*		*17469*				
		Сметная стоимость				*235833*				
23	АО "АТЗ" стр.6	Трубы стальные электросварные D 219Х4,5 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя								
			243,972	9025,17	--	2201888	--	83672	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,96*		*83672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*749,45*		*182845*				
		Сметная стоимость				*2468405*				
24	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр								
			74	1019,03	13,86	75408	1026	38811	0,90	66
		м трубы, уложенной в футляре		751,81	1,76	55634	130	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*524,47*		*38811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,48*		*9138*				
		Сметная стоимость				*123357*				
25	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка								
			0,01	915975,58	405597,70	9160	4056	4167	504,00	5
		км трубопровода		454093,92	138364,14	4541	1384	62,1	145,33	1
		Накладные расходы -		*416704,35*		*4167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106614,39*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14393*				
26	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			10,04	8110,77	--	81432	--	3094	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*308,21*		*3094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,52*		*6762*				
		Сметная стоимость				*91289*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка								
			0,064	1098974,46	482611,26	70334	30887	32264	615,00	39
		км трубопровода		554102,70	163195,62	35463	10445	62,1	169,27	11
		Накладные расходы -		*504130,10*		*32264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128248,36*		*8208*				
		Сметная стоимость				*110806*				
28	23-010201-0250 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			64,256	9766,23	--	627539	--	23846	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,12*		*23846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,99*		*52111*				
		Сметная стоимость				*703496*				
29	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,471	Концы футляра диаметром 377/800 мм. Заделка битумом и прядью								
			2	10786,89	1068,42	21574	2137	4628	3,76	8
		футляр		2934,16	19,72	5868	39	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*2313,97*		*4628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,07*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28298*				
30	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,1935	982842,61	442833,13	190180	85688	88963	544,00	105
		км трубопровода		490133,12	165173,36	94841	31961	62,1	181,41	35
		Накладные расходы -		*459757,26*		*88963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115407,99*		*22331*				
		Сметная стоимость				*301474*				
31	ООО "БТ СВАП" стр.7	Трубы стальные электросварные D 273Х6,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя								
			227,908	14128,61	--	3220024	--	122361	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*536,89*		*122361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173,24*		*267391*				
		Сметная стоимость				*3609776*				
32	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр								
			33,5	1155,36	17,85	38705	598	17917	0,91	30
		м трубы, уложенной в футляре		759,35	2,26	25438	76	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*534,84*		*17917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,22*		*4530*				
		Сметная стоимость				*61152*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка								
			0,002	915975,58	405597,70	1832	811	833	504,00	1
		км трубопровода		454093,92	138364,14	908	277	62,1	145,33	--
		Накладные расходы -		*416704,35*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106614,39*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
34	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			2,008	8110,77	--	16286	--	619	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*308,21*		*619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,52*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18257*				
35	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка								
			0,0315	1098974,46	482611,26	34618	15202	15880	615,00	19
		км трубопровода		554102,70	163195,62	17454	5141	62,1	169,27	5
		Накладные расходы -		*504130,10*		*15880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128248,36*		*4040*				
		Сметная стоимость				*54538*				
36	23-010201-0250 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			31,626	9766,23	--	308867	--	11737	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,12*		*11737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,99*		*25648*				
		Сметная стоимость				*346252*				
37	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,072	1445917,77	691805,36	104106	49810	47991	775,00	56
		км трубопровода		698259,50	250545,16	50275	18039	62,1	270,61	19
		Накладные расходы -		*666542,46*		*47991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168996,82*		*12168*				
		Сметная стоимость				*164265*				
38	ООО "БТ СВАП" стр.7	Трубы стальные электросварные D 426X7,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя								
			77,308	26241,70	--	2028693	--	77090	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*997,18*		*77090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2179,11*		*168463*				
		Сметная стоимость				*2274246*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр								
			5	1436,78	17,48	7184	87	2982	1,00	5
		м трубы, уложенной в футляре		837,21	3,18	4186	16	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*596,31*		*2982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,65*		*813*				
		Сметная стоимость				*10979*				
40	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка								
			0,005	1581803,25	744564,67	7909	3723	3542	857,00	4
		км трубопровода		772139,86	233472,61	3861	1167	62,1	241,28	1
		Накладные расходы -		*708324,31*		*3542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183210,20*		*916*				
		Сметная стоимость				*12367*				
41	23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
			5,02	20991,92	--	105379	--	4004	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*797,69*		*4004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1743,17*		*8751*				
		Сметная стоимость				*118134*				
42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			27	842,15	515,22	22738	13911	9476	0,41	11
		шт.		326,93	167,91	8827	4533	62,1	0,23	6
		Накладные расходы -		*350,97*		*9476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,45*		*2577*				
		Сметная стоимость				*34791*				
43	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Переходник полиэтилен/сталь ПЭ90/СТ 89х4,5 "Georg Fischer"								
			4	6428,57	--	25714	--	977	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*244,29*		*977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,83*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28826*				
44	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, с закладным нагревательным элементом								
			13	5803,57	--	75446	--	2867	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*220,54*		*2867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,93*		*6265*				
		Сметная стоимость				*84578*				
45	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, с закладным нагревательным элементом								
			5	5803,57	--	29018	--	1103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*220,54*		*1103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,93*		*2410*				
		Сметная стоимость				*32530*				
46	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, с закладным нагревательным элементом								
			5	2678,57	--	13393	--	509	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15014*				
47	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее								
			2,137	13973,82	12319,40	29862	26327	5219	6,30	13
		км кабеля		1654,41	2647,68	3535	5658	42,8	2,71	6
		Накладные расходы -		*2442,27*		*5219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1313,29*		*2806*				
		Сметная стоимость				*37888*				
48	ТОО "НПО Протэкт" стр.12	Сигнальная лента ЛСГ-200 "Осторожно ГАЗ"								
			9	2941,96	--	26478	--	1006	--	--
		рул.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,79*		*1006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,30*		*2199*				
		Сметная стоимость				*29683*				
49	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			2259	209,55	94,82	473382	214189	142048	0,11	248
		м кабеля		92,09	31,52	208038	71209	42,8	0,04	90
		Накладные расходы -		*62,88*		*142048*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,79*		*49234*				
		Сметная стоимость				*664664*				
50	23-060112-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012								
			2,259	107907,16	--	243762	--	9263	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4100,47*		*9263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8960,61*		*20242*				
		Сметная стоимость				*273267*				
51	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
			1	1241,12	758,61	1241	759	518	0,61	1
		шт.		482,50	247,35	483	247	62,1	0,33	--
		Накладные расходы -		*517,62*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,70*		*141*				
		Сметная стоимость				*1899*				
52	23-020302-3309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	3001,09	--	3001	--	114	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,04*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,21*		*249*				
		Сметная стоимость				*3364*				
53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,2054	608618,48	289389,26	125010	59441	56668	312,70	64
		т фасонных частей		301483,45	90639,50	61925	18617	62,1	94,30	19
		Накладные расходы -		*275889,17*		*56668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70760,61*		*14534*				
		Сметная стоимость				*196212*				
54	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			5	1264,12	--	6321	--	240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,04*		*240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,97*		*525*				
		Сметная стоимость				*7086*				
55	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			9	7280,96	--	65529	--	2490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,68*		*2490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604,61*		*5441*				
		Сметная стоимость				*73461*				
56	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			6	13965,37	--	83792	--	3184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,68*		*3184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1159,68*		*6958*				
		Сметная стоимость				*93934*				
57	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка								
			0,624	411831,77	257599,26	256983	160742	96771	147,70	92
		т фасонных частей		142402,00	73906,38	88859	46118	62,1	74,55	47
		Накладные расходы -		*155081,56*		*96771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45353,07*		*28300*				
		Сметная стоимость				*382054*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	23-020101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			8	31019,49	--	248156	--	9430	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1178,74*		*9430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2575,86*		*20607*				
		Сметная стоимость				*278193*				
59	11-240207-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы двухлинзовые диаметром до 100 мм. Установка								
			2	10005,35	2185,46	20011	4371	3572	1,86	4
		компенсатор		1580,46	600,27	3161	1201	62,1	0,56	1
		Накладные расходы -		*1785,90*		*3572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*943,30*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25469*				
60	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Линзовый компенсатор Ду 100								
			2	34000,00	--	68000	--	2584	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1292,00*		*2584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2823,36*		*5647*				
		Сметная стоимость				*76231*				
61	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
			4	15000,40	63,99	60002	256	3772	0,60	2
		фланец		578,48	--	2314	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*942,90*		*3772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,46*		*5102*				
		Сметная стоимость				*68875*				
62	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Опорное кольцо-спейсер Ду 90								
			72	1263,39	--	90964	--	3457	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,01*		*3457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,91*		*7554*				
		Сметная стоимость				*101974*				
63	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Опорное кольцо-спейсер Ду 200								
			55	2633,93	--	144866	--	5505	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,09*		*5505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,72*		*12030*				
		Сметная стоимость				*162401*				
64	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Опорное кольцо-спейсер Ду 250								
			29	3000,00	--	87000	--	3306	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,00*		*3306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,12*		*7224*				
		Сметная стоимость				*97530*				
65	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			6	3997,32	1375,06	23984	8250	11408	2,74	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2240,83	473,29	13445	2840	62,1	0,48	3
		Накладные расходы -		*1901,41*		*11408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*471,90*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38224*				
66	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Ковер	6	7321,43	--	43929	--	1669	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*278,21*		*1669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*607,97*		*3648*				
		Сметная стоимость				*49246*				
67	11-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,004	150951,26	110422,56	604	442	210	46,30	--
		км трубопровода		40528,71	31837,81	162	127	62,1	28,37	--
		Накладные расходы -		*52383,46*		*210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16266,78*		*65*				
		Сметная стоимость				*879*				
68	11-220601-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,012	432608,33	374573,14	5191	4495	1687	68,30	1
		км трубопровода		58035,19	134516,94	696	1614	62,1	130,41	2
		Накладные расходы -		*140557,84*		*1687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45853,29*		*550*				
		Сметная стоимость				*7428*				
69	11-220601-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,005	768252,16	686876,47	3841	3434	1007	98,30	--
		км трубопровода		81375,69	185897,81	407	929	62,1	182,05	1
		Накладные расходы -		*201477,54*		*1007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77578,38*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
70	11-220601-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,015	125205,78	203,45	1878	3	1280	151,00	2
		км трубопровода		125002,33	50,23	1875	1	62,1	0,06	--
		Накладные расходы -		*85366,45*		*1280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16845,78*		*253*				
		Сметная стоимость				*3411*				
71	11-220601-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,032	600073,44	536855,01	19202	17179	5446	74,40	2
		км трубопровода		63218,42	165440,66	2023	5294	62,1	162,08	5
		Накладные расходы -		*170195,98*		*5446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61621,55*		*1972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26620*				
72	ИП "Шинкарев С.Н." стр.11	**Полимерно-липкие ленты типа "Полилен" 40-ЛИ-63 (2 слоя)**								
			230,21	1696,43	--	390535	--	14840	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,46*		*14840*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,87*		*32430*				
		Сметная стоимость				*437805*				
73	ИП "Шинкарев С.Н." стр.11	**Полимерная обертка типа "Полилен" 40-ОБ-63 (1 слой)**								
			102,07	1696,43	--	173154	--	6580	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,46*		*6580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,87*		*14379*				
		Сметная стоимость				*194113*				
74	ИП "Шинкарев С.Н." стр.11	**Полимерная грунтовка НК-50**								
			15,99	848,21	--	13563	--	515	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,23*		*515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,44*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15205*				
75	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			59	842,15	515,22	49687	30398	20707	0,41	24
		шт.		326,93	167,91	19289	9906	62,1	0,23	13
		Накладные расходы -		*350,97*		*20707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,45*		*5632*				
		Сметная стоимость				*76026*				
76	21-130801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем до DN 325, шириной 450 мм**								
			51	4053,42	--	206724	--	7856	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,03*		*7856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,60*		*17166*				
		Сметная стоимость				*231746*				
77	21-130801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 426, шириной 450 мм**								
			8	6494,55	--	51956	--	1974	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,79*		*1974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539,31*		*4314*				
		Сметная стоимость				*58245*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
			76	11137,85	10324,70	846477	784677	179625	0,96	73
		стык		803,72	2380,63	61083	180928	58,7	2,12	161
		Накладные расходы -		*2363,48*		*179625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,11*		*82088*				
		Сметная стоимость				*1108190*				
79	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5 /1 лист 3,0х4,0								
			10,2916667	302,95	--	3118	--	118	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,51*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,16*		*259*				
		Сметная стоимость				*3495*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18175662	1745943			1564
			Тенге			1326870	493059			522
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			747006				
	Материалы -		Тенге			51154				
	Всего заработная плата -		Тенге				288440			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243762				
		Накладные расходы -	Тенге			156530				
		Сметная прибыль -	Тенге			72283				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			975819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				288440			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3704092				
	Материалы -		Тенге			217841				
	Всего заработная плата -		Тенге				1531488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			865529				
		Накладные расходы -	Тенге			1119409				
		Сметная прибыль -	Тенге			385880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5209381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1728
		Сметная заработная плата -	Тенге				1531488			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13724564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13724564				
		Накладные расходы -	Тенге			521533				
		Сметная прибыль -	Тенге			1139688				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15385785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21570985				

РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,0305	491822,05	161652,67	15001	4930	8141	352,00	11
		км трубопровода		317144,96	67927,18	9673	2072	62,1	78,46	2
		Накладные расходы -		*266905,97*		*8141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60698,24*		*1851*				
		Сметная стоимость				*24993*				
81	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			30,622	1929,80	--	59094	--	2246	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,33*		*2246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,25*		*4907*				
		Сметная стоимость				*66247*				
82	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,685	890424,85	426301,93	609941	292017	275143	458,00	314
		км трубопровода		412648,84	157989,94	282664	108223	62,1	173,46	119
		Накладные расходы -		*401668,76*		*275143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103367,49*		*70807*				
		Сметная стоимость				*955891*				
83	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80								
			687,74	4458,45	--	3066254	--	116518	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,42*		*116518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,23*		*254622*				
		Сметная стоимость				*3437393*				
84	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,243	982842,61	442833,13	238831	107608	111721	544,00	132
		км трубопровода		490133,12	165173,36	119102	40137	62,1	181,41	44
		Накладные расходы -		*459757,26*		*111721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115407,99*		*28044*				
		Сметная стоимость				*378596*				
85	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			243,972	5739,41	--	1400255	--	53210	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*53210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,60*		*116277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1569742*				
86	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,022	1445917,77	691805,36	31810	15220	14664	775,00	17
		км трубопровода		698259,50	250545,16	15362	5512	62,1	270,61	6
		Накладные расходы -		*666542,46*		*14664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168996,82*		*3718*				
		Сметная стоимость				*50192*				
87	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
			22,088	12558,89	--	277401	--	10541	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*477,24*		*10541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,89*		*23035*				
		Сметная стоимость				*310978*				
88	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,6405	608618,48	289389,26	389820	185354	176707	312,70	200
		т фасонных частей		301483,45	90639,50	193100	58055	62,1	94,30	60
		Накладные расходы -		*275889,17*		*176707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70760,61*		*45322*				
		Сметная стоимость				*611849*				
89	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			3	1264,12	--	3792	--	144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,04*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,97*		*315*				
		Сметная стоимость				*4251*				
90	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			31	7280,96	--	225710	--	8577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,68*		*8577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604,61*		*18743*				
		Сметная стоимость				*253030*				
91	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			10	13965,37	--	139654	--	5307	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*530,68*		*5307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1159,68*		*11597*				
		Сметная стоимость				*156558*				
92	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**								
			0,78	411831,77	257599,26	321229	200927	120964	147,70	115
		т фасонных частей		142402,00	73906,38	111074	57647	62,1	74,55	58
		Накладные расходы -		*155081,56*		*120964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45353,07*		*35375*				
		Сметная стоимость				*477568*				
93	23-020101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			10	31019,49	--	310195	--	11787	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1178,74*		*11787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2575,86*		*25759*				
		Сметная стоимость				*347741*				
94	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**								
			5	11137,85	10324,70	55689	51623	11817	0,96	5
		стык		803,72	2380,63	4019	11903	58,7	2,12	11
		Накладные расходы -		*2363,48*		*11817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,11*		*5401*				
		Сметная стоимость				*72907*				
95	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пленка радиографическая РТ-5 /1 лист 3,0х4,0**								
			0,6770833	302,95	--	205	--	8	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,51*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,16*		*17*				
		Сметная стоимость				*230*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7144881**	**857680**			**794**
			Тенге			**734994**	**283549**			**300**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1662526**				
	Материалы -		Тенге			**69647**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1018543**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**719165**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**190535**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2572226**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1094**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1018543			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5482356				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5482356				
		Накладные расходы -	Тенге			208330				
		Сметная прибыль -	Тенге			455255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6145940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8718165				
		РАЗДЕЛ 4. ОПОРЫ-СТОЙКИ /АС-64и-65и/								
96	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**								
			87	853,57	720,61	74261	62693	20879	0,20	17
		ямa		132,96	205,36	11568	17866	59,1	0,21	19
		Накладные расходы -		*239,98*		*20879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,48*		*7611*				
		Сметная стоимость				*102751*				
97	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**								
			1,131	4905,61	1142,62	5548	1292	847	0,85	1
		м3 основания		603,74	462,25	683	523	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*748,51*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,33*		*512*				
		Сметная стоимость				*6906*				
98	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
			24,045	5967,74	1042,14	143494	25058	47995	4,41	106
		м3		3270,19	244,27	78632	5873	48,5	0,29	7
		Накладные расходы -		*1996,06*		*47995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,10*		*15319*				
		Сметная стоимость				*206808*				
99	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50, 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010**								
			25,016418	14223,10	--	355811	--	13521	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*13521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*29547*				
		Сметная стоимость				*398878*				
100	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**								
			6,34924	17904,20	8720,33	113678	55367	31251	5,88	37
		т конструкций		4584,52	2125,36	29108	13494	60,9	2,21	14
		Накладные расходы -		*4921,95*		*31251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1826,09*		*11594*				
		Сметная стоимость				*156523*				
101	21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стойки фахверка**								
			6,34924	253828,26	--	1611617	--	61241	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9645,47*		*61241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21077,90*		*133829*				
		Сметная стоимость				*1806687*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2304409**	**144411**			**161**
			Тенге			**119991**	**37757**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**579114**				
	Материалы -		Тенге			**43377**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**115145**			
	Местные материалы -		Тенге			**355811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**83241**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**52988**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**715344**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115145**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1725295**				
	Материалы -		Тенге			**29202**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42603**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1611617**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92492**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**145423**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1963210**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42603**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2678554**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28917822**	**3202603**			**2938**
			Тенге			**2481596**	**974620**			**1023**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**747006**				
	Материалы -		Тенге			**51154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**288440**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**243762**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156530**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**72283**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**975819**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288440**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7238602**				
	Материалы -		Тенге			**513630**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3125173**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**865734**				
	Местные материалы -		Тенге			**355811**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**355793**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2256228**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**759586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10254417**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3552
		Сметная заработная плата -	Тенге				3125173			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1725295				
	Материалы -		Тенге			29202				
	Всего заработная плата -		Тенге				42603			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1611617				
		Накладные расходы -	Тенге			92492				
		Сметная прибыль -	Тенге			145423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1963210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				42603			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19206919				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19206919				
		Накладные расходы -	Тенге			729863				
		Сметная прибыль -	Тенге			1594943				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21531725				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34725170				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			**451 427**				
		Итого	**Тенге**			**35 176 597**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**Тенге**			**1 160 828**				
			Тенге							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**			**36 337 425**				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г.-100%, К=1	**Тенге**			**36 337 425**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ К 2017г К=0,99972729713	**Тенге**			**36 327 515,60**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**4 359 301,87**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**40 686 817,47**				

Заказчик:

Первый Заместитель директора КСПФ АО "КазТрансГазАймак"

Жангалиев А.Ж.

Технадзор ТОО "Gas Tehnology"

Абишев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кагам"

Денисов Л.С.