Заказчик КСПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Кагам"
Договор № 0992-2/721-17R от 11.09.2017г.
Наименование строительства: РП "Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП-1 в городе Рудный"
Наименование обьекта: ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет								
		м3 грунта	4110,37052	87,84	82,93	361041	340853	102684	0,01	30
		Накладные расходы -		4,91	30,37	20188	124832	59,1	0,03	129
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,98*		*102684*				
		Сметная стоимость		*9,03*		*37098*				
		Вытесненный грунт				*500823*				
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	555,014479	136,02	127,89	75491	70980	20012	0,01	7
		Накладные расходы -		8,13	42,22	4511	23434	59,1	0,04	21
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36,06*		*20012*				
		Сметная стоимость		*13,77*		*7640*				
3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км				*103143*				
		т	999,026062	209,39	–	209186	–	7949	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,96*		*7949*				
		Сметная стоимость		*17,39*		*17371*				
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				*234506*				
		м3 грунта	238,07	1347,27	–	320744	–	208951	1,85	440
		Накладные расходы -		1347,27	–	320744	–	59,1	–	–
				877,69		*208951*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*178,00*		*42376*				
		Сметная стоимость				*572071*				
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	175,5	2229,01	118,68	391191	20828	100139	1,02	179
		м3 основания		724,49	29,30	127147	5143	62,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*570,59*		*100139*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*223,97*		*39306*				
		Сметная стоимость				*530636*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	686,48	644,20	--	442232	--	288096	0,97	667
		м3 грунта		644,20	--	442232	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*288096*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*85,11*		*58426*				
		Сметная стоимость				*788754*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8343,74	21,91	21,91	182837	182837	46723	--	--
		м3 грунта		--	7,77	--	64838	59,1	0,01	67
		Накладные расходы -		*5,60*		*46723*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,20*		*18365*				
		Сметная стоимость				*247925*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8343,74	117,92	50,39	983876	420448	495515	0,11	901
		м3 уплотненного грунта		67,53	21,98	563428	183368	59,1	0,03	219
		Накладные расходы -		*59,39*		*495515*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,18*		*118351*				
		Сметная стоимость				*1597743*				
		ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ПЕСКОМ ПОД АВТОДОРОГАМИ								
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	412,924056	18,79	18,79	7757	7757	1982	--	--
		м3		--	6,66	--	2751	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*4,80*		*1982*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,89*		*779*				
		Сметная стоимость				*10519*				
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	12,7708471	644,20	--	8227	--	5360	0,97	12
		м3 грунта		644,20	--	8227	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*5360*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*85,11*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14673*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2982582	1043703			2237
			Тенге			1486477	404367			446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2982582				
		Материалы -	Тенге			243216				
		Всего заработная плата -	Тенге				1890844			
		Транспортные расходы -	Тенге			209186				
		Накладные расходы -	Тенге			1277411				
		Сметная прибыль -	Тенге			340799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4600793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4600793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1890844			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
11	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,5395	890424,85	426301,93	480384	229990	216700	458,00	247
		Накладные расходы -		412648,84	157989,94	222624	85236	62,1	173,46	94
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*401668,76*		*216700*				
		Сметная стоимость		*103367,49*		*55767*				
12	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**				*752851*				
		м газопровода	79,5	333,97	--	26551	--	17271	0,33	26
		Накладные расходы -		326,26	--	25938	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,24*		*17271*				
		Сметная стоимость		*44,10*		*3506*				
13	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**				*47327*				
		м трубы, уложенной в футляре	79,5	1019,03	13,86	81013	1102	41696	0,90	71
		Накладные расходы -		751,81	1,76	59769	140	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*524,47*		*41696*				
		Сметная стоимость		*123,48*		*9817*				
14	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**				*132525*				
		км трубопровода	0,003	915975,58	405597,70	2748	1217	1250	504,00	2
		Накладные расходы -		454093,92	138364,14	1362	415	62,1	145,33	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*416704,35*		*1250*				
		Сметная стоимость		*106614,39*		*320*				
						4318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	3,012	8110,77	--	24430	--	928	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*308,21*		*928*				
		Сметная стоимость		*673,52*		*2029*				
16	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,0765	1098974,46	482611,26	84072	36920	38566	615,00	47
		Накладные расходы -		554102,70	163195,62	42389	12484	62,1	169,27	13
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*504130,10*		*38566*				
		Сметная стоимость		*128248,36*		*9811*				
17	23-010201-0250 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				*132449*				
		м	76,806	9766,23	--	750105	--	28504	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*371,12*		*28504*				
		Сметная стоимость		*810,99*		*62289*				
18	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,471	Концы футляра диаметром 377/800 мм. Заделка битумом и прядью				*840898*				
		футляр	1	10786,89	1068,42	10787	1068	2314	3,76	4
		Накладные расходы -		2934,16	19,72	2934	20	62,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2313,97*		*2314*				
		Сметная стоимость		*1048,07*		*1048*				
19	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием				*14149*				
		км трубопровода	0,0632	461939,11	147286,88	29195	9309	16020	337,00	21
		Накладные расходы -		303630,26	62370,21	19189	3942	62,1	72,41	5
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*253476,85*		*16020*				
		Сметная стоимость		*57233,28*		*3617*				
20	АО "АТЗ" стр.6	Трубы стальные электросварные D 89Х4,0 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя				*48832*				
		м	66,264	3104,80	--	205736	--	7818	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*117,98*		*7818*				
				257,82		*17084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*230638*				
21	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое								
		м газопровода	2,8	333,97	--	935	--	608	0,33	1
		Накладные расходы -		326,26	--	914	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*217,24*		*608*				
		Сметная стоимость		*44,10*		*123*				
22	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр				*1667*				
		м трубы, уложенной в футляре	2,8	863,23	13,15	2417	37	1370	0,84	2
		Накладные расходы -		706,61	1,42	1978	4	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*489,20*		*1370*				
		Сметная стоимость		*108,19*		*303*				
23	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка				*4090*				
		км трубопровода	0,0018	323370,75	67081,73	582	121	334	270,00	--
		Накладные расходы -		243264,60	25388,54	438	46	62,1	27,65	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185461,36*		*334*				
		Сметная стоимость		*40706,57*		*73*				
24	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*989*				
		м	1,8072	2030,05	--	3669	--	139	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*77,14*		*139*				
		Сметная стоимость		*168,58*		*305*				
25	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка				*4113*				
		км трубопровода	0,001	501853,96	140013,39	502	140	260	360,00	--
		Накладные расходы -		324352,80	49427,85	324	49	62,1	51,53	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*260008,71*		*260*				
		Сметная стоимость		*60949,01*		*61*				
26	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*823*				
		м	1,004	2725,47	--	2736	--	104	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*103,57*		*104*				
				226,32		*227*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3067*				
27	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,0119	676207,15	240486,22	8047	2862	4091	442,00	5
		Накладные расходы -		398233,16	95235,19	4739	1133	62,1	106,49	1
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*343784,58*		*4091*				
		Сметная стоимость		*81599,34*		*971*				
28	АО "АТЗ" стр.6	Трубы стальные электросварные D 159Х4,5 изолированные экструдированным полиэтиленом ВУС 2 слоя				*13109*				
		м	26,104	6653,27	--	173677	--	6600	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*252,82*		*6600*				
		Сметная стоимость		*552,49*		*14422*				
29	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое				*194699*				
		м газопровода	14,1	333,97	--	4709	--	3063	0,33	5
		Накладные расходы -		326,26	--	4600	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,24*		*3063*				
		Сметная стоимость		*44,10*		*622*				
30	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр				*8394*				
		м трубы, уложенной в футляре	14,1	960,53	13,50	13544	190	7355	0,90	13
		Накладные расходы -		750,98	1,59	10589	22	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*521,60*		*7355*				
		Сметная стоимость		*118,57*		*1672*				
31	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка				*22570*				
		км трубопровода	0,0006	694233,21	303990,65	417	182	187	376,00	--
		Накладные расходы -		338768,48	102633,62	203	62	62,1	107,34	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*310907,77*		*187*				
		Сметная стоимость		*80411,28*		*48*				
32	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				*652*				
		м	0,6024	4937,63	--	2974	--	113	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*187,63*		*113*				
		Сметная стоимость		*410,02*		*247*				
						3334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,0135	774919,04	321860,08	10461	4345	4815	441,00	6
		Накладные расходы -		397332,18	110294,24	5364	1489	62,1	115,86	2
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*356661,90*		*4815*				
		Сметная стоимость		*90526,47*		*1222*				
34	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	13,554	6860,25	–	92984	–	3533	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*260,69*		*3533*				
		Сметная стоимость		*569,68*		*7721*				
35	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием				*104239*				
		км трубопровода	3,4738	1123318,33	526547,10	3902183	1829119	1805566	607,00	2109
		Накладные расходы -		546894,86	193226,51	1899803	671230	62,1	210,86	732
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*519766,85*		*1805566*				
		Сметная стоимость		*131446,81*		*456620*				
36	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое				*6164369*				
		м газопровода	524,2	333,97	–	175069	–	113877	0,33	175
		Накладные расходы -		326,26	–	171026	–	60,4	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,24*		*113877*				
		Сметная стоимость		*44,10*		*23116*				
37	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр				*312062*				
		м трубы, уложенной в футляре	524,2	1155,36	17,85	605642	9355	280361	0,91	475
		Накладные расходы -		759,35	2,26	398051	1185	62,1	–	1
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*534,84*		*280361*				
		Сметная стоимость		*135,22*		*70880*				
38	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка				*956883*				
		км трубопровода	0,0122	915975,58	405597,70	11175	4948	5084	504,00	6
		Накладные расходы -		454093,92	138364,14	5540	1688	62,1	145,33	2
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*416704,35*		*5084*				
		Сметная стоимость		*106614,39*		*1301*				
						17559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	12,2488	8110,77	--	99347	--	3775	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*308,21*		*3775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,52*		*8250*				
		Сметная стоимость				*111372*				
40	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,07	1210121,80	551133,95	84709	38579	38556	662,00	46
		км трубопровода		596448,76	186691,15	41751	13068	62,1	194,34	14
		Накладные расходы -		*550795,05*		*38556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140873,35*		*9861*				
		Сметная стоимость				*133126*				
41	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	70,28	12558,89	--	882639	--	33540	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*477,24*		*33540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,89*		*73294*				
		Сметная стоимость				*989474*				
42	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	0,2785	1098974,46	482611,26	306064	134407	140400	615,00	171
		км трубопровода		554102,70	163195,62	154318	45450	62,1	169,27	47
		Накладные расходы -		*504130,10*		*140400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128248,36*		*35717*				
		Сметная стоимость				*482181*				
43	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,471	Концы футляра диаметром 377/800 мм. Заделка битумом и прядью	15	10786,89	1068,42	161803	16026	34709	3,76	56
		футляр		2934,16	19,72	44012	296	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*2313,97*		*34709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,07*		*15721*				
		Сметная стоимость				*212234*				
44	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,842	608618,48	289389,26	512457	243666	232299	312,70	263
		т фасонных частей		301483,45	90639,50	253849	76318	62,1	94,30	79
		Накладные расходы -		*275889,17*		*232299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70760,61*		*59580*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*804336*				
45	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	13	7280,96	--	94652	--	3597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,68*		*3597*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*604,61*		*7860*				
		Сметная стоимость				*106109*				
46	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	795,27	--	3181	--	121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,22*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*66,04*		*264*				
		Сметная стоимость				*3566*				
47	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	29	13965,37	--	404996	--	15390	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,68*		*15390*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1159,68*		*33631*				
		Сметная стоимость				*454017*				
48	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	3	2014,33	89,02	6043	267	3447	2,03	6
		задвижка или клапан		1622,11	41,86	4866	126	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1149,14*		*3447*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*253,08*		*759*				
		Сметная стоимость				*10250*				
49	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	3	34609,12	--	103827	--	3945	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1315,15*		*3945*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2873,94*		*8622*				
		Сметная стоимость				*116394*				
50	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	1	3463,98	993,54	3464	994	1607	2,46	2
		задвижка или клапан		1965,71	322,40	1966	322	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*1606,54*		*1607*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*405,64*		*406*				
		Сметная стоимость				*5476*				
51	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	1	98790,17	--	98790	--	3754	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3754,03*		*3754*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8203,54*		*8204*				
		Сметная стоимость				*110748*				
52	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	2	6571,75	2036,06	13143	4072	6311	4,81	10
		задвижка или клапан		3843,53	664,39	7687	1329	62,1	0,64	1
		Накладные расходы -		*3155,52*		*6311*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*778,18*		*1556*				
		Сметная стоимость				*21010*				
53	23-040201-1506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	2	218370,41	--	436741	--	16596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8298,08*		*16596*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18133,48*		*36267*				
		Сметная стоимость				*489604*				
54	11-240207-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы двухлинзовые диаметром до 100 мм. Установка	3	10005,35	2185,46	30016	6556	5358	1,86	6
		компенсатор		1580,46	600,27	4741	1801	62,1	0,56	2
		Накладные расходы -		*1785,90*		*5358*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*943,30*		*2830*				
		Сметная стоимость				*38204*				
55	11-240207-0102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы двухлинзовые диаметром до 150 мм. Установка	1	14951,99	3172,10	14952	3172	2297	2,27	2
		компенсатор		1958,65	723,80	1959	724	62,1	0,67	1
		Накладные расходы -		*2297,27*		*2297*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1379,94*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18629*				
56	11-240207-0104 РСНБ РК 2015	Компенсаторы двухлинзовые диаметром до 300 мм. Установка	2	32435,86	5273,59	64872	10547	8172	3,81	8
		компенсатор		3287,42	1139,28	6575	2279	62,1	1,04	2
		Накладные расходы -		*4086,01*		*8172*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2921,75*		*5843*				
		Сметная стоимость				*78888*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
		фланец	6	11295,24	47,99	67771	288	4291	0,46	3
		Накладные расходы -		443,50	--	2661	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*715,10*		*4291*				
		Сметная стоимость		*960,83*		*5765*				
58	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка				*77827*				
		фланец	2	29661,75	108,45	59323	217	3384	0,90	2
		Накладные расходы -		867,72	8,37	1735	17	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1691,87*		*3384*				
		Сметная стоимость		*2508,29*		*5017*				
59	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка				*67723*				
		фланец	4	57950,07	220,43	231800	882	13131	1,73	7
		Накладные расходы -		1667,94	8,37	6672	33	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3282,65*		*13131*				
		Сметная стоимость		*4898,62*		*19594*				
60	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка				*264525*				
		фланец	1	1679,73	184,88	1680	185	958	1,43	1
		Накладные расходы -		1378,71	8,37	1379	8	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*957,94*		*958*				
		Сметная стоимость		*211,01*		*211*				
61	23-020103-2812 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67				*2849*				
		шт.	1	6793,65	--	6794	--	258	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*258,16*		*258*				
		Сметная стоимость		*564,14*		*564*				
62	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка				*7616*				
		фланец	1	535,54	47,99	536	48	306	0,46	--
		Накладные расходы -		443,50	--	443	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*306,23*		*306*				
		Сметная стоимость		*67,34*		*67*				
63	23-020103-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67				*910*				
			1	1441,05	--	1441	--	55	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,76*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*119,66*		*120*				
		Сметная стоимость				*1615*				
64	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	1	1064,28	108,45	1064	108	605	0,90	1
		фланец		867,72	8,37	868	8	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*605,17*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*133,56*		*134*				
		Сметная стоимость				*1803*				
65	23-020103-2811 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	1	4131,14	--	4131	--	157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,98*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*343,05*		*343*				
		Сметная стоимость				*4631*				
66	11-240206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	1	6085,82	2279,87	6086	2280	2556	3,66	4
		свеча		2924,60	681,34	2925	681	62,1	0,65	1
		Накладные расходы -		*2555,64*		*2556*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*691,32*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
67	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	10	3997,32	1375,06	39973	13751	19014	2,74	27
		шт.		2240,83	473,29	22408	4733	62,1	0,48	5
		Накладные расходы -		*1901,41*		*19014*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*471,90*		*4719*				
		Сметная стоимость				*63706*				
68	11-220601-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,014	432608,33	374573,14	6057	5244	1968	68,30	1
		км трубопровода		58035,19	134516,94	812	1883	62,1	130,41	2
		Накладные расходы -		*140557,84*		*1968*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45853,29*		*642*				
		Сметная стоимость				*8667*				
69	11-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,001	150951,26	110422,56	151	110	52	46,30	--
		км трубопровода		40528,71	31837,81	41	32	62,1	28,37	--
		Накладные расходы -		*52383,46*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16266,78*		*16*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*220*				
70	11-220601-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,07	616130,54	547643,91	43129	38335	12344	80,60	6
		км трубопровода		68486,63	168766,43	4794	11814	62,1	165,29	12
		Накладные расходы -		*176345,81*		*12344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63398,11*		*4438*				
		Сметная стоимость				*59911*				
71	11-220601-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,2785	600073,44	536855,01	167120	149514	47400	74,40	21
		км трубопровода		63218,42	165440,66	17606	46075	62,1	162,08	45
		Накладные расходы -		*170195,98*		*47400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61621,55*		*17162*				
		Сметная стоимость				*231681*				
72	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	498	842,15	515,22	419392	256580	174785	0,41	206
		шт.		326,93	167,91	162812	83617	62,1	0,23	113
		Накладные расходы -		*350,97*		*174785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,45*		*47534*				
		Сметная стоимость				*641711*				
73	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,626	Трубопровод диаметром 350/219 мм. Продувка воздухом	0,619	155711,66	128475,97	96386	79527	23088	27,23	17
		км трубопровода		23836,66	27667,82	14755	17126	58,7	26,94	17
		Накладные расходы -		*37299,03*		*23088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15440,85*		*9558*				
		Сметная стоимость				*129032*				
74	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,254	Трубопровод диаметром 350/89 мм. Продувка воздухом	0,066	63180,13	52129,23	4170	3441	999	11,05	1
		км трубопровода		9671,74	11226,24	638	741	58,7	10,93	1
		Накладные расходы -		*15134,11*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6265,14*		*413*				
		Сметная стоимость				*5582*				
75	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,4543	Трубопровод диаметром 350/159 мм. Продувка воздухом	0,026	113002,89	93237,43	2938	2424	704	19,76	1
		км трубопровода		17298,71	20079,06	450	522	58,7	19,55	1
		Накладные расходы -		*27068,61*		*704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11205,72*		*291*				
		Сметная стоимость				*3933*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=1,2821	Трубопровод диаметром 350/273 мм. Продувка воздухом								
		км трубопровода	4,568	318910,41	263129,45	1456783	1201975	348956	55,77	255
		Накладные расходы -		48819,45	56665,99	223007	258850	58,7	55,18	252
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*76391,51*		*348956*				
		Сметная стоимость		*31624,15*		*144459*				
						1950199				
77	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
		стык	463	11137,85	10324,70	5156827	4780335	1094293	0,96	444
		Накладные расходы -		803,72	2380,63	372123	1102233	58,7	2,12	982
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2363,48*		*1094293*				
		Сметная стоимость		*1080,11*		*500090*				
						6751210				
78	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5 /1 лист 3,0х4,0								
		дм2	62,6979167	302,95	–	18994	–	722	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,51*		*722*				
		Сметная стоимость		*25,16*		*1577*				
						21293				
79	11-240202-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 500 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления								
		врезка	1	34748,59	7421,76	34749	7422	15456	24,70	25
		Накладные расходы -		21929,90	–	21930	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15456,41*		*15456*				
		Сметная стоимость		*4016,40*		*4016*				
						54222				
80	11-240202-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления								
		врезка	1	31286,62	6217,15	31287	6217	14695	23,60	24
		Накладные расходы -		20953,26	–	20953	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14695,32*		*14695*				
		Сметная стоимость		*3678,56*		*3679*				
						49661				
81	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)								
			31	180058,09	74211,57	5581801	2300559	1766095	78,00	2418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пересечение		58571,76	23699,86	1815725	734696	58,7	22,62	701
		Накладные расходы -		*56970,80*		*1766095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18962,31*		*587832*				
		Сметная стоимость				*7935727*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**23468821**	**11438634**			**7250**
			Тенге			**6094237**	**3183928**			**3127**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19868707				
	Материалы -		Тенге			2519319				
	Всего заработная плата -		Тенге				9075688			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18994				
		Накладные расходы -	Тенге			6444925				
		Сметная прибыль -	Тенге			2105091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28418722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10170
		Сметная заработная плата -	Тенге				9075688			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3600114				
	Материалы -		Тенге			4787				
	Всего заработная плата -		Тенге				202477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3392851				
		Накладные расходы -	Тенге			263748				
		Сметная прибыль -	Тенге			309109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4172971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				202477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32591694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10376
		Сметная заработная плата -	Тенге				9278165			
		РАЗДЕЛ 3. СТОЛБИК ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ -50 шт. (АС-72)								
82	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**								
		м3 основания	**0,35**	**4905,61**	**1142,62**	**1717**	**400**	**262**	**0,85**	**--**
		Накладные расходы -		**603,74**	**462,25**	**211**	**162**	**50,8**	**0,54**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,51*		*262*				
		Сметная стоимость		*452,33*		*158*				
						2137				
83	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**								
		м3	**4,5**	**4348,16**	**650,68**	**19567**	**2928**	**7804**	**3,94**	**18**
		Накладные расходы -		**2897,04**	**219,69**	**13037**	**989**	**48,5**	**0,23**	**1**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1734,29*		*7804*				
		Сметная стоимость		*486,60*		*2190*				
						29561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010								
		м3	4,6359	14223,10	--	65937	--	2506	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*540,48*		*2506*				
		Сметная стоимость		*1181,09*		*5475*				
85	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные. Установка								
		шт.	50	1269,61	647,87	63480	32394	23817	0,64	32
		Накладные расходы -		470,59	213,36	23529	10668	60,3	0,19	10
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*476,34*		*23817*				
		Сметная стоимость		*139,68*		*6984*				
86	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Столбик опозновательный СОГ-2.2				*94281*				
		шт	50	2857,14	--	142857	--	5429	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*108,57*		*5429*				
		Сметная стоимость		*237,26*		*11863*				
87	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА/				*160148*				
		100 шт.	0,5	105364,98	--	52682	--	2002	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4003,87*		*2002*				
		Сметная стоимость		*8749,51*		*4375*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*59059*				
			Тенге			346241	35722			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36777	11818			11
		Материалы -	Тенге			346241				
		Всего заработная плата -	Тенге			12265				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				48596			
		Местные материалы -	Тенге			195540				
		Накладные расходы -	Тенге			65937				
		Сметная прибыль -	Тенге			41819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			419105				
		Сметная заработная плата -	Тенге							61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48596			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			419105				
		Сметная заработная плата -	Тенге							61
							48596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
88	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,01	890424,85	426301,93	8904	4263	4017	458,00	5
		Накладные расходы -		412648,84	157989,94	4126	1580	62,1	173,46	2
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*401668,76*		*4017*				
		Сметная стоимость		*103367,49*		*1034*				
						13954				
89	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,004	461939,11	147286,88	1848	589	1014	337,00	1
		Накладные расходы -		303630,26	62370,21	1215	249	62,1	72,41	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*253476,85*		*1014*				
		Сметная стоимость		*57233,28*		*229*				
						3091				
90	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	2,484	982842,61	442833,13	2441381	1099997	1142037	544,00	1351
		Накладные расходы -		490133,12	165173,36	1217491	410291	62,1	181,41	451
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*459757,26*		*1142037*				
		Сметная стоимость		*115407,99*		*286673*				
						3870091				
91	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	2,311	608618,48	289389,26	1406517	668779	637580	312,70	723
		Накладные расходы -		301483,45	90639,50	696728	209468	62,1	94,30	218
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*275889,17*		*637580*				
		Сметная стоимость		*70760,61*		*163528*				
						2207625				
92	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	2014,33	89,02	2014	89	1149	2,03	2
		Накладные расходы -		1622,11	41,86	1622	42	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1149,14*		*1149*				
		Сметная стоимость		*253,08*		*253*				
						3416				
93	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка								
		задвижка или клапан	2	5168,93	1503,08	10338	3006	5050	3,91	8
		Накладные расходы -		3124,36	487,78	6249	976	62,1	0,47	1
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2524,80*		*5050*				
		Сметная стоимость		*615,50*		*1231*				
						16619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка								
		задвижка или клапан	3	6571,75	2036,06	19715	6108	9467	4,81	14
		Накладные расходы -		3843,53	664,39	11531	1993	62,1	0,64	2
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3155,52*		*9467*				
		Сметная стоимость		*778,18*		*2335*				
95	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка				*31516*				
		т блок-боксов	6	20045,17	10321,74	120271	61930	45611	10,00	60
		Накладные расходы -		8372,10	2854,05	50233	17124	58,7	3,09	19
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7601,88*		*45611*				
		Сметная стоимость		*2211,76*		*13271*				
96	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка				*179153*				
		т блок-боксов	0,4	20045,17	10321,74	8018	4129	3041	10,00	4
		Накладные расходы -		8372,10	2854,05	3349	1142	58,7	3,09	1
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7601,88*		*3041*				
		Сметная стоимость		*2211,76*		*885*				
97	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка				*11943*				
		фланец	2	535,54	47,99	1071	96	612	0,46	1
		Накладные расходы -		443,50	--	887	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*306,23*		*612*				
		Сметная стоимость		*67,34*		*135*				
98	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка				*1818*				
		фланец	4	1679,73	184,88	6719	740	3832	1,43	6
		Накладные расходы -		1378,71	8,37	5515	33	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*957,94*		*3832*				
		Сметная стоимость		*211,01*		*844*				
99	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка				*11395*				
		фланец	6	2116,65	220,43	12700	1323	6966	1,73	10
		Накладные расходы -		1667,94	8,37	10008	50	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1160,98*		*6966*				
		Сметная стоимость		*262,21*		*1573*				
100	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка				*21239*				
		фланец	1	535,54	47,99	536	48	306	0,46	--
		Накладные расходы -		443,50	--	443	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*306,23*		*306*				
		Сметная стоимость		*67,34*		*67*				
						910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка								
		фланец	3	1679,73	184,88	5039	555	2874	1,43	4
		Накладные расходы -		1378,71	8,37	4136	25	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*957,94*		*2874*				
		Сметная стоимость		*211,01*		*633*				
						8546				
102	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка								
		фланец	11	2116,65	220,43	23283	2425	12771	1,73	19
		Накладные расходы -		1667,94	8,37	18347	92	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1160,98*		*12771*				
		Сметная стоимость		*262,21*		*2884*				
						38938				
103	13-030402-0215 РСНБ РК 2015	Устройство контактное . Монтаж оборудования								
		шт.	6	3683,39	131,99	22100	792	9910	4,00	24
		Накладные расходы -		3551,40	35,81	21308	215	40,6	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1651,72*		*9910*				
		Сметная стоимость		*426,81*		*2561*				
						34571				
104	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	576,55	68,60	1,05	39554	604	10418	0,03	17
		Накладные расходы -		27,32	0,17	15749	97	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,07*		*10418*				
		Сметная стоимость		*6,93*		*3998*				
						53970				
105	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	576,55	115,37	1,65	66515	953	13548	0,04	25
		Накладные расходы -		33,64	0,33	19396	193	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,50*		*13548*				
		Сметная стоимость		*11,11*		*6405*				
						86468				
106	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,626	Трубопровод диаметром 219/350 мм. Продувка воздухом								
		км трубопровода	0,01	155711,66	128475,97	1557	1285	373	27,23	--
		Накладные расходы -		23836,66	27667,82	238	277	58,7	26,94	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*37299,03*		*373*				
		Сметная стоимость		*15440,85*		*154*				
						2084				
107	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,254	Трубопровод диаметром 89/350 мм. Продувка воздухом								
		км трубопровода	0,004	63180,13	52129,23	253	209	61	11,05	--
		Накладные расходы -		9671,74	11226,24	39	45	58,7	10,93	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15134,11*		*61*				
				6265,14		*25*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*339*				
108	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,78	Трубопровод диаметром 273/350мм. Продувка воздухом								
		км трубопровода	2,484	194017,72	160081,88	481940	397643	115443	33,93	84
		Накладные расходы -		29700,63	34474,28	73776	85634	58,7	33,57	83
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46474,83*		*115443*				
		Сметная стоимость		*19239,40*		*47791*				
109	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)				*645174*				
		стык	11	11137,85	10324,70	122516	113572	25998	0,96	11
		Накладные расходы -		803,72	2380,63	8841	26187	58,7	2,12	23
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2363,48*		*25998*				
		Сметная стоимость		*1080,11*		*11881*				
110	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5 /1 лист 3,0х4,0				*160396*				
		дм2	1,4895833	302,95	--	451	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,51*		*17*				
		Сметная стоимость		*25,16*		*37*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*506*				
			Тенге			**4803242**	**2369133**			**2370**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2171227**	**755712**			**801**
		Всего заработная плата -	Тенге			**22100**				
		Накладные расходы -	Тенге				**21523**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**9910**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2561**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**34571**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21523**			**24**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4781141**				
		Материалы -	Тенге			**262430**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2905416**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**451**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2042184**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**545866**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7369192**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2905416**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7403763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3171**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2926940			
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЕЦ № 4/АС 17и-21и/								
111	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**								
		м3	0,564	3220,27	654,79	1816	369	372	1,35	1
		Накладные расходы -		915,83	151,79	517	86	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,84*		*372*				
		Сметная стоимость		*310,41*		*175*				
112	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50, 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010**				*2363*				
		м3	0,5867856	14223,10	--	8346	--	317	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,48*		*317*				
		Сметная стоимость		*1181,09*		*693*				
113	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**				*9356*				
		м2 стяжки	4,90625	600,55	18,87	2946	93	904	0,36	2
		Накладные расходы -		245,96	9,42	1207	46	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,26*		*904*				
		Сметная стоимость		*62,78*		*308*				
114	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизолом в 3 слоя/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**				*4158*				
		м2 изолируемой поверхности	4,90625	1070,53	58,28	5252	286	1488	0,42	2
		Накладные расходы -		407,58	7,83	2000	38	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,28*		*1488*				
		Сметная стоимость		*109,90*		*539*				
115	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**				*7279*				
		м2 изолируемой поверхности	4,90625	1432,30	57,33	7027	281	1820	0,50	2
		Накладные расходы -		491,84	8,94	2413	44	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,99*		*1820*				
		Сметная стоимость		*144,26*		*708*				
116	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство**				*9555*				
		м2 стяжки	4,90625	581,32	18,87	2852	93	900	0,36	2
		Накладные расходы -		245,96	9,42	1207	46	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,53*		*900*				
		Сметная стоимость		*61,19*		*300*				
						4053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
		м2 стяжки	4,90625	136,61	6,45	670	32	54	0,01	--
		Накладные расходы -		6,08	3,11	30	15	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,00*		*54*				
		Сметная стоимость		*11,81*		*58*				
118	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,93	25756,84	5859,31	49711	11308	13084	8,86	17
		Накладные расходы -		6741,84	2256,95	13012	4356	62,1	2,22	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6779,36*		*13084*				
		Сметная стоимость		*2602,90*		*5024*				
119	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /Подушка под ковер/. Установка				*67819*				
		м3 сборных железобетонных конструкций	0,11304	8864,04	4666,26	1002	527	435	4,93	1
		Накладные расходы -		3846,16	1605,49	435	181	62,1	1,68	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3850,96*		*435*				
		Сметная стоимость		*1017,20*		*115*				
120	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-1, МС-2, МС-5				*1552*				
		т стальных элементов	0,01194	416294,91	5610,71	4971	67	487	42,70	1
		Накладные расходы -		37911,20	862,33	453	10	62,1	1,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40812,54*		*487*				
		Сметная стоимость		*36568,60*		*437*				
121	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз				*5895*				
		м2	0,34626	86,44	1,05	30	--	7	0,03	--
		Накладные расходы -		28,07	0,17	10	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,17*		*7*				
		Сметная стоимость		*8,45*		*3*				
122	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115				*40*				
		м2	0,34626	115,37	1,65	40	1	8	0,04	--
		Накладные расходы -		33,64	0,33	12	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,50*		*8*				
		Сметная стоимость		*11,11*		*4*				
123	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянки				*52*				
			0,88624	583,68	0,67	517	1	271	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		497,62	0,33	441	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*305,42*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*71,13*		*63*				
		Сметная стоимость				*851*				
124	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /ступень под лестницу/. Устройство	0,072	3220,27	654,79	232	47	48	1,35	--
		м3		915,83	151,79	66	11	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*659,84*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*310,41*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
125	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,964	4479,33	5,95	4318	6	1748	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		2599,62	--	2506	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1813,55*		*1748*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*503,43*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
		ФУТЛЯР								
126	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,00094	461939,11	147286,88	434	138	238	337,00	--
		км трубопровода		303630,26	62370,21	285	59	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*253476,85*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57233,28*		*54*				
		Сметная стоимость				*726*				
127	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм/заделка отверстии для трубопроводов/. Устройство	0,13	19319,54	3517,44	2512	457	1032	16,06	2
		м3		13134,19	1183,54	1707	154	48,5	1,23	--
		Накладные расходы -		*7942,12*		*1032*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2180,93*		*284*				
		Сметная стоимость				*3828*				
128	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная /гидроизолом в 3 слоя/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	9,46396	1990,25	28,27	18836	268	2672	0,47	4
		м2 поверхности		387,42	4,60	3667	44	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*282,35*		*2672*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*181,81*		*1721*				
		Сметная стоимость				*23229*				
129	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	9,46396	950,67	12,38	8997	117	1282	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		187,09	1,26	1771	12	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,44*		*1282*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,89*		*822*				
		Сметная стоимость				*11101*				
130	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	9,6923077	1909,63	37,72	18509	366	4307	0,93	9
		м2 стенки		689,63	15,50	6684	150	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*444,39*		*4307*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*188,32*		*1825*				
		Сметная стоимость				*24641*				
131	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	10,797518	1050,59	51,25	11344	553	3826	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		513,30	39,45	5542	426	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*354,34*		*3826*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*112,39*		*1214*				
		Сметная стоимость				*16384*				
132	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,161938	725,68	13,63	9551	179	1593	0,21	3
		м2 поверхности		175,50	1,67	2310	22	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,00*		*1593*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*67,73*		*892*				
		Сметная стоимость				*12035*				
		КОЛОДЕЦ № 6/АС 27и-32и/								
133	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,564	3220,27	654,79	1816	369	372	1,35	1
		м3		915,83	151,79	517	86	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*659,84*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*310,41*		*175*				
		Сметная стоимость				*2363*				
134	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,90625	600,55	18,87	2946	93	904	0,36	2
		м2 стяжки		245,96	9,42	1207	46	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*184,26*		*904*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*62,78*		*308*				
		Сметная стоимость				*4158*				
135	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизолом в 3 слоя/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	4,90625	1070,53	58,28	5252	286	1488	0,42	2
		м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	2000	38	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*303,28*		*1488*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*109,90*		*539*				
		Сметная стоимость				*7279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя								
		м2 изолируемой поверхности	4,90625	1432,30	57,33	7027	281	1820	0,50	2
		Накладные расходы -		491,84	8,94	2413	44	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*370,99*		*1820*				
		Сметная стоимость		*144,26*		*708*				
137	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство				*9555*				
		м2 стяжки	4,90625	581,32	18,87	2852	93	900	0,36	2
		Накладные расходы -		245,96	9,42	1207	46	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*183,53*		*900*				
		Сметная стоимость		*61,19*		*300*				
138	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101				*4053*				
		м2 стяжки	4,90625	136,61	6,45	670	32	54	0,01	--
		Накладные расходы -		6,08	3,11	30	15	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,00*		*54*				
		Сметная стоимость		*11,81*		*58*				
139	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*782*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,13	25756,84	5859,31	54862	12480	14440	8,86	19
		Накладные расходы -		6741,84	2256,95	14360	4807	62,1	2,22	5
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6779,36*		*14440*				
		Сметная стоимость		*2602,90*		*5544*				
140	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /Подушка под ковер/. Установка				*74846*				
		м3 сборных железобетонных конструкций	0,11304	8864,04	4666,26	1002	527	435	4,93	1
		Накладные расходы -		3846,16	1605,49	435	181	62,1	1,68	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3850,96*		*435*				
		Сметная стоимость		*1017,20*		*115*				
141	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-1, МС-2, МС-5				*1552*				
		т стальных элементов	0,01194	416294,91	5610,71	4971	67	487	42,70	1
		Накладные расходы -		37911,20	862,33	453	10	62,1	1,03	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40812,54*		*487*				
		Сметная стоимость		*36568,60*		*437*				
142	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз				*5895*				
		м2	0,34626	86,44	1,05	30	--	7	0,03	--
				28,07	0,17	10	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*19,17*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*3*				
		Сметная стоимость				*40*				
143	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	0,34626	115,37	1,65	40	1	8	0,04	--
		Накладные расходы -		33,64	0,33	12	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,50*		*8*				
		Сметная стоимость		*11,11*		*4*				
144	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянки				*52*				
		м2 окрашиваемой поверхности	1,10084	583,68	0,67	643	1	336	0,65	1
		Накладные расходы -		497,62	0,33	548	--	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,42*		*336*				
		Сметная стоимость		*71,13*		*78*				
145	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /ступень под лестницу/. Устройство				*1058*				
		м3	0,072	3220,27	654,79	232	47	48	1,35	--
		Накладные расходы -		915,83	151,79	66	11	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,84*		*48*				
		Сметная стоимость		*310,41*		*22*				
146	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками				*302*				
		м3 подстилающего слоя	0,964	4479,33	5,95	4318	6	1748	3,66	4
		Накладные расходы -		2599,62	--	2506	--	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,55*		*1748*				
		Сметная стоимость		*503,43*		*485*				
		ФУТЛЯР				*6552*				
147	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,00094	890424,85	426301,93	837	401	378	458,00	--
		Накладные расходы -		412648,84	157989,94	388	149	62,1	173,46	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401668,76*		*378*				
		Сметная стоимость		*103367,49*		*97*				
148	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм/заделка отверстии для трубопроводов/. Устройство				*1312*				
		м3	0,1	19319,54	3517,44	1932	352	794	16,06	2
		Накладные расходы -		13134,19	1183,54	1313	118	48,5	1,23	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7942,12*		*794*				
		Сметная стоимость		*2180,93*		*218*				
						2944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная /гидроизолом в 3 слоя/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя								
		м2 поверхности	11,53636	1990,25	28,27	22960	326	3257	0,47	5
		Накладные расходы -		387,42	4,60	4469	53	50,8	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*282,35*		*3257*				
		Сметная стоимость		*181,81*		*2097*				
						28315				
150	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305								
		м2 поверхности	11,53636	950,67	12,38	10967	143	1562	0,23	3
		Накладные расходы -		187,09	1,26	2158	14	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*135,44*		*1562*				
		Сметная стоимость		*86,89*		*1002*				
						13532				
151	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка								
		м2 стенки	11,8461538	1909,63	37,72	22622	447	5264	0,93	11
		Накладные расходы -		689,63	15,50	8169	184	50,8	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*444,39*		*5264*				
		Сметная стоимость		*188,32*		*2231*				
						30117				
152	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	13,161938	1050,59	51,25	13828	675	4664	0,65	9
		Накладные расходы -		513,30	39,45	6756	519	54,8	0,05	1
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*354,34*		*4664*				
		Сметная стоимость		*112,39*		*1479*				
						19971				
153	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	13,161938	725,68	13,63	9551	179	1593	0,21	3
		Накладные расходы -		175,50	1,67	2310	22	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*121,00*		*1593*				
		Сметная стоимость		*67,73*		*892*				
		КОЛОДЕЦ № 7/АС 32и-36и/				*12035*				
154	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	0,564	3220,27	654,79	1816	369	372	1,35	1
		Накладные расходы -		915,83	151,79	517	86	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*659,84*		*372*				
		Сметная стоимость		*310,41*		*175*				
						2363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,90625	600,55	18,87	2946	93	904	0,36	2
		м2 стяжки		245,96	9,42	1207	46	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*184,26*		*904*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*62,78*		*308*				
		Сметная стоимость				*4158*				
156	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизолом в 3 слоя/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	4,90625	1070,53	58,28	5252	286	1488	0,42	2
		м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	2000	38	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*303,28*		*1488*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,90*		*539*				
		Сметная стоимость				*7279*				
157	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	4,90625	1432,30	57,33	7027	281	1820	0,50	2
		м2 изолируемой поверхности		491,84	8,94	2413	44	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*370,99*		*1820*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,26*		*708*				
		Сметная стоимость				*9555*				
158	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство	4,90625	581,32	18,87	2852	93	900	0,36	2
		м2 стяжки		245,96	9,42	1207	46	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*183,53*		*900*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*61,19*		*300*				
		Сметная стоимость				*4053*				
159	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	4,90625	136,61	6,45	670	32	54	0,01	--
		м2 стяжки		6,08	3,11	30	15	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*11,00*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,81*		*58*				
		Сметная стоимость				*782*				
160	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,27	25756,84	5859,31	58468	13301	15389	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6741,84	2256,95	15304	5123	62,1	2,22	5
		Накладные расходы -		*6779,36*		*15389*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2602,90*		*5909*				
		Сметная стоимость				*79766*				
161	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /Подушка под ковер/. Установка	0,11304	8864,04	4666,26	1002	527	435	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		3846,16	1605,49	435	181	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3850,96*		*435*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1017,20*		*115*				
		Сметная стоимость				*1552*				
162	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-1, МС-2, МС-5								
		т стальных элементов	0,01194	416294,91	5610,71	4971	67	487	42,70	1
		Накладные расходы -		37911,20	862,33	453	10	62,1	1,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40812,54*		*487*				
		Сметная стоимость		*36568,60*		*437*				
163	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз								
		м2	0,34626	86,44	1,05	30	--	7	0,03	--
		Накладные расходы -		28,07	0,17	10	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,17*		*7*				
		Сметная стоимость		*8,45*		*3*				
164	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115				*40*				
		м2	0,34626	115,37	1,65	40	1	8	0,04	--
		Накладные расходы -		33,64	0,33	12	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,50*		*8*				
		Сметная стоимость		*11,11*		*4*				
165	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянки				*52*				
		м2 окрашиваемой поверхности	1,31544	583,68	0,67	768	1	402	0,65	1
		Накладные расходы -		497,62	0,33	655	--	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,42*		*402*				
		Сметная стоимость		*71,13*		*94*				
166	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /ступень под лестницу/. Устройство				*1263*				
		м3	0,072	3220,27	654,79	232	47	48	1,35	--
		Накладные расходы -		915,83	151,79	66	11	48,5	0,18	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,84*		*48*				
		Сметная стоимость		*310,41*		*22*				
167	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками				*302*				
		м3 подстилающего слоя	0,964	4479,33	5,95	4318	6	1748	3,66	4
		Накладные расходы -		2599,62	--	2506	--	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,55*		*1748*				
		Сметная стоимость		*503,43*		*485*				
		ФУТЛЯР				*6552*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	11-220301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,00094	1335973,65	623306,32	1256	586	583	729,00	1
		Накладные расходы -		656814,42	227066,38	617	213	62,1	245,56	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*620514,79*		*583*				
		Сметная стоимость		*156519,07*		*147*				
169	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм/заделка отверстии для трубопроводов/. Устройство				*1986*				
		м3	0,1	19319,54	3517,44	1932	352	794	16,06	2
		Накладные расходы -		13134,19	1183,54	1313	118	48,5	1,23	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7942,12*		*794*				
		Сметная стоимость		*2180,93*		*218*				
170	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная /гидроизолом в 3 слоя/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя				*2944*				
		м2 поверхности	13,60876	1990,25	28,27	27085	385	3842	0,47	6
		Накладные расходы -		387,42	4,60	5272	63	50,8	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*282,35*		*3842*				
		Сметная стоимость		*181,81*		*2474*				
171	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305				*33402*				
		м2 поверхности	13,60876	950,67	12,38	12937	168	1843	0,23	3
		Накладные расходы -		187,09	1,26	2546	17	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*135,44*		*1843*				
		Сметная стоимость		*86,89*		*1182*				
172	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка				*15963*				
		м2 стенки	13,9384615	1909,63	37,72	26617	526	6194	0,93	13
		Накладные расходы -		689,63	15,50	9612	216	50,8	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*444,39*		*6194*				
		Сметная стоимость		*188,32*		*2625*				
173	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое				*35436*				
		м2 оштукатуриваемой поверхности	15,526358	1050,59	51,25	16312	796	5502	0,65	10
		Накладные расходы -		513,30	39,45	7970	613	54,8	0,05	1
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*354,34*		*5502*				
		Сметная стоимость		*112,39*		*1745*				
						23559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	15,526358	725,68	13,63	11267	212	1879	0,21	3
		Накладные расходы -		175,50	1,67	2725	26	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,00*		*1879*				
		Сметная стоимость		*67,73*		*1052*				
						14197				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			517071	50121			197
			Тенге			154467	18915			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			517071				
	Материалы -		Тенге			294568				
	Всего заработная плата -		Тенге				173381			
	Местные материалы -		Тенге			17915				
		Накладные расходы -	Тенге			122155				
		Сметная прибыль -	Тенге			51138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			690364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				173381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			690364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				173381			
		РАЗДЕЛ 6. КИОСКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАДВИЖКИ /АС 42и-45и/								
		КИОСК №1, №3								
175	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2								
		яма	12	853,57	720,61	10243	8647	2880	0,20	2
		Накладные расходы -		132,96	205,36	1596	2464	59,1	0,21	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,98*		*2880*				
		Сметная стоимость		*87,48*		*1050*				
						14173				
176	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство								
		м3	1,988	5967,74	1042,14	11864	2072	3968	4,41	9
		Накладные расходы -		3270,19	244,27	6501	486	48,5	0,29	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1996,06*		*3968*				
		Сметная стоимость		*637,10*		*1267*				
						17099				
177	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010								
		м3	2,0480376	14223,10	--	29129	--	1107	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,48*		*1107*				
				1181,09		*2419*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*32655*				
178	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
		т конструкций	0,70402	39584,31	2268,04	27868	1597	16568	46,60	33
		Накладные расходы -		34555,76	293,82	24328	207	60,9	0,31	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23534,09*		*16568*				
		Сметная стоимость		*5049,47*		*3555*				
179	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012				*47991*				
		т	0,70402	329955,97	--	232296	--	8827	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12538,33*		*8827*				
		Сметная стоимость		*27399,54*		*19290*				
180	ТССЦ РК 8.04-08-2016Т.Ч.Раз.21-06 Т.11	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245				*260413*				
		т	0,70402	4756,00	--	3348	--	127	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*180,73*		*127*				
		Сметная стоимость		*394,94*		*278*				
181	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87				*3753*				
		т	0,001216	381819,66	--	464	--	18	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14509,15*		*18*				
		Сметная стоимость		*31706,30*		*39*				
182	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз				*520*				
		м2	20,41658	86,44	1,05	1765	21	391	0,03	1
		Накладные расходы -		28,07	0,17	573	3	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19,17*		*391*				
		Сметная стоимость		*8,45*		*173*				
183	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115				*2329*				
		м2	20,41658	115,37	1,65	2355	34	480	0,04	1
		Накладные расходы -		33,64	0,33	687	7	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,50*		*480*				
		Сметная стоимость		*11,11*		*227*				
						3062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
		м2 площади уплотнения	2,54	190,45	22,17	484	56	110	0,07	--
		Накладные расходы -		49,65	7,37	126	19	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,28*		*110*				
		Сметная стоимость		*18,70*		*47*				
185	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками				*641*				
		м3 подстилающего слоя	3,06	4479,33	5,95	13707	18	5549	3,66	11
		Накладные расходы -		2599,62	--	7955	--	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,55*		*5549*				
		Сметная стоимость		*503,43*		*1540*				
186	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010				*20797*				
		м3	3,152412	14223,10	--	44837	--	1704	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,48*		*1704*				
		Сметная стоимость		*1181,09*		*3723*				
187	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж				*50264*				
		м2 покрытия	17,26	431,01	130,70	7439	2256	3233	0,32	5
		Накладные расходы -		241,21	29,16	4163	503	60,9	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,29*		*3233*				
		Сметная стоимость		*49,46*		*854*				
188	21-100103-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012				*11525*				
		м2	19,08956	2367,45	--	45194	--	1717	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,96*		*1717*				
		Сметная стоимость		*196,59*		*3753*				
189	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж				*50664*				
		м2	47,6	1523,72	668,86	72529	31838	29839	0,94	45
		Накладные расходы -		742,31	157,76	35334	7509	60,9	0,15	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,87*		*29839*				
		Сметная стоимость		*172,05*		*8189*				
						110558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012								
		м2	52,6456	2100,69	--	110592	--	4202	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,83*		*4202*				
		Сметная стоимость		*174,44*		*9184*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				*123978*				
			Тенге			**614114**	**46539**			**107**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**81263**	**11198**			**11**
		Материалы -	Тенге			**270634**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**12131**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**20417**			
		Местные материалы -	Тенге			**156250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73967**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**22127**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**23421**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**316182**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**27**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**20417**			
		Материалы -	Тенге			**343480**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**8321**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**72045**			
		Накладные расходы -	Тенге			**235644**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**58595**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**32166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**434241**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**72045**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**750423**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**118**
		РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ /АС52и-55и/								
191	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка								
		м оград	21	3846,02	610,89	80766	12829	27918	2,01	42
		Накладные расходы -		1624,98	210,69	34125	4424	62,1	0,19	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,42*		*27918*				
		Сметная стоимость		*414,04*		*8695*				
192	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство				*117379*				
		м3 основания	0,176	4905,61	1142,62	863	201	132	0,85	--
				603,74	462,25	106	81	50,8	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*748,51*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,33*		*80*				
		Сметная стоимость				*1074*				
193	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010 м3	2,019192	14223,10	–	28719	–	1091	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*540,48*		*1091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*2385*				
		Сметная стоимость				*32195*				
194	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт.	1	592,60	26,67	593	27	364	0,71	1
				526,49	2,85	526	3	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*363,73*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,51*		*77*				
		Сметная стоимость				*1033*				
195	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т т	0,78453	327493,64	–	256929	–	9763	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12444,76*		*9763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27195,07*		*21335*				
		Сметная стоимость				*288028*				
196	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 м2	34	890,38	–	30273	–	1150	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,83*		*1150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,94*		*2514*				
		Сметная стоимость				*33937*				
197	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз м2	56,75137	86,44	1,05	4906	59	1088	0,03	2
				28,07	0,17	1593	10	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*19,17*		*1088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*480*				
		Сметная стоимость				*6474*				
198	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА м2	56,75137	115,37	1,65	6547	94	1334	0,04	2
				33,64	0,33	1909	19	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*23,50*		*1334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,11*		*630*				
		Сметная стоимость				*8511*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			409596	13210			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38260	4537			4
		Материалы -	Тенге			152668				
		Всего заработная плата -	Тенге			42206				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42797			
		Местные материалы -	Тенге			30273				
		Накладные расходы -	Тенге			28719				
		Сметная прибыль -	Тенге			33077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			200604				
		Сметная заработная плата -	Тенге							51
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				42797			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			256929				
		Накладные расходы -	Тенге			256929				
		Сметная прибыль -	Тенге			9763				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			288027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			488631				
		Сметная заработная плата -	Тенге							51
							42797			
		РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПБ №1 /АС56и-59и/								
199	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** м оград	37	4020,97	610,89	148776	22603	49435	2,01	74
		Накладные расходы -		1624,98	210,69	60124	7795	62,1	0,19	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1336,07*		*49435*				
		Сметная стоимость		*428,56*		*15857*				
200	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** м3 основания	0,276	4905,61	1142,62	1354	315	207	0,85	--
		Накладные расходы -		603,74	462,25	167	128	50,8	0,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,51*		*207*				
		Сметная стоимость		*452,33*		*125*				
201	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010** м3	3,173016	14223,10	--	45130	--	1715	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,48*		*1715*				
		Сметная стоимость		*1181,09*		*3748*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*50593*				
202	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей								
		шт.	1	592,60	26,67	593	27	364	0,71	1
		Накладные расходы -		526,49	2,85	526	3	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,73*		*364*				
		Сметная стоимость		*76,51*		*77*				
203	11-070111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных				*1033*				
		шт.	1	14708,15	7377,83	14708	7378	6681	8,53	9
		Накладные расходы -		6816,07	2682,03	6816	2682	62,1	2,47	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6681,37*		*6681*				
		Сметная стоимость		*1711,16*		*1711*				
204	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т				*23101*				
		т	1,22587	327493,64	--	401465	--	15256	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12444,76*		*15256*				
		Сметная стоимость		*27195,07*		*33338*				
205	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80				*450058*				
		м2	67,6	890,38	--	60190	--	2287	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,83*		*2287*				
		Сметная стоимость		*73,94*		*4998*				
206	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз				*67475*				
		м2	103,15023	86,44	1,05	8917	108	1978	0,03	3
		Накладные расходы -		28,07	0,17	2896	17	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,17*		*1978*				
		Сметная стоимость		*8,45*		*872*				
207	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА				*11766*				
		м2	103,15023	115,37	1,65	11900	171	2424	0,04	4
		Накладные расходы -		33,64	0,33	3470	35	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,50*		*2424*				
		Сметная стоимость		*11,11*		*1146*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			*15470*				
			Тенге			693032	30601			91
						73999	10660			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291567				
		Материалы -	Тенге			81646				
		Всего заработная плата -	Тенге				84659			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60190				
		Местные материалы -	Тенге			45130				
		Накладные расходы -	Тенге			65090				
		Сметная прибыль -	Тенге			28533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				84659			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			401465				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			401465				
		Накладные расходы -	Тенге			15256				
		Сметная прибыль -	Тенге			33338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			450058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			835248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				84659			
		РАЗДЕЛ 9. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПБ №2 /АС60и-63и/								
208	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	37	4020,97	610,89	148776	22603	49435	2,01	74
		м оград		1624,98	210,69	60124	7795	62,1	0,19	7
		Накладные расходы -		*1336,07*		*49435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*428,56*		*15857*				
		Сметная стоимость				*214067*				
209	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,276	4905,61	1142,62	1354	315	207	0,85	--
		м3 основания		603,74	462,25	167	128	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*748,51*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,33*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
210	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010**	3,173016	14223,10	--	45130	--	1715	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*1715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*3748*				
		Сметная стоимость				*50593*				
211	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	1	592,60	26,67	593	27	364	0,71	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		526,49	2,85	526	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*363,73*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*76,51*		*77*				
		Сметная стоимость				*1033*				
212	11-070111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	1	14708,15	7377,83	14708	7378	6681	8,53	9
		шт.		6816,07	2682,03	6816	2682	62,1	2,47	2
		Накладные расходы -		*6681,37*		*6681*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1711,16*		*1711*				
		Сметная стоимость				*23101*				
213	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1,22587	327493,64	--	401465	--	15256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12444,76*		*15256*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*27195,07*		*33338*				
		Сметная стоимость				*450058*				
214	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	67,6	890,38	--	60190	--	2287	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,83*		*2287*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*73,94*		*4998*				
		Сметная стоимость				*67475*				
215	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	103,15023	86,44	1,05	8917	108	1978	0,03	3
		м2		28,07	0,17	2896	17	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,17*		*1978*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,45*		*872*				
		Сметная стоимость				*11766*				
216	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	103,15023	115,37	1,65	11900	171	2424	0,04	4
		м2		33,64	0,33	3470	35	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,50*		*2424*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,11*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15470*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			693032	30601			91
			Тенге			73999	10660			10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			291567				
Материалы -			Тенге			81646				
Всего заработная плата -			Тенге				84659			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60190				
		Местные материалы -	Тенге			45130				
		Накладные расходы -	Тенге			65090				
		Сметная прибыль -	Тенге			28533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				84659			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			401465				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			401465				
		Накладные расходы -	Тенге			15256				
		Сметная прибыль -	Тенге			33338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			450058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			835248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				84659			
		РАЗДЕЛ 10. ОПОРЫ-СТОЙКИ /АС 59-60/								
217	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	260	853,57	720,61	221929	187358	62396	0,20	51
		ямa		132,96	205,36	34571	53394	59,1	0,21	55
		Накладные расходы -		*239,98*		*62396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,48*		*22746*				
		Сметная стоимость				*307071*				
218	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	3,38	4905,61	1142,62	16581	3862	2530	0,85	3
		м3 основания		603,74	462,25	2041	1562	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*748,51*		*2530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,33*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20640*				
219	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	72,305	5967,74	1042,14	431497	75352	144325	4,41	319
		м3		3270,19	244,27	236451	17662	48,5	0,29	21
		Накладные расходы -		*1996,06*		*144325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,10*		*46066*				
		Сметная стоимость				*621888*				
220	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50, 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010**	75,226122	14223,10	--	1069949	--	40658	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*40658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*88849*				
		Сметная стоимость				*1199456*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж т конструкций	12,54288	17904,20	8720,33	224570	109378	61735	5,88	74
		Накладные расходы -		4584,52	2125,36	57503	26658	60,9	2,21	28
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4921,95*		*61735*				
		Сметная стоимость		*1826,09*		*22904*				
222	21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки фахверка т	12,54288	253828,26	--	3183737	--	120982	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9645,47*		*120982*				
		Сметная стоимость		*21077,90*		*264378*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3569097				
			Тенге			5148264	375951			446
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330566	99276			106
		Материалы -	Тенге			1739956				
		Всего заработная плата -	Тенге			130372				
		Местные материалы -	Тенге				345680			
		Накладные расходы -	Тенге			1069949				
		Сметная прибыль -	Тенге			249909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159189				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2149054				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				345680			451
		Материалы -	Тенге			3408308				
		Всего заработная плата -	Тенге			57689				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				84161			
		Накладные расходы -	Тенге			3183737				
		Сметная прибыль -	Тенге			182717				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			287282				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3878307				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				84161			101
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6027361				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				429841			552
		РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА №2 ОТ ВЛ-10 кВ /АС68-69/								
223	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 яма	6	853,57	720,61	5121	4324	1440	0,20	1
		Накладные расходы -		132,96	205,36	798	1232	59,1	0,21	1
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239,98*		*1440*				
		Сметная стоимость		*87,48*		*525*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7086*				
224	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,26	4843,24	880,24	1259	229	416	3,51	1
		Накладные расходы -		2602,81	206,56	677	54	48,5	0,25	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1598,36*		*416*				
		Сметная стоимость		*515,33*		*134*				
225	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010				*1809*				
		м3	0,267852	14223,10	--	3810	--	145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,48*		*145*				
		Сметная стоимость		*1181,09*		*316*				
226	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж				*4271*				
		т конструкций	0,58606	17904,20	8720,33	10493	5111	2885	5,88	3
		Накладные расходы -		4584,52	2125,36	2687	1246	60,9	2,21	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4921,95*		*2885*				
		Сметная стоимость		*1826,09*		*1070*				
227	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012				*14448*				
		т	0,58606	329955,97	--	193374	--	7348	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12538,33*		*7348*				
		Сметная стоимость		*27399,54*		*16058*				
228	21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80				*216780*				
		м2	12,8	961,61	--	12309	--	468	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,54*		*468*				
		Сметная стоимость		*79,85*		*1022*				
229	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*13799*				
		м2	16,99574	68,60	1,05	1166	18	307	0,03	1
		Накладные расходы -		27,32	0,17	464	3	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,07*		*307*				
		Сметная стоимость		*6,93*		*118*				
						1591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	16,99574	57,68	0,83	980	14	200	0,02	--
		м2		16,82	0,17	286	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,75*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,55*		*94*				
		Сметная стоимость				*1274*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
231	11-010107-0904 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2	7,92	78,64	78,64	623	623	150	--	--
		м3 грунта		--	26,00	--	206	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*18,94*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,81*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
232	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7,92	21,91	21,91	174	174	44	--	--
		м3 грунта		--	7,77	--	62	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,60*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,20*		*17*				
		Сметная стоимость				*236*				
233	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2206,31	123,24	6619	370	1051	0,70	2
		шт.		572,47	27,44	1717	82	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*350,36*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*204,53*		*614*				
		Сметная стоимость				*8284*				
234	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	21,94	439,98	17,83	9653	391	1525	0,14	3
		м		114,49	4,31	2512	95	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,50*		*1525*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,76*		*894*				
		Сметная стоимость				*12072*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			245581	11252			12
			Тенге			9141	2982			3
Стоимость монтажных работ -			Тенге			16272				
Материалы -			Тенге			11282				
Всего заработная плата -			Тенге				4406			
		Накладные расходы -	Тенге			2576				
		Сметная прибыль -	Тенге			1508				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			20356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4406			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25442				
	Материалы -		Тенге			1718				
	Всего заработная плата -		Тенге				3784			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12309				
	Местные материалы -		Тенге			3810				
		Накладные расходы -	Тенге			3169				
		Сметная прибыль -	Тенге			2289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3784			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			203867				
	Материалы -		Тенге			2695				
	Всего заработная плата -		Тенге				3932			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193374				
		Накладные расходы -	Тенге			10233				
		Сметная прибыль -	Тенге			17128				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			231228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			282483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12122			
		РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА №3 ОТ ВЛ-10 кВ /АС 65-66/								
235	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	6	853,57	720,61	5121	4324	1440	0,20	1
		ямa		132,96	205,36	798	1232	59,1	0,21	1
		Накладные расходы -		*239,98*		*1440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,48*		*525*				
		Сметная стоимость				*7086*				
236	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	0,26	4843,24	880,24	1259	229	416	3,51	1
		м3		2602,81	206,56	677	54	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1598,36*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,33*		*134*				
		Сметная стоимость				*1809*				
237	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010**	0,267852	14223,10	--	3810	--	145	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4271*				
238	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж т конструкций	1,04062	17904,20	8720,33	18631	9075	5122	5,88	6
		Накладные расходы -		4584,52	2125,36	4771	2212	60,9	2,21	2
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4921,95*		*5122*				
		Сметная стоимость		*1826,09*		*1900*				
239	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 т	1,04062	329955,97	--	343359	--	13048	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12538,33*		*13048*				
		Сметная стоимость		*27399,54*		*28513*				
						384919				
240	21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 м2	12,8	961,61	--	12309	--	468	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36,54*		*468*				
		Сметная стоимость		*79,85*		*1022*				
						13799				
241	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	30,17798	68,60	1,05	2070	32	545	0,03	1
		Накладные расходы -		27,32	0,17	824	5	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,07*		*545*				
		Сметная стоимость		*6,93*		*209*				
						2825				
242	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	30,17798	57,68	0,83	1741	25	355	0,02	1
		Накладные расходы -		16,82	0,17	508	5	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,75*		*355*				
		Сметная стоимость		*5,55*		*168*				
						2263				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
243	11-010107-0904 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2 м3 грунта	7,92	78,64	78,64	623	623	150	--	--
		Накладные расходы -		--	26,00	--	206	59,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,94*		*150*				
		Сметная стоимость		*7,81*		*62*				
						835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	7,92	21,91	21,91	174	174	44	--	--
		Накладные расходы -		--	7,77	--	62	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,60*		*44*				
		Сметная стоимость		*2,20*		*17*				
245	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования шт.	3	2206,31	123,24	6619	370	1051	0,70	2
		Накладные расходы -		572,47	27,44	1717	82	42,8	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,36*		*1051*				
		Сметная стоимость		*204,53*		*614*				
246	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	21,94	439,98	17,83	9653	391	1525	0,14	3
		Накладные расходы -		114,49	4,31	2512	95	42,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,50*		*1525*				
		Сметная стоимость		*40,76*		*894*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			*12072*				
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**405369**	**15241**			**15**
		Материалы -	Тенге			**11807**	**3952**			**4**
		Всего заработная плата -	Тенге			**16272**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11282**				
		Сметная прибыль -	Тенге				**4406**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2576**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1508**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**20356**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				**4406**			**5**
		Всего заработная плата -	Тенге			**27107**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2776**				
		Местные материалы -	Тенге				**4370**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12309**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3810**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3562**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2453**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**33122**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				**4370**			**5**
		Всего заработная плата -	Тенге			**361990**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4786**				
			Тенге				**6982**			
			Тенге			**343359**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18170				
		Сметная прибыль -	Тенге			30413				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			410573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			464051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				15759			
		РАЗДЕЛ 13. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
247	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** м3 конструкции	35,84	1919,21	798,89	68785	28632	35131	1,55	56
		Накладные расходы -		1120,32	329,23	40152	11799	60,3	0,39	14
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*980,22*		*35131*				
		Сметная стоимость		*231,96*		*8313*				
248	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** м3 конструкции	67,2	232,26	152,89	15608	10274	5340	0,12	8
		Накладные расходы -		79,37	33,49	5334	2251	60,3	0,03	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,47*		*5340*				
		Сметная стоимость		*24,94*		*1676*				
249	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3 грунта	171,584	136,11	127,89	23354	21944	6187	0,01	2
		Накладные расходы -		8,13	42,22	1395	7245	59,1	0,04	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,06*		*6187*				
		Сметная стоимость		*13,77*		*2363*				
250	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** т	171,584	209,39	–	35928	–	1365	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,96*		*1365*				
		Сметная стоимость		*17,39*		*2983*				
251	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** м3 материала основания в плотном теле	44,8	884,96	783,07	39646	35082	8199	0,14	6
		Накладные расходы -		100,39	138,27	4497	6194	60,3	0,14	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,01*		*8199*				
		Сметная стоимость		*85,44*		*3828*				
						51672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
		м3	44,8	1259,86	--	56442	--	2145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,87*		*2145*				
		Сметная стоимость		*104,62*		*4687*				
253	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2 основания	448	620,65	132,28	278050	59262	27974	0,03	15
		Накладные расходы -		23,44	38,64	10501	17312	60,3	0,04	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,44*		*27974*				
		Сметная стоимость		*54,65*		*24482*				
254	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	448	1349,07	66,06	604383	29594	35965	0,03	15
		Накладные расходы -		28,13	18,23	12602	8165	60,3	0,02	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,28*		*35965*				
		Сметная стоимость		*114,35*		*51228*				
255	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
		м2 покрытия	448	1252,78	0,14	561245	61	21496	--	--
		Накладные расходы -		0,60	--	270	--	60,3	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,98*		*21496*				
		Сметная стоимость		*104,06*		*46619*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			*629361*				
			Тенге			1683440	184849			102
		Стоимость общестроительных работ -				74752	52966			53
		Материалы -	Тенге			1683440				
		Всего заработная плата -	Тенге			211529				
		Местные материалы -	Тенге				127717			
		Транспортные расходы -	Тенге			1176383				
		Накладные расходы -	Тенге			35928				
		Сметная прибыль -	Тенге			143803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146179				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1973423				
			чел.-ч							155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				127717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1973423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				127717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			42010385	15645557			13015
			Тенге			10636972	4570971			4604
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54645				
	Материалы -		Тенге			22563				
	Всего заработная плата -		Тенге				30336			
		Накладные расходы -	Тенге			15062				
		Сметная прибыль -	Тенге			5577				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				30336			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32978123				
	Материалы -		Тенге			3895824				
	Всего заработная плата -		Тенге				14808008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546505				
	Местные материалы -		Тенге			2530748				
	Транспортные расходы -		Тенге			245114				
		Накладные расходы -	Тенге			10514321				
		Сметная прибыль -	Тенге			3479395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46971839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17172
		Сметная заработная плата -	Тенге				14808008			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5377503				
	Материалы -		Тенге			73492				
	Всего заработная плата -		Тенге				167121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5015972				
		Накладные расходы -	Тенге			309989				
		Сметная прибыль -	Тенге			454999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6142492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				167121			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3600114				
	Материалы -		Тенге			4787				
	Всего заработная плата -		Тенге				202477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3392851				
		Накладные расходы -	Тенге			263748				
		Сметная прибыль -	Тенге			309109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4172971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				202477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57362584				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			745 714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			58 108 298				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге			1 917 574				
			Тенге							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	Тенге			60 025 872				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г.-100%, К=1	Тенге			60 025 872				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ К 2017г К=0,99972729713	Тенге			60 009 502,32				
		НДС (12%)	Тенге			7 201 140,28				
		Общая стоимость строительства	Тенге			67 210 642,60				

Заказчик:

Первый Заместитель директора КСПФ АО "КазТрансГазАймак"

Жангалиев А.Ж.

Технадзор ТОО "Gas Technology"

Абишев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каган"

Белгибов Д.С.