Заказчик КСПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Кагам"
Договор № 0992-2/721-17R от 11.09.2017г.
Наименование строительства: РП "Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП-1 в городе Рудный"
Наименование обьекта: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Вытесненный грунт								
1	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	633,8	644,20	--	408296	--	265987	0,97	616
		м3 грунта		644,20	--	408296	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*265987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,11*		*53943*				
		Сметная стоимость				*728226*				
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	3869,33	21,91	21,91	84789	84789	21668	--	--
		м3 грунта		--	7,77	--	30068	59,1	0,01	31
		Накладные расходы -		*5,60*		*21668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,20*		*8517*				
		Сметная стоимость				*114973*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	3869,33	117,92	50,39	456263	194979	229791	0,11	418
		м3 уплотненного грунта		67,53	21,98	261284	85035	59,1	0,03	102
		Накладные расходы -		*59,39*		*229791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,18*		*54884*				
		Сметная стоимость				*740938*				
		ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ПЕСКОМ ПОД АВТОДОРОГАМИ								
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	269,635114	18,79	18,79	5066	5066	1294	--	--
		м3		--	6,66	--	1796	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*4,80*		*1294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*509*				
		Сметная стоимость				*6869*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	8,3392303	644,20	--	5372	--	3500	0,97	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		644,20	--	5372	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*3500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,11*		*710*				
		Сметная стоимость				*9581*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**959785**	**284833**			**1042**
			Тенге			**674952**	**116900**			**135**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**959785**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**791852**			
		Накладные расходы -	Тенге			**522240**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**118562**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1600587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791852**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1600587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791852**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ МЕТОДОМ ГНБ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
6	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**2431**	**333,97**	--	**811888**	--	**528111**	**0,33**	**810**
		м газопровода		**326,26**	--	**793138**	--	**60,4**	--	--
		Накладные расходы -		*217,24*		*528111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,10*		*107200*				
		Сметная стоимость				*1447199*				
7	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**1,2**	**333,97**	--	**401**	--	**261**	**0,33**	--
		м газопровода		**326,26**	--	**392**	--	**60,4**	--	--
		Накладные расходы -		*217,24*		*261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,10*		*53*				
		Сметная стоимость				*715*				
8	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**74**	**333,97**	--	**24714**	--	**16076**	**0,33**	**25**
		м газопровода		**326,26**	--	**24143**	--	**60,4**	--	--
		Накладные расходы -		*217,24*		*16076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,10*		*3263*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*44053*				
9	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	33,5	333,97	--	11188	--	7278	0,33	11
		м газопровода		326,26	--	10930	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,24*		*7278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,10*		*1477*				
		Сметная стоимость				*19943*				
10	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	5	333,97	--	1670	--	1086	0,33	2
		м газопровода		326,26	--	1631	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,24*		*1086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,10*		*220*				
		Сметная стоимость				*2977*				
11	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	2	2014,33	89,02	4029	178	2298	2,03	4
		задвижка или клапан		1622,11	41,86	3244	84	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1149,14*		*2298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,08*		*506*				
		Сметная стоимость				*6833*				
12	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	2	49820,73	--	99641	--	3786	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1893,19*		*3786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4137,11*		*8274*				
		Сметная стоимость				*111702*				
13	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,257	**Трубопровод диаметром 350/90 мм. Продувка воздухом**	2,431	63926,35	52744,93	155405	128223	37226	11,18	27
		км трубопровода		9785,98	11358,83	23790	27613	58,7	11,06	27
		Накладные расходы -		*15312,86*		*37226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6339,14*		*15410*				
		Сметная стоимость				*208041*				
14	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,3086	**Трубопровод диаметром 350/108 мм. Продувка воздухом**	0,031	76761,37	63334,96	2380	1963	570	13,42	--
		км трубопровода		11750,79	13639,44	364	423	58,7	13,28	--
		Накладные расходы -		*18387,35*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7611,90*		*236*				
		Сметная стоимость				*3186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,626	Трубопровод диаметром 350/219 мм. Продувка воздухом	0,243	155711,66	128475,97	37838	31220	9064	27,23	7
		км трубопровода		23836,66	27667,82	5792	6723	58,7	26,94	7
		Накладные расходы -		*37299,03*		*9064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15440,85*		*3752*				
		Сметная стоимость				*50654*				
16	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,78	Трубопровод диаметром 350/273 мм. Продувка воздухом	0,227	194017,72	160081,88	44042	36339	10550	33,93	8
		км трубопровода		29700,63	34474,28	6742	7826	58,7	33,57	8
		Накладные расходы -		*46474,83*		*10550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19239,40*		*4367*				
		Сметная стоимость				*58959*				
17	11-250126-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка воздухом	0,077	248999,28	205233,88	19173	15803	4601	43,80	3
		км трубопровода		38340,33	44198,13	2952	3403	58,7	43,04	3
		Накладные расходы -		*59753,15*		*4601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24700,19*		*1902*				
		Сметная стоимость				*25676*				
18	11-240202-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	3	31286,62	6217,15	93860	18651	44086	23,60	71
		врезка		20953,26	--	62860	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*14695,32*		*44086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3678,56*		*11036*				
		Сметная стоимость				*148982*				
19	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	22	180058,09	74211,57	3961278	1632655	1253358	78,00	1716
		пересечение		58571,76	23699,86	1288579	521397	58,7	22,62	498
		Накладные расходы -		*56970,80*		*1253358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18962,31*		*417171*				
		Сметная стоимость				*5631806*				
		КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГН.ПРОВОДА /ГСН-114/								
20	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,238	4227,82	688,54	22145	3607	8705	2,99	16
		м3 подстилающего слоя		2123,74	251,16	11124	1316	60,9	0,30	2
		Накладные расходы -		*1661,93*		*8705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*471,18*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33318*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,619	4348,16	650,68	11388	1704	4542	3,94	10
		м3		2897,04	219,69	7587	575	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1734,29*		*4542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,60*		*1274*				
		Сметная стоимость				*17204*				
22	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	0,378	4348,16	650,68	1644	246	656	3,94	1
		м3		2897,04	219,69	1095	83	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1734,29*		*656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,60*		*184*				
		Сметная стоимость				*2483*				
23	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /надбавка за W6/	3,1027941	14843,93	--	46058	--	1750	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*564,07*		*1750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1232,64*		*3825*				
		Сметная стоимость				*51633*				
24	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,18009	324022,38	--	58353	--	2217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12312,85*		*2217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*4846*				
		Сметная стоимость				*65416*				
25	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,001161	381819,66	--	443	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*37*				
		Сметная стоимость				*497*				
		СТОЛБИК ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ -26 шт. (АС-67)								
26	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,182	4905,61	1142,62	893	208	136	0,85	--
		м3 основания		603,74	462,25	110	84	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*748,51*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,33*		*82*				
		Сметная стоимость				*1112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,34	4348,16	650,68	10175	1523	4058	3,94	9
		м3		2897,04	219,69	6779	514	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1734,29*		*4058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,60*		*1139*				
		Сметная стоимость				*15372*				
28	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010	2,410668	14223,10	--	34287	--	1303	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*1303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*2847*				
		Сметная стоимость				*38437*				
29	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные. Установка	26	1269,61	647,87	33010	16845	12385	0,64	17
		шт.		470,59	213,36	12235	5547	60,3	0,19	5
		Накладные расходы -		*476,34*		*12385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,68*		*3632*				
		Сметная стоимость				*49026*				
30	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	Столбик опозновательный СОГ-2.2	26	2857,14	--	74286	--	2823	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,57*		*2823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,26*		*6169*				
		Сметная стоимость				*83278*				
31	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА/	0,26	105364,98	--	27395	--	1041	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4003,87*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,51*		*2275*				
		Сметная стоимость				*30711*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5587582**	**1889163**			**2737**
			Тенге			**2263488**	**575588**			**550**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4579727**				
	Материалы -		Тенге			**1074840**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2008842**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102124**				
	Местные материалы -		Тенге			**80345**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1399168**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**478312**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6457206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2440
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008842			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1007855				
	Материалы -		Тенге			19627				
	Всего заработная плата -		Тенге				830234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157995				
		Накладные расходы -	Тенге			558815				
		Сметная прибыль -	Тенге			125334				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1692005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата -	Тенге				830234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8149210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3287
		Сметная заработная плата -	Тенге				2839076			
		РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
32	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**1**	**2014,33**	**89,02**	**2014**	**89**	**1149**	**2,03**	**2**
		задвижка или клапан		**1622,11**	**41,86**	**1622**	**42**	**62,1**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		*1149,14*		*1149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,08*		*253*				
		Сметная стоимость				*3416*				
33	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**1**	**49820,73**	**--**	**49821**	**--**	**1893**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1893,19*		*1893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4137,11*		*4137*				
		Сметная стоимость				*55851*				
34	**11-220901-0204 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	**1**	**5168,93**	**1503,08**	**5169**	**1503**	**2525**	**3,91**	**4**
		задвижка или клапан		**3124,36**	**487,78**	**3124**	**488**	**62,1**	**0,47**	**--**
		Накладные расходы -		*2524,80*		*2525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,50*		*615*				
		Сметная стоимость				*8309*				
35	**23-040201-1505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	**1**	**144609,31**	**--**	**144609**	**--**	**5495**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5495,15*		*5495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,36*		*12008*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*162113*				
36	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	2	6571,75	2036,06	13143	4072	6311	4,81	10
		задвижка или клапан		3843,53	664,39	7687	1329	62,1	0,64	1
		Накладные расходы -		*3155,52*		*6311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,18*		*1556*				
		Сметная стоимость				*21010*				
37	23-040201-1506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	2	218370,41	--	436741	--	16596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8298,08*		*16596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18133,48*		*36267*				
		Сметная стоимость				*489604*				
38	11-220901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	4	14300,98	5097,94	57204	20392	27504	10,20	41
		задвижка или клапан		8150,51	1673,44	32602	6694	62,1	1,62	6
		Накладные расходы -		*6875,94*		*27504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1694,15*		*6777*				
		Сметная стоимость				*91484*				
39	51-010201-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86	4	557572,00	--	2230288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21187,74*		*84751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46300,78*		*185203*				
		Сметная стоимость				*2500242*				
40	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	700,54	63,99	1401	128	799	0,60	1
		фланец		578,48	--	1157	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*399,51*		*799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,00*		*176*				
		Сметная стоимость				*2376*				
41	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2863,62	--	5727	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,82*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,80*		*476*				
		Сметная стоимость				*6420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	2	1679,73	184,88	3359	370	1916	1,43	3
		фланец		1378,71	8,37	2757	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*957,94*		*1916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,01*		*422*				
		Сметная стоимость				*5697*				
43	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	2	7844,23	--	15688	--	596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*298,08*		*596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,38*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17587*				
44	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	4	2116,65	220,43	8467	882	4644	1,73	7
		фланец		1667,94	8,37	6672	33	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1160,98*		*4644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,21*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14160*				
45	23-020103-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80**	4	7847,52	--	31390	--	1193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*298,21*		*1193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,66*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35189*				
46	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	10	3532,56	385,78	35326	3858	19465	2,89	29
		фланец		2786,34	25,12	27863	251	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1946,49*		*19465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,32*		*4383*				
		Сметная стоимость				*59174*				
47	23-020103-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80**	10	15946,45	--	159465	--	6060	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*605,97*		*6060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1324,19*		*13242*				
		Сметная стоимость				*178767*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	13	1679,73	184,88	21836	2403	12453	1,43	19
		фланец		1378,71	8,37	17923	109	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*957,94*		*12453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,01*		*2743*				
		Сметная стоимость				*37032*				
49	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	**Трубопроводное изолирующие соединения Ду 200 со вставками из керамики СИ-200Ф**	13	153191,96	--	1991496	--	75677	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5821,29*		*75677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12721,06*		*165374*				
		Сметная стоимость				*2232547*				
50	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	2	2116,65	220,43	4233	441	2322	1,73	3
		фланец		1667,94	8,37	3336	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1160,98*		*2322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,21*		*524*				
		Сметная стоимость				*7079*				
51	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	**Трубопроводное изолирующие соединения Ду 250 со вставками из керамики СИ-250Ф**	2	563972,32	--	1127945	--	42862	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21430,95*		*42862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46832,26*		*93665*				
		Сметная стоимость				*1264471*				
52	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	5	3532,56	385,78	17663	1929	9732	2,89	14
		фланец		2786,34	25,12	13932	126	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1946,49*		*9732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,32*		*2192*				
		Сметная стоимость				*29587*				
53	ТОО "ArT PlAsT" стр.10	**Трубопроводное изолирующие соединения Ду 400 со вставками из керамики СИ-400Ф**	5	1650899,11	--	8254496	--	313671	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62734,17*		*313671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137090,66*		*685453*				
		Сметная стоимость				*9253620*				
54	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	2	1679,73	184,88	3359	370	1916	1,43	3
		фланец		1378,71	8,37	2757	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*957,94*		*1916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,01*		*422*				
		Сметная стоимость				*5697*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	23-020103-2812 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	2	6793,65	--	13587	--	516	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,16*		*516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*564,14*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15232*				
56	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	1	2116,65	220,43	2117	220	1161	1,73	2
		фланец		1667,94	8,37	1668	8	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1160,98*		*1161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,21*		*262*				
		Сметная стоимость				*3540*				
57	23-020103-2814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12836-67	1	12099,75	--	12100	--	460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*459,79*		*460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1004,76*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13565*				
58	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	1	3532,56	385,78	3533	386	1946	2,89	3
		фланец		2786,34	25,12	2786	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1946,49*		*1946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,32*		*438*				
		Сметная стоимость				*5918*				
59	23-020103-2817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12836-67	1	39112,56	--	39113	--	1486	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1486,28*		*1486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3247,91*		*3248*				
		Сметная стоимость				*43847*				
60	13-030402-0215 РСНБ РК 2015	Устройство контактное . Монтаж оборудования	21	3683,39	131,99	77351	2772	34686	4,00	84
		шт.		3551,40	35,81	74579	752	40,6	0,04	1
		Накладные расходы -		*1651,72*		*34686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,81*		*8963*				
		Сметная стоимость				*121000*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ /ГСН-ВР 1/								
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА И ОПОР СТОЕК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	775,94	68,60	1,05	53233	813	14021	0,03	23
		м2		27,32	0,17	21196	130	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*14021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,93*		*5380*				
		Сметная стоимость				*72634*				
62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	775,94	115,37	1,65	89518	1283	18233	0,04	33
		м2		33,64	0,33	26103	260	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,50*		*18233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,11*		*8620*				
		Сметная стоимость				*116372*				
63	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,3086	Трубопровод диаметром 350/108 мм. Продувка воздухом	0,0305	76761,37	63334,96	2341	1932	561	13,42	--
		км трубопровода		11750,79	13639,44	358	416	58,7	13,28	--
		Накладные расходы -		*18387,35*		*561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7611,90*		*232*				
		Сметная стоимость				*3134*				
64	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,626	Трубопровод диаметром 350/219 мм. Продувка воздухом	0,685	155711,66	128475,97	106662	88006	25550	27,23	19
		км трубопровода		23836,66	27667,82	16328	18952	58,7	26,94	18
		Накладные расходы -		*37299,03*		*25550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15440,85*		*10577*				
		Сметная стоимость				*142789*				
65	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,78	Трубопровод диаметром 350/273 мм. Продувка воздухом	0,243	194017,72	160081,88	47146	38900	11293	33,93	8
		км трубопровода		29700,63	34474,28	7217	8377	58,7	33,57	8
		Накладные расходы -		*46474,83*		*11293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19239,40*		*4675*				
		Сметная стоимость				*63115*				
66	11-250126-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка воздухом	0,022	248999,28	205233,88	5478	4515	1315	43,80	1
		км трубопровода		38340,33	44198,13	843	972	58,7	43,04	1
		Накладные расходы -		*59753,15*		*1315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24700,19*		*543*				
		Сметная стоимость				*7336*				
67	11-240202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	6729,80	1222,62	6730	1223	3487	5,81	6
		врезка		5013,10	--	5013	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3487,17*		*3487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,36*		*817*				
		Сметная стоимость				*11035*				
68	11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**1**	**19502,32**	**3504,90**	**19502**	**3505**	**9612**	**15,50**	**16**
		врезка		**13761,68**	**--**	**13762**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9611,84*		*9612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2329,13*		*2329*				
		Сметная стоимость				*31443*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**15099252**	**179990**			**330**
			Тенге			**291288**	**39015**			**38**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2230288**				
	Накладные расходы -		Тенге			**84751**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**185203**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2500242**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**77351**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75331**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34686**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8963**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**121000**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75331**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**509436**				
	Материалы -		Тенге			**115509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**254972**			
		Накладные расходы -	Тенге			**177915**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**54988**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**742340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**283**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254972**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**12282176**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12282176**				
		Накладные расходы -	Тенге			**466723**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1019912**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**13768811**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**17132393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**330303**			

РАЗДЕЛ 5. КИОСКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАДВИЖКИ /АС 46и-48и/

КИОСК №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	12	853,57	720,61	10243	8647	2880	0,20	2
		яма		132,96	205,36	1596	2464	59,1	0,21	3
		Накладные расходы -		*239,98*		*2880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,48*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14173*				
70	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,978	5967,74	1042,14	11804	2061	3948	4,41	9
		м3		3270,19	244,27	6468	483	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1996,06*		*3948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,10*		*1260*				
		Сметная стоимость				*17012*				
71	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010	2,0377356	14223,10	--	28983	--	1101	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*1101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32491*				
72	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,8533	39584,31	2268,04	33777	1935	20082	46,60	40
		т конструкций		34555,76	293,82	29486	251	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23534,09*		*20082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5049,47*		*4309*				
		Сметная стоимость				*58167*				
73	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,8533	329955,97	--	281551	--	10699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,33*		*10699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27399,54*		*23380*				
		Сметная стоимость				*315630*				
74	ТССЦ РК 8.04-08-2016Т.Ч.Раз.21-06 Т.11	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0,8533	4756,00	--	4058	--	154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,73*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*394,94*		*337*				
		Сметная стоимость				*4549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,001216	381819,66	--	464	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14509,15*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31706,30*		*39*				
		Сметная стоимость				*520*				
76	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	24,7457	86,44	1,05	2139	26	474	0,03	1
		м2		28,07	0,17	695	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,17*		*474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*209*				
		Сметная стоимость				*2823*				
77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	24,7457	115,37	1,65	2855	41	581	0,04	1
		м2		33,64	0,33	832	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,50*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,11*		*275*				
		Сметная стоимость				*3711*				
78	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	3,1	190,45	22,17	590	69	134	0,07	--
		м2 площади уплотнения		49,65	7,37	154	23	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*43,28*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*58*				
		Сметная стоимость				*782*				
79	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,77	4479,33	5,95	16887	22	6837	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		2599,62	--	9801	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1813,55*		*6837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,43*		*1898*				
		Сметная стоимость				*25622*				
80	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50/ ГОСТ 7473-2010	3,883854	14223,10	--	55240	--	2099	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*2099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*4587*				
		Сметная стоимость				*61926*				
81	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	26,6	431,01	130,70	11465	3477	4982	0,32	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		241,21	29,16	6416	776	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*187,29*		*4982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,46*		*1316*				
		Сметная стоимость				*17763*				
82	21-100103-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	29,4196	2367,45	--	69649	--	2647	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,96*		*2647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,59*		*5784*				
		Сметная стоимость				*78079*				
83	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	59,2	1523,72	668,86	90204	39596	37111	0,94	56
		м2		742,31	157,76	43945	9339	60,9	0,15	9
		Накладные расходы -		*626,87*		*37111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,05*		*10185*				
		Сметная стоимость				*137500*				
84	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	65,4752	2100,69	--	137543	--	5227	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,83*		*5227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,44*		*11422*				
		Сметная стоимость				*154191*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**757455**	**55875**			**131**
			Тенге			**99393**	**13349**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**336399**				
	Материалы -		Тенге			**14106**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22528**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**207657**				
	Местные материалы -		Тенге			**84223**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25947**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**28988**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**391333**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22528**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**421056**				
	Материалы -		Тенге			**10591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**90213**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**285610**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73028**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			39527				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			533611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				90213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			924944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				112742			
		РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ № 5, №8 /АС 22и-26и, АС 37и-41и/								
85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,128	3220,27	654,79	3632	739	744	1,35	2
		м3		915,83	151,79	1033	171	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*659,84*		*744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,41*		*350*				
		Сметная стоимость				*4726*				
86	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50, 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010**	1,1735712	14223,10	--	16692	--	634	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18712*				
87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	9,8125	600,55	18,87	5893	185	1808	0,36	3
		м2 стяжки		245,96	9,42	2413	92	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*184,26*		*1808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,78*		*616*				
		Сметная стоимость				*8317*				
88	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизолом в 3 слоя/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	9,8125	1070,53	58,28	10505	572	2976	0,42	4
		м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	3999	77	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*303,28*		*2976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*1078*				
		Сметная стоимость				*14559*				
89	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	9,8125	1432,30	57,33	14054	563	3640	0,50	5
		м2 изолируемой поверхности		491,84	8,94	4826	88	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*370,99*		*3640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,26*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19110*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство	9,8125	581,32	18,87	5704	185	1801	0,36	3
		м2 стяжки		245,96	9,42	2413	92	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*183,53*		*1801*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,19*		*600*				
		Сметная стоимость				*8105*				
91	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	9,8125	136,61	6,45	1341	63	108	0,01	--
		м2 стяжки		6,08	3,11	60	31	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*11,00*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,81*		*116*				
		Сметная стоимость				*1565*				
92	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,54	25756,84	5859,31	116936	26601	30778	8,86	40
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6741,84	2256,95	30608	10247	62,1	2,22	10
		Накладные расходы -		*6779,36*		*30778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2602,90*		*11817*				
		Сметная стоимость				*159531*				
93	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	22150,69	--	44301	--	1683	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*841,73*		*1683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,39*		*3679*				
		Сметная стоимость				*49663*				
94	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б	4	21780,81	--	87123	--	3311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*827,67*		*3311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1808,68*		*7235*				
		Сметная стоимость				*97668*				
95	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ 4ПП20-2 из В15/	1,02	43268,69	--	44134	--	1677	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1644,21*		*1677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3593,03*		*3665*				
		Сметная стоимость				*49476*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	3952,88	--	15812	--	601	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,21*		*601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,25*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17726*				
97	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1493,37	--	5973	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,75*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,01*		*496*				
		Сметная стоимость				*6696*				
98	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	16561,59	--	66246	--	2517	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*629,34*		*2517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1375,27*		*5501*				
		Сметная стоимость				*74264*				
99	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ковер	2	385,76	--	772	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,66*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,03*		*64*				
		Сметная стоимость				*865*				
100	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /Подушка под ковер/. Установка	0,22608	8864,04	4666,26	2004	1055	871	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		3846,16	1605,49	870	363	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3850,96*		*871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1017,20*		*230*				
		Сметная стоимость				*3105*				
101	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,22608	33801,67	--	7642	--	290	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1284,46*		*290*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2806,89*		*635*				
		Сметная стоимость				*8567*				
102	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-1, МС-2, МС-5**	0,02388	416294,91	5610,71	9941	134	975	42,70	1
		т стальных элементов		37911,20	862,33	905	21	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*40812,54*		*975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36568,60*		*873*				
		Сметная стоимость				*11789*				
103	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	0,69252	86,44	1,05	60	1	13	0,03	--
		м2		28,07	0,17	19	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,17*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				
104	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,69252	115,37	1,65	80	1	16	0,04	--
		м2		33,64	0,33	23	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,50*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,11*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
105	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	0,09072	339136,31	--	30766	--	1169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12887,18*		*1169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28161,88*		*2555*				
		Сметная стоимость				*34490*				
106	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска стремянки**	2,63088	583,68	0,67	1536	2	804	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		497,62	0,33	1309	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*305,42*		*804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,13*		*187*				
		Сметная стоимость				*2527*				
107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /ступень под лестницу/. Устройство**	0,144	3220,27	654,79	464	94	95	1,35	--
		м3		915,83	151,79	132	22	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*659,84*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,41*		*45*				
		Сметная стоимость				*604*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 /надбавка 1% за F50, 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010	0,1498176	14223,10	--	2131	--	81	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*540,48*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*177*				
		Сметная стоимость				*2389*				
109	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,928	4479,33	5,95	8636	11	3497	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		2599,62	--	5012	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1813,55*		*3497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,43*		*971*				
		Сметная стоимость				*13103*				
110	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 /надбавка 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010	1,9862256	16315,58	--	32406	--	1231	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,99*		*1231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1354,85*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36328*				
111	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм/заделка отверстии для трубопроводов/. Устройство	0,34	19319,54	3517,44	6569	1196	2700	16,06	5
		м3		13134,19	1183,54	4466	402	48,5	1,23	--
		Накладные расходы -		*7942,12*		*2700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2180,93*		*742*				
		Сметная стоимость				*10011*				
112	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 /надбавка 1% за W4/ ГОСТ 7473-2010	0,348551	16315,58	--	5687	--	216	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,99*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1354,85*		*472*				
		Сметная стоимость				*6375*				
113	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная /гидроизолом в 3 слоя/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	27,21752	1990,25	28,27	54170	770	7685	0,47	13
		м2 поверхности		387,42	4,60	10545	125	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*282,35*		*7685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,81*		*4948*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*66803*				
114	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305**	27,21752	950,67	12,38	25875	337	3686	0,23	6
		м2 поверхности		187,09	1,26	5092	34	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,44*		*3686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,89*		*2365*				
		Сметная стоимость				*31926*				
115	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	27,876923	1909,63	37,72	53235	1051	12388	0,93	26
		м2 стенки		689,63	15,50	19225	432	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*444,39*		*12388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,32*		*5250*				
		Сметная стоимость				*70873*				
116	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	31,052716	1050,59	51,25	32624	1591	11003	0,65	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		513,30	39,45	15939	1225	54,8	0,05	2
		Накладные расходы -		*354,34*		*11003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,39*		*3490*				
		Сметная стоимость				*47117*				
117	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	31,052716	725,68	13,63	22534	423	3757	0,21	7
		м2 поверхности		175,50	1,67	5450	52	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,00*		*3757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,73*		*2103*				
		Сметная стоимость				*28395*				
		ФУТЛЯР								
118	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,00188	890424,85	426301,93	1674	801	755	458,00	1
		км трубопровода		412648,84	157989,94	776	297	62,1	173,46	--
		Накладные расходы -		*401668,76*		*755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103367,49*		*194*				
		Сметная стоимость				*2623*				
119	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,88752	4937,63	--	9320	--	354	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*187,63*		*354*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,02*		*774*				
		Сметная стоимость				*10448*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**746471**	**36376**			**147**
			Тенге			**115116**	**13772**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**639367**				
	Материалы -		Тенге			**219594**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128889**			
	Местные материалы -		Тенге			**268281**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100053**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**59154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**798573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128889**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**30766**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**30766**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1169**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2555**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34490**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**76338**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**76338**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2901**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6339**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**85578**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**918641**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128889**			
		РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА №1 ОТ ВЛ-10 кВ /АС 66-67/								
120	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**6**	**853,57**	**720,61**	**5121**	**4324**	**1440**	**0,20**	**1**
		яма		**132,96**	**205,36**	**798**	**1232**	**59,1**	**0,21**	**1**
		Накладные расходы -		*239,98*		*1440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,48*		*525*				
		Сметная стоимость				*7086*				
121	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**0,26**	**4843,24**	**880,24**	**1259**	**229**	**416**	**3,51**	**1**
		м3		**2602,81**	**206,56**	**677**	**54**	**48,5**	**0,25**	**--**
		Накладные расходы -		*1598,36*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,33*		*134*				
		Сметная стоимость				*1809*				
122	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 /надбавка 1% за F75/ ГОСТ 7473-2010**	**0,267852**	**16315,58**	**--**	**4370**	**--**	**166**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,99*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1354,85*		*363*				
		Сметная стоимость				*4899*				
123	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	0,36875	17904,20	8720,33	6602	3216	1815	5,88	2
		т конструкций		4584,52	2125,36	1691	784	60,9	2,21	1
		Накладные расходы -		*4921,95*		*1815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1826,09*		*673*				
		Сметная стоимость				*9090*				
124	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	0,36875	329955,97	--	121671	--	4624	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12538,33*		*4624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27399,54*		*10104*				
		Сметная стоимость				*136398*				
125	21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	12,8	961,61	--	12309	--	468	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,54*		*468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,85*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13799*				
126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	10,69375	68,60	1,05	734	11	193	0,03	--
		м2		27,32	0,17	292	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,93*		*74*				
		Сметная стоимость				*1001*				
127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	10,69375	57,68	0,83	617	9	126	0,02	--
		м2		16,82	0,17	180	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,75*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,55*		*59*				
		Сметная стоимость				*802*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
128	11-010107-0904 РСНБ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2**	7,92	78,64	78,64	623	623	150	--	--
		м3 грунта		--	26,00	--	206	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*18,94*		*150*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*62*				
		Сметная стоимость				*835*				
129	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	7,92	21,91	21,91	174	174	44	--	--
		м3 грунта		--	7,77	--	62	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,60*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,20*		*17*				
		Сметная стоимость				*236*				
130	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16/20 мм. Монтаж оборудования**	3	2206,31	123,24	6619	370	1051	0,70	2
		шт.		572,47	27,44	1717	82	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*350,36*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,53*		*614*				
		Сметная стоимость				*8284*				
131	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	21,94	439,98	17,83	9653	391	1525	0,14	3
		м		114,49	4,31	2512	95	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,50*		*1525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,76*		*894*				
		Сметная стоимость				*12072*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**169752**	**9346**			**10**
			Тенге			**7866**	**2518**			**3**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**16272**				
		Материалы -	Тенге			**11282**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4406**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2576**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1508**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**20356**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4406**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25206**				
		Материалы -	Тенге			**1212**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3503**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12309**				
		Местные материалы -	Тенге			**4370**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3002**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2257**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**30466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3503**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**128273**				
		Материалы -	Тенге			**1696**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2474**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121671				
		Накладные расходы -	Тенге			6438				
		Сметная прибыль -	Тенге			10777				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			145489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			196310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10384			
		РАЗДЕЛ 8. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
132	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**38,04**	**1919,21**	**798,89**	**73007**	**30390**	**37288**	**1,55**	**59**
		м3 конструкции		**1120,32**	**329,23**	**42617**	**12524**	**60,3**	**0,39**	**15**
		Накладные расходы -		*980,22*		*37288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,96*		*8824*				
		Сметная стоимость				*119118*				
133	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**71,325**	**232,26**	**152,89**	**16566**	**10905**	**5668**	**0,12**	**8**
		м3 конструкции		**79,37**	**33,49**	**5661**	**2389**	**60,3**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		*79,47*		*5668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,94*		*1779*				
		Сметная стоимость				*24013*				
134	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**109,365**	**136,11**	**127,89**	**14886**	**13986**	**3944**	**0,01**	**1**
		м3 грунта		**8,13**	**42,22**	**889**	**4618**	**59,1**	**0,04**	**4**
		Накладные расходы -		*36,06*		*3944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,77*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20336*				
135	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**182,1165**	**209,39**	**--**	**38133**	**--**	**1449**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,96*		*1449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,39*		*3167*				
		Сметная стоимость				*42749*				
136	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**47,55**	**884,96**	**783,07**	**42080**	**37235**	**8702**	**0,14**	**7**
		м3 материала основания в плотном теле		**100,39**	**138,27**	**4774**	**6575**	**60,3**	**0,14**	**6**
		Накладные расходы -		*183,01*		*8702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,44*		*4063*				
		Сметная стоимость				*54845*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	47,55	1259,86	--	59906	--	2276	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,87*		*2276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,62*		*4975*				
		Сметная стоимость				*67157*				
138	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	475,5	620,65	132,28	295118	62900	29691	0,03	16
		м2 основания		23,44	38,64	11145	18374	60,3	0,04	18
		Накладные расходы -		*62,44*		*29691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,65*		*25985*				
		Сметная стоимость				*350794*				
139	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	475,5	1349,07	66,06	641482	31410	38173	0,03	16
		м2 покрытия		28,13	18,23	13376	8666	60,3	0,02	8
		Накладные расходы -		*80,28*		*38173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,35*		*54372*				
		Сметная стоимость				*734027*				
140	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	475,5	1252,78	0,14	595696	65	22816	--	--
		м2 покрытия		0,60	--	287	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*47,98*		*22816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,06*		*49481*				
		Сметная стоимость				*667993*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			1776874	186891			108
			Тенге			78749	53145			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1776874				
	Материалы -		Тенге			224507				
	Всего заработная плата -		Тенге				131894			
	Местные материалы -		Тенге			1248594				
	Транспортные расходы -		Тенге			38133				
		Накладные расходы -	Тенге			150007				
		Сметная прибыль -	Тенге			154151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2081032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				131894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2081032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				131894			
		РАЗДЕЛ 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
141	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	0,15	211347,16	66037,10	31702	9906	17958	201,60	30
		км трубопровода		145310,05	27962,18	21797	4194	62,1	40,69	6
		Накладные расходы -		*119722,13*		*17958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26485,54*		*3973*				
		Сметная стоимость				*53633*				
142	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж**	0,42	216440,23	70697,70	90905	29693	51016	202,20	85
		км трубопровода		145742,52	29937,70	61212	12574	62,1	43,45	18
		Накладные расходы -		*121467,85*		*51016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27032,65*		*11354*				
		Сметная стоимость				*153275*				
143	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	0,11	229822,86	77593,28	25281	8535	14067	211,20	23
		км трубопровода		152229,58	32605,04	16745	3587	62,1	47,08	5
		Накладные расходы -		*127877,30*		*14067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28616,01*		*3148*				
		Сметная стоимость				*42495*				
144	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	5,3412	395,00	--	2110	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,01*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,80*		*175*				
		Сметная стоимость				*2365*				
145	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	5,3412	209,39	--	1118	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,96*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,39*		*93*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1253*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**151116**	**48134**			**138**
			Тенге			**99754**	**20355**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**151116**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120108**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**83164**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18742**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**253022**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120108**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**253022**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120108**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25248287**	**2690609**			**4642**
			Тенге			**3630606**	**834642**			**836**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2230288**				
	Накладные расходы -		Тенге			**84751**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**185203**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2500242**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**93623**				
	Материалы -		Тенге			**11282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**79738**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37262**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10471**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**141356**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79738**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8977910**				
	Материалы -		Тенге			**1649769**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3462589**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**322089**				
	Местные материалы -		Тенге			**1685813**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**41362**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2461496**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**915152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12354558**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3462589**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**580096**				
	Материалы -		Тенге			**12287**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92688**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**438047**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80635**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**52859**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			713590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				92688			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13366370				
	Материалы -		Тенге			19627				
	Всего заработная плата -		Тенге				830234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12516509				
		Накладные расходы -	Тенге			1028439				
		Сметная прибыль -	Тенге			1151585				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15546393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата -	Тенге				830234			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28755898				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**			**373 827**				
		Итого	**Тенге**			**29 129 725**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**Тенге**			**961 281**				
			Тенге							
		Итого в базовых ценах 2017 г.	**Тенге**			**32 591 248**				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г.-100%, К=1	**Тенге**			**32 591 248**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ К 2017г К=0,99972729713	**Тенге**			**32 582 359,86**				
		НДС (12%)	**Тенге**			**3 909 883,18**				
		Общая стоимость строительства	**Тенге**			**36 492 243,04**				

Заказчик:

Первый Заместитель директора КСПФ АО "КазТрансГазАймак"

Жангалиев А.Ж.

Технадзор ТОО "Gas Technology"

Абишев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кагам"

Денисов Д.С.