Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №1 от 12.05.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	184 914 803									
в том числе за май 2020 г.		165 102 503							19 812 300	184 914 803

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя
КГУ ""Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"" _____ Карменов Р.Д. " 12 " мая 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. " 12 " мая 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Джантаев Е.М. " 12 " мая 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" _____ Брехунцов Д.С. " 12 " мая 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

Р Е Е С Т Р
Актов выполненных работ за МАЙ 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 1	2-2-1	3-009	Общестроительные работы	130 824 417
	№ 2	2-2-1	3-009	Общестроительные работы	54 090 386
				ИТОГО по КС-3 № 1	**184 914 803,00**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	6609	100,65	91,1	665217	602063	171635	0,0115	76,0035
			м3 грунта		9,56	34,39	63154	227260	59,1	0,025	165,225
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	463	1650,21	–	764047	–	451552	1,848	855,624
			м3 грунта		1650,21	–	764047	–	59,1	–	–

3	3	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7072	148,74	138,7	1051917	980869	257766	0,013	91,936
			м3 грунта		9,96	51,72	70408	365745	59,1	0,0376	265,9072
4	4	41-010102-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	9418	1093,97		10303009				
			т								
5	5	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	7072	13,77	11,47	97401	81097	26763	0,00272	19,23584
			м3 грунта		2,26	4,14	15984	29301	59,1	0,00303	21,42816
			Раздел 2 Фундаменты								
			2.1 Буронабивные сваи Б1, Б2, Б3								
6	11	11-050101-2602	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 24 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	799,96	29538,11	4191,08	23629310	3352694	1767132	2,13	1703,9148
			м3 конструктивного объема сваи		2216,86	1546,38	1773400	1237046	58,7	1,16	927,9536
7	12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	8,9033	194460,49		1731340				
			т								
8	13	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2015	0,88704	194460,49		172494				
			т								
9	14	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20-22 мм СТ РК 2591-2016	49,63904	190878,34		9475018				
			т								
10	15	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25-28 мм СТ РК 2591-2016	33,18784	190878,34		6334840				
			т								
11	16	21-050301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм и более СТ РК 2591-2017	48,34816	192160,93		9290627				
			т								
12	17	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	11,7362	57029,36	928,32	669308	10895	321730	58	680,6996
			т		56101,04	421,6	658413	4948	48,5	0,36	4,22503

13	18	23-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	158,8	24542,98		3897425				
			м								
14	19	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	2,29824	192445,96	928,54	442287	2134	213944	198	455,05152
			т		191517,42	421,63	440153	969	48,5	0,36	0,82737
15	20	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	2,29824	206288,39		474100				
			т								
16	21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	59,42938	15784,4	1058,13	938057	62884	424450	14,94	887,87494
			т		14450,87	275,1	858806	16349	48,5	0,2	11,88588
17	22	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	95,57044	12866,11	693,42	1229620	66270	561661	12,3	1175,51641
			т		11897,3	220,08	1137030	21033	48,5	0,16	15,29127
			2.2 Фундаментная плита ФПм1 - ФПм4 (4 шт)								
18	23	11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	357,41	15893,55	681,64	5680513	243624	226679	1,35	482,5035
			м3		1121,77	185,92	400931	66448	48,5	0,1813	64,79843
19	24	11-060101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	479,4	20143,79	1236,46	9656931	592761	584169	2,37	1136,178
			м3		2152,65	359,81	1031979	172494	48,5	0,3432	164,53008
20	25	11-060701-0101	Балки фундаментные Ф62 бетон В25. Устройство	56,3	32115,44	2502,06	1808099	140866	293438	11	619,3
			м3		10117,58	628,9	569620	35407	48,5	0,6101	34,34863
21	26	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2016	22,81916	190878,34		4355683				
			т								
22	27	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	6,20107	190878,34		1183650				
			т								
23	28	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,40762	196207,4		79978				

24	29	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,09265	194460,49		18017				
25	30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,33227	194460,49		64613				
26	31	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	1,52579	190878,34		291240				
27	32	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02116	194460,49		4115				
28	33	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21716	211658,48		45964				
29	34	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01568	218951,19		3433				
30	35	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	3,28072	192445,56	928,15	631360	3045	305404	198	649,58256
						191517,41	421,55	628315	1383	48,5	0,36	1,18106
31	36	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,28072	187468,68		615032				
32	37	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0384	192447,92	937,5	7390	36	3574	198	7,6032
						191510,42	416,67	7354	16	48,5	0,36	0,01382
33	38	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	200051,76		7682				
34	39	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07671	211250,16	925,56	16205	71	2103	58	4,44918
						56107,42	430,19	4304	33	48,5	0,36	0,02762
35	40	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00708	452824,86	1553,67	3206	11	939	289	2,04612
						272740,11	706,21	1931	5	48,5	0,62	0,00439

36	41 21-130201-0109	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М30 до М36 ГОСТ 1759.0-87	0,00708	469834,98		3326				
		т								
37	42 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	172,2908	132,6	1,27	22846	219	2402	0,0218	3,75594
		м2		25,41	0,31	4378	53	54,2	0,0003	0,05169
38	43 11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784, за 2 разаК=2,000;	344,5816	256,96	1,05	88544	363	2551	0,0138	4,75523
		м2		13,35	0,31	4600	106	54,2	0,0003	0,10337
39	44 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	690,956	769,35	12,68	531590	8758	76173	0,212	146,48267
		м2 поверхности		214,96	2,05	148530	1417	50,8	0,002	1,38191

Всего прямые затраты	**96285434**
	9003
	1679
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 583 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 148 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 180 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 250 428
- перевозка грузов, тенге	10 303 009
Накладные расходы I уровня, тенге	5 694 065
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	101 979 499
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	4 283 139
Итого, тенге	106 262 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 501 011
Всего	**114 763 649**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	2 869 091
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 588 042
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**119 220 782**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**58 132 053**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**71 654 074**
Всего:	**129 786 128**
НДС (12 %)	15 574 335

Всего по акту с учетом НДС	145 360 463
Тендерная скидка 10 %	-14 536 046
Всего с учетом тендерной скидки	130 824 417

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

_____ Омірханов Н.О

«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Джантаев Е.М.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ Тихонова М. В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 2 Фундаменты								
			2.2 Фундаментная плита ФПм1 - ФПм4 (4 шт)								
1	24	11-060101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство *м3*	954,71	20143,79 2152,65	1236,47 359,81	19231474 2055154	1180467 343516	1163355 48,5	2,37 0,3432	2262,6627 327,65647
2	26	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2016	34,22874	190878,34		6533525				

3	27	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	9,30161	190878,34		1775476			
4	28	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,61143	196207,4		119967			
5	29	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,13898	194460,49		27026			
6	30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,49841	194460,49		96921			
7	31	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	2,28869	190878,34		436861			
8	32	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03176	194460,49		6176			
9	33	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32576	211658,48		68950			
10	34	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02352	218951,19		5150			
11	35	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	4,92108	192445,76	928,25	947041	4568	458106	198	974,37384
						191517,51	421,66	942473	2075	48,5	0,36	1,77159
12	36	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,92108	187468,68		922548			
13	37	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0576	192447,92	937,5	11085	54	5362	198	11,4048
						191510,42	416,67	11031	24	48,5	0,36	0,02074

14	38 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0576	200051,76		11523				
		т								
15	39 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,11507	211245,33	929,87	24308	107	3155	58	6,67406
		т		56104,98	425,83	6456	49	48,5	0,36	0,04143
16	40 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01064	452725,56	1597,74	4817	17	1411	289	3,07496
		т		272650,38	751,88	2901	8	48,5	0,62	0,0066
17	41 21-130201-0109	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М30 до М36 ГОСТ 1759.0-87	0,01064	469834,98		4999				
		т								
18	42 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	258,4362	132,59	1,27	34267	328	3603	0,0218	5,63391
		м2		25,41	0,31	6567	80	54,2	0,0003	0,07753
19	43 11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784, за 2 разаК=2,000;	516,8724	256,96	1,06	132818	547	3825	0,0138	7,13284
		м2		13,35	0,31	6899	159	54,2	0,0003	0,15506
20	44 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1036,434	769,36	12,68	797386	13137	114260	0,212	219,72401
		м2 поверхности		214,96	2,05	222796	2126	50,8	0,002	2,07287
		2.3 Подколонник Пк1 (40 шт); Пк2 (24шт)								
21	45 11-460101-0801	Колонны. Обетонирование	14,04	50282,83	890,81	705971	12507	185556	26,5	372,06
		м3		25632,41	383,83	359879	5389	50,8	0,33	4,6332
22	46 11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны Фм1-Фм4 , В25 объемом до 5 м3. Устройство	85,89	22360,3	997,69	1920526	85692	191260	4,75	407,9775
		м3		4314,38	276,96	370562	23788	48,5	0,2682	23,0357
23	47 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	3,216	190878,34		613865				
		т								

24	48	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	3,21696	190878,34		614048			
			т							
25	49	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,50778	194460,49		98743			
			т							
26	50	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,17792	211658,48		249317			
			т							
27	51	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	20,19984	174484,15	928,23	3524552	18750	193655	20	403,9968
			т		19345,2	421,69	390770	8518	48,5	0,36	7,27194
28	52	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	340,46424	132,6	1,27	45145	433	4746	0,0218	7,42212
			м2		25,41	0,31	8651	105	54,2	0,0003	0,10214
29	53	11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784, за 2 разаК=2,000;	680,92848	256,96	1,06	174974	720	5040	0,0138	9,39681
			м2		13,35	0,31	9089	210	54,2	0,0003	0,20428
30	54	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	786,08	769,36	12,68	604775	9964	86660	0,212	166,64896
			м2 поверхности		214,96	2,05	168979	1612	50,8	0,002	1,57216
			Всего прямые затраты				**39744234**				**4858**
											369

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 562 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 327 291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	387 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 854 736
Накладные расходы I уровня, тенге	2 419 994
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 164 228
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 770 898
Итого, тенге	43 935 126

Сметная прибыль (8 %), тенге	3 514 810
Всего	**47 449 936**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	1 186 248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	656 588
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**49 292 772**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**24 035 156**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**29 625 942**
Всего:	**53 661 097**
НДС (12 %)	6 439 332
Всего по акту с учетом НДС	**60 100 429**
Тендерная скидка 10 %	**-6 010 043**
Всего с учетом тендерной скидки	**54 090 386**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Омірханов Н.О.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Джантаев Е.М.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №2 от 24.06.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	322 947 180									
в том числе за июнь 2020 г.		123 243 194							14 789 183	138 032 377

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя КГУ ""Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"" (должность ф.и.о. подпись) — Пак Е.Г. — " 24 " июня 2020 года

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" (должность ф.и.о. подпись) — Устенов Н.Т. — " 24 " июня 2020 года

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" (должность ф.и.о. подпись) — Касымжанов Б.Н. — " 24 " июня 2020 года

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" (должность ф.и.о. подпись) — Брехунцов Д.С. — " 24 " июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за ИЮНЬ 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 3	2-2-1	3-009	Общестроительные работы	18 232 290
2	№ 4	2-1-4	3-009	Конструкции металлические Блок-2	37 349 357
3	№ 5	6-3-1	3-009	Тепловые сети (КЖ)	5 204 714
4	№ 6	6-3-2	3-009	Тепловые сети (технологическая часть)	15 053 035
5	№ 7	2-2-1	3-009	Общестроительные работы	8 366 959
6	№ 8	2-1-4	3-009	Конструкции металлические Блок-2	53 826 022
				ИТОГО по КС-3 № 2	**138 032 377,00**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 2 Фундаменты								
			2.3 Подколонник Пк1 (40 шт); Пк2 (24шт)								
1	45	11-460101-0801	Колонны. Обетонирование	23,4	50282,86	890,85	1176619	20846	309261	26,5	620,1
			м3		25632,39	383,89	599798	8983	50,8	0,33	7,722
2	46	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны Фм1-Фм4 , В25 объемом до 5 м3. Устройство	143,15	22360,31	997,69	3200878	142819	318765	4,75	679,9625
			м3		4314,38	276,95	617603	39645	48,5	0,2682	38,39283

3	47	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	5,36	190878,34		1023108					
			т									
4	48	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	5,3616	190878,34		1023413					
			т									
5	49	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,8463	194460,49		164572					
			т									
6	50	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,9632	211658,48		415528					
			т									
7	51	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	33,6664	174484,17	928,25	5874254	31251	322757	20	673,328	
			т		19345,19	421,67	651283	14196	48,5	0,36	12,1199	
8	52	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	567,4404	132,6	1,27	75242	722	7909	0,0218	12,3702	
			м2		25,41	0,3	14419	174	54,2	0,0003	0,17023	
9	53	11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784, за 2 разаК=2,000;	1134,8808	256,96	1,06	291623	1199	8400	0,0138	15,66136	
			м2		13,35	0,3	15149	349	54,2	0,0003	0,34046	
			Всего прямые затраты				**13245237**					**2001**
												59
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 898 252					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				196 837					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 347					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 150 148					
			Накладные расходы I уровня, тенге				967 092					
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 212 329					
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				596 918					
			Итого, тенге				14 809 247					
			Сметная прибыль (8 %), тенге				1 184 740					

Всего	**15 993 987**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	399 850
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	221 317
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**16 615 154**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**8 101 549**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**9 986 040**
Всего:	**18 087 589**
НДС (12 %)	2 170 511
Всего по акту с учетом НДС	**20 258 100**
Тендерная скидка 10 %	**-2 025 810**
Всего с учетом тендерной скидки	**18 232 290**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
_____ 20__
_____Омірханов Н.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"
_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)
_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)
_____ Тихонова М. В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 2-1-4)
Конструкции металлические Блок-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж									
1	1	11-090101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03; *т конструкций*	61,50088	40933,01 23342,54	10846,05 3264,54	2517416 1435587	667042 200772	996543 60,9	22,763 2,68	1399,94453 164,82236
		Раздел 3 Прокат листовой из стали С-345									
2	7	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *т конструкций*	18,86	138619,25 94137,22	38833,72 12891,89	2614359 1775428	732404 243141	1229309 60,9	91,8 9,5	1731,348 179,17
3	8	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042; *т*	4,7932	206288,39		988782				

4	9	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	5,12664	206288,39		1057566					
			т									
5	10	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	4,19926	206288,39		866259					
			т									
6	11	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	5,53302	206288,39		1141398					
			т									
7	12	29-000001-0102(пр	Доплата за марку стали С345К=1,042;	19,65212	11001		216193					
			т									
			Раздел 4 Прокат листовой из стали С-245									
8	14	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	42,64088	138619,3	38833,74	5910849	1655905	2779363	91,8	3914,43278	
			т конструкций		94137,22	12891,85	4014094	549720	60,9	9,5	405,08836	
9	15	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	23,94516	206288,39		4939609					
			т									
10	16	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	18,69572	206288,39		3856710					
			т									
			Всего прямые затраты				**24109141**					**7046**
												749

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 225 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 055 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	993 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 828 681
Накладные расходы I уровня, тенге	5 005 215
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 114 356

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 222 803
Итого, тенге	30 337 159
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 426 973
Всего	**32 764 132**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	819 103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	453 374
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**34 036 609**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**16 596 251**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**20 456 683**
Всего:	**37 052 933**
НДС (12 %)	4 446 352
Всего по акту с учетом НДС	**41 499 285**
Тендерная скидка 10 %	**-4 149 929**
Всего с учетом тендерной скидки	**37 349 357**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

Омірханов Н.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Тепловые сети

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 6-3-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 КЛ 1600х460-8 (сечение 1-1)									
		1.1 Земляные работы (29 м3 лишнего грунта использован для засыпки КЛ 1300х460)									
1	1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	244	85,36	78,65	20829	19191	4458	0,00808	1,97152
			м3 грунта		6,71	24,2	1638	5905	59,1	0,0176	4,2944
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	8	2467	–	19736	–	11664	2,76276	22,10208
			м3 грунта		2467	–	19736	–	59,1	–	–

3	3	11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	67	699,1	566,33	46840	37944	11621	0,12995	8,70665
			м2 уплотненной поверхности основания		103,81	189,67	6955	12708	59,1	0,14919	9,99573
4	4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	67	907,42	–	60797	–	35931	1,1178	74,8926
			м3 грунта		907,42	–	60797	–	59,1	–	–
5	5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	156	27,37	27,37	4269	4269	1009	–	–
			м3 грунта		–	10,95	–	1708	59,1	0,00927	1,44612
6	6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	156	159,2	64,08	24835	9997	11623	0,1242	19,3752
			м3 уплотненного грунта		95,12	30,96	14838	4829	59,1	0,03019	4,70964
			1.2 Конструкции железобетонные								
7	7	11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывющими материалами с пропиткой битумом. Устройство	63,6	396,12	130,66	25193	8310	11980	0,30245	19,23582
			м2 покрытия		265,46	43,84	16883	2788	60,9	0,03795	2,41362
8	8	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	4,5	3463,78	839,56	15587	3778	2598	0,897	4,0365
			м3 основания		780,44	356,22	3512	1603	50,8	0,3335	1,50075
9	9	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	11,24	8640,12	2346,17	97115	26371	31415	3,8295	43,04358
			м3 сборных конструкций		3748,13	752,49	42129	8458	62,1	0,6374	7,16438
10	10	21-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	5,58	49857,7		278206				
			м3								
11	11	21-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,23	57467,79		13218				
			м3								

12	12	21-040302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	3,96	54746,92		216798					
			м3									
13	13	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,16	44265,06		7082					
			м3									
14	14	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	25	567,15		14179					
			шт.									
15	15	21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	10	692,21		6922					
			шт.									
16	16	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,36	44265,06		15935					
			м3									
17	17	21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,42	0		–					
			м3									
18	18	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (прсбивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0165	154210,74		2544					
			т									
19	19	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	75,45	0,9*	83	1	23	0,03393	0,03732	
			м2		38,18	–	42	–	54,2	0,00023	0,00025	
20	20	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	2,2	71,82	1,36	158	3	28	0,0245	0,0539	
			м2		23,64	–	52	–	54,2	0,00023	0,00051	
21	21	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,3	20373,33	1550	6112	465	988	6,8425	2,05275	
			м3 кладки		6056,67	423,33	1817	127	50,8	0,414	0,1242	
22	22	11-070516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	31,4	740,7	179,62	23258	5640	4381	0,1863	5,84982	
			м шва									

					180,19	44,46	5658	1396	62,1	0,04336	1,3615
23	23	11-080101-0303	Плиты покрытия. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	35,9	2011,39	33,45	72209	1201	3979	0,23115	8,29829
			м2 поверхности								
					209,94	8,25	7537	296	50,8	0,00805	0,289

Раздел 2 КЛ 1300х460-8 (сечение 2-2)

2.1 Земляные работы (55 м3 недостающего грунта использован лишний от КЛ 1600х460 и камары)

24	24	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	134	85,37	78,65	11439	10539	2449	0,00808	1,08272
			м3 грунта								
					6,72	24,2	900	3243	59,1	0,0176	2,3584
25	25	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ксзпр1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	4	2467	–	9868	–	5832	2,76276	11,05104
			м3 грунта								
					2467	–	9868	–	59,1	–	–
26	26	11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	67	699,1	566,33	46840	37944	11621	0,12995	8,70665
			м2 уплотненной поверхности основания								
					103,81	189,67	6955	12708	59,1	0,14919	9,99573
27	27	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	122,67	114,92	1472	1379	314	0,0092	0,1104
			м3 грунта								
					7,67	36,67	92	440	59,1	0,02668	0,32016
28	28	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	21	1067,66		22421				
			т								
29	29	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	58	907,41	–	52630	–	31104	1,1178	64,8324
			м3 грунта								
					907,41	–	52630	–	59,1	–	–
30	30	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	135	27,36	27,36	3694	3694	873	–	–
			м3 грунта								
					–	10,95	–	1478	59,1	0,00927	1,25145

31	31 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	135	159,21	64,09	21493	8652	10059	0,1242	16,767
				95,12	30,96	12841	4179	59,1	0,03019	4,07565
	2.2 Конструкции железобетонные									
32	32 11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывющими материалами с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	66,7	396,12	130,67	26421	8716	12562	0,30245	20,17342
				265,44	43,82	17705	2923	60,9	0,03795	2,53127
33	33 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *м3 основания*	4,4	3463,64	839,55	15240	3694	2541	0,897	3,9468
				780,45	356,36	3434	1568	50,8	0,3335	1,4674
34	34 11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *м3 сборных конструкций*	7,18	8640,25	2346,[illegible]	62037	16845	20068	3,8295	27,49581
				3748,19	752,5[illegible]	26912	5403	62,1	0,6374	4,57653
35	35 21-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 *м3*	3,3	49857,7		164530				
36	36 21-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *м3*	3,3	57467,79		189644				
37	37 21-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *м3*	2,42	58774,38		142234				
38	38 21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 *шт.*	18	567,15		10209				
39	39 21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 *шт.*	12	692,21		8307				
40	40 21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *м3*	0,28	44265,06		12394				

41	41 21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,34	0		–					
		м3									
42	42 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0159	154210,74		2452					
		т									
43	43 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	75,45	0,91	83	1	23	0,03393	0,03732
		м2		38,18	–	42	–	54,2	0,00023	0,00025
44	44 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,0318	62,89	–	2	–	1	0,0245	0,00078
		м2		31,45	–	1	–	54,2	0,00023	0,00001
45	45 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,3	20373,33	1550	6112	465	988	6,8425	2,05275
		м3 кладки		6056,67	423,33	1817	127	50,8	0,414	0,1242
46	46 11-070516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	37	740,68	179,59	27405	6645	5162	0,1863	6,8931
		м шва		180,19	44,46	6667	1645	62,1	0,04336	1,60432
47	47 11-080101-0303	Плиты покрытия. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	34,1	2011,44	33,46	68590	1141	3780	0,23115	7,88222
		м2 поверхности		209,94	8,24	7159	281	50,8	0,00805	0,27451
	Раздел 3 Монолитные участки МУ1									
	3.0 Подраздел без наименования									
48	48 11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывющими материалами с пропиткой битумом. Устройство	3,26	396,01	130,67	1291	426	614	0,30245	0,98599
		м2 покрытия		265,34	44,17	865	144	60,9	0,03795	0,12372
49	49 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,23	17391,3	782,61	4000	180	168	1,5525	0,35708
		м3		1291,3	213,04	297	49	48,5	0,2085	0,04796
50	50 11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	0,58	33293,1	3706,9	19310	2150	3503	11,5345	6,69001
		м3		11015,52	1436,21	6389	833	48,5	1,22291	0,70929

51	51 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05314	18742,94	828	996	44	461	19,412	1,03155
		т		17632,67	263,46	937	14	48,5	0,1955	0,01039
52	52 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,05314	196207,4		10426				
		т								
53	53 11-070601-0101	Плиты перекрытий каналов . Устройство	0,16	8643,75	2343,75	1383	375	447	3,8295	0,61272
		м3 сборных конструкций		3750	750	600	120	62,1	0,6374	0,10198
54	54 21-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,16	58774,38		9404				
		м3								
55	55 21-020199-9910	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,16	0		–				
		м3								
56	56 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,001	154210,74		154				
		т								
57	57 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1	70	–	7	–	2	0,03393	0,00339
		м2		40	–	4	–	54,2	0,00023	0,00002
58	58 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,2	75	–	15	–	3	0,0245	0,0049
		м2		25	–	5	–	54,2	0,00023	0,00005
59	59 11-070516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	2,6	740,77	179,62	1926	467	363	0,1863	0,48438
		м шва		180,38	44,62	469	116	62,1	0,04336	0,11274
60	60 11-080101-0307	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности, бетону	1,5	803,33	14,67	1205	22	191	0,2438	0,3657
		м2 поверхности		247,33	2,67	371	4	50,8	0,0023	0,00345

Раздел 4 Монолитные участки МУ2

61	61	11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывающими материалами с пропиткой битумом. Устройство	2,9	396,55	131,03	1150	380	546	0,30245	0,87711
			м2 покрытия		265,52	43,79	770	127	60,9	0,03795	0,11006
62	62	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,23	17391,3	782,61	4000	180	168	1,5525	0,35708
			м3		1291,3	213,04	297	49	48,5	0,2085	0,04796
63	63	11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	0,52	33294,23	3709,62	17313	1929	3141	11,5345	5,99794
			м3		11015,38	1438,46	5728	748	48,5	1,22291	0,63591
64	64	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0481	18731,81	831,6	901	40	418	19,412	0,93372
			т		17629,94	270,27	848	13	48,5	0,1955	0,0094
65	65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0481	196207,4		9438				
			т		3750	750	825	165	62,1	0,6374	0,14023
66	66	11-070601-0101	Плиты перекрытий каналов . Устройство	0,22	8645,45	2345,45	1902	516	615	3,8295	0,84249
			м3 сборных конструкций		58774,38		12930				
67	67	21-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,22	58774,38		12930				
			м3		154210,74		154				
68	68	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (прсбивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,001	154210,74		154				
			т		70	–	7	–	2	0,03393	0,00339
69	69	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1	70	–	7	–	2	0,03393	0,00339
			м2		40	–	4	–	54,2	0,00023	0,00002
70	70	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,2	75	–	15	–	3	0,0245	0,0049
			м2		25	–	5	–	54,2	0,00023	0,00005
71	71	11-070516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	2,6	740,77	179,62	1926	467	363	0,1863	0,48438

			м шва								
					180,38	44,62	469	116	62,1	0,04336	0,11274
72	72	11-080101-0307	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности, бетону	1,5	803,33	14,67	1205	22	191	0,2438	0,3657
			м2 поверхности								
					247,33	2,67	371	4	50,8	0,0023	0,00345
			Раздел 5 Теплофикационная камера УТ-1								
			5.1 Земляные работы (14 м3 лишнего грунта использован для засыпки КЛ 1300х460)								
73	73	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	109	85,37	78,65	9305	8573	1992	0,00808	0,88072
			м3 грунта								
					6,72	24,2	732	2638	59,1	0,0176	1,9184
74	74	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	4	2467	–	9868	–	5832	2,76276	11,05104
			м3 грунта								
					2467	–	9868	–	59,1	–	–
75	75	11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	19,4	699,12	566,34	13563	10987	3364	0,12995	2,52103
			м2 уплотненной поверхности основания								
					103,81	189,59	2014	3678	59,1	0,14919	2,89429
76	76	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	30	907,43	–	27223	–	16089	1,1178	33,534
			м3 грунта								
					907,43	–	27223	–	59,1	–	–
77	77	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	69	27,36	27,36	1888	1888	446	–	–
			м3 грунта								
					–	10,94	–	755	59,1	0,00927	0,63963
78	78	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	69	159,2	64,09	10985	4422	5141	0,1242	8,5698
			м3 уплотненного грунта								
					95,12	30,96	6563	2136	59,1	0,03019	2,08311
			5.2 Конструкции железобетонные								
79	79	11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывющими материалами с пропиткой битумом. Устройство	18	396,06	130,61	7129	2351	3390	0,30245	5,4441
			м2 покрытия								

				265,44	43,78	4778	788	60,9	0,03795	0,6831
80	80 11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	15,26	28890,5	1073,85	440869	16387	84001	9,108	138,98808
		м3 конструкции								
				8593,58	270,64	131138	4130	62,1	0,23082	3,52231
81	81 21-020101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010К=1,020;	1,1832	13403,04		15858				
		м3								
82	82 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,45258	196207,4		88800				
		т								
83	83 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,31876	190878,34		60844				
		т								
84	84 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,05541	194460,49		10775				
		т								
85	85 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08452	18741,13	840,04	1584	71	734	19,412	1,6407
		т								
				17628,96	272,12	1490	23	48,5	0,1955	0,01652
86	86 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0622	196207,4		12204				
		т								
87	87 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0224	196207,4		4395				
		т								
88	88 21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,88	44265,06		38953				
		м3								
89	89 21-040304-0106	Балки лотков каналов Б6, размерами 600 мм х 300 мм х 2780 мм СТ РК 937- 92	1	45993,25		45993				
		шт.								
90	90 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	16	2016,11		32258				
		шт.								
91	91 23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	31336,37		125345				

			комплект								
92	92	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,08544	432397	6168,07	36944	527	2898	49,105	4,19553
			т стальных элементов		53405,9	1217,23	4563	104	62,1	1,1845	0,1012
93	93	21-060208-0501	Стремянка СХ-22	0,1384	299939,5		41512				
			т								
94	94	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (водосборник и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,0695	315755,4	120892,09	21945	8402	8487	185,15	12,86793
			т конструкций		185467,63	15050,36	12890	1046	60,9	13,34	0,92713
95	95	11-090601-0103	Водосборник закрепляемый внутри камеры. МонтажК=1,064;	0,07395	103664,64	2231,24	7666	165	4493	109,25	8,07904
			т конструкций		99229,21	540,91	7338	40	60,9	0,46	0,03402
96	96	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=1,064;	0,07395	387553,58		28660				
			т								
97	97	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,1	75,34	1,2	1439	23	401	0,03393	0,64806
			м2		38,48	0,21	735	4	54,2	0,00023	0,00439
98	98	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	38,2	71,54	0,99	2733	38	496	0,0245	0,9359
			м2		23,69	0,25	905	10	54,2	0,00023	0,00879
99	99	11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стекломК=2,000;	20,6	752,91	9,13	15510	188	4225	0,4393	9,04958
			м2 поверхности		399,03	4,71	8220	97	50,8	0,0046	0,09476
100	100	11-080101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	10,3	2011,36	33,5	20717	345	1141	0,23115	2,38085
			м2 поверхности		209,9	8,25	2162	85	50,8	0,00805	0,08292

Раздел 6 Угол поворота Уп1

6.0 Подраздел без наименования

101	101	11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывющими материалами с пропиткой битумом. Устройство	3,3	395,76	130,3	1306	430	622	0,30245	0,99809
			м2 покрытия		265,45	43,94	876	145	60,9	0,03795	0,12524
102	102	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,1	16070	780	1607	78	73	1,5525	0,15525

			м3							
					1290	210	129	21	48,5	0,2085	0,02085
103	103 11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		0,4	29395	1875	11758	750	1966	10,3385	4,1354
			м3							
					9635	500	3854	200	48,5	0,47817	0,19127
104	104 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,012	18750	833,33	225	10	104	19,412	0,23294
			т							
					17666,67	250	212	3	48,5	0,1955	0,00235
105	105 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,012	196207,4		2354				
			т							
106	106 11-070601-0101	Плиты перекрытий каналов . Устройство		0,16	8643,75	2343,75	1383	375	447	3,8295	0,61272
			м3 сборных конструкций							
					3750	750	600	120	62,1	0,6374	0,10198
107	107 21-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,16	58774,38		9404				
			м3							
108	108 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012		0,001	154210,74		154				
			т							
109	109 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1	70	–	7	–	2	0,03393	0,00339
			м2							
					40	–	4	–	54,2	0,00023	0,00002
110	110 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;		0,2	75	–	15	–	3	0,0245	0,0049
			м2							
					25	–	5	–	54,2	0,00023	0,00005
111	111 11-070516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой		2,6	740,77	179,62	1926	467	363	0,1863	0,48438
			м шва							
					180,38	44,62	469	116	62,1	0,04336	0,11274
112	112 11-080101-0307	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности, бетону		1,5	803,33	14,67	1205	22	191	0,2438	0,3657

			м2 поверхности								
					247,33	2,67	371	4	50,8	0,0023	0,00345
		Раздел 7 Неподвижные опоры Н1									
		7.1 Конструкции железобетонные									
113	113	11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывющими материалами с пропиткой битумом. Устройство	5,2	396,15	130,77	2060	680	979	0,30245	1,57274
			м2 покрытия								
					265,38	43,65	1380	227	60,9	0,03795	0,19734
114	114	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	1,2	25144,17	607,5	30173	729	6670	9,0275	10,833
			м3 конструкции								
					8835,83	114,17	10603	137	62,1	0,09773	0,11728
115	115	21-020101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010К=1,020;	0,1428	13403,04		1914				
			м3								
116	116	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0677	14239,29	782,67	964	53	441	14,513	0,98253
			т								
					13175,78	265,88	892	18	48,5	0,1955	0,01324
117	117	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0677	196207,4		13283				
			т								
118	118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0033	194460,49		642				
			т								
119	119	11-060301-0407	Гильзы весом до 4 кг. Установка	0,00824	223179,61	1092,23	1839	9	882	227,7	1,87625
			т								
					220266,99	485,44	1815	4	48,5	0,414	0,00341
120	120	11-060301-0408	Гильзы весом до 20 кг. Установка	0,0085	70235,29	1058,82	597	9	268	66,7	0,56695
			т								
					64470,59	470,59	548	4	48,5	0,414	0,00352
121	121	29-000001-0010(пр	Доплата за марку стали С245	0,01674	3901		65				
			т								
122	122	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	75,45	0,91	83	1	23	0,03393	0,03732
			м2								
					38,18	–	42	–	54,2	0,00023	0,00025
123	123	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	2,2	71,82	1,35	158	3	28	0,0245	0,0539
			м2								

					23,64	–	52	–	54,2	0,00023	0,00051
	Раздел 8 Неподвижные опоры Н2										
	8										
124	124	11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывающими материалами с пропиткой битумом. Устройство	3,7	395,95	130,54	1465	483	697	0,30245	1,11907
			м2 покрытия		265,41	44,05	982	163	60,9	0,03795	0,14042
125	125	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	1,1	25143,64	607,27	27658	668	6114	9,0275	9,93025
			м3 конструкции		8835,45	114,55	9719	126	62,1	0,09773	0,1075
126	126	21-020101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010К=1,020;	0,1326	13403,04		1777				
			м3								
127	127	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0642	14236,76	778,82	914	50	419	14,513	0,93173
			т		13177,57	264,8	846	17	48,5	0,1955	0,01255
128	128	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0642	196207,4		12597				
			т								
129	129	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0044	194460,49		856				
			т								
130	130	11-060301-0408	Гильзы весом до 20 кг. Установка	0,0085	66470,59	1058,82	565	9	268	66,7	0,56695
			т		64470,59	470,59	548	4	48,5	0,414	0,00352
131	131	29-000001-0010(пр	Доплата за марку стали С245	0,0085	3901		33				
			т								
132	132	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	73,33	–	44	–	12	0,03393	0,02036
			м2		38,33	–	23	–	54,2	0,00023	0,00014
133	133	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	1,2	70	–	84	–	15	0,0245	0,0294
			м2		23,33	–	28	–	54,2	0,00023	0,00028

Раздел 9 Ковер наземный №1

9.1 Ковер наземный №1

134	134 11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывющими материалами с пропиткой битумом. Устройство	7,2	396,11	130,69	2852	941	1356	0,30245	2,17764
		м2 покрытия		265,42	43,75	1911	315	60,9	0,03795	0,27324
135	135 11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	1	7962	190	7962	190	2571	4,3125	4,3125
		колонка		4221	–	4221	–	60,9	–	–
136	136 21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92	1	6706,99		6707				
		шт.								
	9.2 Гермовводы									
137	137 11-060101-0119	Гермовводы бетонные. Устройство	0,7	20457,14	965,7*	14320	676	1103	3,243	2,2701
		м3		2982,86	267,14	2088	187	48,5	0,26002	0,18201
138	138 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	4,2	803,57	14,52	3375	61	532	0,2438	1,02396
		м2 поверхности		247,14	2,38	1038	10	50,8	0,0023	0,00966
	Раздел 10 Дренажный колодец ДК1									
	10.1 Земляные работы									
139	139 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	122,71	115	859	805	184	0,0092	0,0644
		м3 грунта		7,71	36,7*	54	257	59,1	0,02668	0,18676
140	140 11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	97	85,36	78,65	8280	7629	1772	0,00808	0,78376
		м3 грунта		6,71	24,2*	651	2348	59,1	0,0176	1,7072
141	141 11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	3	2329	–	6987	–	4129	2,6082	7,8246
		м3 грунта		2329	–	6987	–	59,1	–	–
142	142 41-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	12	532,25		6387				
		т								
143	143 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	32	907,41	–	29037	–	17161	1,1178	35,7696

			м3 грунта								
144	144	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		907,41	–	29037	–	59,1	–	–
			м3 грунта	68	23,46	23,46	1595	1595	377	–	–
145	145	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		–	9,38	–	638	59,1	0,00795	0,5406
			м3 уплотненного грунта	68	159,21	64,09	10826	4358	5067	0,1242	8,4456
					95,12	30,95	6468	2105	59,1	0,03019	2,05292
			10.2 Конструкции железобетонные								
146	146	11-110101-1303	Покрытия водоотталкиывающими материалами с пропиткой битумом. Устройство								
			м2 покрытия	21,2	396,08	130,61	8397	2769	3994	0,30245	6,41194
					265,47	43,67	5628	930	60,9	0,03795	0,80454
147	147	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,26	49228,57	7469,05	62028	9411	14885	15,985	20,1411
					15829,37	3194,44	19945	4025	62,1	2,56565	3,23272
148	148	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			шт	2	2016,11		4032				
149	149	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			шт.	1	7944,72		7945				
150	150	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 2								
			шт	1	8054,18		8054				
151	151	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
			шт.	1	8660,86		8661				
152	152	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6								
			шт.	4	5985,76		23943				
153	153	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			шт.	1	3438,66		3439				
154	154	23-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*								
			комплект	1	26336,14		26336				
155	155	11-290206-0301	Разрывы между люком и плитой. Обетонирование								
			м3 бетона по проекту	0,03	23733,33	166,67	712	5	173	8,8435	0,26531
					9200	–	276	–	62,7	–	–

156	156	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0844	432405,21	6172,99	36495	521	2863	49,105	4,14446
			т стальных элементов								
					53400,47	1220,38	4507	103	62,1	1,1845	0,09997
157	157	21-060208-0501	Стремянка СХ-34	0,054	299939,5		16197				
			т								
158	158	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	75,33	1,22	678	11	189	0,03393	0,30537
			м2								
					38,44	0,22	346	2	54,2	0,00023	0,00207
159	159	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	18	71,5	0,94	1287	17	234	0,0245	0,441
			м2								
					23,72	0,22	427	4	54,2	0,00023	0,00414
160	160	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	0,95	9590,53	1401,05	9111	1331	3526	7,9695	7,57103
			м3 изолирующего слоя								
					6622,11	684,21	6291	650	50,8	0,667	0,63365
161	161	11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	1,8	752,22	8,89	1354	16	369	0,4393	0,79074
			м2 поверхности								
					398,89	4,44	718	8	50,8	0,0046	0,00828
162	162	11-080101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	1,8	2011,67	33,89	3621	61	200	0,23115	0,41607
			м2 поверхности								
					210	8,33	378	15	50,8	0,00805	0,01449
163	163	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	5,35	1168,97	210,65	6254	1127	2502	0,7176	3,83916
			м2 подзоров и отмосток								
					685,23	90,28	3666	483	60,3	0,08798	0,47069
164	164	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,6	15403,33	785	9242	471	437	1,5525	0,9315
			м3								
					1290	213,33	774	128	48,5	0,2085	0,1251

Всего прямые затраты	**3579533**	**785**
		89

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	697 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	315 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 537 555
- перевозка грузов, тенге	28 808
Накладные расходы I уровня, тенге	477 615
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 057 148
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	170 400

Итого, тенге	4 227 548
Сметная прибыль (8 %), тенге	338 204
Всего	**4 565 752**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	114 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	63 179
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 743 075**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 312 723**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 850 683**
Всего:	**5 163 406**
НДС (12 %)	619 609
Всего по акту с учетом НДС	**5 783 015**
Тендерная скидка 10 %	**-578 302**
Всего с учетом тендерной скидки	**5 204 714**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Омрханов Н.О.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Тепловые сети

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 6-3-2)
Технологическая часть

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
1	1	11-240101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка т.ч. п.3.5: ktpp1=1,05; *км трубопровода*	0,085	1025717,65 630423,53	372482,35 111129,41	87186 53586	31661 9446	39143 62,1	596,505 84,5825	50,70293 7,18951
2	2	23-010402-0107	Труба стальная, изолированная пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	85	7235,72		615036				
3	3	11-240101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка т.ч. п.3.5: ktpp1=1,05;	0,1	871360	32787C	87136	32787	39597	511,98	51,198

		км трубопровода		532860	104780	53286	10478	62,1	79,9135	7,99135
4	4 23-010402-0104	Труба стальная, изолированная пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,010;	20,2	3921,07		79206				
		м								
5	5 23-010402-0103	Труба стальная, изолированная пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,010;	40,4	3741,09		151140				
		м								
6	6 23-010402-0102	Труба стальная, изолированная пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,010;	40,4	3398,32		137292				
		м								
7	7 11-240101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	0,005	883200	333000	4416	1665	2003	516,81	2,58405
		км трубопровода		537800	107400	2689	537	62,1	81,6845	0,40842
8	8 23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	5,05	1154,59		5831				
		м								
9	9 11-240101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	0,005	871000	327800	4355	1639	1980	511,98	2,5599
		км трубопровода		532800	105000	2664	525	62,1	79,9135	0,39957
10	10 23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	5,05	317,65		1604				
		м								
11	11 23-020201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	27303,05		54606				
		шт.								
12	12 23-020201-0103	Отвод Ст 45х3,50°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	13631,35		13631				
		шт.								
13	13 23-020201-0102	Отвод Ст 38х3,50°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	13172,46		13172				
		шт.								
14	14 23-020201-0105	Отвод Ст 76х3,50°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	18360,04		18360				
		шт.								
15	15 23-020201-0101	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	12700,8		38102				
		шт.								

16	16	23-020201-2807	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 108-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	68818,54	137637
			шт.			
17	17	23-020201-2206	Тройник Ст 45-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	14678,63	14679
			шт.			
18	18	23-020201-2201	Тройник Ст 38-32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	12653,52	12654
			шт.			
19	19	23-040904-0702	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 32,	2	59441,22	118882
			шт.			
20	20	23-020401-4507	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	403,1	1209
			шт.			
21	21	23-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315x16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	35603,19	142413
			шт.			
22	22	23-020201-4903	Неподвижная опора Ст 45-255x16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	22257,37	44515
			шт.			
23	23	23-020201-5207	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	22	3440,47	75690
			шт.			
24	24	23-020201-5204	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7	3113,33	21793
			шт.			
25	25	23-020201-5203	Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	16	3113,33	49813
			шт.			
26	26	23-020201-5201	Опора скользящая 32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	3113,33	3113
			шт.			
27	27	24-010103-9904	Стык изолирующий ГОСТ 8193-73	1	35700	35700
			комплект			
28	28	23-020203-3504	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 108/180, ПЭ500	26	7392	192192
			шт.			
29	29	23-020203-3501	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 57x125	3	7392	22176
			шт.			
30	30	23-020203-3506	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 45x125	12	7392	88704
			шт.			
31	31	23-020203-3506	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 38x125	12	7392	88704

			шт.							
32	32 23-021104-3201	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром СВ-125, 180 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	18	11671,02		210078				
			шт.							
33	33 11-250211-0106	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	96	22524,86	20132,06	2162387	1932678	419375	1,9665	188,784
			стык	2016,56	5425 5	193590	520848	58,7	3,9445	378,672
34	34 11-250211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	194	18392,01	16493,03	3568050	3199647	691491	1,587	307,878
			стык	1627,41	4444,8	315717	862291	58,7	3,2315	626,911
35	35 11-250211-0103	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	4	17830,25	16082,25	71321	64329	13693	1,4605	5,842
			стык	1497,75	4334	5991	17336	58,7	3,151	12,604
36	36 11-250211-0102	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	106	17036,53	15377,84	1805872	1630051	348118	1,4145	149,937
			стык	1450,51	4144,26	153754	439292	58,7	3,013	319,378
		Всего прямые затраты				**10178655**				**759**
										1354

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	781 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 894 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 860 753
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 502 921
Накладные расходы I уровня, тенге	1 555 400
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 734 055
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	492 830
Итого, тенге	12 226 885

Сметная прибыль (8 %), тенге	978 151
Всего	**13 205 036**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	330 126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	182 725
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**13 717 887**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**6 688 842**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**8 244 724**
Всего:	**14 933 566**
НДС (12 %)	1 792 028
Всего по акту с учетом НДС	**16 725 594**
Тендерная скидка 10 %	**-1 672 559**
Всего с учетом тендерной скидки	**15 053 035**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін

_____ Омірханов Н.О.

«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ Тихонова М. В.

Заказ 3-009

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

Договор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	6	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	920	148,74	138,7	136843	127601	33533	0,013	11,96
			м3 грунта		9,96	51,72	9159	47580	59,1	0,0376	34,592
2	7	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;	1656	68,93		114148				
			т								

3	8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	920	23,8	23,8	21892	21892	5175	–	–
			м3 грунта		–	9,52	–	8757	59,1	0,00806	7,4152
4	9	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	2760	6,42	6,42	17728	17728	3769	–	–
			м3 грунта		–	2,31	–	6378	59,1	0,00168	4,6368
5	10	11-010201-0304	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	920	35,67	35,67	32816	32816	7107	–	–
			м3 уплотненного грунта		–	13,07	–	12026	59,1	0,00986	9,0712
			Раздел 2 Фундаменты								
			2.8 ФПм1 учебной башни								
6	95	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	6,1	15893,61	681,64	96951	4158	3869	1,35	8,235
			м3		1121,8	185,9	6843	1134	48,5	0,1813	1,10593
7	96	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	76,5	16560	1058,1	1266840	80945	71400	1,79	136,935
			м3		1625,84	298,55	124377	22839	48,5	0,2878	22,0167
8	97	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0647	196207,4		12695				
			т								
9	98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,9844	190878,34		187901				
			т								
10	99	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,008	346625	875	2773	7	745	198	1,584
			т		191500	500	1532	4	48,5	0,36	0,00288
			Раздел 3 Перекрытие на отм. -0,080; -0,105 (П1); -0,300 (Пм2);								
			3.1 Плита перекрытия -0,080 (3/009-2015-1-ЮЖ3, л. 3.1)								

11	100	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	87,5	24663,06	1697.83	2158018	148560	338791	8,21	718,375
			м3		7551,39	431.91	660747	37792	48,5	0,4173	36,51375
12	101	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,7332	194460,49		142578				
			т								
13	102	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	9,08521	196207,4		1782585				
			т								
14	103	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,4401	190878,34		84006				
			т								

Всего прямые затраты	**6057774**
	877
	115
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	802 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	433 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 510
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 707 261
- перевозка грузов, тенге	114 148
Накладные расходы I уровня, тенге	464 389
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 522 163
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	273 931
Итого, тенге	6 796 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	543 688
Всего	**7 339 782**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	183 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	101 564
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 624 841**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**3 717 872**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**4 582 682**

Всего:	**8 300 554**
НДС (12 %)	996 067
Всего по акту с учетом НДС	**9 296 621**
Тендерная скидка 10 %	**-929 662**
Всего с учетом тендерной скидки	**8 366 959**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоаффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Омірханов Н.О.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №8
приемки выполненных работ за июнь 2020 г.
(локальная смета 2-1-4)
Конструкции металлические Блок-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж									
1	1	11-090101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03; *т конструкций*	99,40628	40933,07	10846,07	4069004	1078167	1610752	22,763	2262,78515
					23342,55	3264,55	2320396	324517	60,9	2,68	266,40883
		Раздел 2 Балки									
2	2	21-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *т*	30,624	273009,6		8360646				

3	3	21-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	2,04	273009,6		556940				
			т								
4	4	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	2,184	306098,88		668520				
			т								
5	5	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,936	306098,88		286509				
			т								
			Раздел 4 Прокат листовой из стали С-245								
6	14	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	63,62228	138619,27	38833,74	8819274	2470691	4146946	91,8	5840,5253
			т конструкций		94137,23	12891,87	5989225	820210	60,9	9,5	604,41166
7	16	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	39,81258	206288,39		8212873				
			т								
8	17	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	23,8097	201377,78		4794745				
			т								
9	20	29-000001-0101(пр	Доплата за марку стали С245К=1,042;	110,72621	3901		431943				
			т								
			Всего прямые затраты				**36200454**				**8103**
											871
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 309 621				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 548 858				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 144 727				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 341 975				

Накладные расходы I уровня, тенге	5 757 698
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	41 958 152
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 762 242
Итого, тенге	43 720 394
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 497 632
Всего	**47 218 026**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	1 180 451
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	653 379
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**49 051 856**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**23 917 685**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**29 481 146**
Всего:	**53 398 831**
НДС (12 %)	6 407 860
Всего по акту с учетом НДС	**59 806 691**
Тендерная скидка 10 %	**-5 980 669**
Всего с учетом тендерной скидки	**53 826 022**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Омірханов Н.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №3 от 22.07.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	472 583 567									
в том числе за июль 2020 г.		133 603 917							16 032 470	149 636 387

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя
КГУ ""Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы""
(должность ф.и.о. подпись) Пак Е.Г. " 22 " июля 2020 года

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(должность ф.и.о. подпись) Устенов Н.Т. " 22 " июля 2020 года

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита"
(должность ф.и.о. подпись) Касымжанов Б.Н. " 22 " июля 2020 года

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"
(должность ф.и.о. подпись) Брехунцов Д.С. " 22 " июля 2020 года

Работы выполнены в соответствии с РП, скрытые объемы работ не рассматривались

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

Р Е Е С Т Р
Актов выполненных работ за ИЮЛЬ 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 9	2-1-4	3-009	Конструкции металлические Блок-2	95 549 805
2	№ 10	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	17 344 055
3	№11	2-1-3	3-009	Конструкции металлические Блок-1	36 742 527
				ИТОГО по КС-3 № 3	**149 636 387**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

казчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

дрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

ройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

говор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

именование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №9
приемки выполненных работ за июль 2020 г.
(локальная смета 2-1-4)
Конструкции металлические Блок-2

ставлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл.машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж									
1	1	11-090101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03; *т конструкций*	75,02284	40933,05 23342,54	10846,07 3264,54	3070914 1751224	813703 244915	1215649 60,9	22,763 2,68	1707,74491 201,06121
		Раздел 2 Балки									
2	2	21-050203-0803	Ьалка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *т*	20,416	273009,6		5573764				
3	3	21-050203-0803	Ьалка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *т*	1,36	273009,6		371293				

4	4	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	1,456	306098,88		445680				
			т								
5	5	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,624	306098,88		191006				
			т								
6	6	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	1695	5802,09	68,98	9834536	116923	548923	0,589	998,355
			м2		569,72	27,79	965669	47104	54,2	0,0271	45,9345
			Раздел 3 Прокат листовой из стали С-345								
7	13	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	211,8	5802,09	68,98	1228882	14610	68591	0,589	124,7502
			м2		569,72	27,79	120666	5885	54,2	0,0271	5,73978
			Раздел 4 Прокат листовой из стали С-245								
8	14	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	27,51684	138619,22	38833,71	3814363	1068581	1793568	91,8	2526,04591
			т конструкций		94137,23	12891,89	2590359	354744	60,9	9,5	261,40998
9	16	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	11,462	206288,39		2364478				
			т								
10	18	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	17,82862	201377,78		3590288				
			т								
11	19	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	3,94918	201377,78		795277				
			т								
12	20	29-000001-0101(п.	Доплата за марку стали С245К=1,042;	28,67255	3901		111852				
			т								
13	21	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	3440,6	5802,09	68,98	19962660	237339	1114233	0,589	2026,5134
			м2		569,72	27,79	1960165	95615	54,2	0,0271	93,24026

		Раздел 5 Сталь прокатная равнополочная из стали С-255									
14	22	11-090701-0103	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,07	127190,65	28180,37	136094	30153	67081	91	97,37
			т конструкций		93316,82	9627,1	99849	10301	60,9	7,34	7,8538
15	23	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,14448	187468,68		27085				
			т								
16	24	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,90816	187468,68		170252				
			т								
17	25	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,0516	187468,68		9673				
			т								
18	26	29-000001-0103(п.	Доплата за марку стали С255К=1,032;	1,10424	7099		7839				
			т								
19	27	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	46,5	5802,11	68,99	269798	3208	15059	0,589	27,3885
			м2		569,72	27,78	26492	1292	54,2	0,0271	1,26015
		Раздел 6 Профили, стальные гнутые замкнутые									
20	28	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	17,87	127191,83	28182,15	2272918	503615	1120319	91	1626,17
			т конструкций		93316,84	9626,86	1667572	172032	60,9	7,34	131,1658
21	29	21-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86К=1,032;	1,37884	229612,38		316599				
			т								
22	30	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86К=1,032;	16,81119	193407,1		3251404				
			т								
23	31	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	470	5802,09	68,99	2726983	32423	152209	0,589	276,83
			м2		569,72	27,79	267767	13061	54,2	0,0271	12,737
		Раздел 7 Сталь горячекатанная									
24	32	11-090701-0102	Балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	4,71	33344,16	6193,21	157051	29170	73951	23,3	109,743

			т конструкций		23893,21	1888,11	112537	8893	60,9	1,5	7,065
25	33	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=1,020;	4,8042	288248,88		1384805				
			т								
26	34	29-000001-0103(п.	Доплата за марку стали С255К=1,020;	4,8042	7099		34105				
			т								
27	35	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	190,8	5802,1	68,99	1107040	13163	61790	0,589	112,3812
			м2		569,72	27,79	108702	5302	54,2	0,0271	5,17068
		Раздел 8 Лестницы									
28	36	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	5,5	143686,18	16715,27	790274	91934	428693	120	660
			т конструкций		123055,27	4932	676804	27126	60,9	4,4	24,2
29	37	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=1,060;	5,83	55705,15	18634,13	324761	108637	124854	28,9	168,487
			т конструкций		28949,74	6215,78	168777	36238	60,9	5,246	30,58418
30	38	21-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=1,060;	5,724	369761,61		2116515				
			т								
31	39	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,060;	0,106	201377,78		21346				
			т								
32	40	29-000001-0101(п.	Доплата за марку стали С245К=1,032;	0,1032	3901		403				
			т								
33	41	29-000001-0103(п.	Доплата за марку стали С255К=1,032;	5,5728	7099		39561				
			т								
34	42	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	192,3	5802,09	68,98	1115741	13265	62276	0,589	113,2647
			м2		569,71	27,79	109556	5344	54,2	0,0271	5,21133
		Всего прямые затраты					**67635240**				**10575**
											833
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 626 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 076 724				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 027 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 932 377
Накладные расходы I уровня, тенге	6 847 196
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	74 482 436
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	3 126 262
Итого, тенге	77 610 698
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 208 856
Всего	**83 819 554**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	2 095 489
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 159 853
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**87 074 896**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**42 457 719**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**52 333 754**
Всего:	**94 791 473**
НДС (12 %)	11 374 977
Всего по акту с учетом НДС	**106 166 450**
Тендерная скидка 10 %	**-10 616 645**
Всего с учетом тендерной скидки	**95 549 805**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

_____ Омірханов Н.О.

_____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

азчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

дрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

ойка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

овор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

именование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №10
приемки выполненных работ за июль 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

ставлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл.машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	6	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	920	148,74 9,96	138,7 51,72	136843 9159	127601 47580	33533 59,1	0,013 0,0376	11,96 34,592
2	7	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800; *т*	1656	68,93		114148				

3	8 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	920	23,8 –	23,8 9,52	21892 –	21892 8757	5175 59,1	– 0,00806	– 7,4152
4	9 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000; *м3 грунта*	2760	6,42 –	6,42 2,31	17728 –	17728 6378	3769 59,1	– 0,00168	– 4,6368
5	10 11-010201-0304	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *м3 уплотненного грунта*	920	35,67 –	35,67 13,07	32816 –	32816 12026	7107 59,1	– 0,00986	– 9,0712
	Раздел 3 Перекрытие на отм. -0,080; -0,105 (П1); -0,300 (Пм2);									
6	111 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	18	30253,78 7413,44	1146,28 322,94	544568 133442	20633 5813	67539 48,5	8,06 0,3117	145,08 5,6106
7	112 11-060701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм (Бм1 из В25). Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *м3*	1,53	34400,65 11037,25	3340,52 813,07	52633 16887	5111 1244	8794 48,5	12 0,7885	18,36 1,20641
8	113 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	2,139	196207,4		419688				
9	114 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,126	196207,4		24722				
10	115 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 *т*	0,191	190878,34		36458				
11	116 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,022	194460,49		4278				

				т							
12	117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,473	190878,34		90285				
				т							
13	118	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,2376	190878,34		45353				
				т							
14	119	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,04584	194460,49		8914				
				т							
15	120	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0084	346547,62	833,33	2911	7	782	198	1,6632
				т	191547,62	476,19	1609	4	48,5	0,36	0,00302
			Раздел 12 Разные работы ниже 0,000								
			12.5 Утепление фундаментных балок и стен подвала (АР2 л.91)								
16	210	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	428,72	1127,87	18,89	483539	8098	29516	0,143	61,30696
				м2 поверхности	129,88	5,64	55684	2418	50,8	0,0055	2,35796
17	211	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная клеящ. раствором в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	428,72	790,06	12,67	338715	5434	47263	0,212	90,88864
				м2 поверхности	214,96	2,05	92159	879	50,8	0,002	0,85744
18	212	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	17,12	45008,24	886,92	770541	15184	182338	18,17	311,0704
				м3 изоляции	18910,98	348,66	323756	5969	55,3	0,34	5,8208
			Раздел 14 Перекрытие на отм. 3.520; 7.120; 10.720; 14.020								
			14.1 Плиты перекрытий								
19	242	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	190,8	24663,07	1697,82	4705714	323945	738759	8,21	1566,468
				м3	7551,39	431,91	1440806	82409	48,5	0,4173	79,62084

20	243	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	19,78144	196207,4		3881265				
			т								
21	244	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	1,41783	190134,6		269579				
			т								
22	245	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,63176	194460,49		317313				
			т								
23	246	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1716	346655,01	926,57	59486	159	15974	198	33,9768
			т		191515,15	419,58	32864	72	48,5	0,36	0,06178
			Всего прямые затраты				**12379389**				**2241**
											151

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 106 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	578 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 580 267
- перевозка грузов, тенге	114 148
Накладные расходы I уровня, тенге	1 140 549
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 519 938
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	567 837
Итого, тенге	14 087 775
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 127 022
Всего	**15 214 797**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	380 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	210 535
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**15 805 702**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**7 706 860**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**9 499 543**
Всего:	**17 206 403**

НДС (12 %)	2 064 768
Всего по акту с учетом НДС	**19 271 172**
Тендерная скидка 10 %	**-1 927 117**
Всего с учетом тендерной скидки	**17 344 055**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін

Омірханов Н.О.

«__» _____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ПД, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №11
приемки выполненных работ за июль 2020 г.
(локальная смета 2-1-3)
Конструкции металлические Блок-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж									
1	1	11-090101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03; *т конструкций*	59,83294	40933,02 23342,54	10846,07 3264,54	2449143 1396653	648952 195327	969516 60,9	22,763 2,68	1361,97721 160,35228
		Раздел 3 Прокат листовой из стали С-345									
2	8	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *т конструкций*	59,83294	138619,3 94137,23	38833,76 12891,86	8294000 5632507	2323538 771358	3899954 60,9	91,8 9,5	5492,66389 568,41293

3	9	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	7,66	206288,39	1580169		
				т				
4	10	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	8,5444	206288,39	1762611		
				т				
5	11	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	27,62342	206288,39	5698391		
				т				
6	12	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	7,00224	206288,39	1444481		
				т				
7	13	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	9,00288	206288,39	1857190		
				т				
8	14	29-000001-0102(пр	Доплата за марку стали С345К=1,042;	62,34592	11001	685868		
				т				
			Всего прямые затраты			**23771853**	**6855**	
							729	
			в том числе					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 029 160		
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 972 490		
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			966 685		
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			13 770 203		
			Накладные расходы I уровня, тенге			4 869 470		
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			28 641 323		
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			1 202 936		
			Итого, тенге			29 844 259		
			Сметная прибыль (8 %), тенге			2 387 541		

Всего	**32 231 800**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	805 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	446 008
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**33 483 603**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**16 326 605**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**20 124 315**
Всего:	**36 450 920**
НДС (12 %)	4 374 110
Всего по акту с учетом НДС	**40 825 030**
Тендерная скидка 10 %	**-4 082 503**
Всего с учетом тендерной скидки	**36 742 527**

Заказчик:
Главный специалист отдела
по управлению водными ресурсами
и реализации схемы газификации
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Омірханов Н.О.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №4 от 21.08.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4			7	8	9	10
Всего выполнено	626 611 628									
в том числе за август 2020 г.		137 525 054							16 503 007	154 028 061

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя
КГУ ""Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ Пак Е.Г. " 21 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов И.Г. " 21 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Касыжанов Б.Н. " 21 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" _____ Брахунцов Д.С. " 21 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

Р Е Е С Т Р
Актов выполненных работ за АВГУСТ 2020 года

Объект: «*Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы*»

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 12	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	59 265 258
2	№ 13	2-1-3	3-009	Конструкции металлические Блок-1	94 762 803
				ИТОГО по КС-3 № 4	**154 028 061**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №12
приемки выполненных работ за август 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 9 Полы подвала (на отм. -2,700, -3,000)								
			9.1 Тип 14								
1	153	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	52,514	7383,76	1290,78	387751	67784	108185	3,24	170,14536
			м3 подстилающего слоя		2818,79	554	148026	29618	60,9	0,55	28,8827
2	154	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	52,514	17566,69	5,43	922497	285	101834	3,66	192,20124

			м3 подстилающего слоя								
					3184,2	–	167215	–	60,9	–	–
3	155	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	525,14	473,01	27,5	248398	14439	91927	0,243	127,60902
			м2 изолируемой поверхности								
					283,24	4,2	148742	2205	60,9	0,0043	2,2581
4	156	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	525,14	2484,96	52,45	1304953	27541	495038	1,38	724,6932
			м2 изолируемой поверхности								
					1500,75	47,16	788104	24766	60,9	0,0516	27,09722
5	157	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	525,14	601,52	20,94	315880	10997	100038	0,356	186,94984
			м2 стяжки								
					301,27	11,54	158208	6058	60,9	0,0127	6,66928
6	158	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	3150,84	76,86	3,56	242175	11203	10805	0,0044	13,8637
			м2 стяжки								
					3,72	1,91	11732	6010	60,9	0,0021	6,61676
			Раздел 10 Внутренняя отделка подвала (на отм. -2,700)								
			10.1 Потолок								
7	167	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	271,38	225,67	1,94	61243	527	22022	0,154	41,79252
			м2 окрашиваемой поверхности								
					147,07	1,01	39912	275	54,8	0,001	0,27138
8	168	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	415,85	89,65	0,55	37281	230	18308	0,092	38,2582
			м2 окрашиваемой поверхности								
					80,04	0,3	33285	123	54,8	0,0003	0,12476
			10.2 Стены или перегородки								
9	171	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	473,09	428,07	3,92	202517	1855	89993	0,37	175,0433
			м2 оштукатуриваемой поверхности								
					344,85	2,27	163146	1074	54,8	0,0025	1,18273

10	172	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	558,76	894,59 628,72	59,3 48,32	499860 351303	33132 27000	207310 54,8	0,65 0,0532	363,194 29,72603
11	173	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	325,98	779,29 362,14	20,05 17,03	254032 118050	6535 5553	67734 54,8	0,37 0,0187	120,6126 6,09583
			Раздел 12 Разные работы ниже 0,000								
			12.5 Утепление фундаментных балок и стен подвала (АР2 л.91)								
12	210	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *м2 поверхности*	107,18	1127,86 129,88	18,88 5,64	120884 13921	2024 604	7379 50,8	0,143 0,0055	15,32674 0,58949
13	211	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная клеящ. раствором в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	107,18	790,05 214,97	12,67 2,05	84678 23040	1358 220	11816 50,8	0,212 0,002	22,72216 0,21436
14	212	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *м3 изоляции*	4,28	45008,41 18910,98	886,92 348,6	192636 80939	3796 1492	45584 55,3	18,17 0,34	77,7676 1,4552
			Раздел 14 Перекрытие на отм. 3.520; 7.120; 10.720; 14.020								
			14.1 Плиты перекрытий								
15	242	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *м3*	572,4	24663,07 7551,39	1697,83 431,91	14117140 4322418	971836 247228	2216278 48,5	8,21 0,4173	4699,404 238,86252

16	243	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	59,34435	196207,4		11643801				
			т								
17	244	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	4,25352	190134,6		808741				
			т								
18	245	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	4,89528	194460,49		951939				
			т								
19	246	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,5148	346656,95	928 52	178459	478	47923	198	101,9304
			т		191517,09	421 52	98593	217	48,5	0,36	0,18533
			Раздел 27 Учебная башня								
			27.1 Стены СТм1-7								
20	731	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	20,54	36952,68	4449,22	759008	91387	140746	14	287,56
			м3		13048,44	1079,94	268015	22182	48,5	1,0486	21,53824
21	732	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,44	196207,4		86331				
			т								
22	733	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,152	196207,4		226031				
			т								
23	734	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	2,2236	190878,34		424437				
			т								
24	735	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0624	346666,67	929,49	21632	58	5809	198	12,3552
			т		191522,44	416,67	11951	26	48,5	0,36	0,02246

25	736	11-080101-0307								
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	175,3365	769,35	12,67	134896	2222	19330	0,212	37,17134
		м2 поверхности		214,96	2,05	37691	360	50,8	0,002	0,35067
		27.2 Стены Стм 1-6 выше отм. 0,000								
26	737	11-060601-0203								
		Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	96,8	36952,72	4449,29	3577023	430691	663299	14	1355,2
		м3		13048,42	1079,95	1263087	104539	48,5	1,0486	101,50448
27	738	21-050301-3001								
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,4538	194460,49		88246				
		т								
28	739	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,972	196207,4		386921			
		т								
29	740	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	5,5213	196207,4		1083320			
		т								
30	741	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	3,1263	196207,4		613403			
		т								
31	742	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	3,0245	190878,34		577312			
		т								
32	743	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0633	192432,86	916,27	12181	58	5893	198	12,5334
		т			191516,59	426,54	12123	27	48,5	0,36	0,02279
33	744	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,001	196207,4		196			
		т								

34	745	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0475	196207,4		9320				
			т								
35	746	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,002	194460,49		389				
			т								
36	747	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,0128	190134,6		2434				
			т								
37	748	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1,048	192445,61	928,44	201683	973	97559	198	207,504
			т		191517,18	421,76	200710	442	48,5	0,36	0,37728
38	749	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,3526	201377,78		71006				
			т								
39	750	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,6008	187468,68		112631				
			т								
40	751	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0947	293451,63		27790				
			т								
41	752	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,76694	70,18	1,05	2931	44	762	0,0295	1,23212
			м2		33,45	0,79	1397	8	54,2	0,0002	0,00835
42	753	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	83,53388	68,32	0,86	5707	72	943	0,0213	1,77927
			м2		20,6	0,22	1721	18	54,2	0,0002	0,01671

27.3 Перекрытия Пм11,12,13,14,15,16 (КЖ2 л.102,103)

43	754	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (В25)	13,23	30078,91	1146,33	397944	15166	49641	8,06	106,6338
			м3		7413,45	322,98	98080	4273	48,5	0,3117	4,12379
44	755	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,3752	196207,4		73617				
			т								
45	756	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1209	196207,4		23721				
			т								
46	757	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0178	196207,4		3492				
			т								
47	758	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,0316	190878,34		6032				
			т								
48	759	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1534	346662,32	932,2	53178	143	14280	198	30,3732
			т		191518,9	423,73	29379	65	48,5	0,36	0,05522

Всего прямые затраты	**41557677**
	9124
	478
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 590 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 694 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	484 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 272 055
Накладные расходы I уровня, тенге	4 640 436
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	46 198 113
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 940 321
Итого, тенге	48 138 434
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 851 075
Всего	**51 989 509**

Временные здания и сооружения (2,5 %)	1 299 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	719 405
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**54 008 652**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**26 334 619**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**32 460 280**
Всего:	**58 794 899**
НДС (12 %)	7 055 388
Всего по акту с учетом НДС	**65 850 287**
Тендерная скидка 10 %	**-6 585 029**
Всего с учетом тендерной скидки	**59 265 258**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Омірханов Н.О.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

Договор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №13
приемки выполненных работ за август 2020 г.
(локальная смета 2-1-3)
Конструкции металлические Блок-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж									
1	1	11-090101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	153,13706	40933,06	10846,06	6268368	1660933	2481389	22,763	3485,8589
			т конструкций		23342,55	3264,53	3574609	499921	60,9	2,68	410,40732
		Раздел 3 Прокат листовой из стали С-345									
2	8	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	24,60706	138619,24	38833,73	3411012	955584	1603906	91,8	2258,92811

			т конструкций								
					94137,21	12891,87	2316440	317231	60,9	9,5	233,76707
3	11	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	27,62342	206288,39		5698391				
			т								
4	14	29-000001-0102(пр	Доплата за марку стали С345К=1,042;	25,64056	11001		282072				
			т								
		Раздел 4 Прокат листовой из стали С-245									
5	16	11-090701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	128,53	138619,28	38833,74	17816736	4991301	8377678	91,8	11799,054
			т конструкций								
					94137,23	12891,87	12099458	1656992	60,9	9,5	1221,035
6	17	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	40,28372	206288,39		8310064				
			т								
7	18	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	33,3961	206288,39		6889228				
			т								
8	19	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	15,2653	206288,39		3149054				
			т								
9	20	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	25,81034	201377,78		5197629				
			т								
10	21	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	15,69252	201377,78		3160125				

11	22	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	т	3,48028	201377,78	700851
12	23	29-000001-0101(пл	Доплата за марку стали С245К=1,042;	т	133,92826	3901	522454

Всего прямые затраты	**61405984**	**17544**
		1865
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 990 507	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 607 818	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 474 144	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 807 659	
Накладные расходы I уровня, тенге	12 462 973	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	73 868 957	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	3 102 496	
Итого, тенге	76 971 453	
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 157 716	
Всего	**83 129 169**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	2 078 229	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 150 300	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**86 357 698**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**42 108 014**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**51 902 704**	
Всего:	**94 010 717**	
НДС (12 %)	11 281 286	
Всего по акту с учетом НДС	**105 292 003**	

Тендерная скидка 10 % -10 529 200

Всего с учетом тендерной скидки 94 762 803

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ Омірханов Н.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
*(ответственный
за указанные объемы работ)*

_____ Ерманбетов Е.Ж.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
*(ответственный засоставление
акта выполненных работ)*

_____ Тихонова М. В.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №5 от 22.09.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	806 876 375									
в том числе за сентябрь 2020 г.		160 950 667							19 314 080	180 264 747

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя КГУ ""Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"" Пак Е.Г. " 22 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" Устенов Н.Т. " 22 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" Касымжанов Б.Н. " 22 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" Брехунцов Д.С. " 22 " августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

Р Е Е С Т Р
Актов выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 14	2-1-3	3-009	Конструкции металлические Блок-1	81 484 707
2	№ 15	2-1-2	3-009	Конструкции металлические (кровля,чердак, башня)	32 770 633
3	№ 16	6-5-1	3-009	Наружные сети водоснабжения	12 482 199
4	№ 17	6-6-1	3-009	Наружные сети канализации	13 065 081
5	№ 18	2-1-26	3-009	Общестроительные работы (Корректировка)	9 765 882
6	№ 19	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	22 333 892
7	№ 20	2-1-5	3-009	Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный -	2 066 964
8	№ 21	2-1-7	3-009	Горячее водоснабжение. (Т3, Т4)	972 534
9	№ 22	2-1-8	3-009	Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)	246 705
10	№ 23	2-1-13	3-009	Отопление	799 214
11	№ 24	2-1-14	3-009	Вентиляция	2 998 289
12	№ 25	2-1-17	3-009	Силовое электрооборудование	1 278 647
				ИТОГО по КС-3 № 5	**180 264 747**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказ 3-009

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

Договор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №14
приемки выполненных работ за август 2020 г.
(локальная смета 2-1-3)
Конструкции металлические Блок-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтаж											
1	1	11-090101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	80,72	40933,05	10846,05	3304116	875493	1307964	22,763	1837,42936
			т конструкций		23342,54	3264,54	1884210	263514	60,9	2,68	216,3296

Раздел 2 Балки

2	2	21-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	8,1	273009,6		2211378				
			т								
3	3	21-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	47,87	273009,6		13068970				
			т								
4	4	21-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	1,86	273009,6		507798				
			т								
5	5	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,36	306098,88		110196				
			т								
6	6	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	1,04	306098,88		318343				
			т								
7	7	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	1593,2	5802,09	68,98	9243884	109901	515955	0,589	938,3948
			м2		569,72	27,79	907672	44275	54,2	0,0271	43,17572
		Раздел 3 Прокат листовой из стали С-345									
8	15	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	903,9	5802,09	68,98	5244506	62353	292726	0,589	532,3971
			м2		569,72	27,79	514966	25119	54,2	0,0271	24,49569
		Раздел 4 Прокат листовой из стали С-245									
9	24	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	2228,3	5802,09	68,98	12928790	153712	721631	0,589	1312,4687
			м2								

					569,72	27,79	1269498	61925	54,2	0,0271	60,38693
		Раздел 5 Сталь прокатная равнополочная из стали С-255									
10	25	11-090701-0103	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,6	127191,67	28181,67	76315	16909	37616	91	54,6
			т конструкций								
					93316,67	9628,33	55990	5777	60,9	7,34	4,404
11	26	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,030;	0,0206	187468,68		3862				
			т								
12	27	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,5676	187468,68		106407				
			т								
13	28	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,03096	187468,68		5804				
			т								
14	29	29-000001-0103(пр	Доплата за марку стали С255К=1,032;	0,6192	7099		4396				
			т								
15	30	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	26,5	5802,08	68,98	153755	1828	8581	0,589	15,6085
			м2								
					569,7	27,77	15097	736	54,2	0,0271	0,71815
		Раздел 6 Профили, стальные гнутые замкнутые									
16	31	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	18,31	127191,86	28182,14	2328883	516015	1147904	91	1666,21
			т конструкций								
					93316,88	9626,87	1708632	176268	60,9	7,34	134,3954

17	32	21-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86К=1,032;	0,91677	229612,38		210502				
			т								
18	33	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86К=1,032;	17,62621	193407,1		3409034				
			т								
19	34	29-000001-0103(пр	Доплата за марку стали С255К=1,032;	18,89592	7099		134142				
			т								
20	35	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	481,6	5802,09	68,98	2794285	33222	155965	0,589	283,6624
			м2		569,72	27,79	274375	13384	54,2	0,0271	13,05136
		Раздел 7 Сталь горячекатанная									
21	36	11-090701-0102	Балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	2,58	33344,19	6193,47	86028	15979	40509	23,3	60,114
			т конструкций		23893,41	1888,37	61645	4872	60,9	1,5	3,87
22	37	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=1,020;	2,6316	288248,88		758556				
			т								
23	38	29-000001-0103(пр	Доплата за марку стали С255К=1,020;	2,6316	7099		18682				
			т								
24	39	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	105	5802,09	68,98	609219	7243	34004	0,589	61,845
			м2		569,71	27,79	59820	2918	54,2	0,0271	2,8455
		Раздел 8 Лестницы									
25	40	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,77	143686,44	16715,25	254325	29586	137961	120	212,4
			т конструкций		123055,37	4931,64	217808	8729	60,9	4,4	7,788

26	41 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=1,060;	1,8762	55705,15	18634,47	104514	34962	40181	28,9	54,22218
		т конструкций		28949,47	6216,29	54315	11663	60,9	5,246	9,84255
27	42 21-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=1,060;	1,8444	369761,61		681988				
		т								
28	43 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,060;	0,0318	201377,78		6404				
		т								
29	44 29-000001-0101(пр	Доплата за марку стали С245К=1,060;	0,0318	3901		124				
		т								
30	45 29-000001-0103(пр	Доплата за марку стали С255К=1,060;	1,8444	7099		13093				
		т								
31	46 11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	61,9	5802,08	68,98	359149	4270	20046	0,589	36,4591
		м2		569,71	27,8	35265	1721	54,2	0,0271	1,67749
		Всего прямые затраты				**59057448**				**7066**
										523

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 059 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 861 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	620 901
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 136 682
Накладные расходы I уровня, тенге	4 461 043
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	63 518 491
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	2 667 777
Итого, тенге	66 186 268
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 294 901
Всего	**71 481 169**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	1 787 029

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	989 121
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**74 257 319**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**36 207 869**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**44 630 134**
Всего:	**80 838 003**
НДС (12 %)	9 700 560
Всего по акту с учетом НДС	**90 538 563**
Тендерная скидка 10 %	**-9 053 856**
Всего с учетом тендерной скидки	**81 484 707**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"
______________ Жумагалиев Е. Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
______________ Касымханов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"
______________ Брехунцов Д.С.

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
______________ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)
______________ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлениє
акта выполненных работ)
______________ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

Договор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №15
приемки выполненных работ за сентябрь 2020
(локальная смета 2-1-2)
Конструкции металлические (кровля,чердак, башня)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Конструкции металлические									
		1.1 Кровля									
1	1	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03; *м2 покрытия*	802,6	513,9 304,32	141,56 36,79	412457 244245	113613 29527	166727 60,9	0,32651 0,02753	262,05693 22,09558

2	2 21-100103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,106;	887,6756	2468,18		2190943				
		м2								
	1.2 Чердак на отм. 14,02									
3	3 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	3,01687	19555,37	8240,33	58996	24860	21838	9,6305	29,05397
		т конструкций								
				9425,99	2459,83	28437	7421	60,9	2,0909	6,30797
4	4 21-060408-0501	Стойки фахверка	3,01687	253881,51		765928				
		т								
5	5 11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	10,56945	33561,07	14275,2	354722	150881	118132	14,729	155,67743
		т конструкций								
				14415,98	3936,63	152369	41608	60,9	3,3372	35,27237
6	6 21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	10,56945	227012,49		2399397				
		т								
7	7 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	2,05979	79669,77	15268,55	164103	31450	73582	58,195	119,86948
		т конструкций								
				54239,51	4418,9	111722	9102	60,9	3,71624	7,65467
8	8 21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,05979	257911,51		531244				
		т								
9	9 29-000008-0010(пр	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245 СН РК 8.02-04-2002 кн. 1 разд. 1.15, п.3.2	15,64611	4176		65338				
		т								
10	10 11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	15,64611	2418,94	402,46	37847	6297	16568	1,3802	21,59476
		т								

				1737,75	1,09	27189	17	60,9	0,00103	0,01612
11	11 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	749,54655	70,2	1,07	52618	805	13676	0,0295	22,11162
		м2								
				33,46	0,21	25079	154	54,2	0,0002	0,14991
12	12 11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (краской "Джокер" толщиной 2,5мм)К=2,500;	1873,86638	5802,09	68,98	10872336	129263	606848	0,589	1103,7073
		м2								
				569,72	27,79	1067572	52074	54,2	0,0271	50,78178
	1.3 Лестницы Л1-Л4									
13	13 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	5,71639	57265,69	19193,23	327353	109716	126094	29,767	170,15978
		т конструкций								
				29818,12	6402,47	170452	36599	60,9	5,40338	30,88783
14	14 21-060208-0401	Косоуры	5,71639	243515,47		1392029				
		т								
15	15 29-000008-0010(пр	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245 СН РК 8.02-04-2002 кн. 1 разд. 1.15, п.3.2	5,71639	4176		23872				
		т								
16	16 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	218,93774	70,2	1,07	15369	235	3994	0,0295	6,45866
		м2								
				33,46	0,2	7325	44	54,2	0,0002	0,04379
17	17 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	437,87548	68,31	0,86	29912	377	4938	0,0213	9,32675
		м2								
				20,6	0,21	9021	90	54,2	0,0002	0,08758
18	18 11-150207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	151,74	1780,55	25,44	270180	3860	105276	1,28	194,2272
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				1252,8	13,25	190100	2010	54,8	0,0144	2,18506
	1.4 Лестница Л5 (учебная башня)									
19	19 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	2,0702	57265	19192,83	118550	39733	45665	29,767	61,62364
		т конструкций								
				29818,38	6402,28	61730	13254	60,9	5,40338	11,18608
20	20 21-060208-0401	Косоуры	2,0702	243515,47		504126				

			т							
21	21 29-000008-0010(п	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245 СН РК 8.02-04-2002 кн. 1 разд. 1.15, п.3.2	2,0702	4176		8645				
			т							
22	22 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	79,28866	70,21	1,08	5567	86	1447	0,0295	2,33902
			м2	33,46	0,2	2653	16	54,2	0,0002	0,01586
23	23 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	158,57732	68,31	0,86	10832	136	1788	0,0213	3,3777
			м2	20,6	0,2	3267	32	54,2	0,0002	0,03172
24	24 11-150207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	25,0785	1780,49	25,44	44652	638	17399	1,28	32,10048
			м2 оштукатуриваемой поверхности	1252,79	13,24	31418	332	54,8	0,0144	0,36113
	1.5 Площадки (учебная башня)									
25	25 11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,63458	32586,91	13862,71	20679	8797	6886	14,3	9,07449
			т конструкций	13996,66	3821,43	8882	2425	60,9	3,24	2,05604
26	26 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,18725	77345,79	14825,1	14483	2776	6494	56,5	10,57963
			т конструкций	52662,22	4288,38	9861	803	60,9	3,608	0,6756
27	27 11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,82183	2349,63	391,81	1931	322	845	1,34	1,10125
			т	1687,7	1,22	1387	1	60,9	0,001	0,00082
28	28 21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,38491	293451,63		112952				
			т							
29	29 21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,24967	369761,61		92318				
			т							

30	30	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,18725	257911,51		48294				
31	31	29-000008-0010(пр	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245 СН РК 8.02-04-2002 кн. 1 разд. 1.15, п.3.2 *т*	0,82183	4176		3432				
32	32	11-090306-0103	Конструкции сетчатые. Монтаж *м2*	2,44	621,72	14,75	1517	36	705	0,478	1,16632
					468,03	6,15	1142	15	60,9	0,0051	0,01244
33	33	21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *м2*	2,44	1251,05		3053				
34	34	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *т конструкций*	0,01	47800	2200	478	22	260	46,6	0,466
					42300	400	423	4	60,9	0,31	0,0031
35	35	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3,0 мм ГОСТ 14918-82 *т*	10,4	258217,83		2685465				
36	36	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж *т конструкций*	0,20806	58867,63	16822,07	12248	3500	5215	35,9	7,46935
					35138,9	6017,49	7311	1252	60,9	4,408	0,91713
37	37	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,20806	201377,78		41899				
		1.6 Крепление воздушных тепловых завес									
38	38	11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *т конструкций*	1,57085	35340,74	6506,67	55515	10221	18085	17,3	27,17571
					17329,47	1575,58	27222	2475	60,9	1,34	2,10494
39	39	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	1,57085	257911,51		405140				

40	40	29-000008-0010(пр	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245 СН РК 8.02-04-2002 кн. 1 разд. 1.15, п.3.2	1,57085	4176		6560				
			т								
41	41	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	79,69322	70,19	1,08	5594	86	1454	0,0295	2,35095
			м2		33,45	0,2	2666	16	54,2	0,0002	0,01594
42	42	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	159,38644	68,32	0,87	10889	138	1797	0,0213	3,39493
			м2		20,6	0,2	3284	32	54,2	0,0002	0,03188

Всего прямые затраты	**24179463**	**2256**
		173
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 194 757	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	637 848	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199 303	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 346 858	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 365 713	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	25 545 176	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 072 897	
Итого, тенге	26 618 073	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 129 446	
Всего	**28 747 519**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	718 688	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	397 794	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**29 864 001**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**14 561 687**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**17 948 862**	
Всего:	**32 510 549**	
НДС (12 %)	3 901 266	
Всего по акту с учетом НДС	**36 411 815**	

Тендерная скидка 10 %	-3 641 181
Всего с учетом тендерной скидки	32 770 633

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТ

_____ Жумалиев Е.Н.

«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Работы выполнены в соответствии
работ не рассматривались

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт №16
приемки выполненных работ за сентябрь 2020
(локальная смета 6-5-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	1532	115,08	108,06	176303	165548	47734	0,00845	12,9454
			м3 грунта		7,02	45,7	10757	70012	59,1	0,0387	59,2884
2	2	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет ((уширение под колодцы))	156	115,08	108,06	17952	16857	4860	0,00845	1,3182

		м3 грунта								
				7,02	45,7	1095	7129	59,1	0,0387	6,0372
3	3 11-010205-0302	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	1650,21	–	85811	–	50714	1,848	96,096
		м3 грунта								
				1650,21	–	85811	–	59,1	–	–
4	4 11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы под приямки	35	1375,17	–	48131	–	28445	1,54	53,9
		м3 грунта								
				1375,17	–	48131	–	59,1	–	–
5	5 11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы (углубление под колодцы)	43	1375,16	–	59132	–	34947	1,54	66,22
		м3 грунта								
				1375,16	–	59132	–	59,1	–	–
6	6 11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	332	610,43	492,46	202663	163497	50074	0,113	37,516
		м2 уплотненной поверхности основания								
				90,26	164,94	29967	54760	59,1	0,12973	43,07036
7	7 11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	167	339,66	338,13	56723	56468	10618	0,0018	0,3006
		м3 грунтовой подушки								
				1,43	106,16	238	17729	59,1	0,08481	14,16327
8	8 11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишнего)	71	191,83	172	13620	12212	3847	0,0212	1,5052
		м3 грунта								
				19,76	71,92	1403	5106	59,1	0,0609	4,3239
9	9 41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	125	1067,66		133458				
		т								
10	10 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	390	789,06	–	307733	–	181870	0,972	379,08
		м3 грунта								
				789,06	–	307733	–	59,1	–	–

11	11 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1297	23,8	23,8	30869	30869	7297	–	–
		м3 грунта		–	9,52	–	12347	59,1	0,00806	10,45382
12	12 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1297	138,44	55,73	179557	72282	84035	0,108	140,076
		м3 уплотненного грунта		82,71	26,92	107276	34915	59,1	0,02625	34,04625
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции								
		2.1 Каналы								
13	13 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	4	2840,5	730	11362	2920	2008	0,78	3,12
		м3 основания		678,5	309,75	2714	1239	50,8	0,29	1,16
14	14 11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	6,2	7788,87	2040,16	48291	12649	15068	3,33	20,646
		м3 сборных конструкций		3259,19	654,35	20207	4057	62,1	0,55426	3,43641
15	15 21-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	3,94	57467,79		226423				
		м3								
16	16 21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	1,36	44265,06		60200				
		м3								
17	17 21-040302-0201	Плиты подкладки из тяжелого бетона класса В15	0,9	44265,06		39839				
		м3								
18	18 29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,2	270		1674				
		м3								

19	19 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,045	154210,74		6939				
		т								
20	20 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	69	1	207	3	55	0,0295	0,0885
		м2		33,33	0,33	100	1	54,2	0,0002	0,0006
21	21 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	6	63,67	0,83	382	5	68	0,0213	0,1278
		м2		20,67	0,17	124	1	54,2	0,0002	0,0012
	Раздел 3 Трубопроводы									
22	22 11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,023	334913,04	45695,65	7703	1051	4256	253	5,819
		км трубопровода		279217,39	18782,61	6422	432	62,1	16,57	0,38111
23	23 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	23,092	988,87		22835				
		м								
24	24 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,022	385636,36	73227,27	8484	1611	4495	270	5,94
		км трубопровода		297954,55	31090,91	6555	684	62,1	27,65	0,6083
25	25 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	22,088	2259,13		49900				
		м								
26	26 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	588500	152000	5885	1520	2843	360	3,6
		км трубопровода		397300	60500	3973	605	62,1	51,53	0,5153
27	27 23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	10,04	4137,7		41543				
		м								

28	28 11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,027	801000	329481,48	21627	8896	9065	376	10,152
		км трубопровода								
				414962,96	125703,7	11204	3394	62,1	107,34	2,89818
29	29 23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	27,108	5753,08		155954				
		м								
30	30 11-220601-1001									
		Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,023	727869,57	86,96	16741	2	2506	173	3,979
		км трубопровода								
				175434,78	43,48	4035	1	62,1	0,03	0,00069
31	31 11-220601-1003									
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,022	1249500	227,27	27489	5	2716	196	4,312
		км трубопровода								
				198727,27	45,45	4372	1	62,1	0,06	0,00132
32	32 11-220601-1005									
		Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,01	1714700	114700	17147	1147	601	55	0,55
		км трубопровода								
				59000	37800	590	378	62,1	27,48	0,2748
33	33 11-220601-1006									
		Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,027	2581925,93	355333,33	69712	9594	3562	64	1,728
		км трубопровода								
				68629,63	143814,81	1853	3883	62,1	113,79	3,07233
34	34 11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,023	48608,7	–	1118	–	668	51,5	1,1845
		км трубопровода								
				46782,61	–	1076	–	62,1	–	–
35	35 11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,022	54954,55	–	1209	–	639	51,5	1,133
		км трубопровода								
				46772,73	–	1029	–	62,1	–	–

36	36 11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,01	74900	–	749	–	348	61,8	0,618
		км трубопровода		56100	–	561	–	62,1	–	–
37	37 11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,027	88962,96	–	2402	–	941	61,8	1,6686
		км трубопровода		56148,15	–	1516	–	62,1	–	–
	3.2 Полиэтиленовые									
38	38 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,072	230597,22	52069,44	16603	3749	8788	179	12,888
		км трубопровода		177250	19291,67	12762	1389	62,1	21,05	1,5156
39	39 23-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	72,72	710,54		51670				
		м								
40	40 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,02	261250	66300	5225	1326	2693	194	3,88
		км трубопровода		192100	24700	3842	494	62,1	26,83	0,5366
41	41 23-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	20,2	2105,11		42523				
		м								
42	42 11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,056	415303,57	123339,29	23257	6907	11334	286	16,016
		км трубопровода		279928,57	46000	15676	2576	62,1	49,89	2,79384
43	43 23-010501-1519	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	56,56	8837,21		499833				
		м								
44	44 11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,072	48625	–	3501	–	2092	51,5	3,708
		км трубопровода		46777,78	–	3368	–	62,1	–	–
45	45 11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,02	54950	–	1099	–	581	51,5	1,03
		км трубопровода								

				46800	–	936	–	62,1	–	–
46	46 11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,056	88946,43	–	4981	–	1952	61,8	3,4608
				56125	–	3143	–	62,1	–	–
	3.3 Запорная арматура и фасонные части									
47	47 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	29	959,72	559,28	27832	16219	10915	0,414	12,006
				400,45	205,66	11613	5964	62,1	0,226	6,554
48	48 23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	4	510,65		2043				
49	49 23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	4	8936,68		35747				
50	50 23-020101-0206	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 175°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	1	1347,92		1348				
51	51 23-020101-0610	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	1	879,78		880				
52	52 23-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	2	7913,33		15827				

53	53 23-020101-1115	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм-159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	4	3273,43		13094				
54	54 23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	1072,31		2145				
55	55 23-020302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	8659,99		17320				
56	56 11-160901-0204	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 125 мм. Установка *узел*	2	21540	1394	43080	2788	17121	14,2	28,4
				13735	438	27470	876	60,4	0,41	0,82
57	57 23-030301-9900	Водомер ультрозвуковой УРОВ-311-125 *шт.*	2	259200		518400				
58	58 11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	1014,5	20	2029	40	1045	0,88	1,76
				830,5	10,5	1661	21	62,1	0,01	0,02
59	59 11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	2	436871	127,5	873742	255	2126	1,82	3,64
				1653	58,5	3306	117	62,1	0,05	0,1
60	60 11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0564	59166,67	9148,94	3337	516	1159	32,7	1,84428
				29698,58	3404,26	1675	192	62,1	2,69	0,15172
61	61 23-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88 *шт.*	2	92205,32		184411				
62	62 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *фланец*	3	426	28	1278	84	704	0,32	0,96
				378	–	1134	–	62,1	–	–

63	63 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	823	56,25	3292	225	1760	0,6	2,4
		фланец		708,5	–	2834	–	62,1	–	–
64	64 11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1250,5	99,5	5002	398	2665	0,9	3,6
		фланец		1062,75	10,25	4251	41	62,1	0,01	0,04
65	65 11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	18	1971,72	166,89	35491	3004	18991	1,43	25,74
		фланец		1688,72	10,28	30397	185	62,1	0,01	0,18
66	66 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	839,54		2519				
		шт.								
67	67 23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	1711,73		6847				
		шт.								
68	68 23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	2857,31		11429				
		шт.								
69	69 23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	18	4066,54		73198				
		шт.								
70	70 23-020103-0207	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	839,54		2519				
		шт.								
71	71 23-020103-0210	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	1711,73		6847				
		шт.								
72	72 23-020103-0213	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	4066,54		24399				
		шт.								

73	73 23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	3	800,86		2403				
74	74 23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	911,47		3646				
75	75 23-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	6	3645		21870				
76	76 21-130809-1301	Лента сигнальная с надписью "водопровод" *100 м*	2,29	1669,74		3824				
77	77 23-061601-0101	Детекционная лента (с мет. проводом) *1000 м*	0,172	8631,24		1485				
	3.4 Футляры L-9,7 м									
78	78 11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0194	1257628,87 678711,34	522731,96 199896,91	24398 13167	10141 3878	10585 62,1	615 169,27	11,931 3,28384
79	79 23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	19,4776	14025,17		273177				
80	80 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	0,0197	1116,75 862,94	– –	22 17	– –	11 62,1	0,844 0,0017	0,01663 0,00003
81	81 11-220601-1009	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,0194	4465979,38 94072,16	652474,23 230463,92	86640 1825	12658 4471	3910 62,1	90,4 185,21	1,75376 3,59307
82	82 11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *футляр*	2	23734,5 7630,5	2139 51,5	47469 15261	4278 103	9541 62,1	7,99 0,05	15,98 0,1
	3.5 Футлярыдля для прохождения через стенки колодцев									

83	83 11-290174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	5	853,8	0,8	4269	4	2659	0,877	4,385
		гильза		848,2	–	4241	–	62,7	–	–
84	84 23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2	4137,7		4965				
		м								
85	85 11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	4	910	0,75	3640	3	2256	0,93	3,72
		гильза		899,5	–	3598	–	62,7	–	–
86	86 23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2	7140,91		8569				
		м								
87	87 11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 325 мм. Установка ктрр1=1,14; ктрм1=1,14; кэкс1=1,14; кмат1=2,94;	8	1054,75	0,88	8438	7	5144	1,0602	8,4816
		гильза		1025,5	–	8204	–	62,7	–	–
88	88 23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	2,8	14025,17		39270				
		м								
89	89 11-161201-0102	Гильзы. Заделка при проходе труб диаметром труб до 200 мм	9	4653,33	–	41880	–	12409	2,36	21,24
		сальник		2282,78	–	20545	–	60,4	–	–
90	90 11-161201-0103	Гильзы Заделка при проходе труб диаметром труб до 300 мм	8	6361,38	–	50891	–	14068	3,01	24,08
		сальник		2911,5	–	23292	–	60,4	–	–
91	91 11-220601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0012	1715000	115000	2058	138	72	55	0,066
		км трубопровода		59166,67	37500	71	45	62,1	27,48	0,03298

92	92 11-220601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0012	2581666,67	355000	3098	426	158	64	0,0768
		км трубопровода		68333,33	144166,67	82	173	62,1	113,79	0,13655
93	93 11-220601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0028	3732142,86	432500	10450	1211	457	82,7	0,23156
		км трубопровода		86071,43	176785,71	241	495	62,1	140,46	0,39329
		Раздел 4 Колодцы								
		4.1 Колодцы водопроводные круглые								
94	94 11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	6,6	43722,58	6495,15	288569	42868	67800	13,9	91,74
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13764,39	2777,73	90845	18333	62,1	2,231	14,7246
95	95 21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	3	7944,72		23834				
		шт.								
96	96 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	18291,04		36582				
		шт.								
97	97 21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	5985,76		5986				
		шт.								
98	98 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	10	8660,86		86609				
		шт.								
99	99 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	3	9834,95		29505				
		шт.								
100	100 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	14848,4		59394				
		шт.								
101	101 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	2016,11		16129				
		шт.								

102	102 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	16262,77		16263				
		шт.								
103	103 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 , 2ПП15-2	1	19320,5		19321				
		шт.								
104	104 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	6927,18		20782				
		шт.								
105	105 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,1	16750	1350	1675	135	287	5,95	0,595
		м3 кладки								
				5270	370	527	37	50,8	0,36	0,036
106	106 23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	31336,37		62673				
		комплект								
107	107 23-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	19911,3		59734				
		комплект								
108	108 21-060208-0501	Стремянки	0,14624	299939,5		43863				
		т								
109	109 11-070107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия)	0,1754	424561	5364,88	74468	941	5173	42,7	7,48958
		т стальных элементов								
				46436,72	1054,73	8145	185	62,1	1,03	0,18066
110	110 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,9	62,44	1,05	1305	22	381	0,0295	0,61655
		м2								
				33,44	0,19	699	4	54,2	0,0002	0,00418
111	111 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	41,8	55,12	0,86	2304	36	471	0,0213	0,89034
		м2								
				20,6	0,19	86[1]	8	54,2	0,0002	0,00836
112	112 11-080101-0401	Глиняный замок. Боковая изоляция глиной	5	8656,4	1218	43282	6090	16137	6,93	34,65
		м3 изолирующего слоя								
				5758,4	594,8	28792	2974	50,8	0,58	2,9
113	113 11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	26,8	1031,79	183,06	27652	4906	10898	0,624	16,7232
		м2 подзоров и отмосток								
				595,93	78,43	1597[1]	2102	60,3	0,0765	2,0502
114	114 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,7	15431,48	681,48	41665	1840	1713	1,35	3,645

		м3								
				1121,85	185,93	3029	502	48,5	0,1813	0,48951
		4.2 Колодцы водопроводные, прямоугольные								
115	115 11-221301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	32,54	42177,04	2603,1	1372441	84705	219081	9,07	295,1378
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				9585,71	1255,93	311919	40868	62,1	1,093	35,56622
116	116 21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	5,8	48900,28		283622				
		м3								
117	117 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	2016,11		10081				
		шт.								
118	118 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,1	16750	1350	1675	135	287	5,95	0,595
		м3 кладки								
				5270	370	527	37	50,8	0,36	0,036
119	119 23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	6	31336,37		188018				
		комплект								
120	120 21-060208-0501	Стремянки	0,07566	299939,5		22693				
		т								
121	121 11-070107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия)	0,09415	424556,56	5363,78	39972	505	2776	42,7	4,02021
		т стальных элементов								
				46436,54	1051,51	4372	99	62,1	1,03	0,09697
122	122 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,1	62,43	1,08	693	12	202	0,0295	0,32745
		м2								
				33,42	0,18	371	2	54,2	0,0002	0,00222
123	123 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	22,2	55,09	0,86	1223	19	250	0,0213	0,47286
		м2								
				20,59	0,18	457	4	54,2	0,0002	0,00444
124	124 11-080101-0401	Глиняный замок. Боковая изоляция глиной	10,2	8656,27	1217,94	88294	12423	32920	6,93	70,686
		м3 изолирующего слоя								

				5758,43	594,8	58736	6067	50,8	0,58	5,916
125	125	11-080101-0401	Глиняный замок. Боковая изоляция глиной	24,8	8490,2	1217,98	210557	30206	80040	6,93	171,864
			м3 изолирующего слоя								
					5758,43	594,76	142809	14750	50,8	0,58	14,384
126	126	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	16,1	988,01	183,04	15907	2947	6547	0,624	10,0464
			м2 подзоров и отмосток								
					595,9	78,45	9594	1263	60,3	0,0765	1,23165
127	127	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,61	15431,68	681,37	24845	1097	1021	1,35	2,1735
			м3								
					1121,74	185,71	1806	299	48,5	0,1813	0,29189

Всего прямые затраты	**8584593**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 611 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	810 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	325 228
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 028 793
- перевозка грузов, тенге	133 458
Накладные расходы I уровня, тенге	1 145 460
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 730 053
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	408 662
Итого, тенге	10 138 715
Сметная прибыль (8 %), тенге	811 097
Всего	**10 949 812**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	273 745
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	151 518
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**11 375 075**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**5 546 487**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**6 836 648**
Всего:	**12 383 134**
НДС (12 %)	1 485 976
Всего по акту с учетом НДС	**13 869 110**

1779

282

Тендерная скидка 10 %	-1 386 911
Всего с учетом тендерной скидки	12 482 199

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ Жумагалиев Е.Н.

Форма
Для АКТов формы №2

«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №17
приемки выполненных работ за сентябрь 2020
(локальная смета 6-6-1)
Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы (поддон от колодца К1до колодца К5)									
1	1	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *м3 грунта*	179	115,08	108,06	20599	19343	5577	0,00845	1,51255
					7,02	45,7	1257	8180	59,1	0,0387	6,9273
2	2	11-010205-0302	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	6	1650,17	–	9901	–	5851	1,848	11,088
					1650,17	–	9901	–	59,1	–	–
3	3	11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы под приямки	4	1375,25	–	5501	–	3251	1,54	6,16

		м3 грунта								
				1375,25	–	5501	–	59,1	–	–
4	4 11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет (уширение)	173	115,08	108,06	19909	18694	5391	0,00845	1,46185
		м3 грунта								
				7,02	45,7	1215	7906	59,1	0,0387	6,6951
5	5 11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы (углубление под колодцы)	147	1375,17	–	202150	–	119471	1,54	226,38
		м3 грунта								
				1375,18	–	202151	–	59,1	–	–
6	6 11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	303,2	610,43	492,46	185082	149314	45730	0,113	34,2616
		м2 уплотненной поверхности основания								
				90,26	164,94	27367	50010	59,1	0,12973	39,33414
7	7 11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	219	339,66	338,13	74386	74050	13925	0,0018	0,3942
		м3 грунтовой подушки								
				1,42	106,16	312	23249	59,1	0,08481	18,57339
8	8 11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	122	191,83	172	23403	20984	6610	0,0212	2,5864
		м3 грунта								
				19,76	71,92	2411	8774	59,1	0,0609	7,4298
9	9 41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	214	1067,66		228479				
		т								
10	10 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	123	789,06	–	97054	–	57359	0,972	119,556
		м3 грунта								
				789,06	–	97054	–	59,1	–	–
11	11 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	285	23,8	23,8	6783	6783	1603	–	–
		м3 грунта								
				–	9,52	–	2713	59,1	0,00806	2,2971

12	12 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	285	138,44	55,73	39455	15883	18466	0,108	30,78
		м3 уплотненного грунта		82,71	26,92	23573	7672	59,1	0,02625	7,48125
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции								
		2.1 Поддон от колодца К1до колодца К5								
13	13 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	6,21	2830,6	730,11	17578	4534	3118	0,78	4,8438
		м3 основания		678,58	309,82	4214	1924	50,8	0,29	1,8009
14	14 11-080101-0203	Дренажный слой из гравия. Устройство	3,63	3824,52	1255,1	13883	4556	2407	0,85	3,0855
		м3 основания		739,39	566,12	2684	2055	50,8	0,54	1,9602
15	15 11-080101-0202	Дренажный слой из щебеня. Устройство	3,63	4786,23	1255,1	17374	4556	2407	0,85	3,0855
		м3 основания		739,39	566,12	2684	2055	50,8	0,54	1,9602
16	16 11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	4,86	7792,59	2040,12	37872	9915	11811	3,33	16,1838
		м3 сборных конструкций		3259,26	654,32	15840	3180	62,1	0,55426	2,6937
17	17 21-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	4,1	57467,79		235618				
		м3								
18	18 21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,76	44265,06		33641				
		м3								
19	19 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,023	154210,74		3547				
		т								
20	20 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	68,67	1,33	103	2	27	0,0295	0,04425
		м2		33,33	–	50	–	54,2	0,0002	0,0003

21	21 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	3	63,67	1	191	3	34	0,0213	0,0639
		м2		20,67	0,33	62	1	54,2	0,0002	0,0006
	2.2 Торцы каналов									
22	22 11-061301-0304	Участки стен угловые. Устройство	0,44	34906,82	3238,64	15359	1425	2922	12,75	5,61
		м3		12479,55	1213,64	5491	534	48,5	1,0354	0,45558
	Раздел 3 Земляные работы (между колодцами 6-6*)									
		3								
23	23 11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	335	115,08	108,06	38552	36200	10438	0,00845	2,83075
		м3 грунта		7,02	45,7	2352	15310	59,1	0,0387	12,9645
24	24 11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет ((уширение под колодцы))	108	115,08	108,06	12429	11670	3365	0,00845	0,9126
		м3 грунта		7,02	45,7	758	4936	59,1	0,0387	4,1796
25	25 11-010205-0302	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14	1650,21	–	23103	–	13654	1,848	25,872
		м3 грунта		1650,21	–	23103	–	59,1	–	–
26	26 11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы под приямки	9	1375,22	–	12377	–	7315	1,54	13,86
		м3 грунта		1375,22	–	12377	–	59,1	–	–
27	27 11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы (углубление под колодцы)	90	1375,17	–	123765	–	73146	1,54	138,6
		м3 грунта		1375,18	–	123766	–	59,1	–	–
28	28 11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	407	610,43	492,46	248445	200431	61385	0,113	45,991
		м2 уплотненной поверхности основания		90,26	164,94	36736	67131	59,1	0,12973	52,80011

29	29	11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	247	339,66	338,13	83896	83518	15705	0,0018	0,4446
			м3 грунтовой подушки		1,43	106,16	352	26222	59,1	0,08481	20,94807
30	30	11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	130	191,83	172	24938	22360	7044	0,0212	2,756
			м3 грунта		19,76	71,92	2569	9350	59,1	0,0609	7,917
31	31	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	228	1067,66		243426				
			т								
32	32	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	129	789,06	–	101789	–	60157	0,972	125,388
			м3 грунта		789,06	–	101789	–	59,1	–	–
33	33	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	301	23,8	23,8	7164	7164	1694	–	–
			м3 грунта		–	9,52	–	2866	59,1	0,00806	2,42606
34	34	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	301	138,44	55,73	41670	16775	19502	0,108	32,508
			м3 уплотненного грунта		82,71	26,92	24896	8103	59,1	0,02625	7,90125

Раздел 4 Бетонные и железобетонные конструкции (между колодцами 6-6*)

4.1 Канал

35	35	11-080101-0203	Дренажный слой из гравия. Устройство	11	3824,45	1255,09	42069	13806	7296	0,85	9,35
			м3 основания		739,55	566,16	8135	6228	50,8	0,54	5,94
36	36	11-080101-0202	Дренажный слой из щебеня. Устройство	11	4786,36	1255,09	52650	13806	7296	0,85	9,35
			м3 основания		739,55	566,16	8135	6228	50,8	0,54	5,94
37	37	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	6	7792,67	2040,17	46756	12241	14582	3,33	19,98
			м3 сборных конструкций		3259,17	654,33	19555	3926	62,1	0,55426	3,32556

38	38	21-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	6	57467,79		344807				
			м3								
		4.2 Монолитный участок УМ									
39	39	11-060801-0113	УМ1. Устройство.	0,5	24704	1552	12352	776	1922	8,14	4,07
			м3		7488	436	3744	218	48,5	0,4213	0,21065
40	40	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00316	194460,49		614				
			т								
41	41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,001	196207,4		196				
			т								
42	42	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01132	196207,4		2221				
			т								
		4.3 Плита ПМ3									
43	43	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	85,2	14873,57	1058,11	1267228	90151	79519	1,79	152,508
			м3		1625,83	298,54	138521	25436	48,5	0,2878	24,52056
44	44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,199	16339,45	732,26	19591	878	9052	16,88	20,23912
			т		15331,94	233,53	18383	280	48,5	0,17	0,20383
45	45	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,4922	196207,4		292781				
			т								
46	46	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,07714	196207,4		15135				
			т								
47	47	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,42	194460,49		81673				

				т							
		Раздел 5 Изоляционные работы									
		5.1 Гидроизоляция днища									
48	48	11-070516-0101	Герметизация горизонтальная прокладками	246	126,06	1,98	31011	487	9511	0,0633	15,5718
			м шва								
					61,23	1,03	15062	253	62,1	0,001	0,246
49	49	29-000001-0016(п	Гидроизоляционная прокладка "Weterstop" RX	246	1558		383268				
				м							
		5.2 Гидроизоляция стен									
50	50	11-070516-0101	Герметизация вертикальная прокладками	103	126,06	1,98	12984	204	3982	0,0633	6,5199
			м шва								
					61,22	1,03	6306	106	62,1	0,001	0,103
51	51	29-000001-0016(п	Гидроизоляционная прокладка "Weterstop" RX	103	1558		160474				
				м							
		Раздел 6 Трубопроводы									
		6.0 Подраздел без наименования									
52	52	11-220201-0101	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 65 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,009	353111,11	2555,56	3178	23	1811	330	2,97
			км трубопровода								
					323000	1111,11	2907	10	62,1	1,07	0,00963
53	53	23-011002-0101	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	9	1882,12		16939				
				м							
54	54	11-220201-0103	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	374333,33	12083,33	4492	145	2439	330	3,96
			км трубопровода								
					323000	4333,33	3876	52	62,1	3,56	0,04272
55	55	23-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	12	3723,39		44681				
				м							
56	56	11-220201-0204	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,061	338032,79	12245,9	20620	747	12406	334	20,374
			км трубопровода								
					323065,57	4426,23	19707	270	62,1	3,63	0,22143

57	57 23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	61	1422,19		86754				
		м								
58	58 11-220201-0205									
		Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,153	426797,39	74856,21	65300	11453	35406	359	54,927
		км трубопровода		347248,37	25398,69	53129	3886	62,1	19,28	2,94984
59	59 23-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	153	2842,35		434880				
		м								
60	60 11-220301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0131	1384045,8	597099,24	18131	7822	7803	662	8,6722
		км трубопровода		730534,35	228702,29	9570	2996	62,1	194,34	2,54585
61	61 23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	13,1524	18750,47		246614				
		м								
62	62 11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	13,1	1347,63	14,27	17654	187	7509	0,898	11,7638
		м трубы, уложенной в футляре		920,84	2,14	12063	28	62,1	0,0021	0,02751
63	63 11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	23735	2139	23735	2139	4771	7,99	7,99
		футляр		7631	51	7631	51	62,1	0,05	0,05
64	64 11-220601-1010									
		Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,013	5006076,92	668230,77	65079	8687	2731	98,3	1,2779
		км трубопровода		102307,69	236000	1330	3068	62,1	189,55	2,46415

Раздел 7 Колодцы

7.1 Канализационные, Д=1500, (12 шт)

65	65 11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	27,5	33290,87	5227,93	915499	143768	222612	11,16	306,9

		м3 конструкций колодца									
				10794,62	2240,8	296852	61622	62,1	1,793	49,3075	
66	66	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	12	18291,04		219492				
			шт.								
67	67	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	13	9834,95		127854				
			шт.								
68	68	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	11	14848,4		163332				
			шт.								
69	69	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	27	2016,11		54435				
			шт.								
70	70	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	12	16262,77		195153				
			шт.								
71	71	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,9	16753,33	1347,78	15078	1213	2577	5,95	5,355
			м3 кладки								
					5267,78	368,89	4741	332	50,8	0,36	0,324
72	72	23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	31336,37		31336				
			комплект								
73	73	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	11	13648,88		150138				
			комплект								
74	74	21-060208-0501	Стремянки	0,221	299939,5		66287				
			т								
75	75	11-070107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия)	0,50472	424560,15	5363,37	214284	2707	14885	42,7	21,55154
			т стальных элементов								
					46435,65	1056,03	23437	533	62,1	1,03	0,51986
76	76	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,2	62,44	1,08	2947	51	861	0,0295	1,3924
			м2								
					33,45	0,19	1579	9	54,2	0,0002	0,00944
77	77	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	94,4	55,11	0,86	5202	81	1064	0,0213	2,01072
			м2								
					20,6	0,2	1945	19	54,2	0,0002	0,01888
78	78	11-080101-0401	Глиняный замок. Боковая изоляция глиной	20,9	8656,32	1217,99	180917	25456	67453	6,93	144,837
			м3 изолирующего слоя								
					5758,42	594,78	120351	12431	50,8	0,58	12,122

79	79 11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство *м2 подзоров и отмосток*	64,2	1031,78	183,07	66240	11753	26106	0,624	40,0608
				595,92	78,44	38258	5036	60,3	0,0765	4,9113
80	80 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	6,42	3453,12	681,62	22169	4376	4072	1,35	8,667
				1121,81	185,98	7202	1194	48,5	0,1813	1,16395
	7.2 Контрольные, Д=1000, (3 шт)									
81	81 11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	2,9	43722,41	6495,17	126795	18836	29791	13,9	40,31
				13764,48	2777,93	39917	8056	62,1	2,231	6,4699
82	82 21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *шт.*	3	7944,72		23834				
83	83 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 *шт.*	4	9834,95		39340				
84	84 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *шт.*	5	8660,86		43304				
85	85 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *шт.*	9	2016,11		18145				
86	86 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *шт.*	3	6927,18		20782				
87	87 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *м3 кладки*	0,1	16750	1350	1675	135	287	5,95	0,595
				5270	370	527	37	50,8	0,36	0,036
88	88 23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	31336,37		94009				
89	89 21-060208-0501	Стремянки *т*	0,06734	299939,5		20198				
90	90 11-070107-0103	Установка соединительных элементов, (антисейсмические мероприятия) *т стальных элементов*	0,15432	424559,36	5365,47	65518	828	4551	42,7	6,58946
				46435,98	1056,25	7166	163	62,1	1,03	0,15895
91	91 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	14,4	62,43	1,04	899	15	263	0,0295	0,4248
				33,47	0,21	482	3	54,2	0,0002	0,00288

92	92 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	28,8	55,1	0,87	1587	25	325	0,0213	0,61344
		м2		20,59	0,21	593	6	54,2	0,0002	0,00576
93	93 11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	16,1	1031,8	183,04	16612	2947	6547	0,624	10,0464
		м2 подзоров и отмосток		595,9	78,45	9594	1263	60,3	0,0765	1,23165
94	94 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,61	15206,83	681,37	24483	1097	1021	1,35	2,1735
		м3		1121,74	185,71	1806	299	48,5	0,1813	0,29189
95	95 11-080101-0401	Глиняный замок. Боковая изоляция глиной	2	8656,5	1218	17313	2436	6455	6,93	13,86
		м3 изолирующего слоя		5758,5	595	11517	1190	50,8	0,58	1,16

Всего прямые затраты	**9008146**	**1811**
		333
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 624 486	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 087 436	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	397 400	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 824 328	
- перевозка грузов, тенге	471 905	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 176 271	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 184 417	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	427 746	
Итого, тенге	10 612 163	
Сметная прибыль (8 %), тенге	848 973	
Всего	**11 461 136**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	286 528	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	158 593	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**11 906 257**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**5 805 491**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**7 155 899**	
Всего:	**12 961 389**	
НДС (12 %)	1 555 367	
Всего по акту с учетом НДС	**14 516 756**	

Тендерная скидка 10 % -1 451 676

Всего с учетом тендерной скидки 13 065 081

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

_____ Жумагалиев Е.Н.

"___" _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №18
приемки выполненных работ за август 2020 г.
(локальная смета 2-1-26)
Общестроительные работы Корректировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1		11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	844,8	148,74	138,7	125659	117172	30792	0,013	10,9824
			м3 грунта		9,96	51,72	8411	43691	59,1	0,0376	31,76448

2	41-010102-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 кмК=1,800;	1520,64	1093,97		1663535				
		т								
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Буронабивные сваи Б1, Б2, Б3									
3	11-050101-2602	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 24 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	40,08	29538,12	4191,07	1183888	167978	88538	2,13	85,3704
		м3 конструктивного объема сваи		2216,87	1546,38	88852	61979	58,7	1,16	46,4928
4	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	0,47102	194460,49		91595				
		т								
5	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2015	0,04632	194460,49		9007				
		т								
6	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20-22 мм СТ РК 2591-2016	2,06272	190878,34		393729				
		т								
7	21-050301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм и более СТ РК 2591-2017	5,08928	192160,93		977961				
		т								
8	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	2,1082	57029,22	928,28	120229	1957	57793	58	122,2756
		т		56100,94	421,69	118272	889	48,5	0,36	0,75895
9	23-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	9,09231	24542,98		223152				
		м								
10	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,24192	192447,92	930,06	46557	225	22520	198	47,90016
		т		191517,86	421,63	46332	102	48,5	0,36	0,08709

11	21-050101-0404									
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	0,24192	206288,39		49905				
		т								
12	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,58006	15784,13	1057,73	40724	2729	18427	14,94	38,5461
		т		14450,83	275,19	37284	710	48,5	0,2	0,51601
13	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	7,4394	12866,23	693,47	95717	5159	43721	12,3	91,50462
		т		11897,33	220,04	88509	1637	48,5	0,16	1,1903
	Раздел 3 Стены из теплоблоков									
14	11-080301-0303									
		Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м	100	6045,02	312,95	604502	31295	234737	4,744	474,4
		м3		4530,57	90,24	453057	9024	50,8	0,088	8,8
15	21-030301-0403									
		Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	98	15203,64		1489957				
		м3								
		Всего прямые затраты				**7116117**				**871**
										90
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				840 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				326 515				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				118 032				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 285 350				
		- перевозка грузов, тенге				1 663 535				
		Накладные расходы I уровня, тенге				496 528				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 612 645				

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	319 731
Итого, тенге	7 932 376
Сметная прибыль (8 %), тенге	634 590
Всего	**8 566 966**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	214 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	118 545
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 899 685**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**4 339 486**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**5 348 889**
Всего:	**9 688 375**
НДС (12 %)	1 162 605
Всего по акту с учетом НДС	**10 850 980**
Тендерная скидка 10 %	**-1 085 098**
Всего с учетом тендерной скидки	**9 765 882**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.М.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №19
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 3 Перекрытие на отм. -0,080; -0,105 (П1); -0,300 (Пм2);								
			3.2 Плита перекрытия на отм. -0,105 (ТП РК 6 ПД 9С(IВ, IIВ, IIIВ)-2.2-2013-КЖ1, л. 9)								
1	104	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	176,2	28361,41	1146,29	4997281	201976	661126	8,06	1420,172
			м3		7413,43	322,93	1306246	56900	48,5	0,3117	54,92154

2	105	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0144	196207,4		2825				
			т								
3	106	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	3,36384	240500,97		809007				
			т								
4	107	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0046	346521,74	869,57	1594	4	428	198	0,9108
			т		191521,74	434,78	881	2	48,5	0,36	0,00166
5	108	11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	3	15893,33	681,67	47680	2045	1903	1,35	4,05
			м3		1121,67	186	3365	558	48,5	0,1813	0,5439
6	109	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	6,237	7844,96	2039,92	48929	12723	15158	3,33	20,76921
			м3 сборных конструкций		3259,26	654,32	20328	4081	62,1	0,55426	3,45692
7	110	21-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	6,237	57467,79		358427				
			м3								
			Раздел 10 Внутренняя отделка подвала (на отм. -2,700)								
			10.4 Колонны								
8	179	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	83,77	428,06	3,92	35859	328	15935	0,37	30,9949
			м2 оштукатуриваемой поверхности		344,85	2,27	28888	190	54,8	0,0025	0,20943
			Раздел 15 Стены								
9	248	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,32663	54685,73	1472,61	17862	481	8921	56,4	18,42193
			т металлических изделий		53213,12	554,14	17381	181	50,8	0,54	0,17638

10	249	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0423	240500,97		10173				
			т								
11	250	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2724	240500,97		65512				
			т								
12	251	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0115	196207,4		2256				
			т								
13	252	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	11,7959	59687,26	5364,07	704065	63274	347894	42,7	503,68493
			т стальных элементов		46436,22	1056,21	547757	12459	62,1	1,03	12,14978
14	253	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,3556	200051,76		71138				
			т								
15	254	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	11,4402	154210,74		1764202				
			т								
16	255	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	378,64979	70,2	1,07	26582	407	6909	0,0295	11,17017
			м2		33,46	0,21	12669	78	54,2	0,0002	0,07573
17	256	11-130301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100	378,64979	285,13	1,06	107965	400	2763	0,0136	5,14964
			м2		13,15	0,31	4981	117	54,2	0,0003	0,11359

Раздел 16 Перегородки выше 0,000

16.2 Гипсокартонные толщиной 100мм АР1, л.6

18	277	11-100401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	270	5933,3	50,89	1601991	13741	436395	2,84	766,8
			м2 перегородок		2679,6	23,21	723491	6266	59,8	0,0199	5,373
			Раздел 23 Витражи и перегородки остекленные								
			23.1 Витражи В1-В16; В16/1-В22,4 (АР2 л. 35,36)								
19	472	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	140	5606,75	339,76	784945	47567	464397	4,98	697,2
			м2		5263,16	183,67	736843	25714	60,9	0,1955	27,37
20	473	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	140	27687,02		3876183				
			м2								
			Раздел 27 Учебная башня								
			27.6 Скатная кровля учебной башни								
21	764	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	15	2321,73	64,13	34826	962	13484	1,71	25,65
			м2 кровли		1572,8	21	23592	315	56,4	0,0195	0,2925
22	765	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,049	17515,93		858				
			м3								
23	766	21-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,045	20622,26		928				
			м3								

24	767 21-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,013	24264,68		315				
		м3								
25	768 11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	6,5	2121,23	33,08	13788	215	1528	0,42	2,73
		м примыканий		411,08	5,85	2672	38	56,4	0,0053	0,03445
26	769 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (доборные элементы). Устройство	15,414	2401,06	8,82	37010	136	7699	0,972	14,98241
		м2 покрытия		882,83	2,79	13608	43	56,4	0,0027	0,04162
27	770 21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,01423	200046,9		2847				
		т								

	Всего прямые затраты	**15425048**
		3523
		105
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 442 702
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	344 259
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 942
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 638 087
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 984 540
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 409 588
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	731 203
	Итого, тенге	18 140 791
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 451 263
	Всего	**19 592 054**
	Временные здания и сооружения (2,5 %)	489 801
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	271 105

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	20 352 960
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	9 924 103
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	12 232 536
Всего:	22 156 639
НДС (12 %)	2 658 797
Всего по акту с учетом НДС	24 815 436
Тендерная скидка 10 %	-2 481 544
Всего с учетом тендерной скидки	22 333 892

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Для АКТов формы №2 АКТі үшін

_____ Жумагалиев Е.Н.

_____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымканов Б.К.

Ведущий авторский надзор:
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

Договор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №20
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-5)
Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
		1.1 Трубопроводы									
1	1	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	75	839,25	14,33	62944	1075	15940	0,337	25,275
			м трубопровода		345,59	6,29	25919	472	60,4	0,0059	0,4425
2	2	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	70	979,64	14,34	68575	1004	14877	0,337	23,59
			м трубопровода								

				345,59	6,29	24191	440	60,4	0,0059	0,413
3	3	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6	1485,17	14,17	8911	85	1275	0,337	2,022
			м трубопровода								
					345,5	6,33	2073	38	60,4	0,0059	0,0354
4	4	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	8	1757,5	14,38	14060	115	1701	0,337	2,696
			м трубопровода								
					345,63	6,38	2765	51	60,4	0,0059	0,0472
5	6	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	240	3118,77	33,42	748505	8020	80905	0,555	133,2
			м трубопровода								
					543,21	14,91	130370	3579	60,4	0,0142	3,408
6	7	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	95	4942,38	33,42	469526	3175	32025	0,555	52,725
			м трубопровода								
					543,21	14,92	51605	1417	60,4	0,0142	1,349
7	11	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	180	511,02		91984				
			кг								
			Всего прямые затраты				**1464505**				**240**
											6

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 214 108
Накладные расходы I уровня, тенге	146 723
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 611 228
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	67 672
Итого, тенге	1 678 900
Сметная прибыль (8 %), тенге	134 312
Всего	**1 813 212**

Временные здания и сооружения (2,5 %)	45 330
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	25 090

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	1 883 632
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	918 459
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	1 132 101
Всего:	2 050 559
НДС (12 %)	246 067
Всего по акту с учетом НДС	2 296 627
Тендерная скидка 10 %	-229 663
Всего с учетом тендерной скидки	2 066 964

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

_____ Жумагалиев Е.Н.

«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымханов Б.Н.

Ведущий авторский надзор:
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТГИПРОГИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы
работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы'**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №21
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-7)
Горячее водоснабжение. (Т3, Т4)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
1	1	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	100	839,22 345,58	14,33 6,29	83922 34558	433 629	21253 60,4	0,337 0,0059	33,7 0,59
2	2	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	85	979,6	14,32	83266	1217	18066	0,337	28,645

		м трубопровода		345,58	6,31	29374	536	60,4	0,0059	0,5015
3	3 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	20	1231,7	14,35	24634	287	4250	0,337	6,74
		м трубопровода		345,6	6,25	6912	125	60,4	0,0059	0,118
4	4 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	40	1485,33	14,33	59413	573	8501	0,337	13,48
		м трубопровода		345,58	6 3	13823	252	60,4	0,0059	0,236
5	5 11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	115	1757,28	14,33	202087	1648	24441	0,337	38,755
		м трубопровода		345,58	6 3	39742	724	60,4	0,0059	0,6785
6	6 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	50	2246,32	25,2	112316	1260	13751	0,433	21,65
		м трубопровода		444,02	11,32	22201	566	60,4	0,0108	0,54
7	8 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	511,02		102204				
		кг								
		Всего прямые затраты				**667842**				**143**
										3

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	514 814
Накладные расходы I уровня, тенге	90 262
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	758 104
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	31 840
Итого, тенге	789 944
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 196
Всего	**853 140**

Временные здания и сооружения (2,5 %)	21 329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 805
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**886 274**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**432 147**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**532 668**
Всего:	**964 816**
НДС (12 %)	115 778
Всего по акту с учетом НДС	**1 080 593**
Тендерная скидка 10 %	**-108 059**
Всего с учетом тендерной скидки	**972 534**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

«__» _____ 20__

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов С.Н.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией
работ не рассматривались

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

Договор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №22
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-8)
Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация бытовая подвальная К1п									
1	30	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *м трубопровода*	15	5709,13 717,8	22,47 9,47	85637 10767	337 142	6589 60,4	0,7 0,0092	10,5 0,138

2	31	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	10	8501	33,3	85010	333	4854	0,77	7,7
			м трубопровода		789,6	14	7896	140	60,4	0,0136	0,136
3	32	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	511,02		10220				
			кг								

	Всего прямые затраты	**180867**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 663
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	670
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	282
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	161 534
	Накладные расходы I уровня, тенге	11 443
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	192 310
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	8 077
	Итого, тенге	200 387
	Сметная прибыль (8 %), тенге	16 031
	Всего	**216 418**
	Временные здания и сооружения (2,5 %)*	5 410
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 995
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**224 823**
	Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**109 624**
	Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**135 123**
	Всего:	**244 747**
	НДС (12 %)	29 370
	Всего по акту с учетом НДС	**274 116**

18	
-	

Тендерная скидка 10 %	-27 412
Всего с учетом тендерной скидки	246 705

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"
_____ Жумагалиев Е.Н.
_____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор:
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"
Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы
работ не рассматривались _____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
*(ответственный
за указанные объемы работ)*
_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
*(ответственный засоставление
акта выполненных работ)*
_____ Раипов А.Т.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №23
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-13)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Помещение пожарной техники								
1	10	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	90	1101,49	12,89	99134	1160	17354	0,30591	27,5319
			м трубопровода		313,7	5,53	28233	498	60,4	0,00515	0,4635

2	11 11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	140	1201,36	12,89	168191	1804	26995	0,30591	42,8274
		м трубопровода		313,7	5,54	43918	775	60,4	0,00515	0,721
3	12 11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	75	1160,41	12,88	87031	966	14460	0,30591	22,94325
		м трубопровода		313,69	5,52	23527	414	60,4	0,00515	0,38625
4	13 11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	15	1499,93	12,87	22499	193	2892	0,30591	4,58865
		м трубопровода		313,67	5,53	4705	83	60,4	0,00515	0,07725
5	14 11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	45	1628,96	12,89	73303	580	8676	0,30591	13,76595
		м трубопровода		313,69	5,53	14116	249	60,4	0,00515	0,23175
6	16 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	170	511,02		86873				
		кг								
		Всего прямые затраты				**537031**				**112**
										2

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	417 829
Накладные расходы I уровня, тенге	70 377
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	607 408
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	25 511
Итого, тенге	632 919
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 634
Всего	**683 553**

Временные здания и сооружения (2,5 %)	17 089
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9 459
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**710 101**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**346 245**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**426 785**
Всего:	**773 030**
НДС (12 %)	92 764
Всего по акту с учетом НДС	**865 794**
Тендерная скидка 10 %	**-86 579**
Всего с учетом тендерной скидки	**779 214**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"
_____ **Брехунцов Д.С.**

Работы выполнены в соответствии с ... работ не рассматривались

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)
_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)
_____ **Раипов А.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №24
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-14)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция									
		1.1 П1									
1	16	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	6	3865,17 1507,17	38.17 15.83	23191 9043	229 95	5519 60,4	1,617 0,01365	9,702 0,0819

2	17 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	68,5	3729,9 1379,87	30,35 12,5	255498 94521	2079 856	57608 60,4	1,4805 0,01071	101,41425 0,73364
3	18 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	66	3694,73 1193,92	30,35 12,48	243852 78799	2003 824	48092 60,4	1,281 0,01071	84,546 0,70686
4	19 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	111	3391,82 898,39	28,3 11,62	376492 99721	3141 1290	61011 60,4	0,9639 0,00998	106,9929 1,10778
5	20 11-200101-0412	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	104	3837,12 726,14	29,7 9,33	399060 75519	3089 970	46199 60,4	0,7791 0,00798	81,0264 0,82992
6	21 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	290	237,66		68921				
7	22 11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	20,24	5802,03 569,71	68,92 27,82	117433 11531	1395 563	6555 54,2	0,589 0,0271	11,92136 0,5485
	1.2 П2									
8	33 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	7	3865,29 1507,14	38,29 16	27057 10550	268 112	6440 60,4	1,617 0,01365	11,319 0,09555
9	34 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	9	3729,89 1379,89	30,33 12,44	33569 12419	273 112	7569 60,4	1,4805 0,01071	13,3245 0,09639

10	35	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	49	3694,73	30,33	181042	1486	35705	1,281	62,769
			м2 поверхности воздуховодов		1193,94	2,49	58503	612	60,4	0,01071	0,52479
11	36	11-200101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	50,5	4116,26	28,3	207871	1429	36772	1,281	64,6905
			м2 поверхности воздуховодов		1193,92	11,62	60293	587	60,4	0,00998	0,50399
12	37	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	110	237,66		26143				
			кг								
13	38	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	10,71	5802,15	69	62141	739	3469	0,589	6,30819
			м2		569,75	27,82	6102	298	54,2	0,0271	0,29024
			Всего прямые затраты				**2022270**				**554**
			в том числе								**6**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				517 001				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 131				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 319				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 489 138				
			Накладные расходы I уровня, тенге				314 939				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 337 209				
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				98 163				
			Итого, тенге				2 435 372				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				194 830				
			Всего				**2 630 202**				
			Временные здания и сооружения (2,5 %)				65 755				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				36 395				
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**2 732 352**				
			Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)				**1 332 295**				

Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	1 642 198
Всего:	2 974 493
НДС (12 %)	356 939
Всего по акту с учетом НДС	3 331 432
Тендерная скидка 10 %	-333 143
Всего с учетом тендерной скидки	2 998 289

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымканов Б.Н.

Ведущий авторский надзор:
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТСИТИ"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Заказ 3-009

Стройка "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"
наименование, адрес

Договор №040740002533/190219/00 от: 2019-11-06

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №25
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-17)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Кабели и провода									
1	126	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	300	220,6	95 74	66180	28722	17868	0,1	30
			м кабеля		102,55	36 61	30764	10984	42,8	0,0378	11,34
2	127	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	625	312,47	136,33	195291	85206	55093	0,15	93,75
			м кабеля		153,82	52,14	96137	32586	42,8	0,0538	33,625
3	136	23-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,255	330615,81		84307				
			км								

4	137	23-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,3468	213573,32		74067				
5	139	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,3978	173792,41		69135				
6	141	23-060133-0302	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,29999	436497,15		130945				
			3.1 Трубы ПВХ								
7	149	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	300	346,31	11,6	103893	3479	28636	0,22	66
					220,38	2,64	66114	792	42,8	0,0022	0,66
8	150	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	1850	25,57		47305				
			Раздел 4 Изделия для монтажа								
			4.0 Подраздел без наименования								
9	158	13-080201-3101	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках шт.	35	266,94	4[illegible],34	9343	1447	3624	0,22	7,7
					225,6	16,31	7896	571	42,8	0,0136	0,476
10	159	23-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 УЗ шт.	15	3483,73		52256				
11	160	23-061710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 УЗ шт.	20	2939,05		58781				
			Всего прямые затраты				**891503**				**197**
											46
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				200 911				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				118 854				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 933				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				571 738				
			Накладные расходы I уровня, тенге				105 221				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				996 724				
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				41 862				
			Итого, тенге				1 038 586				

Сметная прибыль (8 %), тенге	83 087
Всего	**1 121 673**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	28 042
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	15 521
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 165 236**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**568 169**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**700 330**
Всего:	**1 268 499**
НДС (12 %)	152 220
Всего по акту с учетом НДС	**1 420 719**
Тендерная скидка 10 %	**-142 072**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 278 647**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Жуматалиев Е.Н.

Форма
Для АКТов формы №2

«__» _____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ТЗ, замечаний по качеству работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.