Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №10 от 29.03.2021 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/07	11.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за март без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	121 916 334									
в том числе за март 2021 г.		108 853 870							13 062 464	121 916 334

М.П. Заказчик: И.о заместителя руководителя
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ Жамбулов Б.Н. " 29 " марта 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. " 29 " марта 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Технический надзор: ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Касымжанов Б.Н. " 29 " марта 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Авторский надзор: ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" _____ Брехунцов Д.С. " 29 " марта 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за МАРТ 2021 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 61	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	19 845 667
2	№ 62	6-1-1	3-009	Учебный пожарный резервуар на 50 м3 (Общестроительные работы)	4 828 617
3	№ 63	4-2-1	3-009	Трансформаторная подстанция (Конструкции железобетонные)	2 004 391
4	№ 64	3-2-1	3-009	Контрольно-пропускной пункт (Архитектурно-строительные решения)	2 470 226
5	№ 65	3-2-7	3-009	Контрольно-пропускной пункт (Архитектурно-строительные решения) **(Корректировка)**	629 898
6	№ 66	2-1-6	3-009	Водопровод хозяйственно-питьевой автомойки В1, оборотное водоснабжение В4, В5	107 283
7	№ 67	2-1-8	3-009	Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)	698 167
8	№ 68	2-1-17	3-009	Силовое электрооборудование	201 893
9	№ 69	7-4-2	3-009	Ограждение ОГ2 **(Корректировка)**	13 124 164
10	№ 70	7-3-1	3-009	Металлическое ограждение ОГ1	5 301 451
11	№ 71	7-3-3	3-009	Металлическое ограждение ОГ1 **(Корректировка)**	4 487 785
12	№ 72	2-1-52	3-009	Общестроительные работы **(Корректировка)**	4 014 025
13	№ 73	1-1-1	3-009	Демонтажные работы	881 384
14	№ 74	7-1-53	3-009	Корректировка	37 160 167
15	№ 75	2-1-6	3-009	Водопровод хозяйственно-питьевой автомойки В1, оборотное водоснабжение В4, В5	4 851 807
16	№ 76	2-1-7	3-009	Горячее водоснабжение. (Т3, Т4)	2 577 667
17	№ 77	2-1-8	3-009	Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)	293 921
18	№ 78	2-1-14	3-009	Вентиляция	14 387 895
19	№ 79	2-1-16	3-009	Электроосвещение	2 210 973
20	№ 80	2-1-17	3-009	Силовое электрооборудование	1 838 953
				ИТОГО по КС-3 № 10	**121 916 334**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ *Тихонова М.В.*

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №61
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 21 Двери выше 0,000									
		21.1 Внутренние									
1	459	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	184,951	1704,84	138,78	315311	25668	101356	0,92	170,15492
			м2		846,2	70,22	156505	12987	59,8	0,0727	13,44594
2	460	11-100501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	12,684	1324,5	138,13	16800	1752	6063	0,7898	10,01782

			м2							
					726,43	72,85	9214	924	59,8	0,0756	0,95891
3	461	21-090202-0102	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-7, 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	24,355	25490,75		620827				
			м2							
4	462	21-090202-0103	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	63,06	23807,75		1501317				
			м2							
5	463	21-090202-0104	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	97,566	22467,47		2192061				
			м2							
6	464	21-090202-0201	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	12,684	27648,05		350688				
			м2							
			Раздел 24 Полы выше 0,000							
			24.15 Фальшполы тип 13 (отм. 7,200)							
7	572	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	165,03	601,51	20,94	99268	3456	31438	0,356	58,75068
			м2 стяжки							
					301,27	11,54	49718	1904	60,9	0,0127	2,09588
8	573	11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	165,03	184,63	1,08	30470	178	3082	0,029	4,78587
			м2							
					34,25	0,21	5652	34	54,2	0,0002	0,03301
9	574	11-090606-0112	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж	4,67035	89526,05	15180,02	418118	70896	191777	65,2	304,50682
			т конструкций							
					66860,09	566,34	312260	2645	60,9	0,46	2,14836
10	575	21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	4,07624	205597,13		838063				

				т							
11	576	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,59411	187468,68		111377				
				т							
12	577	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	159,87281	5802,08	68,98	927595	11028	51775	0,589	94,16509
				м2	569,72	27,79	91082	4443	54,2	0,0271	4,33255
			Раздел 25 Внутренняя отделка выше 0,000								
			25.1 Потолок								
13	582	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	108	541,08	23,43	58437	2530	28894	0,45	48,6
				м2 оштукатуриваемой поверхности	468,35	19,86	50582	2145	54,8	0,0218	2,3544
			25.4 Стены и перегородки								
14	591	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1024,5818	1040,38	62,75	1065957	64288	444456	0,74	758,19053
				м2 оштукатуриваемой поверхности	741,27	50,32	759495	51556	54,8	0,0554	56,76183
			25.5 Низ стен или перегородок								
15	594	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1000	4257,15	19,65	4257147	19650	898613	1,66	1660
				м2 поверхности облицовки	1624,73	15,08	1624725	15080	54,8	0,0165	16,5
			Раздел 27 Учебная башня								
			27.5 Ограждения лестницы Л5								
16	760	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,59015	57263,41	19191,73	33794	11326	13017	29,767	17,567
				т конструкций	29817,84	6401,76	17597	3778	60,9	5,40338	3,1888
17	761	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,59015	299939,5		177009				

				т							
18	762	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,67153	70,16	1,05	1801	27	469	0,0295	0,75731
				м2	33,46	0,23	859	6	54,2	0,0002	0,00513
19	763	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	51,34306	68,31	0,86	3507	44	579	0,0213	1,09361
				м2	20,61	0,19	1058	10	54,2	0,0002	0,01027
			Раздел 28 Разные работы								
			28.1 Обшивка венткоробов ОК-1...ОК-16								
20	822	11-100401-0203	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру	93,3	4397,74	49,28	410309	4598	124399	2,43	226,719
				м2 перегородок	2207,15	22,49	205927	2098	59,8	0,0193	1,80069
21	823	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=1,030;	6,24644	23086,19		144207				
				м3							
			Всего прямые затраты				**13574063**				**3355**
											104
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 284 674				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				215 441				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				97 610				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 073 948				
			Накладные расходы I уровня, тенге				1 895 918				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 469 981				
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				649 739				
			Итого, тенге				16 119 720				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				1 289 578				
			Всего				**17 409 298**				
			Временные здания и сооружения (2,5 %)				435 232				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	240 901
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**18 085 431**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**8 818 456**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**10 869 706**
Всего:	**19 688 162**
НДС (12 %)	2 362 579
Всего по акту с учетом НДС	**22 050 741**
Тендерная скидка 10 %	**-2 205 074**
Всего с учетом тендерной скидки	**19 845 667**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ... работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Учебный пожарный резервуар на 50 м3

Акт №62
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 6-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (недобор грунта на Н-60см) *м3 грунта*	627	100,65	91,1	63109	57118	16283	0,0115	7,2105
					9,56	34,39	5991	21560	59,1	0,025	15,675
2	2	11-010205-0702	Грунты 2 группДозработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений *м3 грунта*	20	3093,4	849,9	61868	16998	35107	2,47	49,4

				2243,5	726,65	44870	14533	59,1	0,8	16
3	3 11-010205-1105	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	286,1	831,73	22,17	237958	6344	84900	0,52	148,772
		м2 креплений								
				490,63	11,49	140369	3286	59,1	0,0112	3,20432
4	4 11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	100	611,69	492,46	61169	49246	15082	0,113	11,3
		м2 уплотненной поверхности основания								
				90,26	164,94	9026	16494	59,1	0,12973	12,973
5	5 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий)	200	148,75	138,7	29749	27740	7290	0,013	2,6
		м3 грунта								
				9,96	51,72	1991	10344	59,1	0,0376	7,52
6	6 41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	350	1067,66		373681				
		т								
7	7 11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	150	339,68	338,14	50952	50721	9537	0,0018	0,27
		м3 грунтовой подушки								
				1,43	106,15	214	15923	59,1	0,08481	12,7215
8	8 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	425	23,8	23,8	10113	10113	2391	–	–
		м3 грунта								
				–	9,52	–	4045	59,1	0,00806	3,4255
9	9 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	182	789,06	–	143609	–	84873	0,972	176,904
		м3 грунта								
				789,06	–	143609	–	59,1	–	–
10	10 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	425	138,44	55,73	58836	23684	27536	0,108	45,9
		м3 уплотненного грунта								
				82,71	26,92	35152	11440	59,1	0,02625	11,15625

11	11 11-010101-0314	Грунты 2 группы.Обвалование экскаваторами оборудованным грейферным ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	90	145,94	132,09	13135	11888	3389	0,01668	1,5012
		м3 грунта		13,86	49,86	1247	4487	59,1	0,03625	3,2625
12	12 11-010101-0314	Грунты 2 группы.Подача грунта экскаваторами оборудованным грейферным ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	63	145,95	132,1	9195	8322	2372	0,01668	1,05084
		м3 грунта		13,86	49,86	873	3141	59,1	0,03625	2,28375
13	13 11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	169	111,72	–	18881	–	11159	0,123	20,787
		м2 спланированной площади		111,72	–	18881	–	59,1	–	–
14	14 11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	169	298,42	1,66	50433	280	28062	0,332	56,108
		м2		280,96	–	47482	–	59,1	–	–
	Раздел 2 Конструкции железобетонные									
15	15 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	21,8	508,03	113,67	11075	2478	3571	0,263	5,7334
		м2 покрытия		230,83	38,12	5032	831	60,9	0,033	0,7194
16	16 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,2	15130,91	681,82	33288	1500	1395	1,35	2,97
		м3		1121,82	185,91	2468	409	48,5	0,1813	0,39886
17	17 11-061301-0105	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	25,8	48631,05	6077,02	1254681	156787	336121	24,04	620,232
		м3		24652,05	2209,73	636023	57011	48,5	1,8769	48,42402
18	18 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0271	194460,49		5270				
		т								
19	19 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0144	196207,4		2825				

			т							
20	20 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,629	196207,4		123414				
			т							
21	21 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,9957	196207,4		391571				
			т							
22	22 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0245	346653,06	938,78	8493	23	2280	198	4,851
			т							
				191510,2	408,16	4692	10	48,5	0,36	0,00882
23	23 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0327	211284,4	948,01	6909	31	897	58	1,8966
			т							
				56116,21	428,13	1835	14	48,5	0,36	0,01177
24	24 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	70,33	1,33	211	4	54	0,0295	0,0885
			м2							
				33,33	–	100	–	54,2	0,0002	0,0006
25	25 11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	6	151,83	0,83	911	5	43	0,0135	0,081
			м2							
				13	0,33	78	2	54,2	0,0002	0,0012
26	26 11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	79,92	769,36	12,68	61487	1013	8811	0,212	16,94304
			м2 поверхности							
				214,96	2,05	17180	164	50,8	0,002	0,15984
		Всего прямые затраты				**3082823**				**1175**
										138
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 117 113				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				424 295				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				163 694				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 167 734				
		- перевозка грузов, тенге				373 681				
		Накладные расходы I уровня, тенге				681 153				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 763 976
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	158 087
Итого, тенге	3 922 063
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 765
Всего	**4 235 828**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	105 896
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	58 613
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 400 337**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 145 604**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 644 691**
Всего:	**4 790 295**
НДС (12 %)	574 835
Всего по акту с учетом НДС	**5 365 130**
Тендерная скидка 10 %	**-536 513**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 828 617**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ Илипбаев Е.К.

Технический надзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Трансформаторная подстанция

Акт №63
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 4-2-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	70	191,83	172	13428	12040	3793	0,0212	1,484
			м3 грунта		19,76	71,93	1383	5035	59,1	0,0609	4,263
2	2	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	12	115,08	108,08	1381	1297	374	0,00845	0,1014
			м3 грунта		7	45,67	84	548	59,1	0,0387	0,4644
3	3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	3	1650,33	–	4951	–	2926	1,848	5,544
			м3 грунта								

				1650,33	–	4951	–	59,1	–	–
4	4 41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	116	1067,66		123849				
		т								
5	5 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	70	13,77	11,47	964	803	265	0,00272	0,1904
		м3 грунта								
				2,26	4,14	158	290	59,1	0,00303	0,2121
6	6 11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	121,3	611,7	492,46	74199	59736	18294	0,113	13,7069
		м2 уплотненной поверхности основания								
				90,26	164,93	10949	20006	59,1	0,12973	15,73625
7	7 11-271001-0504	Приготовление (грунтогравийных) грунтов.	37	400,51	351,41	14819	13002	3382	0,0527	1,9499
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)								
				49,11	102,46	1817	3791	60,3	0,143	5,291
8	8 11-080101-0203	Основание под подушку гравийное. Устройство	37	1998,78	1255,08	73955	46438	24542	0,85	31,45
		м3 основания								
				739,51	566,19	27362	20949	50,8	0,54	19,98
9	9 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	26	1953,58		50793				
		м3								
10	10 11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	37	48,73	48,73	1803	1803	391	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	17,86	–	661	59,1	0,0135	0,4995
11	11 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6	789	–	4734	–	2798	0,972	5,832
		м3 грунта								
				789	–	4734	–	59,1	–	–
12	12 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9	23,78	23,78	214	214	51	–	–
		м3 грунта								
				–	9,56	–	86	59,1	0,00806	0,07254
13	13 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9	138,44	55,78	1246	502	583	0,108	0,972
		м3 уплотненного грунта								
				82,67	26,89	744	242	59,1	0,02625	0,23625

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточные фундаменты ФЛм1

14	14 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4,32	15806,25	681,48	68283	2944	2740	1,35	5,832
		м3		1121,76	185,88	4846	803	48,5	0,1813	0,78322
15	15 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	43,14	19631,18	1310,8	846889	56548	77733	3,6	155,304
		м3		3396,66	318,57	146532	13743	48,5	0,3064	13,2181
16	16 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,0396	190878,34		7559				
		т								
17	17 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,11396	194460,49		22161				
		т								
18	18 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00682	194460,49		1326				
		т								
19	19 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,04656	346649,48	923,54	16140	43	4334	198	9,21888
		т		191516,32	429,55	8917	20	48,5	0,36	0,01676
20	20 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,1	70,65	1,29	219	4	56	0,0295	0,09145
		м2		33,55	–	104	–	54,2	0,0002	0,00062
21	21 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	6,2	68,23	0,81	423	5	70	0,0213	0,13206
		м2		20,65	0,32	128	2	54,2	0,0002	0,00124
22	22 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	28,3	473	27,49	13386	778	4954	0,243	6,8769
		м2 изолируемой поверхности		283,25	4,2	8016	119	60,9	0,0043	0,12169
23	23 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	28,3	169,54	14,24	4798	403	1688	0,082	2,3206
		м2 изолируемой поверхности		95,58	2,37	2705	67	60,9	0,0024	0,06792
24	24 11-080101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	67,2	769,36	12,68	51701	852	7409	0,212	14,2464
		м2 поверхности								

					214,97	2,05	14446	138	50,8	0,002	0,1344
	2.2 фм1										
25	25	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,2	15550	740	3110	148	105	0,97	0,194
			м3								
					880	205	176	41	48,5	0,2015	0,0403
26	26	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0041	346585,37	975,61	1421	4	382	198	0,8118
			т								
					191463,41	487,8	785	2	48,5	0,36	0,00148
27	27	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3	66,67	–	20	–	5	0,0295	0,00885
			м2								
					33,33	–	10	–	54,2	0,0002	0,00006
28	28	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,6	66,67	–	40	–	7	0,0213	0,01278
			м2								
					20	–	12	–	54,2	0,0002	0,00012
29	29	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	0,4	470	27,5	188	11	70	0,243	0,0972
			м2 изолируемой поверхности								
					282,5	5	113	2	60,9	0,0043	0,00172
30	30	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	0,4	170	15	68	6	24	0,082	0,0328
			м2 изолируемой поверхности								
					95	2,5	38	1	60,9	0,0024	0,00096
31	31	11-080101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,6	769,38	12,5	1231	20	176	0,212	0,3392
			м2 поверхности								
					215	1,88	344	3	50,8	0,002	0,0032
			Всего прямые затраты				**1405299**				**257**
											61

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	844 495
- перевозка грузов, тенге	123 849
Накладные расходы I уровня, тенге	157 152

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 562 451
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	65 623
Итого, тенге	1 628 074
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 246
Всего	**1 758 320**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	43 958
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	24 331
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 826 609**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**890 655**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 097 829**
Всего:	**1 988 483**
НДС (12 %)	238 618
Всего по акту с учетом НДС	**2 227 101**
Тендерная скидка 10 %	**-222 710**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 004 391**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ерманбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт №64
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 3-2-1)
Архитектурно-строительные решения

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	46	100,65	91,09	4630	4190	1195	0,0115	0,529
			м3 грунта		9,57	34,39	440	1582	59,1	0,025	1,15
2	2	11-010205-0402	Доработка вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	2	2326,5	–	4653	–	2750	2,8	5,6
			м3 грунта								

				2326,5	–	4653	–	59,1	–	–
3	3 11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м *м2 уплотненной поверхности основания*	64	611,69	492,45	39148	31517	9653	0,113	7,232
				90,27	164,94	5777	10556	59,1	0,12973	8,30272
4	4 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий) *м3 грунта*	30	148,77	138,7	4463	4161	1094	0,013	0,39
				9,97	51,73	299	1552	59,1	0,0376	1,128
5	5 41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	53	1067,66		56586				
6	6 11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *м3 грунтовой подушки*	29	339,62	338,1	9849	9805	1844	0,0018	0,0522
				1,41	106,17	41	3079	59,1	0,08481	2,45949
7	7 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	35	23,8	23,8	833	833	197	–	–
				–	9,51	–	333	59,1	0,00806	0,2821
8	8 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	14	789,07	–	11047	–	6529	0,972	13,608
				789,07	–	11047	–	59,1	–	–
9	9 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	35	138,43	55,71	4845	1950	2268	0,108	3,78
				82,71	26,91	2895	942	59,1	0,02625	0,91875
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 ФЛм1									
10	10 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	1,2	15806,67	681,67	18968	818	761	1,35	1,62
				1121,67	185,83	1346	223	48,5	0,1813	0,21756

11	11 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	26,7	19631,24	1310,82	524154	34999	48111	3,6	96,12
		м3		3396,67	318,58	90691	8506	48,5	0,3064	8,18088
12	12 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0776	196207,4		15226				
		т								
13	13 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	9	601,44	20,89	5413	188	1714	0,356	3,204
		м2 стяжки		301,22	11,56	2711	104	60,9	0,0127	0,1143
	2.2 ФЛм2									
14	14 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,3	19630	1310	5889	393	541	3,6	1,08
		м3		3396,67	320	1019	96	48,5	0,3064	0,09192
15	15 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0064	196207,4		1256				
		т								
16	16 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,001	194460,49		194				
		т								
17	17 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	80,9	769,36	12,67	62241	1025	8919	0,212	17,1508
		м2 поверхности		214,97	2,05	17391	166	50,8	0,002	0,1618
	Раздел 3 Каркас									
	3.1 Колонны Км1									
18	18 11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	1,6	43801,88	17359,38	70083	27775	13039	12,43	19,888
		м3		12023,13	4780	19237	7648	48,5	4,6516	7,44256

19	19	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,0968	190878,34		18477				
			т								
20	20	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0696	194460,49		13534				
			т								
21	21	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0048	196207,4		942				
			т								
			3.2 Ригели Рм 1.2								
22	22	11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	2,2	30644,55	3544,09	67418	7797	13670	12,53	27,566
			м3								
					11822,27	989,55	26009	2177	48,5	0,9573	2,10606
23	23	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,1384	190878,34		26418				
			т								
24	24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,038	194460,49		7389				
			т								
			Раздел 5 Покрытие								
			5.1 Плита Пм1								
25	38	11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	5,5	33401,64	2060,18	183709	11331	36142	14,2	78,1
			м3								
					13060,91	488,18	71835	2685	48,5	0,4725	2,59875
26	39	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2232	196207,4		43793				
			т								

27	40	11-090701-0102								
			Балки и другие аналогичные конструкции. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,072	32791,67	6166,67	2361	444	1130	23,3	1,6776
			т конструкций								
					23888,89	1888,89	1720	136	60,9	1,5	0,108
28	41	11-090301-0212	Балки, покрытия. МонтажК=1,020;	0,07344	37608,93	16026,69	2762	1177	980	16,29	1,19634
			т конструкций								
					17715,14	4207,52	1301	309	60,9	2,938	0,21577
29	42	21-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76К=1,020;	0,07344	309210,12		22708				
			т								
30	43	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	70,33	1,33	211	4	54	0,0295	0,0885
			м2								
					33,33	–	100	–	54,2	0,0002	0,0006
31	44	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	6	68,33	0,83	410	5	68	0,0213	0,1278
			м2								
					20,67	0,33	124	2	54,2	0,0002	0,0012
		5.2 Парапет									
32	45	11-060601-0202									
			Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	1,7	41395,29	4757,06	70372	8087	14934	18,1	30,77
			м3								
					16870	1242,94	28679	2113	48,5	1,2084	2,05428
33	46	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,231	196207,4		45324				
			т								
34	47	21-050301-3001									
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0321	194460,49		6242				
			т								
35	48	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,002	346500	1000	693	2	186	198	0,396
			т								
					191500	–	383	–	48,5	0,36	0,00072
36	49	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1	60	–	6	–	2	0,0295	0,00295
			м2								

					30	–	3	–	54,2	0,0002	0,00002
37	50	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	0,2	155	–	31	–	2	0,0135	0,0027
			м2		15	–	3	–	54,2	0,0002	0,00004
			Раздел 6 Кровля								
			6.1 Металлоконструкции								
38	51	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=1,032;	0,45903	77343,53	14820,38	35503	6803	15920	56,5	25,9352
			т конструкций		52658,87	4289,48	24172	1969	60,9	3,608	1,65618
39	52	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (связи, распорки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,4448	126342,18	28183,45	56197	12536	27886	91	40,4768
			т конструкций		93316,1	9626,8	41507	4282	60,9	7,34	3,26483
40	53	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=1,032;	0,45903	257911,51		118389				
			т								
41	54	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,2	70,2	1,07	1769	27	460	0,0295	0,7434
			м2		33,45	0,24	843	6	54,2	0,0002	0,00504
42	55	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	50,8	151,93	0,85	7718	43	365	0,0135	0,6858
			м2		13,05	0,2	663	10	54,2	0,0002	0,01016
43	56	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	26,2	3443,63	15,46	90223	405	8078	0,5663	14,83706
			м2 кровли		540,84	5,84	14170	153	56,4	0,0045	0,1179
44	57	11-120101-1701	Заливка гофр цементно-песчаным раствором М100. Устройство	26,2	527,14	74,27	13811	1946	3278	0,243	6,3666
			м2 стяжки		201,91	19,92	5290	522	56,4	0,0194	0,50828
45	58	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	25	527,08	74,24	13177	1856	3127	0,243	6,075

		м2 стяжки								
				201,92	19,88	5048	497	56,4	0,0194	0,485
46	59 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения до толщины 30 мм к норме 11-120101-1701К=15,000;	375	14,64	1,1	5490	411	223	0,0009	0,3375
		м2 стяжки								
				0,75	0,31	280	115	56,4	0,0003	0,1125
47	60 11-080201-0701	Кровля и другие конструкции. Армирование стяжки	0,0183	295191,26	1475,41	5402	27	500	56,4	1,03212
		т металлических изделий								
				53224,04	546,45	974	10	50,8	0,54	0,00988
		Всего прямые затраты				**1699957**				**407**
										44

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	380 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 092 165
- перевозка грузов, тенге	56 586
Накладные расходы I уровня, тенге	225 620
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 925 577
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	80 874
Итого, тенге	2 006 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	160 516
Всего	**2 166 967**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	54 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29 985
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 251 126**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 097 649**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 352 972**
Всего:	**2 450 621**
НДС (12 %)	294 074
Всего по акту с учетом НДС	**2 744 695**

Тендерная скидка 10 %	-274 470
Всего с учетом тендерной скидки	2 470 226

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін

_____ Илипбаев Е.К.

«___» _____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Ш.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
*(ответственный
за указанные объемы работ)*

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
*(ответственный засоставление
акта выполненных работ)*

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт №65
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 3-2-7)
Архитектурно-строительные решения (корректировка)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены									
1		11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	9,9	6463,23 3421,62	1646,67 451,21	63986 33874	16302 4467	19477 50,8	3,72 0,44	36,828 4,356
2		21-030302-0108	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92 *шт.*	647,14	226,9		146836				

3	11-061601-0601	Установка в стенах отдельных стержней диам. 12 мм	0,97718	26779,1	2410	26168	2355	11707	28,29	27,64442
		т		23940,32	762,4	23394	745	48,5	0,713	0,69673
4	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,87999	196207,4		172661				
		т								
5	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,10147	205515,55		20854				
		т								
6	11-080301-0111	Засыпка пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М-150	1,81499	2033,07	882,1	3690	1601	1288	1,22	2,21429
		м3 кладки		1150,97	245,73	2089	446	50,8	0,24	0,4356
7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,95371	12687,86		12101				
		м3								
8	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,89759	13643,39		12246				
		м3								
		Всего прямые затраты				**458542**				**67**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 357				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 258				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 658				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				378 927				
		Накладные расходы I уровня, тенге				32 472				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				491 014				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				20 623				
		Итого, тенге				511 637				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				40 931				
		Всего				**552 568**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)				13 814				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7 646				

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**574 028**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**279 896**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**345 002**
Всего:	**624 898**
НДС (12 %)	74 988
Всего по акту с учетом НДС	**699 886**
Тендерная скидка 10 %	**-69 989**
Всего с учетом тендерной скидки	**629 898**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №66
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 2-1-6)

Водопровод хозяйственно-питьевой автомойки В1, оборотное водоснабжение В4, В5

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой автомойки В1									
1	1	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	10	839,3	14,3	8393	143	2125	0,337	3,37
			м трубопровода		345,6	6,3	3456	63	60,4	0,0059	0,059
2	2	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	10	64,3	1,9	643	19	375	0,0501	0,501
			м трубопровода		62,1	–	621	–	60,4	–	–
3	3	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	511,02		2044				
			кг								

4	4	23-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	1017,18		2034				
5	5	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	10	451,8	49,5	4518	495	1375	0,211	2,11
					223	25,6	2230	256	55,3	0,025	0,25
6	6	21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	11	200,23		2203				
7	7	21-110403-6703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77К=1,500; *рулон*	1,00001	2215,01		2215				
			Раздел 2 Оборотное водоснабжение автомойки В4, В5								
			2.0 Подраздел без наименования								
8	12	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	10	839,3	14,3	8393	143	2125	0,337	3,37
					345,6	6,3	3456	63	60,4	0,0059	0,059
9	13	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	10	1231,7	14,3	12317	143	2125	0,337	3,37
					345,6	6,3	3456	63	60,4	0,0059	0,059
10	14	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	20	64,2	1,9	1284	38	750	0,0501	1,002
					62,1	–	1242	–	60,4	–	–
11	15	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	10	511,02		5110				

12	16 23-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1017,18		1017				
		шт.								
13	17 23-041001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	1	3418,13		3418				
		шт.								
14	18 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	20	451,75	49,5	9035	990	2750	0,211	4,22
		м трубопровода		223	25,65	4460	513	55,3	0,025	0,5
15	19 21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	11	200,23		2203				
		м								
16	20 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	11	249,71		2747				
		м								
17	21 21-110403-6703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	2	2215,01		4430				
		рулон								
		Всего прямые затраты				**72004**				**18**
										1

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 18 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге 51 112

Накладные расходы I уровня, тенге	11 625
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	83 629
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	3 512
Итого, тенге	87 141
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 971
Всего	**94 112**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	2 353
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 302
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**97 767**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**47 671**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**58 760**
Всего:	**106 431**
НДС (12 %)	12 772
Всего по акту с учетом НДС	**119 203**
Тендерная скидка 10 %	**-11 920**
Всего с учетом тендерной скидки	**107 283**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

...ты выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы ...бот не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №67
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 2-1-8)

Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Канализация производственная К3									
1	33	11-160201-0101	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	62	2737,42	10,69	169720	663	25037	0,67	41,54
			м трубопровода		663,47	5,11	41135	317	60,4	0,0046	0,2852
2	34	11-160201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	67	4793,39	29,9	321157	2003	28317	0,7	46,9
			м трубопровода		685,12	14,61	45903	979	60,4	0,0135	0,9045
			Всего прямые затраты				**490877**				**88**
											1
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				87 038				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	401 173
Накладные расходы I уровня, тенге	53 354
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	544 231
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	22 858
Итого, тенге	567 089
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 367
Всего	**612 456**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	15 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 475
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**636 242**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**310 232**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**382 394**
Всего:	**692 626**
НДС (12 %)	83 115
Всего по акту с учетом НДС	**775 741**
Тендерная скидка 10 %	**-77 574**
Всего с учетом тендерной скидки	**698 167**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2

Илипбаев Е.К.

«____» _____ 20____

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №68
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 2-1-17)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Кабели и провода									
1	142	23-060133-0301	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,3672	359994,44		132190				
2	143	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,306	82312,65		25188				
			Всего прямые затраты				**157378**				–
											–

в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 157 378
Итого с накладными расходами I уровня, тенге 157 378

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	6 610
Итого, тенге	163 988
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 119
Всего	**177 107**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	4 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 451
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**183 986**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**89 712**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**110 579**
Всего:	**200 291**
НДС (12 %)	24 035
Всего по акту с учетом НДС	**224 326**
Тендерная скидка 10 %	**-22 433**
Всего с учетом тендерной скидки	**201 893**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Железобетонное ограждение ОГ2

Акт №69
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 7-4-2)
Корректировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1		11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	297	148,27	148,27	44036	44036	11007	–	–
			м3 грунта		–	62,71	–	18624	59,1	0,0531	15,7707
2		11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	330	138,44	55,73	45685	18390	21381	0,108	35,64
			м3 уплотненного грунта		82,71	26,92	27295	8883	59,1	0,02625	8,6625

3	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *м3 основания*	165	3252,5	730,07	536663	120462	82849	0,78	128,7
				678,6	309,82	111969	51120	50,8	0,29	47,85
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	44	789,07	–	34719	–	20519	0,972	42,768
				789,07	–	34719	–	59,1	–	–
5	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	253	243,86	218,6	61697	55307	17430	0,027	6,831
				25,17	91,4	6367	23125	59,1	0,0774	19,5822
6	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	253	16,82	13,97	4256	3535	1167	0,00332	0,83996
				2,76	5,05	698	1277	59,1	0,00369	0,93357
7	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	219,692	1067,66		234556				
	Раздел 2 Фундаменты									
8	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *м3*	176	16848,66	839,31	2965365	147718	241312	2,82	496,32
				2593,78	233,22	456505	41046	48,5	0,2261	39,7936
9	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *т*	2,662	190878,34		508118				
10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	1,221	194460,49		237436				
11	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,661	192446,29	928,9	127207	614	61532	198	130,878
				191517,4	420,57	126593	278	48,5	0,36	0,23796
12	21-060405-1406	Закладные детали 200x200x6 мм *т*	0,661	364939,24		241225				

Раздел 3 Ограждение

13	11-090402-0101	Фахверк. Монтаж	6,4706	48191,98	15407,07	311831	99693	119943	25,3	163,70618
		т конструкций		27126,08	3311,59	175522	21428	60,9	2,778	17,97533
14	21-060208-0501	Стойки турба 80х4мм, уголок 50х3 мм	6,4706	299939,5		1940789				
		т								
15	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	161,765	62,43	1,07	10099	173	2951	0,0295	4,77207
		м2		33,46	0,2	5413	32	54,2	0,0002	0,03235
16	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	323,53	104,83	0,86	33916	278	2325	0,0135	4,36766
		м2		13,06	0,2	4225	65	54,2	0,0002	0,06471
17	11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	1068	300,95	8,29	321411	8850	185830	0,299	319,332
		м2		282,11	3,6	301296	3844	60,9	0,0031	3,3108
18	21-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	1089,36	1655,3		1803218				
		м2								

Всего прямые затраты	**9462227**	**1334**
		154
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 250 602	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	499 056	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 722	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 478 012	
- перевозка грузов, тенге	234 556	
Накладные расходы I уровня, тенге	768 246	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 230 473	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	429 680	
Итого, тенге	10 660 153	
Сметная прибыль (8 %), тенге	852 812	
Всего	**11 512 965**	

Временные здания и сооружения (2,5 %)	287 824
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	159 311
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**11 960 100**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**5 831 745**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**7 188 259**
Всего:	**13 020 004**
НДС (12 %)	1 562 400
Всего по акту с учетом НДС	**14 582 405**
Тендерная скидка 10 %	**-1 458 240**
Всего с учетом тендерной скидки	**13 124 164**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ГП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Металлическое ограждение ОГ1

Акт №70
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 7-3-1)
Металлическое ограждение ОГ1

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 3 Металлоконструкции								
			3.1 Стойки СТМ1								
1	9	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	4,556	126790,17	28182,18	577656	128398	285628	91	414,596
			т конструкций		93316,94	9626,87	425152	43860	60,9	7,34	33,44104
2	10	11-090402-0101	Фахверк. МонтажК=1,032;	4,70179	47900,06	15407,11	225216	72441	87155	25,3	118,95529
			т конструкций								

				27126,05	3311,5	127541	15570	60,9	2,778	13,06157
3	11 21-060408-0501	Стойки фахверкаК=1,032;	4,70179	253881,51		1193698				
		т								
4	12 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	222	62,43	1,07	13859	238	4050	0,0295	6,549
		м2								
				33,46	0,2	7428	44	54,2	0,0002	0,0444
5	13 11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	444	104,83	0,86	46545	382	3191	0,0135	5,994
		м2								
				13,06	0,2	5798	89	54,2	0,0002	0,0888
	3.2 Панели -ПМ1									
6	14 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,09084	126794,36	28181,42	11518	2560	5695	91	8,26644
		т конструкций								
				93317,92	9632,32	8477	875	60,9	7,34	0,66677
7	15 11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтажеК=1,032;	0,09375	45493,33	9909,33	4265	929	1955	29,8	2,79375
		т								
				34250,67	–	3211	–	60,9	0,002	0,00019
8	16 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,07214	187468,68		13524				
		т								
9	17 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	11,1	474,67		5269				
		м2								
10	18 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00513	194460,49		998				
		т								
11	19 21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,00013	228384,6		30				

			т								
12	20	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	62,38	0,95	262	4	77	0,0295	0,1239
			м2		33,57	0,24	141	1	54,2	0,0002	0,00084
13	21	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	8,4	104,88	0,83	881	7	61	0,0135	0,1134
			м2		13,1	0,24	110	2	54,2	0,0002	0,00168
		3.3 Панели -ПМ2									
14	22	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,0872	126869,27	28176,61	11063	2457	5466	91	7,9352
			т конструкций		93314,22	9621,56	8137	839	60,9	7,34	0,64005
15	23	11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтажеК=1,032;	0,045	45488,89	9911,11	2047	446	939	29,8	1,341
			т		34266,67	–	1542	–	60,9	0,002	0,00009
16	24	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,06275	187468,68		11764				
			т								
17	25	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=1,032;	0,00578	194460,49		1124				
			т								
18	26	21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	9,8	474,67		4652				
			м2								
19	27	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,00074	228384,6		169				
			т								

20	28	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	62,4	1	312	5	91	0,0295	0,1475
			м2		33,4	0,2	167	1	54,2	0,0002	0,001
21	29	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	5	104,8	0,8	524	4	36	0,0135	0,0675
			м2		13	0,2	65	1	54,2	0,0002	0,001
		3.4 Панели -ПМ3									
22	30	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	4,212	126790,12	28182,1	534040	118703	264062	91	383,292
			т конструкций		93316,95	9626,78	393051	40548	60,9	7,34	30,91608
23	31	11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтажеК=1,032;	4,34678	45493,45	9904,11	197750	43051	90687	29,8	129,53404
			т		34255,93	2,07	148903	9	60,9	0,002	0,00869
24	32	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,07214	187468,68		13524				
			т								
25	33	21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	583,2	474,67		276828				
			м2								
26	34	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2268	194460,49		44104				
			т								
27	35	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,054	228384,6		12333				
			т								
28	36	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	187,7	62,43	1,07	11718	201	3424	0,0295	5,53715

			м2								
					33,46	0,2	6280	38	54,2	0,0002	0,03754
29	37	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	375,4	104,83	0,86	39353	323	2698	0,0135	5,0679
			м2								
					13,06	0,2	4902	75	54,2	0,0002	0,07508
		3.5 Панели -ПМ4									
30	38	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,04386	124601	28180,57	5465	1236	2750	91	3,99126
			т конструкций								
					93319,65	9621,52	4093	422	60,9	7,34	0,32193
31	39	11-100113-0308	Ворота решетчатые высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	2,5	4464	550	11160	1375	3780	2,56	6,4
			м2 ворот								
					2305,6	222,8	5764	557	59,8	0,1642	0,4105
32	40	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из сетки без механизма открывания ГОСТ 31174-2003К=1,032;	0,04526	269936,15		12217				
			т								
33	41	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	62,33	1	187	3	55	0,0295	0,0885
			м2								
					33,33	0,33	100	1	54,2	0,0002	0,0006
34	42	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	6	104,83	0,83	629	5	43	0,0135	0,081
			м2								
					13	0,17	78	1	54,2	0,0002	0,0012
		3.6 Калитка КМ1									
35	43	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,03329	126794,83	28176,63	4221	938	2087	91	3,02939
			т конструкций								
					93331,33	9612,5	3107	320	60,9	7,34	0,24435
36	44	21-060405-0501	Калитка КМ1 : рама, каркас, панель с заполнением из сеткии без механизма открывания ГОСТ 31174-2003К=1,032;	0,03436	269936,15		9275				
			т								

37	45	11-100113-0308	Калитка решетчатая высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	1,7	4463,53	550	7588	935	2570	2,56	4,352
			м2 ворот		2305,88	222,35	3920	378	59,8	0,1642	0,27914
38	46	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	62,27	0,91	137	2	40	0,0295	0,0649
			м2		33,64	–	74	–	54,2	0,0002	0,00044
39	47	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	4,4	104,77	0,91	461	4	31	0,0135	0,0594
			м2		12,95	0,23	57	1	54,2	0,0002	0,00088
		3.7 Соединительные элементы									
40	48	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,131	425625,95	5366,41	55757	703	3863	42,7	5,5937
			т стальных элементов		46435,11	1053,44	6083	138	62,1	1,03	0,13493

Всего прямые затраты	**3362123**	**1114**
		80
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 164 181	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	375 350	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 770	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 822 594	
Накладные расходы I уровня, тенге	770 434	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 132 557	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	173 567	
Итого, тенге	4 306 124	
Сметная прибыль (8 %), тенге	344 490	
Всего	**4 650 614**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	116 265	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 353	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 831 232**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 355 709**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 903 667**	

Всего:	**5 259 376**
НДС (12 %)	631 125
Всего по акту с учетом НДС	**5 890 501**
Тендерная скидка 10 %	**-589 050**
Всего с учетом тендерной скидки	**5 301 451**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ПД, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Металлическое ограждение ОГ1

Акт №71
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 7-3-3)

Металлическое ограждение ОГ1 (Корректировка)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1		11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	184,869	148,27 –	148,27 62,71	27411 –	27411 11593	6851 59,1	– 0,0531	– 9,81654
2		11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	205,41	138,44 82,71	55,73 26,92	28437 16990	11447 5529	13309 59,1	0,108 0,02625	22,18428 5,39201
3		11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *м3 основания*	102,705	3252,49 678,6	730,06 309,82	334047 69696	74981 31820	51570 50,8	0,78 0,29	80,1099 29,78445

4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	27,388	789,07	–	21611	–	12772	0,972	26,62114
		м3 грунта		789,07	–	21611	–	59,1	–	–
5	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	212,257	243,86	218,6	51760	46400	14623	0,027	5,73094
		м3 грунта		25,16	91,4	5341	19401	59,1	0,0774	16,42869
6	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	212,257	16,82	13,97	3571	2966	979	0,00332	0,70469
		м3 грунта		2,76	5,05	586	1071	59,1	0,00369	0,78323
7	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	189,69724	1067,66		202532				
		т								
	Раздел 2 Фундаменты									
8	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	109,552	16848,68	839,31	1845807	91948	150206	2,82	308,93664
		м3		2593,78	233,22	284154	25550	48,5	0,2261	24,76971
9	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,65697	190878,34		316280				
		т								
10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,76002	194460,49		147794				
		т								
11	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,41313	192447,9	929,49	79506	384	38459	198	81,79974
		т		191518,41	421,17	79122	174	48,5	0,36	0,14873
12	21-060405-1406	Закладные детали 200х200х6 мм	0,41313	364939,24		150767				
		т								
		Всего прямые затраты				**3209523**				**526**
										87

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 477 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 255 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 95 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 273 954
- перевозка грузов, тенге 202 532

Накладные расходы I уровня, тенге	288 769
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 498 292
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	146 928
Итого, тенге	3 645 220
Сметная прибыль (8 %), тенге	291 618
Всего	**3 936 838**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	98 421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	54 476
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 089 735**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 994 155**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 458 013**
Всего:	**4 452 167**
НДС (12 %)	534 260
Всего по акту с учетом НДС	**4 986 427**
Тендерная скидка 10 %	**-498 643**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 487 785**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2

Илипбаев Е.К.

20

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №72
приемки выполненных работ за январь 2021
(локальная смета 2-1-52)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 Разные работы ниже 0,000									
		12.8 Смотровая канава (2шт)									
1	27	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	23,36	6463,23	1646,66	150981	38466	45958	3,72	86,8992
			м3 кладки		3421,58	451,2	79928	10540	50,8	0,44	10,2784
2	28	21-030302-0108	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	1526,9968	226,9		346476				
			шт.								
3	29	11-061601-0601	Установка в стенах отдельных стержней диам. 12 мм	2,30576	26778,59	2409,62	61745	5556	27625	28,29	65,22995

			т								
					23940,48	762,44	55201	1758	48,5	0,713	1,64401
4	30	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,07644	196207,4		407413				
			т								
5	31	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,23945	205515,55		49211				
			т								
6	32	11-080301-0111	Засыпка пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М-150	4,28266	2033,08	881,93	8707	3777	3040	1,22	5,22485
			м3 кладки		1151,15	246,11	4930	1054	50,8	0,24	1,02784
7	33	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,25036	12687,86		28552				
			м3								
8	34	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	2,11797	13643,39		28896				
			м3								
		Раздел 16 Перегородки выше 0,000									
9	47	11-100401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	260,99281	5933,3	50,89	1548549	13283	421836	2,84	741,21958
			м2 перегородок		2679,59	23,21	699355	6057	59,8	0,0199	5,19376
			Всего прямые затраты				**2630530**				**899**
											18

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	839 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 730 034
Накладные расходы I уровня, тенге	498 459
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 128 989
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	131 418
Итого, тенге	3 260 407

Сметная прибыль (8 %), тенге	260 833
Всего	**3 521 240**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	88 031
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	48 725
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 657 996**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 783 639**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 198 529**
Всего:	**3 982 168**
НДС (12 %)	477 860
Всего по акту с учетом НДС	**4 460 028**
Тендерная скидка 10 %	**-446 003**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 014 025**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

«__» _____ 20__

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов В.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Демонтажные работы

Акт №73
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 1-1-1)
Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования									
1	1	11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	150	2141,64	1027,21	321246	154082	138300	1,248	187,2
			м лотка		1114,43	414,59	167164	62189	60,3	0,306	45,9
2	2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	180	654,96	–	117893	–	71089	0,767	138,06
			м		654,96	–	117892	–	60,3	–	–
3	3	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	39	79		3081				
			т								
4	4	41-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	39	908,76		35442				
			т								
			Всего прямые затраты				**477662**				**325**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 189
- перевозка грузов, тенге	38 523
Накладные расходы I уровня, тенге	209 389
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	687 051
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	28 856
Итого, тенге	715 907
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 273
Всего	**773 180**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	19 330
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 699
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**803 209**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**391 645**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**482 745**
Всего:	**874 389**
НДС (12 %)	104 927
Всего по акту с учетом НДС	**979 316**
Тендерная скидка 10 %	**-97 932**
Всего с учетом тендерной скидки	**881 384**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор
ТОО "Сейсмостроизащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ПП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Корректировка

Акт №74
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 2-1-53)
Корректировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 15 Стены									
		15.3 Утепление оп фасадам (АР2 л.84)									
1	11-150108-1807		Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	713,65	2789,85	2,34	1990980	1669	85074	0,2357	168,20731
			м2		216,79	0,74	154714	530	54,8	0,00054	0,38537
2	11-150108-1807		Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	62,3	1635,54	2,34	101894	146	7426	0,2357	14,68411
			м2		216,79	0,74	13506	46	54,8	0,00054	0,03364
		Раздел 16 Перегородки выше 0,000									
		16.2 Гипсокартонные толщиной 100 мм АР1, л.6									

3	11-100401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	1080,20719	5933,3	50,89	6409193	54975	1745914	2,84	3067,78842
		м2 перегородок		2679,6	23,21	2894520	25068	59,8	0,0199	21,49612
	Раздел 17 Кровля									
	17.1 Кровля КВ-1									
4	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,8905	79669,85	15267,83	70946	13596	31811	58,195	51,82265
		т конструкций		54239,19	4418,87	48300	3935	60,9	3,71624	3,30931
5	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,8905	2417,74	402,02	2153	358	943	1,3802	1,22907
		т		1737,23	1,12	1547	1	60,9	0,00103	0,00092
6	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,8535	293451,63		250461				
		т								
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,037	187468,68		6936				
		т								
8	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,55645	70,22	1,08	2848	44	740	0,0295	1,19642
		м2		33,46	0,2	1357	8	54,2	0,0002	0,00811
9	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	81,1129	68,3	0,85	5540	69	914	0,0213	1,7277
		м2								

				20,6	0,2	1671	16	54,2	0,0002	0,01622
10	11-120101-1701	Заливка гофр цементно-песчаным раствором М100. Устройство	9,8	527,14	74,18	5166	727	1226	0,243	2,3814
		м2 стяжки								
				201,94	19,9	1979	195	56,4	0,0194	0,19012
11	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	49	14,63	1,08	717	53	29	0,0009	0,0441
		м2 стяжки								
				0,76	0,31	37	15	56,4	0,0003	0,0147
12	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00715	69370,63	979,02	496	7	40	11,6	0,08294
		т								
				10909,09	559,44	78	4	48,5	0,38	0,00272
13	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (М30, 30мм). Устройство	12,8	527,19	74,3	6748	951	1601	0,243	3,1104
		м2 стяжки								
				201,95	19,84	2585	254	56,4	0,0194	0,24832
14	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	192	14,65	1,1	2812	211	114	0,0009	0,1728
		м2 стяжки								
				0,75	0,31	144	59	56,4	0,0003	0,0576
15	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,92	11717,71	1241,15	22498	2383	11777	10,58	20,3136
		м3 изоляции								
				10476,56	615,1	20115	1181	55,3	0,6	1,152
16	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	1,9584	23086,19		45212				
		м3								

17.2 Кровля КВ-2

17	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	2,98867	79668,88	15268	238104	45631	106764	58,195	173,92565
		т конструкций		54239,51	4419,02	162104	13207	60,9	3,71624	11,10662
18	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	2,98867	2419,14	402,52	7230	1203	3165	1,3802	4,12496
		т		1737,9	1	5194	3	60,9	0,00103	0,00308
19	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	2,85769	293451,63		838594				
		т								
20	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,13098	187468,68		24555				
		т								
21	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	136,25244	70,2	1,07	9565	146	2486	0,0295	4,01945
		м2		33,46	0,21	4559	28	54,2	0,0002	0,02725
22	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	272,50488	68,31	0,86	18615	234	3073	0,0213	5,80435
		м2		20,6	0,21	5614	56	54,2	0,0002	0,0545
23	11-120101-1701	Заливка гофр цементно-песчаным раствором М100. Устройство	106,3	527,16	74,28	56037	7896	13298	0,243	25,8309
		м2 стяжки		201,92	19,89	21464	2114	56,4	0,0194	2,06222
24	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	531,5	13,45	1,1	7147	582	316	0,0009	0,47835

		м2 стяжки								
				0,75	0,31	397	164	56,4	0,0003	0,15945
25	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0776	217435,57	979,38	16873	76	429	11,6	0,90016
		т								
				10940,72	451,03	849	35	48,5	0,38	0,02949
26	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (М100, 30мм). Устройство	106,3	527,16	74,28	56037	7896	13298	0,243	25,8309
		м2 стяжки								
				201,92	19,89	21464	2114	56,4	0,0194	2,06222
27	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	1594,5	14,64	1,1	23345	1747	949	0,0009	1,43505
		м2 стяжки								
				0,75	0,31	1192	491	56,4	0,0003	0,47835
28	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	106,3	1389,2	9,95	147672	1058	8477	0,138	14,6694
		м2 кровли								
				138,24	3,15	14695	335	56,4	0,0029	0,30827
29	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	135,79825	592,04	16,58	80398	2252	12131	0,155	21,04873
		м2 изолируемой поверхности								
				155,27	3,11	21085	423	56,4	0,0028	0,38024
30	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	15,945	11717,91	1241,14	186842	19790	97805	10,58	168,6981
		м3 изоляции								
				10476,76	615,3	167052	9811	55,3	0,6	9,567
31	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	16,2639	23086,19		375471				
		м3								
32	11-110101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	135,79825	1342,84	46,36	182355	6296	90526	0,966	131,18111
		м2 изолируемой поверхности								
				1050,52	44,09	142659	5988	60,9	0,0485	6,58622

33	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	135,79825	223,07 86,68	6,76 1,03	30293 11771	918 140	6718 56,4	0,093 0,0009	12,62924 0,12222
	Раздел 23 Витражи и перегородки остекленные									
	23.1 Витражи В1-В16; В16/1-В22,4 (АР2 л.35,36)									
34	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж *м2*	71,47	5606,76 5263,16	339,78 183,67	400715 376158	24284 13127	237075 60,9	4,98 0,1955	355,9206 13,97239
35	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом *м2*	71,47	27687,02		1978791				
36	21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 *м2*	71,47	5167,88		369348				
	23.3 Витражи ПОА1-ПОА12									
37	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж *м2*	39,63	5606,76 5263,16	339,79 183,67	222196 208579	13466 7279	131458 60,9	4,98 0,1955	197,3574 7,74767
38	21-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *м2*	39,63	24785,42		982246				
39	21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 *м2*	5,1519	5167,88		26624				
	23.5 Витражи остекленные пластиковые ПОП1-ПОП13 (АР л.42,43)									
40	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	2,7	5607,04	340	15139	918	8957	4,98	13,446

		м2								
				5263,33	183,7	14211	496	60,9	0,1955	0,52785
41	21-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	2,7	18294,08		49394				
		м2								
	Раздел 27 Учебная башня									
	27.14 Наружная отделка (АР2 л.74)									
42	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	61,7	2789,85	2,33	172134	144	7355	0,2357	14,54269
		м2								
				216,79	0,75	13376	46	54,8	0,00054	0,03332
	Раздел 29 Вертикальная планировка									
	29									
43	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4267,41	106,68	99,96	455247	426570	97244	0,008	34,13928
		м3 грунта								
				6,65	31,91	28368	136173	59,1	0,0232	99,00391
44	41-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	7467,9679	908,76		6786591				
		т								
45	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	4267,41	13,78	11,47	58805	48947	16141	0,00272	11,60736
		м3 грунта								
				2,26	4,14	9645	17667	59,1	0,00303	12,93025
	Раздел 33 АЗС на 2 колонки с двумя резервуарами									
	33.1 Земляные работы									
46	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	484,6392	100,65	91,1	48780	44149	12586	0,0115	5,57335
		м3 грунта								
				9,56	34,39	4631	16665	59,1	0,025	12,11598
47	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	33,95	1650,22	–	56025	–	33111	1,848	62,7396
		м3 грунта								
				1650,22	–	56025	–	59,1	–	–

48	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	518,5892	148,74	138,7	77137	71927	18902	0,013	6,74166
		м3 грунта		9,96	51,72	5163	26820	59,1	0,0376	19,49895
49	41-010102-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	689,72364	1093,97		754537				
		т								
50	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	518,5892	13,77	11,47	7142	5947	1962	0,00272	1,41056
		м3 грунта		2,26	4,14	1172	2148	59,1	0,00303	1,57133
51	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	83,9808	6,42	6,42	539	539	115	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	194	59,1	0,00806	0,67689
52	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	251,9424	6,42	6,42	1617	1617	344	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	582	59,1	0,00168	0,42326
53	41-010102-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	148,716	1093,97		162691				
		т								
	33.2 Конструкции железобетонные									
54	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	149,58	3252,5	730,07	486509	109204	75107	0,78	116,6724
		м3 основания		678,6	309,82	101505	46343	50,8	0,29	43,3782
55	11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	3,5	15893,71	681,71	55628	2386	2220	1,35	4,725
		м3		1121,71	186	3926	651	48,5	0,1813	0,63455
56	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	13,85	18452,56	1058,19	255568	14656	12927	1,79	24,7915
		м3								

				1625,85	298,56	22518	4135	48,5	0,2878	3,98603
57	11-061001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	19,81	23429,03	2142,76	464129	42448	57073	5,68	112,5208
		м3								
				5159,11	781,12	102202	15474	48,5	0,6622	13,11818
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,36838	190878,34		70316				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,04887	196207,4		402003				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,019	194460,49		3695				
		т								
61	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	84,3548	769,35	12,67	64898	1069	9299	0,212	17,88322
		м2 поверхности								
				214,96	2,05	18133	173	50,8	0,002	0,16871
62	11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	61,74721	4577,91	1131,53	282673	69869	63111	1,77	109,29256
		м3								
				1690,36	417,04	104375	25751	48,5	0,382	23,58743
		Всего прямые затраты				**25934850**				**5013**
										313

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 790 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 049 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	379 945
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 391 328
- перевозка грузов, тенге	7 703 819
Накладные расходы I уровня, тенге	3 032 031
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 966 881

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 216 609
Итого, тенге	30 183 490
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 414 679
Всего	**32 598 169**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	814 954
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	451 077
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**33 864 200**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**16 512 184**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**20 353 061**
Всего:	**36 865 245**
НДС (12 %)	4 423 829
Всего по акту с учетом НДС	**41 289 075**
Тендерная скидка 10 %	**-4 128 907**
Всего с учетом тендерной скидки	**37 160 167**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Для АКТов формы №2

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов В.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ТЗ, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №75
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 2-1-6)

Водопровод хозяйственно-питьевой автомойки В1, оборотное водоснабжение В4, В5

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой автомойки В1								
			1.1 Водомерный узел В1-1								
1	8	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм (15мм). Установка	1	12114	20	12114	20	254	0,41	0,41
			счетчик (водомер)		411	10	411	10	60,4	0,01	0,01
2	9	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм (15мм). Установка	1	12849	115	12849	115	476	0,75	0,75
			фильтр								

					751	37	751	37	60,4	0,036	0,036
3	10	23-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	1017,18		2034				
			шт.								
4	11	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2631	–	2631	–	195	0,31	0,31
			комплект								
					323	–	323	–	60,4	–	–
			Раздел 2 Оборотное водоснабжение автомойки В4, В5								
			2.0 Подраздел без наименования								
5	22	58-000002-0002(пр	Стоимость очистной установки HDR777 и аксессуары	1	2216445		2216445				
			компл								
6	23	13-080301-0213	Монтаж установки очистки HDR777	1	274146	116760	274146	116760	80550	136	136
			шт.								
					143733	44467	143733	44467	42,8	37,34	37,34
7	24	58-000002-0003(пр	Аппарат высокого давления с подогревом воды "KARCHER HDS 10/20-4M"	1	1312282		1312282				
			компл								

Всего прямые затраты	**3832501**	**137**
		37
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 218	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 895	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 514	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 661	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 528 727	
Накладные расходы I уровня, тенге	81 475	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 913 976	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	164 387	
Итого, тенге	4 078 363	
Сметная прибыль (8 %), тенге	326 269	
Всего	**4 404 632**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	10 839	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 999
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 421 470**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 155 909**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 657 392**
Всего:	**4 813 301**
НДС (12 %)	577 596
Всего по акту с учетом НДС	**5 390 897**
Тендерная скидка 10 %	**-539 090**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 851 807**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №76
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 2-1-7)
Горячее водоснабжение. (Т3, Т4)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
1	25	21-110403-6703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	41	2215,01		90815				
			рулон								
2	46	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,02	83600	5700	1672	114	871	73,6	1,472
			т конструкций		71200	300	1424	6	60,9	0,27	0,0054
3	47	21-060510-1004	Опоры металлические	0,02	242237,83		4845				
			т								
4	48	11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	29	20064,93	20,21	581883	586	44725	2,48	71,92
			шт.								

					2543,14	10,24	73751	297	60,4	0,01	0,29
		Раздел 2 Водомерные узлы									
		2.1 Водомерный узел Т3-1 с водомером диам. 32 мм									
5	57	11-160901-0501									
		Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	25429	20	25429	20	254	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		411	10	411	10	60,4	0,01	0,01
6	58	11-181001-0104									
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	18146	168	18146	168	576	0,91	0,91
		фильтр		901	53	901	53	60,4	0,05	0,05
7	59	11-160601-0102									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1799,5	94,5	3599	189	1743	1,47	2,94
		шт.		1422	20,5	2844	41	60,4	0,02	0,04
8	60	23-040101-0301									
		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6325,97		12652				
		шт.								
9	61	23-020103-0507									
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1706,07		6824				
		шт.								
10	62	11-181101-0103									
		Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2631	–	2631	–	195	0,31	0,31
		комплект		323	–	323	–	60,4	–	–
11	63	23-040905-0301									
		Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1671,53		1672				
		шт.								
12	64	23-040905-0303									
		Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	2787,85		2788				
		шт.								
		2.2 Водомерный узел Т4-1 с водомером диам. 25 мм									
13	65	11-160901-0501									
		Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	25429	20	25429	20	254	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		411	10	411	10	60,4	0,01	0,01
14	66	11-181001-0103									
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	16069	163	16069	163	576	0,91	0,91

		фильтр							
				901	53	901	53	60,4	0,051	0,051
15	67 11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2631	–	2631	–	195	0,31	0,31
		комплект								
				323	–	323	–	60,4	–	–
16	68 23-040905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	2787,85		2788				
		шт.								
17	69 23-040905-0305	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	5908,29		11817				
		шт.								
18	70 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1799	95	1799	95	872	1,47	1,47
		шт.								
				1422	21	1422	21	60,4	0,02	0,02
19	71 23-041001-0804	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	1	6536,77		6537				
		шт.								
	2.3 Водомерный узел А									
20	72 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	28	25428,11	19,79	711987	554	7119	0,41	11,48
		счетчик (водомер)								
				410,71	10,25	11500	287	60,4	0,01	0,28
21	73 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм(15 мм). Установка	28	12849,86	116,21	359796	3254	13336	0,75	21
		фильтр								
				751,29	37,29	21036	1044	60,4	0,036	1,008
22	74 23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	28	1671,53		46803				
		шт.								
	Всего прямые затраты					**1938612**				**114**
										2
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 247				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 163				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 822
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 818 202
Накладные расходы I уровня, тенге	70 716
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 009 328
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	84 392
Итого, тенге	2 093 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	167 498
Всего	**2 261 218**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	56 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	31 290
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 349 038**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 145 391**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 411 819**
Всего:	**2 557 210**
НДС (12 %)	306 865
Всего по акту с учетом НДС	**2 864 075**
Тендерная скидка 10 %	**-286 407**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 577 667**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №77
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 2-1-8)

Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация бытовая К1.									
1	24	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	130	605,53 591,84	6,54 2,94	78719 76939	850 382	46702 60,4	0,56 0,0007	72,8 0,091
2	26	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации Д-110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998; *м*	129,14	802,96		103694				
			Всего прямые затраты				**182413**				**73**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 76 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 850

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 624
Накладные расходы I уровня, тенге	46 702
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	229 115
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	9 623
Итого, тенге	238 738
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 099
Всего	**257 837**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	6 446
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 568
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**267 851**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**130 604**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**160 984**
Всего:	**291 588**
НДС (12 %)	34 991
Всего по акту с учетом НДС	**326 579**
Тендерная скидка 10 %	**-32 658**
Всего с учетом тендерной скидки	**293 921**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполнение объемов работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №78
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 2-1-14)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Вентиляция								
			1.5 П5 аккумуляторная								
1	79	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 200х300 мм. Установка	1	3752	44	3752	44	655	1,1235	1,1235
			решетка		1073	11	1073	11	60,4	0,0105	0,0105
2	80	23-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	7	737,48		5162				
			шт.								
3	81	21-130814-3301	Шпильки, цанги	12	89,76		1077				
			шт.								

4	82	21-130202-0102	Гайки, шайбы *т*	0,0004	474388,55		190			
5	83	11-200101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	17,6	4380,85	32,84	77103	578	12779	1,281	22,5456
					1193,92	8,24	21013	145	60,4	0,00714	0,12566
6	84	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	3,43	5802,04	69,1	19901	237	1111	0,589	2,02027
					569,68	27,7	1954	95	54,2	0,0271	0,09295
7	85	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	33	237,66		7843				
8	86	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,71	36408,45	1011,27	25850	718	5959	14,8	10,508
					14654,93	522,54	10405	371	55,3	0,51	0,3621
		1.6 П6 шахта для сушки рукавов									
9	91	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, АМН, размер 200х400; 300х200мм. Установка *решетка*	4	3751,25	43,25	15005	173	2618	1,1235	4,494
					1073	10,75	4292	43	60,4	0,0105	0,042
10	92	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, ITA, размер 200 мм. Установка *решетка*	1	2388	44	2388	44	655	1,1235	1,1235
					1073	11	1073	11	60,4	0,0105	0,0105
11	93	23-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 *шт.*	1	737,48		737				
12	94	21-130814-3301	Шпильки, цанги *шт.*	12	89,76		1077				
13	95	21-130202-0102	Гайки, шайбы *т*	0,0004	474388,55		190				

14	96	11-200101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	1	4381	33	4381	33	727	1,281	1,281
			м2 поверхности воздуховодов		1194	9	1194	9	60,4	0,00714	0,00714
15	97	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	0,19	5800	68,42	1102	13	62	0,589	0,11191
			м2		568,42	31,58	108	6	54,2	0,0271	0,00515
16	98	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	237,66		713				
			кг								
		1.8 В2 выхл. газы									
17	124	11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	1	10658	677	10658	677	5533	9,828	9,828
			вентилятор		8927	234	8927	234	60,4	0,1995	0,1995
18	125	29-000001-0024(пр	Вентилятор центробежный высокого давления FUK6000/SP	1	330605		330605				
			шт								
19	126	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам (Дропер). Установка	14,13	5758,24	20,81	81364	294	48116	6,0375	85,30988
			м2		5627,11	10,76	79511	152	60,4	0,0105	0,14837
20	127	29-000001-0025(пр	Устройство Дропер для удаления выхлопных газов DP-110-3	9	213361		1920249				
			шт								
21	128	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам (вытяжной шланг). Установка	15,7	5758,22	20,76	90404	326	53463	6,0375	94,78875
			м2		5627,13	10,76	88346	169	60,4	0,0105	0,16485
22	129	29-000001-0026(пр	Вытяжной шланг повышенной прочности D 100 Carflex Super	50	15527		776350				
			метр								
23	130	29-000001-0027(пр	Газоприемная насадка магнитная "Grabber" с адаптером выхлопной трубы Dy 125 мм. MG-SBT-125	9	590330		5312970				
			шт								

24	131	29-000001-0028(пр	Предохранительная быстроразъемная муфта Magnetic SDCH-110	9	163137		1468233				
			шт								
25	132	29-000001-0029(пр	Напорный переходник для вентилятора OL7-250/SP	1	33799		33799				
			шт								
26	133	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, диаметр 250мм. Установка	1	4649	91	4649	91	2473	4,221	4,221
			клапан		4083	11	4083	11	60,4	0,0105	0,0105
27	134	23-050308-0305	Клапаны огнезадерживающие круглые, с электроприводом с возвратной пружиной, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	1	59642,94		59643				
			шт.								
28	135	11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	1	1239	39	1239	39	623	1,0815	1,0815
			клапан		1020	11	1020	11	60,4	0,0105	0,0105
29	136	23-041001-1206	Клапан обратный, DN 250	1	25076,57		25077				
			шт.								
30	137	23-021104-0407	Хомуты разъемные	20	395,76		7915				
			шт.								
31	138	11-200101-0401	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	24,6	4424,02	38,09	108831	937	22629	1,617	39,7782
			м2 поверхности воздуховодов		1507,07	15,93	37074	392	60,4	0,01365	0,33579
32	139	11-200101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	43,1	4234,32	38,12	182499	1643	39648	1,617	69,6927
			м2 поверхности воздуховодов		1507,1	15,92	64956	686	60,4	0,01365	0,58832
33	140	11-200101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	7,9	4381,14	32,91	34611	260	5737	1,281	10,1199
			м2 поверхности воздуховодов		1193,92	8,35	9432	66	60,4	0,00714	0,05641
34	141	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	1,55	5801,94	69,03	8993	107	502	0,589	0,91295

			м2								
					569,68	27,74	883	43	54,2	0,0271	0,04201
35	142	23-050301-1801									
			Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	140	237,66		33272				
			кг								
		1.12 В6 санузлы									
36	223	11-201401-0103									
			Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	1	10658	677	10658	677	5533	9,828	9,828
			вентилятор								
					8927	234	8927	234	60,4	0,1995	0,1995
37	224	29-000001-0044(п	Вентилятор радиальный L=700 м3/ч, P=250Па ВРАН 6-3,15-1-ПО-0,12х1350-220/380-0-УХЛ2	1	65614		65614				
			шт								
38	225	11-202401-0101	Виброизолятор номер 38. Установка	4	730,5	2	2922	8	994	0,3885	1,554
			виброизолятор								
					410,5	1	1642	4	60,4	0,00105	0,0042
39	226	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,32	5759,38	21,88	1843	7	1090	6,0375	1,932
			м2								
					5628,13	9,38	1801	3	60,4	0,0105	0,00336
40	227	23-050307-0404	Вставки гибкие ВН-3,15 типа Н к радиальным вентиляторам	1	3153,72		3154				
			шт.								
41	228	23-050307-0504	Вставки гибкие No 3,15 типа В к радиальным вентиляторам	1	3417,9		3418				
			шт.								
42	229	29-000012-0047(п	Фланец ФВ Dy 400, ФВ-3,15-Ц	1	2666		2666				
			шт								
43	230	29-000001-0048(п	Фланец обратный ФОН 284х513 ФОН-3,15-Ц	1	2009		2009				
			шт								
44	231	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
			пластина								
					763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
45	232	23-050202-0101	Шумоглушитель прямоугольный L=950 мм	1	9781,3		9781				
			шт.								
46	236	11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	1	1239	39	1239	39	623	1,0815	1,0815

			клапан								
					1020	11	1020	11	60,4	0,0105	0,0105
47	237	29-000001-0050(пр	Клапан обратный периметр 200х200 мм	1	4921		4921				
			шт								
48	238	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100х200 мм. Установка	1	2148	44	2148	44	655	1,1235	1,1235
			решетка								
					1073	11	1073	11	60,4	0,0105	0,0105
49	239	11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, АМР; АП, размер 400х100; 300х150 мм. Установка	6	2683,83	43,33	16103	260	3928	1,1235	6,741
			решетка								
					1073	10,83	6438	65	60,4	0,0105	0,063
50	247	21-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	0,15	1351,13		203				
			м2								
51	248	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,008	187468,68		1500				
			т								
		1.13 В7 гардероб, душ									
52	249	11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	1	10658	677	10658	677	5533	9,828	9,828
			вентилятор								
					8927	234	8927	234	60,4	0,1995	0,1995
53	250	29-000001-0051(пр	Вентилятор радиальный L=1585 м3/ч, Р=390Па ВРАН 6-4-1-Л45-0,37х1320-220/380-0-УХЛ2	1	50441		50441				
			шт								
54	251	11-202401-0102	Виброизолятор номер 39. Установка	4	904,75	2	3619	8	1182	0,462	1,848
			виброизолятор								
					488,25	1	1953	4	60,4	0,00105	0,0042
55	252	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,43	5760,47	20,93	2477	9	1465	6,0375	2,59613
			м2								
					5627,91	11,63	2420	5	60,4	0,0105	0,00452

56	253	23-050307-0406	Вставки гибкие No 4 типа Н к радиальным вентиляторам	*шт.*	1	4002,99		4003				
57	254	23-050307-0506	Вставки гибкие No 4 типа В к радиальным вентиляторам	*шт.*	1	4293,69		4294				
58	255	29-000012-0035(пр	Фланец ФВ Dy 400, ФВ-4-Ц	*шт*	3	2379		7137				
59	256	29-000001-0036(пр	Фланец обратный ФОН 284х513 ФОН-4-Ц	*шт*	3	2666		7998				
60	257	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	*пластина*	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
						763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
61	258	23-050202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 40-20	*шт.*	1	10715,6		10716				
62	261	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	*клапан*	1	1533	43	1533	43	773	1,344	1,344
						1268	11	1268	11	60,4	0,0105	0,0105
63	262	23-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде, сечением 400х200 мм	*шт.*	1	10394,09		10394				
64	263	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100х200 мм. Установка	*решетка*	2	2146,5	43,5	4293	87	1309	1,1235	2,247
						1073	11	2146	22	60,4	0,0105	0,021
65	264	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 400х100мм. Установка	*решетка*	7	3751,43	43,43	26260	304	4582	1,1235	7,8645
						1073	10,71	7511	75	60,4	0,0105	0,0735
66	265	23-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	*шт.*	5	737,48		3687				
67	266	23-050305-0309	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм		2	10840,61		21681				

68	267 11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	*шт.*	1	20077	18	20077	18	1927	3,507	3,507
			узел		3185	5	3185	5	60,4	0,00525	0,00525
69	275 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	*т*	0,023	187468,68		4312				
70	276 21-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	*м2*	0,2	1351,13		270				
		Всего прямые затраты					**10981751**				**412**
											3
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					385 181				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 503				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 161				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 588 067				
		Накладные расходы I уровня, тенге					233 818				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 215 569				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					471 054				
		Итого, тенге					11 686 623				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					934 930				
		Всего					**12 621 553**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)					315 539				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					174 651				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**13 111 743**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)					**6 393 286**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)					**7 880 420**				
		Всего:					**14 273 706**				

НДС (12 %)	1 712 845
Всего по акту с учетом НДС	**15 986 550**
Тендерная скидка 10 %	**-1 598 655**
Всего с учетом тендерной скидки	**14 387 895**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №79
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 2-1-16)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение									
1	1	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	107	1472,88	475,9	157598	50921	51591	0,76	81,32
			шт.		803,21	323,33	85944	34596	42,8	0,346	37,022
2	2	23-070102-1502	Светильники для люминесцентных ламп, ARCTIC 136 -1x36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	107	2794,02		298960				
			шт.								

3	3 13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *шт.*	30	1916,77	676,7	57503	20301	19205	0,99	29,7
				1046,3	449,43	31389	13483	42,8	0,4776	14,328
4	4 23-070102-1327	Светильники для люминесцентных ламп с рассеивателем из полимерного материала степень защиты IP65 ARCTIC 2x18 ГОСТ 17677-82 *шт.*	30	2014,26		60428				
5	5 13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *шт.*	14	1472,93	475,93	20621	6663	6750	0,76	10,64
				803,21	323,36	11245	4527	42,8	0,346	4,844
6	6 23-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем степень защиты IP40 для потолочного монтажа 1x36В, 220В АОТ OLP 136 *шт.*	14	4157,91		58211				
40	40 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	100	321,08	2,43	32108	243	13159	0,29	29
				306,49	0,96	30649	96	42,8	0,0008	0,08
41	41 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А *шт.*	100	201,39		20139				
46	46 13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	30	321,1	2,43	9633	73	3948	0,29	8,7
				306,5	0,97	9195	29	42,8	0,0008	0,024
47	47 23-070218-1401	Выключатели и переключатели пакетные защищенные *шт.*	30	1330,74		39922				
48	48 13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *шт.*	2	362	3	724	6	300	0,33	0,66
				349	1	698	2	42,8	0,0008	0,0016
49	49 23-070218-1401	Выключатели и переключатели пакетные открытые *шт.*	2	1330,74		2661				

Раздел 2 Кабели и провода

58	58	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1000	346,31	11,6	346310	11596	95452	0,22	220
			м		220,38	2,64	220378	2641	42,8	0,0022	2,2
59	59	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	1000	25,57		25570				
			м								
60	60	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1000	220,6	95,74	220600	95739	59560	0,1	100
			м кабеля		102,55	36,61	102546	36612	42,8	0,0378	37,8
61	61	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,00001	122531,2		122532				
			км								

Всего прямые затраты	**1473520**
	480
	96
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	492 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	795 934
Накладные расходы I уровня, тенге	249 965
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 723 485
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	72 386
Итого, тенге	1 795 871
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 670
Всего	**1 939 541**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	48 489
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	26 838
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 014 868**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**982 450**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 210 976**

Всего:	**2 193 426**
НДС (12 %)	263 211
Всего по акту с учетом НДС	**2 456 637**
Тендерная скидка 10 %	**-245 664**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 210 973**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №80
приемки выполненных работ за февраль 2021
(локальная смета 2-1-17)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование									
		1.6 ЩСВ-1									
37	37	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	8634	1943	8634	1943	1655	3	3
			шт.		3171	696	3171	696	42,8	0,58	0,58
38	38	23-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-42з-0 74 У2 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	11548,23		11548				
			шт.								
39	39	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	1947,36	20,73	21421	228	4774	1	11
			шт.		1014	–	11154	–	42,8	–	–

40	40 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3310	86	3310	86	878	2	2
		шт.		2028	24	2028	24	42,8	0,02	0,02
41	41 23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1139,66		1140				
		шт.								
42	42 23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1094,12		1094				
		шт.								
43	43 23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1094,12		8753				
		шт.								
44	44 23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	365,55		731				
		шт.								
	1.7 ЩСВ-2									
45	45 13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	8634	1943	8634	1943	1655	3	3
		шт.		3171	696	3171	696	42,8	0,58	0,58
46	46 23-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-42з-0 74 У2 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	11548,23		11548				
		шт.								
47	47 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1947,63	20,75	15581	166	3472	1	8
		шт.		1014	–	8112	–	42,8	–	–
48	48 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3310	86	3310	86	878	2	2
		шт.		2028	24	2028	24	42,8	0,02	0,02
49	49 23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1139,66		1140				
		шт.								
50	50 23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1094,12		4376				
		шт.								
51	51 23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	365,55		1462				

			шт.									
	1.8 ЩСВ-3											
52	52 13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	8634 3171	1943 696	8634 3171	1943 696	1655 42,8	3 0,58	3 0,58
53	53 23-070201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-56з-1 36 УХЛ3 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9350,35		9350				
54	54 13-080303-0605	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6599 4537	97 24	6599 4537	97 24	1952 42,8	4 0,02	4 0,02
55	55 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3310,5 2028	86,9 24,1	33105 20280	869 241	8783 42,8	2 0,02	20 0,2
56	56 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1947 1014	20,67 –	5841 3042	62 –	1302 42,8	1 –	3 –
57	57 29-000018-0030(пр	Выключатель автоматический 3Р 500А, с независимым расцепителем и блок-контакт МХ	шт	1	170228		170228				
58	58 23-070204-0921	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3983,89		39839				
59	59 23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	365,55		1097				
	1.9 ЩС-1.3, ЩУН											
60	60 13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	2	6323 2113,5	1381 504,5	12646 4227	2762 1009	2241 42,8	2 0,42	4 0,84

61	61 23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-28з-1 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	5432,84		10866				
		шт.								
62	62 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1947,5	20,7	19475	207	4340	1	10
		шт.		1014	–	10140	–	42,8	–	–
63	63 23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	1094,12		10941				
		шт.								
	1.10 ЩСО									
64	64 13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	1	6322	1380	6322	1380	1121	2	2
		шт.		2114	504	2114	504	42,8	0,42	0,42
65	65 23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-28з-1 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,84		5433				
		шт.								
66	66 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1947,5	20,75	7790	83	1736	1	4
		шт.		1014	–	4056	–	42,8	–	–
67	67 23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1094,12		1094				
		шт.								
68	68 23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	365,55		1097				
		шт.								
	Раздел 2 Электроустановочные изделия									
	2.0 Подраздел без наименования									
116	116 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	260	382,26	2,43	99388	633	40093	0,34	88,4
		шт.		359,33	0,96	93426	250	42,8	0,0008	0,208
117	117 23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	260	340,67		88574				

				шт.							
		Раздел 3 Кабели и провода									
128	128	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	35	521,74	253,26	18261	8864	5147	0,24	8,4
				м кабеля							
138	138	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		246,11	97,46	8614	3411	42,8	0,0968	3,388
				0,051	267422,39		13639				
				км							
141	141	23-060133-0302	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,70981	436497,15		309830				
				км							
		3.1 Трубы ПВХ									
149	149	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	800	346,31	11,6	277048	9276	76362	0,22	176
				м							
151	151	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		220,38	2,64	176303	2112	42,8	0,0022	1,76
				390	40,17		15666				
				м							
		Всего прямые затраты					**1275445**				**352**
											9
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					359 574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 628				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 687				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					885 243				
		Накладные расходы I уровня, тенге					158 044				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 433 489				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					60 207				
		Итого, тенге					1 493 696				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					119 496				
		Всего					**1 613 192**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)					40 330				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					22 323				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**1 675 845**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)					**817 142**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)					**1 007 216**				
		Всего:					**1 824 358**				

НДС (12 %)	218 923
Всего по акту с учетом НДС	**2 043 281**
Тендерная скидка 10 %	**-204 328**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 838 953**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Для АКТов формы №2

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.