Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта и его адрес Строительство подъездного железнодорожного пути завода по выпуску автобусов ТОО«Qaz Tehna»по станции Сокыр в г.Сарань,Карагандинская область

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за май 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		66	10.11.2021				
		Дополнительное соглашение					
		4	16.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за май 2022 года без НДС	из графы 1	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездного железнодорожного пути завода по выпуску автобусов ТОО«Qaz Tehna»по станции Сокыр в г.Сарань,Карагандинская область	21 593 777,00	19 280 158,04	19 280 158,04	19 280 158,04					2 313 618,96	21 593 777,00
Удержание аванса 30%										
Удержание резерва 5%	1 079 688,85	964 007,90	964 007,90	964 007,90					115 680,95	1 079 688,85
Итого к оплате										20 514 088,15

Заказчик: М.А. Токтасынов **БИН** 130840021364

Подрядчик: О.Б. Канысбеков **БИН** 010140002665

Эксперт технического надзора Я.Ш. Ибраев **БИН** 130140010105

Разработчик проекта строительства О.В. Ковальчук **БИН** 101040000588

Ибраев М.Ш.
KZ03VJE00059895
KZ73VJE00059896
KZ32VJE00058015
«___» _____ 20___ ж./г.

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 127-п

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездного железнодорожного пути завода по выпуску автобусов ТОО«Qaz Tehna» по станции Сокыр**

(наименование, адрес)

Объект : **Пути железнодорожные**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №66 от 10.11.2021 г. доп. соглашение №4 от 16.05. 20220 г.**

Акт выполненных работ № 1

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Путь № 1										
1	1	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка верхнего слоя в основании насыпи/**	м3 грунта	2338	34,57 0	34,57 14,87	80825 0	80825 34766	0	25032 8468	114325	
2	2	E11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/**	м3 грунта	2338	27,36 0	27,36 11,77	63968 0	63967 27518	0	19813 6702	90483	
3	3	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /разработка в выемке/**	м3 грунта	582	34,57 0	34,57 14,87	20120 0	20119 8654	0	6231 2108	28459	
4	4	E11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/**	м3 грунта	582	27,36 0	27,36 11,77	15924 0	15923 6850	0	4932 1668	22524	
5	5	E11-010102-0250 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 /погрузка излишнего грунта/**	м3 грунта	582	241,89 0	241,89 31,65	140780 0	140780 18420	0	13263 12323	166366	
6	6	C3412-102-0209	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км /в отвал/**	т/км	9742,68	36		350736				378795	
7	7	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	582	22,3 3,56	18,62 8	12979 2072	10837 4656	70	28059 4844 1426	19249	
	7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0233	2908				67,7			Казахстан 100%
8	8	E11-010102-0222 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	6563	304,48 13,55	290,35 37,47	1998302 88929	1905567 245916	3807	241088 179151	2418541	
	8.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,3126	2908				3817,04			Казахстан 100%

	позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	236268	28		6615504			529240	7144744	
10	10	Е11-010102-0603	**Грунты 4 группы. Работа на отвале /разравнивание грунта в насыпи/**	м3 грунта	6563	24,36 3,89	20,3 8,72	159875 25530	133229 57229	1116	59587 17557	237019	
	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3938	2908				1145,11			Казахстан 100%
11	11	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	6563	80,18 0	80,18 33,72	526221 0	526221 221304	0	159339 54845	740405	
12	12	Е11-010201-0107 к=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/**	м3 уплотненного грунта	6563	53,14 0	53,14 17,52	348758 0	348758 114984	0	82788 34524	466070	
13	13	Е11-010203-0113	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	10570	64,81 36,88	27,93 6,7	685042 389822	295220 70819	0	331661 81336	1098039	
14	14	Е11-010203-0109	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 /планировка балластного корыта/**	м2 спланированной площади	659	96,69 75,22	21,47 5,74	63719 49570	14149 3783	0	38414 8171	110304	
15	15	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /надвижка плодородного слоя на откосы/**	м3 грунта	228	44,82 0	44,82 17,98	10219 0	10219 4099	0	2952 1054	14225	
16	16	Е11-010204-0403	**Откосы земляных сооружений. Укрепление гидропосевом при работе "с поля" с транспортированием до 5 км**	м2	2280	1087,23 6,98	96,95 31,79	2478884 15914	221046 72481	2241924	63645 203402	2745931	
	16.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	2,7588	595168				1641949,48			Казахстан 100%
	16.2	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	134,064	2870				384763,68			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Путь № 1									15795479	
			Раздел: 8. Путь № 2										
17	66	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /разработка в выемке/**	м3 грунта	1246	34,57 0	34,57 14,87	43074 0	43074 18528	0	13340 4513	60927	
18	67	Е11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/**	м3 грунта	1246	27,36 0	27,36 11,77	34091 0	34090 14665	0	10559 3572	48222	
19	68	Е11-010102-0250 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 /погрузка излишнего грунта/**	м3 грунта	1246	241,89 0	241,89 31,65	301395 0	301395 39436	0	28394 26383	356172	
20	69	С3412-102-0209	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км /в отвал/**	т·км	20858,04	36		750889			60071	810960	
21	70	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1246	22,3 3,56	18,62 8	27786 4436	23201 9968	150	10371 3053	41210	
	70.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0498	2908				144,93			Казахстан 100%
22	71	Е11-010203-0109	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 /планировка балластного корыта/**	м2 спланированной площади	1920	96,69 75,22	21,47 5,74	185645 144422	41223 11021	0	111919 23805	321369	
			Итого по разделу: 8. Путь № 2									1638860	
			Раздел: 9. Путь № 3										
			Раздел: 10. Путь № 4										
			Раздел: 11. Путь № 5										
			ИТОГО:					14914736	4229843	2247067	1228172	17434339	
			В том числе :					720695	985097		1291431		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения										
		Итого с временными				3,7 %		645070				18079407
		Зимние удорожания										
		Итого с зимними удорожаниями				1,7 %		307350				18386757
		Непредвиденные работы и затраты										
		Итого с непредвиденными работами и затратами				2 %		367735				18754492
		Итого в ценах 2021г. 44%, К=1										8251976
		Итого в ценах 2022г. 56%, К=1,0500514										11028181
		Итого:										19280158
		НДС										
		Итого с НДС				12 %		2313619				21593777

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2030"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или иной идентификационный номер)

Жанысбеков О.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или иной идентификационный номер)

М.А. Токтасынов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Broad Mark Construction" М.Ш. Ибраев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

«3» Іюля 2022 г.

ТОО "ARSSI PROEKT" О. В. Ковальчук

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел Строительства города Сарани",Карагандинская область, г.Сарань, Жамбыла, 67 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130840021364
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010140002665

Договор (контракт) Договор №66 от 10.11.2021 (подъездные ж/д пути станции Сокыр)

Номер документа	Дата составления
10	27.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездного железнодорожного пути завода по выпуску автобусов ТОО «Qaz Tehna» по станции Сокыр в г.Сарань, Карагандинская область			Работа	1	21 593 777,00	21 593 777,00
				Итого	1	x	21 593 777,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации (в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жанысбеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. рук-ля / Токтасынов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2022

М.П.