Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«30» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Наладочный центр Темиртау» Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 246, помещ71**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Ахмаджанова Гульнара Нугмановна, ТОО " Наладочный центр Темиртау ",**

по объекту:**«Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная школа им.С. Сейфуллина», Карагандинская область, Нуринский район, село Ахмет – аулы,**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Нуринского района», Руководитель Муканова Салтанат Аккошкаровна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО РАЙС KZ, ГСЛ№ 18000562 от 15.01.2018 г.**
наименование организации
в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КДС-Астана»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел образования Нуринского района»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Площадь застройки	м2	1539,80		1539,80	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1259,60	1259,60
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	6152,00	6152,00
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание школы представляет собой одноэтажное здание. Произведена гидроизоляция и устройство бетонной отмостки фундамента. Заменена наружная и внутренняя отделка здания. Произведено утепление наружной части стены и внутренняя отделка здания. Установлен наружный водосток кровли и вентиляционные зонты. Заменены старые оконные и дверные переплеты на новые блоки, соответствующие нормам. Заменены бетонные стяжки и половое покрытия на новое покрытие. Заменена система электроснабжения.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май, 2019 г.** ;

окончание работ **август, 2019 г. ;**

при продолжительности строительства, месяц: **3** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: :**«Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная школа им.С. Сейфуллина», Карагандинская область, Нуринский район, село Ахмет – аулы**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау» Ахмаджанова Г.Н.

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ОШ имени Сакена Сейфуллина,который находится - Карагандинская область,Нуринский район,с. Ахмет, ул.С.Сейфуллина,д.3.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ОШ имени Сакена Сейфуллина,который находится - Карагандинская область,Нуринский район,с. Ахмет, ул.С.Сейфуллина,д.3.
Договор №110 от 08.05.2019

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 17 июня 2019 года
за период с 08 мая 2019 года по 17 июня 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	209	34,48	--	7206	--	--	5189	13386
					34,48	--	7206	--		992	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	89,03	297,13	--	26454	--	--	19047	49141
					297,13	--	26454	--		3640	
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	40	1732,86	97,97	69315	3919	--	48372	127102
					1634,89	44,70	65396	1788		9415	
4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	251,27	402,52	17,96	101140	4512	--	71157	186081
					384,56	8,76	96628	2201		13784	
5	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	64	1161,53	49,30	74338	3155	--	52308	136777
					1112,23	22,92	71183	1467		10132	
6	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	63	792,05	--	49899	--	--	35927	92693
					792,05	--	49899	--		6866	
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	121,9	685,98	27,81	83621	3390	--	58957	153985
					658,18	13,56	80232	1654		11406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				411973	14976	--	290957	759165
							396997	7110	--	56235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411973				
	Всего заработная плата		Тенге					404107			
		Накладные расходы	Тенге				290957				
		Сметная прибыль	Тенге				56234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				759164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					404107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				759164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					404107			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
8	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	205,9125	2456,05	156,98	505732	32323	267103	198728	760818
					1001,91	70,44	206306	14504		56357	
9	2109-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	128,57	17797,00	--	2288160	--	2288160	--	2471213
					--	--	--	--		183053	
10	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	77,3425	22057,00	--	1705944	--	1705944	--	1842419
					--	--	--	--		136475	
11	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	124,84	1238,88	8,85	154662	1105	128414	23082	191963
					201,40	4,04	25143	504		14219	
12	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	124,84	2629,00	--	328204	--	328204	--	354461
					--	--	--	--		26256	
13	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	128	113,00	--	14464	--	14464	--	15621
					--	--	--	--		1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4997166	33428	4732289	221810	5636495
							231448	15008	--	417517	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4997166				
	Материалы		Тенге				395518				
	Всего заработная плата		Тенге					246456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4336772				
		Накладные расходы	Тенге				221810				
		Сметная прибыль	Тенге				417518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5636495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					246456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5636495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					246456			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1									
14	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	605	1352,56	31,99	818299	19356	548357	243973	1147254
					414,19	14,81	250586	8960		84982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				818299	19356	548357	243973	1147254
							250586	8960	--	84982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				818299				
	Материалы		Тенге				548358				
	Всего заработная плата		Тенге					259545			
		Накладные расходы	Тенге				243973				
		Сметная прибыль	Тенге				84982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					259545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1147254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					259545			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
15	1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	835,09	2216,14	12,94	1850679	10804	388891	1048503	3131117
					1737,52	6,31	1450984	5271		231935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1850679	10804	388891	1048503	3131117
							1450984	5271	--	231935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1850679				
	Материалы		Тенге				388891				
	Всего заработная плата		Тенге					1456254			
		Накладные расходы	Тенге				1048503				
		Сметная прибыль	Тенге				231935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3131117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					1456254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3131117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					1456254			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10674033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2330014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78564			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5669537		
		- Накладные расходы	Тенге							1805243	
		- Сметная прибыль	Тенге							790669	
		Итого по акту					10674033				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге				153706				
		Итого	Тенге				10827740				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге				238210,27				
		Итого	Тенге				11065950				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				221319				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11287269				
		в текущих ценах 2019 с к=1,0498961					11850459,48				
		скидка					1185046				
		итого со скидкой					10665414				
		НДС 12%	Тенге				1279850				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				11945263,16				

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Карагандинская область, г.Караганда,
Пичугина, 246, помещ71

БИН/ИИН 010940009831
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8077470KZ220317095

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Директор

Ахмаджанова Г.Н.

Субподрядчик:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

Копжасаров М.Г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ОШ имени Сакена Сейфуллина,который находится - Карагандинская область,Нуринский район,с. Ахмет, ул.С.Сейфуллина,д.3.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ОШ имени Сакена Сейфуллина,который находится - Карагандинская область,Нуринский район,с. Ахмет, ул.С.Сейфуллина,д.3.
Договор №110 от 08.05.2019

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 18 июля 2019 года
за период с 18 июня 2019 года по 18 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,67	2417,15	43,25	13705	245	2293	7772	23195
					1969,55	16,93	11167	96		1718	
2	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	60731,00	--	344345	--	344345	--	371892
					--	--	--	--		27548	
3	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	10,35	2207,33	45,56	22846	472	3410	13214	38945
					1832,30	18,03	18964	187		2885	
4	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	10,35	57861,00	--	598861	--	598861	--	646770
					--	--	--	--		47909	
5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	61,95	1426,05	70,60	88344	4373	24820	54857	154657
					954,82	29,08	59151	1802		11456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,46	4089,00	--	108195	--	108195	--	116851
					--	--	--	--		8656	
7	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	35,49	4855,00	--	172304	--	172304	--	186088
					--	--	--	--		13784	
8	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	142,9	466,13	1,00	66609	143	56811	8747	81385
					67,56	0,45	9655	64		6029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1415209	5233	1311039	84590	1619783
							98938	2149	--	119985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435452				
	Материалы		Тенге				81631				
	Всего заработная плата		Тенге					70672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280499				
		Накладные расходы	Тенге				63605				
		Сметная прибыль	Тенге				39925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					70672			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				979757				
	Материалы		Тенге				5703				
	Всего заработная плата		Тенге					30414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				943206				
		Накладные расходы	Тенге				20986				
		Сметная прибыль	Тенге				80059				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1080802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					30414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1619784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					101086			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
9	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	12,314	3479,21	157,54	42843	1940	25195	14898	62360
					1275,64	68,65	15708	845		4619	
10	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,314	14729,00	--	181373	--	181373	--	195883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		14510	
							224216	1940	206568	14898	258243
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15708	845	--	19129	
		Материалы	Тенге				224216				
		Всего заработная плата	Тенге				25195				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16554			
		Накладные расходы	Тенге				181373				
		Сметная прибыль	Тенге				14898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258243				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16554			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258243				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
								16554			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1									
11	1207-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок**	**м2**	**60**	**102,60**	**--**	**6156**	**--**	**1408**	**3418**	**10340**
					79,13	--	4748	--		766	
12	1207-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Полы некрашеные дощатые. Перестилка**	**м2**	**60**	**1332,63**	**10,91**	**79958**	**655**	**10914**	**49411**	**139718**
					1139,82	3,95	68389	237		10350	
13	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**475**	**1352,56**	**31,99**	**642466**	**15197**	**430528**	**191549**	**900736**
					414,19	14,81	196741	7034		66721	
14	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1080**	**4269,35**	**19,25**	**4610902**	**20794**	**4220867**	**356149**	**5364415**
					341,89	8,93	369241	9641		397364	
15	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**676,1**	**253,21**	**2,09**	**171194**	**1411**	**120702**	**46602**	**235219**
					72,59	0,73	49081	496		17424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5510676	38056	4784419	647129	6650428
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				688200	17408	--	492625	
		Материалы	Тенге				5510676				
		Всего заработная плата	Тенге				4784420				
		Накладные расходы	Тенге					705608			
		Сметная прибыль	Тенге				647129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				492624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6650429				
		Сметная заработная плата	Тенге								757
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					705608			
							6650429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					705608			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4105,66	242,49	57479	3395	35225	18157	81688
					1347,06	47,52	18859	665		6051	
17	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	142	1865,80	12,87	264944	1827	147084	105024	399564
					817,13	4,65	116033	660		29597	
18	1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	91,71	2216,14	12,94	203242	1187	42707	115147	343861
					1737,52	6,31	159348	579		25471	
19	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	298	505,34	0,77	150591	231	42985	85900	255411
					360,32	--	107375	--		18919	
20	1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	298	830,78	1,28	247571	382	68006	143346	422191
					601,28	--	179183	--		31273	
21	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1080	1105,23	6,69	1193647	7225	460421	582552	1918295
					672,22	2,03	726001	2189		142096	
22	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2264	1012,23	6,69	2291691	15147	965176	1052764	3612012
					579,23	2,03	1311368	4588		267556	
23	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,2	676,77	38,08	80671	4540	16011	51103	142316
					504,36	31,53	60120	3759		10542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1080	456,20 264,16	2,69 1,22	492698 285293	2907 1318	204498	229288 57759	779745
25	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2111,2	410,40 234,70	2,69 1,22	866439 495490	5684 2576	365265	398453 101191	1366083
26	1212-0101-1202 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %	м2	266,692	710,48 509,98	3,43 1,62	189480 136007	915 431	52558	98236 23017	310733
27	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	277	1247,13 1117,25	129,88 58,73	345455 309478	35976 16268	--	260597 48484	654536
28	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	277	1160,72 --	-- --	321519 --	-- --	321519	-- 25722	347241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6705428 3904555	79414 33033	2721455 --	3140567 787678	10633676
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6705428				
	Материалы		Тенге				2399940				
	Всего заработная плата		Тенге					3937587			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321519				
		Накладные расходы	Тенге				3140568				
		Сметная прибыль	Тенге				787680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10633676				3678
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3937587			
		Сметная заработная плата	Тенге				10633676				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								3678
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3937587			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5.Электромонтажные работы

29	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	915,5	242,15 141,94	100,20 45,72	221684 129950	91734 41853	--	144314 29280	395278
30	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж скрытой электропроводки	м	915,5	20,02 20,02	-- --	18324 18324	-- --	--	13193 2521	34039
31	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	133	50,38 49,80	0,58 0,28	6701 6624	77 38	--	4796 920	12416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1217-0101-2801 РСНБ РК 2015	Шкаф силовой предохранительный. Ремонт	шт.	1	6267,32	--	6267	--	--	4512	11642
					6267,32	--	6267	--		862	
33	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10967,32	953,80	10967	954	7675	1880	13875
					2338,00	273,40	2338	273		1028	
34	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
					--	--	--	--		645	
35	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	772	716,28	331,63	552967	256017	192637	131662	739400
					135,12	101,75	104313	78552		54770	
36	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	501,6	56,04	2,42	28111	1215	5026	16042	47686
					43,60	0,82	21870	411		3532	
37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Гофра. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	915,5	376,21	14,88	344421	13626	111258	160049	544828
					239,80	3,01	219537	2753		40358	
38	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	915,5	73,82	0,81	67585	739	16951	36104	111984
					54,50	0,27	49895	250		8295	
39	2306-0144-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,089972	279581,00	--	304735	--	304735	--	329114
					--	--	--	--		24379	
40	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,93381	162986,00	--	152198	--	152198	--	164374
					--	--	--	--		12176	
41	2306-0144-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	538700,00	--	65937	--	65937	--	71212
					--	--	--	--		5275	
42	2306-0144-0808 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	1983927,00	--	172006	--	172006	--	185767
					--	--	--	--		13761	
43	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	40	2141,42	779,06	85657	31162	8203	46944	143209
					1157,31	472,68	46292	18907		10608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2307-0106-0814 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки , мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014									
			шт.	40	9632,00	--	385280	--	385280	--	416102
					--	--	--	--		30822	
45	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках									
			шт.	20	2869,30	453,71	57386	9074	24464	21653	85362
					1192,38	311,28	23848	6226		6323	
46	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014									
			шт.	20	11105,00	--	222100	--	222100	--	239868
					--	--	--	--		17768	
47	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях									
			шт.	8	1636,66	543,17	13093	4345	1640	7071	21777
					888,44	339,11	7108	2713		1613	
48	2307-0106-0833 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные , мощность 16 Вт, СТ РК 2595-2014									
			шт.	8	5712,00	--	45696	--	45696	--	49352
					--	--	--	--		3656	
49	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж выключателей, розеток									
			шт	76	46,02	--	3497	--	--	2518	6497
					46,02	--	3497	--		481	
50	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	9	355,18	3,23	3197	29	117	2204	5833
					339,01	1,09	3051	10		432	
51	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
			шт.	1	395,94	3,32	396	3	7	278	728
					385,77	0,82	386	1		54	
52	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
			шт.	2	442,78	4,13	886	8	13	624	1631
					432,53	1,09	865	2		121	
53	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	18	355,18	3,23	6393	58	233	4408	11665
					339,01	1,09	6102	20		864	
54	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	9	306,00	--	2754	--	2754	--	2974
					--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	18	315,00	--	5670	--	5670	--	6124
					--	--	--	--		454	
56	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	1	217,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
57	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	2	234,00	--	468	--	468	--	505
					--	--	--	--		37	
58	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
			шт.	2	431,81	4,13	864	8	14	608	1589
					420,84	1,09	842	2		118	
59	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	2	238,00	--	476	--	476	--	514
					--	--	--	--		38	
60	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке									
			шт	44	422,46	3,23	18588	142	958	12626	33712
					397,46	1,09	17488	48		2497	
61	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	22	317,00	--	6974	--	6974	--	7532
					--	--	--	--		558	
62	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	21	407,00	--	8547	--	8547	--	9231
					--	--	--	--		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1241,00	--	1241	--	1241	--	1340
					--	--	--	--		99	
64	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	28	135,00	--	3780	--	3780	--	4082
					--	--	--	--		302	
65	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	501,6	203,85	2,20	102254	1106	10613	65220	180871
					180,49	0,09	90535	47		13398	
66	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	501,6	67,00	--	33607	--	33607	--	36296
					--	--	--	--		2689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2968985**	**410299**	**1799556**	**676706**	**3937349**
							759131	**152106**	--	**291655**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2712512**				
	Материалы		Тенге				**379807**				
	Всего заработная плата		Тенге					**704685**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1419748**				
		Накладные расходы	Тенге				**507373**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257591**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3477476**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632**
		Сметная заработная плата	Тенге					**704685**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**256473**				
	Всего заработная плата		Тенге					**206553**			
		Накладные расходы	Тенге				**169334**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34065**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**459872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**206553**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3937348**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**834**
		Сметная заработная плата	Тенге					**911238**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23099481**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5466532**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**534942**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**205541**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10823037**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4563890**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1711072**	
		Итого по акту					**23099481**				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге				**332633**				
		Итого	Тенге				**23432114**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге				**515506,50**				
		Итого	Тенге				**23947620**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**478952**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**24426573**				
		в текущих ценах 2019 с к=1,0498961					**25645363,41**				
		скидка					**2564536**				
		итого со скидкой					**23080827**				
		НДС 12%	Тенге				**2769699**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**25850526,32**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Карагандинская область, г.Караганда,
Пичугина, 246, помещ71

БИН/ИИН 010940009831
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8077470KZ220317095

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Директор

Ахмаджанова Г.Н.

Субподрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

Кожасаров М.Г.