Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 3 от 21 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 32	08.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	01.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	97 441 418									
в том числе за август 2019 г.		51 671 004							6 200 521	57 871 525

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С.М. "21" август 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенко В.Г. "21" август 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Изыскатель НС" _____ Мусин А.Т. "21" август 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ Остапов Е.С. "21" август 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ,КМ (2-1-1)**

Договор подряда номер **№32** дата **08.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №5
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Главный корпус									
			ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки строительства									
1	3	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	1153,288748	456,00	--	525900	--		--	567972
			СП - 8%			--	--	--	--		42072	
2	4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	659,0221416	19,67	16,50	12963	10872	65	4743	19123
			НР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	2026	4561		1416	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				538863	10872	65	4743	587095
								2026	4561	--	43488	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				538863				
			Материалы	Тенге				65				
			Всего заработная плата	Тенге					6587			
			Транспортные расходы	Тенге				525900				
			Накладные расходы	Тенге				4743				
			Сметная прибыль	Тенге				43488				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				587094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6587			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				587094				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6587			
			РАЗДЕЛ 2.Выпуски арматуры									
			Колонны Км1 - 32шт КЖ-14									
3	40	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	169,0624	1785,04	911,50	301783	154100	64023	104950	439271
			НР - 91%, СП - 8%			494,85	187,33	83660	31670		32539	
4	41	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,730688	57505,97	26229,89	214537	97856	9334	116311	357316
			НР - 91%, СП - 8%			28774,08	5486,30	107347	20468		26468	
5	42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,509312	221996,00	--	557057	--	557057	--	601622
			СП - 8%			--	--	--	--		44565	
6	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,742144	19733,32	1290,22	14645	958	216	12514	29332
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	13471	280		2173	
7	44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,71968	202255,00	--	145559	--	145559	--	157204
			СП - 8%			--	--	--	--		11645	
8	45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022464	206169,00	--	4631	--	4631	--	5002
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
9	46	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,479232	221996,00	--	106388	--	106388	--	114899
			СП - 8%			--	--	--	--		8511	
10	47	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	17,472	22471,38	3571,30	392620	62398	275386	61648	490610
			НР - 91%, СП - 8%			3138,51	738,87	54836	12909		36341	
11	48	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	169,0624	469,26	347,60	79334	58766	--	29903	117976

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 80%			121,66	72,71	20568	12293		8739	
			Ригеля Рм1-32шт Кж-15									
12	49	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	149,04	4572,71	2114,21	681517	315102	117733	286276	1045216
			НР - 91%, СП - 80%			1668,56	442,21	248682	65907		77423	
13	50	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,9128	29661,23	5764,03	145720	28318	44718	71226	234301
			НР - 91%, СП - 80%			14794,92	1136,92	72684	5585		17356	
14	51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,5776	19898,37	938,09	71188	3356	1041	61825	143654
			НР - 91%, СП - 80%			18669,28	320,96	66791	1148		10641	
15	52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,5232	198759,00	--	700268	--	700268	--	756289
			СП - 80%			--	--	--	--		56021	
16	53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0544	206169,00	--	11216	--	11216	--	12113
			СП - 80%			--	--	--	--		897	
17	54	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	**Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,128	86232,00	--	11038	--	11038	--	11921
			СП - 80%			--	--	--	--		883	
18	55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,188	19733,32	1290,22	23443	1533	345	20032	46953
			НР - 91%, СП - 80%			18152,10	377,60	21565	449		3478	
19	56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,188	202255,00	--	240279	--	240279	--	259501
			СП - 80%			--	--	--	--		19222	
20	57	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	18,4	20838,08	2610,46	383421	48033	289799	58371	477135
			НР - 91%, СП - 80%			2477,68	1008,42	45589	18555		35343	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	58	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	149,04	2455,76	1592,64	366007	237367	--	162245	570512
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	128640	49652		42260	
					Ригеля Рм2,РМ5 Кж-17							
22	59	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	41,07	4572,71	2114,21	187801	86831	32442	78887	288023
			НР - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	68528	18162		21335	
23	60	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,4954	29661,23	5764,03	44355	8620	13611	21680	71319
			НР - 91%, СП - 8%			14794,92	1136,92	22124	1700		5283	
24	61	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1482	19898,37	938,09	22847	1077	334	19842	46105
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	21436	369		3415	
25	62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1482	198759,00	--	228215	--	228215	--	246472
			СП - 8%			--	--	--	--		18257	
26	63	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,032	86232,00	--	2759	--	2759	--	2980
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
27	64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3472	19733,32	1290,22	6851	448	101	5854	13722
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	6302	131		1016	
28	65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3472	202255,00	--	70223	--	70223	--	75841
			СП - 8%			--	--	--	--		5618	
29	66	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,8	20838,08	2610,46	100023	12530	75600	15227	124470
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	11893	4840		9220	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	67	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	41,07	2455,76	1592,64	100858	65410	--	44709	157212
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	35448	13682		11645	
					Ригеля Рм3-14шт Кж-19							
31	68	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	107,8	4572,71	2114,21	492938	227912	85155	207062	756000
			НР - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	179871	47670		56000	
32	69	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,768	29661,23	5764,03	82102	15955	25195	40130	132011
			НР - 91%, СП - 8%			14794,92	1136,92	40952	3147		9779	
33	70	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,0736	19898,37	938,09	41261	1945	603	35834	83263
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	38713	666		6168	
34	71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0736	198759,00	--	412147	--	412147	--	445118
			СП - 8%			--	--	--	--		32972	
35	72	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,032	86232,00	--	2759	--	2759	--	2980
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
36	73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6944	19733,32	1290,22	13703	896	202	11709	27445
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	12605	262		2033	
37	74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6944	202255,00	--	140446	--	140446	--	151682
			СП - 8%			--	--	--	--		11236	
38	75	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	9,6	20838,08	2610,46	200046	25060	151200	30455	248940
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	23786	9681		18440	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	76	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	107,8	2455,76	1592,64	264731	171687	--	117351	412649
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	93045	35913		30567	
					Ригеля Рм4-1шт Кж-20							
40	77	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	38,5	4572,71	2114,21	176049	81397	30413	73951	270000
			НР - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	64239	17025		20000	
41	78	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9888	29661,23	5764,03	29329	5699	9001	14336	47158
			НР - 91%, СП - 8%			14794,92	1136,92	14629	1124		3493	
42	79	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7408	19898,37	938,09	14741	695	216	12802	29746
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	13830	238		2203	
43	80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7408	198759,00	--	147241	--	147241	--	159020
			СП - 8%			--	--	--	--		11779	
44	81	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,016	86232,00	--	1380	--	1380	--	1490
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
45	82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,248	19733,32	1290,22	4894	320	72	4182	9802
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	4502	94		726	
46	83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	202255,00	--	50159	--	50159	--	54172
			СП - 8%			--	--	--	--		4013	
47	84	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	6,1	20838,08	2610,46	127112	15924	96074	19351	158181
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	15114	6151		11717	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	85	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	38,5	2455,76	1592,64	94547	61317	–	41911	147375
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	33230	12826		10917	
					Диафрагма монолитная Джм1 Кж-23							
49	86	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,238	3974,13	1786,48	68506	30795	14566	26914	103054
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	23145	6431		7634	
50	87	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,70564	34390,89	1659,76	24268	1171	1050	20275	48106
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	22047	233		3563	
51	88	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,59111	19898,37	938,09	11762	555	171	10215	23735
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	11036	190		1758	
52	89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59111	206169,00	–	121869	–	121869	–	131618
			СП - 8%			–	–	–	–		9749	
53	90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11453	19733,32	1290,22	2260	148	33	1931	4527
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	2079	43		335	
54	91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008658	206169,00	–	1785	–	1785	–	1928
			СП - 8%			–	–	–	–		143	
55	92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105872	202255,00	–	21413	–	21413	–	23126
			СП - 8%			–	–	–	–		1713	
56	93	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	6,89	21530,83	3370,82	148347	23225	108460	23299	185378
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	16662	8941		13732	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	94	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,238	2300,31	1279,83	39653	22062	--	20207	64649
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	17591	4615		4789	
58	95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,69	867,46	19,16	24020	531	15852	7171	33686
			НР - 93%, СП - 8%			275,81	2,64	7637	73		2495	
				Диафрагма монолитная Джм2 Кж-24								
59	96	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	18,2	3974,13	1786,48	72329	32514	15378	28416	108805
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	24437	6790		8060	
60	97	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,764296	34390,89	1659,76	26285	1269	1136	21961	52105
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	23880	253		3860	
61	98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,608582	19898,37	938,09	12110	571	177	10517	24437
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	11362	195		1810	
62	99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,608582	206169,00	--	125471	--	125471	--	135508
			СП - 8%			--	--	--	--		10038	
63	100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,155714	19733,32	1290,22	3073	201	45	2626	6154
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	2827	59		456	
64	101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064584	206169,00	--	13315	--	13315	--	14380
			СП - 8%			--	--	--	--		1065	
65	102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09113	202255,00	--	18431	--	18431	--	19906
			СП - 8%			--	--	--	--		1475	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	103	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,28	21530,83	3370,82	156744	24540	114599	24618	195871
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	17605	9447		14509	
67	104	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	18,2	2300,31	1279,83	41866	23293	--	21335	68257
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	18573	4872		5056	
68	105	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,38	867,46	19,16	81871	1809	54031	24441	114817
			НР - 91%; СП - 8%			275,81	2,64	26031	250		8505	
					Диафрагма монолитная Джм3 Кж-25							
69	106	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	8,32	3974,13	1786,48	33065	14864	7030	12990	49740
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	11171	3104		3684	
70	107	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,32435	34390,89	1659,76	11155	538	483	9320	22112
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	10134	107		1638	
71	108	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,278096	19898,37	938,09	5534	261	81	4806	11167
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	5192	89		827	
72	109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,278096	206169,00	--	57335	--	57335	--	61922
			СП - 8%			--	--	--	--		4587	
73	110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,046254	19733,32	1290,22	913	60	13	780	1828
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	840	17		135	
74	111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005824	206169,00	--	1201	--	1201	--	1297
			СП - 8%			--	--	--	--		96	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04043	202255,00	--	8177	--	8177	--	8831
			СП - 8%			--	--	--	--		654	
76	113	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,328	21530,83	3370,82	71655	11218	52389	11254	89541
			НР - 91%, СП - 80%			2418,33	1297,68	8048	4319		6633	
77	114	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	8,32	2300,31	1279,83	19139	10648	--	9753	31203
			НР - 91%, СП - 80%			1020,48	267,71	8490	2227		2311	
78	115	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,962	867,46	19,16	12112	268	7993	3616	16985
			НР - 91%, СП - 80%			275,81	2,64	3851	37		1258	
					Диафрагма монолитная Джм4 Кж-26							
79	116	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	18,2	3974,13	1786,48	72329	32514	15378	28416	108805
			НР - 91%, СП - 80%			1342,70	373,07	24437	6790		8060	
80	117	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,767806	34390,89	1659,76	26406	1274	1142	22062	52345
			НР - 91%, СП - 80%			31244,67	330,50	23990	254		3877	
81	118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,630136	19898,37	938,09	12539	591	184	10889	25302
			НР - 91%, СП - 80%			18669,28	320,96	11764	202		1874	
82	119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,630136	206169,00	--	129915	--	129915	--	140308
			СП - 8%			--	--	--	--		10393	
83	120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13767	19733,32	1290,22	2717	178	40	2321	5441
			НР - 91%, СП - 80%			18152,10	377,60	2499	52		403	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048568	206169,00	--	10013	--	10013	--	10814
			СП - 8%			--	--	--	--		801	
85	122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089102	202255,00	--	18021	--	18021	--	19463
			СП - 8%			--	--	--	--		1442	
86	123	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,28	21530,83	3370,82	156744	24540	114599	24618	195871
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	17605	9447		14509	
87	124	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	18,2	2300,31	1279,83	41866	23293	--	21335	68257
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	18573	4872		5056	
88	125	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,434	867,46	19,16	27268	602	17996	8140	38241
			НР - 95%; СП - 8%			275,81	2,64	8670	83		2833	
					Диафрагма монолитная Джм5 Кж-27							
89	126	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,098	3974,13	1786,48	28208	12680	5998	11082	42434
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	9530	2648		3143	
90	127	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,495482	34390,89	1659,76	17040	822	737	14237	33779
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	15481	164		2502	
91	128	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,442754	19898,37	938,09	8810	415	129	7651	17778
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	8266	142		1317	
92	129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,442754	206169,00	--	91282	--	91282	--	98585
			СП - 8%			--	--	--	--		7303	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,052728	19733,32	1290,22	1040	68	15	889	2084
			НР - 91%, СП - 5%			18152,10	377,60	957	20		154	
94	131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021502	206169,00	--	4433	--	4433	--	4788
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
95	132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031226	202255,00	--	6316	--	6316	--	6821
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
96	133	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,834	21530,83	3370,82	61018	9553	44611	9583	76250
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	6854	3678		5648	
97	134	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,098	2300,31	1279,83	16328	9084	--	8321	26620
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	7243	1900		1972	
98	135	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,024	867,46	19,16	20840	460	13754	6221	29226
			НР - 91%, СП - 8%			275,81	2,64	6626	64		2165	
					Диафрагма монолитная Джм6 Кж-28							
99	136	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,358	3974,13	1786,48	29242	13145	6217	11488	43988
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	9880	2745		3258	
100	137	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,463892	34390,89	1659,76	15954	770	690	13329	31625
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	14494	153		2343	
101	138	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,408512	19898,37	938,09	8129	383	119	7060	16403
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	7627	131		1215	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	139	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,408512	206169,00	--	84223	--	84223	--	90960
			СП - 8%			--	--	--	--		6738	
103	140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05538	19733,32	1290,22	1093	71	17	934	2189
			НР - 94%, СП - 82%			18152,10	377,60	1005	21		162	
104	141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017992	206169,00	--	3709	--	3709	--	4006
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
105	142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037388	202255,00	--	7562	--	7562	--	8167
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
106	143	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,938	21530,83	3370,82	63258	9903	46250	9935	79048
			НР - 97%, СП - 8%			2418,33	1297,68	7105	3813		5855	
107	144	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,358	2300,31	1279,83	16926	9417	--	8625	27595
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	7509	1970		2044	
108	145	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,024	867,46	19,16	20840	460	13754	6221	29226
			НР - 93%, СП - 8%			275,81	2,64	6626	64		2165	
			Монолитные стены по оси 1, между осям 1 и 2 Кж-30									
109	146	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,612	3974,13	1786,48	58070	26104	12347	22814	87355
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	19619	5451		6471	
110	147	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,709098	34390,89	1659,76	24387	1177	1054	20375	48342
			НР - 97%, СП - 8%			31244,67	330,50	22156	234		3581	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,638092	19898,37	938,09	12697	599	185	11027	25622
			ПР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	11913	205		1898	
112	149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528164	206169,00	--	108891	--	108891	--	117602
			СП - 8%			--	--	--	--		8711	
113	150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109928	198759,00	--	21849	--	21849	--	23597
			СП - 8%			--	--	--	--		1748	
114	151	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071006	19733,32	1290,22	1401	92	20	1197	2806
			ПР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1289	27		208	
115	152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0680368	202255,00	--	13761	--	13761	--	14862
			СП - 8%			--	--	--	--		1101	
116	153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029692	206169,00	--	612	--	612	--	661
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
117	154	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	5,85	21530,83	3370,82	125955	19719	92089	19782	157397
			ПР - 91%, СП - 9%			2418,33	1297,68	14147	7591		11659	
118	155	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,612	2300,31	1279,83	33612	18701	--	17129	54800
			ПР - 91%, СП - 9%			1020,48	267,71	14911	3912		4059	
119	156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,94	867,46	19,16	83224	1838	54925	24845	116715
			ПР - 92%, СП - 8%			275,81	2,64	26461	254		8646	
	Монолитные стены по оси 4, между осям 3 и 4 Кж-33											

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	157	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	5,59	3974,13	1786,48	22215	9986	4723	8728	33419
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	7506	2085		2475	
121	158	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6995352	34390,89	1659,76	24058	1161	1040	20100	47690
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	21857	231		3533	
122	159	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,618566	19898,37	938,09	12308	580	180	10690	24838
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	11548	199		1840	
123	160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,488098	206169,00	--	100631	--	100631	--	108681
			СП - 8%			--	--	--	--		8050	
124	161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13052	198759,00	--	25942	--	25942	--	28017
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
125	162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0809692	19733,32	1290,22	1598	104	24	1365	3200
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1470	31		237	
126	163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776672	202255,00	--	15709	--	15709	--	16965
			СП - 8%			--	--	--	--		1257	
127	164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003302	206169,00	--	681	--	681	--	735
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
128	165	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	5,33	21530,83	3370,82	114759	17966	83903	18024	143406
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	12890	6917		10623	
129	166	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,78	2300,31	1279,83	31698	17636	--	16154	51680

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 3%			1020,48	267,71	14062	3689		3828	
130	167	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,586	867,46	19,16	80315	1774	53005	23976	112635
			НР - 93%, СП - 9%			275,81	2,64	25536	245		8343	
			Плита перекрытия на отм.-0.100 Кж-42									
131	168	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	370	2278,35	60,11	842990	22242	293675	483820	1432955
			НР - 91%, СП - 8%			1424,52	12,43	527073	4598		106145	
132	169	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	14,3075	27075,87	1144,89	387388	16381	88072	260569	699793
			НР - 91%, СП - 8%			19775,28	237,96	282935	3405		51837	
133	170	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	13,7699	19898,37	938,09	273999	12917	4008	237959	552914
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	257074	4420		40957	
134	171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,7446	206169,00	--	2833710	--	2833710	--	3060407
			СП - 8%			--	--	--	--		226697	
135	172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0253	198759,00	--	5029	--	5029	--	5431
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
136	173	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5376	19733,32	1290,22	10609	694	156	9065	21248
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	9759	203		1574	
137	174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5376	202255,00	--	108732	--	108732	--	117431
			СП - 8%			--	--	--	--		8699	
138	175	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	148	20711,01	2767,79	3065230	409633	2340870	430335	3775210
			НР - 91%, СП - 8%			2126,54	1068,70	314727	158168		279645	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	176	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	370	866,90	30,34	320752	11224	--	283807	652924
			НР - 91%, СП - 80%			836,56	6,35	309528	2348		48365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18512707	2732800	11819990	4232137	24564433
								3959922	688312	--	1819589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18512707				
		Материалы		Тенге				5028204				
		Всего заработная плата		Тенге					4648234			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6791781				
			Накладные расходы	Тенге				4232143				
			Сметная прибыль	Тенге				1819588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24564438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922
			Сметная заработная плата	Тенге					4648234			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24564438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922
			Сметная заработная плата	Тенге					4648234			
			РАЗДЕЛ 3.Спортивный зал									
			ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки строительства									
140	281	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км**	т	252,315	380,00	--	95880	--		--	103550
			СП - 80%			--	--	--	--		7670	
141	282	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	144,18	19,67	16,50	2836	2379	14	1038	4184
			НР - 72%, СП - 80%			3,07	6,92	443	998		310	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				98716	2379	14	1038	107734
								443	998	--	7980	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				98716				
		Материалы		Тенге				14				
		Всего заработная плата		Тенге					1441			
		Транспортные расходы		Тенге				95880				
			Накладные расходы	Тенге				1038				
			Сметная прибыль	Тенге				7980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1441			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1441			
			РАЗДЕЛ 4.Пристройка в осях К-М									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки строительства									
142	442	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	369,88	380,00	--	140554	--		--	151799
			СП - 8%			--	--	--	--		11244	
143	443	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	211,36	19,67	16,50	4157	3487	20	1521	6133
			НР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	650	1463		454	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				144712	3487	20	1521	157932
								650	1463	--	11698	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				144712				
		Материалы		Тенге				21				
		Всего заработная плата		Тенге					2113			
		Транспортные расходы		Тенге				140554				
			Накладные расходы	Тенге				1521				
			Сметная прибыль	Тенге				11699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2113			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				157932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2113			
			РАЗДЕЛ 5.Выпуски арматуры									
			Ригеля Рм1-9шт КЖ-10									
144	479	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	30,78	4572,71	2114,21	140748	65075	24315	59122	215860
			НР - 91% СП - 8%			1668,56	442,21	51358	13611		15990	
145	480	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,10112	29661,23	5764,03	32661	6347	10023	15964	52515
			НР - 91% СП - 8%			14794,92	1136,92	16291	1252		3890	
146	481	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,7848	19898,37	938,09	15616	736	228	13562	31513
			НР - 91% СП - 8%			18669,28	320,96	14652	252		2334	
147	482	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7848	198759,00	--	155986	--	155986	--	168465
			СП - 8%			--	--	--	--		12479	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	483	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,048	86232,00	--	4139	--	4139	--	4470
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
149	484	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26112	19733,32	1290,22	5153	337	76	4403	10320
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	4740	99		764	
150	485	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26112	202255,00	--	52813	--	52813	--	57038
			СП - 8%			--	--	--	--		4225	
151	486	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,2	20838,08	2610,46	87520	10964	66150	13324	108911
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	10406	4235		8068	
152	487	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	30,78	2455,76	1592,64	75588	49021	--	33507	117823
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	26567	10254		8728	
					Ригеля Рм2-9шт КЖ-11							
153	488	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	33,93	4572,71	2114,21	155152	71735	26803	65173	237951
			НР - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	56614	15004		17626	
154	489	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2636	29661,23	5764,03	37480	7283	11502	18320	60264
			НР - 91%, СП - 8%			14794,92	1136,92	18695	1437		4464	
155	490	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9108	19898,37	938,09	18123	854	265	15740	36572
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	17004	292		2709	
156	491	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9108	198759,00	--	181030	--	181030	--	195512
			СП - 8%			--	--	--	--		14482	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	492	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,048	86232,00	--	4139	--	4139	--	4470
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
158	493	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2976	19733,32	1290,22	5873	384	87	5018	11762
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	5402	112		871	
159	494	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2976	202255,00	--	60191	--	60191	--	65006
			СП - 8%			--	--	--	--		4815	
160	495	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,2	20838,08	2610,46	87520	10964	66150	13324	108911
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	10406	4235		8068	
161	496	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	33,93	2455,76	1592,64	83324	54038	--	36936	129881
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	29286	11304		9621	
			Монолитные стены по осям 1 и 3 КЖ-12									
162	505	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,588	867,46	19,16	36943	816	24381	11029	51810
			НР - 93%, СП - 9%			275,81	2,64	11746	113		3838	
			Монолитные стены по осям М и К КЖ-14									
163	514	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,546	867,46	19,16	34305	758	22640	10241	48109
			НР - 93%, СП - 9%			275,81	2,64	10907	105		3564	
			Плита перекрытия на отм.-0.100 КЖ-16									
164	515	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	145	2278,35	60,11	330361	8716	115089	189605	561564
			НР - 91%, СП - 8%			1424,52	12,43	206556	1802		41597	
165	516	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,926	27075,87	1144,89	52148	2205	11856	35076	94202

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 80%			19775,28	237,96	38087	458		6978	
166	517	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,8844	19898,37	938,09	37496	1768	548	32565	75666
			НР - 91%, СП - 80%			18669,28	320,96	35180	605		5605	
167	518	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8844	206169,00	--	388505	--	388505	--	419585
			СП - 8%			--	--	--	--		31080	
168	519	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0416	19733,32	1290,22	821	54	12	701	1644
			НР - 91%, СП - 80%			18152,10	377,60	755	16		122	
169	520	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	202255,00	--	8414	--	8414	--	9087
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
170	521	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	29	20711,01	2767,79	600619	80266	458683	84322	739737
			НР - 91%, СП - 80%			2126,54	1068,70	61670	30992		54795	
171	522	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	145	866,90	30,34	125700	4399	--	111222	255876
			НР - 91%, СП - 80%			836,56	6,35	121302	920		18954	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2818369	376721	1694025	769154	3874524
								747624	97098	--	287002	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2818369				
		Материалы		Тенге				838807				
		Всего заработная плата		Тенге					844722			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				855217				
			Накладные расходы	Тенге				769154				
			Сметная прибыль	Тенге				287002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3874525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
			Сметная заработная плата	Тенге					844722			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3874525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
			Сметная заработная плата	Тенге					844722			

РАЗДЕЛ 6.Переход

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки строительства									
172	572	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	141,9	262,28	252,11	37218	35774	14	8282	49140
			НР - 72%; СП - 8%			10,08	70,99	1430	10073		3640	
173	573	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)	м3 грунта	9,933	1973,66	--	19604	--	--	14115	36417
			НР - 72%; СП - 8%			1973,66	--	19604	--		2698	
174	574	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	67,48	380,00	--	25642	--		--	27694
			СП - 8%			--	--	--	--		2051	
175	575	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	38,56	19,67	16,50	758	636	3	278	1119
			НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	119	267		83	
176	576	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дна котлована/	м3 уплотненного грунта	27,36	152,66	68,96	4177	1887	--	2332	7030
			НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	2290	949		521	
			Фундамент монолитный Фм1 КЖ-6									
177	583	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	7,06	16720,69	1087,29	118048	7676	101546	9571	137829
			НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	8826	1692		10210	
178	584	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона В20. Устройство	м3	31,5	22732,84	1964,65	716085	61886	521408	132654	916638
			НР - 91%; СП - 8%			4215,60	412,14	132791	12982		67899	
179	585	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4505	19898,37	938,09	28863	1361	422	25066	58243
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	27080	466		4314	
180	586	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7595	206169,00	--	156585	--	156585	--	169112
			СП - 8%			--	--	--	--		12527	
181	587	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,691	198759,00	--	137342	--	137342	--	148330
			СП - 8%			--	--	--	--		10987	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	588	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5071	19733,32	1290,22	10007	654	148	8551	20042
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	9205	191		1485	
183	589	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5071	202255,00	--	102564	--	102564	--	110769
			СП - 8%			--	--	--	--		8205	
184	590	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,8	867,46	19,16	90910	2008	59997	27139	127493
			НР - 91%, СП - 8%			275,81	2,64	28905	277		9444	
					Каркас пространственный Кп1							
185	591	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73536	19733,32	1290,22	14511	949	214	12400	29064
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	13348	278		2153	
186	592	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17052	198759,00	--	33892	--	33892	--	36604
			СП - 8%			--	--	--	--		2711	
187	593	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	202255,00	--	2694	--	2694	--	2910
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
					Колонны Км1 - 12шт КЖ-8, КЖ-9							
188	594	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	82,944	1785,04	911,50	148058	75603	31411	51490	215512
			НР - 91%, СП - 8%			494,85	187,33	41044	15538		15964	
189	595	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,29464	57505,97	26229,89	131955	60188	5741	71540	219775
			НР - 91%, СП - 8%			28774,08	5486,30	66026	12589		16280	
190	596	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,72512	221996,00	--	382970	--	382970	--	413607
			СП - 8%			--	--	--	--		30638	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	597	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,414	19733,32	1290,22	8170	534	121	6981	16363
			НР - 91%, СП - 9%			18152,10	377,60	7515	156		1212	
192	598	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39528	202255,00	--	79947	--	79947	--	86343
			СП - 8%			--	--	--	--		6396	
193	599	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01872	206169,00	--	3859	--	3859	--	4168
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
194	600	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15552	19898,37	938,09	3095	146	46	2688	6245
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	2903	50		463	
195	601	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15552	206169,00	--	32063	--	32063	--	34628
			СП - 8%			--	--	--	--		2565	
196	602	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,36	22471,38	3571,30	210332	33427	147529	33026	262827
			НР - 91%, СП - 8%			3138,51	738,87	29376	6916		19469	
197	603	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	82,944	469,26	347,60	38922	28831	--	14671	57881
			НР - 91%, СП - 8%			121,66	72,71	10091	6031		4287	
198	604	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,56	867,46	19,16	29979	662	19785	8950	42044
			НР - 91%, СП - 9%			275,81	2,64	9532	91		3114	
					Ригеля Рм1(Рм1н)-2(2)шт КЖ-10							
199	605	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	26,46	4572,71	2114,21	120994	55942	20902	50824	185564
			НР - 91%, СП - 9%			1668,56	442,21	44150	11701		13745	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	606	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8608	29661,23	5764,03	25532	4962	7835	12480	41053
			НР - 91%; СП - 8%			14794,92	1136,92	12735	979		3041	
201	607	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,56	19898,37	938,09	11143	525	163	9677	22486
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	10455	180		1666	
202	608	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6496	198759,00	--	129114	--	129114	--	139443
			СП - 8%			--	--	--	--		10329	
203	609	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2112	19733,32	1290,22	4168	272	62	3561	8347
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3834	80		618	
204	610	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2112	202255,00	--	42716	--	42716	--	46134
			СП - 8%			--	--	--	--		3417	
205	611	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3	20838,08	2610,46	62514	7831	47250	9517	77794
			НР - 91%; СП - 8%			2477,68	1008,42	7433	3025		5763	
206	612	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	22,46	2455,76	1592,64	55156	35771	--	24450	85975
			НР - 91%; СП - 8%			863,12	333,14	19386	7482		6369	
			Ригеля Рм2 (Рм2и)-2(2)шт КЖ-11									
207	613	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,1	4572,71	2114,21	133066	61523	22988	55895	204078
			НР - 91%; СП - 8%			1668,56	442,21	48555	12868		15117	
208	614	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9376	29661,23	5764,03	27810	5404	8534	13593	44716
			НР - 91%; СП - 8%			14794,92	1136,92	13872	1066		3312	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	615	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7072	19898,37	938,09	14072	663	206	12221	28397
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	13203	227		2103	
210	616	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7072	198759,00	--	140562	--	140562	--	151807
			СП - 8%			--	--	--	--		11245	
211	617	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2304	19733,32	1290,22	4547	297	68	3885	9106
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	4182	87		675	
212	618	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2304	202255,00	--	46600	--	46600	--	50328
			СП - 8%			--	--	--	--		3728	
213	619	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,2	20838,08	2610,46	66682	8353	50400	10152	82980
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	7929	3227		6147	
214	620	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,1	2455,76	1592,64	71463	46346	--	31678	111392
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	25117	9694		8251	
					Ригеля Рм3-12шт КЖ-12							
215	621	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,78	4572,71	2114,21	72157	33362	12465	30310	110665
			НР - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	26330	6978		8197	
216	622	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6234	29661,23	5764,03	18491	3593	5675	9038	29731
			НР - 91%, СП - 8%			14794,92	1136,92	9223	709		2202	
217	623	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4848	19898,37	938,09	9647	455	141	8378	19467
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	9051	156		1442	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	624	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4848	198759,00	--	96358	--	96358	--	104067
			СП - 8%			--	--	--	--		7709	
219	625	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1386	19733,32	1290,22	2735	179	40	2337	5478
			НР - 91%, СП - 80%			18152,10	377,60	2516	52		406	
220	626	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1386	202255,00	--	28033	--	28033	--	30275
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
221	627	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,096	86232,00	--	8278	--	8278	--	8941
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
222	628	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,8	20838,08	2610,46	37509	4699	28350	5710	46676
			НР - 91%, СП - 80%			2477,68	1008,42	4460	1815		3458	
223	629	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,78	2455,76	1592,64	38752	25132	--	17178	60404
			НР - 91%, СП - 80%			863,12	333,14	13620	5257		4474	
	Плита перекрытия на отм.+3.200 КЖ-14											
224	630	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	76	2278,35	60,11	173155	4569	60322	99379	294337
			НР - 91%, СП - 80%			1424,52	12,43	108264	944		21803	
225	631	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3043	27075,87	1144,89	35315	1493	8029	23754	63795
			НР - 91%, СП - 80%			19775,28	237,96	25793	310		4726	
226	632	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,2371	19898,37	938,09	24616	1161	359	21378	49674
			НР - 91%, СП - 80%			18669,28	320,96	23096	397		3680	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	633	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2371	206169,00	--	255052	--	255052	--	275456
			СП - 8%			--	--	--	--		20404	
228	634	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0672	19733,32	1290,22	1326	87	19	1133	2656
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1220	25		197	
229	635	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0672	202255,00	--	13592	--	13592	--	14679
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
230	636	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	15,2	20711,01	2767,79	314807	42070	240414	44197	387724
			НР - 91%, СП - 8%			2126,54	1068,70	32323	16244		28720	
231	637	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	76	866,90	30,34	65884	2306	--	58296	134114
			НР - 91%, СП - 8%			836,56	6,35	63579	482		9934	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4720098	659220	3094828	988755	6165566
								940410	152534	--	456711	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4720098				
		Материалы		Тенге				1402603				
		Всего заработная плата		Тенге					1092944			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1692222				
		Транспортные расходы		Тенге				25642				
			Накладные расходы	Тенге				988756				
			Сметная прибыль	Тенге				456708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6165563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
			Сметная заработная плата	Тенге					1092944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6165563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
			Сметная заработная плата	Тенге					1092944			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35457284
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5651076				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3785479			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					944966			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16608942		
			- Перевозка грузов	Тенге				787976				
			- Накладные расходы	Тенге							5997348	
			- Сметная прибыль	Тенге							2626468	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:									**35 457 284**
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**37 226 464**
			Итого с НДС		**12 %**						**4 467 176**	**41 693 640**
			Всего:									**41 693 640**
			Скидка		**10%**						**4 169 364**	**-4 169 364**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**37 524 276**
			в том числе НДС, 12%									***4 020 458***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елеманов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙлы ҚАЛАлық ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусин А.Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Наружные электрические сети (4-1-1)**

Договор подряда номер **№32** дата **08.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №6
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование									
			Кабельная продукция									
1	45	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	970	396,90	219,87	384988	213278	17829	161896	590635
			НР - 72%, СП - 8%			158,64	73,17	153881	70975		43751	
2	46	2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,9894	3562770,00	--	3525005	--	3525005	--	3807005
			СП - 8%			--	--	--	--		282000	
3	47	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабели	150	581,68	325,64	87251	48845	2712	37345	134564
			НР - 72%, СП - 8%			237,96	107,82	35694	16173		9968	
4	48	Прайс-лист ИП "ИНТЕГРА" пункт 190	Кабель бронированный 1кВ АСБ-1 3х120+1х70мм2	м	153	3750,00	--	573750	--	573750	--	619650
			СП - 8%			--	--	--	--		45900	
5	52	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	30026,73	18807,16	180160	112843	3861	75734	276366
			НР - 72%, СП - 8%			10576,00	6955,00	63456	41730		20472	

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	53	Прайс-лист ТОО "AKAS ENERGY" пункт 191	Муфта кабельная концевая 4КВТп-1-(185-240)	шт	6	9464,29	--	56786	--	56786	--	61329
			СП - 8%			--	--	--	--		4543	
7	54	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	12540,45	85,74	50162	343	7515	30551	87170
			НР - 72%, СП - 8%			10576,00	32,10	42304	128		6457	
8	55	Прайс-лист ТОО "AKAS ENERGY" пункт 192	Муфта соединительная термоусаживаемая 1кВ 4Стп-1-(70-120)	шт	4	8482,14	--	33929	--	33929	--	36643
			СП - 8%			--	--	--	--		2714	
9	56	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	16123,75	85,74	32247	171	5636	19083	55437
			НР - 72%, СП - 8%			13220,00	32,10	26440	64		4106	
10	57	Прайс-лист ТОО "AKAS ENERGY" пункт 193	Муфта соединительная термоусаживаемая 1кВ 4Стп-1-(150-240)	шт	2	12053,57	--	24107	--	24107	--	26036
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4948386	375481	4251130	324609	5694835
								321775	129071	--	421840	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4948386				
		Материалы		Тенге				37554				
		Всего заработная плата		Тенге					450846			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4213576				
			Накладные расходы	Тенге				324609				
			Сметная прибыль	Тенге				421840				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5694834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					450846			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5694834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					450846			
			ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Земляные работы									
11	64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	137,6	1644,72	--	226313	--	--	162946	420400
			НР - 72%, СП - 8%			1644,72	--	226313	--		31141	
12	65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,24	781,46	--	14254	--	--	10263	26478
			НР - 72%, СП - 8%			781,46	--	14254	--		1961	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	66	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	72,96	14,30	14,30	1043	1043	--	315	1467
			НР - 72%, СП - 8%			--	6,00	--	438		109	
14	67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,96	152,66	68,96	11138	5031	--	6220	18746
			НР - 72%, СП - 8%			83,70	34,70	6107	2532		1389	
15	68	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,6	195,40	186,19	8910	8490	5	2068	11856
			НР - 72%, СП - 8%			9,11	53,86	415	2456		878	
16	69	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 /ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА/. Расстояние перевозки 20 км	т	79,94	380,00	--	30377	--		--	32807
			СП - 8%			--	--	--	--		2430	
17	70	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,6	19,67	16,50	897	752	5	328	1323
			НР - 72%, СП - 8%			3,07	6,92	140	316		98	
18	71	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	896	507,16	427,84	454418	383347	--	154506	657637
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	160,18	71071	143520		48714	
19	72	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45,6	1253,00	--	57137	--	57137	--	61708
			СП - 8%			--	--	--	--		4571	
20	73	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	648	442,86	363,54	286972	235572	--	100508	418478
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	136,10	51399	88195		30998	
21	74	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,06	28869,00	--	117208	--	117208	--	126585
			СП - 8%			--	--	--	--		9377	
РАЗДЕЛ 2.Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия												
Разборка асфальтобетонного покрытия												
22	75	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24	908,61	795,83	21807	19100	--	7656	31820
			НР - 108%, СП - 8%			112,78	182,59	2707	4382		2357	
23	76	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	7,68	349,03	240,69	2681	1848	--	1353	4357
			НР - 108%, СП - 8%			108,34	54,83	832	421		323	
24	77	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10,56	2761,53	1134,03	29162	11975	--	24508	57963

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108% с СП - 8%			1627,50	521,43	17186	5506		4294	
25	78	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	6	750,89	--	4505	--	--	4866	10121
			НР - 100%, СП - 8%			750,89	--	4505	--		750	
			Устройство асфальтобетонного покрытия									
26	89	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	58,44	77,00	--	4500	--		--	4860
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
27	90	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	96	456,00	--	43776	--		--	47278
			СП - 8%			--	--	--	--		3502	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				106430	32924	174355	475537	1933884
								25231	10310	--	143252	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				106430				
		Всего заработная плата		Тенге					35540			
		Транспортные расходы		Тенге				48276				
			Накладные расходы	Тенге				38383				
			Сметная прибыль	Тенге				11585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					35540			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				156399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					35540			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				1315097	667160	4425485	800146	7628719
								394930	247767	--	565092	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				741389				
		Всего заработная плата		Тенге					354186			
			Накладные расходы	Тенге				255014				
			Сметная прибыль	Тенге				79712				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1076115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
			Сметная заработная плата	Тенге					354186			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				573708				
		Материалы		Тенге				9				
		Всего заработная плата		Тенге					288512			
		Местные материалы		Тенге				174345				
		Транспортные расходы		Тенге				78653				
			Накладные расходы	Тенге				220523				
			Сметная прибыль	Тенге				63538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				857769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					288512			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1933885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
			Сметная заработная плата	Тенге					642697			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7628719
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				716705				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1042641			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					376838			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4425485		
			- Перевозка грузов	Тенге				78653				
			- Накладные расходы	Тенге							800146	
			- Сметная прибыль	Тенге							565092	
			ИТОГО:									**7 628 719**
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**8 009 362**
			Итого с НДС		**12 %**						**961 123**	**8 970 486**
			Всего:									**8 970 486**
			Скидка		**10%**						**897 049**	**-897 049**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**8 073 437**
			в том числе НДС, 12%									***865 011***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елеманов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусин А.Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети водопровода и канализации (6-1-1)**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №7
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Канализация									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	55	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3**	м3 грунта	34,72	147,22	139,00	5112	4826	--	1116	6726
			НР - 72%; СП - 8%			8,22	36,44	285	1265		498	
2	56	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,72	1973,66	--	7342	--	--	5286	13639
			НР - 72%; СП - 8%			1973,66	--	7342	--		1010	
3	57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,44	781,46	--	5814	--	--	4186	10800
			НР - 72%; СП - 8%			781,46	--	5814	--		800	
4	58	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	24,8	28,19	28,19	699	699	--	195	965
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,92	--	271		72	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	59	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,8	152,66	68,96	3786	1710	--	2114	6372
			НР - 72%, СП - 50%			83,70	34,70	2076	861		472	
6	60	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /РАЗРАВНИВАНИЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА/	м3 грунта	6,2	40,14	40,14	249	249	--	69	344
			НР - 72%, СП - 80%			--	15,55	--	96		25	
					Железобетонные колодцы диам.1500мм							
7	80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,4	34535,24	8769,89	393702	99977	177570	157029	594789
			НР - 99%, СП - 80%			10189,00	3724,60	116155	42460		44058	
8	81	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2937,00	--	8811	--	8811	--	9516
			СП - 80%			--	--	--	--		705	
9	82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16276,00	--	48828	--	48828	--	52734
			СП - 80%			--	--	--	--		3906	
10	83	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1600,00	--	4800	--	4800	--	5184
			СП - 80%			--	--	--	--		384	
11	84	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21641,00	--	64923	--	64923	--	70117
			СП - 80%			--	--	--	--		5194	
12	85	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21349,00	--	64047	--	64047	--	69171
			СП - 80%			--	--	--	--		5124	
13	89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС5,6,7,1/. Установка	т стальных элементов	0,25656	692410,00	6306,44	177645	1618	160427	18820	212182
			НР - 198%, СП - 80%			60804,80	1361,66	15600	349		15717	
14	90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,2	155,96	3,22	1435	30	929	332	1908
			НР - 69%, СП - 80%			51,76	0,53	476	5		141	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	92	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,2	867,46	19,16	25330	560	16716	7562	35523
			НР - 95%, СП - 9%			275,81	2,64	8054	77		2631	
			Разборка и восстановление асфальта									
16	115	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	31	349,03	240,69	10820	7461	--	5463	17586
			НР - 108%, СП - 8%			108,34	54,83	3359	1700		1303	
17	116	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. ДЕМОНТАЖ	м3 материала основания в плотном теле	9,92	908,61	795,83	9013	7895	--	3165	13152
			НР - 108%, СП - 8%			112,78	182,59	1119	1811		974	
18	117	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	13,64	2761,53	1134,03	37667	15468	--	31656	74869
			НР - 108%, СП - 8%			1627,50	521,43	22199	7112		5546	
19	118	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	45	750,89	--	33790	--	--	36493	75906
			НР - 108%, СП - 8%			750,89	--	33790	--		5623	
20	127	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	81,244	77,00	--	6256	--		--	6756
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
21	128	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	81,244	380,00	--	30873	--		--	33343
			СП - 8%			--	--	--	--		2470	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				940941	140492	547051	273486	1311582
								216269	56008	--	97153	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				940941				
		Материалы		Тенге				355643				
		Всего заработная плата		Тенге					272277			
		Местные материалы		Тенге				191409				
		Транспортные расходы		Тенге				37129				
			Накладные расходы	Тенге				273488				
			Сметная прибыль	Тенге				97154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1311583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					272277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1311583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					272277			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1311582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				216269				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140492			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56008			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						547051		
			- Перевозка грузов	Тенге				37129				
			- Накладные расходы	Тенге							273486	
			- Сметная прибыль	Тенге							97153	
			ИТОГО:									**1 311 582**
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**1 377 025**
			Итого с НДС		**12 %**						**165 243**	**1 542 268**
			Всего:									**1 542 268**
			Скидка		**10%**						**154 227**	**-154 227**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**1 388 041**
			в том числе НДС, 12%									***148 719***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елеманов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙлы ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусин А.Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство,озеленение (7-1-1)**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №8
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка, под автодорожные покрытия, корыта под газоны/**	м3 грунта	2641,8	46,91	46,91	123923	123923	--	34561	171163
			НР - 72% x СП - 85%			--	18,17	--	48002		12679	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 30м/**	м3 грунта	2641,8	80,27	80,27	212070	212070	--	59145	292911
			НР - 72% x СП - 85%			--	31,09	--	82145		21697	
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Погрузка излишков грунта при автомобильных перевозках/**	м3	1623,3	195,40	186,19	317188	302236	161	73605	422057
			НР - 72% x СП - 80%			9,11	53,86	14791	87438		31263	
4	4	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов /излишков грунта/ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	2840,775	456,00	--	1295393	--		--	1399025
			СП - 85%			--	--	--	--		103631	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	м3	1623,3	16,11	13,54	26150	21981	80	9584	38593
			НР - 72% x СП - 80%			2,52	5,68	4089	9222		2859	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта (на участках насыпи) прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	926,1	71,09	71,09	65836	65836	--	19446	92105
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,16	--	27008		6823	
7	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	926,1	27,13	27,13	25126	25126	--	5773	33372
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,66	--	8019		2472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2065687	751173	241	202114	2449226
								18880	261834	--	181424	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2065687				
		Материалы		Тенге				240				
		Всего заработная плата		Тенге					280713			
		Транспортные расходы		Тенге				1295393				
			Накладные расходы	Тенге				202114				
			Сметная прибыль	Тенге				181424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2449225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					280713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2449225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					280713			
			РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
			Покрытие проездов (тип 1)									
8	10	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 6 см)	м2 покрытия	1545	1227,97	95,64	1897210	147767	1680815	124788	2183757
			НР - 108%; СП - 80%			44,42	30,37	68628	46916		161760	
9	11	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до 6 см)	м2 покрытия	1545	545,62	0,08	842984	126	842123	794	911280
			НР - 108%; СП - 80%			0,48	--	735	--		67502	
10	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)	м2 покрытия	1545	1286,12	95,86	1987062	148108	1770326	124948	2280971
			НР - 108%; СП - 80%			44,42	30,46	68628	47065		168961	
11	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(до 5 см)	м2 покрытия	1545	285,49	0,04	441078	67	440643	397	476793
			НР - 108%; СП - 80%			0,24	--	368	--		35318	
			Бордюр									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	258	1356,87	29,52	350072	7617	146884	214573	609817
			ПР - 108% СП - 8%			758,03	12,05	195571	3108		45172	
13	15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,61	44650,00	--	518387	--	518387	--	559857
			СП - 8%			--	--	--	--		41471	
				Покрытие из асфальтобетонных тротуаров (Тип2)								
14	19	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/до 5см.	м2 покрытия	130	1112,03	2,82	144564	366	120648	25580	183756
			ПР - 108%, СП - 8%			181,15	1,04	23550	135		13612	
15	20	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	130	686,41	--	89233	--	74056	16391	114074
			ПР - 108%, СП - 8%			116,74	--	15177	--		8450	
16	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	160	1641,53	29,52	262645	4724	136637	133069	427370
			ПР - 108%, СП - 8%			758,03	12,05	121284	1927		31657	
17	22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые/поребрик/	м3	1,92	43035,00	--	82627	--	82627	--	89237
			СП - 8%			--	--	--	--		6610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6615861	308775	5813146	640540	7836912
								493940	99152	--	580513	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6615861				
		Материалы		Тенге				5212132				
		Всего заработная плата		Тенге					593092			
		Местные материалы		Тенге				601014				
			Накладные расходы	Тенге				640539				
			Сметная прибыль	Тенге				580512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7836912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
			Сметная заработная плата	Тенге					593092			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7836912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
			Сметная заработная плата	Тенге					593092			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10286138
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				512820				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1059948			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					360985			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5813387		
			- Перевозка грузов	Тенге				1295393				
			- Накладные расходы	Тенге							842654	
			- Сметная прибыль	Тенге							761937	
			ИТОГО:									10 286 138
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							10 799 376

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС		12 %						1 295 925	12 095 301
												12 095 301
			Всего:								1 209 530	-1 209 530
			Скидка		10%							10 885 771
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									*1 166 333*
			в том числе НДС, 12%									

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елеманов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусин А.Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Инженер авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Красолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**