Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
и осуществления деятельности
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 2 от 29 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 32	08.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	01.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчётном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	39 569 893									
в том числе за июль 2019 г.		13 320 698							1 598 484	14 919 182

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С М. "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Изыскатель НС" _____ "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**

наименование, адрес

Объект **Демонтажные работы (1-1-1)**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т №3

о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
			Демонтаж покрытия дорог, проездов, площадок									
1	13	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонных проездов и спортивных площадок. Разборка**	м3 конструкции	198,5935	2761,53	1134,03	548423	225212	--	460904	1090073
			НР - 100%; СП - 82%			1627,50	521,43	323211	103552		80746	
2	14	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	238,3122	77,00	--	18350	--	--	--	19818
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
3	15	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	198,5935	456,00	--	90559	--	--	--	97803
			СП - 8%			--	--	--	--		7245	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	627,5	553,14	--	347092	--	--	374860	779708
			НР - 108% СП - 8%			553,14	--	347092	--		57756	
5	17	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	96,528	349,03	240,69	33691	23233	--	17011	54759
			НР - 108% СП - 8%			108,34	54,83	10458	5293		4056	
6	18	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	183,6036	77,00	--	14137	--		--	15268
			СП - 8%			--	--	--	--		1131	
7	19	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	183,6036	456,00	--	83723	--		--	90421
			СП - 8%			--	--	--	--		6698	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1135976	248445	--	852775	2147850
								680761	108845	--	159100	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1135976				
		Всего заработная плата		Тенге					789606			
		Транспортные расходы		Тенге				206769				
			Накладные расходы	Тенге				852775				
			Сметная прибыль	Тенге				159100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2147850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					789606			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2147850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					789606			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2147850
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				680761				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248445			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108845			
			- Перевозка грузов	Тенге				206769				
			- Накладные расходы	Тенге							852775	
			- Сметная прибыль	Тенге							159100	
			ИТОГО:									2 147 850
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							2 255 019
			Итого с НДС		12 %						270 602	2 525 622

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									2 525 622
			Скидка		10%						252 562	-252 562
			Итого с учетом скидки тендерной скидки 10%									2 273 059

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елеманов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

расц. соотв.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусин А.Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ,КМ**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т №4
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Главный корпус									
			ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки строительства									
1	3	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	1795,48651	456,00	--	818742	--		--	884241
			СП - 8%			--	--	--	--		65499	
2	4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1025,992292	19,67	16,50	20181	16926	101	7384	29771
			НР - 22%, СП - 8%			3,07	6,92	3154	7101		2205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				838923	16926	101	7384	914012
								3154	7101	--	67704	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				838923				
		Материалы		Тенге				101				
		Всего заработная плата		Тенге					10256			
		Транспортные расходы		Тенге				818742				
			Накладные расходы	Тенге				7384				
			Сметная прибыль	Тенге				67705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				914012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					10256			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				914012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10256			
			РАЗДЕЛ 2.Выпуски арматуры									
			Каркас пространственный Кп1									
3	25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,43488	19733,32	1290,22	28315	1851	418	24195	56711
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	26046	542		4201	
4	26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4208	198759,00	--	282397	--	282397	--	304989
			СП - 8%			--	--	--	--		22592	
5	27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14208	202255,00	--	28736	--	28736	--	31035
			СП - 8%			--	--	--	--		2299	
			Каркас плоский Кр1									
6	28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,695	19898,37	938,09	13829	652	202	12010	27907
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	12975	223		2067	
7	29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,44	198759,00	--	882490	--	882490	--	953089
			СП - 8%			--	--	--	--		70599	
8	30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,192	202255,00	--	38833	--	38833	--	41940
			СП - 8%			--	--	--	--		3107	
			Каркас плоский Кр2									
9	31	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,87572	19898,37	938,09	37324	1760	546	32415	75317
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	35018	602		5579	
10	32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14784	202255,00	--	29901	--	29901	--	32293
			СП - 8%			--	--	--	--		2392	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72788	206169,00	--	356235	--	356235	--	384734
			СП - 8%			--	--	--	--		28499	
			Каркас плоский Кр3									
12	34	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09744	19898,37	938,09	1939	91	29	1684	3913
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	1819	31		290	
13	35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	202255,00	--	1553	--	1553	--	1678
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
14	36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08976	206169,00	--	18506	--	18506	--	19986
			СП - 8%			--	--	--	--		1480	
			Каркас плоский Кр4									
15	37	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22528	19898,37	938,09	4483	211	66	3893	9046
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	4206	72		670	
16	38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	202255,00	--	2848	--	2848	--	3076
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
17	39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2112	206169,00	--	43543	--	43543	--	47026
			СП - 8%			--	--	--	--		3483	
			Колонны Км1 - 32шт КЖ-14									
18	40	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	143,0528	1785,04	911,50	255355	130392	54174	88804	371691
			НР - 91%, СП - 8%			494,85	187,33	70789	26798		27533	
19	41	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,156736	57505,97	26229,89	181531	82801	7898	98417	302344
			НР - 91%, СП - 8%			28774,08	5486,30	90832	17319		22396	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,123264	221996,00	--	471356	--	471356	--	509065
			СП - 8%			--	--	--	--		37708	
21	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,627968	19733,32	1290,22	12392	810	183	10589	24819
			ПР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	11399	237		1838	
22	44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60896	202255,00	--	123165	--	123165	--	133018
			СП - 8%			--	--	--	--		9853	
23	45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019008	206169,00	--	3919	--	3919	--	4232
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
24	46	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,405504	221996,00	--	90020	--	90020	--	97222
			СП - 8%			--	--	--	--		7202	
25	47	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	14,784	22471,38	3571,30	332217	52798	233019	52164	415132
			ПР - 91%, СП - 8%			3138,51	738,87	46400	10923		30750	
26	48	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	143,0528	469,26	347,60	67129	49725	--	25303	99826
			ПР - 91%, СП - 8%			121,66	72,71	17404	10401		7395	
					Диафрагма монолитная Джм1 Кж-23							
27	86	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,586	3974,13	1786,48	57967	26058	12324	22774	87200
			ПР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	19585	5442		6459	
28	87	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59708	34390,89	1659,76	20534	991	887	17156	40705
			ПР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	18656	197		3015	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	88	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,50017	19898,37	938,09	9953	469	146	8643	20084
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	9338	161		1488	
30	89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50017	206169,00	--	103120	--	103120	--	111369
			СП - 8%			--	--	--	--		8250	
31	90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09691	19733,32	1290,22	1912	125	28	1634	3830
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1759	37		284	
32	91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007326	206169,00	--	1510	--	1510	--	1631
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
33	92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089584	202255,00	--	18119	--	18119	--	19568
			СП - 8%			--	--	--	--		1450	
34	93	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	5,83	21530,83	3370,82	125525	19652	91774	19715	156858
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	14099	7565		11619	
35	94	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,586	2300,31	1279,83	33552	18668	--	17098	54703
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	14885	3905		4052	
36	95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,81	867,46	19,16	6775	150	4471	2023	9501
			НР - 91%, СП - 8%			275,81	2,64	2154	21		704	
					Диафрагма монолитная Джм2 Кж-24							
37	96	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,4	3974,13	1786,48	61202	27512	13012	24045	92066
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	20678	5745		6820	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	97	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,646712	34390,89	1659,76	22241	1073	962	18582	44089
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	20206	214		3266	
39	98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,514954	19898,37	938,09	10247	483	150	8899	20677
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	9614	165		1532	
40	99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514954	206169,00	--	106168	--	106168	--	114661
			СП - 8%			--	--	--	--		8493	
41	100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,131758	19733,32	1290,22	2600	170	38	2222	5207
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	2392	50		386	
42	101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054648	206169,00	--	11267	--	11267	--	12168
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
43	102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07711	202255,00	--	15596	--	15596	--	16844
			СП - 8%			--	--	--	--		1248	
44	103	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	6,16	21530,83	3370,82	132630	20764	96969	20830	165737
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	14897	7994		12277	
45	104	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,4	2300,31	1279,83	35425	19709	--	18053	57756
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	15715	4123		4278	
46	105	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,62	867,46	19,16	23092	510	15240	6894	32384
			НР - 91%, СП - 8%			275,81	2,64	7342	70		2399	
Диафрагма монолитная Джм3 Кж-25												

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	106	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,04	3974,13	1786,48	27978	12577	5948	10992	42087
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	9453	2626		3118	
48	107	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27445	34390,89	1659,76	9439	456	408	7886	18710
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	8575	91		1386	
49	108	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,235312	19898,37	938,09	4682	221	68	4066	9449
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	4393	76		700	
50	109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235312	206169,00	--	48514	--	48514	--	52395
			СП - 8%			--	--	--	--		3881	
51	110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,039138	19733,32	1290,22	772	50	12	660	1547
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	710	15		115	
52	111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004928	206169,00	--	1016	--	1016	--	1097
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
53	112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03421	202255,00	--	6919	--	6919	--	7473
			СП - 8%			--	--	--	--		554	
54	113	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,816	21530,83	3370,82	60631	9492	44329	9522	75766
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	6810	3654		5612	
55	114	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,04	2300,31	1279,83	16194	9010	--	8253	26403
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	7184	1885		1956	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	115	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,938	867,46	19,16	3416	75	2255	1020	4791
			НР - 91%, СП - 8%			275,81	2,64	1086	10		355	
			Диафрагма монолитная Джм4 Кж-26									
57	116	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,4	3974,13	1786,48	61202	27512	13012	24045	92066
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	20678	5745		6820	
58	117	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,649682	34390,89	1659,76	22343	1078	966	18668	44292
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	20299	215		3281	
59	118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,533192	19898,37	938,09	10610	500	156	9214	21410
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	9954	171		1586	
60	119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,533192	206169,00	--	109928	--	109928	--	118722
			СП - 8%			--	--	--	--		8794	
61	120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11649	19733,32	1290,22	2299	150	34	1964	4604
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	2115	44		341	
62	121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041096	206169,00	--	8473	--	8473	--	9151
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
63	122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075394	202255,00	--	15249	--	15249	--	16469
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
64	123	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	6,16	21530,83	3370,82	132630	20764	96969	20830	165737
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	14897	7994		12277	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	124	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,4	2300,31	1279,83	35425	19709	--	18053	57756
			НР - 91%, СП - 9%			1020,48	267,71	15715	4123		4278	
66	125	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,866	867,46	19,16	7691	170	5076	2296	10786
			НР - 93%, СП - 8%			275,81	2,64	2445	23		799	
			Диафрагма монолитная Джм5 Кж-27									
67	126	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	6,006	3974,13	1786,48	23869	10730	5075	9377	35906
			НР - 92%, СП - 82%			1342,70	373,07	8064	2241		2660	
68	127	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,419254	34390,89	1659,76	14419	696	624	12047	28582
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	13099	139		2117	
69	128	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,374638	19898,37	938,09	7455	351	110	6474	15043
			НР - 91%, СП - 9%			18669,28	320,96	6994	120		1114	
70	129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,374638	206169,00	--	77239	--	77239	--	83418
			СП - 8%			--	--	--	--		6179	
71	130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,044616	19733,32	1290,22	880	58	12	752	1763
			НР - 91%, СП - 9%			18152,10	377,60	810	17		131	
72	131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018194	206169,00	--	3751	--	3751	--	4051
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
73	132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026422	202255,00	--	5344	--	5344	--	5772
			СП - 8%			--	--	--	--		428	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	133	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,398	21530,83	3370,82	51631	8083	37749	8109	64519
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	5799	3112		4779	
75	134	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	6,006	2300,31	1279,83	13816	7687	--	7041	22525
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	6129	1608		1668	
76	135	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,776	867,46	19,16	5878	130	3879	1755	8243
			НР - 92%, СП - 82%			275,81	2,64	1869	18		611	
					Диафрагма монолитная Джм6 Кж-28							
77	136	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	6,226	3974,13	1786,48	24743	11123	5260	9721	37221
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	8360	2323		2757	
78	137	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,392524	34390,89	1659,76	13499	651	584	11279	26760
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	12264	130		1982	
79	138	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,345664	19898,37	938,09	6878	324	101	5973	13880
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	6453	111		1028	
80	139	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,345664	206169,00	--	71265	--	71265	--	76966
			СП - 8%			--	--	--	--		5701	
81	140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04686	19733,32	1290,22	925	60	14	790	1852
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	851	18		137	
82	141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015224	206169,00	--	3139	--	3139	--	3390
			СП - 8%			--	--	--	--		251	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031636	202255,00	--	6399	--	6399	--	6910
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
84	143	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,486	21530,83	3370,82	53526	8380	39134	8407	66887
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	6012	3226		4955	
85	144	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	6,226	2300,31	1279,83	14322	7968	--	7298	23350
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	6353	1667		1730	
86	145	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,776	867,46	19,16	5878	130	3879	1755	8243
			НР - 91%, СП - 8%			275,81	2,64	1869	18		611	
					Монолитные стены по оси 1, между осям 1 и 2 Кж-30							
87	146	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,364	3974,13	1786,48	49136	22088	10447	19304	73916
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	16601	4613		5475	
88	147	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,600006	34390,89	1659,76	20635	996	892	17240	40905
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	18747	198		3030	
89	148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,539924	19898,37	938,09	10744	506	158	9330	21680
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	10080	173		1606	
90	149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,446908	206169,00	--	92139	--	92139	--	99510
			СП - 8%			--	--	--	--		7371	
91	150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093016	198759,00	--	18488	--	18488	--	19967
			СП - 8%			--	--	--	--		1479	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	151	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,060082	19733,32	1290,22	1186	78	17	1013	2375
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1091	23		176	
93	152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0575696	202255,00	--	11644	--	11644	--	12575
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
94	153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025124	206169,00	--	518	--	518	--	559
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
95	154	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,95	21530,83	3370,82	106578	16686	77921	16739	133182
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	11971	6423		9865	
96	155	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,364	2300,31	1279,83	28441	15824	--	14494	46369
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	12617	3310		3435	
97	156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,06	867,46	19,16	23474	519	15492	7008	32920
			НР - 93%, СП - 5%			275,81	2,64	7463	72		2438	
					Монолитные стены по оси 4, между осям 3 и 4 Кж-33							
98	157	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	4,73	3974,13	1786,48	18798	8450	3997	7385	28277
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	6351	1765		2095	
99	158	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5919144	34390,89	1659,76	20356	982	880	17008	40353
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	18494	196		2989	
100	159	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,523402	19898,37	938,09	10415	491	152	9045	21017
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	9772	168		1557	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413006	206169,00	--	85149	--	85149	--	91961
			СП - 8%			--	--	--	--		6812	
102	161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11044	198759,00	--	21951	--	21951	--	23707
			СП - 8%			--	--	--	--		1756	
103	162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0685124	19733,32	1290,22	1352	88	20	1155	2708
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1244	26		201	
104	163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0657184	202255,00	--	13292	--	13292	--	14355
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
105	164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002794	206169,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
106	165	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,51	21530,83	3370,82	97104	15202	70995	15251	121343
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	10907	5853		8988	
107	166	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	11,66	2300,31	1279,83	26822	14923	--	13668	43729
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	11899	3121		3239	
108	167	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,114	867,46	19,16	22653	500	14950	6763	31769
			НР - 92%; СП - 8%			275,81	2,64	7203	69		2353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5779159	712896	4224386	921692	7236918
								841887	170263	--	536070	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5779159				
		Материалы		Тенге				994104				
		Всего заработная плата		Тенге					1012149			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3230272				
			Накладные расходы	Тенге				921691				
			Сметная прибыль	Тенге				536068				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7236918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
			Сметная заработная плата	Тенге					1012149			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7236918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
			Сметная заработная плата	Тенге					1012149			
			РАЗДЕЛ 3.Спортивный зал									
				ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки строительства								
109	281	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	694,575	380,00	--	263939	--		--	285054
			СП - 8%			--	--	--	--		21115	
110	282	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	396,9	19,67	16,50	7807	6548	39	2856	11517
			НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	1220	2747		853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				271746	6548	39	2856	296571
								1220	2747	--	21968	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				271746				
		Материалы		Тенге				39				
		Всего заработная плата		Тенге					3967			
		Транспортные расходы		Тенге				263939				
			Накладные расходы	Тенге				2856				
			Сметная прибыль	Тенге				21968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3967			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				296570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3967			
			РАЗДЕЛ 4.Выпуски арматуры									
				Каркас пространственный Кп1								
111	298	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,99	19733,32	1290,22	19536	1277	288	16693	39128
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	17971	374		2898	
112	299	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,934	198759,00	--	185641	--	185641	--	200492
			СП - 8%			--	--	--	--		14851	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	300	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	202255,00	--	11326	--	11326	--	12232
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
			Каркас пространственный Кп2									
114	301	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09972	19733,32	1290,22	1968	129	29	1681	3941
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1810	38		292	
115	302	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0934	198759,00	--	18564	--	18564	--	20049
			СП - 8%			--	--	--	--		1485	
116	303	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00632	202255,00	--	1278	--	1278	--	1381
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
			Каркас плоский Кр1									
117	304	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,77952	19898,37	938,09	15511	731	227	13471	31301
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	14553	250		2319	
118	305	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71808	198759,00	--	142725	--	142725	--	154143
			СП - 8%			--	--	--	--		11418	
119	306	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06144	202255,00	--	12427	--	12427	--	13421
			СП - 8%			--	--	--	--		994	
			Каркас плоский Кр2									
120	307	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04872	19898,37	938,09	969	46	13	842	1956
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	910	16		145	
121	308	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	202255,00	--	777	--	777	--	839
			СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	309	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04488	206169,00	--	9253	--	9253	--	9993
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
			Колонны Км1 - 10шт КЖ-10									
123	310	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	38,06	1785,04	911,50	67939	34692	14413	23627	98891
			НР - 91%, СП - 8%			494,85	187,33	18834	7130		7325	
124	311	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,42274	57505,97	26229,89	81816	37318	3560	44357	136267
			НР - 91%, СП - 8%			28774,08	5486,30	40938	7806		10094	
125	312	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,16512	221996,00	--	258652	--	258652	--	279344
			СП - 8%			--	--	--	--		20692	
126	313	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18238	19733,32	1290,22	3599	235	53	3075	7208
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	3311	69		534	
127	314	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,176	202255,00	--	35597	--	35597	--	38445
			СП - 8%			--	--	--	--		2848	
128	315	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00638	206169,00	--	1315	--	1315	--	1421
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
129	316	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07524	19898,37	938,09	1497	71	21	1300	3021
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	1405	24		224	
130	317	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07524	206169,00	--	15512	--	15512	--	16753
			СП - 8%			--	--	--	--		1241	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	318	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,72	22471,38	3571,30	128536	20428	90156	20183	160616
			НР - 91%, СП - 8%			3138,51	738,87	17952	4226		11898	
132	319	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	38,06	469,26	347,60	17860	13230	--	6732	26559
			НР - 91%, СП - 8%			121,66	72,71	4630	2767		1967	
			Колонны Км2 - 2шт КЖ-11									
133	320	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1,9712	1785,04	911,50	3519	1797	747	1224	5122
			НР - 91%, СП - 8%			494,85	187,33	975	369		379	
134	321	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0481272	57505,97	26229,89	2768	1262	121	1500	4610
			НР - 91%, СП - 8%			28774,08	5486,30	1385	264		341	
135	322	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034496	221996,00	--	7658	--	7658	--	8271
			СП - 8%			--	--	--	--		613	
136	323	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007612	19733,32	1290,22	150	10	2	128	301
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	138	3		22	
137	324	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006864	202255,00	--	1388	--	1388	--	1499
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
138	325	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000748	206169,00	--	154	--	154	--	167
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
139	326	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0060192	19898,37	938,09	120	6	2	104	242
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	112	2		18	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	327	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0060192	206169,00	--	1241	--	1241	--	1340
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
141	328	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,308	22471,38	3571,30	6921	1100	4854	1087	8649
			НР - 91%, СП - 8%			3138,51	738,87	967	228		641	
142	329	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1,9712	469,26	347,60	925	685	--	349	1376
			НР - 91%, СП - 8%			121,66	72,71	240	143		102	
143	330	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,9712	867,46	19,16	1710	38	1128	510	2398
			НР - 98%, СП - 8%			275,81	2,64	544	5		178	
			Монолитные стены по осям К,М,3/1,6 КЖ-24									
144	382	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	35,86	3974,13	1786,48	142512	64063	30300	55990	214382
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	48149	13378		15880	
145	383	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,780648	34390,89	1659,76	26847	1296	1160	22431	53220
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	24391	258		3942	
146	384	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,683188	19898,37	938,09	13594	641	198	11806	27433
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	12755	219		2032	
147	385	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,683188	206169,00	--	140852	--	140852	--	152120
			СП - 8%			--	--	--	--		11268	
148	386	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09746	19733,32	1290,22	1923	126	28	1643	3852
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1769	37		285	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	387 -	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09746	202255,00	--	19712	--	19712	--	21289
			СП - 8%			--	--	--	--		1577	
150	388	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	9,152	21530,83	3370,82	197050	30850	144067	30948	246238
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	22133	11876		18240	
151	389	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	35,86	2300,31	1279,83	82489	45895	--	42037	134488
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	36594	9600		9962	
152	390	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,688	867,46	19,16	15344	339	10126	4581	21518
			НР - 93%, СП - 8%			275,81	2,64	4879	47		1594	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1699176	256263	1165565	306299	2165916
								277343	59129	--	160436	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1699176				
		Материалы		Тенге				301498				
		Всего заработная плата		Тенге					336472			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				864072				
			Накладные расходы	Тенге				306299				
			Сметная прибыль	Тенге				160438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2165913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	Тенге					336472			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2165913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	Тенге					336472			

РАЗДЕЛ 5.Пристройка в осях К-М

ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки строительства

153	442	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	344,4525	380,00	--	130892	--		--	141363
			СП - 8%			--	--	--	--		10471	
154	443	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	196,83	19,67	16,50	3872	3247	20	1417	5711
			НР - 72%, СП - 8%			3,07	6,92	605	1362		423	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**134764**	**3247**	**20**	**1417**	**147074**
								605	**1362**	**--**	**10894**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134764**				
		Материалы		Тенге				**19**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1967**			
		Транспортные расходы		Тенге				**130892**				
			Накладные расходы	Тенге				**1417**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10894**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**147075**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1967**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**147075**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1967**			
			РАЗДЕЛ 6.Выпуски арматуры									
			Каркас пространственный Кп1									
155	**459**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,55152**	**19733,32**	**1290,22**	**10883**	**712**	**160**	**9300**	**21798**
			ПР - 91%, СП - 8%			**18152,10**	**377,60**	**10011**	**208**		**1615**	
156	**460**	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,51156**	**198759,00**	**--**	**101677**	**--**	**101677**	**--**	**109811**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8134**	
157	**461**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03996**	**202255,00**	**--**	**8082**	**--**	**8082**	**--**	**8729**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**647**	
			Каркас плоский Кр1									
158	**462**	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,50344**	**19898,37**	**938,09**	**10018**	**472**	**147**	**8700**	**20215**
			ПР - 91%, СП - 8%			**18669,28**	**320,96**	**9399**	**162**		**1497**	
159	**463**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03968**	**202255,00**	**--**	**8025**	**--**	**8025**	**--**	**8668**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**642**	
160	**464**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,46252**	**206169,00**	**--**	**95357**	**--**	**95357**	**--**	**102986**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7629**	
			Каркас плоский Кр2									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	465	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01552	19898,37	938,09	309	15	4	268	623
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	290	5		46	
162	466	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00128	202255,00	--	259	--	259	--	280
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
163	467	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01424	206169,00	--	2936	--	2936	--	3171
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
					Колонны Км1 - 9шт КЖ-9							
164	468	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	34,2144	1785,04	911,50	61074	31186	12957	21240	88899
			НР - 91%, СП - 8%			494,85	187,33	16931	6409		6585	
165	469	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,895158	57505,97	26229,89	51477	23480	2240	27908	85736
			НР - 91%, СП - 8%			28774,08	5486,30	25757	4911		6351	
166	470	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,662904	221996,00	--	147162	--	147162	--	158935
			СП - 8%			--	--	--	--		11773	
167	471	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,146718	19733,32	1290,22	2895	189	43	2474	5799
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	2663	55		430	
168	472	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14157	202255,00	--	28633	--	28633	--	30924
			СП - 8%			--	--	--	--		2291	
169	473	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005148	206169,00	--	1061	--	1061	--	1146
			СП - 8%			--	--	--	--		85	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	474	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,085536	19898,37	938,09	1702	80	25	1478	3435
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	1597	27		254	
171	475	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085536	206169,00	--	17635	--	17635	--	19046
			СП - 8%			--	--	--	--		1411	
172	476	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,04752	86232,00	--	4098	--	4098	--	4426
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
173	477	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,564	22471,38	3571,30	80088	12728	56174	12575	100076
			НР - 91%; СП - 8%			3138,51	738,87	11186	2633		7413	
174	478	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	34,2144	469,26	347,60	16055	11893	--	6052	23876
			НР - 91%; СП - 8%			121,66	72,71	4163	2488		1769	
						Монолитные стены по осям 1 и 3 КЖ-12						
175	497	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,012	3974,13	1786,48	47737	21459	10150	18755	71811
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	16128	4481		5319	
176	498	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,149622	34390,89	1659,76	5146	248	223	4299	10200
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	4675	49		756	
177	499	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,128854	19898,37	938,09	2564	121	37	2227	5174
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	2406	41		383	
178	500	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128854	206169,00	--	26566	--	26566	--	28691
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	501	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,020768	19733,32	1290,22	410	27	6	350	821
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	377	8		61	
180	502	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020768	202255,00	--	4200	--	4200	--	4536
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
181	503	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,002	21530,83	3370,82	43105	6748	31516	6770	53865
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	4841	2598		3990	
182	504	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,012	2300,31	1279,83	27631	15373	--	14081	45049
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	12258	3216		3337	
183	505	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,012	867,46	19,16	10420	230	6877	3111	14613
			НР - 95%; СП - 8%			275,81	2,64	3313	32		1082	
						Монолитные стены по осям М и К КЖ-14						
184	506	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	6,776	3974,13	1786,48	26929	12105	5726	10580	40509
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	9098	2528		3001	
185	507	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1232088	34390,89	1659,76	4237	204	183	3540	8400
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	3850	41		622	
186	508	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1038224	19898,37	938,09	2066	97	31	1794	4169
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	1938	33		309	
187	509	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1038224	206169,00	--	21405	--	21405	--	23117
			СП - 8%			--	--	--	--		1712	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	510	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0193864	19733,32	1290,22	383	25	6	327	766
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	352	7		57	
189	511	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0193864	202255,00	--	3921	--	3921	--	4235
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
190	512	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	1,32	21530,83	3370,82	28421	4449	20780	4464	35515
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	3192	1713		2631	
191	513	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	6,776	2300,31	1279,83	15587	8672	--	7943	25412
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	6915	1814		1882	
192	514	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,154	867,46	19,16	9676	214	6386	2888	13569
			НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	3076	29		1005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				929830	150730	624688	171124	1189031
								154416	33490	--	88078	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				929830				
		Материалы		Тенге				153666				
		Всего заработная плата		Тенге					187906			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471018				
			Накладные расходы	Тенге				171124				
			Сметная прибыль	Тенге				88076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189030				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					187906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1189030				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					187906			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11949522
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1278626				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1146610			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					274092			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6014799		
			- Перевозка грузов	Тенге				1213573				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							1410772	
			- Сметная прибыль	Тенге							885150	
			ИТОГО:									**11 949 522**
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**12 545 757**
			Итого с НДС		**12 %**						**1 505 491**	**14 051 247**
			Всего:									**14 051 247**
			Скидка		**10%**						**1 405 125**	**-1 405 125**
			Итого с учетом скидки тендерной скидки 10%									**12 646 123**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елеманов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

расч. соотв.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусин А.Г.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**