Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 5 от 18 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 32	08.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	01.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	285 957 533									
в том числе за октябрь 2019 г.		92 217 996							11 066 160	103 284 156

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" (должность ф.и.о. подпись) Караласов С.М. "18" октября 2019 года

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" (должность ф.и.о. подпись) Устенов Н.Т. "18" октября 2019 года

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Изыскатель НС" (должность ф.и.о. подпись) Махатов К. "18" октября 2019 года

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" (должность ф.и.о. подпись) Осипов Е.С. "18" октября 2019 года

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ,КМ (2-1-1)**

Объект **№32 от 08.04.2019 года**

А К Т №14
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Выпуски арматуры									
			Колонны Км1 - 32шт КЖ-14									
1	40	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	84,5312	1785,04	911,50	150891	77050	32011	52475	219636
			НР - 91%; СП - 8%			494,85	187,33	41830	15835		16269	
2	41	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,865344	57505,97	26229,89	107268	48928	4666	58156	178658
			НР - 91%; СП - 8%			28774,08	5486,30	53674	10234		13234	
3	42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,254656	221996,00	--	278529	--	278529	--	300811
			СП - 8%			--	--	--	--		22282	
4	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,371072	19733,32	1290,22	7322	479	107	6257	14666
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	6736	140		1086	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35984	202255,00	--	72779	--	72779	--	78602
			СП - 8%			--	--	--	--		5822	
6	45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011232	206169,00	--	2316	--	2316	--	2501
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
7	46	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,239616	221996,00	--	53194	--	53194	--	57449
			СП - 8%			--	--	--	--		4256	
8	47	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,736	22471,38	3571,30	196310	31199	137693	30824	245305
			ЗП - 91%, СП - 9%			3138,51	738,87	27418	6455		18171	
9	48	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	84,5312	469,26	347,60	39667	29383	--	14952	58988
			ЗП - 9%, СП - 9%			121,66	72,71	10284	6146		4369	
					Ригеля Рм1-32шт Кж-15							
10	49	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	149,04	4572,71	2114,21	681517	315102	117733	286276	1045216
			ЗП - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	248682	65907		77423	
11	50	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9128	29661,23	5764,03	145720	28318	44718	71226	234301
			ЗП - 91%, СП - 9%			14794,92	1136,92	72684	5585		17356	
12	51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,5776	19898,37	938,09	71188	3356	1041	61825	143654
			ЗП - 91%, СП - 9%			18669,28	320,96	66791	1148		10641	
13	52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5232	198759,00	--	700268	--	700268	--	756289
			СП - 8%			--	--	--	--		56021	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0544	206169,00	--	11216	--	11216	--	12113
			СП - 8%			--	--	--	--		897	
15	54	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,128	86232,00	--	11038	--	11038	--	11921
			СП - 8%			--	--	--	--		883	
16	55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,188	19733,32	1290,22	23443	1533	345	20032	46953
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	21565	449		3478	
17	56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,188	202255,00	--	240279	--	240279	--	259501
			СП - 8%			--	--	--	--		19222	
18	57	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	18,4	20838,08	2610,46	383421	48033	289799	58371	477135
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	45589	18555		35343	
19	58	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	149,04	2455,76	1592,64	366007	237367	--	162245	570512
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	128640	49652		42260	
			Ригели Рм3-14шт Кж-19									
20	68	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	215,6	4572,71	2114,21	985876	455823	170312	414124	1512000
			НР - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	359741	95340		112000	
21	69	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,536	29661,23	5764,03	164205	31910	50390	80261	264023
			НР - 91%, СП - 8%			14794,92	1136,92	81905	6294		19557	
22	70	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,1472	19898,37	938,09	82523	3890	1208	71668	166526
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	77425	1331		12335	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1472	198759,00	--	824293	--	824293	--	890237
			СД - 8%			--	--	--	--		65943	
24	72	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,064	86232,00	--	5519	--	5519	--	5960
			СД - 8%			--	--	--	--		442	
25	73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3888	19733,32	1290,22	27406	1792	404	23418	54890
			НР - 91%; СД - 8%			18152,10	377,60	25210	524		4066	
26	74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3888	202255,00	--	280892	--	280892	--	303363
			СД - 8%			--	--	--	--		22471	
27	75	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	19,2	20838,08	2610,46	400091	50121	302399	60909	497880
			НР - 91%; СД - 8%			2477,68	1008,42	47571	19362		36880	
28	76	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	215,6	2455,76	1592,64	529462	343373	--	234703	825298
			НР - 91%; СД - 8%			863,12	333,14	186089	71826		61133	
			Диафрагма монолитная Джм1 Кж-23									
29	86	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	8,619	3974,13	1786,48	34253	15398	7282	13457	51527
			НР - 91%; СД - 8%			1342,70	373,07	11573	3215		3817	
30	87	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35282	34390,89	1659,76	12134	586	524	10138	24053
			НР - 91%; СД - 8%			31244,67	330,50	11024	117		1782	
31	88	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,295555	19898,37	938,09	5881	277	86	5108	11868
			НР - 91%; СД - 8%			18669,28	320,96	5518	95		879	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,295555	206169,00	--	60934	--	60934	--	65809
			СП - 8%			--	--	--	--		4875	
33	90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,057265	19733,32	1290,22	1130	74	17	966	2263
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1039	22		168	
34	91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004329	206169,00	--	893	--	893	--	964
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
35	92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052936	202255,00	--	10707	--	10707	--	11563
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
36	93	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,445	21530,83	3370,82	74174	11612	54231	11649	92689
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	8331	4470		6866	
37	94	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	8,619	2300,31	1279,83	19826	11031	--	10104	32324
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	8796	2307		2394	
			Диафрагма монолитная Джм2 Кж-24									
38	96	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	9,1	3974,13	1786,48	36165	16257	7689	14208	54403
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	12219	3395		4030	
39	97	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,382148	34390,89	1659,76	13142	634	568	10980	26053
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	11940	126		1930	
40	98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,304291	19898,37	938,09	6055	285	89	5258	12218
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	5681	98		905	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,304291	206169,00	--	62735	--	62735	--	67754
			СП - 8%			--	--	--	--		5019	
42	100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,077857	19733,32	1290,22	1536	100	23	1313	3077
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1413	29		228	
43	101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032292	206169,00	--	6658	--	6658	--	7190
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
44	102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045565	202255,00	--	9216	--	9216	--	9953
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
45	103	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,64	21530,83	3370,82	78372	12270	57299	12309	97936
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	8803	4724		7254	
46	104	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	9,1	2300,31	1279,83	20933	11646	--	10667	34128
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	9286	2436		2528	
Диафрагма монолитная Джм3 Кж-25												
47	106	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	4,16	3974,13	1786,48	16532	7432	3514	6495	24870
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	5586	1552		1842	
48	107	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,162175	34390,89	1659,76	5577	269	241	4660	11056
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	5067	54		819	
49	108	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,139048	19898,37	938,09	2767	130	41	2403	5583
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	2596	45		414	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139048	206169,00	--	28667	--	28667	--	30961
			СП - 8%			--	--	--	--		2293	
51	110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,023127	19733,32	1290,22	456	30	6	390	914
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	420	9		68	
52	111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002912	206169,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
53	112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020215	202255,00	--	4089	--	4089	--	4416
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
54	113	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,664	21530,83	3370,82	35827	5609	26194	5627	44771
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	4024	2159		3316	
55	114	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	4,16	2300,31	1279,83	9569	5324	--	4877	15602
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	4245	1114		1156	
			Диафрагма монолитная Джм4 Кж-26									
56	116	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	9,1	3974,13	1786,48	36165	16257	7689	14208	54403
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	12219	3395		4030	
57	117	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,383903	34390,89	1659,76	13203	637	571	11031	26172
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	11995	127		1939	
58	118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,315068	19898,37	938,09	6269	296	91	5445	12651
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	5882	101		937	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315068	206169,00	--	64957	--	64957	--	70154
			СН - 8%			--	--	--	--		5197	
60	120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,068835	19733,32	1290,22	1358	89	20	1161	2721
			НР - 91%, СП - 80%			18152,10	377,60	1249	26		202	
61	121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024284	206169,00	--	5007	--	5007	--	5407
			СН - 8%			--	--	--	--		401	
62	122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044551	202255,00	--	9011	--	9011	--	9732
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
63	123	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,64	21530,83	3370,82	78372	12270	57299	12309	97936
			НР - 91%, СП - 80%			2418,33	1297,68	8803	4724		7254	
64	124	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	9,1	2300,31	1279,83	20933	11646	--	10667	34128
			НР - 91%, СП - 80%			1020,48	267,71	9286	2436		2528	
			Диафрагма монолитная Джм5 Кж-27									
65	126	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	3,549	3974,13	1786,48	14104	6340	2999	5541	21217
			НР - 91%, СП - 80%			1342,70	373,07	4765	1324		1572	
66	127	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,247741	34390,89	1659,76	8520	411	368	7118	16890
			НР - 91%, СП - 80%			31244,67	330,50	7741	82		1251	
67	128	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,221377	19898,37	938,09	4405	208	64	3826	8889
			НР - 91%, СП - 80%			18669,28	320,96	4133	71		658	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,221377	206169,00	--	45641	--	45641	--	49292
			СП - 8%			--	--	--	--		3651	
69	130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,026364	19733,32	1290,22	520	34	7	445	1042
			НР - 91%, СП - 82%			18152,10	377,60	479	10		77	
70	131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010751	206169,00	--	2217	--	2217	--	2394
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
71	132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015613	202255,00	--	3158	--	3158	--	3410
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
72	133	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,417	21530,83	3370,82	30509	4776	22306	4792	38125
			НР - 91%, СП - 86%			2418,33	1297,68	3427	1839		2824	
73	134	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	3,549	2300,31	1279,83	8164	4542	--	4160	13310
			НР - 91%, СП - 86%			1020,48	267,71	3622	950		986	
			Диафрагма монолитная Джм6 Кж-28									
74	136	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	3,679	3974,13	1786,48	14621	6572	3109	5744	21994
			НР - 91%, СП - 82%			1342,70	373,07	4940	1373		1629	
75	137	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,231946	34390,89	1659,76	7977	385	345	6665	15813
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	7247	77		1171	
76	138	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,204256	19898,37	938,09	4064	192	59	3530	8202
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	3813	66		608	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	139	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204256	206169,00	--	42111	--	42111	--	45480
			СП - 8%			--	--	--	--		3369	
78	140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02769	19733,32	1290,22	546	36	7	467	1094
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	503	10		81	
79	141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008996	206169,00	--	1855	--	1855	--	2003
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
80	142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018694	202255,00	--	3781	--	3781	--	4083
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
81	143	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,469	21530,83	3370,82	31629	4952	23124	4968	39524
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	3553	1906		2928	
82	144	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	3,679	2300,31	1279,83	8463	4709	--	4313	13798
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	3754	985		1022	
			Монолитные стены по оси 1, между осям 1 и 2 Кж-30									
83	146	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,306	3974,13	1786,48	29035	13052	6173	11407	43678
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	9810	2726		3235	
84	147	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,354549	34390,89	1659,76	12193	588	527	10187	24171
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	11078	117		1790	
85	148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,319046	19898,37	938,09	6348	299	93	5513	12811
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	5956	102		949	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264082	206169,00	--	54446	--	54446	--	58801
			СП - 8%			--	--	--	--		4356	
87	150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054964	198759,00	--	10925	--	10925	--	11799
			СП - 8%			--	--	--	--		874	
88	151	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,035503	19733,32	1290,22	701	46	11	599	1403
			ЗП - 91% СП - 8%			18152,10	377,60	644	13		104	
89	152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0340184	202255,00	--	6880	--	6880	--	7431
			СП - 8%			--	--	--	--		550	
90	153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014846	206169,00	--	306	--	306	--	331
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
91	154	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,925	21530,83	3370,82	62978	9860	46044	9891	78698
			ЗП - 91% СП - 8%			2418,33	1297,68	7074	3796		5830	
92	155	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	7,306	2300,31	1279,83	16806	9350	--	8564	27400
			ЗП - 91% СП - 8%			1020,48	267,71	7456	1956		2030	
			Монолитные стены по оси 4, между осям 3 и 4 Кж-33									
93	157	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	2,795	3974,13	1786,48	11108	4993	2362	4364	16709
			ЗП - 91% СП - 8%			1342,70	373,07	3753	1043		1238	
94	158	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3497676	34390,89	1659,76	12029	581	520	10050	23845
			ЗП - 91% СП - 8%			31244,67	330,50	10928	116		1766	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	159	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,309283	19898,37	938,09	6154	290	90	5345	12419
		НР - 91%, СП - 8%				18669,28	320,96	5774	99		920	
96	160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244049	206169,00	--	50315	--	50315	--	54341
		СП - 8%				--	--	--	--		4025	
97	161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06526	198759,00	--	12971	--	12971	--	14009
		СП - 8%				--	--	--	--		1038	
98	162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0404846	19733,32	1290,22	799	52	12	683	1600
		НР - 91%, СП - 8%				18152,10	377,60	735	15		119	
99	163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388336	202255,00	--	7854	--	7854	--	8483
		СП - 8%				--	--	--	--		628	
100	164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001651	206169,00	--	340	--	340	--	368
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
101	165	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,665	21530,83	3370,82	57380	8983	41952	9012	71703
		НР - 91%, СП - 8%				2418,33	1297,68	6445	3458		5311	
102	166	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	6,89	2300,31	1279,83	15849	8818	--	8077	25840
		НР - 91%, СП - 8%				1020,48	267,71	7031	1844		1914	
			Плита перекрытия на отм.+9.800 Кж-52									
103	201	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766	2278,35	60,11	1745217	46047	607987	1001639	2966605
		НР - 91%, СП - 8%				1424,52	12,43	1091183	9519		219749	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	202	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,3436	27075,87	1144,89	280062	11842	63672	188378	505915
			НР - 91%; СП - 8%			19775,28	237,96	204548	2461		37475	
105	203	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,8074	19898,37	938,09	195151	9200	2854	169483	393805
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	183097	3148		29171	
106	204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,8074	206169,00	--	2021982	--	2021982	--	2183740
			СП - 8%			--	--	--	--		161759	
107	205	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5362	19733,32	1290,22	10581	692	156	9041	21192
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	9733	202		1570	
108	206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5362	202255,00	--	108449	--	108449	--	117125
			СП - 8%			--	--	--	--		8676	
109	207	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	153,3	20711,01	2767,79	3174998	424303	2424697	445746	3910404
			НР - 91%; СП - 8%			2126,54	1068,70	325998	163832		289660	
110	208	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766	866,90	30,34	664044	23237	--	587557	1351730
			НР - 91%; СП - 8%			836,56	6,35	640807	4861		100128	
			М/конструкции для стен из газоблоков Кж-60									
111	209	Е11-090701-0118 1109-0701-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	3,368125	46459,93	8870,42	156483	29877	2822	94333	270881
			НР - 69%; СП - 8%			36751,60	3839,12	123784	12931		20065	
112	210	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	3,26961	327744,00	--	1071595	--	1071595	--	1157323
			СП - 8%			--	--	--	--		85728	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	211	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13464	231929,00	--	31227	--	31227	--	33725
			СП - 8%			--	--	--	--		2498	
114	212	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0312375	198706,00	--	6207	--	6207	--	6704
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
115	213	Прайс-лист ТОО "Хилти Казахстан" пункт 11	Распорный болт HSL M8 L 100мм Hilti	шт	275	1630,71	--	448446	--	448446	--	484322
			СП - 8%			--	--	--	--		35876	
116	214	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,1875	87,85	2,26	13545	348	6374	4736	19743
			НР - 69% ; СП - 8%			44,25	0,26	6823	41		1462	
117	215	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	154,1875	155,96	3,22	24047	497	15569	5563	31978
			НР - 69% ; СП - 8%			51,76	0,53	7981	82		2369	
118	216	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	3,368125	61470,45	19887,46	207040	66983	20928	92514	323519
			НР - 69% ; СП - 8%			35369,40	4438,75	119129	14950		23964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18403519	2550911	11346034	4627403	24873396
								4506569	647563	--	1842472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18039996				
		Материалы		Тенге				4647788				
		Всего заработная плата		Тенге					4883338			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6674500				
			Накладные расходы	Тенге				4440554				
			Сметная прибыль	Тенге				1798444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24278994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4136
			Сметная заработная плата	Тенге					4883338			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				363523				
		Материалы		Тенге				23750				
		Всего заработная плата		Тенге					270793			
			Накладные расходы	Тенге				186847				
			Сметная прибыль	Тенге				44030				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				594400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					270793			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24873394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4335
			Сметная заработная плата	Тенге					5154132			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Лестница монолитная Л1 Кж-36 - КЖ-39												
Металлоконструкции кровли Кж-56												
119	237	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	16,609	163169,14	37726,88	2710076	626606	85374	1528809	4577996
			НР - 69%, СП - 80%			120302,00	13099,48	1998096	217569		339111	
120	238	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,3651296	248195,00	--	338818	--	338818	--	365924
			СП - 80%			--	--	--	--		27105	
121	239	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,8997	238852,00	--	453747	--	453747	--	490047
			СП - 80%			--	--	--	--		36300	
122	240	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0000806	246581,00	--	20	--	20	--	21
			СП - 80%			--	--	--	--		2	
123	241	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	11,9741928	322990,00	--	3867545	--	3867545	--	4176948
			СП - 80%			--	--	--	--		309404	
124	242	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,044384	304014,00	--	317507	--	317507	--	342908
			СП - 80%			--	--	--	--		25401	
125	243	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3510864	231928,00	--	81427	--	81427	--	87941
			СП - 80%			--	--	--	--		6514	
126	244	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3646056	227208,00	--	82841	--	82841	--	89469
			СП - 80%			--	--	--	--		6627	
127	245	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	16,609	87794,23	20531,39	1458174	341006	37998	810501	2450170
			НР - 69%, СП - 80%			64975,00	5748,07	1079170	95470		181494	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	246	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	773,6	87,85	2,26	67959	1745	31982	23761	99057
			НР - 69%, СП - 59%			44,25	0,26	34232	205		7338	
129	248	С СТ ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь. С245**	т	16,609	5772,00	--	95867	--	95867	--	103537
			СП - 9%			--	--	--	--		7669	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9473982	969356	5393126	2363071	12784018
								3111497	313243	--	946965	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5305731				
		Материалы		Тенге				31982				
		Всего заработная плата		Тенге					34436			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5237772				
			Накладные расходы	Тенге				23761				
			Сметная прибыль	Тенге				426359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5755852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					34436			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4168251				
		Материалы		Тенге				123373				
		Всего заработная плата		Тенге					3390305			
			Накладные расходы	Тенге				2339310				
			Сметная прибыль	Тенге				520605				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7028166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2632
			Сметная заработная плата	Тенге					3390305			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12784017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
			Сметная заработная плата	Тенге					3424741			
			РАЗДЕЛ 3.Выпуски арматуры									
			Ригеля Рм1-4шт КЖ-13									
130	331	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	58,32	4572,71	2114,21	266680	123301	46069	112021	408997
			НР - 91%, СП - 82%			1668,56	442,21	97310	25790		30296	
131	332	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,7936	29661,23	5764,03	53200	10338	16326	26004	85540
			НР - 91%, СП - 82%			14794,92	1136,92	26536	2039		6336	
132	333	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,2368	19898,37	938,09	24610	1160	360	21373	49662
			НР - 91%, СП - 82%			18669,28	320,96	23090	397		3679	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	334	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2368	198759,00	--	245825	--	245825	--	265491
			(ЗП - 8%			--	--	--	--		19666	
134	335	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,064	86232,00	--	5519	--	5519	--	5960
			(ЗП - 8%			--	--	--	--		442	
135	336	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4832	19733,32	1290,22	9535	623	141	8148	19098
			НР - 91% (ЗП - 8%			18152,10	377,60	8771	182		1415	
136	337	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4368	202255,00	--	88345	--	88345	--	95413
			(ЗП - 8%			--	--	--	--		7068	
137	338	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	198759,00	--	9222	--	9222	--	9960
			(ЗП - 8%			--	--	--	--		738	
138	339	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	10,4	20838,08	2610,46	216716	27149	163799	32992	269685
			НР - 91%, (ЗП - 8%			2477,68	1008,42	25768	10488		19977	
139	340	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	58,32	2455,76	1592,64	143220	92883	--	63487	223244
			НР - 91%, (ЗП - 8%			863,12	333,14	50337	19429		16537	
					Ригеля Рм2-3шт КЖ-15							
140	341	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	65,61	4572,71	2114,21	300015	138713	51828	126024	460122
			НР - 91% (ЗП - 8%			1668,56	442,21	109474	29013		34083	
141	342	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,92	29661,23	5764,03	56950	11067	17477	27836	91569
			НР - 91% (ЗП - 8%			14794,92	1136,92	28406	2183		6783	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	343	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,3734	19898,37	938,09	27328	1288	400	23734	55147
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	25640	441		4085	
143	344	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4082	198759,00	--	279892	--	279892	--	302284
			СП - 8%			--	--	--	--		22391	
144	345	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш3 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,048	86232,00	--	4139	--	4139	--	4470
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
145	346	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4914	19733,32	1290,22	9697	634	143	8286	19422
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	8920	186		1439	
146	347	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4914	202255,00	--	99388	--	99388	--	107339
			СП - 8%			--	--	--	--		7951	
147	348	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,8	20838,08	2610,46	162537	20362	122849	24744	202264
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	19326	7866		14983	
148	349	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	65,61	2455,76	1592,64	161123	104493	--	71423	251149
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	56629	21858		18604	
			Плита перекрытия на отм.-0.100 КЖ-25, 27									
149	391	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	220	2278,35	60,11	501237	13225	174617	287677	852028
			НР - 91%, СП - 8%			1424,52	12,43	313395	2734		63113	
150	392	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,0656	27075,87	1144,89	83004	3510	18871	55831	149941
			НР - 91%, СП - 8%			19775,28	237,96	60623	729		11107	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	393	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,854	19898,37	938,09	56790	2677	831	49320	114599
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	53282	916		8489	
152	394	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,854	206169,00	--	588406	--	588406	--	635479
			СП - 8%			--	--	--	--		47073	
153	395	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2116	19733,32	1290,22	4176	273	62	3568	8363
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3841	80		619	
154	396	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2116	202255,00	--	42797	--	42797	--	46221
			СП - 8%			--	--	--	--		3424	
155	397	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	49	20711,01	2767,79	1014840	135622	775018	142476	1249901
			НР - 91%; СП - 8%			2126,54	1068,70	104200	52367		92585	
156	398	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	220	866,90	30,34	190718	6674	--	168750	388225
			НР - 91%; СП - 8%			836,56	6,35	184044	1396		28757	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4645911	693992	2752324	1253694	6371573
								1199594	178092	--	471971	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4645911				
		Материалы		Тенге				1388790				
		Всего заработная плата		Тенге					1377686			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1363535				
			Накладные расходы	Тенге				1253694				
			Сметная прибыль	Тенге				471968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6371574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1170
			Сметная заработная плата	Тенге					1377686			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6371574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1170
			Сметная заработная плата	Тенге					1377686			

РАЗДЕЛ 4.Выпуски арматуры

Колонны Км1 - 9шт КЖ-9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	468	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	121,3056	1785,04	911,50	216535	110570	45938	75304	315186
			НР - 21%; СП - 5%			494,85	187,33	60027	22724		23347	
158	469	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,173742	57505,97	26229,89	182509	83247	7940	98948	303973
			НР - 21%; СП - 8%			28774,08	5486,30	91322	17412		22517	
159	470	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,350296	221996,00	--	521756	--	521756	--	563497
			СП - 8%			--	--	--	--		41741	
160	471	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,520182	19733,32	1290,22	10265	671	152	8771	20559
			НР - 21%; СП - 8%			18152,10	377,60	9442	196		1523	
161	472	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50193	202255,00	--	101518	--	101518	--	109639
			СП - 8%			--	--	--	--		8121	
162	473	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018252	206169,00	--	3763	--	3763	--	4064
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
163	474	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,303264	19898,37	938,09	6034	284	88	5241	12177
			НР - 21%; СП - 8%			18669,28	320,96	5662	97		902	
164	475	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,303264	206169,00	--	62524	--	62524	--	67526
			СП - 8%			--	--	--	--		5002	
165	476	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,16848	86232,00	--	14528	--	14528	--	15691
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
166	477	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,636	22471,38	3571,30	283948	45127	199163	44585	354816

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			3138,51	738,87	39658	9336		26283	
167	478	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	121,3056	469,26	347,60	56924	42166	--	21456	84650
			НР - 91%; СП - 8%			121,66	72,71	14758	8820		6270	
					Ригели Рм1-9шт КЖ-10							
168	479	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	61,56	4572,71	2114,21	281496	130151	48629	118244	431719
			НР - 91%; СП - 8%			1668,56	442,21	102716	27222		31979	
169	480	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,20224	29661,23	5764,03	65321	12694	20045	31928	105029
			НР - 91%; СП - 8%			14794,92	1136,92	32582	2504		7780	
170	481	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,5696	19898,37	938,09	31232	1472	457	27124	63025
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	29303	504		4669	
171	482	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5696	198759,00	--	311972	--	311972	--	336930
			СП - 8%			--	--	--	--		24958	
172	483	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,096	86232,00	--	8278	--	8278	--	8941
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
173	484	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52224	19733,32	1290,22	10306	674	152	8806	20640
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	9480	197		1529	
174	485	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52224	202255,00	--	105626	--	105626	--	114076
			СП - 8%			--	--	--	--		8450	
175	486	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	8,4	20838,08	2610,46	175040	21928	132300	26648	217823
			НР - 91%; СП - 8%			2477,68	1008,42	20812	8471		16135	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	487	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	61,56	2455,76	1592,64	151177	98043	--	67014	235646
			НР - 91%; СП - 85%			863,12	333,14	53134	20508		17455	
						Ригеля Рм2-9шт КЖ-11						
177	488	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	67,86	4572,71	2114,21	310304	143470	53606	130345	475901
			НР - 91%; СП - 85%			1668,56	442,21	113228	30008		35252	
178	489	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,5272	29661,23	5764,03	74960	14567	23003	36639	120527
			НР - 91%; СП - 85%			14794,92	1136,92	37390	2873		8928	
179	490	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,8216	19898,37	938,09	36247	1709	530	31479	73144
			НР - 91%; СП - 85%			18669,28	320,96	34008	585		5418	
180	491	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8216	198759,00	--	362059	--	362059	--	391024
			СП - 8%			--	--	--	--		28965	
181	492	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,096	86232,00	--	8278	--	8278	--	8941
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
182	493	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5952	19733,32	1290,22	11745	768	173	10036	23524
			НР - 91%; СП - 85%			18152,10	377,60	10804	225		1743	
183	494	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5952	202255,00	--	120382	--	120382	--	130013
			СП - 8%			--	--	--	--		9631	
184	495	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	8,4	20838,08	2610,46	175040	21928	132300	26648	217823
			НР - 91%; СП - 85%			2477,68	1008,42	20812	8471		16135	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	496	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	67,86	2455,76	1592,64	166648	108077	--	73873	259762
			НР - 91%; СП - 8%			863,12	333,14	58571	22607		19242	
			Монолитные стены по осям 1 и 3 КЖ-12									
186	497	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	42,588	3974,13	1786,48	169250	76083	35984	66495	254604
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	57183	15888		18860	
187	498	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,530478	34390,89	1659,76	18244	880	789	15242	36165
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	16575	175		2679	
188	499	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,456846	19898,37	938,09	9090	429	132	7895	18344
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	8529	147		1359	
189	500	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,456846	206169,00	--	94187	--	94187	--	101722
			СП - 8%			--	--	--	--		7535	
190	501	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,073632	19733,32	1290,22	1453	95	21	1242	2910
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1337	28		216	
191	502	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073632	202255,00	--	14892	--	14892	--	16084
			СП - 8%			--	--	--	--		1191	
192	503	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,098	21530,83	3370,82	152826	23926	111735	24002	190974
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	17165	9211		14146	
193	504	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	42,588	2300,31	1279,83	97966	54506	--	49924	159720
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	43460	11401		11831	
			Монолитные стены по осям М и К КЖ-14									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	506	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24,024	3974,13	1786,48	95474	42918	20299	37510	143623
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	32257	8963		10639	
195	507	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4368312	34390,89	1659,76	15023	725	649	12552	29781
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	13649	144		2206	
196	508	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3680976	19898,37	938,09	7325	345	108	6361	14781
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	6872	118		1095	
197	509	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3680976	206169,00	--	75890	--	75890	--	81962
			СП - 8%			--	--	--	--		6071	
198	510	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0687336	19733,32	1290,22	1356	89	19	1159	2717
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1248	26		201	
199	511	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0687336	202255,00	--	13902	--	13902	--	15014
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
200	512	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,68	21530,83	3370,82	100764	15775	73671	15826	125917
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	11318	6073		9327	
201	513	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24,024	2300,31	1279,83	55263	30747	--	28162	90099
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	24516	6431		6674	
Плита перекрытия на отм.+3.200 КЖ-18												
202	523	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	145	2278,35	60,11	330361	8716	115089	189605	561564
			НР - 91%; СП - 8%			1424,52	12,43	206556	1802		41597	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	524	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,19188	27075,87	1144,89	59347	2509	13493	39919	107207
			НР - 92%, СП - 8%			19775,28	237,96	43345	522		7941	
204	525	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,15028	19898,37	938,09	42787	2017	626	37159	86342
			НР - 94%, СП - 8%			18669,28	320,96	40144	690		6396	
205	526	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,13818	206169,00	--	440826	--	440826	--	476093
			СП - 8%			--	--	--	--		35266	
206	527	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0121	198759,00	--	2405	--	2405	--	2597
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
207	528	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0416	19733,32	1290,22	821	54	12	701	1644
			НР - 92%, СП - 8%			18152,10	377,60	755	16		122	
208	529	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	202255,00	--	8414	--	8414	--	9087
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
209	530	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	29	20711,01	2767,79	600619	80266	458683	84322	739737
			НР - 91%, СП - 8%			2126,54	1068,70	61670	30992		54795	
210	531	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	145	866,90	30,34	125700	4399	--	111222	255876
			НР - 91%, СП - 8%			836,56	6,35	121302	920		18954	
Плита перекрытия на отм.+7.900 КЖ-20												
211	532	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	145	2278,35	60,11	330361	8716	115089	189605	561564
			НР - 91%, СП - 8%			1424,52	12,43	206556	1802		41597	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	533	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,89702	27075,87	1144,89	51363	2172	11677	34549	92785
			НР - 91% к ЗП - 8%			19775,28	237,96	37514	451		6873	
213	534	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,85542	19898,37	938,09	36920	1741	540	32064	74502
			НР - 91% к ЗП - 8%			18669,28	320,96	34639	596		5519	
214	535	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,85542	206169,00	--	382530	--	382530	--	413132
			СП - 8%			--	--	--	--		30602	
215	536	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0416	19733,32	1290,22	821	54	12	701	1644
			НР - 91% к ЗП - 8%			18152,10	377,60	755	16		122	
216	537	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	202255,00	--	8414	--	8414	--	9087
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
217	538	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	29	20711,01	2767,79	600619	80266	458683	84322	739737
			НР - 91% СП - 8%			2126,54	1068,70	61670	30992		54795	
218	539	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	145	866,90	30,34	125700	4399	--	111222	255876
			НР - 91% СП - 8%			836,56	6,35	121302	920		18954	
			М/конструкции для стен из газоблоков КЖ-25									
219	540	Е11-090701-0118 1109-0701-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2,0865	46459,93	8870,42	96939	18508	1749	58438	167807
			НР - 69% к ЗП - 8%			36751,60	3839,12	76682	8010		12430	
220	541	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	2,030412	327744,00	--	665455	--	665455	--	718692
			СП - 8%			--	--	--	--		53236	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	542	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,076398	231929,00	--	17719	--	17719	--	19136
			СП - 8%			--	--	--	--		1418	
222	543	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02142	198706,00	--	4256	--	4256	--	4597
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
223	544	Прайс-лист ТОО "Хилти Казахстан" пункт 11	Распорный болт HSL M8 L 100мм Hilti	шт	156	1455,81	--	227107	--	227107	--	245276
			СП - 8%			--	--	--	--		18169	
224	545	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,7	87,85	2,26	6826	175	3213	2387	9949
			НР - 69% к СП - 8%			44,25	0,26	3438	21		737	
225	546	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	77,7	155,96	3,22	12118	250	7846	2803	16115
			НР - 69% СП - 8%			51,76	0,53	4022	41		1194	
226	547	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	2,0865	61470,45	19887,46	128258	41495	12965	57311	200415
			НР - 69% к СП - 8%			35369,40	4438,75	73798	9261		14846	
Металлоконструкции кровли КЖ-26												
227	560	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,8658	163169,14	37726,88	630779	145845	19871	355835	1065544
			НР - 69% к СП - 8%			120302,00	13099,48	465063	50640		78929	
228	561	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4219848	248195,00	--	104735	--	104735	--	113113
			СП - 8%			--	--	--	--		8379	
229	562	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,486072	238852,00	--	116099	--	116099	--	125387
			СП - 8%			--	--	--	--		9288	
230	563	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2231184	246581,00	--	55017	--	55017	--	59418
			СП - 8%			--	--	--	--		4401	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	564	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,305488	322990,00	--	744650	--	744650	--	804222
			СП - 8%			--	--	--	--		59572	
232	565	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2943264	304014,00	--	89479	--	89479	--	96638
			СП - 8%			--	--	--	--		7158	
233	566	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1126944	231928,00	--	26137	--	26137	--	28228
			СП - 8%			--	--	--	--		2091	
234	567	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1458216	227208,00	--	33132	--	33132	--	35782
			СП - 8%			--	--	--	--		2651	
235	568	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,8258	87794,23	20531,39	335883	78549	8753	186695	564384
			ВР - 60% ; ЗП - 8%			64975,00	5748,07	248581	21991		41806	
236	569	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	184,8	87,85	2,26	16234	417	7640	5676	23663
			ВР - 60% ; ЗП - 8%			44,25	0,26	8177	49		1753	
237	571	С СТ ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	3,8658	5772,00	--	22313	--	22313	--	24098
			ГП - 8%			--	--	--	--		1785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11270468	1564610	6912067	2693995	15081621
								2793788	401099	--	1117159	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10078609				
		Материалы		Тенге				2100488				
		Всего заработная плата		Тенге					2240858			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4768245				
			Накладные расходы	Тенге				2035717				
			Сметная прибыль	Тенге				969146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13083472				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1886
			Сметная заработная плата	Тенге					2240858			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1191859				
		Материалы		Тенге				43337				
		Всего заработная плата		Тенге					954028			
			Накладные расходы	Тенге				658279				
			Сметная прибыль	Тенге				148011				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1998150				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
			Сметная заработная плата	Тенге					954028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15081622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2619
			Сметная заработная плата	Тенге					3194886			
			РАЗДЕЛ 5.Переход									
			М/конструкции стен из газоблоков КЖ-18									
238	646	Е11-090701-0118 1109-0701-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	1,4559	46459,93	8870,42	67641	12914	1220	40776	117091
			НР - 69%, СП - 38%			36751,60	3839,12	53507	5589		8673	
239	647	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	1,403112	327744,00	--	459862	--	459862	--	496650
			СП - 8%			--	--	--	--		36789	
240	648	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,070482	231929,00	--	16347	--	16347	--	17655
			СП - 8%			--	--	--	--		1308	
241	649	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,011424	198706,00	--	2270	--	2270	--	2452
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
242	650	Прайс-лист ТОО "Хилти Казахстан" пункт 11	**Распорный болт HSL M8 L 100мм Hilti**	шт	32	1455,81	--	46586	--	46586	--	50313
			СП - 8%			--	--	--	--		3727	
243	651	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	77,7	87,85	2,26	6826	175	3213	2387	9949
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	3438	21		737	
244	652	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	77,7	155,96	3,22	12118	250	7846	2803	16115
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	4022	41		1194	
245	653	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлоконструкции. Монтаж**	т конструкций	1,4559	61470,45	19887,46	89495	28954	9047	39990	139844
			НР - 69%, СП - 8%			35369,40	4438,75	51494	6462		10359	
			Металлоконструкции кровли КЖ-19									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	654	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2728	163169,14	37726,88	44513	10292	1403	25110	75193
			НР - 69%, СП - 8%			120302,00	13099,48	32818	3574		5570	
247	655	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,101136	246581,00	--	24938	--	24938	--	26933
			СП - 8%			--	--	--	--		1995	
248	656	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,9397632	322990,00	--	1272504	--	1272504	--	1374304
			СП - 8%			--	--	--	--		101800	
249	657	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06192	231928,00	--	14361	--	14361	--	15510
			СП - 8%			--	--	--	--		1149	
250	658	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0972144	227208,00	--	22088	--	22088	--	23855
			СП - 8%			--	--	--	--		1767	
251	659	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2728	87794,23	20531,39	23950	5601	624	13312	40244
			НР - 69%, СП - 8%			64975,00	5748,07	17725	1568		2981	
252	660	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,8	87,85	2,26	1124	29	529	393	1639
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	566	3		121	
253	662	С СТ ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,2728	5772,00	--	1575	--	1575	--	1701
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2106197	58216	1884413	124771	2409448
								163571	17258	--	178478	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1880598				
		Материалы		Тенге				11587				
		Всего заработная плата		Тенге					8091			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1860530				
			Накладные расходы	Тенге				5583				
			Сметная прибыль	Тенге				150895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2037076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8091			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				225599				
		Материалы		Тенге				12293				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					172738			
			Накладные расходы	Тенге				119189				
			Сметная прибыль	Тенге				27583				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				372371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					172738			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2409447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					180829			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**61520056**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11775019				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5837086			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1557256			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28287964		
			- Накладные расходы	Тенге							11062934	
			- Сметная прибыль	Тенге							4557045	
			ИТОГО:									61 520 056
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							64 589 667
			Итого с НДС		12 %						7 750 760	72 340 427
			Всего:									72 340 427
			Скидка		10%						7 234 043	-7 234 043
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									65 106 384
			в том числе НДС, 12%									*6 975 684*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Еленанов Д.Б.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:
ТОО "Изыскатель НС"

Маханов К.

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NET-T"

Прасолов Д.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Акбалаев С.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - АР (2-1-2)**

Объект **№32 от 08.04.2019 года**

А К Т №15
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
по порядку	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки из газоблоков									
			Наружные стены пристройки и перехода толщ.200мм с парапетами (металлический каркас см. в разделе КЖ) АР42									
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	52,66125	7390,82	480,15	389210	25285	65884	282876	725853
			ПР - 93%, СП - 8%			5659,59	116,34	298041	6126		53767	
2	2	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	51,608025	15593,00	--	804724	--	804724	--	869102
			СП - 8%			--	--	--	--		64378	
			Перегородки толщ.100мм АР-43 на отм. 0,000 3,300 6,600									
3	3	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж фахверка /стойки Ст1,Ст2,Ст3,Ст4/**	т	4,5631313	61470,45	19887,46	280498	90749	28354	125338	438303
			ПР - 69%, СП - 8%			35369,40	4438,75	161395	20255		32467	
4	4	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**	т	4,7456565	462914,00	--	2196831	--	2196831	--	2372577
			СП - 8%			--	--	--	--		175746	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	м2	387,8661563	155,96	3,22	60491	1250	39165	13994	80443
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	20076	205		5959	
6	6	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	657,5	266,64	3,16	175318	2077	33297	96861	293954
			НР - 69%; СП - 8%			212,84	0,66	139944	435		21774	
7	7	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	657,5	29,00	--	19068	--	19068	--	20593
			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
8	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	86,1275	7390,82	480,15	636553	41354	107752	462644	1187132
			НР - 91%; СП - 8%			5659,59	116,34	487447	10020		87936	
9	9	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	84,40495	15593,00	--	1316126	--	1316126	--	1421416
			СП - 8%			--	--	--	--		105290	
			Внутренняя несущая стена спортзала толщ.200мм АР-44 на отм. 0,000									
10	10	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка /стойки Ст4/	т	0,8001	61470,45	19887,46	49183	15912	4972	21977	76852
			НР - 69%; СП - 8%			35369,40	4438,75	28299	3551		5693	
11	11	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,832104	462914,00	--	385193	--	385193	--	416008
			СП - 8%			--	--	--	--		30815	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	м2	41,6052	155,96	3,22	6489	134	4202	1501	8629
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	2153	22		639	
13	13	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	60	266,64	3,16	15999	190	3038	8839	26825
			НР - 69%; СП - 8%			212,84	0,66	12771	40		1987	
14	14	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	34,00	--	2040	--	2040	--	2203
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
15	15	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,484	7390,82	480,15	62704	4074	10614	45573	116939
			НР - 93%; СП - 8%			5659,59	116,34	48016	987		8662	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	8,31432	15593,00	--	129645	--	129645	--	140017
			СП - 8%			--	--	--	--		10372	
			Внутренняя несущая стена лестничной клетки толщ.200мм АР-44 на									
17	17	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка /стойки Ст5/	т	2,56338	61470,45	19887,46	157572	50979	15928	70410	246221
			НР - 69%, СП - 8%			35369,40	4438,75	90665	11378		18239	
18	18	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	2,6659152	462914,00	--	1234089	--	1234089	--	1332817
			СП - 8%			--	--	--	--		98727	
19	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	м2	217,8873	155,96	3,22	33981	702	22001	7861	45190
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	11278	115		3347	
20	20	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	202	266,64	3,16	53862	638	10230	29758	90310
			НР - 69%, СП - 8%			212,84	0,66	42994	134		6690	
21	21	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	202	29,00	--	5858	--	5858	--	6327
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
22	22	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	40,82	7390,82	480,15	301693	19600	51068	219269	562640
			НР - 93%, СП - 8%			5659,59	116,34	231025	4749		41677	
23	23	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	40,0036	15593,00	--	623776	--	623776	--	673678
			СП - 8%			--	--	--	--		49902	
			Внутренняя несущая стена лестничной клетки толщ.200мм АР-44 на									
24	24	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка /стойки Ст6/	т	0,61992	61470,45	19887,46	38107	12329	3852	17028	59545
			НР - 69%, СП - 8%			35369,40	4438,75	21926	2752		4411	
25	25	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,6447168	462914,00	--	298448	--	298448	--	322324
			СП - 8%			--	--	--	--		23876	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	м2	52,6932	155,96	3,22	8218	170	5321	1901	10929
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	2727	28		810	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	48	266,64	3,16	12799	152	2431	7071	21460
			ЗП - 69%; СП - 8%			212,84	0,66	10216	32		1590	
28	28	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29,00	--	1392	--	1392	--	1503
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
29	29	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,24	7390,82	480,15	68291	4437	11559	49634	127359
			ЗП - 93%; СП - 8%			5659,59	116,34	52295	1075		9434	
30	30	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	9,0552	15593,00	--	141198	--	141198	--	152494
			СП - 8%			--	--	--	--		11296	
			Перегородки венткамер в тех.подвале и на чердаке АР-53									
31	38	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка /стойки Ст1,Ст2,Ст3/	т	1,40085	61470,45	19887,46	86111	27859	8705	38478	134556
			ЗП - 69%; СП - 8%			35369,40	4438,75	49547	6218		9967	
32	39	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	1,456884	462914,00	--	674412	--	674412	--	728365
			СП - 8%			--	--	--	--		53953	
33	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	м2	119,07225	155,96	3,22	18570	384	12023	4296	24695
			ЗП - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	6163	63		1829	
34	41	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	146	266,64	3,16	38930	461	7394	21508	65273
			ЗП - 69%; СП - 8%			212,84	0,66	31075	97		4835	
35	42	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	146	29,00	--	4234	--	4234	--	4573
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
36	43	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,44	7390,82	480,15	232367	15096	39333	168884	433351
			ЗП - 93%; СП - 8%			5659,59	116,34	177938	3658		32100	
37	44	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	30,8112	15593,00	--	480439	--	480439	--	518874
			СП - 8%			--	--	--	--		38435	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11044418	313831	8804596	1695701	13759330

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1925990	71938	--	1019210	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5347067				
		Материалы		Тенге				368924				
		Всего заработная плата		Тенге					1364205			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32592				
		Местные материалы		Тенге				3495908				
			Накладные расходы	Тенге				1258432				
			Сметная прибыль	Тенге				528440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7133938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1123
			Сметная заработная плата	Тенге					1364205			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5697351				
		Материалы		Тенге				118200				
		Всего заработная плата		Тенге					633722			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4788973				
			Накладные расходы	Тенге				437268				
			Сметная прибыль	Тенге				490770				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6625389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					633722			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13759328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
			Сметная заработная плата	Тенге					1997928			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля.									
38	131	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	6,45	3386,61	169,70	21844	1095	12500	7898	32121
			НР - 90% от ЗП - 8%			1278,92	81,70	8249	527		2379	
39	132	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	10,062	2551,73	166,58	25676	1676	14552	9243	37712
			НР - 90% от ЗП - 8%			938,98	81,70	9448	822		2793	
40	133	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	103,239	2835,80	168,77	292765	17423	153839	117037	442586
			НР - 90% от ЗП - 8%			1176,91	82,70	121503	8538		32784	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	134	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	12,942	21101,00	--	273089	--	273089	--	294936
		СП - 86				--	--	--	--		21847	
42	135	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многостворчатые с двумя поворотными створками	м2	16,2	17900,00	--	289980	--	289980	--	313178
		СП - 87				--	--	--	--		23198	
43	136	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многостворчатые с поворотными створками	м2	87,039	21101,00	--	1836610	--	1836610	--	1983539
		СП - 87				--	--	--	--		146929	
44	137	2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (исключить)	м2	116,181	-7590,00	--	-881814	--	-881814	--	-952359
		СП - 87				--	--	--	--		-70545	
45	138	2113-0510-0605 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99	м2	116,181	10250,00	--	1190855	--	1190855	--	1286124
		СП - 87				--	--	--	--		95268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3049005	20194	2889611	134178	3437837
								139200	9887	--	254653	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3049005				
		Материалы		Тенге				180890				
		Всего заработная плата		Тенге					149087			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2708721				
			Накладные расходы	Тенге				134178				
			Сметная прибыль	Тенге				254655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3437837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					149087			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3437837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					149087			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17197167
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2065190				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334025			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81824			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11694207		
			- Накладные расходы	Тенге							1829879	
			- Сметная прибыль	Тенге							1273863	
			ИТОГО:									**17 197 167**
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**18 055 239**
			Итого с НДС		**12 %**						**2 166 629**	**20 221 867**
			Всего:									**20 221 867**
			Скидка		**10%**						**2 022 187**	**-2 022 187**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**18 199 680**
			в том числе НДС, 12%									***1 949 966***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Еленанов Д.Б.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель ПС"

Маханов К.

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель ПС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Прасолов Д.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Акбалаев С.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети (6-1-2)**

Объект **№32 от 08.04.2019 года**

А К Т №16
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
по порядку	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы по теплотрассе ТС.КЖ									
1	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	15,3	781,46 781,46	-- --	11956 11956	-- --	--	8609 1645	22210
2	7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	54	32,88 --	32,88 12,73	1775 --	1775 688	--	495 182	2452
3	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72%; СП - 80%	м3 уплотненного грунта	54	152,66 83,70	68,96 34,70	8244 4520	3724 1874	--	4603 1028	13875
			Монолитные лотки									
4	14	Е11-070105-0201 1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** НР - 118%; СП - 82%	шт. сборных конструкций	66	630,24 460,22	146,39 39,82	41596 30375	9662 2628	1559	38943 6443	86982
5	15	Е11-070105-0206 1107-0105-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий площадью более 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** НР - 118%; СП - 82%	шт. сборных конструкций	8	1121,09 662,79	397,92 108,23	8969 5302	3183 866	484	7278 1300	17547

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 ПТ 12,5-8,6; ПТ12,5-11,9	м3	10,62	57033,00	--	605690	--	605690	--	654146
			СП - 80%			--	--	--	--		48455	
7	18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,6	662,58	27,74	73282	3068	32376	37028	119135
			НР - 94%, СП - 80%			342,12	14,05	37838	1554		8825	
8	19	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхность лотков. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	110,6	1503,55	42,96	166293	4751	136955	23818	205320
			НР - 92% , СП - 80%			222,31	9,25	24587	1023		15209	
9	20	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	110,6	283,00	--	31300	--	31300	--	33804
			СП - 80%			--	--	--	--		2504	
10	21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,6	662,58	27,74	73282	3068	32376	37028	119135
			НР - 94%, СП - 80%			342,12	14,05	37838	1554		8825	
11	22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	110,6	163,72	9,42	18107	1042	16130	1362	21027
			НР - 94% СП - 80%			8,46	4,65	935	514		1558	
12	23	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	7,8	3883,38	61,78	30290	482	22580	6722	39973
			НР - 92% , СП - 80%			926,72	10,03	7228	78		2961	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1070784	30755	879450	165886	1335606
								160580	10778	--	98935	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1070784				
		Материалы		Тенге				242459				
		Всего заработная плата		Тенге					171358			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31300				
		Местные материалы		Тенге				605690				
			Накладные расходы	Тенге				165887				
			Сметная прибыль	Тенге				98934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1335604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
			Сметная заработная плата	Тенге					171358			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1335604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
			Сметная заработная плата	Тенге					171358			
			РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети отопления и ГВС ТС.С									
			Монтажные работы									

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	28	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1159639,07	459607,20	4639	1838	88	3189	8454
			НР - 99%; СП - 8%			678262,00	127033,00	2713	508		626	
14	29	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2625,00	--	10500	--	10500	--	11340
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
15	30	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1009246,30	421031,41	2018	842	23	1386	3677
			НР - 99%; СП - 8%			576516,00	123690,24	1153	247		272	
16	31	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	1543,00	--	3117	--	3117	--	3366
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
17	32	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,182	1034255,30	428685,31	188234	78021	2345	129277	342912
			НР - 99%; СП - 8%			592680,00	124806,38	107868	22715		25401	
18	33	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	183,82	1811,00	--	332898	--	332898	--	359530
			СП - 8%			--	--	--	--		26632	
19	34	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,194	998132,80	416895,42	193638	80878	1961	133068	352842
			НР - 99%; СП - 8%			571128,00	121716,62	110799	23613		26136	
20	35	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	1171,00	--	2365	--	2365	--	2555
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
21	36	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	98,98	642,00	--	63545	--	63545	--	68629
			СП - 8%			--	--	--	--		5084	
22	37	С123-010201-0121 2301-0201-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,7 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	93,93	397,00	--	37290	--	37290	--	40273
			СП - 8%			--	--	--	--		2983	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	38	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	419,00	--	419	--	419	--	453
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
24	39	С123-040902-0109 2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37329,00	--	74658	--	74658	--	80631
			СП - 8%			--	--	--	--		5973	
25	40	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	14139,00	--	42417	--	42417	--	45810
			СП - 8%			--	--	--	--		3393	
26	41	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11199,00	--	11199	--	11199	--	12095
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
27	42	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9998,00	--	19996	--	19996	--	21596
			СП - 8%			--	--	--	--		1600	
28	43	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 159х4,5мм - 108х4мм	шт.	2	1996,00	--	3992	--	3992	--	4311
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
29	44	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 76х3,5 мм - 76х3,5 мм	шт.	1	541,00	--	541	--	541	--	584
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
30	45	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 57х3,0мм - 57х3,0мм	шт.	1	290,00	--	290	--	290	--	313
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
31	46	С123-020101-1037 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 108х4 мм - 89х3,5мм	шт.	2	741,00	--	1482	--	1482	--	1601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
32	47	С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 76х3,5мм - 40х3мм	шт.	1	483,00	--	483	--	483	--	522
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
33	48	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 57х3мм - 32х3мм	шт.	1	309,00	--	309	--	309	--	334

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТЗ - 5%			--	--	--	--		25	
34	49	С123-020101-1020 2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 89х3,5мм - 40х3мм	шт.	2	715,00	--	1430	--	1430	--	1544
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		114	
35	50	С123-020101-1003 2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 40х3мм - 25х2,5мм	шт.	2	261,00	--	522	--	522	--	564
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		42	
36	51	С123-020101-1003 2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 38х3 мм - 25х2,5мм	шт.	1	261,00	--	261	--	261	--	282
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		21	
37	52	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1626,00	--	3252	--	3252	--	3512
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		260	
38	53	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	998,00	--	5988	--	5988	--	6467
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		479	
39	54	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	717,00	--	717	--	717	--	774
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		57	
40	55	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	435,00	--	435	--	435	--	470
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		35	
41	56	С123-020101-0133 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	328,00	--	984	--	984	--	1063
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		79	
42	57	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	276,00	--	828	--	828	--	894
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		66	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	58	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 80-Т13.07	т	0,0744	425035,00	--	31623	--	31623	--	34152
			СП - 8%			--	--	--	--		2530	
44	59	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 40-Т13.01	т	0,0364	425035,00	--	15471	--	15471	--	16709
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
45	60	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 32-Т13.01	т	0,0364	425035,00	--	15471	--	15471	--	16709
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
46	61	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	104	662,00	--	68848	--	68848	--	74356
			СП - 8%			--	--	--	--		5508	
47	62	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	62	786,00	--	48732	--	48732	--	52631
			СП - 8%			--	--	--	--		3899	
48	63	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	100,44	376,04	--	37769	--	--	26061	68937
			НР - 69%, СП - 8%			376,04	--	37769	--		5106	
49	64	Е11-130601-0302 1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	100,44	209,06	0,99	20998	100	10410	7264	30523
			НР - 69%, СП - 8%			104,42	0,40	10488	40		2261	
50	65	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слои	м2	99,56	412,28	11,18	41046	1113	33111	4853	49571
			НР - 69%, СП - 8%			68,53	2,12	6822	211		3672	
51	66	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	6,74	140011,38	2233,78	943677	15056	73400	655521	1727133
			НР - 76%, СП - 8%			126887,40	1084,04	855221	7306		127936	
52	67	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,9422	26149,00	--	181532	--	181532	--	196054
			СП - 8%			--	--	--	--		14523	
53	68	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	206,04	865,21	20,92	178268	4311	71695	78340	277136
			НР - 76%, СП - 8%			496,32	3,97	102262	817		20529	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	69	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,226644	434656,00	--	98512	--	98512	--	106393
			СП - 8%			--	--	--	--		7881	
55	70	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 108 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	7275,93	3945,42	14552	7891	631	8605	25010
			НР - 90%, СП - 50%			3015,00	1331,06	6030	2662		1853	
56	71	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76мм и 89 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	3	6109,55	3114,26	18329	9343	616	11362	32066
			НР - 90%, СП - 50%			2790,00	1035,70	8370	3107		2375	
57	72	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	3	4275,15	2188,34	12825	6565	410	7960	22448
			НР - 90%, СП - 50%			1950,00	730,02	5850	2190		1663	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2736101	205956	1274797	1066886	4107226
								1255345	63417	--	304241	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2053618				
		Материалы		Тенге				194692				
		Всего заработная плата		Тенге					1318762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280044				
		Местные материалы		Тенге				117580				
			Накладные расходы	Тенге				1066886				
			Сметная прибыль	Тенге				249640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3370144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
			Сметная заработная плата	Тенге					1318762			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62565				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62565				
			Сметная прибыль	Тенге				5005				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67570				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				619919				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				619919				
			Сметная прибыль	Тенге				49593				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				669512				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4107226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
			Сметная заработная плата	Тенге					1318762			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5442832
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1415925				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					236711			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74194			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2154247		
			- Накладные расходы	Тенге							1232772	
			- Сметная прибыль	Тенге							403176	
			ИТОГО:									5 442 832
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							5 714 408

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС		**12 %**						**685 729**	**6 400 137**
			Всего:									**6 400 137**
			Скидка		**10%**						**640 014**	**-640 014**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**5 760 123**
			в том числе НДС, 12%									***617 156***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Елеманов Д.Б.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

Пахалюк К.

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "НЕФТ"

Прасолов Д.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Утегенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Акбалаев С.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Водопровод, Канализация (2-1-3)**

Объект **№32 от 08.04.2019 года**

А К Т №17
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод -В1-												
1	9	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	82	1761,88	20,28	144474	1663	106279	36460	195409
						445,51	8,20	36532	672		14475	
2	10	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1942,19	20,28	34959	365	26575	8003	46400
						445,51	8,20	8019	148		3437	
3	11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37	2312,59	20,28	85566	750	68332	16452	110179
						445,51	8,20	16484	303		8161	
4	12	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2615,30	20,28	13077	101	10748	2223	16524
						445,51	8,20	2228	41		1224	
5	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	170	3592,90	35,62	610793	6056	507425	97811	765292
						572,43	14,67	97312	2495		56688	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**888869**	**8936**	**719359**	**160949**	**1133804**
								160575	**3658**	**--**	**83985**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				888869				
		Материалы		Тенге				719358				
		Всего заработная плата		Тенге					164234			
			Накладные расходы	Тенге				160949				
			Сметная прибыль	Тенге				83985				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1133804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					164234			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1133804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					164234			
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение-Т3,-Т4-									
6	71	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	230	1761,88	20,28	405232	4665	298099	102266	548098
						445,51	8,20	102468	1885		40600	
7	72	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	99	1942,19	20,28	192276	2008	146162	44019	255199
						445,51	8,20	44106	811		18904	
8	73	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	2312,59	20,28	219696	1927	175445	42240	282892
						445,51	8,20	42324	779		20955	
9	74	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2615,30	20,28	52306	406	42990	8893	66095
						445,51	8,20	8910	164		4896	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**869511**	**9005**	**662696**	**197418**	**1152284**
								197808	3639	--	85355	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				869511				
		Материалы		Тенге				662698				
		Всего заработная плата		Тенге					201447			
			Накладные расходы	Тенге				197418				
			Сметная прибыль	Тенге				85354				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1152283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					201447			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1152283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					201447			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод -В1.1-Столовая-									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	122	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1761,88	20,28	24666	284	18145	6225	33362
						445,51	8,20	6237	115		2471	
11	123	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1942,19	20,28	9711	101	7382	2223	12889
						445,51	8,20	2228	41		955	
12	124	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2312,59	20,28	6938	61	5540	1334	8933
						445,51	8,20	1337	25		662	
13	125	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	62	2615,30	20,28	162149	1257	133270	27567	204894
						445,51	8,20	27622	508		15177	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				203464	1704	164337	37349	260078
								37423	688	--	19265	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				203464				
		Материалы		Тенге				164337				
		Всего заработная плата		Тенге					38112			
			Накладные расходы	Тенге				37349				
			Сметная прибыль	Тенге				19265				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				260078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					38112			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				260078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					38112			
			РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая-К1-									
14	198	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	128	6959,50	32,70	890815	4186	768178	117608	1089097
						925,40	12,16	118451	1557		80674	
15	199	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	173	10232,35	48,51	1770196	8393	1585699	175630	2101492
						1017,94	17,98	176104	3110		155666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2661011	12578	2353877	293238	3190589
								294555	4667	--	236340	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2661011				
		Материалы		Тенге				2353878				
		Всего заработная плата		Тенге					299222			
			Накладные расходы	Тенге				293238				
			Сметная прибыль	Тенге				236340				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3190589				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
			Сметная заработная плата	Тенге					299222			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3190589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
			Сметная заработная плата	Тенге					299222			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5736755
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				690362				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32223			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12653			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3900269		
			- Накладные расходы	Тенге							688954	
			- Сметная прибыль	Тенге							424945	
			ИТОГО:									5 736 755
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							6 022 997
			Итого с НДС		12 %						722 760	6 745 756
			Всего:									6 745 756
			Скидка		10%						674 576	-674 576
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									6 071 181
			в том числе НДС, 12%									*650 484*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Еленанов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Михайлов**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Г.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за достоверные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Отопление и Вентиляция (2-1-4)**

Объект **№32 от 08.04.2019 года**

А К Т №18
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Система отопления												
1	28	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1580,01 392,63	17,79 7,01	176961 43975	1993 785	130993	43865 17666	238492
2	29	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1318,42 392,63	17,79 7,01	118657 35337	1601 631	81719	35248 12312	166218
3	30	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1960,13 392,63	17,79 7,01	152890 30625	1388 546	120877	30548 14675	198114
4	31	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2141,15 392,63	17,79 7,01	32117 5890	267 105	25960	5875 3039	41031
5	32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1753,58 744,89	38,71 14,41	57868 24581	1277 476	32010	24556 6594	89018

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	33	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2244,37	46,44	22444	464	13144	8825	33770
						883,63	16,85	8836	168		2501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				560938	6990	404703	148917	766643
								149245	2711	--	56787	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				560938				
		Материалы		Тенге				404703				
		Всего заработная плата		Тенге					151956			
			Накладные расходы	Тенге				148916				
			Сметная прибыль	Тенге				56788				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				766643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					151956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				766643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					151956			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
7	246	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,5	5085,29	50,91	165272	1655	103182	59900	243185
						1859,55	21,14	60435	687		18014	
8	247	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	423,5	4917,73	40,41	2082659	17114	1344504	713507	3019859
						1702,58	16,60	721041	7028		223693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2247930	18769	1447686	773407	3263044
								781476	7715	--	241707	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2247930				
		Материалы		Тенге				1447685				
		Всего заработная плата		Тенге					789191			
		Сдача и испытание		Тенге				38107				
			Накладные расходы	Тенге				773407				
			Сметная прибыль	Тенге				241707				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3263044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
			Сметная заработная плата	Тенге					789191			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3263044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
			Сметная заработная плата	Тенге					789191			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4029687
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				930721				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25759			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10426			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1852389		
			- Накладные расходы	Тенге							922324	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							298494	
			ИТОГО:									4 029 687
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							4 230 753
			Итого с НДС		12 %						507 690	4 738 443
			Всего:									4 738 443
			Скидка		10%						473 844	-473 844
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									4 264 599
			в том числе НДС, 12%									*456 921*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елеманов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расу соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Маханов К.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование (2-1-5)**

Объект **№32 от 08.04.2019 года**

А К Т №19
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
по порядку	позиции по смете					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Кабельная продукция												
1	36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	450	321,91	144,83	144862	65173	20199	57639	218701
						132,20	45,70	59490	20565		16200	
2	37	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	271061,00	--	20736	--	20736	--	22395
						--	--	--	--		1659	
3	38	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2142	696710,00	--	149235	--	149235	--	161174
						--	--	--	--		11939	
4	39	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	998101,00	--	40723	--	40723	--	43980
						--	--	--	--		3258	
5	40	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	1647540,00	--	151244	--	151244	--	163344
						--	--	--	--		12100	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	41	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	2586141,00	--	92325	--	92325	--	99711
						--	--	--	--		7386	
7	42	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	1020,71	566,00	10207	5660	449	4307	15675
						409,82	188,41	4098	1884		1161	
8	43	С123-060144-0865 2306-0144-0865 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	17561340,00	--	179126	--	179126	--	193456
						--	--	--	--		14330	
9	44	Прайс-лист ТОО "ELECTRO.KZ2014" пункт 199	Сжим ответвительный У731МУ3	шт.	15	160,71	--	2411	--	2411	--	2604
						--	--	--	--		193	
10	45	С123-061702-0901 2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 6-5-4-М-УХЛ3	100 шт.	0,3	22687,00	--	6806	--	6806	--	7351
						--	--	--	--		544	
11	46	С123-061702-0902 2306-1702-0902 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 10-6-5-М-УХЛ3	100 шт.	0,3	27997,00	--	8399	--	8399	--	9071
						--	--	--	--		672	
12	47	С123-061702-0905 2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 16-6-6-М-УХЛ3	100 шт.	0,1	78006,00	--	7801	--	7801	--	8425
						--	--	--	--		624	
13	48	С123-061702-0109 2306-1702-0109 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 70-10-13-М-УХЛ3	шт.	4	195,00	--	780	--	780	--	842
						--	--	--	--		62	
14	49	С123-061702-0111 2306-1702-0111 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кабельные марки 120-12-17-М-УХЛ3	шт.	16	570,00	--	9120	--	9120	--	9850
						--	--	--	--		730	
15	50	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	185	418,73	14,78	77465	2735	22634	37979	124680
						281,60	3,53	52096	653		9236	
16	51	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	44,00	--	2200	--	2200	--	2376
						--	--	--	--		176	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	52	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	135	528,05	34,03	71286	4594	16580	37110	117068
						371,20	10,59	50112	1430		8672	
18	53	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	105	65,00	--	6825	--	6825	--	7371
						--	--	--	--		546	
19	54	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	79,00	--	2370	--	2370	--	2560
						--	--	--	--		190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				983920	78162	739963	137035	1210634
								165796	24532	--	89678	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				972525				
		Материалы		Тенге				59861				
		Всего заработная плата		Тенге					190328			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				668706				
			Накладные расходы	Тенге				137036				
			Сметная прибыль	Тенге				88765				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1198326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					190328			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11395				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11395				
			Сметная прибыль	Тенге				912				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12307				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1210633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					190328			
			РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
			Кабельная продукция									
20	140	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	510	321,91	144,83	164176	73863	22891	65325	247861
						132,20	45,70	67422	23306		18360	
21	141	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	172175,00	--	61466	--	61466	--	66384
						--	--	--	--		4917	
22	142	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	236750,00	--	8452	--	8452	--	9128
						--	--	--	--		676	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	144	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	289910,00	--	35485	--	35485	--	38324
						--	--	--	--		2839	
24	146	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	696710,00	--	3553	--	3553	--	3837
						--	--	--	--		284	
25	147	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2445	418,73	14,78	1023792	36148	299132	501945	1647796
						281,60	3,53	688512	8633		122059	
26	148	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1500	30,00	--	45000	--	45000	--	48600
						--	--	--	--		3600	
27	149	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	45	44,00	--	1980	--	1980	--	2138
						--	--	--	--		158	
28	150	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	900	58,00	--	52200	--	52200	--	56376
						--	--	--	--		4176	
29	151	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	442,34	52,07	11059	1302	1437	6262	18706
						332,80	15,09	8320	377		1386	
30	152	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	287,00	--	7175	--	7175	--	7749
						--	--	--	--		574	
31	153	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	476,69	21,87	30985	1421	16252	9870	44123
						204,80	6,10	13312	396		3268	
32	154	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	1896,43	286,27	18964	2863	3301	9909	31184
						1280,00	96,30	12800	963		2310	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	155	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,175032	198706,00	--	34780	--	34780	--	37562
						--	--	--	--		2782	
34	156	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	418,73	14,78	50247	1774	14681	24635	80873
						281,60	3,53	33792	424		5991	
35	157	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	120	30,00	--	3600	--	3600	--	3888
						--	--	--	--		288	
36	158	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	97,80	1,71	7824	137	1543	4461	13267
						76,80	0,64	6144	51		983	
37	159	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0816	145736,00	--	11892	--	11892	--	12843
						--	--	--	--		951	
38	160	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	16	601,50	113,85	9624	1822	1248	5192	16001
						409,60	41,09	6554	657		1185	
39	161	С123-061710-0708 2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	8	5121,00	--	40968	--	40968	--	44245
						--	--	--	--		3277	
40	162	С123-061710-0402 2306-1710-0402 РСНБ РК 2015	Прижим для крепления лотков НЛПВ У3	шт.	16	291,00	--	4656	--	4656	--	5028
						--	--	--	--		372	
41	163	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	475,05	71,67	5701	860	1034	2855	9240
						317,28	13,16	3807	158		684	
42	164	С123-061710-0601 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	12	450,00	--	5400	--	5400	--	5832
						--	--	--	--		432	
43	165	Ц13-080201-1208 1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	8	56,21	25,72	450	206	32	208	710

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						26,44	9,63	212	77		53	
44	166	С123-061710-0407 2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	8	546,00 --	-- --	4368 --	-- --	4368	-- 349	4717
45	167	С124-040201-0649 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-1157	шт.	24	50,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1644998 840874	120396 35044	683726 --	630662 182050	2457708
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1499063				
			Материалы	Тенге				361552				
			Всего заработная плата	Тенге					875918			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				176241				
			Накладные расходы	Тенге				630661				
			Сметная прибыль	Тенге				170378				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2300102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
			Сметная заработная плата	Тенге					875918			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				35980				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35980				
			Сметная прибыль	Тенге				2878				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38858				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				109955				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109955				
			Сметная прибыль	Тенге				8796				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118751				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2457712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
			Сметная заработная плата	Тенге					875918			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3668342
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1006671				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198557			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59576			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1423689		
			- Накладные расходы	Тенге							767697	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							271728	
			ИТОГО:									3 668 342
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							3 851 378
			Итого с НДС		12 %						462 165	4 313 543
			Всего:									4 313 543
			Скидка		10%						431 354	-431 354
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									3 882 189
			в том числе НДС, 12%									*415 949*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Еленанов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мухинов К.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Утенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за учетные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**