Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Туркисбский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 4 от 19 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 32	08.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	01.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	182 673 377									
в том числе за сентябрь 2019 г.		76 099 963							9 131 996	85 231 959

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" (должность ф.и.о. подпись) Караласов С.М. "19" сентября 2019 года

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" (должность ф.и.о. подпись) Устенов Н.Т. "19" сентября 2019 года

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Изыскатель НС" (должность ф.и.о. подпись) Мухин А.Т. "19" сентября 2019 года

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" (должность ф.и.о. подпись) Оспанов Е.С. "19" сентября 2019 года

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ,КМ (2-1-1)**

Договор подряда номер **№32**
дата **08.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	18.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

А К Т №9
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Выпуски арматуры												
			Колонны Км1 - 32шт КЖ-14									
1	40	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	253,5936	1785,04	911,50	452674	231150	96034	157425	658907
			НР - 91%, СП - 85%			494,85	187,33	125490	47505		48808	
2	41	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	5,596032	57505,97	26229,89	321805	146783	14001	174467	535974
			НР - 91%, СП - 85%			28774,08	5486,30	161021	30702		39702	
3	42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,763968	221996,00	--	835586	--	835586	--	902433
			СП - 85%			--	--	--	--		66847	
4	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,113216	19733,32	1290,22	21967	1436	324	18771	43998
			НР - 92%, СП - 85%			18152,10	377,60	20207	420		3259	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07952	202255,00	--	218338	--	218338	--	235805
			СП - 8%			--	--	--	--		17467	
6	45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033696	206169,00	--	6947	--	6947	--	7503
			СП - 8%			--	--	--	--		556	
7	46	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,718848	221996,00	--	159581	--	159581	--	172348
			СП - 8%			--	--	--	--		12767	
8	47	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	26,208	22471,38	3571,30	588930	93597	413079	92473	735915
			НР - 91%; СП - 8%			3138,51	738,87	82254	19364		54512	
9	48	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	253,5936	469,26	347,60	119001	88149	--	44855	176965
			НР - 91%; СП - 8%			121,66	72,71	30852	18439		13108	
			Ригели Рм1-32шт Кж-15									
10	49	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	298,08	4572,71	2114,21	1363033	630203	235466	572551	2090431
			НР - 91%; СП - 8%			1668,56	442,21	497364	131814		154847	
11	50	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,8256	29661,23	5764,03	291439	56635	89435	142451	468602
			НР - 91%; СП - 8%			14794,92	1136,92	145369	11171		34711	
12	51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,1552	19898,37	938,09	142377	6712	2083	123650	287309
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	133582	2297		21282	
13	52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0464	198759,00	--	1400535	--	1400535	--	1512578
			СП - 8%			--	--	--	--		112043	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088	206169,00	--	22431	--	22431	--	24226
			СП - 8%			--	--	--	--		1794	
15	54	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,256	86232,00	--	22075	--	22075	--	23841
			СП - 8%			--	--	--	--		1766	
16	55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,376	19733,32	1290,22	46886	3066	691	40064	93907
			НР - 91% СП - 8%			18152,10	377,60	43129	897		6956	
17	56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,376	202255,00	--	480558	--	480558	--	519003
			СП - 8%			--	--	--	--		38445	
18	57	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	36,8	20838,08	2610,46	766841	96065	579598	116742	954270
			НР - 91% СП - 8%			2477,68	1008,42	91178	37110		70687	
19	58	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	298,08	2455,76	1592,64	732014	474734	--	324491	1141025
			НР - 91% СП - 8%			863,12	333,14	257280	99304		84520	
				Ригеля Рм3-14шт Кж-19								
20	68	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	431,2	4572,71	2114,21	1971752	911647	340623	828248	3024000
			НР - 91%, СП - 8%			1668,56	442,21	719482	190681		224000	
21	69	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,072	29661,23	5764,03	328409	63819	100781	160522	528045
			НР - 91%, СП - 8%			14794,92	1136,92	163809	12588		39114	
22	70	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,2944	19898,37	938,09	165045	7781	2414	143337	333052
			НР - 91% СП - 8%			18669,28	320,96	154850	2662		24671	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2944	198759,00	--	1648587	--	1648587	--	1780474
			СП - 80%			--	--	--	--		131887	
24	72	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,128	86232,00	--	11038	--	11038	--	11921
			СП - 8%			--	--	--	--		883	
25	73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,7776	19733,32	1290,22	54811	3584	808	46836	109779
			НР - 91% СП - 8%			18152,10	377,60	50419	1049		8132	
26	74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7776	202255,00	--	561783	--	561783	--	606726
			СП - 8%			--	--	--	--		44943	
27	75	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	38,4	20838,08	2610,46	800182	100242	604797	121818	995760
			НР - 91% СП - 8%			2477,68	1008,42	95143	38723		73760	
28	76	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	431,2	2455,76	1592,64	1058925	686746	--	469405	1650597
			НР - 91% СП - 8%			863,12	333,14	372178	143652		122266	
					Диафрагма монолитная Джм1 Кж-23							
29	86	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	25,857	3974,13	1786,48	102759	46193	21848	40372	154581
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	34718	9646		11450	
30	87	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,05846	34390,89	1659,76	36401	1757	1573	30413	72160
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	33071	350		5345	
31	88	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,886665	19898,37	938,09	17643	832	258	15323	35603
			НР - 91% СП - 8%			18669,28	320,96	16553	285		2637	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,886665	206169,00	--	182803	--	182803	--	197427
			СП - 8%			--	--	--	--		14624	
33	90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,171795	19733,32	1290,22	3390	222	50	2897	6790
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3118	65		503	
34	91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012987	206169,00	--	2678	--	2678	--	2892
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
35	92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158808	202255,00	--	32120	--	32120	--	34689
			СП - 8%			--	--	--	--		2570	
36	93	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	10,335	21530,83	3370,82	222521	34837	162691	34948	278067
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	24993	13411		20598	
37	94	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	25,857	2300,31	1279,83	59479	33093	--	30311	96973
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	26387	6922		7183	
			Диафрагма монолитная Джм2 Кж-24									
38	96	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,3	3974,13	1786,48	108494	48771	23067	42625	163208
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	36656	10185		12089	
39	97	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,146444	34390,89	1659,76	39427	1903	1704	32941	78158
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	35820	379		5789	
40	98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,912873	19898,37	938,09	18165	856	266	15775	36655
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	17043	293		2715	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,912873	206169,00	--	188206	--	188206	--	203263
			СП - 8%			--	--	--	--		15056	
42	100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,233571	19733,32	1290,22	4609	301	68	3938	9231
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4240	88		684	
43	101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096876	206169,00	--	19973	--	19973	--	21571
			СП - 8%			--	--	--	--		1598	
44	102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136695	202255,00	--	27647	--	27647	--	29859
			СП - 8%			--	--	--	--		2212	
45	103	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	10,92	21530,83	3370,82	235117	36809	171900	36927	293807
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	26408	14171		21763	
46	104	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,3	2300,31	1279,83	62798	34939	--	32002	102385
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	27859	7308		7584	
			Диафрагма монолитная Джм3 Кж-25									
47	106	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,48	3974,13	1786,48	49597	22295	10545	19486	74609
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	16757	4656		5527	
48	107	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,486525	34390,89	1659,76	16732	808	723	13980	33168
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	15201	161		2457	
49	108	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,417144	19898,37	938,09	8300	391	121	7209	16750
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	7788	134		1241	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,417144	206169,00	--	86002	--	86002	--	92882
			СП - 8%			--	--	--	--		6880	
51	110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,069381	19733,32	1290,22	1369	90	20	1170	2742
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1259	26		203	
52	111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008736	206169,00	--	1801	--	1801	--	1945
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
53	112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060645	202255,00	--	12266	--	12266	--	13247
			СП - 8%			--	--	--	--		981	
54	113	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,992	21530,83	3370,82	107482	16827	78583	16881	134312
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	12072	6478		9949	
55	114	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,48	2300,31	1279,83	28708	15972	--	14630	46805
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	12736	3341		3467	
			Диафрагма монолитная Джм4 Кж-26									
56	116	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,3	3974,13	1786,48	108494	48771	23067	42625	163208
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	36656	10185		12089	
57	117	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,151709	34390,89	1659,76	39608	1912	1711	33093	78517
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	35985	381		5816	
58	118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,945204	19898,37	938,09	18808	887	275	16334	37954
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	17646	303		2811	

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,945204	206169,00	--	194872	--	194872	--	210462
			СП - 8%			--	--	--	--		15590	
60	120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,206505	19733,32	1290,22	4075	266	61	3482	8162
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3748	78		605	
61	121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072852	206169,00	--	15020	--	15020	--	16221
			СП - 8%			--	--	--	--		1202	
62	122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133653	202255,00	--	27032	--	27032	--	29195
			СП - 8%			--	--	--	--		2163	
63	123	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	10,92	21530,83	3370,82	235117	36809	171900	36927	293807
			НР - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	26408	14171		21763	
64	124	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,3	2300,31	1279,83	62798	34939	--	32002	102385
			НР - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	27859	7308		7584	
			Диафрагма монолитная Джм5 Кж-27									
65	126	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,647	3974,13	1786,48	42313	19021	8996	16624	63651
			НР - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	14296	3972		4715	
66	127	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,743223	34390,89	1659,76	25560	1234	1104	21355	50669
			НР - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	23222	246		3753	
67	128	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,664131	19898,37	938,09	13215	623	193	11477	26667
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	12399	213		1975	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,664131	206169,00	--	136923	--	136923	--	147877
			СП - 8%			--	--	--	--		10954	
69	130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,079092	19733,32	1290,22	1561	102	23	1334	3126
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1436	30		232	
70	131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032253	206169,00	--	6650	--	6650	--	7182
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
71	132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046839	202255,00	--	9473	--	9473	--	10231
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
72	133	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,251	21530,83	3370,82	91528	14329	66919	14375	114375
			НР - 91%, СП - 8%			2418,33	1297,68	10280	5516		8472	
73	134	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,647	2300,31	1279,83	24491	13626	--	12481	39930
			НР - 91%, СП - 8%			1020,48	267,71	10865	2850		2958	
			Диафрагма монолитная Джмб Кж-28									
74	136	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	11,037	3974,13	1786,48	43862	19717	9326	17233	65983
			НР - 91%, СП - 8%			1342,70	373,07	14819	4118		4888	
75	137	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,695838	34390,89	1659,76	23930	1155	1034	19994	47438
			НР - 91%, СП - 8%			31244,67	330,50	21741	230		3514	
76	138	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,612768	19898,37	938,09	12193	575	178	10589	24605
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	11440	197		1823	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	139	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,612768	206169,00	--	126334	--	126334	--	136440
			СП - 8%			--	--	--	--		10107	
78	140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08307	19733,32	1290,22	1639	107	24	1401	3283
			НР - 92%; СП - 82%			18152,10	377,60	1508	31		243	
79	141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026988	206169,00	--	5564	--	5564	--	6009
			СП - 8%			--	--	--	--		445	
80	142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056082	202255,00	--	11343	--	11343	--	12250
			СП - 8%			--	--	--	--		907	
81	143	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,407	21530,83	3370,82	94886	14855	69373	14903	118572
			НР - 92%; СП - 8%			2418,33	1297,68	10658	5719		8783	
82	144	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	11,037	2300,31	1279,83	25389	14126	--	12938	41393
			НР - 92%; СП - 8%			1020,48	267,71	11263	2955		3066	
Монолитные стены по оси 1, между осям 1 и 2 Кж-30												
83	146	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	21,918	3974,13	1786,48	87105	39156	18520	34222	131033
			НР - 92%; СП - 8%			1342,70	373,07	29429	8177		9706	
84	147	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,063647	34390,89	1659,76	36580	1765	1582	30562	72513
			НР - 92%; СП - 8%			31244,67	330,50	33233	352		5371	
85	148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,957138	19898,37	938,09	19045	898	278	16540	38433
			НР - 92%; СП - 8%			18669,28	320,96	17869	307		2847	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,792246	206169,00	--	163337	--	163337	--	176403
			СП - 8%			--	--	--	--		13067	
87	150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164892	198759,00	--	32774	--	32774	--	35396
			СП - 8%			--	--	--	--		2622	
88	151	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,106509	19733,32	1290,22	2102	137	32	1796	4210
			ЗП - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1933	40		312	
89	152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1020552	202255,00	--	20641	--	20641	--	22292
			СП - 8%			--	--	--	--		1651	
90	153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044538	206169,00	--	918	--	918	--	992
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
91	154	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	8,775	21530,83	3370,82	188933	29579	138133	29673	236095
			ЗП - 91%; СП - 8%			2418,33	1297,68	21221	11387		17489	
92	155	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	21,918	2300,31	1279,83	50418	28051	--	25693	82200
			ЗП - 91%; СП - 8%			1020,48	267,71	22367	5868		6089	
Монолитные стены по оси 4, между осям 3 и 4 Кж-33												
93	157	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	8,385	3974,13	1786,48	33323	14980	7084	13092	50128
			ЗП - 91%; СП - 8%			1342,70	373,07	11259	3128		3713	
94	158	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,0493028	34390,89	1659,76	36086	1742	1559	30150	71535
			ЗП - 91%; СП - 8%			31244,67	330,50	32785	347		5299	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	159	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,927849	19898,37	938,09	18463	870	271	16034	37257
			НР - 92%, СП - 8%			18669,28	320,96	17322	298		2760	
96	160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,732147	206169,00	--	150946	--	150946	--	163022
			СП - 8%			--	--	--	--		12076	
97	161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19578	198759,00	--	38913	--	38913	--	42026
			СП - 8%			--	--	--	--		3113	
98	162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1214538	19733,32	1290,22	2397	157	35	2048	4800
			НР - 92%, СП - 82%			18152,10	377,60	2205	46		356	
99	163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1165008	202255,00	--	23563	--	23563	--	25448
			СП - 8%			--	--	--	--		1885	
100	164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004953	206169,00	--	1021	--	1021	--	1103
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
101	165	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,995	21530,83	3370,82	172139	26950	125854	27036	215109
			НР - 92%, СП - 8%			2418,33	1297,68	19335	10375		15934	
102	166	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,67	2300,31	1279,83	47547	26454	--	24230	77520
			НР - 92% , СП - 8%			1020,48	267,71	21093	5533		5742	
Плита перекрытия на отм.-1.100 Кж-43												
103	177	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	14,1	2278,35	60,11	32125	848	11191	18437	54607
			НР - 92%, СП - 82%			1424,52	12,43	20086	175		4045	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	178	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4278	27075,87	1144,89	11583	490	2633	7791	20924
			НР - 91%; СП - 8%			19775,28	237,96	8460	102		1550	
105	179	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4138	19898,37	938,09	8234	388	121	7151	16616
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	7725	133		1231	
106	180	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4138	206169,00	--	85313	--	85313	--	92138
			СП - 8%			--	--	--	--		6825	
107	181	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	19733,32	1290,22	276	18	4	236	553
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	254	5		41	
108	182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	202255,00	--	2832	--	2832	--	3058
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
109	183	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4	20711,01	2767,79	82844	11071	63267	11631	102033
			НР - 92%; СП - 8%			2126,54	1068,70	8506	4275		7558	
110	184	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	14,1	866,90	30,34	12223	428	--	10815	24882
			НР - 92%; СП - 8%			836,56	6,35	11796	89		1843	
Плита перекрытия на отм.+3.200 Кж-46												
111	185	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	740	2278,35	60,11	1685980	44484	587350	967641	2865911
			НР - 92%; СП - 8%			1424,52	12,43	1054146	9196		212290	
112	186	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,3724	27075,87	1144,89	280842	11875	63850	188903	507324
			НР - 92%; СП - 8%			19775,28	237,96	205117	2468		37580	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	187	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,8348	19898,37	938,09	195696	9226	2861	169956	394905
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	183609	3157		29252	
114	188	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,8348	206169,00	--	2027631	--	2027631	--	2189841
			СП - 8%			--	--	--	--		162210	
115	189	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5376	19733,32	1290,22	10609	694	156	9065	21248
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	9759	203		1574	
116	190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5376	202255,00	--	108732	--	108732	--	117431
			СП - 8%			--	--	--	--		8699	
117	191	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	148	20711,01	2767,79	3065230	409633	2340870	430335	3775210
			НР - 91%, СП - 8%			2126,54	1068,70	314727	158168		279645	
118	192	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	740	866,90	30,34	641505	22449	--	567614	1305849
			НР - 91%, СП - 8%			836,56	6,35	619056	4696		96730	
Плита перекрытия на отм.+6.500 Кж-49												
119	193	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	740	2278,35	60,11	1685980	44484	587350	967641	2865911
			НР - 91%, СП - 8%			1424,52	12,43	1054146	9196		212290	
120	194	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,4102	27075,87	1144,89	281865	11919	64081	189591	509173
			НР - 91%, СП - 8%			19775,28	237,96	205865	2477		37717	
121	195	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,8698	19898,37	938,09	196393	9259	2872	170561	396310
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	184262	3168		29356	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	196	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,8698	206169,00	--	2034847	--	2034847	--	2197635
			СП - 8%			--	--	--	--		162788	
123	197	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5404	19733,32	1290,22	10664	697	158	9112	21358
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	9809	204		1582	
124	198	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5404	202255,00	--	109299	--	109299	--	118042
			СП - 8%			--	--	--	--		8744	
125	199	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	148	20711,01	2767,79	3065230	409633	2340870	430335	3775210
			НР - 91%, СП - 8%			2126,54	1068,70	314727	158168		279645	
126	200	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	740	866,90	30,34	641505	22449	--	567614	1305849
			НР - 91%, СП - 8%			836,56	6,35	619056	4696		96730	
			М/конструкции для стен из газоблоков Кж-60									
127	209	Е11-090701-0118 1109-0701-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2,020875	46459,93	8870,42	93890	17926	1694	56600	162529
			НР - 69%, СП - 8%			36751,60	3839,12	74270	7758		12039	
128	210	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,961766	327744,00	--	642957	--	642957	--	694394
			СП - 8%			--	--	--	--		51437	
129	211	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,080784	231929,00	--	18736	--	18736	--	20235
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	
130	212	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0187425	198706,00	--	3724	--	3724	--	4022
			СП - 8%			--	--	--	--		298	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	213	Прайс-лист ТОО "Хилти Казахстан" пункт 11	**Распорный болт HSL M8 L 100мм Hilti**	шт	165	1630,71	--	269068	--	269068	--	290593
			СП - 8%			--	--	--	--		21525	
132	214	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	92,5125	87,85	2,26	8127	209	3824	2842	11846
			НР - 69% к СП - 8%			44,25	0,26	4094	24		877	
133	215	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	92,5125	155,96	3,22	14428	298	9342	3338	19187
			НР - 69% к СП - 8%			51,76	0,53	4788	49		1421	
134	216	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлоконструкции. Монтаж**	т конструкций	2,020875	61470,45	19887,46	124224	40190	12557	55509	194111
			НР - 69% к СП - 8%			35369,40	4438,75	71477	8970		14379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36251562	5361706	21885552	9382895	49285215
								9004304	1348013	--	3650758	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36033448				
		Материалы		Тенге				9681885				
		Всего заработная плата		Тенге					10189841			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12189417				
			Накладные расходы	Тенге				9270785				
			Сметная прибыль	Тенге				3624339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48928571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8623
			Сметная заработная плата	Тенге					10189841			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				218114				
		Материалы		Тенге				14250				
		Всего заработная плата		Тенге					162476			
			Накладные расходы	Тенге				112108				
			Сметная прибыль	Тенге				26418				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				356640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					162476			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49285211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8742
			Сметная заработная плата	Тенге					10352317			
			РАЗДЕЛ 2.Переход									
			Колонны Км1 - 12шт КЖ-8, КЖ-9									
135	594	Е11-061905-0205 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	55,296	1785,04	911,50	98705	50402	20940	34326	143675
			НР - 97% к СП - 8%			494,85	187,33	27363	10358		10643	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	595	Е11-061905-0105 1106-1905-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,52976	57505,97	26229,89	87970	40125	3828	47693	146517
			НР - 91%; СП - 8%			28774,08	5486,30	44017	8393		10853	
137	596	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,15008	221996,00	--	255313	--	255313	--	275738
			СП - 8%			--	--	--	--		20425	
138	597	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,276	19733,32	1290,22	5446	356	80	4654	10908
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	5010	104		808	
139	598	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26352	202255,00	--	53298	--	53298	--	57562
			СП - 8%			--	--	--	--		4264	
140	599	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	206169,00	--	2573	--	2573	--	2779
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
141	600	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10368	19898,37	938,09	2063	97	30	1792	4163
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	1936	33		308	
142	601	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10368	206169,00	--	21376	--	21376	--	23086
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	
143	602	Е11-061905-0405 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,24	22471,38	3571,30	140221	22285	98352	22017	175218
			НР - 91%; СП - 8%			3138,51	738,87	19584	4611		12979	
144	603	Е11-061905-0305 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	55,296	469,26	347,60	25948	19221	--	9781	38587
			НР - 91%; СП - 8%			121,66	72,71	6727	4021		2858	
Ригеля Рм1(Рм1н)-2(2)шт КЖ-10												

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	605	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	26,46	4572,71	2114,21	120994	55942	20902	50824	185564
			НР - 91%; СП - 8%			1668,56	442,21	44150	11701		13745	
146	606	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8608	29661,23	5764,03	25532	4962	7835	12480	41053
			НР - 91%; СП - 8%			14794,92	1136,92	12735	979		3041	
147	607	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,56	19898,37	938,09	11143	525	163	9677	22486
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	10455	180		1666	
148	608	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6496	198759,00	--	129114	--	129114	--	139443
			СП - 8%			--	--	--	--		10329	
149	609	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2112	19733,32	1290,22	4168	272	62	3561	8347
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3834	80		618	
150	610	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2112	202255,00	--	42716	--	42716	--	46134
			СП - 8%			--	--	--	--		3417	
151	611	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3	20838,08	2610,46	62514	7831	47250	9517	77794
			НР - 91%; СП - 8%			2477,68	1008,42	7433	3025		5763	
152	612	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	22,46	2455,76	1592,64	55156	35771	--	24450	85975
			НР - 91%; СП - 8%			863,12	333,14	19386	7482		6369	
			Ригели Рм2 (Рм2н)-2(2)шт КЖ-11									
153	613	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,1	4572,71	2114,21	133066	61523	22988	55895	204078
			НР - 91%; СП - 8%			1668,56	442,21	48555	12868		15117	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	614	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9376	29661,23	5764,03	27810	5404	8534	13593	44716
			НР - 91%; СП - 8%			14794,92	1136,92	13872	1066		3312	
155	615	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7072	19898,37	938,09	14072	663	206	12221	28397
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	13203	227		2103	
156	616	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7072	198759,00	--	140562	--	140562	--	151807
			СП - 8%			--	--	--	--		11245	
157	617	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2304	19733,32	1290,22	4547	297	68	3885	9106
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4182	87		675	
158	618	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2304	202255,00	--	46600	--	46600	--	50328
			СП - 8%			--	--	--	--		3728	
159	619	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,2	20838,08	2610,46	66682	8353	50400	10152	82980
			НР - 91%; СП - 9%			2477,68	1008,42	7929	3227		6147	
160	620	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,1	2455,76	1592,64	71463	46346	--	31678	111392
			НР - 91%; СП - 8%			863,12	333,14	25117	9694		8251	
					Ригеля Рм3-12шт КЖ-12							
161	621	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,78	4572,71	2114,21	72157	33362	12465	30310	110665
			НР - 91%; СП - 8%			1668,56	442,21	26330	6978		8197	
162	622	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6234	29661,23	5764,03	18491	3593	5675	9038	29731
			НР - 91%; СП - 8%			14794,92	1136,92	9223	709		2202	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	623	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4848	19898,37	938,09	9647	455	141	8378	19467
			НР - 92%, СП - 8%			18669,28	320,96	9051	156		1442	
164	624	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4848	198759,00	--	96358	--	96358	--	104067
			СП - 8%			--	--	--	--		7709	
165	625	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1386	19733,32	1290,22	2735	179	40	2337	5478
			НР - 92%, СП - 8%			18152,10	377,60	2516	52		406	
166	626	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1386	202255,00	--	28033	--	28033	--	30275
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
167	627	С121-130203-9901 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы Ш1 плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,096	86232,00	--	8278	--	8278	--	8941
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
168	628	Е11-061907-0402 1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,8	20838,08	2610,46	37509	4699	28350	5710	46676
			НР - 91%, СП - 8%			2477,68	1008,42	4460	1815		3458	
169	629	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,78	2455,76	1592,64	38752	25132	--	17178	60404
			НР - 91%, СП - 8%			863,12	333,14	13620	5257		4474	
Плита перекрытия на отм.+6.400 КЖ-16												
170	638	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	76	2278,35	60,11	173155	4569	60322	99379	294337
			НР - 91%, СП - 8%			1424,52	12,43	108264	944		21803	
171	639	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1408	27075,87	1144,89	30888	1306	7022	20776	55798
			НР - 91%, СП - 8%			19775,28	237,96	22560	271		4133	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	640	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,0736	19898,37	938,09	21363	1007	313	18553	43109
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	20043	345		3193	
173	641	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0736	206169,00	--	221343	--	221343	--	239050
			СП - 8%			--	--	--	--		17707	
174	642	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0672	19733,32	1290,22	1326	87	19	1133	2656
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1220	25		197	
175	643	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0672	202255,00	--	13592	--	13592	--	14679
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
176	644	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	15,2	20711,01	2767,79	314807	42070	240414	44197	387724
			НР - 91%, СП - 8%			2126,54	1068,70	32323	16244		28720	
177	645	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	76	866,90	30,34	65884	2306	--	58296	134114
			НР - 91%, СП - 8%			836,56	6,35	63579	482		9934	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2803372	479142	1695555	673481	3755004
								628676	111415	--	278147	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2803372				
		Материалы		Тенге				636398				
		Всего заработная плата		Тенге					740091			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059156				
			Накладные расходы	Тенге				673483				
			Сметная прибыль	Тенге				278148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3755003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
			Сметная заработная плата	Тенге					740091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3755003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
			Сметная заработная плата	Тенге					740091			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								53040219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9632980				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5840848			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1459428			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23581107		
			- Накладные расходы	Тенге							10056376	
			- Сметная прибыль	Тенге							3928905	
			ИТОГО:									**53 040 219**
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**55 686 719**
			Итого с НДС		**12 %**						**6 682 406**	**62 369 125**
			Всего:									**62 369 125**
			Скидка		**10%**						**6 236 913**	**-6 236 913**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**56 132 213**
			в том числе НДС, 12%									***6 014 166***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Еленанов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ЕАСҚАРМАСЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусин А.Т.**

«Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740009883 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

«СП «NEFT» Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - АР (2-1-2)**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	18.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

А К Т №10
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки из газоблоков									
			Наружные стены пристройки и перехода толщ.200мм с парапетами (металлический каркас см. в разделе КЖ) АР42									
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	133,2563	7390,82	480,15	984874	63983	166715	715801	1836729
			НР - 93%; СП - 85%			5659,59	116,34	754176	15503		136054	
2	2	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	130,591174	15593,00	--	2036308	--	2036308	--	2199213
			СП - 85%			--	--	--	--		162905	
			Перегородки толщ.100мм АР-43 на отм. 0,000 3,300 6,600									
3	3	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж фахверка /стойки Ст1,Ст2,Ст3,Ст4/**	т	2,7378788	61470,45	19887,46	168299	54449	17013	75203	262982
			НР - 69% и СП - 80%			35369,40	4438,75	96837	12153		19480	
4	4	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**	т	2,8473939	462914,00	--	1318098	--	1318098	--	1423546
			СП - 80%			--	--	--	--		105448	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	м2	232,7196938	155,96	3,22	36294	750	23499	8396	48266
			НР - 69%; СП - 80%			51,76	0,53	12045	123		3575	
6	6	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	394,5	266,64	3,16	105191	1246	19979	58117	176372
			НР - 69%; СП - 80%			212,84	0,66	83966	261		13065	
7	7	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	394,5	29,00	--	11441	--	11441	--	12356
			СП - 8%			--	--	--	--		915	
8	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	51,6765	7390,82	480,15	381932	24813	64651	277586	712279
			НР - 93%; СП - 82%			5659,59	116,34	292468	6012		52761	
9	9	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	50,64297	15593,00	--	789676	--	789676	--	852850
			СП - 8%			--	--	--	--		63174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5832112	145241	4447380	1135103	7524593
								1239493	34051	--	557377	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4240524				
		Материалы		Тенге				254864				
		Всего заработная плата		Тенге					1080327			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11441				
		Местные материалы		Тенге				2825984				
			Накладные расходы	Тенге				1001784				
			Сметная прибыль	Тенге				419385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5661692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
			Сметная заработная плата	Тенге					1080327			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1591588				
		Материалы		Тенге				36991				
		Всего заработная плата		Тенге					193217			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1318098				
			Накладные расходы	Тенге				133320				
			Сметная прибыль	Тенге				137993				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1862900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					193217			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7524593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
			Сметная заработная плата	Тенге					1273544			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля.									
			ОКНА ОК1-ОК7 АР-14									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	133	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	80,64	2835,80	168,77	228679	13609	120164	91417	345704
			НР - 96%, СП - 86%			1176,91	82,70	94906	6669		25608	
11	136	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многостворчатые с поворотными створками	м2	80,64	21101,00	--	1701585	--	1701585	--	1837711
			СП - 8%			--	--	--	--		136127	
12	137	2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (исключить)	м2	80,64	-7590,00	--	-612058	--	-612058	--	-661022
			СП - 8%			--	--	--	--		-48965	
13	138	2113-0510-0605 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99	м2	80,64	10250,00	--	826560	--	826560	--	892685
			СП - 8%			--	--	--	--		66125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2144766	13609	2036251	91417	2415078
								94906	6669	--	178895	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2144766				
			Материалы	Тенге				120163				
			Всего заработная плата	Тенге					101575			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1916087				
			Накладные расходы	Тенге				91417				
			Сметная прибыль	Тенге				178895				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2415078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					101575			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2415078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					101575			
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
			НА ОТМ.-2,800									
			1-Полы бетонные									
14	163	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом /50мм/. Устройство	м2 покрытия	1105,9	2102,42	139,07	2325061	153802	1870809	334952	2872814
			НР - 94%, СП - 86%			271,68	50,53	300450	55882		212801	
15	164	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /В22,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	88,472	21273,17	7,20	1882080	637	1552778	308945	2366307
			НР - 94%, СП - 86%			3714,90	--	328665	--		175282	
16	165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,045915	14955,16	1339,64	30597	2741	65	26394	61550
			НР - 91%, СП - 8%			13583,60	592,92	27791	1213		4559	
17	166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /д5 150х150/	т	2,045915	257052,00	--	525907	--	525907	--	567979

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 30%			--	--	--	--		42073	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4763644	157180	3949559	670291	5868650
								656905	57096	--	434715	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4763644				
			Материалы	Тенге				3423652				
			Всего заработная плата	Тенге					714001			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				525907				
			Накладные расходы	Тенге				670291				
			Сметная прибыль	Тенге				434715				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5868650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
			Сметная заработная плата	Тенге					714001			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5868650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
			Сметная заработная плата	Тенге					714001			
			РАЗДЕЛ 4.ФАСАДЫ									
			Стены ниже цоколя цоколя (АР-33)									
18	**565**	**1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**23,8**	**36531,57**	**1231,29**	**869451**	**29305**	**257641**	**450834**	**1425908**
			НР - 70%; СП - 30%			24474,99	449,48	582505	10698		105623	
19	**566**	**2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**23,8**	**23083,00**	**--**	**549375**	**--**	**549375**	**--**	**593325**
			СП - 30%			--	--	--	--		43950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1418827**	**29305**	**807016**	**450834**	**2019233**
								582505	10698	--	149573	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1418827				
			Материалы	Тенге				257642				
			Всего заработная плата	Тенге					593202			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				549375				
			Накладные расходы	Тенге				450834				
			Сметная прибыль	Тенге				149573				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2019233				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
			Сметная заработная плата	Тенге					593202			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2019233				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
			Сметная заработная плата	Тенге					593202			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17827554
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2573809				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					345336			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108513			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11240206		
			- Накладные расходы	Тенге							2347645	
			- Сметная прибыль	Тенге							1320560	
			ИТОГО:									17 827 554

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**18 717 079**
			Итого с НДС		**12 %**						**2 246 050**	**20 963 129**
			Всего:									**20 963 129**
			Скидка		**10%**						**2 096 313**	**-2 096 313**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**18 866 816**
			в том числе НДС, 12%									***2 021 445***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Елемесов Е.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Маханов К.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Д.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети водопровода и канализации (6-1-1)**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	18.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

А К Т №11
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**49,6**	**147,22**	**139,00**	**7302**	**6894**	**--**	**1595**	**9609**
			НР - 22%; СП - 8%			8,22	36,44	408	1807		712	
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,8**	**1973,66**	**--**	**9474**	**--**	**--**	**6821**	**17598**
			НР - 22%; СП - 8%			1973,66	--	9474	--		1304	
			Разборка и восстановление асфальта									
3	41	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. ДЕМОНТАЖ**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,5**	**908,61**	**795,83**	**6815**	**5969**	**--**	**2393**	**9944**
			НР - 108%; СП - 8%			112,78	182,59	846	1369		737	
4	42	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**2,4**	**349,03**	**240,69**	**838**	**578**	**--**	**423**	**1361**
			НР - 108%; СП - 8%			108,34	54,83	260	132		101	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	43	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	3,3	2761,53	1134,03	9113	3742	--	7659	18114
			НР - 108%; СП - 80%			1627,50	521,43	5371	1721		1342	
6	44	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	8	750,89	--	6007	--	--	6488	13494
			НР - 108%; СП - 80%			750,89	--	6007	--		1000	
7	53	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	19,344	77,00	--	1489	--		--	1609
			СП - 80%			--	--	--	--		119	
8	54	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	19,344	380,00	--	7351	--		--	7939
			СП - 80%			--	--	--	--		588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				48388	17183	--	25379	79668
								22365	5029	--	5903	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48388				
		Всего заработная плата		Тенге					27394			
		Транспортные расходы		Тенге				8840				
			Накладные расходы	Тенге				25378				
			Сметная прибыль	Тенге				5901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79668				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					27394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79668				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					27394			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	55	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3**	м3 грунта	34,72	147,22	139,00	5112	4826	--	1116	6726
			НР - 72%; СП - 80%			8,22	36,44	285	1265		498	
10	56	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,72	1973,66	--	7342	--	--	5286	13639
			НР - 72%; СП - 80%			1973,66	--	7342	--		1010	
11	57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,44	781,46	--	5814	--	--	4186	10800
			НР - 72%; СП - 80%			781,46	--	5814	--		800	

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	58	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,8	28,19	28,19	699	699	--	195	965
			НР - 72%; СП - 80%			--	10,92	--	271		72	
13	59	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,8	152,66	68,96	3786	1710	--	2114	6372
			НР - 72%; СП - 80%			83,70	34,70	2076	861		472	
14	60	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /РАЗРАВНИВАНИЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА/	м3 грунта	6,2	40,14	40,14	249	249	--	69	344
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,55	--	96		25	
				Прокладка трубопроводов								
15	61	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,17	2934,68	156,98	6368	341	3780	2324	9387
			НР - 99%; СП - 8%			1035,30	46,27	2247	100		695	
16	62	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,062	546521,96	180255,92	33884	11176	791	25162	63770
			НР - 99%; СП - 8%			353496,00	56444,16	21917	3500		4724	
17	63	С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,62	4095,00	--	256429	--	256429	--	276943
			СП - 8%			--	--	--	--		20514	
18	64	Е11-220201-0203 1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,018	360104,84	17362,94	6482	313	89	6123	13613
			НР - 99%; СП - 8%			337770,00	5838,32	6080	105		1008	
19	65	С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	18	4546,00	--	81828	--	81828	--	88374
			СП - 8%			--	--	--	--		6546	
20	66	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка концов труб до 300 мм	сальник	2	7391,56	--	14783	--	7469	7168	23707
			НР - 98%; СП - 8%			3657,15	--	7314	--		1756	
21	67	С123-021104-2106 2302-1104-2106 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	шт.	2	1264,00	--	2528	--	2528	--	2730
			СП - 8%			--	--	--	--		202	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	68	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	3	9221,76	26,98	27665	81	14608	12756	43654
			НР - 80%, СП - 80%			4325,40	13,22	12976	40		3234	
23	69	С123-021104-2108 2302-1104-2108 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм	шт.	3	1580,00	--	4740	--	4740	--	5119
			СП - 80%			--	--	--	--		379	
24	70	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036144	1787986,55	787129,72	6462	2845	396	4144	11455
			НР - 99%, СП - 80%			891135,00	266952,70	3221	965		849	
25	71	С123-010201-0253 2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3,6144	25423,00	--	91889	--	91889	--	99240
			СП - 80%			--	--	--	--		7351	
26	72	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	5237552,79	710472,94	62851	8526	49600	7013	75453
			НР - 99%, СП - 80%			393754,00	196593,39	4725	2359		5589	
27	73	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	1480069,23	656207,87	11841	5250	749	7572	20966
			НР - 99%, СП - 80%			730296,00	225803,94	5842	1806		1553	
28	74	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	16096,00	--	129283	--	129283	--	139626
			СП - 80%			--	--	--	--		10343	
29	75	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	4294735,69	282614,22	34358	2261	28441	4054	41485
			НР - 99%, СП - 80%			456960,00	54875,96	3656	439		3073	
30	76	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,038	1976490,45	897729,87	75107	34114	4542	47568	132488
			НР - 99%, СП - 80%			959238,00	305190,74	36451	11597		9814	
31	77	С123-010201-0257 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,152	25259,00	--	963681	--	963681	--	1040776

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 80%			--	--	--	--		77095	
32	78	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	5942231,22	780931,37	225805	29675	178538	25476	271383
			НР - 99%, СП - 80%			462944,00	214239,18	17592	8141		20102	
33	79	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11697,36	6718,08	11697	6718	691	6429	19576
			НР - 99%, СП - 80%			4288,06	2205,54	4288	2206		1450	
					Железобетонные колодцы диам.1500мм							
34	80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,6	34535,24	8769,89	262468	66651	118381	104686	396526
			НР - 99%, СП - 80%			10189,00	3724,60	77436	28307		29372	
35	81	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2937,00	--	5874	--	5874	--	6344
			СП - 80%			--	--	--	--		470	
36	82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16276,00	--	32552	--	32552	--	35156
			СП - 80%			--	--	--	--		2604	
37	83	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1600,00	--	3200	--	3200	--	3456
			СП - 80%			--	--	--	--		256	
38	84	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21641,00	--	43282	--	43282	--	46745
			СП - 80%			--	--	--	--		3463	
39	85	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21349,00	--	42698	--	42698	--	46114
			СП - 80%			--	--	--	--		3416	
40	86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лоток бетонный из бетона В7,5. Устройство	м3	1,8	16720,69	1087,29	30097	1957	25890	2440	35140
			НР - 91%, СП - 80%			1250,10	239,68	2250	431		2603	
41	87	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21264,00	--	106320	--	106320	--	114826
			СП - 80%			--	--	--	--		8506	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	88	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-01	т	0,0485	521335,00	--	25285	--	25285	--	27308
			СП - 8%			--	--	--	--		2023	
43	91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	0,5	16720,69	1087,29	8360	544	7191	678	9761
			НР - 91% от СП - 8%			1250,10	239,68	625	120		723	
					Жироуловитель							
44	93	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1	16213,61	1173,60	16214	1174	13967	1221	18830
			НР - 91% от СП - 8%			1072,82	269,16	1073	269		1395	
45	94	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,605	28357,00	6786,67	45513	10893	15792	23234	74247
			НР - 94% от СП - 8%			11730,83	2891,55	18828	4641		5500	
46	95	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1600,00	--	1600	--	1600	--	1728
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
47	96	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	21641,00	--	21641	--	21641	--	23372
			СП - 8%			--	--	--	--		1731	
48	97	С121-040301-0109 2104-0301-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4965,00	--	4965	--	4965	--	5362
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
49	98	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16276,00	--	32552	--	32552	--	35156
			СП - 8%			--	--	--	--		2604	
50	99	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18763,00	--	18763	--	18763	--	20264
			СП - 8%			--	--	--	--		1501	
51	100	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	18980,00	--	18980	--	18980	--	20498
			СП - 8%			--	--	--	--		1518	
52	101	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые диам.16мм дл.450мм	шт.	6	599,00	--	3594	--	3594	--	3882

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 85%			--	--	--	--		288	
53	102	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	81313,07	2832,90	976	34	383	570	1669
			НР - 99%, СП - 85%			46562,60	1388,10	559	17		124	
54	103	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	4677,00	--	9354	--	9354	--	10102
			СП - 85%			--	--	--	--		748	
55	104	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стойки перегородки. Монтаж	т конструкций	0,05544	61470,45	19887,46	3408	1103	344	1523	5325
			НР - 69%, СП - 85%			35369,40	4438,75	1961	246		394	
56	105	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0571032	420227,00	--	23996	--	23996	--	25916
			СП - 85%			--	--	--	--		1920	
57	106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9	87,85	2,26	167	4	79	58	243
			НР - 69% к СП - 85%			44,25	0,26	84	1		18	
58	107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9	77,98	1,61	148	3	96	34	197
			НР - 69% к СП - 85%			25,88	0,26	49	1		15	
59	108	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые досчатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,96	4294,72	62,92	4123	60	2924	1048	5585
			НР - 90%, СП - 85%			1186,43	26,77	1139	26		414	
60	109	Е11-100116-0102 1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами перегородок	м2	0,96	113,08	4,02	109	4	27	72	195
			НР - 90%, СП - 85%			81,08	1,81	78	2		14	
61	110	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6	867,46	19,16	5725	126	3779	1709	8029
			НР - 93% к СП - 85%			275,81	2,64	1820	17		595	
62	111	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /ручка+анкер/	т	0,001504	231929,00	--	349	--	349	--	377
			СП - 85%			--	--	--	--		28	
63	112	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,73	662,58	27,74	1146	48	506	579	1863
			НР - 94% к СП - 85%			342,12	14,05	592	24		138	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	113	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/	м2	1,73	81,86	4,71	142	8	127	11	164
			НР - 9 0%, СП - 5%			4,23	2,32	7	4		12	
65	114	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,7	1138,42	77,24	5351	363	1151	3308	9351
			НР - 80%, СП - 8%			816,48	63,26	3837	297		693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2849634	191754	2405714	309926	3412322
								252165	68153	--	252765	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1113460				
		Материалы		Тенге				457910				
		Всего заработная плата		Тенге					297781			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27939				
		Местные материалы		Тенге				207127				
			Накладные расходы	Тенге				288480				
			Сметная прибыль	Тенге				112155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1514096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					297781			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28693				
		Материалы		Тенге				344				
		Всего заработная плата		Тенге					2207			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25285				
			Накладные расходы	Тенге				1523				
			Сметная прибыль	Тенге				2417				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2207			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1707481				
		Материалы		Тенге				22077				
		Всего заработная плата		Тенге					20330			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1665032				
			Накладные расходы	Тенге				19924				
			Сметная прибыль	Тенге				138192				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1865597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					20330			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3412325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					320319			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3491990
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				274530				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					208937			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73183			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2405714		
			- Перевозка грузов	Тенге				8840				
			- Накладные расходы	Тенге							335305	
			- Сметная прибыль	Тенге							258668	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:									**3 491 990**
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**3 666 227**
			Итого с НДС		**12 %**						**439 947**	**4 106 174**
			Всего:									**4 106 174**
			Скидка		**10%**						**410 617**	**-410 617**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**3 695 556**
			в том числе НДС, 12%									***395 952***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Еленанов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель НС"

_____ **Мусюк А.Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель НС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Туркисбский район**
наименование, адрес

Объект **Наружные электрические сети (4-1-1)**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	18.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

А К Т №12
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование									
			Кабельная продукция									
1	43	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	205	316,80	153,00	64944	31364	3769	28568	100993
			ПГ - 72%; СП - 85%			145,42	48,13	29811	9867		7481	
2	44	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2091	378515,00	--	79147	--	79147	--	85479
			СП - 80%			--	--	--	--		6332	
3	49	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка кабеля по опорам**	м кабеля	67	593,80	297,73	39785	19948	3008	16762	61071
			ПГ - 72%; СП - 85%			251,18	96,30	16829	6452		4524	
4	50	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	63622,00	--	3569	--	3569	--	3855
			СП - 80%			--	--	--	--		286	
5	51	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01224	172175,00	--	2107	--	2107	--	2276

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 80%			--	--	--	--		169	
6	58	Прайс-лист ТОО "ELECTRO.KZ2014" пункт 199	Сжим ответвительный У731	шт	35	160,71	--	5625	--	5625	--	6075
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
			Трубы									
7	59	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,27	1174767,82	--	317187	--	265873	38998	384680
			НР - 76%; СП - 8%			190050,00	--	51314	--		28495	
8	60	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	528,05	34,03	7921	510	1843	4123	13008
			НР - 72%; СП - 9%			371,20	10,59	5568	159		964	
9	61	2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Труба гибкая двустенная гофрированная из ПВХ диаметром 50 мм	м	15	377,00	--	5655	--	5655	--	6107
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
			Бестраншейная прокладка (прокол) под дорогой 2 шт									
10	62	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	25	10713,97	7302,61	267849	182565	1433	190211	494705
			НР - 90%; СП - 9%			3354,03	4331,27	83851	108282		36645	
11	63	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	21146,00	--	528650	--	528650	--	570942
			СП - 8%			--	--	--	--		42292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322439	234388	900679	278662	1729191
								187372	124760	--	128090	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				203098				
		Материалы		Тенге				8618				
		Всего заработная плата		Тенге					68686			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90449				
			Накладные расходы	Тенге				49454				
			Сметная прибыль	Тенге				20204				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				272756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					68686			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				585037				
		Материалы		Тенге				267307				
		Всего заработная плата		Тенге					243446			
			Накладные расходы	Тенге				229209				
			Сметная прибыль	Тенге				65140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				879386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	Тенге					243446			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				534305				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				534305				
			Сметная прибыль	Тенге				42744				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				577049				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1729191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					312132			
			ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Земляные работы									
12	64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	34,4	1644,72	--	56578	--	--	40736	105100
			НР - 72%; СП - 80%			1644,72	--	56578	--		7785	
13	65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,56	781,46	--	3563	--	--	2566	6619
			НР - 72%; СП - 80%			781,46	--	3563	--		490	
14	66	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	18,24	14,30	14,30	261	261	--	79	367
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,00	--	110		27	
15	67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	18,24	152,66	68,96	2784	1258	--	1555	4687
			НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	1527	633		347	
16	68	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	11,4	195,40	186,19	2228	2123	1	517	2964
			НР - 72%; СП - 8%			9,11	53,86	104	614		220	
17	69	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 /ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА/. Расстояние перевозки 20 км**	т	19,985	380,00	--	7594	--		--	8202
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
18	70	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,4	19,67	16,50	224	188	1	82	331
			НР - 72%; СП - 80%			3,07	6,92	35	79		25	
19	71	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	224	507,16	427,84	113604	95837	--	38626	164409
			НР - 72%; СП - 8%			79,32	160,18	17768	35880		12178	
20	72	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	11,4	1253,00	--	14284	--	14284	--	15427
			СП - 8%			--	--	--	--		1143	
21	73	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	162	442,86	363,54	71743	58893	--	25127	104620
			НР - 72%; СП - 8%			79,32	136,10	12850	22049		7750	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	74	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	1,015	28869,00	--	29302	--	29302	--	31646
			СП - 8%			--	--	--	--		2344	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				302167	158559	944267	387950	2173563
								92425	59364	--	161007	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				185347				
		Всего заработная плата		Тенге					88546			
			Накладные расходы	Тенге				63753				
			Сметная прибыль	Тенге				19928				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				269029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					88546			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				116819				
		Материалы		Тенге				2				
		Всего заработная плата		Тенге					63243			
		Местные материалы		Тенге				43586				
		Транспортные расходы		Тенге				7594				
			Накладные расходы	Тенге				45535				
			Сметная прибыль	Тенге				12988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					63243			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				444372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плати	Тенге					151789			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2173563
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					392947			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184124			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						944267		
			- Перевозка грузов	Тенге				7594				
			- Накладные расходы	Тенге							387950	
			- Сметная прибыль	Тенге							161007	
			ИТОГО:									2 173 563
			Итого с временными								0	2 173 563

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**2 282 015**
			Итого с НДС		**12 %**						**273 842**	**2 555 857**
			Всего:									**2 555 857**
			Скидка		**10%**						**255 586**	**-255 586**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**2 300 271**
			в том числе НДС, 12%									***246 458***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Еленанов Д.Б.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАРДЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель-НС"

_____ **Мусин А.Т.**

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель-НС"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Прасолов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Акбалаев С.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе № 61.Улица Толстого, дом №20, Турксибский район**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети (6-1-2)**

Договор подряда номер №32
дата 08.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
	18.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

А К Т №13
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2 квартал 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы по теплотрассе ТС.КЖ												
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	150	147,22	139,00	22083	20850	--	4823	29059
			НР - 22%, СП - 8%			8,22	36,44	1233	5466		2153	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,2	1973,66	--	35921	--	--	25863	66726
			НР - 22%, СП - 8%			1973,66	--	35921	--		4943	
3	3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	98,9	216,71	216,71	21432	21432	--	4045	27516
			НР - 22%, СП - 8%			--	56,81	--	5619		2038	
4	4	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов /грунта/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	173,075	762,00	--	131883	--		--	142434
			СП - 8%			--	--	--	--		10551	
5	5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98,9	19,67	16,50	1945	1632	9	712	2870

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			3,07	6,92	304	685		213	
6	9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	13,6	16720,69	1087,29	227401	14787	195613	18437	265506
			НР - 91%, СП - 8%			1250,10	239,68	17001	3260		19667	
7	10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./В15 С/ Устройство	м3	42,12	27921,09	3021,40	1176036	127261	697797	361381	1660410
			НР - 91%, СП - 8%			8332,80	1095,54	350978	46144		122993	
8	11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4851	202255,00	--	98114	--	98114	--	105963
			СП - 8%			--	--	--	--		7849	
9	12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4851	19733,32	1290,22	9573	626	141	8180	19173
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	8806	183		1420	
10	13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,53055	198759,00	--	1099247	--	1099247	--	1187186
			СП - 8%			--	--	--	--		87940	
11	17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	205,4	867,46	19,16	178177	3936	117589	53191	249877
			НР - 97%, СП - 8%			275,81	2,64	56652	543		18509	
12	24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	0,45	16720,69	1087,29	7524	489	6472	610	8785
			НР - 91%, СП - 8%			1250,10	239,68	563	108		651	
13	25	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона./В25/ Устройство	м3 конструкции	3,33	27978,83	610,61	93170	2033	58827	38625	142338
			НР - 118%, СП - 8%			9702,60	127,17	32310	423		10544	
14	26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39906	198759,00	--	79317	--	79317	--	85662
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
15	27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01512	405290,03	1266,03	6128	19	2472	3318	10201
			НР - 91%, СП - 8%			240570,00	560,82	3637	8		756	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				3187951	193066	2355598	519185	4003706
								507404	62438	--	296572	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				3187951				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				1078921				
		Всего заработная плата		Тенге					569843			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1276677				
		Транспортные расходы		Тенге				131883				
			Накладные расходы	Тенге				519185				
			Сметная прибыль	Тенге				296571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4003707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
			Сметная заработная плата	Тенге					569843			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4003707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
			Сметная заработная плата	Тенге					569843			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4003706**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				507404				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					193066			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62438			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2355598		
			- Перевозка грузов	Тенге				131883				
			- Накладные расходы	Тенге							519185	
			- Сметная прибыль	Тенге							296572	
			ИТОГО:									4 003 706
			Итого в текущих ценах 2019 года		1,0498961							4 203 475
			Итого с НДС		12 %						504 417	4 707 892
			Всего:									4 707 892
			Скидка		10%						470 789	-470 789
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									4 237 103
			в том числе НДС, 12%									*453 975*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Еленанов Д.Б.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Изыскатель ИС"

Инженер-сметчик
ТОО "Изыскатель ИС"

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Прасолов Д.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Акбалаев С.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.