Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13

БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г.

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО

СПРАВКА от 07 июня 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	60 783 698	50 257 382
	Итого	60 783 698	50 257 382
	НДС 12%	7 294 044	6 030 886
	Итого	**68 077 742**	**56 288 267**
	Удержание 5%	**3 403 888**	**2 814 413**
	Всего к оплате	**64 673 854**	**53 473 854**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область

Ф.Б.Шаяхметова

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13
БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г.

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО

Акт №2 от 07 июня 2022г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Чапаева (Молдагуловой)										
1	1218-0101-1207	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72 %**	**м2 покрытия**	**4254**	149,74	140,06	636994	595815	–	178597	880838
					9,68	48,63	41179	206872	–	65247	
2	412-101-0102	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;**	**т-км**	**765,72**	116		88824		–	–	95930
					–		–		–	7106	
3	1127-1001-0101	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 %**	**т битума**	**2,16**	189052,4	8533,68	408353	18433	386366	8572	450279

				1645,4	2029,08	3554	4383	–	33354	
4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	2,16	2797,63	2797,63	6043	6043	–	3104	9879
				–	1330,52	–	2874	–	732	
5 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 %	т смеси	464,71129	31401,34	1721,97	14592557	800219	13618722	427684	16221860
				373,6	478,55	173616	222388	–	1201619	
6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	4809	2745,47	204,91	13202965	985412	12062174	344603	14631373
				32,31	34,04	155379	163698	–	1083805	
7 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000.	м2 покрытия	9618	313,82	0,02	3018321	192	2990813	29500	3291647
				2,84	–	27315	–	–	243826	

Итого по разделу 1	**35 581 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	401 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 406 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	600 215
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 058 075
- перевозка грузов, тенге	88 824
- накладные расходы, тенге	992 060
в т.ч. зарплата, тенге	89 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 635 689

Раздел 2 Луговая

8 1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72 %	м2 покрытия	3677,4	149,74	140,06	550654	515057	–	154389	761446
				9,68	48,63	35597	178832	–	56403	
9 1127-1001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 %	т битума	1,71096	189052,4	8533,68	323461	14601	306045	6790	356671
				1645,4	2029,08	2815	3472	–	26420	
10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	1,71096	2797,63	2797,63	4787	4787	–	2458	7825
				–	1330,52	–	2276	–	580	
11 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 %	т смеси	355,4663	31401,34	1721,97	11162118	612102	10417214	327143	12408402
				373,6	478,55	132802	170108	–	919141	
12 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	3677,4	2745,47	204,91	10096191	753536	9223839	263516	11188484
				32,31	34,04	118817	125179	–	828777	
13 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000.	м2 покрытия	7354,8	313,82	0,02	2308083	147	2287049	22559	2517093
				2,84	–	20888	–	–	186451	
	Итого по разделу 2					**27 239 921**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					310 919				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 900 230				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 234 147
- накладные расходы, тенге	776 855
в т.ч. зарплата, тенге	69 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 017 772
Итого по смете	**62 821 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	711 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 306 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 080 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 292 222
- перевозка грузов, тенге	88 824
- накладные расходы, тенге	1 768 915
в т.ч. зарплата, тенге	159 202
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 653 461

Всего	**62 821 727**
Итого по акту	**62 821 727**
Всего по акту с учетом Кдог=0,8	**50 257 382**
НДС (12%)	**6 030 886**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**56 288 267**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область **Ф.Б.Шаяхметова**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Наименование стройки: Средний ремонт улиц село Прогресс

Заказ 333Б

Сводная ресурсная ведомость по акту № 2

Средний ремонт улиц село Прогресс

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	394		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**711962**
	Машины и механизмы				
1 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,84864	1149,00	976
				0,00	0
2 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,339456	5269,00	1789
				2294,00	778
3 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	10,18368	4074,00	41488
				1919,00	19542
4 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	30,10051755	5755,00	173229
				2294,00	69051
5 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	97,60113321	7288,00	711317
				2742,00	267622
6 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	32,24832	13427,00	432999
				2294,00	73978

7 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	48,37248	14867,00	719154
8 321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,8645104	2742,00 11532,00	132638 33034
9 321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,1225784	2742,00 9647,00	7855 10830
10 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,309696	4588,00 105,00	5150 348
11 321-205-0101	Фрезы навесные дорожные на тракторе мощностью 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	57,10608	0,00 9729,00	0 555585
12 321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	36,11140026	3276,00 27686,00	187080 999780
13 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	38,29479932	2742,00 7246,00	99018 277484
14 321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	5,55198	1919,00 5195,00	73488 28843
15 332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	57,10608	2294,00 5595,00	12736 319508
	Итого по машинам и механизмам			2294,00	131001
					4306364
					1079937
	Материалы				
1 212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1033,64	25699,00	26563605
2 212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	828,38	29012,00	24032942
3 216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,95	175366,00	692411
4 217-603-0104	Вода техническая	м3	8,49	32,00	272
5 261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04	73026,00	2995

	Итого по материалам				**51292225**
	Перевозка грузов				
1 412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	765,72	116,00	88824
	Итого по перевозке грузов				**88824**